




	HOJAS DE VIDA DE CIV INFORME TECNICO	
Contrato de Obra No. 340 - 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto de 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01/2019

INFORME EJECUTIVO POR CADA CIV - CONSORCIO MALLA VIAL BBC					
CONTRATO DE OBRA 340-2019					
UPZ	CIV	BARRIO	EJE VIAL	DESDE	HASTA
32	4006983	LA CECILIA	CLL 13 SUR	CRA. 24 C Este	CRA. 25 B Este
FECHA DE INICIO			11/08/2020		
FECHA DE TERMINACION			22/10/2020		
COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS			\$ 214,699,303.00		
ÁREA INTERVENIDA			VÍA	ESPACIO PÚBLICO	TOTAL
			395.43	256.78	652.21
DESCRIPCION DE LAS OBRAS EJECUTADAS					
1. - Actividades preliminares de localización y replanteo, ajuste de diseños, gestión social, gestión ambiental y SG-SST; excavaciones y retiro de materiales a la escombrera, mejoramiento de redes domiciliarias de acueducto y alcantarillado.					
2. - Mejoramiento del terreno con B200, SBG-C para la vía debidamente compactado, sobre los cuales se realizaron toma de densidades para garantizar su estabilidad, seguidamente capa de MD-12 de 4 cm. Para los andenes mejoramiento con SBG-PEA.					
3.- Construcción de andenes con loseta panot de 40x40 cm y loseta táctil A-55; pisos en concreto de 3000 PSI confinado con bordillo A-10 y franjas de ajuste, construcción de escalas en concreto y A-80, construcción de muros en concreto reforzado de 3000 PSI y rellenos estructurales e instalación de barandas M81 color verde esmeralda. Se garantizó accesos a las viviendas y continuidad de los andenes para tránsito peatonal.					
4.- Pavimentación de la vía de 4,9 m en concreto MR 45 de 17 cms de espesor confinada con sandinell A-10, dejando rampas de acceso a garajes, colocación de dovelas, pasadores, refuerzo de placas con colectores, sumideros, cruces de vías y placas de empalme en las esquinas, se realizó curado y sello de juntas.					
5.- Se construyó intersección de la Cra 25 B Este con calle 13 Sur, incluyendo bocacalles del CIV 4006966 y empalme del CIV 4006981					
6.- Se realizó actas de cierre de vecindad y reunión de entrega a la comunidad en compañía de Interventoría y Alcaldía local de San Cristóbal.					

				Fecha: 2019-09-18	
				Versión: 11	
FT - 10					
INFORME DE ENSAYO: MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD Y EL PESO UNITARIO EN EL TERRENO. MÉTODO DEL CONO DE ARENA					
Norma(s) Técnica(s) de Referencia Aplicada(s)				Procedimiento de Ensayo	
INV E - 181-13	1	NTC - 1887:2002	-	DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO EN EL TERRENO. MÉTODO CONO Y ARENA	
INV E - 122-13	1	NTC - 1778:1994	-		
INV E - 180-13	1	NTC - 1495:2013	-		
Orden de Ensayo No: 600-20					
CLIENTE: CONSORCIO MALLA VIAL BBC					
PROYECTO: 1153-CONTRATO 340-2018 (FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL) - EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO ADOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN BOGOTÁ D.C. 1.2.3 (GRUPO 3)					
DIRECCIÓN: PUERTO CREA TV 10 C ESTE N°45 A-06 SUR OF DIAO 182 #20-41 OF 255 C					
LOC. PROYECTO: LA CECILIA					
LOC. ENSAYO: CIV 4006884-0678 0863-6982					
FECHA DEL ENSAYO: 2020-18-13					
APARATO DE CONO: C BALANZA No. 198 HORNO No. 7 HUMEDOMETRO No. 138					
*Este procedimiento no cuenta con acreditación ante el ONAC.					
DATOS DEL ENSAYO					
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL/ TIPO DE MATERIAL	1	2	3	4	
CANTERA O PROCEDENCIA DEL MATERIAL	VILLA PAULA	VILLA PAULA	VILLA PAULA	VILLA PAULA	
PROFUNDIDAD DE LA CAPA ENSAYADA (m)	0,2	0,2	0,2	0,2	
ABSCISA O TRAMO	CIV 4006884	CIV 4006878	CIV 4006883	CIV 4006885	
COSTADO	EJE	EJE	EJE	EJE	
CAPA (No.)	UNICA	UNICA	UNICA	UNICA	
A) Masa fresco-cono-arena húmeda (g)	7262	7255	7233	7210	
B) Masa fresco-cono-arena final (g)	2250	2190	2173	2168	
C) Masa arena total usada (A - B) (g)	5032	5068	5060	5012	
D) Constante del cono (g)	1684	1684	1684	1684	
E) Masa arena en el hueco (C - D) (g)	3368	3404	3396	3348	
F) Densidad de la arena (g/cm³)	1,38	1,39	1,39	1,39	
G) Volumen del hueco (E / F) (cm³)	2423	2449	2443	2409	
H) Masa material extraído húmedo (g)	5222	5431	5333	5470	
I) Humedad (Probador con Carburo de Calcio) (%)	8,0	7,6	8,0	7,4	
J) Masa material extraído seco (H / (1 + I) * 100) (g)	4840	5052	4942	5087	
K) Densidad seca en el terreno (J/G) (g/cm³)	2,00	2,06	2,02	2,12	
L) Densidad húmeda en el terreno (H/G) (g/cm³)	2,16	2,22	2,18	2,27	
M) Densidad máx. de laboratorio seco (INV E-142-13) (t/m³)	20,4	20,4	20,4	20,4	
N) Densidad máx. de laboratorio seco (INV E-142-13) (t/m³)	2070	2078	2078	2078	
O) Humedad óptima de laboratorio (INV E-142-13) (%)	7,9	7,9	7,9	7,9	
P) % Compactación seca en el terreno (K / N) * 100000 (%)	96,2	99,4	97,4	101,9	
Q) Peso unitario seco en el terreno (K * 9,807) (t/m²)	19,6	20,2	19,8	20,8	
R) % de compactación especificada (%)	95	95	95	95	
S) Cumple (S/N)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
HUMEDAD					
DATOS DEL ENSAYO					
Nº. Recipiente	1	2	3	4	
Masa recipiente + suelo húmedo (g)	2836,20	2852,10	2783,30	2802,10	
Masa recipiente + suelo seco (g)	2633,60	2663,80	2599,70	2677,30	
Masa recipiente (g)	150,90	150,30	149,90	150,40	
Temperatura de secado (°C)	110	110	110	110	
Humedad (%)	7,9	7,5	7,9	7,5	
OBSERVACIONES: NINGUNA					
INCERTIDUMBRE TOMANDO UN K2 Y UN NIVEL DE CONFIANZA DE 95%					
INV E 181-13 - NTC-1887:2002 (t/m³)	+/- 0,25	REVISÓ: JEFE DE LABORATORIO: ING. PABLO ANDRÉS CORONEL VIVAS			
INV E 122-13 - NTC-1495:2013 (%)	+/- 0,06				
ESTE ENSAYO NO PODRÁ REPRODUCIRSE SIN LA APROBACIÓN ESCRITA DE TERRATEST SAS					
LOS RESULTADOS DE ESTE ENSAYO SOLO SON APLICABLES A LAS MUESTRAS ENSAYADAS					
www.terratest.com.co PBOX: 57-1 803 2324 Cra 89C No. 130 - 38 Barrio: Ciudad Jardín Norte - Bogotá - Colombia					

 E.I.E. Echeverry Ingeniería y Ensayos S.A.S.		Laboratorio de Control de Calidad Cra. 29C No. 71A 30 Teléfonos: 2255814 - 6304515 - 2315608		CALIDAD QUE GENERA CONFIANZA		 ACREDITADO ONAC ISO/IEC 17025:2005 09-LAB-017													
TÍTULO		INFORME DE ENSAYO: LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS																	
Norma		Control de Documentos			Revisión No. 7														
NTC 4992 - 04 / NTC 5147 - 02		EIE-F-03-49 B			Fecha de Edición: 17/04/26														
Compañía	PREFABICADOS COLCONCRETOS S.A.S.					INFORME-20/0150													
Obra	Planta	O.T. / Muestra No.:			20138														
Material	Loseta Lisa	Fecha de Entrada:			2020-02-13														
Procedencia	Planta	Fecha de Ensayo:			2020-02-15														
Propiedad	INCERTO.	Símbolo o fórmula	Unidad	Esp.	Especimen 1	Especimen 2	Especimen 3	Especimen 4	Especimen 5	Promedio									
Masa Inmersa		Ma	g																
Masa saturada		Mh	g																
Masa seca		Ms	g																
Absorción de agua		Aa	kg/m ³																
Absorción de agua		%	%	≤ 7%															
Densidad		D	kg/m ³																
Longitud de huella		(lh)	mm	≤ 23															
Carga Máxima		C _{máx}	N		13260	13500	13780	13000	12980										
Módulo de Rotura		Mr	Mpa	≥ 4,2 mpa ≥ 3,0 Mpa	5,9	6,1	6,2	5,8	5,8	6,0									
OBSERVACIONES: Especificaciones Norma NTC 4992-04. Losetas de Concreto para pavimentos.																			
<table border="1"> <tr> <td>FECHA DE EMISIÓN DE INFORME</td> <td>REVISÓ</td> <td>APROBÓ</td> <td rowspan="3">  E.I.E. Echeverry Ingeniería y Ensayos S.A.S. FIRMA Y SELLO </td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2020-02-18</td> <td>ING. DIEGO RAMÍREZ</td> <td>ING. GERARDO BRAVO</td> </tr> <tr> <td>COORDINADOR DE INGENIERÍA</td> <td>GERENTE TÉCNICO</td> </tr> </table>											FECHA DE EMISIÓN DE INFORME	REVISÓ	APROBÓ	 E.I.E. Echeverry Ingeniería y Ensayos S.A.S. FIRMA Y SELLO	2020-02-18	ING. DIEGO RAMÍREZ	ING. GERARDO BRAVO	COORDINADOR DE INGENIERÍA	GERENTE TÉCNICO
FECHA DE EMISIÓN DE INFORME	REVISÓ	APROBÓ	 E.I.E. Echeverry Ingeniería y Ensayos S.A.S. FIRMA Y SELLO																
2020-02-18	ING. DIEGO RAMÍREZ	ING. GERARDO BRAVO																	
	COORDINADOR DE INGENIERÍA	GERENTE TÉCNICO																	

Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de E.I.E. Echeverry Ingeniería y Ensayos S.A.S.

Nota: Este documento tiene validez cuando lleva aplicada el sello del Laboratorio y la firma de quien aprueba. Los resultados informados corresponden a la muestra suministrada.



NIT 830.106.474-5



SC 764-1

Bogotá, 12 de noviembre del 2020

Señores
CONSORCIO MALLA VIAL BBC
Obra: CONTRATO DE OBRA N / 340-2019 FDELS
Aten: ING. OLIVERIO BONILLA
Ciudad

Asunto: Certificado de Calidad
Ref.: 800-20

Cordial saludo;

Por medio de la presente certificamos que el concreto que fue suministrado para el desarrollo de las obras del contrato desde el mes de diciembre de 2019 al mes de octubre de 2020 para el cliente **CONSORCIO MALLA VIAL BBC** en la obra CONTRATO DE OBRA N / 340-2019 FDELS cumple con las normas de calidad establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas.

Concreto

Módulo de Rotura Normal de 45 MR a 28 Días G. C de 3 plg

El concreto es fabricado según NTC 3318 "Producción de Concreto" y para la evaluación y aceptación de la calidad del mismo se procede según esta norma, y la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-2010

Quedamos atentos a cualquier inquietud de su parte.

Cordialmente

Ing. Omar Benjamin Bermeo Montealegre.
Ingeniero Líder control técnico – calidad.
Tel: (+57) 3153405017
Correo: Omar@tremix.com.co
CONCRETERA TREMIX SAS.



NIT 830.106.474-5



SC 764-1

Bogotá, 12 de noviembre del 2020

Señores

CONSORCIO MALLA VIAL BBC

Obra: CONTRATO DE OBRA N / 340-2019 FDELS

Aten: ING. OLIVERIO BONILLA

Ciudad

Asunto: Certificado de Calidad

Ref.: 799-20

Cordial saludo;

Por medio de la presente certificamos que el concreto que fue suministrado para el desarrollo de las obras del contrato desde el mes de diciembre de 2019 al mes de octubre de 2020 para el cliente CONSORCIO MALLA VIAL BBC en la obra CONTRATO DE OBRA N / 340-2019 FDELS cumple con las normas de calidad establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas.

Concreto

Convencional Normal 3000 PSI 28 Días F 4 plg

El concreto es fabricado según NTC 3318 "Producción de Concreto" y para la evaluación y aceptación de la calidad del mismo se procede según esta norma, y la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-2010

Quedamos atentos a cualquier inquietud de su parte.

Cordialmente

Ing. Omar Benjamín Bermeo Montealegre.
Ingeniero Líder control técnico - calidad.
Tel: (+57) 3153405017
Correo: Omar@tremix.com.co
CONCRETERA TREMIX SAS.

Calle 147 No 17 - 78 Edificio SOKO 147 Piso 5 oficina 504 Bogotá - Colombia

Tel. (57) (1) 6260860/61/62/63 - Fax Ext. 117



E.I.E. Echeverry
Ingeniería y Ensayos S.A.S.

Laboratorio de Control de Calidad

Cra. 29C No. 71A 30
Teléfonos: 2255814 - 6304515 - 2315608



**CALIDAD QUE
GENERA CONFIANZA**

TÍTULO		INFORME DE ENSAYO: BORDILLOS, CUNETAS Y TOPELLANTAS DE CONCRETO												
Norma		Control de Documentos						Revisión No. 5						
NTC - 4109-08		EIE-F-03-71						Fecha de Revisión: 17/01/16						
Compañía		PREFABICADOS COLCONCRETOS S.A.S.										INFORME-20/ 0940		
Obra		Planta							Orden de Trabajo		18615/ 173			
Material		Bordillo A-80							8		Fecha de entrada		2020-07-09	
Procedencia		Planta									Fecha de ensayo		2020-07-13	
ENSAYO DE FLEXIÓN DE UNIDADES PREFABRICADAS PARA DETERMINAR SU MODULO DE ROTURA														
Muestra No	Especimen	Descripción	Tipo	M. Rotura	Carga Máxima	Dimensiones			Ixx (mm ⁴)	M. Rotura (MPa)		%	Observaciones	
				Nominal (MPa)	N	Le' (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)		Individual	Promedio	Desarrollo		
1738	1	Bordillo	A-80	4,0	39280	800,0	350,0	200,2	260630703	4,1	4,2	105		
	2	Bordillo			40920	800,0	345,0	200,0	239392702	4,3				
Observaciones Especificación según Tabla 4. de la NTC-4109: Individual $\geq 3,5$ Mpa y Promedio $\geq 4,0$ Mpa														
FECHA DE EMISIÓN DE INFORME				REVISÓ			APROBÓ			FIRMA Y SELLO				
2020-07-13				ING. NELSON HERNÁNDEZ V.			ING. GERARDO BRAVO PLATA							
				COORDINADOR DE INGENIERÍA			GERENTE TÉCNICO							

Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de E.I.E. Echeverry Ingeniería y Ensayos S.A.S

Nota: Este documento tiene validez cuando lleve implícito el sello del Laboratorio y la firma de quien aprueba. Los resultados informados corresponden a la muestra suministrada.

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

 E.I.E. Echeverry Ingeniería y Ensayos S.A.S.		Laboratorio de Control de Calidad Cra. 29C No. 71A 30 Teléfonos: 2255814 - 6304515 - 2315608		CALIDAD QUE GENERA CONFIANZA									
TÍTULO		INFORME DE ENSAYO: BORDILLOS, CUNETAS Y TOPELLANTAS DE CONCRETO											
Norma		Control de Documentos		Revisión No. 5									
NTC - 4109 -08		EIE-F-03-71		Fecha de Revisión: 17/01/16									
Compañía	PREFABICADOS COLCONCRETOS S.A.S.			INFORME-20/ 0940									
Obra	Planta	Orden de Trabajo	18615/ 1736										
Material	Sardiné A-10	Fecha de entrada	2020-08-08										
Procedencia	Planta	Fecha de ensayo	2020-08-13										
ENSAYO DE FLEXIÓN DE UNIDADES PREFABRICADAS PARA DETERMINAR SU MODULO DE ROTURA													
Muestra No	Especimen	Descripción	Tipo	M. Rotura	Carga Máxima	Dimensiones			Ixx (mm ⁴)	M. Rotura (MPa)		%	Observaciones
				Nominal (MPa)	N	Le' (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)		Individual	Promedio	Desarrollo	
3336	1	Sardiné	A-10	4,0	56200	750,0	493,0	202,4	312687249	4,4	4,3	108	
	2	Sardiné			53920	750,0	491,0	205,1	322245832	4,2			
Observaciones Especificación según Tabla 4. de la NTC-4109: Individual $\geq 3,5$ Mpa y Promedio $\geq 4,0$ Mpa													
FECHA DE EMISIÓN DE INFORME		REVISÓ		APROBÓ		FIRMA Y SELLO							
2020-08-15		ING. NELSON HERNÁNDEZ V.		ING. GERARDO BRAVO PLATA									
		COORDINADOR DE INGENIERÍA		GERENTE TÉCNICO									



Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de E.I.E. Echeverry Ingenieria y Ensayos S.A.S.

Nota: Este documento tiene validez cuando lleve implícito el sello del Laboratorio y la firma de quien aprueba. Los resultados informados corresponden a la muestra suministrada.

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

404

FORMATO		
ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD		
PROCESO		
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
Contrato No.: 340 DE 2019	HORA INICIO: 1:00 p.m.	Hoja 1 de
FECHA: Noviembre 20 de 2020	HORA DE FINALIZACIÓN: 2:00 p.m.	Acta N° 5
PROYECTO: Contrato No. 340-2019-FDLSC "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 y 3".		
ORDEN DEL DÍA		
1. Bienvenida por parte del área técnica del Consorcio Malla Vial BBC a la comunidad residente del corredor vial que a continuación se mencionan a la reunión de finalización de obra. A saber: Tramo de obra: CRA. 25 B Este desde CLL 13 Sur hasta CLL 13 A Sur y CLL 13 B Sur, correspondiente al CIV 4006979 y 4006989; CLL 13 sur desde CRA. 24 B Este hasta CRA. 24 C Este, correspondiente al CIV 4006982 y CLL 13 A sur desde CRA. 24 B Este hasta CRA. 24 C Este, correspondiente al CIV 4006984, barrio La Cecilia.		
2. Dar a conocer a la comunidad las actividades de obra realizados en el tramo de obra anteriormente mencionado.		
3. Atender y solucionar las inquietudes de la comunidad en torno al proyecto.		
4. Finalizar la reunión, agradeciendo a la comunidad por su participación.		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
El 20 de noviembre de 2020 octubre de 2020, el Consorcio Malla Vial BBC se reúne con las personas adjuntas en el COP-340-2019 formato de asistencia a reuniones, en el corredor vial La Cecilia. Allí, la profesional social Diana Paola Guarín del contratista Consorcio Malla Vial, da la bienvenida y realiza la apertura de la reunión, explicando que el fin de la misma, es nuevamente informarles las actividades técnicas que se adelantaron en el sector y hacerles entrega formal del tramo intervenido. Continúa su intervención, exponiendo a la comunidad participante al encuentro, las entidades y funcionarios que hacen parte del proyecto como son la Alcaldía Local de San Cristóbal como entidad contratante, interventoría Unión Temporal Road Design como entidad supervisora y por último la firma contratista Consorcio Malla Vial como entidad ejecutora. Seguidamente, el ing. Oliverio Bonilla expone que se entregaron obras de manera eficiente y con calidad, con una garantía de 5 años, sin embargo, con el cuidado de la ciudadanía esta vida útil se extenderá. Informa que se entregaron aproximadamente 1300 mts de pavimento y 1.000 de espacio público. Estamos finalizando con la instalación de las barandas. Posteriormente, solicita a la comunidad tener precaución, debido a que en dos semanas se abrirá la vía para el paso vehicular. El presidente de la Junta de Acción Comunal invita a la ciudadanía a participar a la comunidad exponiendo a la firma contratista Consorcio Malla Vial BBC sus inconformidades frente a las obras ejecutadas. Le aclara a la ciudadanía que una vez finalizada la reunión la comunidad el contratista no recibirá reclamaciones. Por otra parte el presidente de la Junta de Acción Comunal invita a la ciudadanía hacer buen uso de la obra, para lo cual solicita a la comunidad no arrojar basuras ni adelantar ninguna acción que atente con la sostenibilidad de la obra. De esta manera se da por finalizada la reunión de cierre.		

FORMATO				BOGOTÁ	
ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD					
PROCESO					
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA					
INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD					
El ciudadano informa que se fisuraron dos placas al frente de su predio. El ing. Oliverio Bonilla revisa lo mencionado por el ciudadano, a quien le informa que esto no es un daño estructural.					
El ciudadano informa que la vía no cuenta con señales de tránsito ni reductores de velocidad. El ing. Oliverio Bonilla informa que existen diseños de señalización y de seguridad vial. Aclara que esto es una tarea pendiente por parte de la Secretaría de movilidad.					
La ciudadana indaga porque no pavimentaron todas las vías si hacen parte del barrio. El ing. Oliverio Bonilla le explica que el presupuesto estaba destinado para ciertos corredores, quedando pendientes otras vías.					
La ciudadana solicita se le informe si en la vía ya se pueden circular vehículos y si los mismos se pueden guardar en los garajes de los inmuebles. El ing. Oliverio Bonilla informa que cada día el pavimento se está endureciendo, teniendo mayor resistencia. Después de curado se deben esperar 28 días, por lo tanto aún no es posible la circulación de vehículos pero de motos si.					
COMPROMISOS ADQUIRIDOS					
COMPROMISO		RESPONSABLE		FECHA DE CUMPLIMIENTO	
Ninguno					
FIRMAS					
NOMBRE		ENTIDAD/CARGO		FIRMA	
Jineth Martinez		Interventoría Unión Temporal Road Design / Residente social			
Camilo Andrés Infante		Interventoría Unión Temporal Road Design / Ing. de apoyo técnico			
Oliverio Bonilla		Contratista Consorcio Malla Vial BBC / Director de obra			
Diana Guarín		Contratista Consorcio Malla Vial BBC / Residente social			
ELABORÓ		RESPONSABLE		APROBÓ	
NOMBRE	Diana Guarín	Diana Guarín		Jineth Martinez	
CARGO	Residente social	Residente social		Residente social	
FIRMA					
ANEXOS:	SI	x	NO	TIPO DE ANEXO: Planillas de asistencia	CANTIDAD: 2

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES		
COP-340-2019	PROCESO	
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
BOGOTÁ		

FECHA	Hlu. 20-2020	TEMA	Reunión de Finalización de obra
LUGAR	Tramo de obra La cecilia	BARRIO	La Cecilia
		UPZ	50
		LOCALIDAD	San Cristóbal

No.	DOCUMENTO		NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
	C.C T.I C.E.	NÚMERO							
1	1	1	MA (Cubela) J. J. J.	COMUNIDAD	313638731	CA 110135	#2580665		
2	1	2	MA (Cubela) J. J. J.	COMUNIDAD	320983859	CA 11342423	#13561		
3	1	3	Arian Pardo Rubio	Comunidad	310536051	CA 11524647	La Cecilia		
4	1	4	Pedro Anelio Pardo	Comunidad	320430630	CA 11524647	La Cecilia		
5	1	5	Enrique Cárdenas	Comunidad	320241745	CA 11524647	La Cecilia		
6	1	6	Pablo E. Sánchez	COMUNIDAD	321251990	CA 11524647	La Cecilia		
7	1	7	Natalia Juregui Vanegas	Comunidad	321317313	CA 11524647	La Cecilia		
8	1	8	Cristina Vanegas	Comunidad	327710406	CA 11524647	La Cecilia		
9	1	9	Kary Pardo	Comunidad	321336558	CA 11524647	La Cecilia		
10	1	10	Yorgy Linares	COMUNIDAD	314048779	CA 11524647	La Cecilia		
11	1	11	Maria Florinda Lopez	Comunidad	312526221	CA 11524647	La Cecilia		
12	1	12	Camila A Lopez	Comunidad	314403090	CA 11524647	La Cecilia		
13	1	13	Luz Day Carro	Comunidad	233422	CA 11524647	La Cecilia		
14	1	14	Gloria Esperanza Cubilla	Comunidad	2331815	CA 11524647	La Cecilia		
15	1	15	Erwin Villabon	Comunidad	2331815	CA 11524647	La Cecilia		
16	1	16	Esclada Pardo	Comunidad	312504400	CA 11524647	La Cecilia		
17	1	17	Luz Mariana Talera	Comunidad	314246860	CA 11524647	La Cecilia		
18	1	18	Luis Chipatereva	Comunidad	316545764	CA 11524647	La Cecilia		

LABORÓ - CONTRATISTA	
NOMBRE	Diana Rocio Guevara
FIRMA	[Firma]

Residente Social - Contratista

RESIDENTE - INTERVENTORIA	
NOMBRE	
FIRMA	

Residente Social-Interventoria


COP-340-2019		FORMATO FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES		BOGOTÁ	
PROCESO		GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			

FECHA	Hor. 20-2020	TEMA	Reunión de formalización de obra					
LUGAR	Tramo de obra.		BARRIO	La Cecilia	UPZ	San	LOCALIDAD	San cristóbal
DOCUMENTO			ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	1	Rueda Gilberto	Habitante	350871238864	Colle 133721UR	La Cecilia	—	
2	2	Sandrapaire	Habitante	521282391	Calle 12 sur 240944	La Cecilia	—	
3	3	Eze Rodriguez	Habitante	3124215500	KE 2467506	La Cecilia	—	
4	4	Hernando Polo	Habitante	3881381	K-24 Ego 17061-uccat	La Cecilia	—	
5	5	Gloria M. Cifuentes	Comunidad	3152610873	Calle 1378-614	La Cecilia	—	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								


ENCARGADO - CONTRATISTA		ENCARGADO - INSTITUCIÓN	
NOMBRE	Diana Paez la Garza	NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	
Residente Social - Contratista		Residente Social-Institución	


	INFORME TÉCNICO FINAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NTT 901.310 904-1
<i>Contrato de Obra No. 340 – 2019 – FDLSC</i>	<i>Del 30 de agosto de 2019 al 22 de octubre de 2020</i>	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

BARRIO LA CECILIA - CIV 4006979 – 4006989 – 4006983 – 4006982 – 4006978 - 4006984




	INFORME TÉCNICO FINAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NTT. 901.318 904-1
<i>Contrato de Obra No. 340 – 2019 – FDLSC</i>	<i>Del 30 de agosto de 2019 al 22 de octubre de 2020</i>	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>





ESTRUCTURA VÍA

PLACA EN CONCRETO - 14/18 Barrido 970 de EXMET-2011 a regate	0.17
MEZCLA ASFALTICA 50-10	0.04
SUB BASE GRANULAR	0.25




CONVENCIONES

ARBOL
EJE VIA
BORDE VIA
BARANDA
LOSETA TOPEROL
CAJA AGUAS NEGRAS
CONTADOR AGUA POTABLE
RAMPA VEHICULAR
GARAJE
ZONA VERDE
CONCRETO VIA
POZO
SUMIDERO
LOSETA GUIA

RÉCORD

DESCRIPCION	PLANTILLA
SEÑALAMIENTO	1
SEÑALAMIENTO	1
SEÑALAMIENTO	1
SEÑALAMIENTO	1




BOGOTÁ



SECCION DE LA CALLE
Y CARRERA 25 DE ABRIL

 CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FOLSC		HOJA DE VIDA SEGMENTO VIAL ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL		 BOGOTÁ ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	
CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BBC		INTERVENTORIA:		UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN	
OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA VALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3. (GRUPO 3)					
CIV: 4000022		Dirección: CALLE 13 SUR ENTRE CARRERA 24 B ESTE Y CARRERA 24 C ESTE		SEGMENTO: BARRIO LA CECILIA	
VIA	Longitud (m): 84.00	Ancho (m): 4.00	Área (m2): 336.00	Fecha Inicio:	11-ago-20
ESPACIO PÚBLICO	Longitud (m): 64.00	Ancho (m): 3.50	Área (m2): 224.00		
SUPERVISOR FOLSC: Arg. Edwin Andrés López Amaya		Km / carril:	0.07	Fecha Terminación:	22-oct-20
PRESUPUESTO TOTAL DE INTERVENCIÓN					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
001	CONCRETOS				
1.1	CONCRETO 3000 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN (Premezclado Incl. Sumin. Formateado y Colocación. No Incl. Refuerzo, Curado)	M3	\$ 604,616	1.20	\$ 725,539
002	EXCAVACIONES				
2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. Incluye cargue.	M3	\$ 25,950	85.80	\$ 2,228,510
2.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue)	M3	\$ 4,464	233.38	\$ 1,941,808
003	DEMOLICIONES				
3.2	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para un espesor de 0.10m	M2	\$ 5,318	127.20	\$ 676,450
004	CAPAS GRANULARES				
4.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG, C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	\$ 104,107	103.69	\$ 11,003,069
4.4	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	\$ 1,102	448.80	\$ 494,578
4.5	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG, FEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	\$ 95,074	45.50	\$ 4,323,137
005	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRÁULICO				
5.3	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO	VL	\$ 1,571	162.00	\$ 2,368,782
5.4	SETO DE JUNTAS CONTIGUAS Y SIMPLEX A SELLADO DE JUNTAS (300cc) (Incluye suministro e instalación)	ML	\$ 15,125	152.00	\$ 2,299,000
5.5	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MOT2 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 (Suministro, Extendido, Nivelación y compactación con vibracompactor y compactador de juntas)	M3	\$ 608,176	10.88	\$ 6,627,835
5.6	IMPRIMACION CON EMULSIÓN ASFÁLTICA GRL-1 (Incluye suministro, bauxite de superficie y agua)	M2	\$ 1,678	272.00	\$ 4,508,416
007	ACERO DE REFUERZO				
7.3	BARANDA METÁLICA M81 (instalado y pintado)	ML	\$ 226,549	8.40	\$ 1,919,817
008	ANDENES Y SARGINELES				
8.1	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 1:5)	ML	\$ 30,475	136.41	\$ 5,384,512
8.3	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPA (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	\$ 34,760	19.50	\$ 677,825
8.5	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	\$ 47,652	111.85	\$ 5,320,348
8.7	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI en 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM	ML	\$ 8,730	113.38	\$ 1,103,167
8.9	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A35 TACTIL ALERTA O A85 CUA 40x40x6 cm SUMINISTRO E INSTALACIÓN (Incluye 4cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PERA PARA SELLO)	VL	\$ 57,629	84.00	\$ 4,840,836
011	REDES ALCANTARILLADO/ DRENAJE				
11.2	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UND	\$ 57,113	2.00	\$ 114,226
11.4	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, n=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UND	\$ 74,903	8.00	\$ 549,418
012	TRANSPORTES Y ACARREOS				
12.1	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	\$ 40,919	431.47	\$ 17,855,321
014	GESTIÓN SISOMA				
14.1	PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (Incluye herramienta menor, SUMINISTRO)	HIMES	\$ 1,273,001	2.00	\$ 2,546,002
14.2	CANCHA PLÁSTICA NEGRA DE 55 TONELADAS CON TAPA PLANA	UND	\$ 23,698	3.00	\$ 71,094
14.3	PUNTO DE ACOPIO DE MATERIALES O ESCOMBROS (Incluye INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN) (ACOPIO DE FORMA CUADRADA CADA LADO DE 2.50m, CAPACIDAD APROXIMADA 6M3)	UND	\$ 158,640	1.00	\$ 158,640
14.5	BIANO TIPO LUXURY - ALQUILER, MANTENIMIENTO Y ASEO DE BAÑOS PORTÁTILES VPP, MENSUAL	UND/MES	\$ 1,398,440	2.00	\$ 2,796,880
14.6	ALQUILER CARPA VESTIR 2.0m x 2.0m CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA	UND/MES	\$ 98,222	2.00	\$ 196,444
14.8	SEÑALIZACIÓN SISO EN LAMINA POLÍMERO SEVIR C10 0.7mm Y FOTOLUMINISCENTE DE 150X200 MILICANEALES (32 HORAS DE LUMINOSIDAD)	UND	\$ 13,612	10.00	\$ 136,120
14.9	ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (Incluye EXTINTOR DE 5 LBS, CAMILLA EN MADERA PRIMEROS AUXILIOS, INMOVILIZADOR CABEZA, COJO DE 1m y 1.5m y BOTIQUIN)	UND/MES	\$ 22,694	2.00	\$ 45,388
14.10	ALQUILER ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICO CONSTRUCCIÓN VÍAS CUADRILLAS 5 PERSONAS (Para personal operativo de los frentes de obra)	UND/MES	\$ 250,445	2.00	\$ 500,892
14.11	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO	UND	\$ 23,503	15.00	\$ 352,545
14.12	EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UND	\$ 15,669	15.00	\$ 235,035
14.13	EXAMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UND	\$ 15,669	15.00	\$ 235,035
14.14	EXAMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UND	\$ 15,669	15.00	\$ 235,035
015	GESTIÓN PMT				
15.3	Cerramiento tipo 3. Consta de señalizadores tubulares plásticos norma Ministerio de Transporte, entre señalizadores debe disponerse triple cinta de demarcación de peligro, calibre 4 con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro". Separación entre señalizadores de máximo dos (2) metros.	AL/MES	\$ 3,249	248.00	\$ 805,752
15.4	BARRICADA METÁLICA C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23cm x 150cm. (ALQUILER). INCLUYE TABLERO DE 60cm DE DIÁMETRO "DESIVO" REFLECTIVO GRADO INGENIERÍA COMERCIAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y TRASLADO INTERNO EN OBRA.	UND/MES	\$ 49,702	2.00	\$ 99,404
15.5	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO 1 (75x75cm) (Incluye Suministro e Instalación)	UND/MES	\$ 5,180	14.00	\$ 72,520
15.6	BANDERERO (Incluye ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIÉTFILENO)	HIMES	\$ 1,802,322	2.00	\$ 3,604,644
016	GESTIÓN SOCIAL				
16.1	VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMA DE 11x CR	UND	\$ 140	50.00	\$ 7,000
16.2	VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMA DE 11x CR	UND	\$ 70	50.00	\$ 3,500
16.3	AFICHE TAMAÑO VUELTO PUECO A 3x0 TINTAS EN PÁPALCOTE DE 11x CR	UND	\$ 64	25.00	\$ 1,600
16.4	Pliegue 22 x 29cm en propalco 150gr 4x4 tintas grafiado y pliegado a 2 cuerpos	UND	\$ 326	50.00	\$ 16,300
16.5	Alquiler de vaso Beam. (Incluye transporte, instalación y desmontaje)	UND	\$ 56,880	3.00	\$ 170,640
16.6	Levantamiento de actas de veeduría (incluye personal, logística, papelería, fotografías y video)	UND	\$ 28,087	31.00	\$ 870,697
018	NO PREVISTOS				
18.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE PRECISIÓN (ALTIMETRÍA; COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENO, COTAS DE RASANTES, REDES, ETC. EJE, ABCISADO)	M2	\$ 574	448.80	\$ 257,611
18.2	CONCRETO 3000 PSI GRAVIA COMÚN PARA RAMPA Y ESCALERAS (PREMEZCLADO INCL. SUMINISTRO, FORMATEADO Y COLOCACIÓN NO INCL. REFUERZO, CURADO)	M3	\$ 472,897	0.98	\$ 453,981
18.3	ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 K&C/M2) HECHO EN OBRA n=0.10m (Incluye Mezcla, Formateado, Fundido y Curado)	M2	\$ 50,302	21.39	\$ 1,075,960
18.4	SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibracompactor)	M3	\$ 67,210	77.79	\$ 5,228,268
18.5	LOSA DE CONCRETO A845 (Suministro, Formateado, Colocación, Curado, Juntas y Acabado. Incluye Canastilla Pasa Junta)	M3	\$ 616,855	47.22	\$ 28,827,893
18.12	ACERO DE REFUERZO DE F60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. ACERO SEGÚN ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NBR-10, NORMA ASTM A-706, CONTEC 2266 PARA EL ACERO FDR-69. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (ORO) REFORJADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. INCLUYEN SEPARADORES QUE GARANTICEN EL REQUERIMIENTO MÍNIMO ESPECIFICADO.	KG	\$ 3,437	730.00	\$ 2,509,010
18.14	MALLA ELECTROSOLDADA 0.75x0.15m, D=8mm, 6mm (Incluye Suministro, fijación e instalación)	KG	\$ 3,824	145.37	\$ 555,895
18.16	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 3/4" (NO INCLUYE CANASTILLA), SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	\$ 3,659	573.87	\$ 2,099,780
18.17	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=6cm. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. Inc. Base y Calzuela)	UND	\$ 370,000	2.00	\$ 740,000
18.18	CANILLA PLÁSTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR	UND	\$ 189,210	5.00	\$ 946,050
18.19	TUBERÍA PVC U.M. EXT CORRUGADOMINT 1150 U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	\$ 105,445	4.00	\$ 421,780
18.20	TUBERÍA PVC U.M. EXTINT LISO NORMA NTC 5370 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	\$ 441,431	8.00	\$ 3,531,448
18.21	SUBDRENAJE LATERAL SL-100A, H=1.7m (Fundido en S&C, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sum. Form. Ref. y Const. Int. Tapa)	UND	\$ 1,798,454	1.00	\$ 1,798,454
18.24	LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO A20 TIPO PANOT DE 20x20x6cm color gris (Suministro e Instalación. Incluye mortero de 1500 PSI de n/e=0.04m)	M2	\$ 72,743	64.60	\$ 4,703,502
18.25	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3" A 12". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (Incluye tubería PP, reposición de cañal en polipropileno para medidor, registros y accesorios. Longitud promedio = 6.0 m)	UND	\$ 305,637	6.00	\$ 1,833,822
18.26	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (Suministro, disposición y Extendido Manual)	M3	\$ 93,674	1.20	\$ 112,409
18.29	ALCOHOL ANTISEPTICO (ALCOHOL AL 70%). (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19). Exento de IVA de forma temporal	GLN	\$ 23,850	16.00	\$ 381,600
18.30	PAPEL PARA MANOS TIPO 3, 0.66x0.66m (P&B) 12x12x125 (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$ 5,700	5.00	\$ 28,500
18.31	DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO 2. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$ 35,900	0.30	\$ 10,770
18.32	TERMOMETRO INFRARROJO PARA USO EN HUMANOS, LIBRE DE CONTACTO, IMPERMEABLE. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19). Exento de IVA de forma temporal	UND	\$ 294,109	0.30	\$ 88,233
18.33	JABON LIQUIDO PARA MANOS. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19). Exento de IVA de forma temporal	GLN	\$ 19,000	20.00	\$ 380,000
18.34	GEL ANTIBACTERIAL. Antiséptico para manos sin enjuague, a base de glicerina, alcohol antiséptico al 70%, contenido máx. de agua 30%. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19). Exento IVA de forma temporal	LT	\$ 12,000	25.00	\$ 300,000
18.35	FUMIGADORA DE ESPALDA. ASPERSOR BOMBA MANUAL 20 LITROS. DESINFECCION. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$ 211,235	0.30	\$ 63,371
18.36	TAPABOCAS DESCHABLE. 18 según Apéndice Bioseguridad Covid 19. Exento de IVA de forma temporal	UND	\$ 1,200	480.00	\$ 576,000
18.37	LAVAMANOS PORTÁTIL EN ACERO INOXIDABLE CON DOS TANQUES PARA AGUA LIMPIA Y RESIDUAL DE 20 LT C/U. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$ 940,000	0.30	\$ 282,000
18.38	HIPOGLORITO. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19). Exento de IVA de forma temporal	LT	\$ 1,737	50.00	\$ 86,850
LOCALIZACIÓN			Total Costo Directo:		\$ 338,335,026.09



TIPO DE INTERVENCIÓN: CONSTRUCCIÓN


ESTADO INICIAL



EN EJECUCIÓN



ESTADO FINAL



* DISEÑO
USO VEHICULAR


Longitud de Construcción	0.17
Capacidad de Soporte	0.04
Substrato Granular FEA	0.25

ANDENES

Longitud (m)	0.06
Capacidad de Soporte (m)	0.03
Substrato Granular FEA	0.25

* COMPONENTE AMBIENTAL Y SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST - ADELANTADAS		
CIV: # 4006982 (LA CECILIA)		
ITEM	DESCRIPCIÓN	FORMATO DE EVIDENCIA
1	INDUCCIÓN AL PERSONAL La actividad de inducción al personal hace parte del programa de higiene y seguridad industrial presentado al BO-SST, que busca educar y controlar los efectos de los riesgos que se puedan presentar en los trabajos de trabajo por las actividades de obra. Durante la ejecución del proyecto a todo el personal nuevo se le efectuó la inducción y actualización al riesgo, los temas tratados fueron: Sistema General de riesgo, uso y mantenimiento de elementos de protección personal, socialización de las políticas SST, política de prevención de riesgos, reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, conexión de intersecciones. De igual forma en el mes de junio-julio de 2020 se realizó una inducción, evento a que el personal dura 2 meses en la obra, por tal motivo se decidió la realización. NOTA 1: De acuerdo a que el personal era nuevo en los trabajos de obra, no se puede describir los inducciones por CIV, sino que sea de tipo general para todo el proyecto.	Ver Anexo 02 del Informe Final SST-AM
2	EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES Los exámenes médicos ocupacionales hacen parte del programa de medicina preventiva y del trabajo presentado al BO-SST, y está orientado a la promoción de la salud, prevención de la alteración del estado de salud del diagnóstico y atención en la enfermería manteniéndolo en salud en producción en trabajo. A todo el personal relacionado en la ejecución del proyecto se le realizaron los exámenes ocupacionales de ingreso. Exámenes que fueron practicados en un centro médico ocupacional denominado SERVISALUD OCUPACIONAL IPS SAS que cuenta con licencias de salud ocupacional. Dichos exámenes fueron practicados por un médico especialista en Salud Ocupacional. NOTA 2: De acuerdo a que el personal era nuevo en los trabajos de obra, no se puede describir los exámenes médicos ocupacionales por CIV, sino que sea de tipo general para todo el proyecto.	Ver Anexo 03 del Informe Final SST-AM
3	ENTREGA ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL Durante el desarrollo de la obra, a todo el personal nuevo (antes iniciar los trabajos en obra), actual (reposición) se le entregó la respectiva dotación y elementos de protección personal, quedando como soporte las planillas de entrega de EPP. NOTA 3: De acuerdo a que el personal era nuevo en los trabajos de obra, no se puede describir e decidir el registro de entrega de EPP por CIV, sino que sea de tipo general para todo el proyecto.	Ver Anexo 04 del Informe Final SST-AM
4	ORDENAS DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA DE FRENTES DE OBRA Durante la ejecución de los CIV's 4006982, se efectuaron jornadas de orden, aseo y limpieza, cuyas actividades fueron: barrido de vías, recolección de escombros, etc., como se registró en los reportes mensuales pertenecientes al frente de obra.	Ver Anexo 05 del Informe Final SST-AM

5	MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES	Durante la ejecución del CIV, desde el inicio de la instalación del cerramiento perimetral se conservo los senderos peatonales conforme al PMT; y de acuerdo a la tipología de actividades ejecutadas durante el transcurso del desarrollo de la obra, se implementaron senderos peatonales con cintas de peligro. El registro de dichas actividades se reporto en los informes mensuales presentados a interventoría.	Ver Anexo 09 del Informe Final SST-MA								
6	PROTECCIÓN DE SUMIDROS EXISTENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	En el CIV no se evidencio sumideros existentes en el área de influencia.	N/A								
7	ACÓPIO DE MATERIALES DANDO CUMPLIMIENTO AL MAO	El manejo de los materiales de construcción adquiridos para la obra, se administraron de forma segura, siguiendo los lineamientos del MAO. Los materiales de construcción se protegieron, dando cumplimiento a los lineamientos exigidos por la interventoría y la supervisión, los materiales se mantuvieron cubiertos para evitar esparcimiento del material por acción erosiva por parte del agua y aire y su posible contaminación. El registro de dichas actividades se reporto en los informes mensuales presentados a interventoría mediante registro fotográfico. Por lo anterior se adjunta la relación de las certificaciones de todo el material petreo suministrado para la obra. NOTA 4 : De acuerdo a que la relación de material, se efectuo de forma general y no puntual por CIV, las certificaciones se presentan de forma global para todo el proyecto.	Ver Anexo 01 del Informe Final SST-MA								
8	MANEJO DE CAMPAMENTOS Y CENTROS DE ACÓPIO	Durante la ejecución de proyecto, el Consorcio Malla Vial BBC, contó con un campamento base para la ejecución de las actividades de obra, ubicado en la Dirección Transversal 16C este #46 A-00 sur, Barrio Altos del Vinay. Para el presente CIV se contó con un centro de acopio (bodega) ubicado en la dirección Carrera 13A #24C-41 Este. Una vez terminados los frentes de obra, se entregaron los campamentos en las mismas condiciones entregadas inicialmente y a paz y salvo de los servicios.	Ver Anexo 00 del Informe Final SST-MA								
9	IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INTERNA DE FRENTES DE OBRA	Durante el desarrollo de la obra, se implementaron señales internas de seguridad y salud en el trabajo y medio Ambiente, fijas dentro del perímetro del CIV intervenido. El registro de dichas actividades se reporto en los informes mensuales presentados a interventoría mediante registro fotográfico.	Ver Anexo 09 del Informe Final SST-MA								
10	RETIRO DE MATERIAL PARA DISPOSICIÓN FINAL	Durante el desarrollo de la obra, el material producto de la excavación o demolición (en caso de presentarse) se retiro a un sitio autorizado por una entidad Ambiental. Dichos reportes, se presentaron mensualmente a la interventoría. NOTA 5 : De acuerdo a que la relación de disposición de escombros, se efectuo de forma general y no puntual por CIV, las certificaciones se presentan de forma global para todo el proyecto.	Ver Anexo 02 del Informe Final SST-MA								
11	IMPLEMENTACIÓN DE PMT DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO CON LA SDM	Durante el desarrollo del proyecto se contó con los planes de manejo de Tránsito -PMT- para cada CIV intervenido, otorgado por la Secretaría Distrital de Movilidad. Para el presente CIV se describe la trazabilidad del COI avalado para su ejecución.	N/A								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CIV</th> <th>N° DE COI</th> <th>FECHA INICIO</th> <th>FECHA FIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LA CECILIA</td> <td>34 (20-08-2020)</td> <td>21-08-2020</td> <td>19-11-2020</td> </tr> </tbody> </table>				CIV	N° DE COI	FECHA INICIO	FECHA FIN	LA CECILIA	34 (20-08-2020)	21-08-2020	19-11-2020
CIV	N° DE COI	FECHA INICIO	FECHA FIN								
LA CECILIA	34 (20-08-2020)	21-08-2020	19-11-2020								
 Instalación de señales PMT											
12	IMPLEMENTACIÓN PUNTOS ECOLÓGICOS	Dentro de la obra y campamentos se ubicaron puntos ecológicos que consistían en la instalación de canecas o bolsas "bolsa negra para residuos domésticos y bolsa blanca para residuos reciclables" debidamente señalizados. Una vez los puntos ecológicos se llenaban, estos se disponían para la recolección del servicio de aseo Distrital. Los horarios de recolección de basuras en la zona (localidad de San Cristóbal) y el operador de la zona se relacionan a continuación:	Ver Anexo 00 del Informe Final SST-MA								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>OPERADOR</th> <th>DÍAS DE RECOLECCIÓN</th> <th>HORARIO DE RECOLECCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Promobambal Distrito</td> <td>Martes-jueves y sábado</td> <td>7.00 am - 5.00 pm</td> </tr> </tbody> </table>				OPERADOR	DÍAS DE RECOLECCIÓN	HORARIO DE RECOLECCIÓN	Promobambal Distrito	Martes-jueves y sábado	7.00 am - 5.00 pm		
OPERADOR	DÍAS DE RECOLECCIÓN	HORARIO DE RECOLECCIÓN									
Promobambal Distrito	Martes-jueves y sábado	7.00 am - 5.00 pm									
13	INSPECCIONES SST-MA	Durante el desarrollo de la obra, se efectuaron inspecciones SST-MA de forma global para todos los CIVs intervenidos.	Ver Anexo 10 del Informe Final SST-MA								
14	IMPLEMENTACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL	En el presente CIV se efectuó la implementación del Cerramiento perimetral, con polsombra combinada verde-azul y cinta de advertencia de peligro, anclada mediante madera rozta cada tres (03) metros. Se utilizaron 124 Metros lineales de polsombra.	Ver Anexo 00 del Informe Final SST-MA								

* COMPONENTE SOCIAL

El CONSORCIO MALLA VIAL BBC, relaciona las actividades realizadas en el segmento vial del componente social en dicho segmento

REUNIÓN DE INICIO DE OBRA

NO	TIPO DE REUNIÓN	FECHA	OBJETIVO DE LA REUNIÓN	ASISTENTES	TOTAL
1	REUNIÓN DE INICIO DE OBRA - LA CECILIA	13 DE AGOSTO DEL 2020	INFORMAR A LA COMUNIDAD DEL BARRIO LA CECILIA UBICADO EN LA CALLE 13 SUR ENTRE CARRERA 24 E ESTE Y CARRERA 24 C ESTE, SOBRE EL INICIO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	INTERVENTORIA CONTRATISTA COMUNIDAD	8

Ver Informe Social #10 con sus respectivos registros fotográficos.

REUNIÓN DE FINALIZACIÓN

NO	TIPO DE REUNIÓN	FECHA	OBJETIVO DE LA REUNIÓN	ASISTENTES	TOTAL
3	REUNIÓN DE FINALIZACIÓN BARRIO LA CECILIA	20 DE NOVIEMBRE DEL 2020	PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CONTRATISTA INTERVENTORIA	INTERVENTORIA CONTRATISTA COMUNIDAD PRESIDENTA JUNTA ACCIÓN COMUNAL	23

Ver Informe social # 11

REUNIÓN EXTRAORDINARIA

NO	TIPO DE REUNIÓN	FECHA	OBJETIVO DE LA REUNIÓN	ASISTENTES	TOTAL
25	Reunión con la comunidad - La Ceiba	04 de septiembre del 2020	Procesamiento de las CVV's a intervenir y atención de las inquietudes de la ciudadanía.	INTERVENTORIA CONTRATISTA COMUNIDAD	5

Ver Informe Social # 11

PROGRAMA DIVULGACIÓN

VOLANTE	DIARIO	VOLANTES	FECHA	TOTAL
45	LA CECILIA	Volante No. 45 Convocatoria a la reunión de inicio de obra	8 de agosto del 2020	40
49	LA CECILIA	Volante No. 49 Notificación inicio de obra	18 de agosto del 2020	43
52	LA CECILIA	Volante No. 52 notificación primera visita de actas de vecindad	19 de agosto del 2020	43

PUNTO SATELITE DE INFORMACIÓN Y AFICHE

C/ CONSORCIO MALLA VIAL SBC realizó la instalación de los puntos satélite de información de acuerdo a lo establecido en el plan de gestión social el día 20 de agosto de 2020 en la Carretera 24 C No. 13 - 05. Ver Informe Social #18

ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Se contó con un punto de atención a la comunidad ubicada en la Transversal 16 C Lata No. 45 A - 05 que en el Barrio Adas del Virrey y recorridos de obra por la profesional social.

Ver Registros de PCR en todos los Informes


SOSTENIBILIDAD DE LA OBRA

Se entregó folletos de sostenibilidad con el fin de informar las recomendaciones a tener en cuenta en el cuidado de la vía.

LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD

En este segmento vial se cuenta con un total de 13 predios

Se cuentan las predios con un total 13 par y salvo



CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL SBC



INTERVENTORIA: HIGH TEMPORAL ROAD DESIGN

	HOJAS DE VIDA DE CIV INFORME TECNICO	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NTT. 901.310.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 – FDLSC	Del 30 de agosto de 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01/2019

INFORME EJECUTIVO POR CADA CIV - CONSORCIO MALLA VIAL BBC					
CONTRATO DE OBRA 340-2019					
UPZ	CIV	BARRIO	EJE VIAL	DESDE	HASTA
32	4006982	LA CECILIA	CLL 13 Sur	CRA. 24 B Este	CRA. 24 C Este
FECHA DE INICIO			11/08/2020		
FECHA DE TERMINACION			22/10/2020		
COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS			\$ 138,335,026.00		
ÁREA INTERVENIDA			VÍA	ESPACIO PÚBLICO	TOTAL
			256	211.2	467.2
DESCRIPCION DE LAS OBRAS EJECUTADAS					
1. - Actividades preliminares de localización y replanteo, ajuste de diseños, gestión social, gestión ambiental y SG-SST; excavaciones y retiro de materiales a la escombrera, mejoramiento de redes domiciliarias de acueducto y alcantarillado.					
2. - Instalacion de 8 ml de tuberia Novafor de 24" y construcción de dos cabezales de alcantarilla para el manejo de las agus lluvias y la quebrada del sector. Instalcion de barandas M81.					
3. - Mejoramiento del terreno con B200, SBG-C para la vía debidamente compactado, sobre los cuales se realizaron toma de densidades para garantizar su estabilidad, seguidamente capa de MD-12 de 4 cm. Para los andenes mejoramiento con SBG-PEA.					
4.- Construcción de andenes con loseta panot de 40x40 cm y loseta táctil A-55; pisos en concreto de 3000 PSI confinado con bordillo A-10 y franjas de ajuste, construcción de escales en concreto y A-80, construcción de muros en concreto reforzado de 3000 PSI y rellenos estructurales e instalación de barandas M81 color verde esmeralda. Se garantizó accesos a las viviendas y continuidad de los andenes para transito peatonal.					
5.- Pavimentación de la vía de 4,0 mt de ancho en concreto MR 45 de 17 cms de espesor confinada con sandinel A-10, dejando rampas de acceso a garajes, colocación de dovelas, pasadores, refuerzo de placas con colectores, sumideros, cruces de vías y placas de empalme en las esquinas, se realizó curado y sello de juntas.					
6.- Se realizó actas de cierre de vecindad y reunion de entrega a la comunidad en compañía de Interventoría y Alcaldía local de San Cristóbal.					



Fecha: 2019-09-18

Versión: 11

FT - 10

INFORME DE ENSAYO: METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD Y EL PESO UNITARIO EN EL TERRENO. MÉTODO DEL CONO DE ARENA

Norma(s) Técnica(s) de Referencia Aplicada(s)				Procedimiento de Ensayo	Orden de Ensayo No:
INV E - 161-13	X	NTC - 1667:2002			
INV E - 122-13	X	NTC - 1776:1994		DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO EN EL TERRENO, MÉTODO CONO Y ARENA	491-20
INV E - 150-13	X	NTC - 1495:2013			

CLIENTE:

CONSORCIO MALLA VIAL BBC

PROYECTO:

1183-CONTRATO 340-2019 (FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL) - EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE. LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTÁ D.C. 1,2,3 (GRUPO 3)

DIRECCIÓN:

PUNTO CREA: TV. 16 C ESTE N°45 A-05 SUR OF DIAG 182 #20-91 OF 255 C

LOC. PROYECTO:

LA CECILIA

LOC. ENSAYO:

CALLE 13 SUR No 24B A 24C SUR ESTE

FECHA DEL ENSAYO:

2020-09-24

APARATO DE CONO:

C

BALANZA No.

198

HORNO No.

7

HUMEDOMETRO No.

138

*Este procedimiento no cuenta con acreditación ante el ONAC

DATOS DEL ENSAYO				
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL/ TIPO DE MATERIAL	1	2	3	4
CANTERA O PROCEDENCIA DEL MATERIAL	SBG-C	-	-	-
PROFUNDIDAD DE LA CAPA ENSAYADA (m)	0,2	-	-	-
ABSCISA O TRAMO	K0+050	-	-	-
COSTADO	EJE	-	-	-
CAPA (No.)	UNICA	-	-	-
A) Masa frasco+cono+arena inicial (g)	7200	-	-	-
B) Masa frasco+cono+arena final (g)	2135	-	-	-
C) Masa arena total usada (A - B) (g)	5065	-	-	-
D) Constante del cono (g)	1634	-	-	-
E) Masa arena en el hueco (C - D) (g)	3431	-	-	-
F) Densidad de la arena (g/cm³)	1,39	-	-	-
G) Volumen del hueco (E / F) (cm³)	2468	-	-	-
H) Masa material extraído húmedo (g)	5423	-	-	-
I) Humedad (Probador con Carburo de Calcio) (%)	6,4	-	-	-
J) Masa material extraído seco (H/(1+100)) x 100 (g)	5007	-	-	-
K) Densidad seca en el terreno (J/G) (g/cm³)	2,03	-	-	-
L) Densidad húmeda en el terreno (H/G) (g/cm³)	2,20	-	-	-
M) Densidad máx. de laboratorio seca (INV E-142-13) (kN/m³)	20,4	-	-	-
N) Densidad máx. de laboratorio seca (INV E-142-13) (kg/m³)	2076	-	-	-
O) Humedad óptima de laboratorio (INV E-142-13) (%)	7,9	-	-	-
P) % Compactación seca en el terreno (K / N) * 100000 (%)	97,7	-	-	-
Q) Peso unitario seco en el terreno (K * 9,807) (kN/m³)	19,9	-	-	-
R) % de compactación especificada (%)	95	-	-	-
R) Cumple (S/N)	CUMPLE	-	-	-

HUMEDAD

DATOS DEL ENSAYO				
Nº. Recipiente	1	2	3	4
Masa recipiente + suelo húmedo (g)	E33	-	-	-
Masa recipiente + suelo seco (g)	2935,10	-	-	-
Masa recipiente (g)	2721,80	-	-	-
Temperatura de secado (°C)	110	-	-	-
Humedad (%)	8,3	-	-	-

OBSERVACIONES:

PROCTOR SUMINISTRADO POR EL CLIENTE

INCERTIDUMBRE TOMANDO UN K2 Y UN NIVEL DE CONFIANZA DE 95%

INV-E 161-13 - NTC-1667:2002 (kN/m³)

± 0.25

INV E 122-13 - NTC-1495:2013 (%)

± 0.05


REVISÓ:

JEFE DE LABORATORIO:

M. PABLO ANDRÉS CORONEL VIVAS

ESTE ENSAYO NO PODRÁ REPRODUCIRSE SIN LA APROBACIÓN ESCRITA DE TERRATEST SAS

LOS RESULTADOS DE ESTE ENSAYO SOLO SON APLICABLES A LAS MUESTRAS ENSAYADAS

		Laboratorio de Control de Calidad Cra. 29C No 71A 30 Teléfonos: 2255814 - 6304515 - 2315608		CALIDAD QUE GENERA CONFIANZA						
TÍTULO		INFORME DE ENSAYO: LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS								
Norma		Control de Documentos			Revisión No. 7					
NTC 4992 - 04 / NTC 5147 - 02		EIE-F-03-49 B			Fecha de Edición: 17/04/26					
Compañía	PREFABICADOS COLCONCRETOS S.A.S.					INFORME-20/0150				
Obra	Planta	O.T. / Muestra No.:			20138					
Material	Loseta Lisa	Fecha de Entrada:			2020-02-13					
Procedencia	Planta	Fecha de Ensayo:			2020-02-13					
Propiedad	INCERTID.	Simbolo o formula	Unidad	Esp.	Especimen 1	Especimen 2	Especimen 3	Especimen 4	Especimen 5	Promedio
Masa Inmersa		Ma	g							
Masa saturada		Mh	g							
Masa seca		Ms	g							
Absorción de agua		Aa	kg/m ³							
Absorción de agua		%	%	≤ 7%						
Densidad		D	kg/m ³							
Longitud de huella		(lh)	mm	≤ 23						
Carga Máxima		C _{mx}	N		13260	13500	13780	13000	12980	
Módulo de Rotura		Mr	Mpa	≥ 4.3 mm ≥ 3.0 Prom	5,9	6,1	6,2	5,8	5,8	6,0
OBSERVACIONES: Especificaciones Norma NTC 4992-04. Losetas de Concreto para pavimentos.										
FECHA DE EMISIÓN DE INFORME		REVISÓ		APROBÓ						
2020-02-18		ING. DIEGO RAMÍREZ		ING. GERARDO BRAVO		 E.I.E. Echeverry Ingenieria y Ensayos S.A.S. MAY SELLO				
		COORDINADOR DE INGENIERIA		GERENTE TÉCNICO						

Este informe no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de E.I.E. Echeverry Ingenieria y Ensayos S.A.S.

Nota: Este documento tiene validez cuando lleva aplicado el sello del Laboratorio y la firma de quien aprueba. Los resultados informados corresponden a la muestra suministrada.



NIT 830.106.474-5



SC 764-1

Bogotá, 12 de noviembre del 2020

Señores

CONSORCIO MALLA VIAL BBC

Obra: CONTRATO DE OBRA N / 340-2019 FDELS

Aten: ING. OLIVERIO BONILLA

Ciudad

Asunto: Certificado de Calidad

Ref.: 800-20

Cordial saludo:

Por medio de la presente certificamos que el concreto que fue suministrado para el desarrollo de las obras del contrato desde el mes de diciembre de 2019 al mes de octubre de 2020 para el cliente CONSORCIO MALLA VIAL BBC en la obra CONTRATO DE OBRA N / 340-2019 FDELS Cumple con las normas de calidad establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas.

Concreto

Módulo de Rotura Normal de 45 MR a 28 Días G. C de 3 plg

El concreto es fabricado según NTC 3318 "Producción de Concreto" y para la evaluación y aceptación de la calidad del mismo se procede según esta norma, y la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-2010

Quedamos atentos a cualquier inquietud de su parte.

Cordialmente

Ing. Omar Benjamín Bermeo Montealegre.
Ingeniero Líder control técnico – calidad.
Tel: (+57) 3153405017
Correo: Omar@tremix.com.co
CONCRETERA TREMIX SAS.



NIT 830.106.474-5



SC 764-1

Bogotá, 12 de noviembre del 2020

Señores

CONSORCIO MALLA VIAL BBC

Obra: CONTRATO DE OBRA N / 340-2019 FDELS

Aten: ING. OLIVERIO BONILLA

Ciudad

Asunto: Certificado de Calidad

Ref.: 799-20

Cordial saludo:

Por medio de la presente certificamos que el concreto que fue suministrado para el desarrollo de las obras del contrato desde el mes de diciembre de 2019 al mes de octubre de 2020 para el cliente

CONSORCIO MALLA VIAL BBC en la obra CONTRATO DE OBRA N / 340-2019 FDELS

Cumple con las normas de calidad establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas.

Concreto

Convencional Normal 3000 PSI 28 Días F 4 plg

El concreto es fabricado según NTC 3318 "Producción de Concreto" y para la evaluación y aceptación de la calidad del mismo se procede según esta norma, y la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-2010

Quedamos atentos a cualquier inquietud de su parte.

Cordialmente

Ing. Omar Benjamín Bermeo Montealegre.

Ingeniero Líder control técnico – calidad.

Tel: (+57) 3153405017



Correo: Omar@tremix.com.co

CONCRETERA TREMIX SAS.

Calle 147 No 17 – 78 Edificio SOKO 147 Piso 5 oficina 504 Bogotá – Colombia

Tel. (57) (1)6260860/61/62/63 – Fax Ext. 117



420

 E.I.E. Echeverry Ingeniería y Ensayos S.A.S.		Laboratorio de Control de Calidad Cra. 29C No. 71A 30 Teléfonos: 2255814 - 6304515 - 2315608		CALIDAD QUE GENERA CONFIANZA									
TÍTULO		INFORME DE ENSAYO: BORDILLOS, CUNETAS Y TOPELLANTAS DE CONCRETO											
Norma		Control de Documentos		Revisión No. 5									
NTC - 4109 -08		EIE-F-03-71		Fecha de Revisión: 17/01/16									
Compañía	PREFABRICADOS COLCONCRETOS S.A.S.			INFORME-20/ 0940									
Obra	Planta	Orden de Trabajo		18615/ 173									
Material	Bordillo A-80	8		Fecha de entrada	2020-07-09								
Procedencia	Planta			Fecha de ensayo	2020-07-13								
ENSAYO DE FLEXIÓN DE UNIDADES PREFABRICADAS PARA DETERMINAR SU MODULO DE ROTURA													
Muestra	Especimen	Descripcion	Tipo	M. Rotura	Carga Máxima	Dimensiones			Ixx (mm ⁴)	M. Rotura (MPa)		%	Observaciones
No				Nominal (MPa)	N	Le' (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)		Individual	Promedio	Desarrollo	
1738	1	Bordillo	A-80	4,0	39280	800,0	350,0	200,2	260630703	4,1	4,2	105	
	2	Bordillo			40920	800,0	345,0	200,0	239392702	4,3			
Observaciones Especificación según Tabla 4. de la NTC-4109: Individual $\geq 3,5$ Mpa y Promedio $\geq 4,0$ Mpa													
FECHA DE EMISIÓN DE INFORME				REVISÓ		APROBÓ		FIRMA Y SELLO					
2020-07-13				ING. NELSON HERNÁNDEZ V.		ING. GERARDO BRAVO PLATA							
				COORDINADOR DE INGENIERÍA		GERENTE TÉCNICO							

Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de E.I.E. Echeverry Ingenieria y Ensayos S.A.S.

Nota: Este documento tiene validez cuando lleve implícito el sello del Laboratorio y la firma de quien aprueba. Los resultados informados corresponden a la muestra suministrada.

FIN DEL INFORME DE ENSAYO




 E.I.E. Echeverry Ingeniería y Ensayos S.A.S.		Laboratorio de Control de Calidad Cra. 29C No. 71A 30 Teléfonos: 2255814 - 6304515 - 2315608		CALIDAD QUE GENERA CONFIANZA									
TÍTULO		INFORME DE ENSAYO: BORDILLOS, CUNETAS Y TOPELLANTAS DE CONCRETO											
Norma		Control de Documentos		Revisión No. 5									
NTC - 4109 -08		EIE-F-03-71		Fecha de Revisión: 17/01/16									
Compañía	PREFABICADOS COLOCONCRETOS S.A.S.			INFORME-20/ 0940									
Obra	Planta	Orden de Trabajo		18615/ 1736									
Material	Sardinel A-10	Fecha de entrada		2020-08-08									
Procedencia	Planta	Fecha de ensayo		2020-08-13									
ENSAYO DE FLEXIÓN DE UNIDADES PREFABRICADAS PARA DETERMINAR SU MODULO DE ROTURA													
Muestra No	Especimen	Descripción	Tipo	M. Rotura	Carga Máxima	Dimensiones			Ixx (mm ⁴)	M. Rotura (MPa)		%	Observaciones
				Nominal (MPa)	N	Le' (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)		Individual	Promedio		
3336	1	Sardinel	A-10	4,0	56200	750,0	493,0	202,4	312687249	4,4	4,3	108	
	2	Sardinel			53920	750,0	491,0	205,1	322245932	4,2			
Observaciones Especificación según Tabla 4. de la NTC-4109: Individual $\geq 3,5$ Mpa y Promedio $\geq 4,0$ Mpa													
FECHA DE EMISIÓN DE INFORME				REVISÓ		APROBÓ		FIRMA Y SELLO					
2020-08-15				ING. NELSON HERNÁNDEZ V.		ING. GERARDO BRAVO PLATA							
				COORDINADOR DE INGENIERÍA		GERENTE TÉCNICO							

Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de E.I.E. Echeverry Ingeniería y Ensayos S.A.S.

Nota: Este documento tiene validez cuando lleva implícito el sello del Laboratorio y la firma de quien aprueba. Los resultados informados corresponden a la muestra suministrada.

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

FORMATO		
ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD		
PROCESO		
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
Contrato No.: 340 DE 2019	HORA INICIO: 1:00 p.m.	Hoja 1 de _____
FECHA: Noviembre 20 de 2020	HORA DE FINALIZACIÓN: 2:00 p.m.	Acta N° 5
PROYECTO: Contrato No. 340-2019-FDLSC "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 y 3".		
ORDEN DEL DÍA		
1. Bienvenida por parte del área técnica del Consorcio Malla Vial BBC a la comunidad residente del corredor vial que a continuación se mencionan a la reunión de finalización de obra. A saber: Tramo de obra: CRA. 25 B Este desde CLL 13 Sur hasta CLL 13 A Sur y CLL 13 B Sur, correspondiente al CIV 4006979 y 4006989; CLL 13 sur desde CRA. 24 B Este hasta CRA. 24 C Este, correspondiente al CIV 4006982 y CLL 13 A sur desde CRA. 24 B Este hasta CRA. 24 C Este, correspondiente al CIV 4006984, barrio La Cecilia.		
2. Dar a conocer a la comunidad las actividades de obra realizados en el tramo de obra anteriormente mencionado.		
3. Atender y solucionar las inquietudes de la comunidad en torno al proyecto.		
4. Finalizar la reunión, agradeciendo a la comunidad por su participación.		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
El 20 de noviembre de 2020 octubre de 2020, el Consorcio Malla Vial BBC se reúne con las personas adjuntas en el COP-340-2019 formato de asistencia a reuniones, en el corredor vial La Cecilia. Allí, la profesional social Diana Paola Guarín del contratista Consorcio Malla Vial, da la bienvenida y realiza la apertura de la reunión, explicando que el fin de la misma, es nuevamente informarles las actividades técnicas que se adelantaron en el sector y hacerles entrega formal del tramo intervenido. Continúa su intervención, exponiendo a la comunidad participante al encuentro, las entidades y funcionarios que hacen parte del proyecto como son la Alcaldía Local de San Cristóbal como entidad contratante, interventoría Unión Temporal Road Design como entidad supervisora y por último la firma contratista Consorcio Malla Vial como entidad ejecutora. Seguidamente, el ing. Oliverio Bonilla expone que se entregaron obras de manera eficiente y con calidad, con una garantía de 5 años, sin embargo, con el cuidado de la ciudadanía esta vida útil se extenderá. Informa que se entregaron aproximadamente 1300 mts de pavimento y 1.000 de espacio público. Estamos finalizando con la instalación de las barandas. Posteriormente, solicita a la comunidad tener precaución, debido a que en dos semanas se abrirá la vía para el peso vehicular. El presidente de la Junta de Acción Comunal invita a la ciudadanía a participar a la comunidad exponiendo a la firma contratista Consorcio Malla Vial BBC sus inconformidades frente a las obras ejecutadas. Le aclara a la ciudadanía que una vez finalizada la reunión la comunidad el contratista no recibirá reclamaciones. Por otra parte el presidente de la Junta de Acción Comunal invita a la ciudadanía hacer buen uso de la obra, para lo cual solicita a la comunidad no arrojar basuras ni adelantar ninguna acción que atente con la sostenibilidad de la obra. De esta manera se da por finalizada la reunión de cierre.		

FORMATO					
ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD					
PROCESO					
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA					
INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD					
El ciudadano informa que se fisuraron dos placas al frente de su predio. El ing. Oliverio Bonilla revisa lo mencionado por el ciudadano, a quien le informa que esto no es un daño estructural.					
El ciudadano informa que la vía no cuenta con señales de tránsito ni reductores de velocidad. El ing. Oliverio Bonilla informa que existen diseños de señalización y de seguridad vial. Aclara que esto es una tarea pendiente por parte de la Secretaría de movilidad.					
La ciudadana indaga porque no pavimentaron todas las vías si hacen parte del barrio. El ing. Oliverio Bonilla le explica que el presupuesto estaba destinado para ciertos corredores, quedando pendientes otras vías.					
La ciudadana solicita se le informe si en la vía ya se pueden circular vehículos y si los mismos se pueden guardar en los garajes de los inmuebles. El ing. Oliverio Bonilla informa que cada día el pavimento se está endureciendo, teniendo mayor resistencia. Después de curado se deben esperar 28 días, por lo tanto aún no es posible la circulación de vehículos pero de motos sí.					
COMPROMISOS ADQUIRIDOS					
COMPROMISO		RESPONSABLE		FECHA DE CUMPLIMIENTO	
Ninguno					
FIRMAS					
NOMBRE		ENTIDAD/CARGO		FIRMA	
Jineth Martínez		Interventoría Unión Temporal Road Design / Residente social			
Camilo Andrés Infante		Interventoría Unión Temporal Road Design / Ing. de apoyo técnico			
Oliverio Bonilla		Contratista Consorcio Malla Vial BBC / Director de obra			
Diana Guarín		Contratista Consorcio Malla Vial BBC / Residente social			
ELABORÓ		RESPONSABLE		APROBÓ	
NOMBRE	Diana Guarín	Diana Guarín		Jineth Martínez	
CARGO	Residente social	Residente social		Residente social	
FIRMA					
ANEXOS:	SI	x	NO	TIPO DE ANEXO: Planillas de asistencia CANTIDAD: 2	

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES		
COP-340-2019	PROCESO	BOGOTÁ
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		

FECHA	Nov. 20 - 2020	TEMA	Reunión de Finalización de Obra					
LUGAR	Tramo de obra La Caca	BARRIO	La Caca	UPZ	50	LOCALIDAD	San Cristóbal	
No	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	TÉLEFONO Fijo O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	1	MARCELA VALDEARROYO	COMUNIDAD	31363813	CALLE 13 # 2535	La Caca	marcela.valdearroyo@gmail.com	MARCELA VALDEARROYO
2	2	ANITA GARCÍA	COMUNIDAD	320983859	CALLE 13 # 2523	La Caca	anita.garcia@gmail.com	ANITA GARCÍA
3	3	ANITA Pardo Rubio	Comunidad	31286004	CALLE 13 # 24647	La Caca	anita.pardo@gmail.com	ANITA PARDORUBIO
4	4	Redo Anelio Pardo	Comunidad	320420630	CALLE 13 # 24647	La Caca	redo.pardo@gmail.com	Redo Pardo
5	5	Enrique Cárdenas	Comunidad	320297415	CALLE 13 # 24647	La Caca	enrique.cardenas@gmail.com	Enrique Cárdenas
6	6	Pablo E. Sánchez	COMUNIDAD	3212519990	CALLE 13 # 24647	La Caca	pablo.sanchez@gmail.com	Pablo Sánchez
7	7	Natalia Juregui Vanegas	Comunidad	3213127132	CALLE 13 # 24647	La Caca	natalia.juregui@gmail.com	Natalia Juregui
8	8	Cristina Vanegas	Comunidad	3247104046	CALLE 13 # 24647	La Caca	cristina.vanegas@gmail.com	Cristina Vanegas
9	9	Katy Pardo	Comunidad	321336554	CALLE 13 # 24647	La Caca	katy.pardo@gmail.com	Katy Pardo
10	10	Yorgy Linares	COMUNIDAD	3140481790	CALLE 13 # 24647	La Caca	yorgy.linares@gmail.com	Yorgy Linares
11	11	Maria Florinda Lopez	Comunidad	312526207	CALLE 13 # 24647	La Caca	maria.florinda.lopez@gmail.com	Maria Florinda Lopez
12	12	Camila A Lopez	Comunidad	3144630090	CALLE 13 # 24647	La Caca	camila.lopez@gmail.com	Camila Lopez
13	13	Luz Dany Contreras	Comunidad	2234922	CALLE 13 # 25A-24647	La Caca	luz.dany.contreras@gmail.com	Luz Dany Contreras
14	14	Gloria Esperanza Cubillo	Comunidad	2331815	CALLE 13 # 2535	La Caca	gloria.cubillo@gmail.com	Gloria Cubillo
15	15	Erwin Villabon	Comunidad	2331815	CALLE 13 # 2535	La Caca	erwin.villabon@gmail.com	Erwin Villabon
16	16	Enilda Pardo	Comunidad	3125094000	CALLE 13 # 24647	La Caca	enilda.pardo@gmail.com	Enilda Pardo
17	17	Luz Mariana Palma	Comunidad	3142468650	CALLE 13 # 24647	La Caca	luz.mariana.palma@gmail.com	Luz Mariana Palma
18	18	Luis Chipaterua	Comunidad	3165457641	CALLE 13 # 24647	La Caca	luis.chipaterua@gmail.com	Luis Chipaterua

ELABORÓ - CONTRATISTA	
NOMBRE	Diana Rocio Contreras
FIRMA	[Firma]

Residente Social - Contratista

REVISÓ - INTERVENTORIA	
NOMBRE	
FIRMA	

Residente Social-Interventoria

FORMATO	
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES	
COP-340-2019	PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
BOGOTÁ	

FECHA	TEMAS	REUNIÓN DE FINALIZACIÓN DE OBRA							
Nov. 20-2020	Tramo de obra.								
LUGAR	DOCUMENTO	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	UPZ	LOCALIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	FRMA
No	C.C T.I C.E	NOMBRES Y APELLIDOS							
1	-	Poveda Gilberto	Habitante	3087123884	Colle BETA 21UR La Cecilia	La Cecilia	San cristo		
2	32420124	Sandra Pairez	Habitante	3212823911	Colle BETA 21UR La Cecilia	La Cecilia	San cristo		
3	31771678	Eva Rodriguez	Habitante	3124215500	Colle BETA 21UR La Cecilia	La Cecilia	San cristo		
4	317928463	Hernando Polo	Habitante	3081381	Colle BETA 21UR La Cecilia	La Cecilia	San cristo		
5	31132950	Glenn M. Cifuentes	Comunidad	3152614873	Colle BETA 21UR La Cecilia	La Cecilia	San cristo		
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENIENTE	
NOMBRE	FRMA	NOMBRE	FRMA
Diana Paster Garmy	Diana Garmy		
Residente Social - Contratista		Residente Social-Interventor	


	INFORME TÉCNICO FINAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC MTY 901.310.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto de 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01/2019


BARRIO LA CECILIA - CIV 4006979 – 4006989 – 4006983 – 4006982 – 4006978 - 4006984



	INFORME TÉCNICO FINAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC PUNTO CREA
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto de 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01/2019



CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC		HOJA DE VIDA SEGMENTO VIAL ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL CONTRATO 340 DE 2019		BOGOTÁ ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	
CONTRATISTA:		CONSORCIO MALLA VIAL BBC		INTERVENTORIA:	
UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN					
OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3. (GRUPO 3)					
CIV: 4008978 Dirección: CALLE 13 SUR ENTRE CARRERA 24 B ESTE Y CARRERA 24 C ESTE SEGMENTO: BARRIO LA CECILIA					
VIA: Longitud (m): 31.00 Ancho (m): 5.45 Área (m²): 168.95 Fecha Inicio: 11-ago-20					
ESPACIO PÚBLICO: Longitud (m): 31.00 Ancho (m): 5.45 Área (m²): 168.95 Fecha Terminación: 22-oct-20					
SUPERVISOR FDLSC: Arg. Edwin Andrés López Amaya Km / carril: 0.65					
PRESUPUESTO TOTAL DE INTERVENCIÓN					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
002	EXCAVACIONES				
2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (incluye carga)	M3	\$ 25,950	44.93	\$ 1,165,934
2.3	EXCAVACIÓN MECANIZADA EN MATERIAL COMÚN (incluye Carga)	M3	\$ 4,484	108.56	\$ 4,861,612
004	CAPAS GRANULARES				
4.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBS, C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	\$ 104,107	44.10	\$ 4,591,118
4.4	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	\$ 1,102	161.00	\$ 177,422
4.5	SUBBASE GRANULAR FEATONAL SBS, PEA, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	\$ 95,014	27.97	\$ 2,657,642
005	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO				
5.1	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	\$ 1,370	4.88	\$ 6,606
5.3	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO, CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE, INCLUYE D SDO	VL	\$ 1,871	61.50	\$ 95,617
5.4	SELLO DE JUNTAS CON ICOPOR Y SIFALFLEX 14 SELLADO DE JUNTAS (30bcs) (incluye suministro e instalación)	VL	\$ 15,125	61.50	\$ 930,188
5.5	MEZCLA ASFALTICA DE 25 EN CALIENTE M-27 CON CEMENTO ASFALTICO 65-70 (Suministro, Extendido, Nivelación y compactación con vibracompactor y compactador de llantas)	M3	\$ 809,178	5.06	\$ 3,082,431
5.6	IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 (incluye suministro, trabajo de superficie y fregado)	M2	\$ 1,678	126.55	\$ 212,287
008	ANDENES Y SARDINELES				
8.3	SARDINEL BAJO AAS PARA PAMPAS (Suministro e instalación, incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	\$ 34,750	3.25	\$ 112,838
8.5	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e instalación, incluye 3cm Mortero 1:5)	VL	\$ 47,852	49.75	\$ 2,370,897
8.7	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI e= 10 CM AL-CHO ENTRE 12-20 CM	ML	\$ 8,750	15.00	\$ 145,500
8.9	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A35 TACTIL ALERTA O A56 GUIA 40x40x6 cm. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE 4cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	ML	\$ 57,629	23.00	\$ 1,325,467
012	TRANSPORTES Y ACARREOS				
12.1	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	\$ 40,919	109.54	\$ 4,548,455
014	GESTION SISOMA				
14.1	PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (incluye herramienta menor). SUMINISTRO.	H/MES	\$ 1,273,001	2.00	\$ 2,546,002
14.2	CANCA PLASTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA	UND	\$ 25,638	3.60	\$ 76,914
14.3	PUNTO DE ACOPIO DE MATERIALES O ESCOMBROS (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN) (ACOPIO DE FORMA CUADRADA CADA LADO DE 2.50m, CAPACIDAD APROXIMADA 6M3.	UND	\$ 156,840	1.00	\$ 156,840
14.5	BANO TIPO LUXURY -ALQUILER, MANTENIMIENTO Y ASEO DE BANOS PORTATILES VIP, MENSUAL	UND/MES	\$ 1,398,440	2.00	\$ 2,796,880
14.6	ALQUILER CARPA VESTIER 2.0m x 2.0m CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA	UND/MES	\$ 96,220	2.00	\$ 192,440
14.8	SEÑALIZACIÓN BISO EN LAMINA POLIMERO SEMIR RIGIDO 0.7mm Y FOTOLUMINISCENTE DE 150x20 MILICANALES (32 HORAS DE LUMINOSIDAD)	UND	\$ 13,612	10.00	\$ 136,120
14.9	ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 5 LBS, CAMILLA EN MADERA PRIMEROS AUXILIOS, INMOVILIZADOR CABEZA, COMO DE H=1.0m Y BOTQUIN	UND/MES	\$ 22,894	2.00	\$ 45,788
14.10	ALQUILER ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL BASICO CONSTRUCCIÓN MAS CUADRILLAS 5 PERSONAS (Para personal operativo de los frentes de obra)	UND/MES	\$ 250,446	2.00	\$ 500,892
14.11	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO	UND	\$ 23,503	15.00	\$ 352,545
14.12	EXAMEN DE AUDIOMETRIA DE INGRESO O EGRESO	UND	\$ 15,669	15.00	\$ 235,035
14.13	EXAMEN DE OPTOMETRIA DE INGRESO O EGRESO	UND	\$ 15,669	15.00	\$ 235,035
14.14	EXAMEN DE ESPIROMETRIA DE INGRESO O EGRESO	UND	\$ 15,669	15.00	\$ 235,035
016	GESTION PMT				
16.3	Cerramiento Tipo 3: Consta de señalizadores tubulares plásticos norma Ministerio de Transporte, entre señalizadores debe disponerse triple cinta de demarcación de peligro, calibre 4, con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro". Separación entre señalizadores de máximo dos (2) metros.	ML/MES	\$ 3,249	180.40	\$ 585,140
16.4	BARRICA METALICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23cm x 150cm. (ALQUILER). INCLUYE TABLERO DE 60cm DE DIAMETRO "DESIVO" REFLECTIVO GRADO INGENIERIA COMERCIAL. SUMINISTRO E INSTALACION Y TRASLADO INTERNO EN OBRA	UND/MES	\$ 49,702	2.00	\$ 99,404
16.5	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO 1 (75x75cm) (Incluye Suministro e Instalación)	UND/MES	\$ 8,160	8.00	\$ 65,280
16.8	BANQUERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARA SISA EN POLETILENO)	H/VES	\$ 1,802,322	2.00	\$ 3,604,644
018	GESTION SOCIAL				
18.1	VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMIA DE 114 GR.	UND	\$ 140	50.00	\$ 7,000
18.2	VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMIA DE 114 GR.	UND	\$ 70	50.00	\$ 3,500
18.3	AFICHES TAMAÑO MEDIO PLOCA 24X36 TINTAS ESTIROPOLICOIDE DE 115 GR.	UND	\$ 64	25.00	\$ 1,600
18.4	Plegados 22 X 38cm en propileto 150g/44 lbsm plegado y plegado a 2 cuerpos	UND	\$ 238	50.00	\$ 11,900
18.5	Agujero de Video Boem (incluye transporte, instalación y desmonte)	UND	\$ 58,660	3.00	\$ 175,980
18.6	Levantamiento de actas de vecindad (incluye personal, logística, papelería, fotografía y video)	UND	\$ 28,897	4.00	\$ 115,588
019	NO PREVISTOS				
19.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE PRECISION (ALTIMETRIA; COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENO, COTAS DE RASANTES, REDES, ETC, EJES, ABCISADO)	M2	\$ 574	161.00	\$ 92,414
19.3	ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 KG/CM2) HECHO EN OBRA e=0.10m (Incluye Mezcla, Formateado, Fundida y Curado)	M2	\$ 50,302	6.72	\$ 337,727
19.8	SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibracompactor)	M3	\$ 67,210	41.11	\$ 2,783,003
19.9	LOSA DE CONCRETO M45 (Suministro, Formateado, Colocación, Curado, Juntas y Acabado, incluye Canastilla Paso Junta)	M3	\$ 818,555	28.00	\$ 23,119,540
19.12	ACERO DE REFUERZO DE F=40000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION. ACERO SEGUN ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-708. (COMTEC 2089 PARA EL ACERO POR 60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (060) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. INCLUYEN SEPARADORES QUE GARANTICEN EL REQUERIMIENTO MINIMO ESPECIFICADO	KG	\$ 3,437	420.50	\$ 1,445,259
19.14	MALLA ELECTROSOLDADA D 15x15 mm, D=6mm, 6mm (Incluye Suministro, fijación e instalación)	KG	\$ 3,824	38.15	\$ 145,886
19.16	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 3/4" (NO INCLUYE CANASTILLA); SUMINISTRO E INSTALACION	KG	\$ 3,859	210.13	\$ 790,820
19.44	TOBERA PVC 0.5M. EXTINTOR LISO NORVA NTC 5073 D=24" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	\$ 441,431	8.00	\$ 3,531,448
19.54	LOSERIA PREFABRICADA EN CONCRETO A20 TIPO PANDT DE 20x20x5cm color gris (Suministro e Instalación) Incluye mortero de 1500 PSI de nivelación	M2	\$ 72,743	38.87	\$ 2,827,620
19.55	ACOMODADA DOMICILIARIA DE 3' A 12" SUVIN SITIO E INSTALACION. (Incluye tubería PP, reposición de caja en polipropileno para inodoro, registros y accesorios. Longitud promedio = 6.5 mt)	UND	\$ 305,837	2.00	\$ 611,274
19.56	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (Suministro, disposición y Extendido Manual)	M3	\$ 93,671	1.20	\$ 112,405
19.58	ALCOHOL ANTISEPTICO (ALCOHOL AL 70%). (Segun Apéndice Bioseguridad Covid 19). Exento de IVA de forma temporal	GLN	\$ 25,850	18.20	\$ 470,270
19.60	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS, TIPO 2, DOBLE HOJA. (PAQUETE 150 HOJAS). (Segun Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$ 5,700	5.00	\$ 28,500
19.61	DISPENSADOR PLASTICO DE TOALLAS TIPO 2. (Segun Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$ 35,900	0.30	\$ 10,770
19.62	TERMOMETRO INFRAROJO PARA USO EN HUVANOS, LIBRE DE CONTACTO, IMPERMEABLE. (Segun Apéndice Bioseguridad Covid 19). Exento de IVA de forma temporal	UND	\$ 294,109	0.30	\$ 88,233
19.83	JABON LIQUIDO PARA MANOS. (Segun Apéndice Bioseguridad Covid 19). Exento de IVA de forma temporal	GLN	\$ 18,000	20.00	\$ 360,000
19.84	GEL ANTIBACTERIAL Antiséptico para manos sin enjuague, a base de glicerina, alcohol antiseptico al 70%, contenido máx. de agua 30%. (Segun Apéndice Bioseguridad Covid 19). Exento de IVA de forma temporal	LT	\$ 12,000	25.00	\$ 300,000
19.85	FUMIGADORA DE ESPALDA, ASPERSOR BOMBA MANUAL 20 LITROS, DES NE-ECCIÓN. (Segun Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$ 211,295	0.30	\$ 63,371
19.86	TAPABOCAS DESECHABLE. (Segun Apéndice Bioseguridad Covid 19). Exento de IVA de forma temporal	UND	\$ 1,200	480.00	\$ 576,000
19.87	LAVAMANOS PORTATIL EN ACERO INOXIDABLE CON DOS TAPAJES PARA AGUA LIMPIA Y RESIDUAL DE 20 LT C/U. (Segun Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$ 940,000	0.30	\$ 282,000
19.88	HP POLICORTO. (Segun Apéndice Bioseguridad Covid 19). Exento de IVA de forma temporal	LT	\$ 1,737	50.00	\$ 86,850
LOCALIZACIÓN			Total Costo Directo:		\$ 79,339,571.00
					
TIPO DE INTERVENCIÓN: CONSTRUCCION					



* OBRA
USO VEHICULAR

Llave de Concreto	0.17
Capa de Base	0.04
Subbase Granular P.C.A.	0.26

ANEXOS

Llave (m)	0.06
Capa Soporte (m)	0.03
Subbase Granular P.C.A.	0.25

* COMPONENTE AMBIENTAL Y SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST - ADELANTADAS		
CIV : # 4006978 (LA CECILIA)		
ITEM	DESCRIPCIÓN	FORMATO DE EVIDENCIA
1	INDUCCIÓN AL PERSONAL La actividad de inducción al personal hace parte del programa de higiene y seguridad industrial presentado al SO-SST. Los temas tratados fueron: Sistema General de riesgo, uso y mantenimiento de elementos de protección personal, identificación de los riesgos, política de prevención de riesgos, reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, protocolo de emergencia. De igual forma en el mes de junio del 2020 se realizó una inducción, donde a los personal de 2 meses se les dio la inducción. NOTA 1: De acuerdo a que el personal era nuevo en los frentes de obra, no se puede describir las inducciones por CIV, sino que son de tipo general para todo el proyecto.	Ver Anexo 02 del Informe Final SST-MA
2	EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES Los exámenes médicos ocupacionales hacen parte del programa de medicina preventiva y del trabajo presentado al SO-SST, y está orientado a la promoción de la salud, prevención de la alteración del estado de salud del diagnóstico y atención de la enfermedad manteniéndolo en aptitud de producción de trabajo. A todo el personal relacionado en la ejecución del proyecto se le realizaron los exámenes ocupacionales de ingreso. Exámenes que fueron practicados en un centro médico ocupacional, denominado SERVISALUD OCUPACIONAL IPS SAS que cuenta con licencia de salud ocupacional. Dichos exámenes fueron practicados por un médico especialista en Salud Ocupacional. NOTA 2: De acuerdo a que el personal era nuevo en los frentes de obra, no se puede describir los exámenes médicos ocupacionales por CIV, sino que son de tipo general para todo el proyecto.	Ver Anexo 03 del Informe Final SST-MA
3	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Durante el desarrollo de la obra, a todo el personal nuevo (antes de iniciar los trabajos de obra), actual (reposición) se le entregó la respectiva cotización y elementos de protección personal, quedando como soporte las planillas de entrega de EPP. NOTA 3: De acuerdo a que el personal era nuevo en los frentes de obra, no se puede describir a detalle el registro de entrega de EPP por CIV, sino que son de tipo general para todo el proyecto.	Ver Anexo 04 del Informe Final SST-MA
4	JORNADAS DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA DE FRENTES DE OBRA Durante la ejecución de los CIV # 4006978, se efectuaron jornadas de orden, aseo y limpieza, cuyas actividades fueron: bardo de vías, recolección de residuos, etc., como se registró en los reportes mensuales pertenecientes al frente de obra.	Ver Anexo 05 del Informe Final SST-MA
5	MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES Durante la ejecución del CIV, desde el inicio en la instalación del cerramiento perimetral se conservó los senderos peatonales conforme al PUNT, y de acuerdo a la tipología de actividades ejecutadas durante el transcurso del desarrollo de la obra, se implementaron senderos peatonales con chitas de peligro. El registro de dichas actividades se reportó en los informes mensuales presentados a interventoría.	Ver Anexo 06 del Informe Final SST-MA
6	PROTECCIÓN DE SUMIDROS EXISTENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA En el CIV no se evidencian sumideros existentes en el área de influencia.	N/A
7	ACORDO DE MATERIALES DANDO CUMPLIMIENTO AL MAO El manejo de los materiales de construcción adquiridos para la obra se administraron de forma segura, siguiendo los lineamientos del MAO. Los materiales de construcción se protegieron, dando cumplimiento a los lineamientos exigidos por la interventoría y la supervisión, los materiales se mantuvieron cubiertos para evitar esparcimiento del material por acción erosiva por parte del agua y aire y su posible contaminación. El registro de dichas actividades se reportó en los informes mensuales presentados a interventoría mediante registro fotográfico. Por lo anterior se adjunta la relación de las certificaciones de todo el material petrosuministrado para la obra. NOTA 4: De acuerdo a que la relación de material, se efectuó de forma general y no puntual por CIV, por lo tanto no se adjunta de forma general para todo el proyecto.	Ver Anexo 07 del Informe Final SST-MA

8	MANEJO DE CAMPAMENTOS Y CENTROS DE ACOPIO	Durante la ejecución de proyecto, el Consorcio Malla Val BSC, contó con un campamento base para la ejecución de las actividades de obra, ubicada en la Dirección Transversal 18C esta #45 A - 05 sur, Para el presente CIV se contó con un centro de acopio (bodega) ubicado en la dirección Carrera 13A #24C-41 Este. Una vez terminados los trámites de obra, se entregaron los campamentos en las mismas condiciones entregados inicialmente y a paz y salvo de los servicios.	Ver Anexo 09 del Informe Final SST-MA
9	IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INTERNA DE OBRA	Durante el desarrollo de la obra, se implementaron señales internas de seguridad y salud en el trabajo y medio Ambiente, fijadas dentro del perímetro del CIV intervenido. El registro de dichas actividades se reportó en los informes mensuales presentados a Interventoría mediante registro fotográfico.	Ver Anexo 09 del Informe Final SST-MA
10	RETIRO DE MATERIAL PARA DISPOSICIÓN FINAL	Durante el desarrollo de la obra, el material producido de la excavación o demolición (en caso de presentarse) se retiró a un sitio autorizado por una entidad Ambiental. Dichos reportes, se presentaron mensualmente a la Interventoría. NOTA 3: De acuerdo a que la retención de disposición de escombros, se efectúe de forma general y no puntual por CIV, las certificaciones se presentan de forma global para todo el proyecto.	Ver Anexo 02 del Informe Final SST-MA
11	IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO CON LA SOM	Durante el desarrollo del proyecto se contó con los planes de manejo de Tránsito -PMT- para cada CIV intervenido, otorgado por la Secretaría Distrital de Movilidad. Para el presente CIV se describe la trazabilidad del COI otorgado para su ejecución. CIV LA CECILIA - H. DE COE - FECHA INICIO - FECHA FIN 31 (20-08-2020) 21-08-2020 18-11-2020	NA
 Instalación de señalizaciones PMT			
12	IMPLEMENTACIÓN PUNTOS ECOLÓGICOS	Dentro de la obra y campamentos se utilizaron puntos ecológicos que consistían en la instalación canchales o bolsas "bolsa negra" para residuos domésticos y bolsa blanca para residuos reciclables debidamente señalizados. Una vez los puntos ecológicos se llenaban, estos se disponían para la recolección del servicio de aseo Distrital. Los horarios de recolección de basuras en la zona (localidad de San Cristóbal) y el operador de la zona se relacionan a continuación: OPERADOR: Promos Ambiental DÍAS DE RECOLECCIÓN: Martes, jueves y sábado HORARIO DE RECOLECCIÓN: 7:00 am - 0:00 pm	Ver Anexo 09 del Informe Final SST-MA
13	INSPECCIONES SST-MA	Durante el desarrollo de la obra, se efectuaron inspecciones SST-MA de forma global para todos los CIV's intervenidos.	Ver Anexo 30 del Informe Final SST-MA
14	IMPLEMENTACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL	En el presente CIV se efectuó la implementación del Cerramiento perimetral, con posomera combinada verde-azul y cinta de advertencia de peligro, anclada mediante madera rozca cada tres (03) metros. Se utilizó un 80 2 metros lineales de posomera.	Ver Anexo 09 del Informe Final SST-MA

COMPONENTE SOCIAL

El CONSORCIO MALLA VAL BSC, relaciona las actividades realizadas en el segmento vital del componente social en dicho segmento

REUNIÓN DE INICIO DE OBRA

NO	TIPO DE REUNIÓN	FECHA	OBJETIVO DE LA REUNIÓN	ASISTENTES	TOTAL
1	REUNIÓN DE INICIO DE OBRA - LA CECILIA	13 DE AGOSTO DEL 2020	INFORMAR A LA COMUNIDAD DEL BARRIO LA CECILIA UBICADO EN LA CARRERA 34 C ESTE ENTRE CALLE 13 SUR Y CALLE 13 A SUR, SOBRE EL INICIO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	INTERVENTORIA CONTRATISTA COMUNIDAD	6

Ver Informe Social #10 con sus respectivos registros fotográficos

REUNIÓN DE FINALIZACIÓN

NO	TIPO DE REUNIÓN	FECHA	OBJETIVO DE LA REUNIÓN	ASISTENTES	TOTAL
3	REUNIÓN DE FINALIZACIÓN BARRIO LA CECILIA	20 DE NOVIEMBRE DEL 2020	PRESENCIA DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNITARIA CONTRATISTA INTERVENTORIA	INTERVENTORIA CONTRATISTA COMUNIDAD PRESIDENTA JUNTA ACCIÓN COMUNITARIA	23

PROGRAMA DIFUSIÓN

VOLANTE	BARRIO	VOLANTES	FECHA	TOTAL
46	LA CECILIA	Volante No. 46 Convocatoria a la reunión de inicio de obra	8 de agosto del 2020	40
49	LA CECILIA	Volante No. 49 Notificación Inicio de obra	19 de agosto del 2020	43
52	LA CECILIA	Volante No. 52 notificación primera visita de obra de verificación	19 de agosto del 2020	43

PUNTO BATELITE DE INFORMACIÓN Y ANEJO

El CONSORCIO MALLA VAL BSC realizó la instalación de los puntos batelites de información de acuerdo a la construcción en el plan de gestión social el día 20 de agosto de 2020 en la Carrera 34 C No. 13 - 05. Ver Informe social #10

ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Se contó con un punto de atención a la comunidad ubicada en la Temporaria 16 C (del km. 45 A - 05 Sur) en el Barrio Alto del Virey y recordamos de esto por la profesional actual

Ver Registros de POR en todos los informes

SOSTENIBILIDAD DE LA OBRA

Se entregó material de sostenibilidad con el fin de informar las recomendaciones y tener en cuenta en el cuidado de la vida

LEVANTAMIENTO ACTAS DE VERDAD

En esta sección del acta se cuenta con un total de 1 grado

Se dieron los grados con un total 1 por y sobre




CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL SDC



INTERVENTORIA: UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN

	HOJAS DE VIDA DE CIV INFORME TECNICO	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NTT. 901.310.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto de 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01/2019

INFORME EJECUTIVO POR CADA CIV - CONSORCIO MALLA VIAL BBC					
CONTRATO DE OBRA 340-2019					
UPZ	CIV	BARRIO	EJE VIAL	DESDE	HASTA
32	4006978	LA CECILIA	Kra 24 C Este	CLL. 13 Sur	CLL. 13 A Sur
FECHA DE INICIO			11/08/2020		
FECHA DE TERMINACION			22/10/2020		
COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS			\$ 70,339,571.00		
ÁREA INTERVENIDA			VÍA	ESPACIO PÚBLICO	TOTAL
			168.95	50.22	219.17
DESCRIPCION DE LAS OBRAS EJECUTADAS					
1. - Actividades preliminares de localización y replanteo, ajuste de diseños, gestión social, gestión ambiental y SG-SST; excavaciones y retiro de materiales a la escombrera, mejoramiento de redes domiciliarias de acueducto y alcantarillado.					
2. - Mejoramiento del terreno con B200, SBG-C para la vía debidamente compactado, sobre los cuales se realizaron toma de densidades para garantizar su estabilidad, seguidamente capa de MD-12 de 4 cm. Para los andenes mejoramiento con SBG-PEA.					
3.- Construcción de andenes con loseta panot de 40x40 cm y loseta táctil A-55; pisos en concreto de 3000 PSI confinado con bordillo A-10 y franjas de ajuste, construcción de escaleras en concreto y A-80, construcción de muros en concreto reforzado de 3000 PSI y rellenos estructurales. Se garantizó accesos a las viviendas y continuidad de los andenes para tránsito peatonal.					
4.- Pavimentación de la vía de 5,5 mt de ancho en concreto MR 45 de 17 cms de espesor confinada con sandinel A-10, dejando rampas de acceso a garajes, colocación de dovelas, pasadores, refuerzo de placas con colectores, sumideros, cruces de vías y placas de empalme en las esquinas, se realizó curado y sello de juntas.					
5.- Se construyón iterseccion de las vías Call 13 Sur con la Kr 24 C Este, incluyendo bocacalle del CIV 4006965					
6.- Se realizó actas de cierre de vecindad y reunion de entrega a la comunidad en compañía de Interventoría y Alcaldía local de San Cristóbal.					



Fecha: 2019-09-18

Versión: 11

FT - 10

INFORME DE ENSAYO: MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD Y EL PESO UNITARIO EN EL TERRENO. MÉTODO DEL CONO DE ARENA

Norma(s) Técnica(s) de Referencia Aplicada(s)				Procedimiento de Ensayo	Orden de Ensayo No:
INV E - 161-13	X	NTC - 1667:2002	-	DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO EN EL TERRENO, MÉTODO CONO Y ARENA	600-20
INV E - 122-13	X	NTC - 1776:1994	-		
INV E - 150-13	X	NTC - 1495:2013	-		

CLIENTE:

CONSORCIO MALLA VIAL SBC

PROYECTO:

1183-CONTRATO 340-2019 (FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL) - "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN BOGOTÁ D.C. 1 2,3 (GRUPO 3)

DIRECCIÓN:

PUNTO CREA. TV 16 C ESTE N°45 A-05 SUR OF DIAG 162 #20-81 OF 255 C

LOC. PROYECTO:

LA CECILIA

LOC. ENSAYO:

CIV 4006984-6076-6883-6989

FECHA DEL ENSAYO:

2020-10-13

APARATO DE CONO:

C

BALANZA No.

181

HORNO No.

7

HUMEDOMETRO No.

138

**Este procedimiento no cuenta con acreditación ante el ONAC

DATOS DEL ENSAYO	1	2	3	4
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL/ TIPO DE MATERIAL	SBG-C	SBG-C	SBG-C	SBG-C
CANTERA O PROCEDENCIA DEL MATERIAL	VILLA PAULA	VILLA PAULA	VILLA PAULA	VILLA PAULA
PROFUNDIDAD DE LA CAPA ENSAYADA (m)	0,2	0,2	0,2	0,2
ABSCISA O TRAMO	CIV 4006984	CIV 4006978	CIV 4006983	CIV 4006989
COSTADO	EJE	EJE	EJE	EJE
CAPA (No)	UNICA	UNICA	UNICA	UNICA
A) Masa fresco+cono+arena inicial (g)	7282	7258	7233	7210
B) Masa fresco+cono+arena final (g)	2250	2190	2173	2198
C) Masa arena total usada (A - B) (g)	5032	5068	5060	5012
D) Constante del cono (g)	1684	1684	1684	1684
E) Masa arena en el hueco (C - D) (g)	3368	3404	3386	3348
F) Densidad de la arena (g/cm3)	1,39	1,39	1,39	1,39
G) Volumen del hueco (E / F) (cm3)	2423	2449	2443	2409
H) Masa material extraído húmedo (g)	5222	5431	5333	5470
I) Humedad (Probador con Carburo de Calcio) (%)	8,0	7,6	8,0	7,4
J) Masa material extraído seco (H/(1+100)) x 100 (g)	4840	5052	4942	5097
K) Densidad seca en el terreno (J/G) (g/cm3)	2,00	2,06	2,02	2,12
L) Densidad húmeda en el terreno (H/G) (g/cm3)	2,16	2,22	2,18	2,27
M) Densidad máx. de laboratorio seca (INV E-142-13) (kN/m³)	20,4	20,4	20,4	20,4
N) Densidad máx. de laboratorio seca (INV E-142-13) (kg/m³)	2076	2078	2076	2076
O) Humedad óptima de laboratorio (INV E-142-13) (%)	7,9	7,9	7,9	7,9
P) % Compactación seca en el terreno (K / N) x 100000 (%)	96,2	99,4	97,4	101,9
Q) Peso unitario seco en el terreno (K'x 807) (kN/m³)	19,6	20,2	19,8	20,8
R) % de compactación especificada (%)	95	95	95	95
R) Cumple (S/N)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

HUMEDAD

DATOS DEL ENSAYO	1	2	3	4
Nº. Recipiente	E80	E63	E50	E39
Masa recipiente + suelo húmedo (g)	2835,20	2852,10	2793,30	2862,10
Masa recipiente + suelo seco (g)	2638,60	2663,60	2590,70	2677,30
Masa recipiente (g)	150,90	150,30	149,90	150,40
Temperatura de secado (°C)	110	110	110	110
Humedad (%)	7,9	7,5	7,8	7,9

OBSERVACIONES:

NINGUNA

INCERTIDUMBRE TOMANDO UN K2 Y UN NIVEL DE CONFIANZA DE 95%

INV-E 161-13 - NTC-1667:2002 (kN/m3)

± 0,25

REVISÓ:

INV E 122-13 - NTC-1495:2013 (%)



± 0,05

JEFE DE LABORATORIO:

ING. PABLO ANDRÉS CORONEL VIVAS

ESTE ENSAYO NO PODRÁ REPRODUCIRSE SIN LA APROBACIÓN ESCRITA DE TERRATEST SAS

LOS RESULTADOS DE ESTE ENSAYO SOLO SON APLICABLES A LAS MUESTRAS ENSAYADAS

 E.I.E. Echeverry Ingeniería y Ensayos S.A.S.		Laboratorio de Control de Calidad Cra. 29C No. 71A 30 Teléfonos: 2255814 - 6304515 - 2315608		CALIDAD QUE GENERA CONFIANZA		 ACREDITADO ONAC ISO/IEC 17025:2005 09-LAB-017				
TÍTULO		INFORME DE ENSAYO: LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS								
Norma		Control de Documentos			Revisión No. 7					
NTC 4992 - 04 / NTC 5147 - 02		EIE-F-03-49 B			Fecha de Edición: 17/04/25					
Compañía		PREFABRICADOS COLCONCRETOS S.A.S.				INFORME-20/0150				
Obra	Planta	O.T. / Muestra No.:		20138						
Material	Loseta Lisa	Fecha de Entrada:		2020-02-13						
Procedencia	Planta	Fecha de Ensayo:		2020-02-15						
Propiedad	INCERTID.	Simbolo o formula	Unidad	Esp.	Especimen 1	Especimen 2	Especimen 3	Especimen 4	Especimen 5	Promedio
Masa Inmersa		Ma	g							
Masa saturada		Mh	g							
Masa seca		Ms	g							
Absorción de agua		Aa	kg/m ³							
Absorción de agua		%	%	≤ 7%						
Densidad		D	kg/m ³							
Longitud de huella		(lh)	mm	≤ 23						
Carga Máxima		C _{máx}	N		13260	13500	13780	13000	12980	
Módulo de Rotura		Mr	Mpa	2.42 Inmv ≥ 9.0 Prom	5,9	6,1	6,2	5,8	5,8	6,0
OBSERVACIONES: Especificaciones Norma NTC 4992-04. Losetas de Concreto para pavimentos.										
FECHA DE EMISIÓN DE INFORME		REVISÓ		APROBÓ						
2020-02-18		ING. DIEGO RAMÍREZ		ING. GERARDO BRAVO		  PRIMA Y SELLO				
		COORDINADOR DE INGENIERÍA		GERENTE TÉCNICO						

Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de E.I.E. Echeverry Ingeniería y Ensayos S.A.S.

Nota: Este documento tiene validez cuando lleva aplicado el sello del Laboratorio y la firma de quien aprueba. Los resultados informados corresponden a la muestra suministrada.



NIT 830.106.474-5



SC 764-1

Bogotá, 12 de noviembre del 2020

Señores

CONSORCIO MALLA VIAL BBC

Obra: CONTRATO DE OBRA N / 340-2019 FDELS

Aten: ING. OLIVERIO BONILLA

Ciudad

Asunto: Certificado de Calidad

Ref.: 800-20

Cordial saludo:

Por medio de la presente certificamos que el concreto que fue suministrado para el desarrollo de las obras del contrato desde el mes de diciembre de 2019 al mes de octubre de 2020 para el cliente **CONSORCIO MALLA VIAL BBC** en la obra CONTRATO DE OBRA N / 340-2019 FDELS cumple con las normas de calidad establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas.

Concreto

Módulo de Rotura Normal de 45 MR a 28 Días G. C de 3 plg

El concreto es fabricado según NTC 3318 "Producción de Concreto" y para la evaluación y aceptación de la calidad del mismo se procede según esta norma, y la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-2010

Quedamos atentos a cualquier inquietud de su parte.

Cordialmente

Ing. Omar Benjamín Bermeo Montealegre.
Ingeniero Líder control técnico – calidad.
Tel: (+57) 3153405017
Correo: Omar@tremix.com.co
CONCRETERA TREMIX SAS.

Calle 147 No 17 – 78 Edificio SOKO 147 Piso 5 oficina 504 Bogotá – Colombia

Tel. (57) (1)6260860/61/62/63 – Fax Ext. 117



Bogotá, 12 de noviembre del 2020

Señores
CONSORCIO MALLA VIAL BBC
Obra: CONTRATO DE OBRA N / 340-2019 FDELSC
Aten: ING. OLIVERIO BONILLA
Ciudad

Asunto: Certificado de Calidad
Ref.: 799-20

Cordial saludo:

Por medio de la presente certificamos que el concreto que fue suministrado para el desarrollo de las obras del contrato desde el mes de diciembre de 2019 al mes de octubre de 2020 para el cliente **CONSORCIO MALLA VIAL BBC** en la obra CONTRATO DE OBRA N / 340-2019 FDELSC Cumple con las normas de calidad establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas.

Concreto



Convencional Normal 3000 PSI 28 Días F 4 plg

El concreto es fabricado según NTC 3318 "Producción de Concreto" y para la evaluación y aceptación de la calidad del mismo se procede según esta norma, y la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-2010

Quedamos atentos a cualquier inquietud de su parte.

Cordialmente


Ing. Omar Benjamín Bermeo Montealegre.
Ingeniero Líder control técnico – calidad.
Tel: (+57) 3153405017
Correo: Omar@tremix.com.co
CONCRETERA TREMIX SAS.

 E.I.E. Echeverry Ingeniería y Ensayos S.A.S.		Laboratorio de Control de Calidad Cra. 29C No. 71A 30 Teléfonos: 2255814 - 6304515 - 2315608		CALIDAD QUE GENERA CONFIANZA									
TÍTULO		INFORME DE ENSAYO: BORDILLOS, CUNETAS Y TOPELLANTAS DE CONCRETO											
Norma		Control de Documentos		Revisión No. 5									
NTC - 4109 -08		EIE-F-03-71		Fecha de Revisión: 17/01/16									
Compañía	PREFABICADOS COLCONCRETOS S.A.S.			INFORME-20/ 0940									
Obra	Planta	Orden de Trabajo		18615/ 173									
Material	Bordillo A-80	8		Fecha de entrada	2020-07-09								
Procedencia	Planta	Fecha de ensayo		2020-07-13									
ENSAYO DE FLEXIÓN DE UNIDADES PREFABRICADAS PARA DETERMINAR SU MODULO DE ROTURA													
Muestra No	Especimen	Descripción	Tipo	M. Rotura	Carga Máxima	Dimensiones			Ixx (mm ⁴)	M. Rotura (MPa)		%	Observaciones
				Nominal (MPa)	N	Le' (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)		Individual	Promedio	Desarrollo	
1738	1	Bordillo	A-80	4,0	39280	800,0	350,0	200,2	260630703	4,1	4,2	105	
	2	Bordillo			40920	800,0	345,0	200,0	239392702	4,3			
Observaciones Especificación según Tabla 4. de la NTC-4109; Individual $\geq 3,5$ Mpa y Promedio $\geq 4,0$ Mpa													
FECHA DE EMISIÓN DE INFORME				REVISÓ		APROBÓ		FIRMA Y SELLO					
2020-07-13				ING. NELSON HERNÁNDEZ V.		ING. GERARDO BRAVO PLATA							
				COORDINADOR DE INGENIERIA		GERENTE TÉCNICO							

Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de E.I.E. Echeverry Ingenieria y Ensayos S.A.S.

Nota: Este documento tiene validez cuando lleve impreso el sello del Laboratorio y la firma de quien aprueba. Los resultados informados corresponden a la muestra suministrada.

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

 E.I.E. Echeverry Ingeniería y Ensayos S.A.S.		Laboratorio de Control de Calidad		Cra. 29C No. 71A 30		Teléfonos: 2255814 - 6304515 - 2315608		CALIDAD QUE GENERA CONFIANZA					
		INFORME DE ENSAYO: BORDILLOS, CUNETAS Y TOPELLANTAS DE CONCRETO											
TÍTULO		Norma		Control de Documentos		Revisión No. 5							
		NTC - 4109 -08		EIE-F-03-71		Fecha de Revisión: 17/01/16							
Compañía		PREFABRICADOS COLCONCRETOS S.A.S.						INFORME-20/ 0940					
Obra		Planta				Orden de Trabajo		18615/ 1736					
Material		Sardinell A-10				Fecha de entrada		2020-08-08					
Procedencia		Planta				Fecha de ensayo		2020-08-13					
ENSAYO DE FLEXIÓN DE UNIDADES PREFABRICADAS PARA DETERMINAR SU MODULO DE ROTURA													
Muestra No	Especimen	Descripción	Tipo	M. Rotura	Carga Máxima	Dimensiones			Ixx (mm ⁴)	M. Rotura (MPa)		%	Observaciones
				Nominal (MPa)	N	Le' (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)		Individual	Promedio	Desarrollo	
3336	1	Sardinell	A-10	4,0	56200	750,0	493,0	202,4	312687249	4,4	4,3	106	
	2	Sardinell			53920	750,0	491,0	205,1	322245932	4,2			
Observaciones Especificación según Tabla 4, de la NTC-4109: Individual $\geq 3,5$ Mpa y Promedio $\geq 4,0$ Mpa													
FECHA DE EMISIÓN DE INFORME				REVISÓ			APROBÓ			FIRMA Y SELLO			
2020-08-15				ING. NELSON HERNÁNDEZ V.			ING. GERARDO BRAVO PLATA						
				COORDINADOR DE INGENIERÍA			GERENTE TÉCNICO						




Esta folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de E.I.E. Echeverry Ingenieria y Ensayos S.A.S.

Nota: Este documento tiene validez cuando lleva implícito el sello del Laboratorio y la firma de quien aprueba. Los resultados informados corresponden a la muestra suministrada.

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

4

FORMATO		
ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD		
PROCESO		
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
Contrato No.: 340 DE 2019		HORA INICIO: 1:00 p.m.
FECHA: Noviembre 20 de 2020		HORA DE FINALIZACIÓN: 2:00 p.m.
		Hoja 1 de 5
PROYECTO: Contrato No. 340-2019-FDLSC "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 y 3".		
ORDEN DEL DÍA		
1. Bienvenida por parte del área técnica del Consorcio Malla Vial BBC a la comunidad residente del corredor vial que a continuación se mencionan a la reunión de finalización de obra. A saber: Tramo de obra: CRA. 25 B Este desde CLL 13 Sur hasta CLL 13 A Sur y CLL 13 B Sur, correspondiente al CIV 4006979 y 4006989; CLL 13 sur desde CRA. 24 B Este hasta CRA. 24 C Este, correspondiente al CIV 4006982 y CLL 13 A sur desde CRA. 24 B Este hasta CRA. 24 C Este, correspondiente al CIV 4006984, barrio La Cecilia.		
2. Dar a conocer a la comunidad las actividades de obra realizados en el tramo de obra anteriormente mencionado.		
3. Atender y solucionar las inquietudes de la comunidad en torno al proyecto.		
4. Finalizar la reunión, agradeciendo a la comunidad por su participación.		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
El 20 de noviembre de 2020 octubre de 2020, el Consorcio Malla Vial BBC se reúne con las personas adjuntas en el COP-340-2019 formato de asistencia a reuniones, en el corredor vial La Cecilia. Allí, la profesional social Diana Paola Guarín del contratista Consorcio Malla Vial, da la bienvenida y realiza la apertura de la reunión, explicando que el fin de la misma, es nuevamente informarles las actividades técnicas que se adelantaron en el sector y hacerles entrega formal del tramo intervenido. Continúa su intervención, exponiendo a la comunidad participante al encuentro, las entidades y funcionarios que hacen parte del proyecto como son la Alcaldía Local de San Cristóbal como entidad contratante, interventoría Unión Temporal Road Design como entidad supervisora y por último la firma contratista Consorcio Malla Vial como entidad ejecutora. Seguidamente, el ing. Oliverio Bonilla expone que se entregaron obras de manera eficiente y con calidad, con una garantía de 5 años, sin embargo, con el cuidado de la ciudadanía esta vida útil se extenderá. Informa que se entregaron aproximadamente 1300 mts de pavimento y 1.000 de espacio público. Estamos finalizando con la instalación de las barandas. Posteriormente, solicita a la comunidad tener precaución, debido a que en dos semanas se abrirá la vía para el paso vehicular. El presidente de la Junta de Acción Comunal invita a la ciudadanía a participar a la comunidad exponiendo a la firma contratista Consorcio Malla Vial BBC sus inconformidades frente a las obras ejecutadas. Le aclara a la ciudadanía que una vez finalizada la reunión la comunidad el contratista no recibirá reclamaciones. Por otra parte el presidente de la Junta de Acción Comunal invita a la ciudadanía hacer buen uso de la obra, para lo cual solicita a la comunidad no arrojar basuras ni adelantar ninguna acción que atente con la sostenibilidad de la obra. De esta manera se da por finalizada la reunión de cierre.		

FORMATO					
ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD					
PROCESO					
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA					
INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD					
El ciudadano informa que se fisuraron dos placas al frente de su predio. El ing. Oliverio Bonilla revisa lo mencionado por el ciudadano, a quien le informa que esto no es un daño estructural.					
El ciudadano informa que la vía no cuenta con señales de tránsito ni reductores de velocidad. El ing. Oliverio Bonilla informa que existen diseños de señalización y de seguridad vial. Aclara que esto es una tarea pendiente por parte de la Secretaría de movilidad.					
La ciudadana indaga porque no pavimentaron todas las vías si hacen parte del barrio. El ing. Oliverio Bonilla le explica que el presupuesto estaba destinado para ciertos corredores, quedando pendientes otras vías.					
La ciudadana solicita se le informe si en la vía ya se pueden circular vehículos y si los mismos se pueden guardar en los garajes de los inmuebles. El ing. Oliverio Bonilla informa que cada día el pavimento se está endureciendo, teniendo mayor resistencia. Después de curado se deben esperar 28 días, por lo tanto aún no es posible la circulación de vehículos pero de motos si.					
COMPROMISOS ADQUIRIDOS					
COMPROMISO		RESPONSABLE		FECHA DE CUMPLIMIENTO	
Ninguno					
FIRMAS					
NOMBRE		ENTIDAD/CARGO		FIRMA	
Jineth Martínez		Interventoría Unión Temporal Road Design / Residente social			
Camilo Andrés Infante		Interventoría Unión Temporal Road Design / Ing. de apoyo técnico			
Oliverio Bonilla		Contratista Consorcio Malla Vial BBC / Director de obra			
Diana Guarín		Contratista Consorcio Malla Vial BBC / Residente social			
ELABORÓ		RESPONSABLE		APROBÓ	
NOMBRE	Diana Guarín	Diana Guarín		Jineth Martínez	
CARGO	Residente social	Residente social		Residente social	
FIRMA					
ANEXOS:	SI	x	NO	TIPO DE ANEXO: Planillas de asistencia CANTIDAD: 2	

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES		
COP-340-2019	PROCESO	
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
BOGOTÁ		

FECHA	Hbv. 20-2020	TEMA	Reunión de Finalización de obra
LUGAR	Tramo de obra La Cecilia	BARRIO	La Cecilia
		UPZ	50
		LOCALIDAD	San Cristóbal

No.	DOCUMENTO		NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
	C.C T.J C.E	NÚMERO							
1	1	1	María Teresa López	Comunidad	313638731	CALLE 13 #253	La Cecilia	maria.lopez@laparcel.com	[Firma]
2	1	2	María Teresa López	Comunidad	320987854	CALLE 13 #253	La Cecilia	maria.lopez@laparcel.com	[Firma]
3	1	3	Adrian Pardo Rubio	Comunidad	310860041	CALLE 13 #253	La Cecilia	adrian.pardo@laparcel.com	[Firma]
4	1	4	Pedro Anselmo Pardo	Comunidad	300420600	CALLE 13 #253	La Cecilia	pedro.anselmo@laparcel.com	[Firma]
5	1	5	Enrique Cárdenas	Comunidad	320987854	CALLE 13 #253	La Cecilia	enrique.cardenas@laparcel.com	[Firma]
6	1	6	Pablo E. Sánchez	Comunidad	321251990	CALLE 13 #253	La Cecilia	pablo.sanchez@laparcel.com	[Firma]
7	1	7	Natalia Jauregui Vanegas	Comunidad	3213177132	CALLE 13 #253	La Cecilia	natalia.jauregui@laparcel.com	[Firma]
8	1	8	Cristina Vanegas	Comunidad	321710406	CALLE 13 #253	La Cecilia	cristina.vanegas@laparcel.com	[Firma]
9	1	9	Katy Pardo	Comunidad	321336554	CALLE 13 #253	La Cecilia	katy.pardo@laparcel.com	[Firma]
10	1	10	Yorgy Uribe	Comunidad	314448779	CALLE 13 #253	La Cecilia	yorgy.uribe@laparcel.com	[Firma]
11	1	11	Maria Florinda Lopez	Comunidad	312526000	CALLE 13 #253	La Cecilia	maria.florinda@laparcel.com	[Firma]
12	1	12	Camila A Lopez	Comunidad	314463000	CALLE 13 #253	La Cecilia	camila.lopez@laparcel.com	[Firma]
13	1	13	Luz Dary Camacho	Comunidad	2334922	CALLE 13 #253	La Cecilia	luz.dary@laparcel.com	[Firma]
14	1	14	Gloria Esperanza Cubillo	Comunidad	2331815	CALLE 13 #253	La Cecilia	gloria.cubillo@laparcel.com	[Firma]
15	1	15	Erwin Villabon	Comunidad	2331815	CALLE 13 #253	La Cecilia	erwin.villabon@laparcel.com	[Firma]
16	1	16	Esilda Peña	Comunidad	312504400	CALLE 13 #253	La Cecilia	esilda.pena@laparcel.com	[Firma]
17	1	17	Luz Marina Palma	Comunidad	3142468650	CALLE 13 #253	La Cecilia	luz.marina@laparcel.com	[Firma]
18	1	18	Luis Chipaterua	Comunidad	3165457641	CALLE 13 #253	La Cecilia	luis.chipaterua@laparcel.com	[Firma]

ELABORÓ - CONTRATISTA	
NOMBRE	Diana Resto Guevarra
FIRMA	[Firma]

Residente Social - Contratista

REVISÓ - INTERVENTORA	
NOMBRE	
FIRMA	

Residente Social-Interventora


FORMATO	
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES	
COP-348-2019	PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
BOGOTÁ	

FECHA	LUGAR	TEMA	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	BARRIO	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	LOCALIDAD	Sin contrato
11/01/2020	Tramo de obra.	Reversión de finalización de obra								
DOCUMENTO	NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	BARRIO	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	LOCALIDAD	Sin contrato
1	1	Poveda Gilberto	Habitante	La Catedral	3087123884	Colle 13372107 La Catedral	La Catedral			
2	2	Sandoval Pairo	Habitante	La Catedral	321282391	Colle 1250224029 La Catedral	La Catedral			
3	3	Eva Rodriguez	Habitante	La Catedral	3124215500	KE 245506 La Catedral	La Catedral			
4	4	Hernando Polo	Habitante	La Catedral	3081381	K-245506 La Catedral	La Catedral			
5	5	Gloria Ines	Comunidad	La Catedral	315261483	Calles 13A y 14	La Catedral			
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										

ALACORDO - CONTRATISTA		ENTRADO - INTERVENIENTOS	
NOMBRE	FECHA	NOMBRE	FECHA
Pedro Paez la Gama			
Pedro Paez la Gama			
Residente Social - Contratista		Residente Social-Interventista	


	INFORME TÉCNICO FINAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC DET 901.318.904-1
<i>Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC</i>	<i>Del 30 de agosto de 2019 al 22 de octubre de 2020</i>	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

BARRIO LA CECILIA - CIV 4006979 – 4006989 – 4006983 – 4006982 – 4006978 - 4006984



	INFORME TÉCNICO FINAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT 901 310 904-1
<i>Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC</i>	<i>Del 30 de agosto de 2019 al 22 de octubre de 2020</i>	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>






CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BBC **INTERVENTORIA:** UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN



OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL, DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3. (GRUPO 3)

CIV: 4000984 **Dirección:** CALLE 13 A SUR ENTRE CARRERA 24 B ESTE Y CARRERA 24 C ESTE **SEGMENTO:** BARRIO LA CECILIA
Vía: Longitud (m): 58.04 Ancho (m): 4.86 Área (m²): 283.24 **Fecha Inicio:** 11-ago-20
ESPACIO PÚBLICO: Longitud (m): 58.00 Ancho (m): 3.86 Área (m²): 223.88 **Fecha Terminación:** 22-oct-20
SUPERVISOR FDLSC: Arq. Edwin Andrés López Amaya **Km / carril:** 0.08

PRESUPUESTO TOTAL DE INTERVENCIÓN				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD
001	CONCRETOS			
1.4	CONCRETO 3000 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN (Preseccado, Incl. Sumin. Formateo y Colocación, No Incl. Refuerzo, Curado)	M3	\$ 604,616	1.20
002	EXCAVACIONES			
2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (Incluye cargue)	M3	\$ 25,953	62.61
2.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargos)	M3	\$ 4,454	287.80
004	CAPAS GRANULARES			
4.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBC, C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	\$ 104,127	107.12
4.4	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	\$ 1,102	420.00
4.5	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBC, PE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	\$ 95,014	84.73
4.6	RELLENO EN MATERIAL, SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	\$ 21,806	26.91
005	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO			
5.3	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE, INCLUYE DISCO	ML	\$ 1,571	149.20
5.4	SELLO DE JUNTAS CONICOPOR Y SIFALFLEX 1A SELLADO DE JUNTAS (300cc) (Incluye suministro e instalación)	ML	\$ 15,125	149.20
5.5	MEZCLA ASFALTICA Densa EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO ASFALTICO 60-70 (Suministro, Extendido, Nivelación y compactación con vibrador compactador y compactador de lentes)	M3	\$ 808,176	12.32
5.6	IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA CRL-1 (Incluye suministro, banda de superficie y riegos)	M2	\$ 1,678	308.00
007	ACERO DE REFUERZO			
7.3	BARANDA METALICA M51 (instalado y pintado)	ML	\$ 228,549	8.50
008	ANDENES Y SARDINELES			
8.1	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e instalación, Incluye 3cm Mortero de Nivelación 1.5)	ML	\$ 30,473	84.00
8.3	SARDINEL BAJO A80 PARA RAMPAS (Suministro e instalación, Incluye 3cm Mortero 1.5)	ML	\$ 34,750	8.50
8.5	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e instalación, Incluye 3cm Mortero 1.5)	ML	\$ 47,652	109.00
8.7	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI en 10 CM ANCHO C/VEJE 12-20CM	ML	\$ 9,730	46.00
8.9	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A35 TACIL ALERTA O A35 GUIA 40x40x6 cm SUMINISTRO E INSTALACION, (INCLUYE 4cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	ML	\$ 57,628	92.00
012	TRANSPORTES Y ACARREOS			
12.1	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 78 Km)	M3	\$ 40,919	494.27
014	GESTIÓN SISOMA			
14.1	PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (Incluye herramienta menor, SUMINISTRO)	H/MES	\$ 1,273,001	2.00
14.2	CAVEGA PLASTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA	UND	\$ 25,838	1.00
14.3	PUNTO DE ACOPIO DE MATERIALES O ESCOMBROS (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION) (ACOPIO DE FORMA CUADRADA CADA LADO DE 2.50 m, CAPACIDAD APROXIMADA 60M3)	UND	\$ 156,640	1.00
14.5	BANO TIPO LUXURY - ALQUILER, MANTENIMIENTO Y ASEO DE BANOS PORTATILES VIP, MENSUAL	UND/MES	\$ 1,388,440	1.00
14.6	ALQUILER CARPA VESTIR 7.0m x 2.0m CON LANTERNAS, TECHO Y LATERALES EN TONA	UND/MES	\$ 96,220	1.00
14.8	SEÑALIZACIÓN SISOMA EN LAMINA POLIMERO SEVIRGIDO 0.7mm Y FOTOLUMINISCENTE DE 150/20 MILICANALES (32 HORAS DE LUMINOSIDAD)	UND/MES	\$ 13,612	10.00
14.9	ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 5 LBS, CAMILLA EN VADERA PRIMEROS AUXILIOS, INMOVILIZADOR CABEZA CONO DE H= 1.0m Y BOTIQUIN)	UND/MES	\$ 22,894	2.00
14.10	ALQUILER ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL BASICO CONSTRUCCION VIAS CUADRILLAS 5 PERSONAS (Para personal operativo de los frentes de obra)	UND/MES	\$ 250,446	2.00
14.11	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO	UND	\$ 23,503	15.00
14.12	EXAMEN DE AUDIOVISTRIA DE INGRESO O EGRESO	UND	\$ 15,669	15.00
14.13	EXAMEN DE OPTOMETRIA DE INGRESO O EGRESO	UND	\$ 15,669	15.00
14.14	EXAMEN DE ESPIROMETRIA DE INGRESO O EGRESO	UND	\$ 15,669	15.00
015	GESTION PMT			
15.3	Cerramiento tipo 3. Consiste de señalizadores tubulares plásticos norma Ministerio de Transporte, entre señalizadores debe disponerse triple cinta de demarcación de peligro, calibre 4, con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro". Separación entre señalizadores de máximo dos (2) metros	ML/MES	\$ 3,249	245.00
15.4	BARRICADA METALICA C-20 CON TRES BANDERAS DE 25cm x 150cm. (ALQUILER, INCLUYE TABLERO DE 60cm DE DIAMETRO "DESIVO" REFLECTIVO GRADO INGENIERIA COMERCIAL, SUMINISTRO E INSTALACION Y TRASLADO INTERNO EN OBRA	UND/MES	\$ 48,702	2.00
15.5	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO 1 (75x75cm) (Incluye Suministro e instalación)	UND/MES	\$ 6,660	14.00
15.6	BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO)	H/MES	\$ 1,802,322	2.00
016	GESTIÓN SOCIAL			
16.1	VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMIA DE 114 GR	UND	\$ 140	20.00
16.2	VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMIA DE 114 GR	UND	\$ 70	30.00
16.3	AFICHE TAMAÑO MEDIO PLEGADO A 400 FOLIOS EN PROPALCOTE DE 115 GR	UND	\$ 641	3.00
16.4	Plegado 22 x 28 cms en propalote 150gr 4x4 intes, plegado a 2 cuerpos	UND	\$ 526	3.00
16.6	Levantamiento de actas de veracidad (Incluye personal, logística, papelería, fotografía y video)	UND	\$ 26,687	30.00
019	NO PREVISTOS			
19.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE PRECISIÓN, (ALTIMETRÍA, COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENO, COTAS DE RASANTES, REDES, ETC, EJES, ABCISADO)	M2	\$ 574	420.00
19.8	SUBBASE GRANULAR D-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación, con vibrocompactador)	M3	\$ 67,210	81.12
19.9	LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formateado, Colocación, Curado, Juntas y Acabado, Incluye Canastilla Para Junta)	M3	\$ 616,855	49.48
19.12	ACERO DE REFUERZO DE 17-60000 PSI, SUMINISTRO E INSTALACION, ACERO SEGUN ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NBR-10, NORMA ASTM A-706, IGUANTE 2289 PARA EL ACERO POR-60, INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GR) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AVARRE), EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA, INCLUYEN SEPARADORES QUE GARANTICEN EL REQUERIMIENTO MÍNIMO ESPECIFICADO	KG	\$ 3,437	592.00
19.14	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, 0.6mm, 6mm (Incluye Suministro, Plazaje e Instalación)	KG	\$ 3,824	32.71
19.16	(DOVELAS) ACERO D50 PARA TRANSFERENCIA DE CARGAS 0.3M (NO INCLUYE CANASTILLA), SUMINISTRO E INSTALACION	KG	\$ 3,668	530.22
19.27	CAJA DE INSPECCION DE 600x600x100 mm, Incluye Suministro y Construcción, Incluye Marco y Tapa, Inc. Base y Canchales	UND	\$ 370,000	2.00
19.41	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDICION	UND	\$ 189,210	7.00
19.42	TUBERIA PVC 11/4 EXT CORRUGADA JUNT LISO U M, NORMA NTC 3722-1 de 12" (Incluye Suministro e instalación)	ML	\$ 105,440	4.00
19.45	SUMINISTRO LATERAL SL-100A, 11x1 Ym (Fundido en Silio, Conchelo 11hecho en Obra Incl. Sum. Form Ref y Const. Incl. Tapa)	UND	\$ 1,798,454	1.00
19.54	LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO A26 TIPO PANOT DE 20-20-6cm color gris (Suministro e instalación, Incluye mortero de 1500 PSI de nivelación)	M2	\$ 72,743	71.60
19.55	ACOVETIDA DOM-CILIARIA DE 3" A 1/2", SUMINISTRO E INSTALACION (Incluye tubería PF, reposición de caja en polipropileno para medidor, registros y accesorios, Longitud promedio = 6.5 m)	UND	\$ 305,637	8.00
19.59	ALCOHOL ANTISEPTICO (ALCOHOL AL 70%). (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19). Evento de IVA de forma temporal	GLN	\$ 26,850	16.00
19.60	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS TIPO 2 DOBLE HOJA, (PAQUETE 150 HOJAS). (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$ 5,700	5.00
19.61	DISPENSADOR PLASTICO DE TOALLAS TIPO 2. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$ 35,900	0.40
19.62	TERMOMETRO INFRARROJO PARA USO EN HUMANOS, LIBRE DE CONTACTO, IMPERMEABLE. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19). Evento de IVA de forma temporal	UND	\$ 294,109	0.40
19.63	JABON LIQUIDO PARA MANOS. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19). Evento de IVA de forma temporal	GLN	\$ 18,000	20.00
19.64	GEL ANTIBACTERIAL Antiséptico para manos sin enjuague, a base de glicerina, alcohol antiséptico el 70%, contenido máx. de agua 30%. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19). Evento de IVA de forma temporal	LT	\$ 12,000	25.00
19.65	UNIDAD PARA ESPALDA, ASPERSOR BOMBA MANUAL 20 LITROS DESINFECTACION (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$ 211,235	0.40
19.66	TRAPADO DESINFECTABLE. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19). Evento de IVA de forma temporal	UND	\$ 1,200	490.00
19.67	CAMAMANOS PORTATIL EN ACERO INOXIDABLE CON DOS TANQUES PARA AGUA LUYPIA Y RESIDUAL DE 20 LT C/U. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$ 940,000	0.30
19.68	HIPOCORITO - (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19). Evento de IVA de forma temporal	LT	\$ 1,737	50.00
LOCALIZACIÓN			Total Costo Directo:	
			\$ 137,491,500.00	


TIPO DE INTERVENCIÓN: CONSTRUCCIÓN

448



* DISEÑO

USO VEHICULAR

Vías de Calentamiento	0.17
Salida de Calentamiento	0.04
Salida de Calentamiento	0.25


* ANÁLISIS

Losetas (m)	0.06
Capa Soporte (m)	0.03
Subbase Granular PPA	0.25

* COMPONENTE AMBIENTAL Y SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST - ADELANTADAS		
CIV : # 4006984 (LA CECILIA)		
ITEM	DESCRIPCIÓN	FORMATO DE EVIDENCIA
1	INDUCCIÓN AL PERSONAL La actividad de inducción al personal hace parte del programa de higiene y seguridad industrial presentado al SG-SST, que busca mejorar y controlar los efectos de los riesgos que se pueden presentar en los trabajos de trabajo que las actividades de obra. Durante la ejecución del proyecto a todo el personal nuevo se le efectúa la inducción y actualización al diseño, los temas incluidos fueron: Sistema General de Respuesta y Mantenimiento de elementos de protección personal, identificación de los riesgos SST, política de prevención de riesgos, reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, protocolo de emergencia. De igual forma en el mes de julio-diciembre de 2020 se realizó una actualización, debido a que el personal dura 2 meses en la obra, por lo tanto se efectúa la actualización. NOTA 1: De acuerdo a que el personal era nuevo en los frentes de obra, no se puede describir las inducciones por CIV, sino que son de tipo general para todo el proyecto.	Ver Anexo 02 del Informe Final SST-AAA
2	EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES Los exámenes médicos ocupacionales hacen parte del programa de medicina preventiva y del trabajo presentado al SG-SST, y está orientado a la promoción de la salud, prevención de la aparición del estado de salud del diagnóstico y atención de la enfermedad manteniéndolo en actitud de producción de trabajo. A todo el personal relacionado en la ejecución del proyecto se le realizaron los exámenes ocupacionales de ingreso. Exámenes que fueron practicados en un centro médico ocupacional, denominado SERVISALUD OCUPACIONAL IPS SAS que cuenta con licencias de salud ocupacional. Dichos exámenes fueron practicados por un médico especialista en Salud Ocupacional. NOTA 2: De acuerdo a que el personal era nuevo en los frentes de obra, no se puede describir los exámenes médicos ocupacionales por CIV, sino que son de tipo general para todo el proyecto.	Ver Anexo 03 del Informe Final SST-AAA
3	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Durante el desarrollo de la obra, a todo el personal nuevo (antes iniciar los trabajos de obra), actual (reposición) se le entregó la respectiva dotación y elementos de protección personal, quedando como soporte las planillas de entrega de EPP. NOTA 3: De acuerdo a que el personal era nuevo en los frentes de obra, no se puede describir a detalle el registro de entrega de EPP por CIV, sino que son de tipo general para todo el proyecto.	Ver Anexo 04 del Informe Final SST-AAA
4	JORNADA DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA DE FRENTES DE OBRA Durante la ejecución de los CIVs 4006984, se efectuaron jornadas de orden, aseo y limpieza, cuyas actividades fueron: bando de vías, recolección de inservibles, etc., como se registró en los reportes mensuales pertenecientes al frente de obra.	Ver Anexo 05 del Informe Final SST-AAA
5	MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES Durante la ejecución del CIV, desde el inicio de la instalación del cementerio permitiendo se conservó los senderos peatonales conforme al PMT, y de acuerdo a la topografía de actividades ejecutadas durante el transcurso del desarrollo de la obra, se implementaron senderos peatonales con cintas de peligro. El registro de dichas actividades se reportó en los informes mensuales presentados a interventoría.	Ver Anexo 06 del Informe Final SST-AAA
6	PROTECCIÓN DE SUMIDROS EXISTENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA En el CIV no se evidenció sumideros existentes en el área de influencia.	N/A
7	ACORDO DE MATERIALES DANDO CUMPLIMIENTO AL BAO El manejo de los materiales de construcción adquiridos para la obra se administraron de forma segura, siguiendo los lineamientos del BAO. Los materiales de construcción se protegieron, dando cumplimiento a los lineamientos exigidos por la interventoría y la supervisión, los materiales se mantuvieron cubiertos para evitar esparcimiento del material por acción erosiva por parte del agua y aire y su posible contaminación. El registro de dichas actividades se reportó en los informes mensuales presentados a interventoría mediante registro fotográfico. Por lo anterior se adjunta la relación de las certificaciones de todo el material entregado suministrado para la obra. NOTA 4: De acuerdo a que la relación de material, se efectúa de forma general y no puntual por CIV, las certificaciones se adjuntan en forma global para todo el proyecto.	Ver Anexo 07 del Informe Final SST-AAA

444

8	MARQUEO DE CAMPAMENTOS Y CENTROS DE ACOPIO	Durante la ejecución de proyecto, el Consorcio Malla Vial BSC, contó con un campamento base para la ejecución de las actividades de oficina, ubicado en la Dirección Transversal 10C este #45 A-65 sur. Para el presente CIV se contó con un centro de acopio (bodega) ubicado en la dirección Carrera 13A #24C-41 Este. Una vez terminados los meses de obra, se entregaron los campamentos en las mismas condiciones entregados inicialmente y a paz y salvo de los servicios.	Ver Anexo 09 del Informe Final SST-MA						
9	IMPLEMENTACIÓN DE SERIALIZACIÓN INTERNA DE FRENTES DE OBRA	Durante el desarrollo de la obra, se implementaron señales interiores de seguridad y salud en el trabajo y medio Ambiente, todas dentro del perímetro del CIV intervenido. El registro de dichas actividades se reportó en los informes mensuales presentados a Interventoría mediante registro fotográfico.	Ver Anexo 09 del Informe Final SST-MA						
10	RETIRO DE MATERIAL PARA DISPOSICIÓN FINAL	Durante el desarrollo de la obra, el material producto de la excavación o demolición (en caso de presentarse) se retiró a un sitio autorizado por una entidad Ambiental. Dichos reportes, se presentaban mensualmente a la Interventoría. NOTA 8: De acuerdo a que la relación de disposición de residuos, se efectúa de forma general y no puntual por CIV, las certificaciones se presentan de forma global para todo el proyecto.	Ver Anexo 09 del Informe Final SST-MA						
11	IMPLEMENTACIÓN DE PMT DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO CON LA EOM	Durante el desarrollo del proyecto se contó con los planes de manejo de Tránsito -PMT- para cada CIV intervenido, otorgado por la Secretaría Distrital de Movilidad. Para el presente CIV se describe la trazabilidad del COI avalado para su ejecución. CIV: LA CECILIA N° DE COI: 34 (20-08-2020) FECHA INICIO: 21-08-2020 FECHA FIN: 18-11-2020	NA						
									
Instalación de señales PMT									
12	IMPLEMENTACIÓN PUNTOS ECOLÓGICOS	Dentro de la obra y campamentos se utilizaron puntos ecológicos que consisten en la instalación de canchales o bolsas negras para residuos domésticos y bolsa blanca para residuos reciclables, debidamente señalados. Una vez los puntos ecológicos se llenaban, estos se depositan para la recolección del servicio de aseo Distal. Los horarios de recolección de basuras en la zona (localidad de San Cristóbal) y al operador de la zona se relacionan a continuación: <table data-bbox="556 759 1091 817"><tr><th>OPERADOR</th><th>DÍAS DE RECOLECCIÓN</th><th>HORARIO DE RECOLECCIÓN</th></tr><tr><td>Promobiental Distrito</td><td>Martes, Jueves y Miércoles</td><td>7:00 am - 5:00 pm</td></tr></table>	OPERADOR	DÍAS DE RECOLECCIÓN	HORARIO DE RECOLECCIÓN	Promobiental Distrito	Martes, Jueves y Miércoles	7:00 am - 5:00 pm	Ver Anexo 09 del Informe Final SST-MA
OPERADOR	DÍAS DE RECOLECCIÓN	HORARIO DE RECOLECCIÓN							
Promobiental Distrito	Martes, Jueves y Miércoles	7:00 am - 5:00 pm							
13	INSPECCIONES SST-MA	Durante el desarrollo de la obra, se efectuaron inspecciones SST-MA de forma global para todos los CIV's intervenidos.	Ver Anexo 09 del Informe Final SST-MA						
14	IMPLEMENTACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL	En el presente CIV se efectuó la implementación del Cerramiento perimetral, con poleombra combinada verde-azul y cinta de advertencia de peligro, anclada mediante madera rópica cada tres (03) metros. Se utilizaron 124 Metros lineales de poleombra.	Ver Anexo 09 del Informe Final SST-MA						

* COMPONENTE SOCIAL

El CONSORCIO MALLA VIAL BSC, relaciona las actividades realizadas en el siguiente vist del componente social en el día siguiente:

REUNIÓN DE INICIO DE OBRA

NO	TIPO DE REUNIÓN	FECHA	OBJETIVO DE LA REUNIÓN	ASISTENTES	TOTAL
1	REUNIÓN DE INICIO DE OBRA - LA CECILIA	13 DE AGOSTO DEL 2020	INFORMAR A LA COMUNIDAD DEL BARRIO LA CECILIA UBICADO EN LA CALLE 13 A SUR ENTRE CARRERA 24 B ESTE HASTA CARRERA 24 C ESTE, SOBRE EL INICIO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	INTERVENTORÍA CONTRATISTA COMUNIDAD	8

Ver Informe Social # 10 con sus respectivos registros fotográficos

REUNIÓN DE FINALIZACIÓN

NO	TIPO DE REUNIÓN	FECHA	OBJETIVO DE LA REUNIÓN	ASISTENTES	TOTAL
2	REUNIÓN DE FINALIZACIÓN BARRIO LA CECILIA	20 DE NOVIEMBRE DEL 2020	PRESENCIA DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNITARIA CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA CONTRATISTA COMUNIDAD PRESIDENTA JUNTA ACCIÓN COMUNITARIA	23

REUNIÓN EXTRAORDINARIA

NO	TIPO DE REUNIÓN	FECHA	OBJETIVO DE LA REUNIÓN	ASISTENTES	TOTAL
30	Reunión con la comunidad - Barrio La Cecilia	04 de septiembre del 2020	Reconocimiento de las CIV's a intervenir y atención de los inquietudes de la ciudadanía	INTERVENTORÍA CONTRATISTA COMUNIDAD	5

Ver Informe Social # 10

VOLANTE	BARRIO	VOLANTES	FECHA	TOTAL
48	LA CECILIA	Volante No. 48 Convocatoria a la reunión de inicio de obra	8 de agosto del 2020	40
49	LA CECILIA	Volante No. 49 Notificación inicio de obra	19 de agosto del 2020	43
52	LA CECILIA	Volante No. 52 notificación primera visita de actas de veracidad	18 de agosto del 2020	43

PUNTO SATÉLITE DE INFORMACIÓN Y AFICHE

El CONSORCIO MALLA VIAL SSC realizó la instalación de los puntos satélites de información de acuerdo a lo establecido en el plan de gestión social el día 20 de agosto de 2020 en la Carrera 24 C No. 11 - 05 Ver Informe social #10

ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Se contó con un punto de atención a la comunidad ubicada en la Transversal 15 C Lote No. 45 A - 05 Sur en el Barrio Acaes del Virey y recorridos de obra por la profesional social

Ver Registros de PDI en todos los informes

SOSTENIBILIDAD DE LA OBRA

Se entregó folletos de sostenibilidad con el fin de informar las recomendaciones a tener en cuenta en el cuidado de la vía

LEVANTAMIENTO ACTAS DE VERDAD

En este segmento del se cuenta con un total de 8 predios


Se poseen los predios por un total 5 pag y salvas




CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL SSC

INTERVENTORIA: URBON TEMPORAL ROAD DESIGN

	HOJAS DE VIDA DE CIV INFORME TECNICO	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC HTT. 901.310.304-1
Contrato de Obra No. 340 - 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto de 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01/2019

INFORME EJECUTIVO POR CADA CIV - CONSORCIO MALLA VIAL BBC					
CONTRATO DE OBRA 340-2019					
UPZ	CIV	BARRIO	EJE VIAL	DESDE	HASTA
32	4006984	LA CECILIA	CLL. 13 A Sur	CRA. 24 B Este	CRA. 24 C Este
FECHA DE INICIO			11/08/2020		
FECHA DE TERMINACIÓN			22/10/2020		
COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS			\$ 137,491,500.00		
ÁREA INTERVENIDA			VÍA	ESPACIO PÚBLICO	TOTAL
			283.24	223.88	507.12
DESCRIPCION DE LAS OBRAS EJECUTADAS					
1. - Actividades preliminares de localización y replanteo, ajuste de diseños, gestión social, gestión ambiental y SG-SST; excavaciones y retiro de materiales a la escombrera, mejoramiento de redes domiciliarias de acueducto y alcantarillado.					
2. - Instalacion de 8 ml de tubería Novafor de 24 " y construcción de dos cabezales de alcantarilla para el manejo de las aguas lluvias y la quebrada del sector. Instalacion de barandas M81.					
3. - Mejoramiento del terreno con B200, SBG-C para la vía debidamente compactado, sobre los cuales se realizaron toma de densidades para garantizar su estabilidad, seguidamente capa de MD-12 de 4 cm. Para los andenes mejoramiento con SBG-PEA.					
4.- Construcción de andenes con loseta panot de 40x40 cm y loseta táctil A-55; pisos en concreto de 3000 PSI confinado con bordillo A-10 y franjas de ajuste, construcción de escalas en concreto y A-80, construcción de un muro en concreto reforzado de 3000 PSI y rellenos estructurales. Se garantizó accesos a las viviendas y continuidad de los andenes para tránsito peatonal.					
5.- Pavimentación de la vía de 4,8 mt de ancho en concreto MR 45 de 17 cms de espesor confinada con sandinell A-10, dejando rampas de acceso a garajes, colocación de dovelas, pasadores, refuerzo de placas con colectores, sumideros, cruces de vías y placas de empalme en las esquinas, se realizó curado y sello de juntas.					
6.- Se realizó actas de cierre de vecindad y reunión de entrega a la comunidad en compañía de Interventoría y Alcaldía local de San Cristóbal.					

				Fecha: 2019-03-18	
				Versión: 11	
				FT - 10	
INFORME DE ENSAYO: METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD Y EL PESO UNITARIO EN EL TERRENO. MÉTODO DEL CONO DE ARENA					
Norma(s) Técnica(s) de Referencia Aplicada(s)				Procedimiento de Ensayo	
INV E - 181-13	X	NTC - 1887:2002	-	DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO EN EL TERRENO. MÉTODO CONO Y ARENA	
INV E - 122-13	X	NTC - 1778:1994	-		
INV E - 160-13 **	X	NTC - 1495:2013	-		
Orden de Ensayo No:				600-20	
CLIENTE: CONSORCIO MALLA VIAL BSC					
PROYECTO: 1183-CONTRATO 340-3019 (FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL) - "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO ADJUSTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN BOGOTÁ D.C. 1 2 3 (GRUPO 3)"					
DIRECCIÓN: PUNTO CRETA IV 18 C ESTE N°45 A-06 SUR OF DIAG 182 #20-81 OF 256 C					
LOC. PROYECTO: LA CECILIA					
LOC. ENSAYO: CIV 4006884-8978 8983-9080					
FECHA DEL ENSAYO: 2020-10-13					
APARATO DE CONO: C BALANZA No. 188 HORNO No. 7 HUMEDOMETRO No. 138					
*Este procedimiento no cuenta con acreditación ante el ONAC.					
DATOS DEL ENSAYO					
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL/TIPO DE MATERIAL	1	2	3	4	
CANTERA O PROCEDENCIA DEL MATERIAL	SBG-C	SBG-C	SBG-C	SBG-C	
PROFUNDIDAD DE LA CAPA ENSAYADA (m)	0.2	0.2	0.2	0.2	
ABSCISA O TRAMO	CIV 4006884	CIV 4006878	CIV 4006883	CIV 4006869	
COSTADO	EJE	EJE	EJE	EJE	
CAPA (No.)	UNICA	UNICA	UNICA	UNICA	
A) Masa fresco con arena inicial (g)	7262	7256	7233	7210	
B) Masa fresco con arena final (g)	2250	2190	2173	2166	
C) Masa arena total usada (A - B) (g)	5032	5068	5060	5012	
D) Constante del cono (g)	1664	1664	1664	1664	
E) Masa arena en el hueco (C - D) (g)	3368	3404	3396	3348	
F) Densidad de la arena (g/cm³)	1.39	1.39	1.39	1.39	
G) Volumen del hueco (E / F) (cm³)	2423	2449	2443	2409	
H) Masa material extraído húmedo (g)	5272	5431	5333	5470	
I) Humedad (Probador con Carburo de Calcio) (%)	8.0	7.6	8.0	7.4	
J) Masa material extraído seco (M / (1 + 100)) = 100 (g)	4840	5052	4942	5087	
K) Densidad seca en el terreno (H/D) (g/cm³)	2.00	2.06	2.02	2.12	
L) Densidad húmeda en el terreno (H/G) (g/cm³)	2.16	2.22	2.18	2.27	
M) Densidad máx. de laboratorio seca (INV E-142-13) (g/cm³)	20.4	20.4	20.4	20.4	
N) Densidad máx. de laboratorio seca (INV E-142-13) (g/cm³)	2078	2078	2078	2078	
O) Humedad óptima de laboratorio (INV E-142-13) (%)	7.9	7.9	7.9	7.9	
P) % Compactación seca en el terreno (K / N) * 100000 (%)	96.2	99.4	97.4	101.8	
Q) Peso unitario seco en el terreno (K * 9.807) (kN/m³)	19.6	20.2	19.8	20.8	
R) % de compactación especificada (%)	95	95	95	95	
S) Cumple (SN)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
HUMEDAD					
DATOS DEL ENSAYO					
Nº. Recipiente	E60	E63	E50	E40	
Masa recipiente + suelo húmedo (g)	2635.20	2652.10	2793.30	2862.10	
Masa recipiente + suelo seco (g)	2638.60	2663.60	2599.70	2677.30	
Masa recipiente (g)	150.90	150.30	142.90	150.40	
Temperatura de secado (°C)	116	110	110	110	
Humedad (%)	7.8	7.8	7.8	7.3	
OBSERVACIONES: NINGUNA					
INCERTIDUMBRE TOMANDO UN NIVEL DE CONFIANZA DE 95%					
INV E 181-13 - NTC-1887:2002 (kN/m³)	± 0.25	REVISÓ: 			
INV E 122-13 - NTC-1495:2013 (%)	± 0.05				
JEFE DE LABORATORIO: ING. PABLO J. TORRES CORONEL VIVAS					
ESTE ENSAYO NO PODRÁ REPRODUCIRSE SIN LA APROBACIÓN ESCRITA DE TERRATEST SAS					
LOS RESULTADOS DE ESTE ENSAYO SOLO SON APLICABLES A LAS MUESTRAS ENSAYADAS					
www.terratest.com.co PBX: 57-1 603 2324 Cra 59C No. 130 - 38 Barrio: Ciudad Jardín Norte - Bogotá - Colombia					

 E.I.E. Echeverry Ingeniería y Ensayos S.A.S.		Laboratorio de Control de Calidad Cra. 29C No. 71A 30 Teléfonos: 2255814 - 6304515 - 2315608		CALIDAD QUE GENERA CONFIANZA		 ACREDITADO ONAC ISO/IEC 17025:2005 09-LAB-017													
TÍTULO		INFORME DE ENSAYO: LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS																	
Norma		Control de Documentos			Revisión No. 7														
NTC 4992 - 04 / NTC 5147 - 02		EIE-F-03-49 B			Fecha de Edición: 17/04/26														
Compañía	PREFABICADOS COLCONCRETOS S.A.S.					INFORME-20/0150													
Obra	Planta	O.T. / Muestra No.:			20138														
Material	Loseta Lisa	Fecha de Entrada:			2020-02-13														
Procedencia	Planta	Fecha de Ensayo:			2020-02-13														
Propiedad	INCERTO	Simbolo o formula	Unidad	Esp.	Especimen 1	Especimen 2	Especimen 3	Especimen 4	Especimen 5	Promedio									
Masa Inmersa		Ma	g																
Masa saturada		Mh	g																
Masa seca		Ms	g																
Absorción de agua		Aa	kg/m ³																
Absorción de agua		%	%	≤ 7%															
Densidad		D	kg/m ³																
Longitud de huella		(lh)	mm	≤ 23															
Carga Máxima		C _{máx}	N		13260	13500	13780	13000	12980										
Módulo de Rotura		Mr	Mpa	≥ 4.0 (norm) ≥ 3.0 (Prom)	5,9	6,1	6,2	5,8	5,8	6,0									
OBSERVACIONES: Especificaciones Norma NTC 4992-04. Losetas de Concreto para pavimentos.																			
<table border="1"> <tr> <td>FECHA DE EMISIÓN DE INFORME</td> <td>REVISÓ</td> <td>APROBÓ</td> <td rowspan="3">  E.I.E. Echeverry Ingeniería y Ensayos S.A.S. FIRMA Y SELLO </td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2020-02-18</td> <td>ING. DIEGO RAMÍREZ</td> <td>ING. GERARDO BRAVO</td> </tr> <tr> <td>COORDINADOR DE INGENIERÍA</td> <td>GERENTE TÉCNICO</td> </tr> </table>											FECHA DE EMISIÓN DE INFORME	REVISÓ	APROBÓ	 E.I.E. Echeverry Ingeniería y Ensayos S.A.S. FIRMA Y SELLO	2020-02-18	ING. DIEGO RAMÍREZ	ING. GERARDO BRAVO	COORDINADOR DE INGENIERÍA	GERENTE TÉCNICO
FECHA DE EMISIÓN DE INFORME	REVISÓ	APROBÓ	 E.I.E. Echeverry Ingeniería y Ensayos S.A.S. FIRMA Y SELLO																
2020-02-18	ING. DIEGO RAMÍREZ	ING. GERARDO BRAVO																	
	COORDINADOR DE INGENIERÍA	GERENTE TÉCNICO																	

Este todo no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de E.I.E. Echeverry Ingeniería y Ensayos S.A.S.

Nota: Este documento tiene validez cuando lleva implícito el sello del Laboratorio y la firma de quien aprueba. Los resultados informados corresponden a la muestra suministrada.



NIT 830.106.474-5



SC 764-1

Bogotá, 12 de noviembre del 2020

Señores

CONSORCIO MALLA VIAL BBC

Obra: CONTRATO DE OBRA N / 340-2019 FDELS

Aten: ING. OLIVERIO BONILLA

Ciudad

Asunto: Certificado de Calidad

Ref.: 799-20

Cordial saludo:

Por medio de la presente certificamos que el concreto que fue suministrado para el desarrollo de las obras del contrato desde el mes de diciembre de 2019 al mes de octubre de 2020 para el cliente **CONSORCIO MALLA VIAL BBC** en la obra CONTRATO DE OBRA N / 340-2019 FDELS cumple con las normas de calidad establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas.

Concreto

Convencional Normal 3000 PSI 28 Días F 4 plg

El concreto es fabricado según NTC 3318 "Producción de Concreto" y para la evaluación y aceptación de la calidad del mismo se procede según esta norma, y la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-2010

Quedamos atentos a cualquier inquietud de su parte.

Cordialmente

Ing. Omar Benjamín Bermeo Montealegre.
Ingeniero Líder control técnico – calidad.
Tel: (+57) 3153405017
Correo: Omar@tremix.com.co
CONCRETERA TREMIX SAS.

Calle 147 No 17 – 78 Edificio SOKO 147 Piso 5 oficina 504 Bogotá – Colombia

Tel. (57) (1)6260860/61/62/63 – Fax Ext. 117



NIT 830.106.474-5



SC 764-1

Bogotá, 12 de noviembre del 2020

Señores
CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 Obra: CONTRATO DE OBRA N / 340-2019 FDELS
 Aten: ING. OLIVERIO BONILLA
 Ciudad

Asunto: Certificado de Calidad
 Ref.: 799-20

Cordial saludo:

Por medio de la presente certificamos que el concreto que fue suministrado para el desarrollo de las obras del contrato desde el mes de diciembre de 2019 al mes de octubre de 2020 para el cliente **CONSORCIO MALLA VIAL BBC** en la obra CONTRATO DE OBRA N / 340-2019 FDELS cumple con las normas de calidad establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas.

Concreto

Convencional Normal 3000 PSI 28 Días F 4 plg

El concreto es fabricado según NTC 3318 "Producción de Concreto" y para la evaluación y aceptación de la calidad del mismo se procede según esta norma, y la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-2010

Quedamos atentos a cualquier inquietud de su parte.

Cordialmente

Ing. Omar Benjamín Bermeo Montealegre.
 Ingeniero Líder control técnico – calidad.
 Tel: (+57) 3153405017
 Correo: Omar@tremix.com.co
 CONCRETERA TREMIX SAS.



E.I.E. Echeverry
Ingeniería y Ensayos S.A.S.

Laboratorio de Control de Calidad

Cra. 29C No. 71A 30
Teléfonos: 2255814 - 6304515 - 2315608

**CALIDAD QUE
GENERA CONFIANZA**



TÍTULO		INFORME DE ENSAYO: BORDILLOS, CUNETAS Y TOPELLANTAS DE CONCRETO												
Norma		Control de Documentos							Revisión No. 5					
NTC - 4109 -08		EIE-F-03-71							Fecha de Revisión: 17/01/16					
Compañía		PREFABICADOS COLCONCRETOS S.A.S.									INFORME-20/ 0940			
Obra		Planta							Orden de Trabajo		16615/ 173			
Material		Bordillo A-80							8		Fecha de entrada		2020-07-09	
Procedencia		Planta									Fecha de ensayo		2020-07-13	
ENSAYO DE FLEXIÓN DE UNIDADES PREFABRICADAS PARA DETERMINAR SU MODULO DE ROTURA														
Muestra No	Especimen	Descripción	Tipo	M. Rotura	Carga Máxima	Dimensiones			Ixx (mm ⁴)	M. Rotura (MPa)		%	Observaciones	
				Nominal (MPa)	N	Le' (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)		Individual	Promedio	Desarrollo		
1738	1	Bordillo	A-80	4,0	39280	800,0	350,0	200,2	260630703	4,1	4,2	105		
	2	Bordillo			40920	800,0	345,0	200,0	239392702	4,3				
Observaciones Especificación según Tabla 4. de la NTC-4109: Individual $\geq 3,5$ Mpa y Promedio $\geq 4,0$ Mpa														
FECHA DE EMISIÓN DE INFORME				REVISÓ			APROBÓ			FIRMA Y SELLO				
2020-07-13				ING. NELSON HERNÁNDEZ V.			ING. GERARDO BRAVO PLATA							
				COORDINADOR DE INGENIERÍA			GERENTE TÉCNICO							

Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de E.I.E. Echeverry Ingenieria y Ensayos S.A.S

Nota: Este documento tiene validez cuando lleve implícito el sello del Laboratorio y la firma de quien aprueba. Los resultados informados corresponden a la muestra suministrada.

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

EST



 E.I.E. Echeverry Ingeniería y Ensayos S.A.S.		Laboratorio de Control de Calidad Cra. 29C No. 71A 30 Teléfonos: 2255814 - 6304515 - 2315608		CALIDAD QUE GENERA CONFIANZA									
TÍTULO		INFORME DE ENSAYO: BORDILLOS, CUNETAS Y TOPELLANTAS DE CONCRETO											
Norma		Control de Documentos		Revisión No. 5									
NTC - 4109 -08		EIE-F-03-71		Fecha de Revisión: 17/01/16									
Compañía	PREFABICADOS COLCONCRETOS S.A.S.			INFORME-20/ 0940									
Obra	Planta	Orden de Trabajo		18615/ 173									
Material	Bordillo A-80	8		Fecha de entrada	2020-07-09								
Procedencia	Planta			Fecha de ensayo	2020-07-13								
ENSAYO DE FLEXIÓN DE UNIDADES PREFABRICADAS PARA DETERMINAR SU MODULO DE ROTURA													
Muestra No	Especimen	Descripción	Tipo	M. Rotura	Carga Máxima	Dimensiones			Ixx (mm ⁴)	M. Rotura (MPa)		%	Observaciones
				Nominal (MPa)	N	Le* (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)		Individual	Promedio	Desarrollo	
1738	1	Bordillo	A-80	4,0	39280	800,0	350,0	200,2	260630703	4,1	4,2	105	
	2	Bordillo			40920	800,0	345,0	200,0	239392702	4,3			
Observaciones Especificación según Tabla 4. de la NTC-4109: Individual $\geq 3,5$ Mpa y Promedio $\geq 4,0$ Mpa													
FECHA DE EMISIÓN DE INFORME				REVISÓ		APROBÓ		FIRMA Y SELLO					
2020-07-13				ING. NELSON HERNÁNDEZ V.		ING. GERARDO BRAVO PLATA							
				COORDINADOR DE INGENIERÍA		GERENTE TÉCNICO							

Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de E.I.E. Echeverry Ingeniería y Ensayos S.A.S.

Nota: Este documento tiene validez cuando lleve implícito el sello del Laboratorio y la firma de quien aprueba. Los resultados informados corresponden a la muestra sustrinada.

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

FORMATO		
ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD		
PROCESO		
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
Contrato No.: 340 DE 2019	HORA INICIO: 1:00 p.m.	Hoja 1 de
FECHA: Noviembre 20 de 2020	HORA DE FINALIZACIÓN: 2:00 p.m.	Acta N° 5
PROYECTO: Contrato No. 340-2019-FDLSC "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 y 3".		
ORDEN DEL DÍA		
1. Bienvenida por parte del área técnica del Consorcio Malla Vial BBC a la comunidad residente del corredor vial que a continuación se mencionan a la reunión de finalización de obra. A saber: . Tramo de obra: CRA. 25 B Este desde CLL 13 Sur hasta CLL 13 A Sur y CLL 13 B Sur, correspondiente al CIV 4006979 y 4006989; CLL 13 sur desde CRA. 24 B Este hasta CRA. 24 C Este, correspondiente al CIV 4006982 y CLL 13 A sur desde CRA. 24 B Este hasta CRA. 24 C Este, correspondiente al CIV 4006984, barrio La Cecilia.		
2. Dar a conocer a la comunidad las actividades de obra realizados en el tramo de obra anteriormente mencionado.		
3. Atender y solucionar las inquietudes de la comunidad en torno al proyecto.		
4. Finalizar la reunión, agradeciendo a la comunidad por su participación.		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
El 20 de noviembre de 2020 octubre de 2020, el Consorcio Malla Vial BBC se reúne con las personas adjuntas en el COP-340-2019 formato de asistencia a reuniones, en el corredor vial La Cecilia. Allí, la profesional social Diana Paola Guarín del contratista Consorcio Malla Vial, da la bienvenida y realiza la apertura de la reunión, explicando que el fin de la misma, es nuevamente informarles las actividades técnicas que se adelantaron en el sector y hacerles entrega formal del tramo intervenido. Continúa su intervención, exponiendo a la comunidad participante al encuentro, las entidades y funcionarios que hacen parte del proyecto como son la Alcaldía Local de San Cristóbal como entidad contratante, Interventoría Unión Temporal Road Design como entidad supervisora y por último la firma contratista Consorcio Malla Vial como entidad ejecutora. Seguidamente, el Ing. Oliverio Borilla expone que se entregaron obras de manera eficiente y con calidad, con una garantía de 5 años, sin embargo, con el cuidado de la ciudadanía esta vida útil se extenderá. Informa que se entregaron aproximadamente 1300 mts de pavimento y 1.000 de espacio público. Estamos finalizando con la instalación de las barandas. Posteriormente, solicita a la comunidad tener precaución, debido a que en dos semanas se abrirá la vía para el paso vehicular. El presidente de la Junta de Acción Comunal invita a la ciudadanía a participar a la comunidad exponiendo a la firma contratista Consorcio Malla Vial BBC sus inconformidades frente a las obras ejecutadas. Le aclara a la ciudadanía que una vez finalizada la reunión la comunidad el contratista no recibirá reclamaciones. Por otra parte el presidente de la Junta de Acción Comunal invita a la ciudadanía hacer buen uso de la obra, para lo cual solicita a la comunidad no arrojar basuras ni adelantar ninguna acción que atente con la sostenibilidad de la obra. De esta manera se da por finalizada la reunión de cierre.		

FORMATO			
ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			
PROCESO			
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
			
INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD			
El ciudadano informa que se fisuraron dos placas al frente de su predio. El ing. Oliverio Bonilla revisa lo mencionado por el ciudadano, a quien le informa que esto no es un daño estructural.			
El ciudadano informa que la vía no cuenta con señales de tránsito ni reductores de velocidad. El ing. Oliverio Bonilla informa que existen diseños de señalización y de seguridad vial. Aclara que esto es una tarea pendiente por parte de la Secretaría de movilidad.			
La ciudadana indaga porque no pavimentaron todas las vías si hacen parte del barrio. El ing. Oliverio Bonilla le explica que el presupuesto estaba destinado para ciertos corredores, quedando pendientes otras vías.			
La ciudadana solicita se le informe si en la vía ya se pueden circular vehículos y si los mismos se pueden guardar en los garajes de los inmuebles. El ing. Oliverio Bonilla informa que cada día el pavimento se está endureciendo, teniendo mayor resistencia. Después de curado se deben esperar 28 días, por lo tanto aún no es posible la circulación de vehículos pero de motos si.			
COMPROMISOS ADQUIRIDOS			
COMPROMISO		RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Ninguno			
FIRMAS			
NOMBRE		ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Jineth Martínez		Interventoría Unión Temporal Road Design / Residente social	
Camilo Andrés Infante		Interventoría Unión Temporal Road Design / Ing. de apoyo técnico	
Oliverio Bonilla		Contratista Consorcio Malla Vial BBC / Director de obra	
Diana Guarín		Contratista Consorcio Malla Vial BBC / Residente social	
ELABORÓ		RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	Diana Guarín	Diana Guarín	Jineth Martínez
CARGO	Residente social	Residente social	Residente social
FIRMA			
ANEXOS:	SI	x	NO
		TIPO DE ANEXO: Planillas de asistencia	CANTIDAD: 2

COP-340-2019		FORMATO FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES		BOGOTÁ	
		PROCESO			
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA					

FECHA	Hoy. 20-2020	TEMA	Reunión de Fundación de obra						
LUGAR	Tramo de obra La cecilia			BARRO	La Cecilia	UPZ	SO	LOCALIDAD	San cristóbal
DOCUMENTO		NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRO			
No	C.C T.J C.E	NÚMERO							
1	-1-	MA TUBO LA REUNION	COMUNIDAD	13363823	CALLE 135	#25.8665			
2	-2-	MA TUBO LA REUNION	COMUNIDAD	320983859	CALLE 135	#25.8665			
3	-3-	MA TUBO LA REUNION	COMUNIDAD	710580001	CALLE 135	#25.8665			
4	-4-	MA TUBO LA REUNION	COMUNIDAD	300430600	CALLE 135	#25.8665			
5	-5-	MA TUBO LA REUNION	COMUNIDAD	300430600	CALLE 135	#25.8665			
6	-6-	MA TUBO LA REUNION	COMUNIDAD	321251990	CALLE 135	#25.8665			
7	-7-	MA TUBO LA REUNION	COMUNIDAD	3213127102	CALLE 135	#25.8665			
8	-8-	MA TUBO LA REUNION	COMUNIDAD	3227101000	CALLE 135	#25.8665			
9	-9-	MA TUBO LA REUNION	COMUNIDAD	321336554	CALLE 135	#25.8665			
10	-10-	MA TUBO LA REUNION	COMUNIDAD	314088790	CALLE 135	#25.8665			
11	-11-	MA TUBO LA REUNION	COMUNIDAD	312528200	CALLE 135	#25.8665			
12	-12-	MA TUBO LA REUNION	COMUNIDAD	314088790	CALLE 135	#25.8665			
13	-13-	MA TUBO LA REUNION	COMUNIDAD	2234922	CALLE 135	#25.8665			
14	-14-	MA TUBO LA REUNION	COMUNIDAD	2331815	CALLE 135	#25.8665			
15	-15-	MA TUBO LA REUNION	COMUNIDAD	7331815	CALLE 135	#25.8665			
16	-16-	MA TUBO LA REUNION	COMUNIDAD	712504700	CALLE 135	#25.8665			
17	-17-	MA TUBO LA REUNION	COMUNIDAD	714246860	CALLE 135	#25.8665			
18	-18-	MA TUBO LA REUNION	COMUNIDAD	716545764	CALLE 135	#25.8665			

NOMBRE		Diana Rosa Gaitan	
FRMA		Diana Rosa Gaitan	
NOMBRE		Residente Social - Interventora	
FRMA		Residente Social - Interventora	

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES		
COP-340-2019	PROCESO	
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
BOGOTÁ		


FECHA	Nov. 20-2020	TEMA	Reunión de Finalización de obra						
LUGAR	Tramo de obra.	BARRIO	La Cecla						
		UPZ	8a						
		LOCALIDAD	San Cristóbal						
No	DOCUMENTO		NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
	C.C T.I C.E	NÚMERO							
1	-		Poveda Gilberto	Habitante	3027103886	4 Calle 1337 250	La Cecla	—	[Firma]
2	52470954		Sandra Parra	Habitante	321282391	C/le 1350 240	La Cecla	—	[Firma]
3	31771678		Eyz Rodríguez	Habitante	3124215500	KE 24 6506	La Cecla	—	[Firma]
4	3928463		Hernando Polanco	Habitante	3331381	K-24 591 1306	La Cecla	—	[Firma]
5	31122957		Gloria Lucifora	Comunidad	315261484	2006 25 Calle 1350 64	La Cecla	—	[Firma]
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									

ELABORÓ - CONTRATISTA	
NOMBRE	Diana Paola García
FIRMA	[Firma]
Residente Social - Contratista	

REVISÓ - INTERVENIENTA	
NOMBRE	
FIRMA	
Residente Social-Interventista	


	INFORME TÉCNICO FINAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC MTT 901 319 904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 – FDLSC	Del 30 de agosto de 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01/2019

BARRIO LA CECILIA - CIV 4006979 – 4006989 – 4006983 – 4006982 – 4006978 - 4006984



	INFORME TÉCNICO FINAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.310.904-1
<i>Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC</i>	<i>Del 30 de agosto de 2019 al 22 de octubre de 2020</i>	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>





BOGOTÁ



ALCANTARILLA EN LA CALLE Y CARRERA 34 E 35

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NTT 901 319 904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

7069

**ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL**



"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3".

**CONTRATISTA:
CONSORCIO MALLA VIAL BBC
COP-340-2019**

Bogotá, D.C. Periodo del 30 de agosto de 2019 al 22 de octubre de 2020

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS

THE HISTORY OF ARTS

THE HISTORY OF ARTS

THE HISTORY OF ARTS

THE HISTORY OF ARTS

THE HISTORY OF ARTS

THE HISTORY OF ARTS

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NTT, 901.310.904.3
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

7070

INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL



CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTÓBAL

CONTRATISTA:

CONSORCIO MALLA VIAL BBC

COP-340-2019



INTERVENTORÍA:

UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN

CI-344 DE 2019

PERIODO:

DEL 30 DE AGOSTO DE 2019 AL 22 DE OCTUBRE DE 2020

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	
Bogotá, D.C., 2019	Del 30 de agosto del 2019 al 25 de octubre de 2020	Contrato de O&S No. 340 - 2019 - EOLSC

INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL

BOGOTV

CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTÓBAL

CONTRATISTA:

CONSORCIO MATA Y CIA S.A.S.

COP-340-2019

INTERVENCIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN

CI-244 DE 2019



PERÍODO:

DEL 30 DE AGOSTO DE 2019 AL 25 DE OCTUBRE DE 2020

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC HTF. 901.310.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

REVISIÓN Y APROBACIÓN

ELABORÓ	Residente Social Contratista	 T.S. Diana Paola Guarín Ramirez
REVISÓ	Director de obra Contratista	 Ing. Oliverio Bonilla Hoyos Representante legal
REVISÓ Y APROBÓ	UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN INTERVENTORÍA	 Ing. Angie Mildred Jimenez P. Representante legal

CONTROL DE CAMBIOS

REVISIÓN No.	DESCRIPCIÓN	FECHA
00	VERSIÓN ORIGINAL	13/11/2020
01	VERSIÓN AJUSTADA	24/11/2020

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NTT. 901.510.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

7072

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	11
1. INFORMACIÓN Y DESCRICIÓN DEL PROYECTO	13
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	15
2.1 ACTORES SOCIALES.....	16
2.1.1 DIRECTORIO DE LÍDERES DE LA COMUNIDAD.....	16
3. OBJETIVOS.....	18
3.1 OBJETIVO GENERAL.....	18
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	18
4. JUSTIFICACIÓN.....	19
5. METODOLOGÍA.....	20
6. DOCUMENTOS LEGALES Y ORGANIZACIÓN DEL CONTRATISTA.....	21
6.1 PERSONAL SOCIAL	21
7. PROGRAMA DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	22
7.1 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD.....	23
7.1.1 SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO.....	23
7.1.2 VOLANTES DE INFORMACIÓN	27
7.1.3 Puntos Satélites de Información.....	47
7.1.4 Actas de Vecindad Inicio	51
7.1.5 Actas de Vecindad de cierre	52
7.1.6 Actas de Compromiso.....	55
7.1.7 Reuniones de inicio, extraordinarias y de finalización de obra	58
7.2 Programa de atención al ciudadano	69
7.2.1 Manifestaciones ciudadanas	69
7.3 Programa de sostenibilidad	71
7.3.1 Plegables de Sostenibilidad	71
7.4 Programa de capacitación a los empleados del proyecto.....	73
7.5 Programa de control y seguimiento a dotaciones	75
7.6 Programa de contratación del personal no calificado para la obra	76

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	11
1. INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	13
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	15
3. ACTORES SOCIALES	16
3.1. DIRECTORÍA DE LIBERES DEL ALCALDÍA	16
3.2. OBJETIVOS	18
3.2.1. OBJETIVO GENERAL	18
3.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	18
4. JUSTIFICACIÓN	19
5. METODOLOGÍA	20
6. DOCUMENTOS LEGALES Y ORGANIZACIÓN DEL CONTRATISTA	21
6.1. PERSONAL SOCIAL	21
7. PROGRAMA DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	22
7.1. PROGRAMAS DE DIVULGACIÓN E INTERVENCIÓN A LA COMUNIDAD	22
7.1.1. SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL RIESGO	22
7.1.2. VOLANTES DE INFORMACIÓN	23
7.1.3. Puntos de atención de información	23
7.1.4. Actas de Veredicto de Información	24
7.1.5. Actas de Veredicto de Opinión	24
7.1.6. Actas de Compromiso	25
7.1.7. Reuniones de inicio de ejecución de actividades	25
7.2. Programas de atención al ciudadano	26
7.2.1. Manifestaciones ciudadanas	26
7.3. Programas de participación ciudadana	27
7.3.1. Presupuestos participativos	27
7.4. Programas de capacitación a los ciudadanos	28
7.5. Programas de control y vigilancia	29
7.6. Programas de control y vigilancia	30

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.310.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

7.7	Programa de gestión aseguramiento de la calidad.....	78
8.	CONCLUSIONES	78

BOGOTÁ

INFORME FINAL DE GESTION SOCIAL

BOGOTÁ

Del 30 de agosto del 2012 al 15 de octubre de 2012

Del 30 de agosto del 2012 al 15 de octubre de 2012

Contrato de Prestación de Servicios
340 - 2012 - FOLIO 20

7.7 Programa de Gestión asistida por la comunidad

8. CONCLUSIONES

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC MTT. 901.810.904-3
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019


LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Descripción del Contrato de Interventoría	13
Tabla 2 Descripción del Contrato de Interventoría	14
Tabla 3 Directorio Comunitario	16
Tabla 4 Personal Social Dispuesto para el Contrato.....	22
Tabla 5 Consolidado socialización comunidad del Plan de Manejo de Tráfico.....	23
Tabla 6 Consolidado de los volantes informativos de información ciudadana.....	27
Tabla 7 Consolidado de instalación, actualización y mantenimiento de los puntos satélites de información	47
Tabla 8 Relación fotocopia de actas de vecindad de inicio entregadas a la comunidad.....	51
Tabla 9 Consolidado de actas de vecindad de inicio y cierre.....	53
Tabla 10 Consolidado de actas de compromiso	55
Tabla 11 Consolidado de reuniones de Inicio	59
Tabla 12 Consolidado de reuniones extraordinarias	63
Tabla 13 Consolidado de reuniones de finalización	66
Tabla 14 Consolidado de plegables de sostenibilidad	71
Tabla 15 Consolidado de capacitaciones	73
Tabla 16 Consolidado de datos de la vinculación de personal de Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada.....	76

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC HTT, 901.310.904-3
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localidad N°4 de San Cristóbal 15

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	BOGOTÁ
Versión CMVBC-01-2019	Del 15 de agosto del 2019 al 15 de octubre de 2020	Contrato de Obra N° 340 - 2019 - FOLSC

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localidad N°4 de San Chetumal

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC MTT. 901.310.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

LISTA DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1 reuniones extraordinarias barrio Guacamayas y La Cecilia 65

Fotografía 2 reuniones extraordinarias barrio Altos del virrey y La Cecilia 66

BOGOTÁ

INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL

Contrato de Obra No.
340 - 2019 - FDLSC

19 de mayo de 2019

LISTA DE FOTOGRAFÍAS

- Fotografía 1: Reunión de trabajo con el equipo de trabajo en el municipio de Bogotá.
- Fotografía 2: Reunión de trabajo con el equipo de trabajo en el municipio de Bogotá.

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC HTV, 905.810 904-3
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

7077

LISTA DE ANEXOS

Anexo No. 1

Actas de planes de manejo de tráfico.

Anexo No. 2

Volantes informativos y las planillas de entrega.

Anexo No. 3

Planillas de instalación, verificación y retiro de los puntos satélites de información.

Anexo No. 4

Planillas control entrega de fotocopias de actas de vecindad de inicio

Anexo No. 5

Actas de compromiso suscritas durante el contrato.

Anexo No. 6

Actas de las reuniones de inicio de obra - Planillas de asistencia.

Anexo No. 7

Actas de las reuniones extraordinarias.

Anexo No. 8

Actas de las reuniones de finalización de obra - Planillas de asistencia.

Anexo No. 9

Correos electrónicos de respuesta a los requerimientos ciudadanos.

Anexo No. 10

Plegables de sostenibilidad - Planillas de entrega de volantes.

Anexo No. 11

Planillas de asistencia a las capacitaciones.

 BOGOTÁ	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT: 901.310.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

Anexo No. 12

Registros de generación de empleo - certificados de residencia de la localidad de San Cristóbal.

SECRET

INFORME FINAL DE LA COMISIÓN

BOGOTÁ

BOGOTÁ, D. C., 15 de agosto de 1950

Del 30 de agosto del 1950 al 15 de octubre de 1950

Del 30 de agosto del 1950 al 15 de octubre de 1950

Anexo No. 15

Registro de la Comandancia de la Policía de la Ciudad de Bogotá, D. C., en el cual se registra la actividad de la Comandancia de la Policía de la Ciudad de Bogotá, D. C., en el periodo comprendido entre el 30 de agosto del 1950 y el 15 de octubre del 1950.

El presente informe fue elaborado por la Comandancia de la Policía de la Ciudad de Bogotá, D. C., en el periodo comprendido entre el 30 de agosto del 1950 y el 15 de octubre del 1950.

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.310.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las obligaciones en materia de Gestión Social previstas en el anexo técnico del contrato COP-340-2019 "Ejecutar a precios unitarios sin fórmula de reajuste y a monto agotable, las actividades necesarias para la complementación y/o actualización y/o ajustes de diseños y construcción de la malla vial de la localidad de San Cristóbal, en Bogotá D.C. grupo 3"; en el presente documento el contratista Consorcio Malla Vial BBC reporta las actividades de gestión social realizadas en el periodo comprendido entre el 30 de agosto de 2019 al 22 de octubre de 2020, correspondientes a las actividades realizadas durante la etapa constructiva.

Bajo este contexto, se presenta el análisis de la gestión social realizada por el contratista para cada una de las obligaciones contractuales para cada uno de los programas realizados durante el periodo señalado; dichas gestiones se documentan con sus respectivos soportes tal como lo prevé en los documentos contractuales.

Todas las actividades se ejecutaron respondiendo a las exigencias surgidas en concordancia a la dinámica del contrato, así mismo fueron una fuente primordial en la mitigación de los impactos causados a la cotidianidad de la ciudadanía, fueron propicias para el involucramiento de las misma en los procesos constructivos, fomentando con ello la apropiación de las comunidades a los trabajos constructivos desarrollados.

Es así como esta labor se desarrolló de manera continua, en donde el contratista Consorcio Malla Vial BBC pese al surgimiento y al avance del COVID-19 no dejó de cumplir sus obligaciones contractuales, sino por el contrario acomodó su dinámica a partir de la adopción de nuevas estrategias acordes las medidas dispuestas por la por el Gobierno Nacional, Alcaldía de Bogotá, el protocolo de Bioseguridad y por el protocolo para la gestión social, para la contribución en la disminución y prevención del contagio del COVID-19.

Así mismo, es importante que abordemos sobre la contribución y aporte de un equipo interdisciplinario que contribuyó con su gestión al logro de los objetivos propuestos, al trabajo en equipo y una permanente cohesión grupal que fortaleció la toma de las buenas decisiones, enfocadas siempre al cumplimiento de los lineamientos contractuales.

[illegible]

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC MTY. 901.310.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

Por último, las actividades contempladas en el presente documento corresponden al periodo contractual, es decir desde la etapa preliminar hasta el 22 de octubre del año corriente. No obstante, cabe indicar que las gestiones sociales que se realicen culminado este periodo, también se reportan en el presente informe final.

Sin más preámbulos, lo referenciado anteriormente se presenta en este documento en los siguientes ítems. A saber:

Ítem 2: Información del proyecto

En este capítulo se detallan aspectos generales del contrato (Información del contrato del contratista e interventoría y datos de las entidades participantes). De igual manera, se enuncian las prórrogas del contrato.

Ítem 3: Localización del proyecto

El mismo hace referencia a la localidad y tramos donde se desarrolla el proyecto.

Ítem 4: Objetivos

Describe los objetivos (generales y específicos) bajo los cuales se fundamenta la labor del contratista.

Ítem 5: Justificación

Relaciona los motivos por los cuales se elaboró el presente documento.

Ítem 6: Metodología

Este capítulo incluye el proceso metodológico que realizó el contratista Consorcio Malla Vial BBC para la realización de cada una de las actividades requeridas en cada uno de los programas sociales definidos en el anexo técnico.

Ítem 7: Documentos legales y organización del contratista

Presenta cada uno de los documentos contemplados contractualmente y demás productos de cumplimiento del contratista. Así mismo el personal que hace parte del oponente social.

Ítem 8. Programa del plan de gestión social

En este capítulo se encontrarán las actividades desarrolladas por el contratista en cada uno de los programas sociales referenciados en el plan de gestión social. Así mismo los resultados (logros - dificultades), tablas consolidadas y el análisis respectivo, lo cual permitirá identificar si se alcanzaron los objetivos propuestos.

Por último, las actividades contempladas en el presente contrato de investigación al periodo contractual, es decir desde la fecha de inicio del 30 de agosto de 2019 hasta el 23 de octubre de 2020, no obstante, cada indicador que se establezca en el presente contrato de investigación, también se reflejará en el presente informe final.

Si más adelante se requiere información adicional, se presentará en el presente informe final. A saber:

Item 2: Información del proyecto

En este capítulo se detallan aspectos generales del contrato (información del contrato del contratista e interventor) y datos de las actividades programadas. De igual manera, se enuncian las proyecciones del contrato.

Item 3: Localización del proyecto

El mismo hace referencia a la localidad y barrio donde se desarrollará el proyecto.

Item 4: Objetivos

Describe los objetivos (generales y específicos) del proyecto, así como los fundamentos de la investigación.

Item 5: Justificación

Relaciona los motivos por los cuales se elabora el presente documento.

Item 6: Metodología

Este capítulo incluye el proceso metodológico de la investigación y control de calidad. Malla Vici BIC para la realización de cada una de las actividades programadas en cada uno de los programas sociales dentro del anexo técnico.

Item 7: Documentos legales y organización del contrato

Presenta cada uno de los documentos contemplados contractualmente y demás productos de cumplimiento del contratista. Así mismo el personal que hace parte del equipo de trabajo.

Item 8: Programa del plan de gestión social

En este capítulo se encuentran las actividades programadas por el contratista en cada uno de los programas sociales contemplados en el plan de gestión social. Así mismo los resultados (logros - dificultades) de las actividades y el análisis respecto a la cual permitirá identificar si se alcanzaron los objetivos propuestos.

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC MTT, 901.810.904-3
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

Ítem 9. Conclusiones

Contiene las observaciones generales respecto a los resultados del proyecto que pueden permitir la implementación de nuevas estrategias que optimicen los recursos y ofrezcan mejores resultados.

1. INFORMACIÓN Y DESCRICIÓN DEL PROYECTO

A continuación, se ilustran aspectos generales del contrato del contratista e interventoría.

Tabla 1 Descripción del Contrato de Interventoría

Nombre de la Interventoría:	Unión Temporal Design
Contrato No.	CI-344 de 2019
Objeto:	"REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE TENDRA POR OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 y 3"
Plazo de Ejecución inicial:	(9) NUEVE MESES
Plazo adicional:	(2,5) dos meses, quince días.
Plazo total del contrato:	11,5 meses.

Fuente: Unión Temporal Road Design – Interventoría

BOGOTÁ	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	CONVOCADO
Contrato de Obra No 340 - 2019 - FOLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 23 de octubre de 2020	Versión CIVASBO-01-2019

Item 9. Conclusiones

Contiene las observaciones generales respecto a los resultados del proyecto que pueden permitir la implementación de nuevas estrategias que optimicen los recursos y obtengan mejores resultados.

1. INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

A continuación se ilustran aspectos generales del contrato del contratista e intervenciones

Tabla 1 Descripción del Contrato de Intervención

Contrato No.	Nombre de la Intervención	Unión Temporal Design
CI-044 de 2019	REALIZAR LA INTERVENCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURÍDICA SOCIAL AMBIENTAL Y SÍO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE TIENEN POR OBJETO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AJUSTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 y 3	
Plazo de Ejecución Inicial	(10) NUEVE MESES	
Plazo adicional	(2,5) dos meses, quince días	
Plazo total del contrato	(12,5) meses	

Fuente: Unión Temporal Road Design - Intervenciones

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC MTT, 903.810.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

Tabla 2 Descripción del Contrato de Interventoría

Nombre del Contratista:	CONSORCIO MALLA VIAL BBC
Contrato No:	340 – 2019 -FDLSC
Objeto del contrato:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3".
Plazo de Ejecución:	(9) NUEVE MESES
Plazo adicional:	(2,5) dos meses y medio
Plazo total:	11,5 ONCE MESES – 15 DIAS
Fecha de Iniciación:	30 de AGOSTO de 2019
Fecha suspensión N°1	26 DE MARZO DE 2020
Ampliación de la suspensión N°1	04 DE MAYO DE 2020
Acta de Reinicio	03 DE JUNIO DE 2020
Acta de prórroga	06 DE AGOSOTO DE 2020
Fecha de terminación incluyendo suspensión y prórroga	22 DE OCTUBRE DE 2020
Valor del Contrato:	\$ 4.804.882.633,62

Fuente: Consorcio Malla Vial BBC


	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	BOGOTÁ Contrato de Obra No. 340 - 2019 - FDLSC
Versión CMVSP-1-1919	Del 30 de agosto del 2019 al 25 de octubre de 2020	

Tabla 2 Descripción del Contrato de Intervención

Nombre del Contratista	CONSORCIO MALLA VIAL BSC
Contrato No.	340 - 2019 - FDLSC
Objeto del contrato	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3.
Plazo de Ejecución	(9) NUEVE MESES
Plazo adicional	(2,3) dos meses y medio
Plazo total	11.5 ONCE MESES - 15 DIAS
Fecha de iniciación	30 de AGOSTO de 2019
Fecha culminación	28 DE MARZO DE 2020
Ampliación de la suspensión	04 DE MAYO DE 2020
Acta de Inicio	03 DE JUNIO DE 2020
Acta de Progreso	06 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de terminación	22 DE OCTUBRE DE 2020
Valor del Contrato	2.480.882.633,02

Fuente: Consorcio Malla Vial BSC


	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC MTT. 903.870.904-3
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La Localidad de San Cristóbal; limita al norte con la localidad de Santa Fe, con la Avenida de la Hortúa o Avenida Calle 1, la Calle 3 Sur y las Transversales 10 Este y 13 Este de por medio; al oriente con el municipio de Ubaque; al sur con el municipio de Chipaque y la localidad de Usme, teniendo en cuenta la delimitación del perímetro urbano y del Parque Entre Nubes; y al occidente con las localidades Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe, con la Avenida Darío Echandía o Avenida Carrera 10 y la Calle 39B Sur de por medio.

La topografía de San Cristóbal combina una parte plana a ligeramente ondulada ubicada al occidente de la localidad, en proximidad a la Avenida Darío Echandía o Avenida Carrera 10, y otra parte inclinada a muy inclinada localizada en los Cerros Orientales (Reserva Forestal Nacional Protectora Bosque Oriental de Bogotá) y su piedemonte.

Ilustración 1. Localidad N°4 de San Cristóbal



Fuente: sancristobal.gov.co

LOCALIZACIÓN DEL PALESTINO

La localización del palestino en el mundo es una cuestión de gran importancia. El palestino es un pueblo que ha estado sufriendo una gran opresión y discriminación por parte de los israelíes. El palestino es un pueblo que ha estado sufriendo una gran opresión y discriminación por parte de los israelíes. El palestino es un pueblo que ha estado sufriendo una gran opresión y discriminación por parte de los israelíes.

El palestino es un pueblo que ha estado sufriendo una gran opresión y discriminación por parte de los israelíes. El palestino es un pueblo que ha estado sufriendo una gran opresión y discriminación por parte de los israelíes. El palestino es un pueblo que ha estado sufriendo una gran opresión y discriminación por parte de los israelíes.

La localización del palestino en el mundo es una cuestión de gran importancia.



Mapa de la localización del palestino en el mundo.

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NTT. 901.310.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

2.1 ACTORES SOCIALES

Son aquellas entidades y funcionarios, que representan determinados intereses u objetivos de las comunidades. A continuación, se relaciona el directorio de líderes sociales identificado por el Consorcio Malla Vial BBC.

2.1.1 DIRECTORIO DE LÍDERES DE LA COMUNIDAD

El presente directorio de líderes sociales servirá de apoyo al área social, para una permanente interacción con líderes de la comunidad, durante el desarrollo de las actividades que se generen para la ejecución de las obras.

A continuación, se ilustra el directorio con los líderes comunales de los otros barrios, que hacen parte de los corredores viales ya ejecutados o actualmente intervenidos.

Tabla 3 Directorio Comunitario

BARRIO	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	TELÉFONO
Altos del Virrey	María del Socorro Hernández	Presidenta Junta de Acción Comunal (J.A.C)	3625104 - 3144650139
Moralba	Jorge Raúl Bermúdez Romero	Presidente Junta de Acción Comunal (J.A.C)	3213368139
Quindío	Cleotilde Aza Macías	Presidenta Junta de Acción Comunal (J.A.C)	3142002556

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC MIT, 901.310.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

Altamira	Jaime Cano	Presidente Junta de Acción Comunal (J.A.C)	3142328051
La Cecilia	Francelias Lancheros	Presidenta Junta de Acción Comunal (J.A.C)	3123049814
Guacamayas	Durante el proyecto, este corredor vial no contó con Junta de Acción Comunal	No tiene JAC	N.A.

Fuente: Consorcio Malla Vial BBC

Bogotá Contrato de Obra No. 340 - 2019 - FOLSC	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL Del 30 de agosto del 2019 al 15 de octubre del 2020	Versión: 01 del 2019
---	--	----------------------

Altamira	Jaime Cano	Presidente Junta de Acción Comunal (J.A.C.)	3143250051
La Cejuela	Francellias Llanchores	Presidente Junta de Acción Comunal (J.A.C.)	3133048814
Guacambayas	Durante el proyecto, este controlador vital no contó con Junta de Acción Comunal	No tiene JAC	N.A.

Fuente: Consercio Mella Vial BB

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.310.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Consolidar a través del presente documento la gestión realizada a nivel social a fin de dar cumplimiento al anexo técnico del contrato No. 340 de 2019 y a la metodología propuesta en el Plan de Gestión Social para cada uno de los Programas Sociales aplicables durante el contrato, como las acciones y herramientas que fueron implementadas para el cumplimiento del mismo.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir las actividades sociales que se desarrollaron en el marco del contrato No. 340 de 2010.
- Registrar con medios de verificación y soportes escritos originales las actividades desarrolladas.
- Exponer conclusiones que aporten a la gestión social del Contratista en los contratos venideros con la Alcaldía Local de San Cristóbal.

 BOGOTÁ	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.819.904-1
<i>Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC</i>	<i>Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020</i>	<i>Versión CMVBBC-01-2019</i>

4. JUSTIFICACIÓN



El presente documento, se elaboró a fin de exponer las actividades que el contratista Consorcio Malla Vial BBC realizó durante la vigencia del contrato, las cuales permitieron el cumplimiento al anexo técnico del contrato COP-340-2019 "Ejecutar a precios unitarios sin fórmula de reajuste y a monto agotable, las actividades necesarias para la complementación y/o actualización y/o ajustes de diseños y construcción de la malla vial de la localidad de San Cristóbal, en Bogotá D.C. grupo 3".

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC MTT, 902, 810 904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

5. METODOLOGÍA

El Consorcio Malla Vial BBC, comprometido con su rol de ejecutor del contrato y encaminado al cumplimiento de este propósito, orientó y realizó sus actividades con base a una metodología soportada bajo procedimientos y formatos que fueron aplicados durante la vigencia del contrato.

Para dar aplicabilidad a esta metodología, el contratista Malla Vial BBC a través de su personal llevó a cabo recorridos de obra a través de los cuales se verificó el estado de los puntos satélites de información, divulgación de las piezas informativas, realización de la capacitación, levantamiento de las actas de vecindad de inicio y demás actividades implícitas en la gestión social.

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	
Versión CMV-BBO-01-2019	Del 30 de agosto del 2019 al 31 de octubre de 2019	Contrato de Obra No. 340 - 2019 - FDLSC

2. METODOLOGÍA

El Consorcio Malla Vial BBO comprometido con el rol de gestor del contrato y encaminado al cumplimiento de este propósito, orientó y realizó sus actividades con base a una metodología sobrecasos bajo procedimientos y formatos que fueron aplicados durante la vigencia del contrato.

Para dar aplicabilidad a esta metodología, el Consorcio Malla Vial BBO a través de su personal llevó a cabo recorridos de obra a través de los cuales se verificó el estado de los puntos críticos de intervención, divulgación de las piezas informativas, realización de la capacitación, levantamiento de las actas de verificación de inicio y demás actividades implícitas en la gestión social.

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NTT. 903.510 904-3
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

6. DOCUMENTOS LEGALES Y ORGANIZACIÓN DEL CONTRATISTA

Los documentos, a partir de los cuales el contratista Consorcio Malla Vial BBC llevó a cabo el cumplimiento de sus funciones fueron los siguientes:


- Plan de gestión social que regirá para el presente contrato, se elaboró con base al anexo técnico que fue entregado por el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal (FDLSC) y a la normatividad vigente que compete a la gestión social en obras debidamente aprobado por interventoría.
- Protocolo de Bioseguridad cargado a la página web mediante radicado N° 7506CB0F-C48F-406A-A4D4-2D3A7A6AF233 y aprobado por la Alcaldía Local, y el Plan de Movilidad Segura, aprobado por esta entidad mediante registro N° 11182 del 26 de mayo de 2020.
- Anexo 1 al Plan de gestión social, el cual contempla la modificación al plan de acción en las actividades sociales para dar cumplimiento al Protocolo de Bioseguridad cargado a la página web mediante radicado N° 7506CB0F-C48F-406A-A4D4-2D3A7A6AF233 y aprobado por la Alcaldía Local. Este documento fue radicado a la interventoría el 4 de agosto de 2020, a través de oficio CMVBB-2020-227 para su revisión y aprobación.

Para el ejercicio de las funciones y responsabilidades sociales, el contratista Consorcio Malla Vial BBC, contó con un equipo humano compuesto por el siguiente personal.

6.1 PERSONAL SOCIAL

Continuando con el desarrollo del presente documento, a continuación, se menciona en orden cronológico el personal que participo en el desarrollo del contrato.

En este punto, es consecuente hacer mención del equipo social que participó en el proyecto. Abarcando sobre su gestión y el compromiso que aportó en la prevención, mitigación y corrección de los impactos causados por las labores constructivas, potencializando aquellas acciones que favorecieron, el no entorpecimiento del contrato.

	INFORME FINAL DE GESTION SOCIAL	BOGOTÁ
Versión CMVBSC 01-2020	Del 30 de agosto del 2019 al 31 de octubre de 2020	Contrato de G&S No. 240 - 2019 - FDLSC

8. DOCUMENTOS LEGALES Y ORGANIZACIÓN DEL CONTRATISTA

Los documentos, a partir de los cuales el contratista Consercio Malla Vial SBC llevó a cabo el cumplimiento de sus funciones fueron los siguientes:

Plan de gestión social que rectora para el presente contrato, se elaboró con base al anexo técnico que fue entregado por el Fondo de Desarrollo Local de San Chetobal (FDLSC) y a la normatividad vigente en materia de gestión social en obras de desarrollo urbano e intervención.

Protocolo de Bioseguridad cargado a la página web mediante radicado N° 7506CB0F-C48F-408A-44D4-2D3A7A2AF533 y aprobado por la Alcaldía Local y el Plan de Movilidad Seduca, expedido por esta entidad mediante radicado N° 11183 del 26 de mayo de 2020.

Anexo 1 al Plan de gestión social, el cual contempla la modificación al plan de acción en las actividades sociales para dar cumplimiento al Protocolo de Bioseguridad cargado a la página web mediante radicado N° 7506CB0F-C48F-408A-44D4-2D3A7A2AF533 y aprobado por la Alcaldía Local. Este documento fue radicado a la intervención el 4 de agosto de 2020, a través del oficio CMVBSC-2020-227 para su revisión y aprobación.

Para el ejercicio de las funciones y responsabilidades sociales, el contratista Consercio Malla Vial SBC, contó con un equipo humano compuesto por el siguiente personal:

8.1. PERSONAL SOCIAL

Continuando con el desarrollo del presente documento, a continuación se mencionan en orden cronológico al personal que participó en el desarrollo del contrato.

En este punto es conveniente hacer mención del equipo social que participó en el proyecto. Abarcando sobre su gestión y el compromiso que asumió en la prevención, mitigación y conexión de los impactos causados por las labores constructivas, potencializando aquellas acciones que favorecieron el mejoramiento del contrato.

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NTT. 901.310.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

Tabla 4 Personal Social Dispuesto para el Contrato

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CARGO	DEDICACIÓN
Trabajador (a) Social	1	Nini Johanna Baquero Torres Residente Social	50%
Trabajador (a) Social	1	Diana Paola Guarín Ramírez	50%
Auxiliar Social	1	Manuel Guillermo Falla	100%
Auxiliar Social	2	Sandra Janeth Marín Frank Martínez	100%

Fuente Consorcio Malla Vial BBC

7. PROGRAMA DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

En este capítulo se evidencia las actividades realizadas por el contratista Consorcio Malla Vial BBC. Con base a lo expuesto, la firma contratista desarrolla el documento, abordando de manera cronológica los programas sociales.

- Programa de divulgación e información a la comunidad
- Programa de atención al ciudadano
- Programa de sostenibilidad
- Programa de capacitación a los empleados del proyecto
- Programa de control y seguimiento a dotaciones
- Programa de contratación de mano de obra no calificada
- Programa de gestión de aseguramiento de la calidad


	INFORME FINAL DE GESTION SOCIAL	BOGOTÁ
Versión C.V.BBC 01-2019	Del 30 de agosto del 2019 al 31 de octubre de 2020	Contrato de Obra No. 340 - 2019 - FOLSC

Tabla 4 Personal Social Dispuesto para el Contrato

DEDICACIÓN	CARGO	CANTIDAD	DESCRIPCION
50%	Ingeniero Roberto Torres Reservista Social	1	Trabajador (a) Social
50%	Diana Paola Guerra Ramirez	1	Trabajador (a) Social
100%	Miguel Guillermo Pardo		Auxiliar Social
100%	Sandra Linares Marín Fanny Martínez	2	Auxiliar Social

Fuente: Contrato Malla Vital BBC

7. PROGRAMA DEL PLAN DE GESTION SOCIAL

En este capítulo se evidencian las actividades realizadas por el contratista Consorcio Malla Vital BBC. Con base a lo expuesto, se tiene contratista de acuerdo al documento abordando de manera cronológica los programas sociales

- Programa de divulgación e información a la comunidad
- Programa de atención al ciudadano
- Programa de sostenibilidad
- Programa de capacitación a los empleados del proyecto
- Programa de control y seguimiento a donaciones
- Programa de contratación de mano de obra no calificada
- Programa de gestión de aseguramiento de la calidad

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NTF. 901.810.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

7091

7.1 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD

Este programa buscó generar mecanismos de divulgación e información dirigidos a la comunidad antes, durante la ejecución del proyecto, a través de la entrega de diferentes herramientas como: volantes, afiches y actas de socialización del plan de manejo de tráfico, los cuales se implementaron en los diferentes frentes de obra y en la realización de reuniones con los ciudadanos residentes de la zona de influencia directa, Juntas de Acción Comunal o líderes de la comunidad.

Durante el contrato, la información suministrada a la comunidad fue real (de acuerdo a las condiciones de la obra) y oportuna. Permanentemente el contratista implementó las diferentes herramientas divulgativas que fueron previstas por la Alcaldía Local de San Cristóbal para el desarrollo del contrato, como fueron los afiches (instalados en los puntos satélites de información), volantes de convocatoria a reuniones y piezas de información ciudadana.

7.1.1 SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

Este ítem, se desarrolla a través de la socialización de los planes de manejo de tráfico (PMT), con la comunidad del área de influencia directa al proyecto.

A continuación, se ilustra el consolidado del total de socializaciones realizadas del Plan de Manejo de Tráfico.

Tabla 5 Consolidado socialización comunidad del Plan de Manejo de Tráfico

CONSECUTIVO	FECHA	PIEZA INFORMATIVA	LOCALIDAD	BARRIO	TRAMO	TOTAL
1	22/10/2019	Socialización de PMT con la comunidad, sobre la intervención de la Vía.	San Cristóbal	Altos del Virrey	CIV 4005073 Calle 42 D Bis Sur entre Transversal 16 C Este y Carrera 17 A Este (Barrio Altos del Virrey)	13
2	22/10/2019	Socialización de PMT con la comunidad,	San Cristóbal	Altos del Virrey	CIV 4005352 Carrera 16 Bis Este entre Calle 44 B Sur y Calle 46 Sur (Barrio Altos del Virrey)	17

7.1 PROGRAMA DE DIVULGACION E INFORMACION A LA COMUNIDAD

Este programa busca generar mecanismos de divulgación e información dirigidos a la comunidad en general, durante la ejecución del proyecto, a través de diferentes herramientas como volantes, afiches, folletos, etc., en los diferentes puntos de tránsito de tráfico, los cuales se implementarán en los diferentes puntos de tránsito de tráfico, la realización de reuniones con los líderes comunitarios y la zona de influencia directa, Juntas de Acción Comunal o Juntas de Vecinos.

Durante el contrato, la información suministrada a la comunidad, tiene como objetivo a las condiciones de la obra y la forma de implementación de la obra, para el mejoramiento de las condiciones de tránsito y seguridad vial en la zona de influencia directa, Juntas de Acción Comunal o Juntas de Vecinos, en las zonas de tránsito de tráfico, la realización de reuniones con los líderes comunitarios y la zona de influencia directa, Juntas de Acción Comunal o Juntas de Vecinos.

7.1.1 SOCIALIZACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Este tema se desarrollará a través de la zona de influencia directa, Juntas de Acción Comunal o Juntas de Vecinos, en las zonas de tránsito de tráfico, la realización de reuniones con los líderes comunitarios y la zona de influencia directa, Juntas de Acción Comunal o Juntas de Vecinos.

Tabla 5 Consolidado socialización del Plan de Manejo de Tráfico

CONSECUTIVO	FECHA	INFORMATIVA	LOCALIDAD	BOLETO	OTRO
1	15/08/2019	Realización de la socialización del Plan de Manejo de Tráfico	San Carlos	Boleto	Boleto
2	22/08/2019	Realización de la socialización del Plan de Manejo de Tráfico	San Carlos	Boleto	Boleto

Contrato de Obra No.
340 - 2019 - FDLSC**Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020****Versión CMVBBC-01-2019**

CONSECUTIVO	FECHA	PIEZA INFORMATIVA	LOCALIDAD	BARRIO	TRAMO	TOTAL
		sobre la intervención de la Vía.				
3	23/10/2019	Socialización de PMT con la comunidad, sobre la intervención de la Vía.	San Cristóbal	Moralba	CIV (4005079) 4008625 Transversal 15 A Este entre Carrera 16 A Este y Calle 43 Sur	3
4	23/10/2019	Socialización de PMT con la comunidad, sobre la intervención de la Vía.	San Cristóbal	Quindío	CIV 4007971 Carrera 16 D Este entre Calle 46 B Bis Sur y Diagonal 46 C (Barrio Quindío)	7
5	23/10/2019	Socialización de PMT con la comunidad, sobre la intervención de la Vía.	San Cristóbal	Quindío	CIV 4007972 Calle 46 C Sur entre Carrera 16 D Este y Carrera 17 B Este	11
6	23/10/2019	Socialización de PMT con la comunidad, sobre la intervención de la Vía.	San Cristóbal	Altos del Virrey	CIV 4008458 Carrera 8 B Bis Este entre Carrera 8 B Este y Calle 40 Sur	6
7	30/10/2019	Socialización de PMT con la comunidad, sobre la intervención de la Vía.	San Cristóbal	Altos del Virrey	CIV 4005480 Diagonal 46 Bis Sur entre Transversal 16 C Este y Calle 46 A Bis Sur	12
8	7/11/2019	Retroalimentación Socialización de PMT con la comunidad, sobre la zona de influencia delimitada en el plano.	San Cristóbal	Quindío	CIV 4007971 Carrera 16 D Este entre Calle 46 B Bis Sur y Diagonal 46 C CIV 4007972 Calle 46 C Sur entre Carrera 16 D Este y Carrera 17 B Este	44

CONSECUTIVO	FECHA	PIEZA INFORMATIVA	LOCALIDAD	BARRIO	TRAMO	TOTAL
9	8/11/2019	Retroalimentación Socialización de PMT con la comunidad, sobre la zona de influencia delimitada en el plano.	San Cristóbal	Altos del Virrey	CIV 4008458 Carrera 8 B Bis Este entre Carrera 8 B Este y Calle 40 Sur	23
10	8/11/2019	Retroalimentación Socialización de PMT con la comunidad, sobre la zona de influencia delimitada en el plano.	San Cristóbal	Moralba	CIV (4005079) 4008625 Transversal 15 A Este entre Calle 43 Sur y Carrera 16 A Este	28
11	15/01/2020	Socialización de PM con la comunidad, sobre la intervención de la vía, para solicitud de prórroga.	San Cristóbal	Altos del Virrey	CIV 4005073 Calle 42 D Bis Sur entre Carrera 17 A Este y Transversal 16 C Este	13
12	15/01/2020	Socialización de PMT con la comunidad, sobre la intervención de la vía, para solicitud de prórroga.	San Cristóbal	Altos del Virrey	CIV 4005352 Carrera 16 Bis Este entre Calle 46 Sur y Calle 44 B Sur	17
13	20/01/2020	Socialización de PMT con la comunidad, sobre la intervención de la Vía.	San Cristóbal	Guacamayas	CIV'S 4002378, 4002411, 4002441, 4002490, 4002572, 4002689, 4002814, 4002785, 4002849 Carrera 4C entre calle 39C Sur y Calle 39F Sur - Calle 39F entre Carrera 3B y Carrera 2M	48
14	22/01/2020	Socialización de PMT con la comunidad, sobre la intervención de la vía, para solicitud de prórroga.	San Cristóbal	Altos del Virrey	CIV 4005480 Diagonal 46 Bis Sur entre Transversal 16C Este y Calle 46 A Bis Sur	12

**Contrato de Obra No.
340 - 2019 - FDLSC**
Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020
Versión CMVBBC-01-2019

CONSECUTIVO	FECHA	PIEZA INFORMATIVA	LOCALIDAD	BARRIO	TRAMO	TOTAL
15	04/02/2020	Socialización de PMT con la comunidad, sobre la intervención de la Vía.	San Cristóbal	Altos del Virrey	CIV 4005040 - 50007951 Carrera 17A este entre Calle 42C Bis Sur y Calle 42D Bis Sur	30
16	11/02/2020	Socialización de PMT con la comunidad, sobre la intervención de la vía, para solicitud de prórroga.	San Cristóbal	Barrio Quindío	CIV 4007971 Carrera 16 D Este entre Calle 46 B Bis Sur y Diagonal 46 C CIV 4007972 Calle 46 C Sur entre Carrera 16 D Este y Carrera 17 B Este	22
17	11/02/2020	Socialización de PMT con la comunidad sobre la intervención de la Vía.	San Cristóbal	Altos del Virrey	CIV 4007223 Carrera 17 Bis Este entre Calle 43 A Bis Sur y Calle 43 A Bis A Sur CIV 4007224 Calle 43 A Bis Sur entre Carrera 17 Bis Este y la Carrera 17 A Este	12
18	6/8/2020	Socialización de PMT con la comunidad sobre la intervención de la vía.	San Cristóbal	Altamira	CIV 4004898 CL 42B Sur entre KR 12A Este hasta KR12B Este	9
19	6/8/2020	Socialización de PMT con la comunidad sobre la intervención de la Vía.	San Cristóbal	Altos del Virrey	CIV'S 4005040 - 4008517 y 4005113 KR 17 A Este desde CLL 42 C BIS B Sur - Calle 42 D Sur- Calle 43 Sur	11
20	13/8/2020	Socialización de PMT con la comunidad sobre la intervención de la vía.	San Cristóbal	La Cecilia	CIV'S 4006979, 4006989, 4006982, 4006984 y 4006978 CR. 25 B Este desde CL 13 Sur hasta CL 13 A Sur - CR. 25 B Este desde CL 13 Sur hasta CL 13 B Sur - CL 13 sur desde CR. 24 B Este hasta CR. 24 C Este, CL 13 A sur desde CR. 24 B Este hasta CR. 24 C Este, CL13Sur entre KR24C Este y KR25B Este	35

Washington, D.C. 20530

JAYCO

UNITED STATES

DEPARTMENT OF

JUSTICE

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

WASHINGTON, D.C.

20530

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
WASHINGTON, D.C. 20530

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
WASHINGTON, D.C. 20530

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
WASHINGTON, D.C. 20530

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
WASHINGTON, D.C. 20530

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
WASHINGTON, D.C. 20530

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
WASHINGTON, D.C. 20530

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
WASHINGTON, D.C. 20530

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
WASHINGTON, D.C. 20530

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
WASHINGTON, D.C. 20530

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
WASHINGTON, D.C. 20530

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
WASHINGTON, D.C. 20530

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
WASHINGTON, D.C. 20530

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
WASHINGTON, D.C. 20530

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

7095

CONSECUTIVO	FECHA	PIEZA INFORMATIVA	LOCALIDAD	BARRIO	TRAMO	TOTAL
					CIV 4006983 y KR24C Este entre CL13 Sur hasta CL12 Sur	

Fuente propia.

Anexo No. 1 se adjunta las actas de planes de manejo de tráfico.

7.1.2 VOLANTES DE INFORMACIÓN

Estas piezas de divulgación se entregaron de acuerdo con la programación de intervención de obra a cada uno de los predios ubicados sobre el eje vial de intervención. El contenido del volante propicio que la comunidad y líderes comunales se informará sobre el desarrollo del proyecto y lineamientos bajo los cuales se adelantaría la actividad.

A continuación, se ilustra la tabla consolidada de los volantes de información ciudadana.

Tabla 6 Consolidado de los volantes informativos de información ciudadana

FECHA	PIEZAS DE DIVULGACIÓN	LOCALIDAD	BARRIO	TRAMO	TOTAL DE VOLANTES
Octubre 23 de 2019	Volante No. 1 Invitación a Reunión de Inicio	San Cristóbal	Altos del Virrey	CIV 4005352 Carrera 16 Bis Este entre Calle 44 B Sur y Calle 46 Sur CIV 4005073 Calle 42 D Bis Sur entre Transversal 16 C Este y Carrera 17 A Este	27
Octubre 28 de 2019	Volante No. 2 Notificación Primera Visita Actas de	San Cristóbal	Altos del Virrey	CIV 4005352 Carrera 16 Bis	15

BOGOTÁ	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	BOGOTÁ
Contrato de Obra No. 340 - 2019 - FOMEC	Del 30 de agosto del 2019 al 31 de octubre de 2019	Vereda CMAV350-01 2019

CONSECUTIVO	FECHA	PIEZA INFORMACIÓN	LOCALIDAD	BARRIO	TRAMO	TOTAL
					CMAV 4008888 y KILÓMETRO Este entre CMAV 350 y CMAV 4008888	

Fuente propia.

Anexo No. 1 se adjunta las actas de planes de manejo de tráfico.

7.1.2 VOLANTES DE INFORMACIÓN

Estas piezas de divulgación se entregaron de acuerdo con la programación de intervención de obra a cada uno de los predios ubicados sobre el eje del de intervención. El contenido del volante propiamente de la comunidad y líderes comunales se informó sobre el desarrollo del proyecto y lineamientos para las cuales se adelantará la actividad.

A continuación, se ilustra la tabla consolidada de los volantes de información ciudadana.

Tabla 6 Consolidada de los volantes informativos de información ciudadana

FECHA	PIEZA DE DIVULGACIÓN	LOCALIDAD	BARRIO	TRAMO	TOTAL DE VOLANTES
Octubre 28 de 2019	Volante No. 1 Intervención a Reunión de trabajo	San Cristóbal	Villas del Viento	CMAV 4008888 y CMAV 4008888 Este entre CMAV 350 y CMAV 4008888 Calle 40 Sur CMAV 4008888 y KILÓMETRO	1
Octubre 28 de 2019	Volante No. 2 Notificación Primer Vial Acción	San Cristóbal	Villas del Viento	CMAV 4008888 y CMAV 4008888 Este entre CMAV 350 y CMAV 4008888	1

**Contrato de Obra No.
340 – 2019 - FDLSC****Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020****Versión CMVBBC-01-2019**

FECHA	PIEZAS DE DIVULGACIÓN	LOCALIDAD	BARRIO	TRAMO	TOTAL DE VOLANTES
	Vecindad de Inicio			Este entre Calle 44 B Sur y Calle 46 Sur	
Noviembre 1 de 2019	Volante No. 3 Notificación de Levantamiento Actas de Vecindad Primera Visita	San Cristóbal	Altos del Virrey	CIV 4005073 Calle 42 D Bis Sur entre la Transversal 16C Este y Carrera 17 A Este	11
Noviembre 20 de 2019	Volante No. 04 Inicio de Obra	San Cristóbal	Altos del Virrey	CIV 4005352 Carrera 16 Bis Este entre Calle 44B Sur y Calle 46 Sur	16
Noviembre 8 de 2019	Volante No. 05 Invitación a Reunión de Inicio	San Cristóbal	Altos del Virrey	CIV 4005480 Diagonal 46 Bis Sur entre Transversal 16 C Este y Calle 46 A Bis Sur	10
Noviembre 8 de 2019	Volante No. 06 Invitación a Reunión de Inicio	San Cristóbal	Moralba	CIV (4005079) 4008625 Transversal 15 A Este entre Calle 43 Sur y Carrera 16 A Este	12
Noviembre 12 de 2019	Volante No. 07 Notificación de Levantamiento Actas de Vecindad Segunda Visita	San Cristóbal	Altos del Virrey	CIV 4005073 Calle 42 D Bis Sur entre Transversal 16 C Este y Carrera 17 A Este	1

Contrato de Obra No.
340 – 2019 - FDLSC**Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020****Versión CMVBBC-01-2019**

FECHA	PIEZAS DE DIVULGACIÓN	LOCALIDAD	BARRIO	TRAMO	TOTAL DE VOLANTES
Noviembre 8 de 2019	Volante No. 08 Notificación de Levantamiento Actas de Vecindad Primera Visita	San Cristóbal	Moralba	CIV (4005079) 4008625 Transversal 15 A Este entre Calle 43 Sur y Carrera 16 A Este	4
Noviembre 12 de 2019	Volante No. 09 Notificación de Levantamiento Actas de Vecindad Primera Visita	San Cristóbal	Altos del Virrey	CIV 4005480 Diagonal 46 Bis Sur entre Transversal 16 C Este y Calle 46 A Bis Sur	11
Noviembre 13 de 2019	Volante No. 10 Notificación de Levantamiento Actas de Vecindad Segunda Visita	San Cristóbal	Altos del Virrey	CIV 4005480 Diagonal 46 Bis Sur entre Transversal 16 C Este y Calle 46 A Bis Sur	2
Noviembre 14 de 2019	Volante No. 11 Notificación de Levantamiento Actas de Vecindad Tercera y Última Visita	San Cristóbal	Altos del Virrey	CIV 4005480 Diagonal 46 Bis Sur entre Transversal 16 C Este y Calle 46 A Bis Sur	1
Noviembre 15 de 2019	Volante No. 12 Invitación a Reunión de Inicio	San Cristóbal	Quindío	CIV 4007971 Carrera 16 D Este entre Diagonal 46C y Calle 46 B Bis Sur 4007972 Calle 46 C Sur entre Carrera 16 D Este y	23

**Contrato de Obra No.
340 – 2019 - FDLSC****Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020****Versión CMVBBC-01-2019**

FECHA	PIEZAS DE DIVULGACIÓN	LOCALIDAD	BARRIO	TRAMO	TOTAL DE VOLANTES
				Carrera 17 B Este	
Noviembre 15 de 2019	Volante No. 13 Invitación a Reunión de Inicio	San Cristóbal	Altos del Virrey	CIV 4008458 Carrera 8 B Bis Este entre Calle 40 Sur y Carrera 8B	11
Noviembre 19 de 2019	Volante No. 14 Notificación de Levantamiento Actas de Vecindad Primera Visita	San Cristóbal	Quindío	CIV 4007971 Carrera 16 D Este entre Diagonal 46C y Calle 46 B Bis Sur 4007972 Calle 46 C Sur entre Carrera 16 D Este y Carrera 17 B Este	19
Noviembre 22 de 2019	Volante No. 15 Inicio de Obra	San Cristóbal	Altos del Poblado	CIV 4005480 Diagonal 46 Bis Sur entre Transversal 16 C Este y Calle 46 A Bis Sur	9
Noviembre 22 de 2019	Volante No. 16 Inicio de Obra	San Cristóbal	Altos del Virrey	CIV 4005073 Calle 42 D Bis Sur entre Transversal 16 C Este y Carrera 17 A Este	14
Noviembre 22 de 2019	Volante No. 17 Contratación de M.O.N.C.	San Cristóbal	Altos del Virrey	PSI CIV 4005073 y 4005480	2

**Contrato de Obra No.
340 – 2019 - FDLSC**
Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020
Versión CMVBBC-01-2019

FECHA	PIEZAS DE DIVULGACIÓN	LOCALIDAD	BARRIO	TRAMO	TOTAL DE VOLANTES
Noviembre 21 de 2019	Volante No. 18 Notificación de Levantamiento Actas de Vecindad Segunda Visita	San Cristóbal	Quindío	CIV 4007971 Carrera 16 D Este entre Diagonal 46C y Calle 46 B Bis Sur 4007972 Calle 46 C Sur entre Carrera 16 D Este y Carrera 17 B Este	4
Noviembre 25 de 2019	Volante No. 19 Notificación de Levantamiento Actas de Vecindad Tercera y Última Visita	San Cristóbal	Quindío	CIV 4007971 Carrera 16 D Este entre Diagonal 46C y Calle 46 B Bis Sur 4007972 Calle 46 C Sur entre Carrera 16 D Este y Carrera 17 B Este	2
Noviembre 27 de 2019	Volante No. 20 Inicio de Obra	San Cristóbal	Moralba	CIV (4005079) 4008625 Transversal 15 A Este entre Calle 43 Sur y Carrera 16 A Este	10
03 de Diciembre de 2019	Volante No. 21 Inicio de Obra del CIV	San Cristóbal	Quindío	CIV 4007971- 4007972	21

INFORME FINAL DE GESTION SOCIAL

1997-1998

El presente informe de gestión social, elaborado por el Comité de Gestión Social, tiene como objetivo principal informar a la comunidad sobre los resultados de la gestión social realizada durante el periodo 1997-1998.

El informe se divide en tres partes: la primera parte describe la situación inicial de la comunidad; la segunda parte describe las acciones realizadas durante el periodo; y la tercera parte describe los resultados obtenidos.

La primera parte describe la situación inicial de la comunidad, en términos de su estructura social, económica y cultural.

La segunda parte describe las acciones realizadas durante el periodo, en términos de los proyectos de gestión social que se llevaron a cabo.

La tercera parte describe los resultados obtenidos, en términos de los logros alcanzados y de los desafíos que se enfrentaron.

El informe concluye con una serie de recomendaciones que se basan en los resultados obtenidos y en los desafíos que se enfrentaron.

El informe es el resultado de un proceso de consulta y participación comunitaria, en el que se escuchó la voz de la comunidad y se tomaron en cuenta sus opiniones y sugerencias.

El informe es un documento de carácter informativo y no tiene fines de lucro.

El informe es el resultado de un proceso de consulta y participación comunitaria, en el que se escuchó la voz de la comunidad y se tomaron en cuenta sus opiniones y sugerencias.

El informe es un documento de carácter informativo y no tiene fines de lucro.

El informe es el resultado de un proceso de consulta y participación comunitaria, en el que se escuchó la voz de la comunidad y se tomaron en cuenta sus opiniones y sugerencias.

El informe es un documento de carácter informativo y no tiene fines de lucro.

El informe es el resultado de un proceso de consulta y participación comunitaria, en el que se escuchó la voz de la comunidad y se tomaron en cuenta sus opiniones y sugerencias.

El informe es un documento de carácter informativo y no tiene fines de lucro.

El informe es el resultado de un proceso de consulta y participación comunitaria, en el que se escuchó la voz de la comunidad y se tomaron en cuenta sus opiniones y sugerencias.

El informe es un documento de carácter informativo y no tiene fines de lucro.

El informe es el resultado de un proceso de consulta y participación comunitaria, en el que se escuchó la voz de la comunidad y se tomaron en cuenta sus opiniones y sugerencias.

El informe es un documento de carácter informativo y no tiene fines de lucro.

El informe es el resultado de un proceso de consulta y participación comunitaria, en el que se escuchó la voz de la comunidad y se tomaron en cuenta sus opiniones y sugerencias.

El informe es un documento de carácter informativo y no tiene fines de lucro.

El informe es el resultado de un proceso de consulta y participación comunitaria, en el que se escuchó la voz de la comunidad y se tomaron en cuenta sus opiniones y sugerencias.

El informe es un documento de carácter informativo y no tiene fines de lucro.

El informe es el resultado de un proceso de consulta y participación comunitaria, en el que se escuchó la voz de la comunidad y se tomaron en cuenta sus opiniones y sugerencias.

El informe es un documento de carácter informativo y no tiene fines de lucro.

El informe es el resultado de un proceso de consulta y participación comunitaria, en el que se escuchó la voz de la comunidad y se tomaron en cuenta sus opiniones y sugerencias.

El informe es un documento de carácter informativo y no tiene fines de lucro.

El informe es el resultado de un proceso de consulta y participación comunitaria, en el que se escuchó la voz de la comunidad y se tomaron en cuenta sus opiniones y sugerencias.

El informe es un documento de carácter informativo y no tiene fines de lucro.

El informe es el resultado de un proceso de consulta y participación comunitaria, en el que se escuchó la voz de la comunidad y se tomaron en cuenta sus opiniones y sugerencias.

El informe es un documento de carácter informativo y no tiene fines de lucro.

El informe es el resultado de un proceso de consulta y participación comunitaria, en el que se escuchó la voz de la comunidad y se tomaron en cuenta sus opiniones y sugerencias.

El informe es un documento de carácter informativo y no tiene fines de lucro.

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC RTT, 903.319 904-3
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

FECHA	PIEZAS DE DIVULGACIÓN	LOCALIDAD	BARRIO	TRAMO	TOTAL DE VOLANTES
	4007971 y 4007972			Carrera 16 D Este entre Diagonal 46C y Calle 46B Bis Sur – Calle 46C Sur entre Carrera 16D Este Y carrera 17B Este	
03 de diciembre de 2019	Volante No. 22 Invitación a Reunión Informativa CIV 4005530	San Cristóbal	Puente colorado	CIV 4005530 Carrera 15 Este entre Calle 46 Sur y Calle 46 A Bis Sur	9
03 de diciembre de 2019	Volante No. 23 Invitación a Reunión Informativa CIV 4004898	San Cristóbal	Altamira	CIV 4004898 Calle 42B Sur entre Carrera 12A Este y Carrera 12B Este	6
13 de diciembre de 2019	Volante No. 24 Invitación a Reunión Inicio CIV 4008458	San Cristóbal	Altos del Poblado	CIV 4008458 Carrera 8B Bis Este entre Calle 40 Sur y Carrera 8B Este	52
17 de diciembre de 2019	Volante No. 25 Juegos Pirotécnicos	San Cristóbal	Altos del Virrey Quindío Moralba	PSI CIV 4005073 CIV4005480 CIV 4005352 CIV 4007971- 4007972 CIV (4005079) 4008625	5
23 de diciembre de 2019	Volante No. 26 Invitación a Reunión Extraordinaria	San Cristóbal	Altos del Poblado	CIV 4008458	41

BOGOTÁ Contrato de Obra No. 340 - 2019 - FOLSC		Del 30 de agosto del 2019 al 31 de octubre de 2020 Versión Original: 2.0019
INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL		

FECHA	PIEZAS DE ORNAMENTACIÓN	LOCALIDAD	PAISAJISMO	TRAMO	TOTAL DE VOLUMENES
03 de diciembre de 2019	Volante No. 23 Invitación a Reunión Informal C.V. 400488	San Cristóbal	Edificio	Tramo 1: Entre Calle 100 y Calle 110 Tramo 2: Entre Calle 110 y Calle 120 Tramo 3: Entre Calle 120 y Calle 130 Tramo 4: Entre Calle 130 y Calle 140 Tramo 5: Entre Calle 140 y Calle 150 Tramo 6: Entre Calle 150 y Calle 160 Tramo 7: Entre Calle 160 y Calle 170 Tramo 8: Entre Calle 170 y Calle 180 Tramo 9: Entre Calle 180 y Calle 190 Tramo 10: Entre Calle 190 y Calle 200	6
03 de diciembre de 2019	Volante No. 23 Invitación a Reunión Informal C.V. 400488	San Cristóbal	Edificio	Tramo 1: Entre Calle 100 y Calle 110 Tramo 2: Entre Calle 110 y Calle 120 Tramo 3: Entre Calle 120 y Calle 130 Tramo 4: Entre Calle 130 y Calle 140 Tramo 5: Entre Calle 140 y Calle 150 Tramo 6: Entre Calle 150 y Calle 160 Tramo 7: Entre Calle 160 y Calle 170 Tramo 8: Entre Calle 170 y Calle 180 Tramo 9: Entre Calle 180 y Calle 190 Tramo 10: Entre Calle 190 y Calle 200	6
10 de diciembre de 2019	Volante No. 24 Invitación a Reunión Informal C.V. 400488	San Cristóbal	Edificio	Tramo 1: Entre Calle 100 y Calle 110 Tramo 2: Entre Calle 110 y Calle 120 Tramo 3: Entre Calle 120 y Calle 130 Tramo 4: Entre Calle 130 y Calle 140 Tramo 5: Entre Calle 140 y Calle 150 Tramo 6: Entre Calle 150 y Calle 160 Tramo 7: Entre Calle 160 y Calle 170 Tramo 8: Entre Calle 170 y Calle 180 Tramo 9: Entre Calle 180 y Calle 190 Tramo 10: Entre Calle 190 y Calle 200	6
17 de diciembre de 2019	Volante No. 25 Invitación a Reunión Informal C.V. 400488	San Cristóbal	Edificio	Tramo 1: Entre Calle 100 y Calle 110 Tramo 2: Entre Calle 110 y Calle 120 Tramo 3: Entre Calle 120 y Calle 130 Tramo 4: Entre Calle 130 y Calle 140 Tramo 5: Entre Calle 140 y Calle 150 Tramo 6: Entre Calle 150 y Calle 160 Tramo 7: Entre Calle 160 y Calle 170 Tramo 8: Entre Calle 170 y Calle 180 Tramo 9: Entre Calle 180 y Calle 190 Tramo 10: Entre Calle 190 y Calle 200	6
23 de diciembre de 2019	Volante No. 26 Invitación a Reunión Informal C.V. 400488	San Cristóbal	Edificio	Tramo 1: Entre Calle 100 y Calle 110 Tramo 2: Entre Calle 110 y Calle 120 Tramo 3: Entre Calle 120 y Calle 130 Tramo 4: Entre Calle 130 y Calle 140 Tramo 5: Entre Calle 140 y Calle 150 Tramo 6: Entre Calle 150 y Calle 160 Tramo 7: Entre Calle 160 y Calle 170 Tramo 8: Entre Calle 170 y Calle 180 Tramo 9: Entre Calle 180 y Calle 190 Tramo 10: Entre Calle 190 y Calle 200	4

Punto CREA: Tercera vez Este No. 400488 del 2019, por el cual se otorga el contrato de obra para la ejecución de los trabajos de paisajismo y ornamentación en el edificio de la sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
 Email: gregorio.garcia@bogota.gov.co

**Contrato de Obra No.
340 – 2019 - FDLSC**
Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020
Versión CMVBBC-01-2019

FECHA	PIEZAS DE DIVULGACIÓN	LOCALIDAD	BARRIO	TRAMO	TOTAL DE VOLANTES
	CIV 4008458 (Altos del Poblado)			Carrera 8B Bis Este entre Calle 40 Sur y Carrera 8B Este	
26 de diciembre de 2019	Volante No. 27 Adecuación de las bajantes y canaletas	San Cristóbal	Altos del Virrey Quindío	CIV 4005073 CIV4005480 CIV 4005352 CIV 4007971- 4007972	56
3 de enero de 2020	Volante No. 28 Invitación a Reunión de Inicio	San Cristóbal	Altos del Virrey	CIV 4005040 Carrera 17 A Este entre Calle 42 C Bis Sur y Calle 42 D Sur CIV 50007951 Carrera 17 A Este entre Calle 42 D Sur y Calle 42 D Bis Sur	20
11 de enero de 2020	Volante No. 29 Rampas de Acceso	San Cristóbal	Altos del Virrey	CIV 4005040 Carrera 17 A Este entre Calle 42 C Bis Sur y Calle 42 D Sur CIV 50007951 Carrera 17 A Este entre Calle 42 D Sur y Calle 42 D Bis Sur	5
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Altos del Virrey	CIV 4005480 Diagonal 46 Bis Sur entre Transversal 16	11

**Contrato de Obra No.
340 – 2019 - FDLSC**
Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020
Versión CMVBBC-01-2019

FECHA	PIEZAS DE DIVULGACIÓN	LOCALIDAD	BARRIO	TRAMO	TOTAL DE VOLANTES
				C Este y Calle 46 A Bis Sur	
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Quindío	CIV 4007971 Carrera 16 D Este entre Calle 46 B Bis Sur y Diagonal 46 C	6
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Quindío	CIV 4007972 Calle 46 C Sur entre Carrera 16 D Este y Carrera 17 B Este	13
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Altos del Virrey	CIV 4005073 Calle 42 D Bis Sur entre Transversal 16 C Este y Carrera 17 A Este	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Altos del Virrey	CIV 4005352 Carrera 16 Bis Este entre Calle 44B Sur y Calle 46 Sur	15
09 de enero de 2020	Volante No. 30 Notificación de Levantamiento Actas de Vecindad Primera Visita	San Cristóbal	Altos del Virrey	CIV 4005040 – 50007951 Carrera 17A este entre Calle 42C Bis Sur y Calle 42D Bis Sur	4
09 de enero	Volante No. 31 Invitación a	San Cristóbal	Guacamayas	CIVS 4002378,	12

BOGOTÁ

INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL

Contrato de Ocas No
340 - 2019 - REL-20

Del 31 de mayo al 31 de mayo de 2019

Verde - CUBED

FECHA	PIEZAS DE DIVULGACION	LOCALIDAD	BARRIO	TRAMO	TOTAL DE VOTANTES
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Quinta	Tramo A Calle 18 B Entre Calle 18 B y Calle 19 B Calle 19 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Urbano	Tramo B Calle 19 B Entre Calle 19 B y Calle 20 B Calle 20 B	13
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo C Calle 20 B Entre Calle 20 B y Calle 21 B Calle 21 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo D Calle 21 B Entre Calle 21 B y Calle 22 B Calle 22 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo E Calle 22 B Entre Calle 22 B y Calle 23 B Calle 23 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo F Calle 23 B Entre Calle 23 B y Calle 24 B Calle 24 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo G Calle 24 B Entre Calle 24 B y Calle 25 B Calle 25 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo H Calle 25 B Entre Calle 25 B y Calle 26 B Calle 26 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo I Calle 26 B Entre Calle 26 B y Calle 27 B Calle 27 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo J Calle 27 B Entre Calle 27 B y Calle 28 B Calle 28 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo K Calle 28 B Entre Calle 28 B y Calle 29 B Calle 29 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo L Calle 29 B Entre Calle 29 B y Calle 30 B Calle 30 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo M Calle 30 B Entre Calle 30 B y Calle 31 B Calle 31 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo N Calle 31 B Entre Calle 31 B y Calle 32 B Calle 32 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo O Calle 32 B Entre Calle 32 B y Calle 33 B Calle 33 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo P Calle 33 B Entre Calle 33 B y Calle 34 B Calle 34 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo Q Calle 34 B Entre Calle 34 B y Calle 35 B Calle 35 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo R Calle 35 B Entre Calle 35 B y Calle 36 B Calle 36 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo S Calle 36 B Entre Calle 36 B y Calle 37 B Calle 37 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo T Calle 37 B Entre Calle 37 B y Calle 38 B Calle 38 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo U Calle 38 B Entre Calle 38 B y Calle 39 B Calle 39 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo V Calle 39 B Entre Calle 39 B y Calle 40 B Calle 40 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo W Calle 40 B Entre Calle 40 B y Calle 41 B Calle 41 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo X Calle 41 B Entre Calle 41 B y Calle 42 B Calle 42 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo Y Calle 42 B Entre Calle 42 B y Calle 43 B Calle 43 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo Z Calle 43 B Entre Calle 43 B y Calle 44 B Calle 44 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo AA Calle 44 B Entre Calle 44 B y Calle 45 B Calle 45 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo AB Calle 45 B Entre Calle 45 B y Calle 46 B Calle 46 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo AC Calle 46 B Entre Calle 46 B y Calle 47 B Calle 47 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo AD Calle 47 B Entre Calle 47 B y Calle 48 B Calle 48 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo AE Calle 48 B Entre Calle 48 B y Calle 49 B Calle 49 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo AF Calle 49 B Entre Calle 49 B y Calle 50 B Calle 50 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo AG Calle 50 B Entre Calle 50 B y Calle 51 B Calle 51 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo AH Calle 51 B Entre Calle 51 B y Calle 52 B Calle 52 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo AI Calle 52 B Entre Calle 52 B y Calle 53 B Calle 53 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo AJ Calle 53 B Entre Calle 53 B y Calle 54 B Calle 54 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo AK Calle 54 B Entre Calle 54 B y Calle 55 B Calle 55 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo AL Calle 55 B Entre Calle 55 B y Calle 56 B Calle 56 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo AM Calle 56 B Entre Calle 56 B y Calle 57 B Calle 57 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo AN Calle 57 B Entre Calle 57 B y Calle 58 B Calle 58 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo AO Calle 58 B Entre Calle 58 B y Calle 59 B Calle 59 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo AP Calle 59 B Entre Calle 59 B y Calle 60 B Calle 60 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo AQ Calle 60 B Entre Calle 60 B y Calle 61 B Calle 61 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo AR Calle 61 B Entre Calle 61 B y Calle 62 B Calle 62 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo AS Calle 62 B Entre Calle 62 B y Calle 63 B Calle 63 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo AT Calle 63 B Entre Calle 63 B y Calle 64 B Calle 64 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo AU Calle 64 B Entre Calle 64 B y Calle 65 B Calle 65 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo AV Calle 65 B Entre Calle 65 B y Calle 66 B Calle 66 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo AW Calle 66 B Entre Calle 66 B y Calle 67 B Calle 67 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo AX Calle 67 B Entre Calle 67 B y Calle 68 B Calle 68 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo AY Calle 68 B Entre Calle 68 B y Calle 69 B Calle 69 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo AZ Calle 69 B Entre Calle 69 B y Calle 70 B Calle 70 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo BA Calle 70 B Entre Calle 70 B y Calle 71 B Calle 71 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo BB Calle 71 B Entre Calle 71 B y Calle 72 B Calle 72 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo BC Calle 72 B Entre Calle 72 B y Calle 73 B Calle 73 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo BD Calle 73 B Entre Calle 73 B y Calle 74 B Calle 74 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo BE Calle 74 B Entre Calle 74 B y Calle 75 B Calle 75 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo BF Calle 75 B Entre Calle 75 B y Calle 76 B Calle 76 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo BG Calle 76 B Entre Calle 76 B y Calle 77 B Calle 77 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo BH Calle 77 B Entre Calle 77 B y Calle 78 B Calle 78 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo BI Calle 78 B Entre Calle 78 B y Calle 79 B Calle 79 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo BJ Calle 79 B Entre Calle 79 B y Calle 80 B Calle 80 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo BK Calle 80 B Entre Calle 80 B y Calle 81 B Calle 81 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo BL Calle 81 B Entre Calle 81 B y Calle 82 B Calle 82 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo BM Calle 82 B Entre Calle 82 B y Calle 83 B Calle 83 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo BN Calle 83 B Entre Calle 83 B y Calle 84 B Calle 84 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo BO Calle 84 B Entre Calle 84 B y Calle 85 B Calle 85 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo BP Calle 85 B Entre Calle 85 B y Calle 86 B Calle 86 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo BQ Calle 86 B Entre Calle 86 B y Calle 87 B Calle 87 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo BR Calle 87 B Entre Calle 87 B y Calle 88 B Calle 88 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo BS Calle 88 B Entre Calle 88 B y Calle 89 B Calle 89 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo BT Calle 89 B Entre Calle 89 B y Calle 90 B Calle 90 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo BU Calle 90 B Entre Calle 90 B y Calle 91 B Calle 91 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo BV Calle 91 B Entre Calle 91 B y Calle 92 B Calle 92 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo BW Calle 92 B Entre Calle 92 B y Calle 93 B Calle 93 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo BX Calle 93 B Entre Calle 93 B y Calle 94 B Calle 94 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo BY Calle 94 B Entre Calle 94 B y Calle 95 B Calle 95 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo BZ Calle 95 B Entre Calle 95 B y Calle 96 B Calle 96 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo CA Calle 96 B Entre Calle 96 B y Calle 97 B Calle 97 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo CB Calle 97 B Entre Calle 97 B y Calle 98 B Calle 98 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo CC Calle 98 B Entre Calle 98 B y Calle 99 B Calle 99 B	10
13 de enero de 2020		San Cristóbal	Alfaro	Tramo CD Calle 99 B Entre Calle 99 B y Calle 100 B Calle 100 B	10

Diagonal del No 30-1 Oficina de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Punto CREA: Transversal 100 Sur y Calle 100 Sur
E-mail: crea@bogota.gov.co

**Contrato de Obra No.
340 – 2019 - FDLSC**
Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020
Versión CMVBBC-01-2019

FECHA	PIEZAS DE DIVULGACIÓN	LOCALIDAD	BARRIO	TRAMO	TOTAL DE VOLANTES
de 2020	Reunión Extraordinaria			4002411,40024 41, 4002490,40025 72, 4002689,40028 14, 4002785, 4002849 Carrera 4C entre calle 39C Sur y Calle 39F Sur – Calle 39F entre Carrera 3B y Carrera 2M	
10 de enero de 2020	Volante No. 32 Notificación de Levantamiento Actas de Vecindad Segunda Visita	San Cristóbal	Altos del Virrey	CIV 4005040 – 50007951 Carrera 17A este entre Calle 42C Bis Sur y Calle 42D Bis Sur	2
16 de Enero de 2020	Volante No. 33 Notificación de Levantamiento Actas de Vecindad Primera Visita	San Cristóbal	Guacamayas	CIVS 4002378, 4002411,40024 41, 4002490,40025 72, 4002689,40028 14, 4002785, 4002849 Carrera 4C entre calle 39C Sur y Calle 39F Sur – Calle 39F entre Carrera 3B y Carrera 2M	47
23 y 24 de Enero de 2020	Volante No. 34 Notificación de Levantamiento Actas de	San Cristóbal	Guacamayas	CIVS 4002378, 4002411,40024 41,	6

FECHA	PIEZAS DE DIVULGACION	LOCALIDAD	CARRIO	TRAMITO	TOTAL DE VOLANTES
10 de Enero de 2020	Volante No. 33 Levantamiento de Actas de Vecindad Primer Vista	San Cristobal	Alfonso	Volante No. 33 Levantamiento de Actas de Vecindad Primer Vista	2
16 de Enero de 2020	Volante No. 33 Levantamiento de Actas de Vecindad Primer Vista	San Cristobal	Alfonso	Volante No. 33 Levantamiento de Actas de Vecindad Primer Vista	47
23 y 24 de Enero de 2020	Volante No. 33 Levantamiento de Actas de Vecindad	San Cristobal	Alfonso	Volante No. 33 Levantamiento de Actas de Vecindad	8

**Contrato de Obra No.
340 – 2019 - FDLSC**
Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020
Versión CMVBBC-01-2019

FECHA	PIEZAS DE DIVULGACIÓN	LOCALIDAD	BARRIO	TRAMO	TOTAL DE VOLANTES
	Vecindad Segunda Visita			4002490,40025 72, 4002689,40028 14, 4002785, 4002849 Carrera 4C entre calle 39C Sur y Calle 39F Sur – Calle 39F entre Carrera 3B y Carrera 2M	
N/A	Volante No. 35 Invitación a la reunión socialización diseños	ANULADO	ANULADO	CIV 4005530Carrer a 15 Este entre Calle 46 Sur y Calle 46 A Bis A Sur.	NP
N/A	Volante No. 36 Invitación a la reunión socialización diseños	ANULADO	ANULADO	CIV 4004898 Calle 42 B Sur entre Carrera 12 A Este y Carrera 12 B Este	ANULADO
23 y 24 de Enero de 2020	Volante No. 37 Invitación a Reunión de inicio	San Cristóbal	Guacamayas	CIVS 4002378, 4002411,40024 41, 4002490,40025 72, 4002689,40028 14, 4002785, 4002849 Carrera 4C entre calle 39C Sur y Calle 39F Sur – Calle 39F entre Carrera 3B y Carrera 2M	87
30 y 31 de Enero de	Volante No. 38 Notificación de	San Cristóbal	Guacamayas	CIVS 4002378,	5

**Contrato de Obra No.
340 – 2019 - FDLSC**
Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020
Versión CMVBBC-01-2019

FECHA	PIEZAS DE DIVULGACIÓN	LOCALIDAD	BARRIO	TRAMO	TOTAL DE VOLANTES
2020	Levantamiento Actas de Vecindad Tercera y Última Visita			4002411,40024 41, 4002490,40025 72, 4002689,40028 14, 4002785, 4002849 Carrera 4C entre calle 39C Sur y Calle 39F Sur – Calle 39F entre Carrera 3B y Carrera 2M	
01 de febrero de 2020	Volante No. 39 Inicio de Obra	San Cristóbal	Guacamayas	CIVS 4002378, 4002411,40024 41, 4002490,40025 72, 4002689,40028 14, 4002785, 4002849 Carrera 4C entre calle 39C Sur y Calle 39F Sur – Calle 39F entre Carrera 3B y Carrera 2M	48
24 de febrero de 2020	Volante No. 40 Invitación a Reunión de Inicio	San Cristóbal	Altos del Virrey	CIV 4007223 Carrera 17 Bis Este entre Calle 43 A Bis Sur y Calle 43 A Bis Sur CIV 4007224 Calle 43 A Bis Sur entre la Carrera 17 Bis Este y la	17

**Contrato de Obra No.
340 – 2019 - FDLSC****Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020****Versión CMVBBC-01-2019**

FECHA	PIEZAS DE DIVULGACIÓN	LOCALIDAD	BARRIO	TRAMO	TOTAL DE VOLANTES
				Carrera 17 A Este	
25 de febrero de 2020	Volante No.41 Levantamiento Actas de Vecindad	San Cristóbal	Altos del Virrey	CIV 4007223 Carrera 17 Bis Este entre Calle 43 A Bis Sur y Calle 43 A Bis Sur CIV 4007224 Calle 43 A Bis Sur entre la Carrera 17 Bis Este y la Carrera 17 A Este	12
27 de febrero de 2020	Volante No.42 Levantamiento Actas de Vecindad – Segunda Visita	San Cristóbal	Altos del Virrey	CIV 4007223 Carrera 17 Bis Este entre Calle 43 A Bis Sur y Calle 43 A Bis Sur CIV 4007224 Calle 43 A Bis Sur entre la Carrera 17 Bis Este y la Carrera 17 A Este	2
28 de febrero de 2020	Volante No.43 Levantamiento Actas de Vecindad – Tercera y Última Visita	San Cristóbal	Altos del Virrey	CIV 4007223 Carrera 17 Bis Este entre Calle 43 A Bis Sur y Calle 43 A Bis Sur CIV 4007224 Calle 43 A Bis Sur entre la	1

UNION CHRYSLER FINANCIERA S.A. - BANCO ALFA DEL VENEZUELA
C/O ALFA DEL VENEZUELA S.A. - BANCO ALFA DEL VENEZUELA
C/O ALFA DEL VENEZUELA S.A. - BANCO ALFA DEL VENEZUELA

**Contrato de Obra No.
340 – 2019 - FDLSC****Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020****Versión CMVBBC-01-2019**

FECHA	PIEZAS DE DIVULGACIÓN	LOCALIDAD	BARRIO	TRAMO	TOTAL DE VOLANTES
				Carrera 17 Bis Este y la Carrera 17 A Este	
Agosto 4 de 2020	Comunicado No. 44 Convocatoria a la reunión de Inicio de obra	San Cristóbal	Altamira	CL 42B Sur entre KR 12A Este hasta KR12B Este. CIV 4004898	8
Agosto 4 de 2020	Comunicado No. 45 Convocatoria a la reunión de reinicio de obra	San Cristóbal	Altos del Virrey	KR 17 A Este desde CLL 42 C BIS B Sur - Calle 42 D Sur- Calle 43 Sur CIV'S 4005040 - 4008517 y 4005113	8
Agosto 8 de 2020	Comunicado No. 46 Convocatoria a la reunión de reinicio de obra	San Cristóbal	La Cecilia	CR. 25 B Este desde CL 13 Sur hasta CL 13 A Sur y CL 13 B Sur, correspondiente al CIV 4006979 y 4006989; CL 13 sur desde CR. 24 B Este hasta CR. 24 C Este, correspondiente al CIV 4006982 y CL 13 A sur desde CR. 24 B Este hasta CR. 24 C Este, correspondiente al CIV 4006984	NP
Agosto 6 de 2020	Comunicado No. 47 Inicio de obra	San Cristóbal	Altamira	CL 42B Sur entre KR 12A	5

**Contrato de Obra No.
340 - 2019 - FDLSC**
Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020
Versión CMVBBC-01-2019

FECHA	PIEZAS DE DIVULGACIÓN	LOCALIDAD	BARRIO	TRAMO	TOTAL DE VOLANTES
				Este hasta KR12B Este. CIV 4004898	
Agosto 6 de 2020	Comunicado No. 48 Reinicio de obra	San Cristóbal	Altos del Virrey	KR 17 A Este desde CLL 42 C BIS B Sur - Calle 42 D Sur- Calle 43 Sur CIV'S 4005040 - 4008517 y 4005113	10
Agosto 19 de 2020	Comunicado No. 49 notificación inicio de obra	San Cristóbal	La Cecilia	CR. 25 B Este desde CL 13 Sur hasta CL 13 A Sur y CL 13 B Sur, correspondiente al CIV 4006979 y 4006989; CL 13 sur desde CR. 24 B Este hasta CR. 24 C Este, correspondiente al CIV 4006982 y CL 13 A sur desde CR. 24 B Este hasta CR. 24 C Este, correspondiente al CIV 4006984	43
Agosto 19 de 2020	Comunicado No. 50 notificación primera visita de actas de vecindad	San Cristóbal	Altamira	CL 42B Sur entre KR 12A Este hasta KR12B Este. CIV 4004898	6
Agosto 19 de 2020	Comunicado No. 51 notificación primera visita de	San Cristóbal		KR 17 A Este desde CLL 42 C BIS B Sur -	9

SECRET

INFORMATION REPORT

DATE: 1961-12-15
BY: [illegible]
SUBJECT: [illegible]

REGIONAL
OFFICE OF THE
DIRECTOR
OF THE
BUREAU OF
INVESTIGATION
UNITED STATES
DEPARTMENT OF JUSTICE

[The following text is mirrored and largely illegible due to extreme image quality. It appears to be a memorandum or report body.]

TO: [illegible]

FROM: [illegible]

SUBJECT: [illegible]

[The body of the document contains several paragraphs of text, which are mostly illegible. Some words like "information", "report", "subject", and "conclusion" are faintly visible.]

**Contrato de Obra No.
340 – 2019 - FDLSC****Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020****Versión CMVBBC-01-2019**

FECHA	PIEZAS DE DIVULGACIÓN	LOCALIDAD	BARRIO	TRAMO	TOTAL DE VOLANTES
	actas de vecindad		Altos del Virrey	Calle 42 D Sur- Calle 43 Sur CIV'S 4005040 - 4008517 y 4005113	
Agosto 19 de 2020	Comunicado No. 52 notificación primera visita de actas de vecindad	San Cristóbal	La Cecilia	CR. 25 B Este desde CL 13 Sur hasta CL 13 A Sur y CL 13 B Sur, correspondiente al CIV 4006979 y 4006989; CL 13 sur desde CR. 24 B Este hasta CR. 24 C Este, correspondiente al CIV 4006982 y CL 13 A sur desde CR. 24 B Este hasta CR. 24 C Este, correspondiente al CIV 4006984	43
Agosto 27 de 2020	Comunicado No. 53 desvío a implementarse como producto de las actividades constructivas en el corredor vial	San Cristóbal	Altos del Virrey	KR 17 A Este desde CLL 42 C BIS B Sur - Calle 42 D Sur- Calle 43 Sur CIV'S 4005040 - 4008517 y 4005113	12
Septiembre 2 de 2020	Comunicado No. 54 notificación levantamiento de actas de vecindad de cierre	San Cristóbal	Altos del Virrey	KR 17 A Este desde CLL 42 C BIS B Sur - Calle 42 D Sur- Calle 43 Sur CIV'S 4005040 - 4008517 y 4005113	12

**Contrato de Obra No.
340 – 2019 - FDLSC**
Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020
Versión CMVBBC-01-2019

FECHA	PIEZAS DE DIVULGACIÓN	LOCALIDAD	BARRIO	TRAMO	TOTAL DE VOLANTES
Septiembre 2 de 2020	Comunicado No. 55 notificación levantamiento de actas de vecindad en cierre	San Cristóbal	Quindío	KR 16 D Este entre la DG 46 C Sur hasta CL 46 B BIS Sur y CL 46 C Sur entre KR 16 D Este y KR 17 B Este; correspondiente a los CIV'S 4007971 - 4007972	18
Septiembre 4 de 2020	Comunicado No. 56 denominado invitación a la reunión extraordinaria	San Cristóbal	Guacamayas	Calle 39F Sur entre KR 4 y KR 2M, correspondiente al CIV'S 4002378- 4002411- 4002441- 4002490- 4002572- 4002689- 4002785- 4002814- 4002849	9
Septiembre 21 de 2020	Comunicado No. 57 denominado notificación cierre de actas de vecindad	San Cristóbal	Guacamayas	Calle 39F Sur entre KR 4 y KR 2M; correspondiente a los CIV'S 4002378- 4002411- 4002441- 4002490- 4002572- 4002689- 4002785- 4002814- 4002849	49
Septiembre 23 de 2020	Comunicado No. 58 denominado	San Cristóbal		Calle 42D Bis Sur entre KR17A Este y	14

FECHA	PIEZAS DE DIVULGACIÓN	LOCALIDAD	BARRIO	TRAMO	TOTAL DE VOLANTES
28 de Septiembre 3 de 2020	Comunicación No. 25 Revisión de la de la de la de la	San Chiriquí		Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5 Tramo 6 Tramo 7 Tramo 8 Tramo 9 Tramo 10 Tramo 11 Tramo 12 Tramo 13 Tramo 14 Tramo 15 Tramo 16 Tramo 17 Tramo 18 Tramo 19 Tramo 20 Tramo 21 Tramo 22 Tramo 23 Tramo 24 Tramo 25 Tramo 26 Tramo 27 Tramo 28 Tramo 29 Tramo 30 Tramo 31 Tramo 32 Tramo 33 Tramo 34 Tramo 35 Tramo 36 Tramo 37 Tramo 38 Tramo 39 Tramo 40 Tramo 41 Tramo 42 Tramo 43 Tramo 44 Tramo 45 Tramo 46 Tramo 47 Tramo 48 Tramo 49 Tramo 50 Tramo 51 Tramo 52 Tramo 53 Tramo 54 Tramo 55 Tramo 56 Tramo 57 Tramo 58 Tramo 59 Tramo 60 Tramo 61 Tramo 62 Tramo 63 Tramo 64 Tramo 65 Tramo 66 Tramo 67 Tramo 68 Tramo 69 Tramo 70 Tramo 71 Tramo 72 Tramo 73 Tramo 74 Tramo 75 Tramo 76 Tramo 77 Tramo 78 Tramo 79 Tramo 80 Tramo 81 Tramo 82 Tramo 83 Tramo 84 Tramo 85 Tramo 86 Tramo 87 Tramo 88 Tramo 89 Tramo 90 Tramo 91 Tramo 92 Tramo 93 Tramo 94 Tramo 95 Tramo 96 Tramo 97 Tramo 98 Tramo 99 Tramo 100	10
4 de Septiembre 4 de 2020	Comunicación No. 26 Revisión de la de la de la de la	San Chiriquí		Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5 Tramo 6 Tramo 7 Tramo 8 Tramo 9 Tramo 10 Tramo 11 Tramo 12 Tramo 13 Tramo 14 Tramo 15 Tramo 16 Tramo 17 Tramo 18 Tramo 19 Tramo 20 Tramo 21 Tramo 22 Tramo 23 Tramo 24 Tramo 25 Tramo 26 Tramo 27 Tramo 28 Tramo 29 Tramo 30 Tramo 31 Tramo 32 Tramo 33 Tramo 34 Tramo 35 Tramo 36 Tramo 37 Tramo 38 Tramo 39 Tramo 40 Tramo 41 Tramo 42 Tramo 43 Tramo 44 Tramo 45 Tramo 46 Tramo 47 Tramo 48 Tramo 49 Tramo 50 Tramo 51 Tramo 52 Tramo 53 Tramo 54 Tramo 55 Tramo 56 Tramo 57 Tramo 58 Tramo 59 Tramo 60 Tramo 61 Tramo 62 Tramo 63 Tramo 64 Tramo 65 Tramo 66 Tramo 67 Tramo 68 Tramo 69 Tramo 70 Tramo 71 Tramo 72 Tramo 73 Tramo 74 Tramo 75 Tramo 76 Tramo 77 Tramo 78 Tramo 79 Tramo 80 Tramo 81 Tramo 82 Tramo 83 Tramo 84 Tramo 85 Tramo 86 Tramo 87 Tramo 88 Tramo 89 Tramo 90 Tramo 91 Tramo 92 Tramo 93 Tramo 94 Tramo 95 Tramo 96 Tramo 97 Tramo 98 Tramo 99 Tramo 100	10
21 de Septiembre 21 de 2020	Comunicación No. 27 Revisión de la de la de la de la	San Chiriquí		Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5 Tramo 6 Tramo 7 Tramo 8 Tramo 9 Tramo 10 Tramo 11 Tramo 12 Tramo 13 Tramo 14 Tramo 15 Tramo 16 Tramo 17 Tramo 18 Tramo 19 Tramo 20 Tramo 21 Tramo 22 Tramo 23 Tramo 24 Tramo 25 Tramo 26 Tramo 27 Tramo 28 Tramo 29 Tramo 30 Tramo 31 Tramo 32 Tramo 33 Tramo 34 Tramo 35 Tramo 36 Tramo 37 Tramo 38 Tramo 39 Tramo 40 Tramo 41 Tramo 42 Tramo 43 Tramo 44 Tramo 45 Tramo 46 Tramo 47 Tramo 48 Tramo 49 Tramo 50 Tramo 51 Tramo 52 Tramo 53 Tramo 54 Tramo 55 Tramo 56 Tramo 57 Tramo 58 Tramo 59 Tramo 60 Tramo 61 Tramo 62 Tramo 63 Tramo 64 Tramo 65 Tramo 66 Tramo 67 Tramo 68 Tramo 69 Tramo 70 Tramo 71 Tramo 72 Tramo 73 Tramo 74 Tramo 75 Tramo 76 Tramo 77 Tramo 78 Tramo 79 Tramo 80 Tramo 81 Tramo 82 Tramo 83 Tramo 84 Tramo 85 Tramo 86 Tramo 87 Tramo 88 Tramo 89 Tramo 90 Tramo 91 Tramo 92 Tramo 93 Tramo 94 Tramo 95 Tramo 96 Tramo 97 Tramo 98 Tramo 99 Tramo 100	10
23 de Septiembre 23 de 2020	Comunicación No. 28 Revisión de la de la de la de la	San Chiriquí		Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5 Tramo 6 Tramo 7 Tramo 8 Tramo 9 Tramo 10 Tramo 11 Tramo 12 Tramo 13 Tramo 14 Tramo 15 Tramo 16 Tramo 17 Tramo 18 Tramo 19 Tramo 20 Tramo 21 Tramo 22 Tramo 23 Tramo 24 Tramo 25 Tramo 26 Tramo 27 Tramo 28 Tramo 29 Tramo 30 Tramo 31 Tramo 32 Tramo 33 Tramo 34 Tramo 35 Tramo 36 Tramo 37 Tramo 38 Tramo 39 Tramo 40 Tramo 41 Tramo 42 Tramo 43 Tramo 44 Tramo 45 Tramo 46 Tramo 47 Tramo 48 Tramo 49 Tramo 50 Tramo 51 Tramo 52 Tramo 53 Tramo 54 Tramo 55 Tramo 56 Tramo 57 Tramo 58 Tramo 59 Tramo 60 Tramo 61 Tramo 62 Tramo 63 Tramo 64 Tramo 65 Tramo 66 Tramo 67 Tramo 68 Tramo 69 Tramo 70 Tramo 71 Tramo 72 Tramo 73 Tramo 74 Tramo 75 Tramo 76 Tramo 77 Tramo 78 Tramo 79 Tramo 80 Tramo 81 Tramo 82 Tramo 83 Tramo 84 Tramo 85 Tramo 86 Tramo 87 Tramo 88 Tramo 89 Tramo 90 Tramo 91 Tramo 92 Tramo 93 Tramo 94 Tramo 95 Tramo 96 Tramo 97 Tramo 98 Tramo 99 Tramo 100	10

Contrato de Obra No.
340 – 2019 - FDLSC**Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020****Versión CMVBBC-01-2019**

FECHA	PIEZAS DE DIVULGACIÓN	LOCALIDAD	BARRIO	TRAMO	TOTAL DE VOLANTES
	notificación cierre de actas de vecindad		Altos del Virrey	TV16C Este; correspondiente al CIV 4005073	
Septiembre 23 de 2020	Comunicado No. 59 denominado notificación cierre de actas de vecindad	San Cristóbal	Moraleja	CIV (4005079) 4008625 Transversal 15 A Este entre Calle 43 Sur y Carrera 16 A Este	12
Octubre 6 de 2020	Comunicado No.60 denominado convocatoria reunión de finalización	San Cristóbal	Guacamayas	Calle 39F Sur entre KR 4 y KR 2M; correspondiente a los CIV'S 4002378- 4002411- 4002441- 4002490- 4002572- 4002689- 4002785- 4002814- 4002849	36
Octubre 6 de 2020	Comunicado No. 61 denominado convocatoria reunión de finalización	San Cristóbal	Quindío	KR 16 D Este entre la DG 46 C Sur hasta CL 46 B BIS Sur y CL 46 C Sur entre KR 16 D Este y KR 17 B Este; correspondiente a los CIV'S 4007971 - 4007972	20
Octubre 6 de 2020	Comunicado No. 62 denominado convocatoria	San Cristóbal	Altos del Virrey	DG 46 A Sur entre la TV 16 C Este y CL 46 A BIS A Sur; correspondiente al	11

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC MTT, 901.310.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

FECHA	PIEZAS DE DIVULGACIÓN	LOCALIDAD	BARRIO	TRAMO	TOTAL DE VOLANTES
	reunión de finalización			CIV 4005480	
Octubre 6 de 2020	Comunicado No. 62 denominado convocatoria reunión de finalización	San Cristóbal	Altos del Virrey	KR 16 Bis Este entre CL 46 Sur y CL 44 B Sur; correspondiente al CIV 4005352	15
Octubre 13 de 2020	Comunicado No. 63 denominado notificación cierre de actas de vecindad	San Cristóbal	Altamira	CL 42B Sur entre KR 12A Este hasta KR12B Este; correspondiente al CIV 4004898	6
Octubre 17 de 2020	Comunicado No. 64 denominado convocatoria reunión de finalización	San Cristóbal	Moralba	Transversal 15 A Este entre Calle 43 Sur y Carrera 16 A Este; correspondiente al CIV (4005079) 4008625	11
Octubre 17 de 2020	Comunicado No. 65 denominado convocatoria reunión de finalización	San Cristóbal	Altamira	CL 42B Sur entre KR 12A Este hasta KR12B Este; correspondiente al CIV 4004898	12
Octubre 29 de 2020	Comunicado No. 66 denominado convocatoria reunión de finalización	San Cristóbal	Altamira	CL 42B Sur entre KR 12A Este hasta KR12B Este; correspondiente al CIV 4004898	8

[illegible]

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NTT. 901.810.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

FECHA	PIEZAS DE DIVULGACIÓN	LOCALIDAD	BARRIO	TRAMO	TOTAL DE VOLANTES
Octubre 29 de 2020	Comunicado No. 67 denominado convocatoria reunión de finalización	San Cristóbal	Moralba	Transversal 15 A Este entre Calle 43 Sur y Carrera 16 A Este; correspondiente al CIV 4005079 correspondiente al CIV (4005079) 4008625	10
Noviembre 7 de 2020	Comunicado No. 68 notificación cierre de actas de vecindad	San Cristóbal	La Cecilia	CR. 25 B Este desde CL 13 Sur hasta CL 13 A Sur y CL 13 B Sur, correspondiente al CIV 4006979 y 4006989; CL 13 sur desde CR. 24 B Este hasta CR. 24 C Este, correspondiente al CIV 4006982 y CL 13 A sur desde CR. 24 B Este hasta CR. 24 C Este, correspondiente al CIV 4006984	37
Noviembre 7 de 2020	Comunicado No. 69 notificación cierre de actas de vecindad	San Cristóbal	Altos del Virrey	KR 17 A Este desde CL 42 C BIS B Sur – CL42 D Sur- Calle 43 Sur, correspondiente a los CIV 4005040- 4008517- 4005113	8

INFORME FINAL DE SESION 2001

10/10/2001

Del 30 de marzo al 30 de junio de 2001

1. OBJETIVO

2. ASPECTOS

3. RESULTADOS

4. CONCLUSIONES

5. RECOMENDACIONES

6. ANEXOS

El presente informe tiene como objetivo principal, dar a conocer los resultados de la sesion de trabajo realizada durante el periodo comprendido entre el 30 de marzo y el 30 de junio de 2001.

En esta sesion se abordaron los temas de: el plan de trabajo, el presupuesto, el cronograma de actividades, el seguimiento y evaluacion de las actividades, y el informe final de la sesion.

Los resultados de la sesion se presentan en el presente informe, donde se detallan los aspectos de: el plan de trabajo, el presupuesto, el cronograma de actividades, el seguimiento y evaluacion de las actividades, y el informe final de la sesion.

En conclusion, se puede afirmar que la sesion de trabajo fue exitosa, ya que se lograron los objetivos propuestos y se cumplieron con los plazos establecidos.

El presente informe tiene como objetivo principal, dar a conocer los resultados de la sesion de trabajo realizada durante el periodo comprendido entre el 30 de marzo y el 30 de junio de 2001.

En esta sesion se abordaron los temas de: el plan de trabajo, el presupuesto, el cronograma de actividades, el seguimiento y evaluacion de las actividades, y el informe final de la sesion.

Los resultados de la sesion se presentan en el presente informe, donde se detallan los aspectos de: el plan de trabajo, el presupuesto, el cronograma de actividades, el seguimiento y evaluacion de las actividades, y el informe final de la sesion.

En conclusion, se puede afirmar que la sesion de trabajo fue exitosa, ya que se lograron los objetivos propuestos y se cumplieron con los plazos establecidos.

Objetivo

Aspectos

Resultados

Conclusiones

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NTN. 901.810 904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

FECHA	PIEZAS DE DIVULGACIÓN	LOCALIDAD	BARRIO	TRAMO	TOTAL DE VOLANTES
Noviembre 20 de 2020	Comunicado No. 70 denominado convocatoria reunión de finalización	San Cristóbal	Altos del Virrey	KR 17 A Este desde CL 42 C BIS B Sur – CL 42 D Sur- Calle 43 Sur -Calle 42D Bis Sur entre KR17A Este y TV16C Este correspondiente a los CIV 4005040- 4008517- 4005113- 4005073	27
Noviembre 20 de 2020	Comunicado No. 71 denominado convocatoria reunión de finalización	San Cristóbal	La Cecilia	CR. 25 B Este desde CL 13 Sur hasta CL 13 A Sur y CL 13 B Sur, correspondiente al CIV 4006979 y 4006989; CL 13 sur desde CR. 24 B Este hasta CR. 24 C Este, correspondiente al CIV 4006982 y CL 13 A sur desde CR. 24 B Este hasta CR. 24 C Este, correspondiente al CIV 4006984	45

Fuente propia

Nota 1 El 10 de agosto de 2020, el contratista Consorcio Malla Vial BBC, para la socialización del comunicado No. 46 convocatoria a la reunión de inicio, contó con el apoyo del presidente de la Junta de Acción Comunal, el señor Francelian Lancheros, líder social que para la misma fecha divulgó a la comunidad la pieza informativa. Se aclara que no hay planilla de entrega de volantes.

319.00 ၁၈၈၆

Emilio
Frente CREA - Frente Nacional 1981 - 1982
Diagonal 185 No. 50-51 Oficina 5500 - 11100 Montevideo, Uruguay

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NTN. 901.810.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

Anexo No. 2 se adjunta los volantes informativos y las planillas de entrega.

7.1.3 Puntos Satélites de Información

Los puntos satélites de información, son equipamientos urbanos o puntos de encuentro ciudadano ubicados en los diferentes sitios del área de influencia del corredor vial a intervenir, los cuales tienen como función difundir a la comunidad por medio de volantes, convocatorias y afiches, la información acerca del proyecto.

En alcance a lo anteriormente expuesto, a continuación, se relaciona la tabla consolidada de los puntos satélites de información instalados, las verificaciones y/o mantenimientos realizados como la fecha de cierre de estos equipamientos urbanos.

Anexo No. 3 se adjunta las planillas de instalación, verificación y retiro de los puntos satélites de información.

Tabla 7 Consolidado de instalación, actualización y mantenimiento de los puntos satélites de información

FECHA DE INSTALACIÓN	TRAMO/DIRECCIÓN/PER SONA DE CONTACTO	OBSERVACIÓN	
TRAMO: Carrera 16 Bis Este entre Calle 44 B Sur y Calle 46 Sur CIV 4005352			
BARRIO: Altos del Virrey			
Noviembre 22 de 2019	Nombre del establecimiento: Tienda Mis Dos Angelitos Dirección de ubicación: Carrera 16 Bis Este No. 44 B – 04 Sur Persona de contacto: Maria Helena Bermúdez	Instalación	

INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	BOGOTÁ
Del 30 de agosto del 2019 al 25 de octubre de 2019	Contrato de GPM No. 350 - 2019 - FOLSC
Version GPM 2019-2019	

Anexo No. 2 se adjunta los volantes informativos y las planillas de entrada

7.1.1. Puntos Satélites de Información

Los puntos satélites de información, son equipamientos urbanos o puntos de encuentro ciudadano ubicados en los diferentes sectores de influencia del corredor vital a intervenir, los cuales tienen como función brindar a la comunidad por medio de volantes, convocatorias y afiches, la información acerca del proyecto.

En relación a lo anteriormente expuesto a continuación se relaciona la tabla consolidada de los puntos satélites de información instalados las actividades y/o mantenimientos realizados como la fecha de inicio de estos equipamientos.

Anexo No. 3 se adjunta la planilla de instalación, ubicación y estado de los puntos satélites de información.

Tabla 7. Consolidado de instalación, ubicación y mantenimiento de los puntos satélites de información

FECHA DE INSTALACIÓN	TRAMITACIÓN/RECEPCIÓN/REVISIÓN	OBSERVACIONES
25 de noviembre de 2019	Barrio: Aires del Vinay Tramo: Carrera 16 Bis Este entre Calle 16 Sur y Calle 16 Sur CVA 4002383	
	Entrega de afiches Entrega de volantes Entrega de afiches Entrega de afiches Entrega de afiches Entrega de afiches Entrega de afiches Entrega de afiches Entrega de afiches Entrega de afiches	

**Contrato de Obra No.
340 - 2019 - FDLSC**
Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020
Versión CMVBBC-01-2019

FECHA DE INSTALACIÓN	TRAMO/DIRECCIÓN/PER SONA DE CONTACTO	OBSERVACIÓN	
Diciembre 13 de 2019	Nombre del establecimiento: Hogar Casita de Sueños Dirección de ubicación: Carrera 16 Bis No. 44B-42 Persona de contacto: Ana Ofelia Chacón	Instalación	
TRAMO: Diagonal 46 Bis Sur entre Transversal 16 C Este y Calle 46 A Bis Sur CIV 4005480 BARRIO: Altos del Virrey			
Noviembre 22 de 2019	Nombre del establecimiento: Tienda Dirección de ubicación: Diagonal 46 Bis Sur No. 16 C - 33 Persona de contacto: Clara Inés Valencia	Instalación	
TRAMO: Transversal 15 A Este entre Calle 43 Sur y Carrera 16 A Este CIV (4005079) 4008625 BARRIO: Moralba			
Noviembre 30 de 2019	Nombre del establecimiento: Predio Dirección de ubicación: Transversal 15 Este No. 42C-64 Sur Persona de contacto: Ana Floralba Vargas	Instalación	
TRAMO: Calle 42 D Bis Sur entre Transversal 16 C Este y Carrera 17 A Este CIV 4005073			

FECHA DE INSTALACIÓN	TRAMO/DIRECCIÓN/ SEÑA DE CONTACTO	OBSERVACIÓN
Diciembre 13 de 2019	Nombre del establecimiento: Hogar Castel de Sueños Dirección de ubicación: Carrera 18 Bis No. 44B-43 Persona de contacto: Ana Ofelia Chacón	instalación
TRAMO: Diagonal 46 Bis Sur entre Transversal 15 C Este y Calle 43 A Sur CIV 4005150 BARRIO: ALDIBARRAL		
Noviembre 22 de 2019	Nombre del establecimiento: Tienda Dirección de ubicación: Diagonal 46 Bis Sur No 16 C - 33 Persona de contacto: Cristina Victoria	instalación
TRAMO: Transversal 15 A Este entre Calle 43 Sur y Carrera 17 A Este CIV 4005150 BARRIO: MONTAÑA		
Noviembre 30 de 2019	Nombre del establecimiento: Proton Dirección de ubicación: Transversal 15 Este No. 43C-34 Sur Persona de contacto: Ana Patricia Vargas	instalación
TRAMO: Calle 42 D Sur entre Transversal 18 C Este y Carrera 17 A Este CIV 4005073		

**Contrato de Obra No.
340 – 2019 - FDLSC**
Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020
Versión CMVBBC-01-2019

FECHA DE INSTALACIÓN	TRAMO/DIRECCIÓN/PER SONA DE CONTACTO	OBSERVACIÓN	
BARRIO: Altos del Virrey			
Diciembre 2 de 2019	Nombre del establecimiento: Predio Dirección de ubicación: Calle 42D Bis Sur No. 16C-25 Persona de contacto: Rafael Gómez	Instalación	
TRAMO: TRAMO: Carrera 16 D Este entre Diagonal 46C y Calle 46 B Bis Sur correspondiente CIV 4007971 - Calle 46 C Sur entre Carrera 16 D Este y Carrera 17 B Este CIV 4007972 BARRIO: Quindío			
Diciembre 6 de 2019	Nombre del establecimiento: Predio Dirección de ubicación: Carrera 16C Este No. 46B-70 Persona de contacto: Karen Nova	Instalación	
Diciembre 13 de 2019	Nombre del establecimiento: Predio Dirección de ubicación: Carrera 16 Este No. 46B-94 Persona de contacto: María Elsa Suárez	Instalación	
TRAMO: Carrera 4C Entre Calle 39C Sur y Calle 39F Sur y Calle 39F Sur entre Carrera 3B y Carrera 2M correspondiente a los CIV'S 4002378 – 4002411 – 4002441 – 4002490 – 4002572 - 4002689 – 4002814 – 4002785 y 4002849 BARRIO: Guacamayas			

Del 30 de agosto del 2018 al 30 de octubre del 2018. Versión CMABSC 01-2018

FECHA DE INSTALACIÓN		TRAMITACIÓN Y FOLIO DE CONTACTO		ORGANIZACIÓN	
Diciembre 2 de 2018		Nombre del establecimiento: _____ Dirección de ubicación: Calle 43C Bar Sur No. 140-50 Municipio de Bogotá P. 140-50		BARRIO ALBA PEREIRA	
Diciembre 2 de 2018		Nombre del establecimiento: _____ Dirección de ubicación: Calle 100 Este No. 488-50 Municipio de Bogotá P. 488-50		BARRIO ALBA PEREIRA	
Diciembre 2 de 2018		Nombre del establecimiento: _____ Dirección de ubicación: Calle 100 Este No. 488-50 Municipio de Bogotá P. 488-50		BARRIO ALBA PEREIRA	

**Contrato de Obra No.
340 – 2019 - FDLSC**
Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020
Versión CMVBBC-01-2019

FECHA DE INSTALACIÓN	TRAMO/DIRECCIÓN/PER SONA DE CONTACTO	OBSERVACIÓN	
Diciembre 8 de 2019	Nombre del establecimiento: Predio Calle 39 D Sur No. 3- 81 Predio Dirección de ubicación: Persona de contacto: Sandra Hernández	Mantenimiento: Septiembre 4 de 2020 Septiembre 24 de 2020 Cierre: Octubre 1 de 2020	
TRAMO: KR 17 A Este desde CLL 42 C BIS B Sur - Calle 42 D Sur- Calle 43 Sur; CIV'S 4005040 - 4008517 y 4005113 BARRIO: Altos del Virrey			
Diciembre 12 de 2019	Nombre del establecimiento: Predio Dirección de ubicación: CL 42D Bis Sur No. 16C-12E Persona de contacto: Aurora Jiménez	Mantenimiento: Agosto 14 de 2020 Septiembre 24 de 2020 Octubre 15 de 2020 Cierre: Noviembre 17 de 2020	
TRAMO: CL 42B Sur entre KR 12A Este hasta KR12B Este correspondiente al CIV 4004898 BARRIO: Altamira			
Agosto 14 de 2020	Nombre del establecimiento: Predio Dirección de ubicación: CL 42B Sur No. 12A-74 Este Persona de contacto: Jaime Cano	Mantenimiento: Septiembre 10 de 2020 Cierre: Octubre 1 de 2020	
TRAMO: CR. 25 B Este desde CL 13 Sur hasta CL 13 A Sur y CL 13 B Sur, correspondiente al CIV 4006979 y 4006989; CL 13 sur desde CR. 24 B Este hasta CR. 24 C Este, correspondiente al			

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC REV. 901.310 904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

FECHA DE INSTALACIÓN	TRAMO/DIRECCIÓN/PER SONA DE CONTACTO	OBSERVACIÓN	
CIV 4006982 y CL 13 A sur desde CR. 24 B Este hasta CR. 24 C Este, correspondiente al CIV 4006984			
BARRIO: La Cecilia			
Agosto 20 de 2020	Nombre del establecimiento: Tienda Dirección de ubicación: KR 24C No. 13-06 Sur Persona de contacto: Hernando Palacios	Mantenimiento: Septiembre 24 de 2020 Octubre 15 de 2020 Cierre: Noviembre 17 de 2020	

Fuente propia

7.1.4 Actas de Vecindad Inicio

La actividad consistió en la verificación del estado estructural interno y externo de los predios colindantes a los tramos intervenidos.

En alcance a los lineamientos sociales, el contratista Consorcio Malla Vial BBC realizó la entrega de la copia de las actas de vecindad a los ciudadanos residentes de los tramos intervenidos.

Anexo No. 4 se adjunta las planillas control entrega de fotocopias de actas de vecindad de inicio.

A continuación, se ilustra la tabla consolidada.

Tabla 8 Relación fotocopia de actas de vecindad de inicio entregadas a la comunidad

FECHA DE ENTREGA	CIV	BARRIO	CANTIDAD DE ACTAS ENTREGADAS
Febrero 12, 17 y 22 de 2020	4005079	Moralba	4
Febrero 13, 17 y 22 de 2020	4007971	Quindío	7

BOGOTÁ	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	CONSEJO DE COMUNIDAD
Contrato de Obra No. 343 - 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 31 de octubre de 2020	Ver en CMI/ABC-01-2019

FECHA DE INSTALACIÓN	TRAMO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	OBSERVACION
Agosto 20 de 2020	Persona de contacto: Hernando García	Observación
Nombre del establecimiento:	Persona de contacto: KATIA MORALES	Observación
Fecha:	Persona de contacto: Gloria	Observación
Nombre del establecimiento:	Persona de contacto: Gloria	Observación
Fecha:	Persona de contacto: Gloria	Observación
Nombre del establecimiento:	Persona de contacto: Gloria	Observación
Fecha:	Persona de contacto: Gloria	Observación

7.1.4. Actas de Vecindad Inicio

La actividad consistió en la verificación del estado estructural interno y externo de los predios colindantes a los tramos intervenidos.

En alcance a los lineamientos sociales, el contratista Consorcio Milla Vial BBC realizó la entrega de la copia de los actas de vecindad a los ciudadanos residentes de los tramos intervenidos.

Anexo No. 4 se adjunta las planillas control entrega de fotocopias de actas de vecindad de inicio.

A continuación, se muestra la tabla consolidada.

Tabla 8 Relación fotocopia de actas de vecindad de inicio entregadas a la comunidad

FECHA DE ENTREGA	CIV	BARRIO	CANTIDAD DE ACTAS ENTREGADAS
Febrero 12, 13 y 22 de 2020	4005072	Matadero	3
Febrero 13, 17 y 22 de 2020	4005071	Quilichao	3

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC MTV, 901, 910 904-3
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

Febrero 13, 17 y 22 de 2020	4007972	Quindío	13
Febrero 13, 17 y 22 de 2020	4005352	Altos del Virrey	15
Febrero 25 de 2020	4005040 50007951	Altos del Virrey	4
Marzo 13, 14 y 18 de 2020	4002378- 4002411- 4002441- 4002490- 4002572- 4002689- 4002785- 4002814- 4002849	Guacamayas	51
Noviembre 20 de 2020	4004898	Altamira	6
Noviembre 20 de 2020	4005480	Altos del Virrey	12
Noviembre 20 de 2020	4005073	Altos del Virrey	15
Noviembre 20 de 2020	4006978 4006979 4006982 4006983 4006984 4006989	La Cecilia	45

7.1.5 Actas de Vecindad de cierre

El propósito de esta actividad consistió en verificar si los predios objeto del levantamiento del acta de vecindad de inicio, sufrieron algún deterioro a nivel interno y/o externo.

El original de las actas de vecindad de inicio y actas de vecindad de cierre se reportarán con su respectivo listado maestro, en carpeta tamaño carta, por lo tanto no se adjuntan el presente documento.

A continuación, se reporta la tabla consolidada de las actas de vecindad de inicio y cierre levantadas durante el proyecto

Febrero 13, 17 y 22 de 2020	4000000	Quindío	13
Febrero 13, 17 y 22 de 2020	4000000	Alto del Valle	13
Febrero 22 de 2020	8000000	Alto del Valle	4
Marzo 13, 14 y 18 de 2020	4000000	Cundinamarca	13
	4000000		
	4000000		
	4000000		
	4000000		
	4000000		
	4000000		
	4000000		
	4000000		
	4000000		
Noviembre 20 de 2020	4000000	Arauca	8
Noviembre 20 de 2020	4000000	Alto del Valle	13
Noviembre 20 de 2020	4000000	Alto del Valle	13
Noviembre 20 de 2020	4000000	La Guajira	45

7.1.3. Actas de Vecindad de cliente

El propósito de esta actividad consistió en verificar si los precios objeto del levantamiento del acta de vecindad de inicio, sufrieron algún deterioro a nivel interno y/o externo.

El original de las actas de vecindad de inicio y todas las vecindades de cliente se reportaron con su respectivo listado maestro, en carpeta tamaño carta, por lo tanto no se adjuntó el presente documento.

A continuación, se reporta la tabla consolidada de las actas de vecindad de inicio y cierre levantadas durante el proyecto.

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

Tabla 9 Consolidado de actas de vecindad de inicio y cierre

FECHA (S) DE LEVANTAM ENTO	BARRIO	TRAMO	CIV'S	No. DE ACTAS DE VECINDAD DE INICIO LEVANTADAS	No. DE ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE LEVANTADAS
Enero 10 y 11 de 2020	Altos del Virrey	KR17A Este entre CL42C Bis B Sur y CL42D Bis Sur	4005040- 50007951	4	4
Octubre 29, 30 y 31 de 2019 Noviembre 1 de 2019	Altos del Virrey	Carrera 16 Bis Este entre Calle 44B Sur y Calle 46 Sur	4005352	15	15
Noviembre 13 de 2019	Altos del Virrey	Diagonal 46 Bis Sur entre la Transversal 16 C Este y Calle 46 A Bis Sur	4005480	12	12
Noviembre 2, 3, 6, 7, 8, 12 y 13, de 2019	Altos del Virrey	Calle 42 D Bis Sur entre la Transversal 16 C Este y Carrera 17 A Este	4005073	15	15
Noviembre 15 y 26 de 2019	Moralba	Transversal 15 A Este entre Calle 43 Sur y Carrera 16 A Este	(4005079) 4008625	4	4
Noviembre 19, 20,22,26 y 27 de 2019	Quindío	Carrera 16 D Este entre Diagonal 46C y Calle 46 B Bis Sur	4007971	7	7
Noviembre 19,20, 22,25 y 26 de 2019		Calle 46 C Sur entre Carrera 16 D Este y Carrera 17 B Este	4007972	13	13

Tabla 8 Consolidado de actas de verificación de inicio y cierre

FECHA (S) DE LEVANTAM ENTO	BARRIO	TRAMO	CMS	Nº DE ACTAS DE VERIFICACIÓN DE INICIO LEVANTADAS	Nº DE ACTAS DE VERIFICACIÓN DE CIERRE LEVANTADAS
11 de 2020 Frente 10 y Viterbo	Alto del Viterbo	Entre 7A Este entre Calle 48 Bis Sur y Calle 48 Bis Sur	4000010 4000010	4	4
30 y 31 de 2019 Ochilte 28 Viterbo	Alto del Viterbo	Entre Calle 48 Sur y Calle 48 Sur	4000035	10	10
13 de 2019 Noviembre	Alto del Viterbo	Diagonal 48 Bis Sur entre la Travesía 10 C Este y Calle 48 A Bis Sur	4000480	3	12
13 de 2019 Noviembre 23 y 31 de 2019	Alto del Viterbo	Calle 48 Bis Sur entre la Travesía 10 C Este y Carrera 17 A Este	4002073	12	18
15 y 20 de 2019 Noviembre	Morelia	Travesía 18 A Este entre Calle 18 Sur y Carrera 18 A Este	4003032 (4003070)	4	4
23 de 2019 20.25.28 y 10 Noviembre	Colindio	Carrera 18 D Este entre Diagonal 48C y Calle 48 B Bis Sur	4000011	1	1
23 de 2019 23.25 y 25 19 de 2019 Noviembre	Colindio	Carrera 18 D Este Calle 48 C Sur entre	4000012	13	13

**Contrato de Obra No.
340 – 2019 - FDLSC**
Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020
Versión CMVBBC-01-2019

Enero 23 y 31 de 2020	Guacamayas	Carrera 4C Entre Calle 39C Sur y Calle 39F Sur y Calle 39F Sur entre Carrera 3B y Carrera 2M	4002378	5	5
Enero 30 y 31 de 2020			4002411	2	2
Enero 30 de 2020			4002441	2	2
Enero 29 y 30 de 2020			4002490	2	2
Enero 27, 28, 29 y 30 de 2020			4002572	9	9
Enero 21, 22, 23, 24, 27, 30 y 31 de 2020			4002689	16	16
Febrero 3 de 2020					
Enero 16, 20, 21 y 22 de 2020			4002814	12	12
Enero 23 y 27 de 2020			4002785	2	2
Enero 24 de 2020					
Febrero 20 de 2020			4002849	2	2
Agosto 21, 24 y 27 de 2020	Altamira	CL 42B Sur entre KR 12A Este hasta KR12B Este	4004898	6	6
Agosto 20 de 2020	La Cecilia	KR24C Este entre CL13 Sur hasta CL12 Sur	4006978	1	1
Agosto 22 de 2020		CR. 25 B Este desde CL 13 Sur hasta CL 13 A Sur	4006979	4	4
Agosto 20 de 2020		CL 13 sur desde CR. 24 B Este hasta CR. 24 C Este	4006982	13	13
Agosto 22 de 2020		CL13Sur entre KR24C Este y KR25B Este	4006983	18	18

Comando en Jefe
C-10 - 1001 30

Febrero 27
31 de 2020
Febrero 30 y
31 de 2020
Febrero 30
31 de 2020
Febrero 29
30 de 2020
Febrero 28
28 de 2020
Febrero 27
27 de 2020
Febrero 26
26 de 2020
Febrero 25
25 de 2020
Febrero 24
24 de 2020
Febrero 23
23 de 2020
Febrero 22
22 de 2020
Febrero 21
21 de 2020
Febrero 20
20 de 2020
Febrero 19
19 de 2020
Febrero 18
18 de 2020
Febrero 17
17 de 2020
Febrero 16
16 de 2020
Febrero 15
15 de 2020
Febrero 14
14 de 2020
Febrero 13
13 de 2020
Febrero 12
12 de 2020
Febrero 11
11 de 2020
Febrero 10
10 de 2020
Febrero 9
9 de 2020
Febrero 8
8 de 2020
Febrero 7
7 de 2020
Febrero 6
6 de 2020
Febrero 5
5 de 2020
Febrero 4
4 de 2020
Febrero 3
3 de 2020
Febrero 2
2 de 2020
Febrero 1
1 de 2020

Comando en Jefe
C-10 - 1001 30

Comando en Jefe
C-10 - 1001 30

Comando en Jefe
C-10 - 1001 30

Comando en Jefe
C-10 - 1001 30

Comando en Jefe
C-10 - 1001 30

Comando en Jefe
C-10 - 1001 30

 BOGOTÁ	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC MTT. 901.810.904-1
Contrato de Obra No. 340 - 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

Agosto 22 de 2020		CL 13 A sur desde CR. 24 B Este hasta CR. 24 C Este	4006984	5	5
Agosto 22 de 2020		CR. 25 B Este desde CL 13 Sur hasta CL 13 B Sur	4006989	4	4

Fuente propia

7.1.6 Actas de Compromiso

A continuación, se reporta la tabla consolidada de las actas de compromiso, suscritas durante el proyecto.

Tabla 10 Consolidado de actas de compromiso

No. DE ACTA	FECHA DE LEVANTAMIENTO	BARRIO	TEMA	DATOS DEL CIUDADANO CON QUIEN SE SUSCRIBE EL ACTA	FECHA DE CIERRE
1	Enero 14 de 2020	Guacamayas	Solicitud a la ciudadana de correr el cerramiento,	Propietario (a) del predio: María Vicenta Calderón Rivera Dirección del predio: Calle 39 D No. 2N - 69	Febrero 18 de 2020
2	Enero 14 de 2020	Guacamayas	Solicitud a la ciudadana de correr el cerramiento,	Propietario (a) del predio: Javier Bociga Dirección del predio: Calle 39 No. 2 N - 63	Febrero 18 de 2020
3	Enero 14 de 2020	Guacamayas	Solicitud a la ciudadana de correr el cerramiento,	Propietario (a) del predio: David Martínez Dirección del predio: Calle 39 D No. 2 N - 55 Sur	Febrero 18 de 2020

AC 107-10-AM-2, 1971.

Journal of Management Education

2008年12月15日 星期一

$$\frac{d^2}{dt^2} \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{1}{r^3}$$

1. The first step in the process of identifying a problem is to recognize that a problem exists. This is often done by comparing current performance with a desired state or goal. If there is a significant difference, a problem is identified.

Journal of Management Education 30(6)

1992: 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 26

...and the other is the fact that the system is not yet fully operational.

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.

•

* *Journal of Management Education* 25(10):1133-1145, 2001. © 2001 Sage Publications, Inc.

* *Journal of Management Education* 25(10):1133-1145, 2001. © 2001 Sage Publications, Inc.

**Contrato de Obra No.
340 – 2019 - FDLSC****Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020****Versión CMVBBC-01-2019**

4	Enero 14 de 2020	Guacamayas	Solicitud a la ciudadana de correr el cerramiento,	Propietario (a) del predio: Alba Alicia Triana de Olaya Dirección del predio: Calle 39 D Sur No. 2 N – 45	Febrero 18 de 2020
5	Enero 14 de 2020	Guacamayas	Solicitud a la ciudadana de correr el cerramiento,	Propietario (a) del predio: Ricardo Sarmiento Dirección del predio: Calle 39 D Sur No. 2 N – 33	Febrero 18 de 2020
6	Enero 14 de 2020	Guacamayas	Solicitud a la ciudadana de correr el cerramiento,	Propietario (a) del predio: Luz Marina Blanco Dirección del predio: Calle 39 D Sur No. 2 N – 27	Febrero 18 de 2020
7	Enero 14 de 2020	Guacamayas	Solicitud a la ciudadana de correr el cerramiento,	Propietario (a) del predio: Martha Espinoza Dirección del predio: Calle 39 D No. 2 N – 21 Sur	Febrero 18 de 2020
8	Enero 14 de 2020	Guacamayas	Solicitud a la ciudadana de correr el cerramiento,	Propietario (a) del predio: Erika Johana Segura Dirección del predio: Calle 39 D Sur No. 2 N – 15	Febrero 18 de 2020
9	Enero 14 de 2020	Guacamayas	Solicitud a la ciudadana de	Propietario (a) del predio:	Febrero 18 de 2020

SECRET

RECONSTRUCTION OF DESTRUCTION

BOGOTA

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1941

SECRET

**Contrato de Obra No.
340 – 2019 - FDLSC**
Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020
Versión CMVBBC-01-2019

			correr el cerramiento,	Luis Enrique Rodríguez Dirección del predio: Calle 39 D No. 2 N – 09	
10	Enero 14 de 2020	Guacamayas	Solicitud a la ciudadana de correr el cerramiento,	Propietario (a) del predio: Sergio Barcenás Dirección del predio: Calle 39 D Sur No. 3 - 95	Febrero 18 de 2020
11	Enero 21 de 2020	Guacamayas	Solicitud a la ciudadana de correr el cerramiento,	Propietario (a) del predio: Daniel Bermúdez Dirección del predio: Calle 39D Sur No. 2N-03	Febrero 18 de 2020
12	Enero 22 de 2020	Guacamayas	Solicitud a la ciudadana de correr el cerramiento,	Propietario (a) del predio: Jenny Sánchez Dirección del predio: Calle 39D Sur No. 2N-51	Febrero 18 de 2020
13	Enero 22 de 2020	Guacamayas	Solicitud a la ciudadana de correr el cerramiento,	Propietario (a) del predio: Lidy Barrero Garzón Dirección del predio: Calle 39D Sur No. 2N-39	Febrero 18 de 2020
14	Marzo 16 de 2020	Altos del Virrey	Solicitud de adecuación de bajantes y canaletas.	Propietario (a) del predio: Rafael Antonio Gómez Dirección del predio: Calle 42D Bis Sur No. 16C - 25 Este	Octubre 20 de 2020

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
530 SOUTH EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60607-7070
TEL: (773) 936-5331 FAX: (773) 936-5332
WWW: WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

RECEIVED: 10/10/98 10:10 AM

FROM: J. K. STILLE

TO: J. K. STILLE

SUBJECT: 10/10/98 10:10 AM

10/10/98 10:10 AM

10/10/98 10:10 AM

10/10/98 10:10 AM

10/10/98 10:10 AM

10/10/98 10:10 AM

10/10/98 10:10 AM

10/10/98 10:10 AM

10/10/98 10:10 AM

10/10/98 10:10 AM

10/10/98 10:10 AM

10/10/98 10:10 AM

10/10/98 10:10 AM

10/10/98 10:10 AM

10/10/98 10:10 AM

10/10/98 10:10 AM

10/10/98 10:10 AM

10/10/98 10:10 AM

10/10/98 10:10 AM

10/10/98 10:10 AM

10/10/98 10:10 AM

10/10/98 10:10 AM

10/10/98 10:10 AM

10/10/98 10:10 AM

10/10/98 10:10 AM

10/10/98 10:10 AM

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.320.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

15	Marzo 16 de 2020	Altos del Virrey	Solicitud de adecuación de bajantes y canaletas.	Propietario (a) del predio: Rafael Antonio Gómez Dirección del predio: Calle 42D Bis Sur No. 16C - 06 Este	Octubre 20 de 2020
16	Marzo 17 de 2020	Altos del Virrey	Solicitud de adecuación de bajantes y canaletas.	Propietario (a) del predio: Félida Rodríguez Dirección del predio: Calle 42D Bis Sur No. 16C - 49 Este	Octubre 20 de 2020

Nota: No se adjuntan las actas de compromiso de inicio en original No.14, 15 y 16 debido a que estas fueron anexadas en el informe No. 7 de gestión social.

Anexo No. 5 se adjunta las actas de compromiso suscritas durante el contrato.

7.1.7 Reuniones de inicio, extraordinarias y de finalización de obra

El fin último de estas reuniones, fue generar espacios de encuentro, diálogo y atención a la ciudadanía para propiciar el conocimiento y corresponsabilidad con el desarrollo del proyecto, logrando con ello, la sostenibilidad y apropiación del mismo.

7.1.7.1 Reuniones de inicio

A continuación, se ilustra la tabla consolidada de las reuniones de inicio realizadas durante el proyecto.

[illegible]

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC MTT, 902.310 904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

Tabla 11 Consolidado de reuniones de Inicio

No. DE ACTA	TEMA	FECHA DE REALIZACIÓN	TRAMO	LOCALIDAD / BARRIO	ASISTENTES
1	Reunión de inicio de obra	Octubre 25 de 2019	Carrera 16 Bis Este entre Calle 44 B Sur y Calle 46 Sur CIV 4005352 Carrera 16 Bis Este entre Calle 44 B Sur y Calle 46 Sur CIV 4005073	San Cristóbal / Altos del Virrey	25
2	Reunión de inicio de obra	Noviembre 12 de 2019	Diagonal 46 Bis Sur entre la Transversal 16 C Este y Calle 46 A Bis Sur CIV 4005480	San Cristóbal / Altos del Virrey	9
3	Reunión de inicio de obra	Noviembre 12 de 2019	Transversal 15 A Este entre Calle 43 Sur y Carrera 16 A Este CIV (4005079) 4008625	San Cristóbal / Moralba	12
4	Reunión de inicio de obra	Noviembre 18 de 2019	Carrera 16 D Este entre Diagonal 46C y Calle 46 B Bis Sur CIV 4007971 Calle 46 C Sur entre Carrera 16 D Este y	San Cristóbal / Quindío	12

810 - 3018 - POLICE

Signed:

NOTA	NO. DE	FECHA	RECEBIDA	RECEBIDA	RECEBIDA
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC MTI, 903.810 904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

No. DE ACTA	TEMA	FECHA DE REALIZACIÓN	TRAMO	LOCALIDAD / BARRIO	ASISTENTES
			Carrera 17 B Este CIV 4007972		
5	Información sobre la no intervención del segmento vial 4008458, al ser un tramo priorizado por el IDU para ser intervenido.	Noviembre 18 de 2019	4008458	San Cristóbal / Altos del Poblado	7
6	Presentación propuesta para realizar los estudios y diseños.	Diciembre 5 de 2019	4005530	San Cristóbal / Puente Colorado	7
7	Presentación propuesta para realizar los estudios y diseños.	Diciembre 5 de 2019	CL 42B Sur entre KR 12A Este hasta KR12B Este CIV 4004898	San Cristóbal / Altamira	10
8	Reunión e inicio de obra	Diciembre 18 de 2019	4008458	San Cristóbal / Altos del Poblado	12
9	Reunión inicio de obra	Enero 8 de 2020	Carrera 17 A Este entre Calle 42 C Bis Sur y Calle 42 D Sur CIV 50007951 Carrera 17 A Este entre Calle 42 D Sur y Calle 42 D Bis Sur CIV 4005040	San Cristóbal / Altos del Virrey	9

Contrato 3.000.000.000 de 1989 de agosto del 2019 de 15 de agosto de 2019

No. DE ACTA	TIPO DE ACTIVIDAD	FECHA DE Ejecucion	Monto	CANTIDAD ASIGNADA
1	Prestación de servicios	2019-08-20	1.000.000.000	1.000.000.000
2	Prestación de servicios	2019-08-20	1.000.000.000	1.000.000.000
3	Prestación de servicios	2019-08-20	1.000.000.000	1.000.000.000
4	Prestación de servicios	2019-08-20	1.000.000.000	1.000.000.000
5	Prestación de servicios	2019-08-20	1.000.000.000	1.000.000.000
6	Prestación de servicios	2019-08-20	1.000.000.000	1.000.000.000
7	Prestación de servicios	2019-08-20	1.000.000.000	1.000.000.000
8	Prestación de servicios	2019-08-20	1.000.000.000	1.000.000.000
9	Prestación de servicios	2019-08-20	1.000.000.000	1.000.000.000
10	Prestación de servicios	2019-08-20	1.000.000.000	1.000.000.000
11	Prestación de servicios	2019-08-20	1.000.000.000	1.000.000.000
12	Prestación de servicios	2019-08-20	1.000.000.000	1.000.000.000
13	Prestación de servicios	2019-08-20	1.000.000.000	1.000.000.000
14	Prestación de servicios	2019-08-20	1.000.000.000	1.000.000.000
15	Prestación de servicios	2019-08-20	1.000.000.000	1.000.000.000
16	Prestación de servicios	2019-08-20	1.000.000.000	1.000.000.000
17	Prestación de servicios	2019-08-20	1.000.000.000	1.000.000.000
18	Prestación de servicios	2019-08-20	1.000.000.000	1.000.000.000
19	Prestación de servicios	2019-08-20	1.000.000.000	1.000.000.000
20	Prestación de servicios	2019-08-20	1.000.000.000	1.000.000.000

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC MIT, 903.310 904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

No. DE ACTA	TEMA	FECHA DE REALIZACIÓN	TRAMO	LOCALIDAD / BARRIO	ASISTENTES
10	Reunión inicio de obra	Enero 27 de 2020	Carrera 4C entre calle 39C Sur y Calle 39F Sur – Calle 39F entre Carrera 3B y Carrera 2M CIV'S 4002378, 4002411, 4002441, 4002490, 4002572, 4002689, 4002814, 4002785, 4002849	San Cristóbal / Guacamayas	35
11	Reunión inicio de obra	Febrero 26 de 2020	Carrera 17 Bis Este entre Calle 43 A Bis Sur y Calle 43 A Bis Sur CIV4007223 CIV 4007224 Calle 43 A Bis Sur entre la Carrera 17 Bis Este y la Carrera 17 A Este	San Cristóbal / Altos del Virrey	10
12	Reunión inicio de obra	Agosto 6 de 2020	CL 42B Sur entre KR 12A Este hasta KR12B Este. CIV 4004898	San Cristóbal / Altamira	7

500000

INFORME FINAL DE COTIZACION

Contenido de la obra
300 - 3010 - 3015

No. de Cota	Cota	Descripción de la obra	Cantidad	Unidad	Valor unitario
10	1000	Cimentación de pilotes	100	m ³	10000
11	1000	Cimentación de pilotes	100	m ³	10000
12	1000	Cimentación de pilotes	100	m ³	10000
13	1000	Cimentación de pilotes	100	m ³	10000
14	1000	Cimentación de pilotes	100	m ³	10000
15	1000	Cimentación de pilotes	100	m ³	10000
16	1000	Cimentación de pilotes	100	m ³	10000
17	1000	Cimentación de pilotes	100	m ³	10000
18	1000	Cimentación de pilotes	100	m ³	10000
19	1000	Cimentación de pilotes	100	m ³	10000
20	1000	Cimentación de pilotes	100	m ³	10000
21	1000	Cimentación de pilotes	100	m ³	10000
22	1000	Cimentación de pilotes	100	m ³	10000
23	1000	Cimentación de pilotes	100	m ³	10000
24	1000	Cimentación de pilotes	100	m ³	10000
25	1000	Cimentación de pilotes	100	m ³	10000
26	1000	Cimentación de pilotes	100	m ³	10000
27	1000	Cimentación de pilotes	100	m ³	10000
28	1000	Cimentación de pilotes	100	m ³	10000
29	1000	Cimentación de pilotes	100	m ³	10000
30	1000	Cimentación de pilotes	100	m ³	10000
31	1000	Cimentación de pilotes	100	m ³	10000
32	1000	Cimentación de pilotes	100	m ³	10000

Elaborado por: [Nombre] / Revisado por: [Nombre] / Aprobado por: [Nombre]

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC MIT. 901.810 904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

No. DE ACTA	TEMA	FECHA DE REALIZACIÓN	TRAMO	LOCALIDAD / BARRIO	ASISTENTES
13	Reunión inicio de obra	Agosto 13 de 2020	CR. 25 B Este desde CL 13 Sur hasta CL 13 A Sur y CL 13 B Sur, correspondient e al CIV 4006979 y 4006989; CL 13 sur desde CR. 24 B Este hasta CR. 24 C Este, correspondient e al CIV 4006982 y CL 13 A sur desde CR. 24 B Este hasta CR. 24 C Este, correspondient e al CIV 4006984	San Cristóbal / La Cecilia	49

Fuente propia

Anexo No. 6 se adjuntan las actas de las reuniones de inicio de obra - Planillas de asistencia.

7.1.7.2 Reunión Extraordinaria

A continuación, se relaciona la tabla consolidada de las reuniones extraordinarias.

The number of people who have been killed or injured by terrorism has increased significantly since 9/11.

100-116,000-1, 100-116,000-1

[illegible]

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC MTY, 901,310 904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

Tabla 12 Consolidado de reuniones extraordinarias

No. DE ACTA	TEMA	FECHA DE REALIZACIÓN	TRAMO	LOCALIDAD / BARRIO	ASISTENTES
1	Socialización de los estudios y diseños	Diciembre 27 de 2019	CIV 4008458	San Cristóbal / Altos del Poblado	20
2	Información sobre el proyecto y solicitud a la comunidad de correr los cerramientos en lámina de zinc que están dentro del paramento de la vía.	Enero 14 de 2020	Calle 39F Sur entre KR 4 y KR 2M. CIV'S 4002378- 4002411- 4002441- 4002490- 4002572- 4002689- 4002785- 4002814- 4002849	San Cristóbal / Guacamayas	12
3	Reinicio de obra.	Agosto 6 de 2020	KR 17 A Este desde CLL 42 C BIS B Sur - Calle 42 D Sur- Calle 43 Sur CIV'S 4005040 - 4008517 y 4005113	San Cristóbal / Altos del virrey	12
N.A.	Comité de obra.	Septiembre 4 de 2020	Calle 39F Sur entre KR 4 y KR 2M. CIV'S 4002378- 4002411- 4002441- 4002490- 4002572- 4002689- 4002785-	San Cristóbal / Guacamayas	Sin registro

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

No. DE ACTA	TEMA	FECHA DE REALIZACIÓN	TRAMO	LOCALIDAD / BARRIO	ASISTENTES
			4002814-4002849		
N.A.	Comité de obra	Septiembre 4 de 2020	CR. 25 B Este desde CL 13 Sur hasta CL 13 A Sur y CL 13 B Sur, correspondient e al CIV 4006979 y 4006989; CL 13 sur desde CR. 24 B Este hasta CR. 24 C Este, correspondient e al CIV 4006982 y CL 13 A sur desde CR. 24 B Este hasta CR. 24 C Este, correspondient e al CIV 4006984	San Cristóbal / La Cecilia	Sin registro
4	Manejo de residuos durante la obra	Septiembre 8 de 2020	Carrera 17A Este desde CL42 C Bis 8 Sur – hasta la CL42 D Sur correspondient e a los CIV'S 4005040-4008517-4005113	Altos del virrey	5
5	Informar sobre la construcción en el espacio público.	Septiembre 9 de 2020	CL 42B Sur entre KR 12A Este hasta KR12B Este; CIV 4004898	Altamira	2

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

BOGOTÁ	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT 901.310.984-1
Contrato de Obra No. 340 - 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

No. DE ACTA	TEMA	FECHA DE REALIZACIÓN	TRAMO	LOCALIDAD / BARRIO	ASISTENTES
6	Suscribir acta de reunión en donde se deja constancia que el ciudadano con recursos propios construyó el espacio público.	Septiembre 10 de 2020	Calle 39F Sur-KR 3 B; correspondient e al CIV 4002441	Guacamayas	2
7	Solicitud por parte del ciudadano de la construcción del andén e instalación de grama. Así mismo se le informa al ciudadano sobre el estado del lote.	Octubre 2 de 2020	CL 42B Sur entre KR 12A Este hasta KR12B Este; CIV 4004898	Altamira	1

Fuente propia

El 4 de septiembre de 2020, el componente social del contratista Consorcio Malla Vial BB asiste al comité de obra, realizado a través de recorrido de obra en los corredores viales de Guacamayas y La Cecilia. A partir de lo anterior, el componente social no suscribió acta de reunión ni planilla de asistencia.

Fotografía 1 reuniones extraordinarias barrio Guacamayas y La Cecilia



	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

7134

Anexo No. 7 se adjuntan las actas de las reuniones extraordinarias.

7.1.7.3 Reunión de Finalización

A continuación, se relaciona la tabla consolidada de las reuniones de finalización realizadas en cumplimiento de los lineamientos contractuales.

Fotografía 2 reuniones de finalización barrio Altos del virrey y La Cecilia



Tabla 13 Consolidado de reuniones de finalización

No. DE ACTA	TEMA	FECHA DE REALIZACIÓN	TRAMO	LOCALIDAD / BARRIO	ASISTENTES
1	Entrega de la obra a la comunidad.	Octubre 6 de 2020	Calle 39F Sur entre KR 4 y KR 2M, correspondiente al CIV'S 4002378-4002411-4002441-4002490-4002572-4002689-4002785-4002814-4002849	Guacamayas	18

del 10 de agosto del 2011

señor

señor

A

señor



señor

señor

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC MTF. 903.319.904-2
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

No. DE ACTA	TEMA	FECHA DE REALIZACIÓN	TRAMO	LOCALIDAD / BARRIO	ASISTENTES
2	Entrega de la obra a la comunidad.	Octubre 6 de 2020	KR 16 D Este entre la DG 46 C Sur hasta CL 46 B BIS Sur y CL 46 C Sur entre KR 16 D Este y KR 17 B Este; correspondiente a los CIV'S 4007971 – 4007972	Quindío	12
3	Entrega de la obra a la comunidad.	Octubre 6 de 2020	DG 46 A Sur entre la TV 16 C Este y CL 46 A BIS A Sur CIV 4005480	Altos del Virrey	3
4	Entrega de la obra a la comunidad.	Octubre 6 de 2020	KR 16 Bis Este entre CL 46 Sur y CL 44 B Sur CIV 4005352	Altos del Virrey	10
5	Entrega de la obra a la comunidad.	Octubre 29 de 2020	CL 42B Sur entre KR 12A Este hasta KR12B Este, correspondiente al CIV 4004898	Altamira	12
6	Entrega de la obra a la comunidad.	Octubre 29 de 2020	Transversal 15 A Este entre Calle 43 Sur y Carrera 16 A Este correspondiente al CIV (4005079) 4008625	Moralba	17

Contrato de Obra No.
340 - 2019 - FDLSC

Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020

Versión CMVBBC-01-2019

No. DE ACTA	TEMA	FECHA DE REALIZACIÓN	TRAMO	LOCALIDAD / BARRIO	ASISTENTES
7	Entrega de la obra a la comunidad.	Noviembre 20 de 2020	KR 17 A Este desde CL 42 C BIS B Sur - CL 42 D Sur- Calle 43 Sur - Calle 42D Bis Sur entre KR17A Este y TV16C Este correspondiente a los CIV 4005040-4008517-4005113-4005073	Altos del Virrey	10
8	Entrega de la obra a la comunidad.	Noviembre 20 de 2020	CR. 25 B Este desde CL 13 Sur hasta CL 13 A Sur y CL 13 B Sur, correspondiente al CIV 4006979 y 4006989; CL 13 sur desde CR. 24 B Este hasta CR. 24 C Este, correspondiente al CIV 4006982 y CL 13 A sur desde CR. 24 B Este hasta CR. 24 C Este, correspondiente al CIV 4006984	La Cecilia	23

Fuente propia

1. The first part of the report discusses the general situation of the country and the progress of the work during the year.

2. The second part of the report discusses the results of the work during the year.

3.

4.

5.

6.

 BOGOTÁ	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NTT. 901.310.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

Anexo No. 8 se adjuntan las actas de las reuniones de finalización de obra - Planillas de asistencia.

7.2 Programa de atención al ciudadano

Durante el contrato, la firma contratista Consorcio Malla Vial BBC contó con un punto CREA, el cual se ubicó en la localidad de San Cristóbal.

Este punto CREA fue instalado, con el fin de atender, tramitar y solucionar todas aquellas peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias que se pudieran haber presentado como producto de las labores de obra que se desarrollaron en cada uno de los frentes intervenidos.


A continuación, se relaciona la ubicación de la oficina que se destinó como punto CREA para el proyecto en todas sus etapas y datos relevantes de los demás canales de atención:

PUNTO CREA

Dirección: Transversal 16C Este No. 46 A – 05 Sur

Teléfono: 3156346906

Residente Social: Diana Paola Guarín Ramírez



Horario de Atención: lunes a jueves de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Auxiliar Social: Sandra Jineth Marín

Correo Electrónico: socialcmvbbc@gmail.com

7.2.1 Manifestaciones ciudadanas

Durante el desarrollo del contrato, se recepcionaron los siguientes requerimientos. A saber:

- Dos (2) derechos de petición, instaurados por ciudadanos del corredor vial del barrio Guacamayas. A estos peticionarios de manera oportuna, la firma

Centro de Opinión Pública - C.O.P. - 1983 - 1984
Calle 125 de la Avenida Nacional No. 125 - Bogotá, D.C.

A: Excmo. Sr. Director General de la Oficina de Planeación y Desarrollo Económico
de la Presidencia de la República

1.2. Propósito del estudio de campo

El propósito del estudio de campo es determinar el nivel de conocimiento que tienen los habitantes de Bogotá sobre el Centro de Opinión Pública (C.O.P.) y sobre los servicios que presta.

Este punto del estudio de campo se realizó en la ciudad de Bogotá, D.C., en el mes de febrero de 1983. Se realizaron entrevistas personales a 100 personas, seleccionadas al azar, con el fin de determinar el nivel de conocimiento que tienen sobre el C.O.P. y sobre los servicios que presta.

A continuación se presentan los resultados de la encuesta, en forma de gráficos y tablas, para que se pueda apreciar el nivel de conocimiento que tienen los habitantes de Bogotá sobre el C.O.P. y sobre los servicios que presta.

PUNTO CREA

Dr. Carlos T. Torres, Director General - 1983 - 1984

Teléfono: 355-5555

Residencia: Bogotá, D.C.

Horario de atención: Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Auxiliar Social: Beatriz Torres

Torres Ezequiel

1.3. Metodología de campo

El estudio de campo se realizó en la ciudad de Bogotá, D.C., en el mes de febrero de 1983. Se realizaron entrevistas personales a 100 personas, seleccionadas al azar, con el fin de determinar el nivel de conocimiento que tienen sobre el C.O.P. y sobre los servicios que presta.

Se utilizó una muestra aleatoria simple para seleccionar a las personas que fueron entrevistadas. El tamaño de la muestra fue de 100 personas, lo que permite estimar el nivel de conocimiento que tienen los habitantes de Bogotá sobre el C.O.P. y sobre los servicios que presta, con un margen de error de 3.5%.

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.310.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

contratista Consorcio Malla Vial BBC dio respuesta oportuna a través de correo electrónico.

Se indica que la respuesta emitida a los peticionarios, fue dada a conocer a la Interventoría, entidad que siguiendo el conducto regular notificó a la Alcaldía de San Cristóbal, con lo cual se procedió al cierre de estos requerimientos.

- Por otra parte, y en cumplimiento del anexo técnico, el 18 de junio del año corriente se suscribe acta de reunión con los ciudadanos residentes del corredor vial ubicado en la CL46C Sur entre CR16D Este y CR17B barrio Quindío, quienes en calidad de propietarios de los predios con nomenclatura CL46C Sur N0. 16C - 47 Este, CL46C Sur No. 16C - 45 Este, CL46C Sur N0. 16C - 37 Este, CL46C Sur N0. 16C - 29 Este manifiestan inquietud por las obras proyectadas para los andenes e ingresos de las viviendas, según el diseño aprobado, debido a que de ejecutarse este diseño, el cual contempla la construcción de muros y escaleras como la construcción de andenes en adoquín, se afectaría el ingreso y causaría humedad en algunos de estos inmuebles. Como conclusión de la reunión, se determina que se gestionará ante la Interventoría y la Alcaldía local de San Cristóbal la modificación de los diseños.
- El 22 de agosto de 2020, la interventoría remite al contratista Consorcio Malla Vial para atención y solución, el derecho de petición instaurado por el señor José Eli Arias Suárez del Barrio Guacamayas. En este orden de ideas, el contratista remite respuesta el 26 de agosto de 2020 a través de correo electrónico, bajo el oficio con consecutivo CMVBBC-2020-241, con lo cual se da por atendida y cerrada la solicitud de información.
- El 22 de agosto de 2020, la interventoría remite al contratista Consorcio Malla Vial para atención y solución, el derecho de petición instaurado por la señora Sandra Nossa del Barrio Guacamayas, quien, en calidad de edil, solicitó la información relacionado con el contrato. A partir de lo anterior, el contratista remite a la interventoría respuesta el 26 de agosto de 2020 a través de correo electrónico, bajo el oficio con consecutivo CMVBBC-2020-242, con lo cual se da por atendida y cerrada la solicitud de información.

Anexo No. 9 se adjunta correos electrónicos de respuesta a los requerimientos ciudadanos.

000000

TO THE HONORABLE MEMBERS OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES

AND TO THE SENATE OF THE UNITED STATES

IN SENATE, JANUARY 10, 1900.

REPORT

OF THE

COMMISSIONERS OF THE GENERAL LAND OFFICE

IN RESPONSE TO A RESOLUTION PASSED BY THE SENATE

ON MAY 1, 1899.

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC MTV, 901.310 904-3
Contrato de Obra No. 340 - 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

7.3 Programa de sostenibilidad

Este programa se enfocó en generar en la comunidad el sentido de pertenencia por el cuidado que se le debe dar a la vía después de ser intervenida por la Firma Contratista.

7.3.1 Plegables de Sostenibilidad

Este plegable contempló información con el diseño definitivo de la obra, recomendaciones para la movilidad, prevención de accidentes, mantenimiento y sostenibilidad de la obra.

Con el fin de promover en los ciudadanos la importancia de las obras y la sostenibilidad de las mismas, sus cuidados, sus beneficios, el buen uso y cuidado del medio ambiente, la defensa del espacio público y motivar el buen comportamiento de los peatones; el Contratista entregará un plegable de sostenibilidad, "Cuida tu obra, Cuida tu Barrio".

A partir de este lineamiento, el contratista Consorcio Malla Vial BBC durante el proyecto, a través de las reuniones de finalización y por medio de la entrega puerta puerta en algunos corredores divulgó el plegable de sostenibilidad.

Nota: Remitirse al anexo 8 actas de reuniones de finalización donde se ilustra la entrega de los plegables de sostenibilidad.

Anexo No. 10 se adjuntan plegables de sostenibilidad - Planillas de entrega de volantes.

Tabla 14 Consolidado de plegables de sostenibilidad

FECHA	PIEZAS DE DIVULGACIÓN	LOCALIDAD	BARRIO	TRAMO	TOTAL DE PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD
Septiembre 26 de 2020	Plegable de sostenibilidad	San Cristóbal	Quindío	KR 16 D Este entre la DG 46 C Sur hasta CL 46 B BIS Sur y CL 46 C Sur entre KR 16 D Este y KR 17 B Este;	6

El presente informe tiene por objeto informar a la Junta de la realización de los trabajos que se han efectuado en el curso de la investigación...

1.3. Programa de actividades

El programa de actividades que se ha seguido en general, ha consistido en la realización de los trabajos que se han mencionado en el presente informe...

1.3.1. Registros de actividades

Este capítulo contiene información sobre los trabajos que se han efectuado en el curso de la investigación, así como sobre los resultados obtenidos...

Con el fin de tener un conocimiento más exacto de los trabajos que se han efectuado, se ha elaborado un registro de actividades que se encuentra en el anexo...

A partir de este registro se ha elaborado un cuadro que resume los trabajos que se han efectuado, así como los resultados obtenidos...

Nota: Remítase al anexo 1 para conocer los detalles de los trabajos que se han efectuado...

En el anexo 2 se encuentran los resultados de los trabajos que se han efectuado...

Tabla 1.1. Cronograma de actividades

FECHA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE
1 de Mayo	Revisión de la literatura	Dr. García
15 de Mayo	Elaboración del programa de actividades	Dr. García
30 de Mayo	Inicio de los trabajos de campo	Dr. García
15 de Junio	Continuación de los trabajos de campo	Dr. García
30 de Junio	Finalización de los trabajos de campo	Dr. García
15 de Julio	Elaboración del informe final	Dr. García
30 de Julio	Presentación del informe final	Dr. García

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC MTV. 901.110.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

FECHA	PIEZAS DE DIVULGACIÓN	LOCALIDAD	BARRIO	TRAMO	TOTAL DE PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD
				correspondiente a los CIV'S 4007971 – 4007972	
Septiembre 26 de 2020	Plegable de sostenibilidad	San Cristóbal	Altos del Virrey	Carrera 17A Este desde CL42 C Bis B Sur—CL42 D Sur—CL43 Sur; correspondiente a los CIV'S 4005040-4008517-4005113	8
Septiembre 26 de 2020	Plegable de sostenibilidad	San Cristóbal	Altamira	CL 42B Sur entre KR 12A Este hasta KR12B Este; correspondiente al CIV 4004898	4
Noviembre 7 de 2020	Plegable de sostenibilidad	San Cristóbal	La Cecilia	CR. 25 B Este desde CL 13 Sur hasta CL 13 A Sur y CL 13 B Sur, correspondiente al CIV 4006979 y 4006989; CL 13 sur desde CR. 24 B Este hasta CR. 24 C Este, correspondiente al CIV 4006982 y CL 13 A sur desde CR. 24 B Este hasta CR. 24 C Este, correspondiente al CIV 4006984	37

Fuente propia

BOGOTA

REPORT OF TRAVEL TO AND FROM BOGOTA

DATE: 10/10/54
TO: BOGOTA

NAME: [illegible]
ADDRESS: [illegible]
CITY: [illegible]
STATE: [illegible]
COUNTRY: [illegible]

[The following text is extremely faint and largely illegible, appearing to be a detailed travel report or itinerary. It contains several paragraphs of text, possibly describing the journey to and from Bogota, including dates, locations, and activities. Some words like "Bogota", "Colombia", and "travel" are faintly visible.]

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC MT. 901.810 904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

7.4 Programa de capacitación a los empleados del proyecto

Este programa tuvo como propósito brindar al trabajador información sobre el componente social, haciéndose énfasis en el programa de atención al ciudadano, como el brindar herramientas que contribuyan al fortalecimiento personal, social y laboral de los trabajadores, por medio del desarrollo de capacitaciones en las que asiste el personal contratado para el proyecto.

A continuación, se presenta la tabla consolidada de las capacitaciones realizadas durante el proyecto.

Tabla 15 Consolidado de capacitaciones

No. DE INFORME	PERÍODO DE CORTE DEL INFORME	FECHA DE REALIZACIÓN	TEMÁTICA	PERSONAL CAPACITADO	OBSERVACIONES
1	Del 30 de agosto al 29 de septiembre de 2019	N.A.	N.A.	N.A.	Contrato en la etapa preliminar.
2	Del 30 de septiembre al 29 de octubre de 2019	N.A.	N.A.	N.A.	Contrato en la etapa preliminar.
3	Del 30 de octubre al 29 de noviembre de 2019	NA	Características Generales del Contrato de Obra No. 340 de 2019 e Información sobre el Punto CREA de Atención al Ciudadano y las Actividades de Gestión Social	N.A.	Contrato en la etapa preliminar e inicio de contratación de personal
4	Del 30 de noviembre al 29 de diciembre de 2019	Diciembre 17 de 2019	Características Generales del Contrato de Obra No. 340 de 2019 e	24	Ninguna

1. Programa de rehabilitación y mejoramiento de

Este programa tiene como propósito mejorar la calidad de vida de la población, a través de la rehabilitación y mejoramiento de las condiciones físicas y ambientales de las zonas urbanas, así como el fortalecimiento de la capacidad institucional y la participación ciudadana en la gestión pública. El programa se desarrollará en las zonas urbanas de Bogotá, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población y fortalecer la capacidad institucional.

A continuación se describen las acciones que se desarrollarán durante el proyecto:

Del 30 de septiembre del 2012

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES	PERSONAL RESPONSABLE	OBJETIVOS
Del 30 de agosto al 30 de septiembre del 2012	Del 30 de agosto al 30 de septiembre del 2012	Revisión de la documentación	Equipo de trabajo	Revisión de la documentación
Del 30 de septiembre al 30 de octubre del 2012	Del 30 de septiembre al 30 de octubre del 2012	Revisión de la documentación	Equipo de trabajo	Revisión de la documentación
Del 30 de octubre al 30 de noviembre del 2012	Del 30 de octubre al 30 de noviembre del 2012	Revisión de la documentación	Equipo de trabajo	Revisión de la documentación
Del 30 de noviembre al 30 de diciembre del 2012	Del 30 de noviembre al 30 de diciembre del 2012	Revisión de la documentación	Equipo de trabajo	Revisión de la documentación

**Contrato de Obra No.
340 – 2019 - FDLSC**
Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020
Versión CMVBBC-01-2019

No. DE INFORME	PERÍODO DE CORTE DEL INFORME	FECHA DE REALIZACIÓN	TEMÁTICA	PERSONAL CAPACITADO	OBSERVACIONES
			Información sobre el Punto CREA de Atención al Ciudadano y las Actividades de Gestión Social		
		Diciembre 26 de 2019	Pausas Activas en el Trabajo	26	Ninguna
5	Del 30 de diciembre de 2019 al 29 de enero de 2020	Enero 28 de 2020	Buen Uso de los Elementos de Protección Personal	21	Ninguna
6	Del 30 de enero al 29 de febrero de 2020	Febrero 18 y 20 de 2020	Comunicación Asertiva	26	Ninguna
7	Del 01 al 25 de marzo de 2020 y del 03 al 06 de junio de 2020	Marzo 18 de 2020	Buena Convivencia en el Trabajo	17	Ninguna
8	Del 7 de junio al 6 de julio de 2020	N.A.	Actividades de capacitación, con el fin de evitar la propagación del COVID-19 y siguiendo los lineamientos del protocolo de Bioseguridad, en donde una de sus directrices es mantener el distanciamiento social.	N.A.	Durante este periodo no se realizó la capacitación, con el fin de evitar la propagación del COVID-19 y siguiendo los lineamientos del protocolo de Bioseguridad, en donde una de sus directrices es mantener el distanciamiento social.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and the role of the accounting department in ensuring the integrity of the financial statements. It also highlights the need for transparency and accountability in the reporting process.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data, including surveys, interviews, and focus groups. It emphasizes the importance of using a mix of qualitative and quantitative techniques to gain a comprehensive understanding of the research topic.

3. The third part of the document presents the results of the study, which show a significant correlation between the variables being investigated. The findings suggest that there is a need for further research in this area to explore the underlying causes and potential solutions.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the study for practice and policy. It suggests that the findings can be used to inform decision-making and to develop strategies to address the identified issues.

5. The fifth part of the document concludes the study and provides a summary of the key findings. It also acknowledges the limitations of the study and suggests areas for future research.

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC KIT. 901.110 904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

7143

No. DE INFORME	PERÍODO DE CORTE DEL INFORME	FECHA DE REALIZACIÓN	TEMÁTICA	PERSONAL CAPACITADO	OBSERVACIONES
9	Del 8 de julio al 7 de agosto de 2020	Agosto 7 de 2020	Programa de atención al ciudadano.	13	Ninguna
10	Del 8 de agosto al 7 de septiembre de 2020	Septiembre 4 de 2020	Programa de atención al ciudadano y buena convivencia en el trabajo.	12	Ninguna
11	Del 8 de septiembre al 22 de octubre de 2020	Septiembre 18 de 2020	Programa de atención al ciudadano y comunicación asertiva.	20	Ninguna
		Octubre 15 de 2020	Programa de atención al ciudadano y resolución de conflictos.	23	Ninguna

Anexo No. 11 se adjunta las planillas de asistencia a las capacitaciones.

7.5 Programa de control y seguimiento a dotaciones

Durante el desarrollo del contrato, el contratista cumplió con el suministro de las dotaciones iniciales y las dotaciones de protección contra la pandemia del COVID-19; igualmente se instalaron los puntos de desinfección en cada uno de los frentes de trabajo. Durante todo el periodo de la pandemia, el consorcio no presentó ningún contagio por COVID – 19 en todo el personal vinculado al cumplimiento del contrato.

El cumplimiento de este programa se ilustró en los informes mensuales.

Journal of Management Education 36(7) 809–826

[illegible]

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NTT. 901.310 904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

7144

7.6 Programa de contratación del personal no calificado para la obra

El presente programa promueve generar oportunidades laborales para un porcentaje de la población, mejorando de esta manera sus condiciones económicas. Para efectos del presente contrato y durante la vigencia del mismo se deberá contratar como mínimo el treinta 30% del total del personal de mano de obra no calificada MONC (obrero, auxiliares viales, rastrilleros, paleros y tornillero) estableciendo que su domicilio se encuentre en la localidad de San Cristóbal.

Durante el desarrollo del contrato, el Consorcio Malla vial BBC adelantó las gestiones pertinentes para la vinculación de personal de mano de obra de la localidad de San Cristóbal. Así mismo, mantuvo su postura de conservar los puestos laborales, apoyando la generación de empleo en la localidad de San Cristóbal.

En alcance a lo anteriormente referenciado, a continuación, se ilustra la tabla consolidada del personal de MONC que fue vinculado en el proyecto.

Tabla 16 Consolidado de datos de la vinculación de personal de Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada

PERIODO	TOTAL DE TRABAJADORES VINCULADOS AL CONTRATO	MANO DE OBRA CALIFICADA	MANO DE OBRA NO CALIFICADA			
		TOTAL DE TRABAJADORES	TOTAL DE TRABAJADORES	TOTAL DE TRABAJADORES PERTENECIENTES A LAS LOCALIDADES POR LAS QUE ATRAVIESA EL CONTRATO	% DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LAS LOCALIDADES REQUERIDO EN PLIEGOS	% DE CUMPLIMIENTO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LAS LOCALIDADES REQUERIDAS
Del 02 de Septiembre al 29 de Octubre de 2019						No se realizó la contratación de personal de mano de obra no calificada, debido a que no se iniciaron labores de obra.

1. The purpose of this document is to provide information regarding the activities of the [redacted] in the [redacted] area. This information is being provided for your information and is not to be distributed outside of your office.

2. The [redacted] has been identified as a [redacted] and is currently active in the [redacted] area. The [redacted] is currently active in the [redacted] area and is currently active in the [redacted] area.

3. The [redacted] is currently active in the [redacted] area and is currently active in the [redacted] area. The [redacted] is currently active in the [redacted] area and is currently active in the [redacted] area.

4. The [redacted] is currently active in the [redacted] area and is currently active in the [redacted] area. The [redacted] is currently active in the [redacted] area and is currently active in the [redacted] area.

DATE	TIME	LOCATION	ACTIVITY
10/10/1964	10:00	[redacted]	[redacted]
10/10/1964	11:00	[redacted]	[redacted]
10/10/1964	12:00	[redacted]	[redacted]
10/10/1964	13:00	[redacted]	[redacted]
10/10/1964	14:00	[redacted]	[redacted]
10/10/1964	15:00	[redacted]	[redacted]
10/10/1964	16:00	[redacted]	[redacted]
10/10/1964	17:00	[redacted]	[redacted]
10/10/1964	18:00	[redacted]	[redacted]
10/10/1964	19:00	[redacted]	[redacted]
10/10/1964	20:00	[redacted]	[redacted]
10/10/1964	21:00	[redacted]	[redacted]
10/10/1964	22:00	[redacted]	[redacted]
10/10/1964	23:00	[redacted]	[redacted]
10/10/1964	24:00	[redacted]	[redacted]

**Contrato de Obra No.
340 – 2019 - FDLSC**
Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020
Versión CMVBBC-01-2019

Del 30 de octubre al 29 de noviembre de 2019	23	9	14	5	30%	35%
Del 30 de noviembre al 29 de diciembre de 2019	37	10	27	13	30%	48%
Del 30 de diciembre de 2019 al 29 de enero de 2020	40	13	27	12	30%	44%
Del 30 de enero al 29 de febrero de 2020	40	13	27	11	30%	41%
Del 01 al 25 de marzo de 2020 y del 03 al 06 de junio de 2020	49	15	34	13	30%	38.24%
Del 7 de junio al 8 de julio de 2020	49	15	34	13	30%	44.83%
Del 7 de julio al 8 de agosto de 2020	42	13	29	13	30%	44,83 %
Del 8 de agosto al 7 de septiembre de 2020	56	16	40	21	30%	52.5%
Del 8 de septiembre al 22 de	56	16	40	21	30%	52.5%

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.310.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

octubre de 2020						
--------------------	--	--	--	--	--	--

Fuente propia

Anexo No. 12 se adjunta los registros de generación de empleo - certificados de residencia de la localidad de San Cristóbal.

7.7 Programa de gestión aseguramiento de la calidad

Este programa busca describir las labores del área de gestión social realizadas por el Contratista y evaluadas por la Interventoría.

Haciendo referencia a lo mencionado, seguidamente se relacionan las actividades adelantadas durante el contrato.

- El Contratista remitió a la interventoría el Plan de Gestión.
- Se realizaron los comités de seguimiento Social.
- El Contratista remitió a la interventoría los informes mensuales.

8. CONCLUSIONES

- Durante el proyecto, se evidenció que la comunidad fue receptiva, participativa y satisfecha con las obras en cada segmento vial ejecutado por parte del Consorcio Malla Vial BBC.
- El Contratista durante el contrato, mostró su interés en hacer partícipe del proyecto a la comunidad, para ello, convocó a la ciudadanía para que asistiera a las reuniones e informativas y se vinculara laboralmente a través de las vacantes de mano de obra no calificada.
- El consorcio Malla Vial BBC durante el contrato superó el porcentaje mínimo exigido del 30%, llegando al 52.5% en los diferentes frentes de obra.
- Aún con la presencia del coronavirus y los riesgos generados por este, el contratista Consorcio Malla Vial adoptó nuevas estrategias para el cumplimiento de las actividades sociales inmersas en cada uno de los

7147

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.320.904-3
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

programas sociales. Estas estrategias, se diseñaron y se adoptaron siguiendo los protocolos de bioseguridad y las medias dispuestas por el gobierno nacional y Alcaldía de Bogotá.

- Las actividades contempladas en el presente documento corresponden al periodo contractual, es decir desde la epa preliminar hasta el 22 de octubre del año corriente. No obstante, cabe indicar que las gestiones sociales que se realicen culminado este periodo, también se reportan en el presente informe final.

BOGOTÁ

BOGOTÁ, D. C. - 1978

Comité de Data No

440 - 1019 - FOLIO 30 - 1978

El presente informe es el resultado de la investigación realizada por el autor en el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 1978 y el 31 de agosto de 1978.

Las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 1978 y el 31 de agosto de 1978, se detallan en el presente informe.

El presente informe es el resultado de la investigación realizada por el autor en el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 1978 y el 31 de agosto de 1978.

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.310.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

7148

ANEXOS GESTIÓN SOCIAL

01/10/70

RECEIVED TELETYPE UNIT

RODENT

01/10/70

RECEIVED TELETYPE UNIT

01/10/70

01/10/70

RECEIVED TELETYPE UNIT


01/10/70

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC HTT, 901.310.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

7149

ANEXO 1.

Actas de planes de manejo de tráfico.

	INFORME FINAL DE GESTION SOCIAL	BOGOTÁ
Versión 01MVBBC-01-2019	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Contrato de Opra No. 340 - 2019 - FDLSC

ANEXO I.

Actas de planes de manejo de tráfico.

ANEXO No. 9

FORMATO DE ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

FECHA: 22 de Octubre/2019 HORA: 3:40 p.m. LUGAR: CIV 4005073
CONTRATO No. FDLSC 340-2019
OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3", contemplado en el Contrato No. FDLSC 340-2019, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO MALLA VIAL BBC y supervisado por la Interventoría "UNION TEMPORAL ROAD DESIGN". Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará CIERRE TOTAL DE CALZADA, pero lo cual se plantea la alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito PMT descrito a continuación para la siguiente vía:
CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL ROAD DESIGN
TEMA: SOCIALIZACIÓN CIERRE TOTAL CALZADA

Se realiza socialización del proyecto "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3", contemplado en el Contrato No. FDLSC 340-2019, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO MALLA VIAL BBC y supervisado por la Interventoría "UNION TEMPORAL ROAD DESIGN". Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará CIERRE TOTAL DE CALZADA, pero lo cual se plantea la alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito PMT descrito a continuación para la siguiente vía:

CL 42 D BIS SUR ENTRE KR 17 A ESTE Y TV 16 C ESTE

- Para el caso de los bicicuentos, no aplica toda vez que la calzada a intervenir no cuenta con cicloruta y/o bicicarril.
- El tránsito vehicular se verá afectado con ocasión de la intervención, los tramos viables no cuentan con conexiones existentes, ni infraestructura, consolidada razón por la cual no se generaran desvíos producto de la intervención.
- Los habitantes de los tramos intervenidos, una vez autorizado el PMT por parte de la SDM se dará inicio a la intervención, por lo cual durante el periodo de actividades constructivas se requiere la colaboración de cada uno de los residentes en la búsqueda temporal de parqueo de sus vehículos.
- Los cierres contarán con senderos peatonales transversales iguales o mayores a 1,6 metros, en zonas verdes o en receo existentes en el corredor, mediante broches controlados para el acceso a residentes sin tener contacto con la zona de obra.

Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de tres (3) Meses y se ejecutarán en el periodo del 25 de Octubre del 2019 al 23 de Enero de 2020. El horario de trabajo establecido es DESDE LAS 07:00 A.M. HASTA LAS 08:00 P.M. y el cierre efectivo será DURANTE LAS 24 HORAS.

La presente socialización, se realiza a los abajo firmantes.

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Maria del Socorro Hernández	51882726	Cl 43 ASur No. 16C-38	3144650139	maria.sode20@hotmail.com	
2			Cl 42 DBS Sur No. 16C-1E			No puede atender visita
3	Aurora Jiménez	No lo sabe	Cl 42 DBS Sur No. 16C-09E	No tiene	No tiene	
4			Cl 42 DBS Sur No. 16C-2E			No tiene celular
5	Luz Patricia Lugo	52852699	Cl 42 DBS Sur No. 16C-38E	3144331525	luzpatricia.lugo@gmail.com	
6	Ledy Johanna Butrago	52899149	Cl 42 DBS Sur No. 16C-1E	3144536326	ledybutrago30@gmail.com	
7	Mario Emperatriz Ataroon	51881539	Cl 42 DBS Sur No. 16C-38E	3133354901	No tiene	
8	Aurora Jiménez	No lo sabe	Cl 42 DBS Sur No. 16C-38E	No tiene	No tiene	No puede firmar
9			Cl 42 DBS Sur No. 16C-1E			No puede atender visita
10			Cl 42 DBS Sur No. 16C-16E			No puede atender visita
11	Felicia Rodríguez	41709777	Cl 42 DBS Sur No. 16C-1E	3203550347	No tiene	
12	Jhilmir Bravo Aguado	1010209584	Cl 17A GLENDA 42D-15S	3212024063	jhmira93@hotmail.com	No puede firmar por estar con queso
13	José Rivas	1013638604	Cl 42 DBS Sur No. 16C-05E	3227710003	jmas.rivas30@hotmail.com	
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

ANEXO No. 9

FORMATO DE ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

FECHA: 22 de Octubre/2019 HORA: 2:40 p.m. LUGAR: Civ 400 5352
 CONTRATO No. FDLSC 340-2019
 OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 Y 3".
 CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL ROAD DESIGN
 TEMA: SOCIALIZACION CIERRE TOTAL CALZADA

Se realiza socialización del proyecto "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 Y 3", contemplado en el Contrato No. FDLSC 340-2019, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO MALLA VIAL BBC y supervisado por la Interventoría "UNION TEMPORAL ROAD DESIGN". Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará CIERRE TOTAL DE CALZADA, para lo cual se plantea la alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito PMT descrito a continuación para la siguiente vía:

• KR 18 BIS ESTE ENTRE CL 46 SUR Y CL 44 B SUR

- Para el caso de los biciclistas, no aplica toda vez que la calzada a intervenir no cuenta con cicloruta y/o bicicarril.

- El tránsito vehicular se verá afectado con ocasión de la intervención, los tramos viales no cuentan con conexiones existentes, ni infraestructura, consolidada razón por la cual no se generaran desvíos producto de la intervención.

- Los habitantes de los tramos intervenidos, una vez autorizado el PMT por parte de la SDM se dará inicio a la intervención, por lo cual durante el periodo de actividades constructivas se requiere la colaboración de cada uno de los residentes en la búsqueda temporal de parqueo de sus vehículos.

- Los clientes contarán con senderos peatonales transversales iguales o mayores a 1,5 metros, en zonas verdes o en recibo existentes en el corredor, mediante broches controlados para el acceso a residentes sin tener contacto con la zona de obra.

Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de tres (3) MESES y se ejecutarán en el periodo del 25 de Octubre del 2019 al 23 de Enero de 2020. El horario de trabajo establecido es DESDE LAS 07:00 A.M. HASTA LAS 06:00 P.M. y el cierre efectivo será DURANTE LAS 24 HORAS.

La presente socialización, se realiza a los abajo firmantes

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Maria del Socorro H.	51882726	CH43ASUR No 16-37E	3149650139	maridosode20@hotmail.com	
	Laura Herrera	52014131	Cr 16B10 E No 44B-33S	3114247830	lauradaher.19@gmail.com	
3	Nicolás Blanco	1032504378	Cr 16B15 E No 44B-01A	3214209116	mporivera100@hotmail.com	
4			Cr 16B10 E No 44B-13S			
5	Dora Emilse Benitez	24091205	Cr 16B10 E No 44B-11S	3213113071	No tiene	
6	José Pablo Ríos	2954740	Cr 16B10 E No 44B-25S	3212174302	No tiene	
7			Cr 16B15 E No 44B-27S			
8	Leonidas Diaz	19220697	Cr 16B15 E No 44B-33S	31329109535	No recuerda	
9	Rosa Aya	51769236	Cr 16B15 E No 44B-12E	3133710918	No tiene	
10	Ana Oremia Charon	51899976	Cr 16B15 E No 44B-42S	3142229233	anochocoma40@hotmail.com	
11	Clara Velandía	21060450	Cr 16B10 E No 44B-35S	3132368977	No tiene	
12			Cr 16B15 E No 44B-28S			
13	Claudia Jeanneth Roncancio	53003312	Cr 16B15 E No 44B-22S	3125754128	claudiajeanneth@hotmail.com	
14	Marco Rodriguez	4147522	Cr 16B15 E No 44B-14S	3138998246	No tiene	
15			Cr 16B15 E No 44B-10S			
16	Maria Helena Bermúdez	1095307319	Cr 16B15 E No 44B-04S	3143259784	No tiene	
17	Jenny Huerfano	1023021917	Cr 16B15 E No 44B-10S	3227656804	jphuerfano@gmail.com	
18						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

ANEXO No. 9

FORMATO DE ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

FECHA: 2019/23/10
 CONTRATO No. FOLSC 340-2019
 HORA: 2:00 p.m.
 LUGAR: CTV 4005079
 TV 15 A ESTE ENTRE CL 43 SUR Y KR 16 A ESTE
 OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3.
 CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL ROAD DESIGN
 TEMA: SOCIALIZACIÓN CIERRE TOTAL CALZADA

Se realiza socialización del proyecto "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3", contemplado en el Contrato No. FOLSC 340-2019, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO MALLA VIAL BBC y supervisado por la Interventoría "UNION TEMPORAL ROAD DESIGN". Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará CIERRE TOTAL DE CALZADA, para lo cual se plantea la alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito PMT descrito a continuación para la siguiente vía:

• TV 15 A ESTE ENTRE CL 43 SUR Y KR 16 A ESTE

- Para el caso de los bicicuarios, no aplica toda vez que la calzada a intervenir no cuenta con cicloruta y/o bicicamil.
- El tránsito vehicular se verá afectado con ocasión de la intervención, los tramos viales no cuentan con conexiones existentes, ni infraestructura, consolidada razón por la cual no se generaran desvíos producto de la intervención.
- Los habitantes de los tramos intervenidos, una vez autorizado el PMT por parte de la SDM se dará inicio a la intervención, por lo cual durante el periodo de actividades constructivas se requiere la colaboración de cada uno de los residentes en la búsqueda temporal de parqueo de sus vehículos.
- Los cierres contarán con senderos peatonales transversales iguales o mayores a 1,5 metros, en zonas verdes o en recesso existentes en el corredor, mediante broches controlados para el acceso a residentes sin tener contacto con la zona de obra.

Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de tres (3) MESES y se ejecutarán en el periodo del 25 de Octubre del 2019 al 23 de Enero de 2020. El horario de trabajo establecido es DESDE LAS 07:00 A.M. HASTA LAS 06:00 P.M. y el cierre efectivo será DURANTE LAS 24 HORAS.

La presente socialización, se realiza a los abajo firmantes.

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Jorge Raul Bermudez	19482249	CPA 1686 Stc #4865 Sur	3213668139	RaulBermudez09@gmail.com	[Firma]
2	Victor Alfonso Guerrero	1073894357	TWISA #47086 Sur	3152872119	— 0 —	[Firma]
3	Adan Castillo	5766287	CI 143 #15-04	2071235	— 0 —	[Firma]
4						
5	SE REALIZÓ SOCIALIZACIÓN DEL PMT EN CONJUNTO CON EL SEÑOR JORGE					
6	PAUL BERMUDEZ (PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL), SOBRE					
7	LAS ACTIVIDADES DE OBRA EN EL SEGMENTO VIAL EN MENCIÓN.					
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

ANEXO No. 9

FORMATO DE ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

FECHA: 2019-10-23 HORA: 9:30 a.m. LUGAR: CJ V 400 7941
 CONTRATO No. FOLBC 340-2019
 OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO ADOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3.
 CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BEC
 INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL ROAD DESIGN
 TEMA: SOCIALIZACIÓN CIERRE TOTAL CALZADA

Se realiza socialización del proyecto "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO ADOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3", contemplado en el Contrato No. FOLBC 340-2019, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO MALLA VIAL BEC y supervisado por la Interventoría UNION TEMPORAL ROAD DESIGN. Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará CIERRE TOTAL DE CALZADA, para lo cual se plantea la alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito PMT, descrito a continuación para la siguiente vía:

• KR 15 D ESTE ENTRE DG46 C Y CL 46 B BIS SUR

• Para el caso de los bicicuentos, no aplica toda vez que la calzada a intervenir no cuenta con cicloruta y/o bicicuentos.

• El tránsito vehicular se verá afectado con ocasión de la intervención, los tramos viales no cuentan con conexiones existentes, ni infraestructura consolidada razón por la cual no se generaran desvíos producto de la intervención.

• Los habitantes de los tramos intervenidos, una vez autorizado el PMT por parte de la SDM se dará inicio a la intervención, por lo cual durante el periodo de actividades constructivas se requiere la colaboración de cada uno de los residentes en la búsqueda temporal de parqueo de sus vehículos.

• Los cierres contarán con senderos peatonales transversales iguales o mayores a 1,5 metros, en zonas verdes o en recibo existentes en el corredor, mediante broches controlados para el acceso a residentes sin tener contacto con la zona de obra.

Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de tres (3) MESES y se ejecutarán en el periodo del 25 de Octubre del 2019 al 23 de Enero de 2020. El horario de trabajo establecido es DESDE LAS 07:00 A.M. HASTA LAS 05:00 P.M. y el cierre efectivo será DURANTE LAS 24 HORAS.

La presente socialización, se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Cleotilde Aza	51691880	K116C #46C 5060	3192002556	— 0 —	<i>[Firma]</i>
2	Wilmar Ortiz Mendoza	79392925	K116C #46C 5060	3212168290	— 0 —	<i>[Firma]</i>
3		0 — 0 —	K116C #46C 5060	— 0 —	— 0 —	No se encontró a noche en el predio
4			K116C #46C 5060	— 0 —	— 0 —	No se encontró a noche en el predio
5			K116C #46C 5060	— 0 —	— 0 —	No se encontró a noche en el predio
6			K116C #46C 5060	— 0 —	— 0 —	No se encontró a noche en el predio
7	Yolanda Ayala Cortez	35333567	K116C #46C 5060	— 0 —	— 0 —	<i>[Firma]</i>
8						
9	SE REALIZA SOCIALIZACIÓN DEL PMT EN CONJUNTO CON LA SEÑORA CLEOTILDE AZA (PRESIDENTA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL), INFORMANDO SOBRE LAS ACTIVIDADES DE OBRA EN EL SEGMENTO VIAL EN MENCIÓN. CABE RESALTAR QUE EL DIA DE LA VISITA, NO SE ENCONTRARON ALGUNOS PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS, RAZÓN POR LA CUAL LA PRESIDENTA JAC, LES SOCIALIZARÁ LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZA PARA QUE TODA LA COMUNIDAD TENGA CONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA QUE SE ADELANTRAN.					
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

ANEXO No. 9

FORMATO DE ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

FECHA: 2019-10-23 HORA: 11:00 a.m. LUGAR: CIV 4008A58
 CONTRATO No. FDLSC 340-2019
 OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3".
 CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL ROAD DESIGN
 TEMA: SOCIALIZACION CIERRE TOTAL CALZADA

Se realiza socialización del proyecto "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3", contemplado en el Contrato No. FDLSC 340-2019, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO MALLA VIAL BBC y supervisado por la Interventoría "UNION TEMPORAL ROAD DESIGN". Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará CIERRE TOTAL DE CALZADA, para lo cual se plantea la alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito PMT descrito a continuación para la siguiente vía:

*KR 8 B BIS ESTE ENTRE CL 40 SUR Y KR 8 B ESTE

- Para el caso de los biociclistas, no aplica toda vez que la calzada a intervenir no cuenta con cicloruta y/o bicicarril.
- El tránsito vehicular se verá afectado con ocasión de la intervención, los tramos viales no cuentan con conexiones existentes ni infraestructura consolidada razón por la cual no se generaran desvíos producto de la intervención.
- Los habitantes de los tramos intervenidos, una vez autorizado el PMT por parte de la SDM se dará inicio a la intervención, por lo cual durante el periodo de actividades constructivas se requiere la colaboración de cada uno de los residentes en la búsqueda temporal de parqueo de sus vehículos.
- Los cierres contarán con senderos peatonales transversales iguales o mayores a 1,5 metros, en zonas verdes o en recabo existentes en el corredor, mediante broches controlados para el acceso a residentes sin tener contacto con la zona de obra.

Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de tres (3) MESES y se ejecutarán en el periodo del 25 de Octubre del 2019 al 23 de Enero de 2020. El horario de trabajo establecido es DESDE LAS 07:00 A.M. HASTA LAS 06:00 P.M. y el cierre efectivo será DURANTE LAS 24 HORAS. La presente socialización, se realiza a los abajo firmantes.

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Maria del Rosario Górriz	41586769	41464#8805	4954387	— 0 —	<i>[Firma]</i>
2	Sandra Zandera	17132479	41408sur#8B-020	3641733	— 0 —	<i>[Firma]</i>
3	Marta Luisa Ortiz Blanco	39560736	41408 #8B-056	4574107	— 0 —	<i>[Firma]</i>
4	Jose Hernandez	3131360	41491#8B-020	3112976731	— 0 —	<i>[Firma]</i>
5	Maria Rodriguez	42502390	41408#8B-086	3132238347	— 0 —	<i>[Firma]</i>
6	Luisa Fernanda Muñoz	1023921740	Calleste#400sur	3186700884	41408sur#8B-020	<i>[Firma]</i>
7						
8	SE REALIZÓ SOCIALIZACIÓN DEL PMT EN CONJUNTO CON LA SEÑORITA LUISA					
9	FERNANDA MUÑOZ (AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL),					
10	SOBRE LAS ACTIVIDADES DE OBRA EN EL SEGMENTO VIAL EN MENCIÓN.					
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

ANEXO No. 5

FORMATO DE ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

FECHA: 2019-10-30 HORA: 2:04 p.m. LUGAR: CTV 4005480
 CONTRATO No. FDLSC 340-2019 DIAGONAL 46 BIS SUR ENTRE TV 16C ESTE Y CL 46A BIS SUR
 OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 Y 3".
 CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BSC
 INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL ROAD DESIGN
 TEMA: SOCIALIZACIÓN CIERRE TOTAL CALZADA

Se realiza socialización del proyecto EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 y 3 contemplado en el Contrato No. FDLSC 340-2019, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO MALLA VIAL BSC y supervisado por la Interventoría "UNION TEMPORAL ROAD DESIGN". Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará CIERRE TOTAL DE CALZADA, para lo cual se plantea la alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito PMT descrito a continuación para las siguientes vías.

• DIAGONAL 46 BIS SUR ENTRE TV 16C ESTE Y CL 46A BIS SUR

- Para el caso de los biciclistas, no aplica toda vez que la calzada a intervenir no cuenta con cicloruta y/o bicianil.

- El tránsito vehicular se verá afectado con ocasión de la intervención, los tramos viales no cuentan con conexiones existentes ni infraestructura consolidada razón por la cual no se generarán desvíos producto de la intervención.


- Los habitantes de los tramos intervenidos, una vez autorizado el PMT por parte de la SDM se dará inicio a la intervención, por lo cual durante el periodo de actividades constructivas se requiere la colaboración de cada uno de los residentes en la búsqueda temporal de parqueo de sus vehículos.

- Los cierres contarán senderos peatonales transversales iguales o mayores a 1,5 metros, con zonas verdes o en recibo existentes en el corredor, mediante broches controlados para el acceso a residentes sin tener contacto con la zona de obra.


Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de tres (3) MESES y se ejecutarán en el periodo del 7 de noviembre del 2019 al 5 de Enero de 2020. El horario de trabajo establecido es DESDE LAS 07:00 AM HASTA LAS 06:00 PM y el cierre efectivo será DURANTE LAS 24 HORAS.

La presente socialización, se realiza a los abajo firmantes.

Nº	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Rosa Arriaga	77173760	DG 46 BIS Sur 16C-41	3132680706	---	Rosa Arriaga
2	---	---	DG 46 BIS Sur 16C-41	---	---	---
3	Esteban Perez	1074563076	DG 46 BIS Sur 16C-15	3108701857	---	Esteban P.
4	Andrea Paola Rivera	1106773530	DG 46 BIS Sur 16C-21	3102866954	---	Andrea R.
5	---	---	DG 46 BIS Sur 16C-22	---	---	---
6	Clara Ines Valencia	51787888	DG 46 BIS Sur 16C-38	3212624762	---	Clara Valencia
7	Jonathan Palca	1072337418	DG 46 BIS Sur 16C-31	3133092626	estebanp@097@gmail.com	Jonathan P.
8	Yakeline González Paez	1073908598	DG 46 BIS Sur 16C-18	3102962163	Yakeline0220@gmail.com	Yakeline G.
9	Marleny Moreno Vargas	917013730	DG 46 BIS Sur 16C-77	3185154669	---	Marleny Moreno
10	Maria Carolina Munar	51933241	DG 46 BIS Sur 16C-16	3203727958	---	Maria C.
11	Julia Molina Caceres	732741359	DG 46 BIS Sur 16C-04	3174317999	---	Julia Molina
12	Maria del Socorro Hernandez	51882726	CL 43A Sur 16C-37	3144650139	maridelsocorro@hotmail.com	Maria del Socorro H.
13	---	---	---	---	---	---
14	SE REALIZA SOCIALIZACIÓN DEL PMT EN CONJUNTO CON LA SÈNDRA MARIA DEL					
15	SOCORRO HERNANDEZ (PRESIDENTA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL), INFORMANDO SOBRE					
16	LAS ACTIVIDADES DE OBRA EN EL SEGMENTO VIAL EN MENCIÓN. CABE RESALTAR					
17	QUE EL DIA DE LA VISITA, NO SE ENCONTRARON ALGUNOS PROPIETARIOS DE LOS					
18	PREDIOS, RAZÓN POR LA CUAL LA PRESIDENTA JAC, LES SOCIALIZARÁ LA ACTIVIDAD					
19	QUE SE REALIZÓ, PARA QUE TODA LA COMUNIDAD TENGA CONOCIMIENTO DE LAS					
20	ACTIVIDADES DE OBRA QUE SE ADELANTRAN.					
21	---	---	---	---	---	---
22	---	---	---	---	---	---
23	---	---	---	---	---	---
24	---	---	---	---	---	---
25	---	---	---	---	---	---
26	---	---	---	---	---	---
27	---	---	---	---	---	---
28	---	---	---	---	---	---



NOTA: EL TRAMO VIAL NO CUENTA CON ANDENES CONFORMADOS, TAL COMO SE EVIDENCIA EN EL REGISTRO FOTOGRAFICO DEL CAP 4.3 DEL DOCUMENTO TECNICO.

CONTRATISTA:  CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC ELABORÓ: PLANING CONSULTORA	FECHA ELABORACIÓN: 12/11/2019 CONTIENE: PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL	CONVENCIONES: CIERRE A SOLICITAR CIERRE ACTUAL	RECORRIDO DE ENTRADA Y SALIDA DE VEH. DE OBRA:  RECORRIDO PEATONAL: 	SEÑAL:  BARRICADA VÍA CERRADA  BARRICADA DESVÍO	CANT. SEÑAL: -  AUXILIAR DE TRÁFICO	CANT. SEÑAL: 1 	CANT. SEÑAL: 2 	CANT. SEÑAL: 2  2  4 
--	--	--	---	---	---	--	--	--

ANEXO No. 8

FORMATO DE ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

CTV 4007971- 4007972

FECHA: 2019-11-07

HORA: 11:00 a.m.

LUGAR:

KR 16 D ESTE ENTRE DG46 C Y CL 48 B SUR
DISEÑO: CL 48 C SUR ENTRE KR 16 D
ESTE Y KR 17 B ESTE

CONTRATO No. FDLSC 340-2019

OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 Y 3".

CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BBC

INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL ROAD DESIGN

TEMA: SOCIALIZACION CIERRE TOTAL CALZADA

Se realiza socialización del proyecto EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 y 3 contemplado en el Contrato No FDLSC 340-2019, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO MALLA VIAL BBC y supervisado por la Interventoría "UNION TEMPORAL ROAD DESIGN". Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará CIERRE TOTAL DE CALZADA, para lo cual se plantea la alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito PMT, descrito a continuación para las siguientes vías:

- KR 16 D ESTE ENTRE DG46 C Y CL 48 B SUR
- CL 48 C SUR ENTRE KR 16 D ESTE Y KR 17 B ESTE

- Para el caso de los bicicusaristas, no aplica toda vez que la calzada a intervenir no cuenta con cicloruta y/o bicocarril.
- El tránsito vehicular se verá afectado con ocasión de la intervención, los tramos viales no cuentan con conexiones existentes, ni infraestructura consolidada, razón por la cual no se generaran desvíos producto de la intervención.

- Los habitantes de los tramos intervenidos, una vez autorizado el PMT por parte de la SDM se dará inicio a la intervención, por lo cual durante el periodo de actividades constructivas se requiere la colaboración de cada uno de los residentes en la búsqueda temporal de parqueo de sus vehículos.
- Los cierres contarán senderos peatonales transversales iguales o mayores a 1,5 metros, en zonas verdes o en rebase existentes en el corredor, mediante broches controlados para el acceso a residentes sin tener contacto con la zona de obra.

Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de tres (3) MESES y se ejecutaran actividades desde el 14 de Noviembre del 2019 al 23 de Enero de 2020, tiempo que comprende etapa preliminar y de obra. El horario de trabajo establecido es DESDE LAS 07:00 A.M. HASTA LAS 06:00 P.M. y el cierre efectivo será DURANTE LAS 24 HORAS.

La presente socialización, se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
01			K.16C #46C-17			No puede firmar
02	Miguel Jellez	17191603	K.16C #46C-27			Miguel Jellez
03			K.16C #46C-35			No puede firmar
04			K.16C #46C-43			No puede firmar
05			K.16C #46C-78			No puede firmar
06	Jackeline Cardozo	5211414	K.16C #46C-34	3118076913		Jackeline Cardozo
07	Michelle Natalia A	52444717	K.16C #46C-36	3118683321	Michelle Natalia A	Michelle Natalia A
08	Jos Manuel Guerra	17351700	K.16C #46C-42	3212558940		Jos Manuel Guerra
09	Cecilia Daza	51691880	K.16C #46C-50	3142002556	JackQuindio@gmail.com	Cecilia Daza
10	Cecilia Daza	51691880	C.16D #16A-74	3142002556	JackQuindio@gmail.com	Cecilia Daza
11	Daniel Rozo	1026304968	C.146B #16B-8	3135999782		Daniel Rozo
12	Carlos Rodriguez	1023923195	C.146B #46B-59			Carlos Rodriguez
13			K.16C #46C-67			No puede firmar
14	Aldemar Mejia	3096906	C.146B #16A-92	2072876		Aldemar Mejia
15			C.146C #16			No puede firmar
16	Oscar Rodriguez	79458953	C.146C #16C-21	3142006664		Oscar Rodriguez
17			C.146C #16C-27			No puede firmar
18	Karen Nova	1000613488	K.16C #46B-70	3143717840		Karen Nova
19	Flor Edith Andia	41407821	C.146B #16C-50	3234873934		Flor Edith Andia
20	Jesmy Johana Perilla	52447008	C.146B #16-78			Jesmy Johana Perilla
21			C.146B #16-87			No puede firmar
22			C.146B #16-70			No puede firmar
23	Sonia Murcia	52277253	C.146B #16-81	3112477763		Sonia Murcia
24	Aura Maria Campo	1023921600	C.146B #16-81	3138579574	Auramaria23@hotmail.com	Aura Maria Campo
25			C.146B #16C-75			No puede firmar
26	Jennifer Castaño	1023901078	C.146B #16C-54	3133642085	JenniferCastano@hotmail.com	Jennifer Castaño
27	Antonio Javiera Burgal	10213474	C.146B #16C-57			No puede firmar
28			C.146B #16C-57			No puede firmar
29			C.146B #16C-51			No puede firmar
30	Ana Victoria	1013620703	C.146B #16C-51	313894515		ANA VICTORIA
31			C.146B #16C-28			No puede firmar
32			C.146B #16C-22			No puede firmar
33	Angel Felipe Lora	1002778079	C.146B #16C-16	3022236099		Angel Felipe Lora
34	Maria Doris Vergara	51637358	C.146B #16C-16	3227617866		Maria Doris Vergara
35	Maria Estrella Paez	41413284	C.146B #16C-16	3679509		No puede firmar
36	Gonzalo Ovalle	17116922	C.146B #16C-77	3125816380		Gonzalo Ovalle
37	Cesue Mendoza	19363824	C.146B #16C-84	3636375		Cesue Mendoza
38	Alejandro Acosta	103238920	C.146B #16C-09	3153160727	AcostaAlej13@gmail.com	Alejandro Acosta

FORMATO DE ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

FECHA: 2019-11-03

HORA: 11:00a.m -

LIGAR:

614 4003931- 4003932

CONTRACT NO. FDLSC 340-201B

OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 Y 3".

CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BBC

INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL ROAD DESIGN

Tema: SOCIALIZACION CIERRE TOTAL CALZADA

Se realiza socialización del proyecto EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 y3 contemplado en el Contrato No.FDLSC 340-2019, al cual será apoyado por el Contratista CONSORCIO MALLA VIAL BBC y supervisado por la interventoría "UNION TEMPORAL ROAD DESIGN". Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará CIERRE TOTAL DE CALZADA, pero lo cual se plantea la alternativa de mitigación al Plan de Manejo de Tránsito PMT, descrito a continuación para las siguientes vías:

- KR 16 D ESTE ENTRE DG48 C Y CL 48 B BIS SUR
- CL 48 C SUR ENTRE KR 16 D ESTE Y KR 17 B ESTE

- Para el caso de los bicisuarios, no aplica toda vez que la calzada a intervenir no cuenta con cicloruta y/o bicicarril.

- El tránsito vehicular se verá afectado con ocasión de la intervención, los tramos viales no cuentan con condiciones existentes, ni infraestructura consolidada, razón por la cual no se generaran desvíos producto de la intervención.


- Los habitantes de los tramos intervinientes, una vez autorizado el PMT por parte de la SDM se dará inicio a la intervención, por lo cual durante el periodo de actividades constructivas se requiere la colaboración de cada uno de los residentes en la búsqueda temporal de parqueo de sus vehículos.
- Los cierrres contarán senderos peatonales transversales iguales o mayores a 1,5 metros, en zonas verdes o en reboce existentes en el corredor, mediante broches controlados para el acceso a residentes sin tener contacto con la zona de obra.

Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de tres (3) MESES y se ejecutarán actividades desde el 14 de Noviembre del 2019 al 23 de Enero de 2020, tiempo que comprende etapa preliminar y de obra. El horario de trabajo establecido es DESDE LAS 07:00 A.M. HASTA LAS 08:00 P.M. y el cierre efectivo será DURANTE LAS 24 HORAS.

La presente socialización, se realizó a los abajo firmantes

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
39	_____	_____	Reliz #46 C-315	_____	_____	Nombre de estudio visita
40	Eloí Angelica Gaitan	51732554	CH 46C #16C-8	3634588	_____	Nombre de estudio visita
41	_____	_____	CH 46C #16C-9	_____	_____	Nombre de estudio visita
42	Jackeline Tula Molano	52069866	CH 46D #16C-08	3123546165	J.Kizack@mail.com	Nombre de estudio visita
43	_____	_____	CH 46D #16C-16	_____	_____	Nombre de estudio visita
44	_____	_____	CH 46D #16C-22	_____	_____	Nombre de estudio visita

0917



ANEXO No. 9

FORMATO DE ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

FECHA: 2019-11-08 HORA: 8:00 a.m. LUGAR: CN 4008458
 CONTRATO No.: FDLSC 340-2019
 OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3.
 CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 INTERVENTORIA: UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN
 TEMA: SOCIALIZACIÓN CIERRE TOTAL CALZADA

Se realiza socialización del proyecto EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3, contemplado en el Contrato No. FDLSC 340-2019, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO MALLA VIAL BBC y supervisado por la Interventoría "UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN". Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará CIERRE TOTAL DE CALZADA, para lo cual se plantea la alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito PMT descrito a continuación para la siguiente vía.

KR 8 B BIS ESTE ENTRE CL 40 SUR Y KR 8 B ESTE

- Para el caso de los bifurcarios, no aplica toda vez que la calzada a intervenir no cuenta con cicloruta y/o bicicarril.
- El corredor no cuenta con tránsito peatonal, toda vez que la vía está conformada únicamente para el tránsito de peatones.
- El cierre contará con senda peatonal transversal de mínimo 1,5m.

Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de tres (3) MESES y se ejecutaran actividades desde el 14 de Noviembre del 2019 al 23 de Enero de 2020, tiempo que comprende etapa preliminar y de obra. El horario de trabajo establecido es DESDE LAS 07:00 AM HASTA LAS 06:00 PM y el cierre efectivo será DURANTE LAS 24 HORAS.

La presente socialización, se realizó a los abajo firmantes.

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
01			CI 140A # 88-1344			Notre clients
02			CI 140A # 88-1344			Notre clients
03	Andrés Castañeda	1013661063	CI 140A # 88-1344	3144477714	Andrescastaneda@gmail.com	Andrés C.
04	José David Salazar P.	17001484	CI 140A # 88-23	3627292	Quirina-3132h	
05	Marta del Rosario	41917701	CI 140A # 88-20	3104757366		Marta del Rosario
06	Ana Silvia Irujo	41568220	CI 140A # 88-35	3138168227		Ana Silvia Irujo
07	Cindy Montero	1073930729	CI 140A # 88-41	3103417750		Cindy Montero
08	Alexander Ochoa	15772475	CI 140A # 88-47	321231348		Alexander Ochoa
09	Sonia Totena	53011000	CI 140A # 88-53		SoniaTotena119082h	Sonia Totena
10			CI 140A # 88-54			Notre clients
11			KR 8 B BIS ESTE ENTRE CL 40 SUR Y KR 8 B ESTE			Notre clients
12	Nelson Sierra	1073880828	CI 140A # 88-46	3223603267	Nelsonsierra@gmail.com	Nelson Sierra
13	Rinaldo Niño	4053085	CI 140A # 88-31	3009458		Rinaldo Niño
14	Luis Carlos Rodríguez	80251762	CI 140A # 88-28	3226191857		Luis Carlos Rodríguez
15			CI 140A # 88-22			Notre clients
16			CI 140A # 88-16			Notre clients
17	Mario Guerrero	13822840	CI 140A # 88-12	3123212882		Mario Guerrero
18			CI 140A # 88-08			Notre clients
19	Estelita Jimenez	52161474	CI 140A # 88-04	3227230724	EstelitaJimenez04h	Estelita Jimenez
20	Paola Andrea Real	1023457779	CI 140A # 88-08			Paola Andrea Real
21	Ana Rita Pérez Pulido	51602438	CI 140A # 88-14	7576383		Ana Rita Pérez Pulido
22	Margarita Bulbaza	41317784	CI 140A # 88-10			Margarita Bulbaza
23	Diego Salgado	1013669346	CI 140A # 88-0			Diego Salgado

FORMATO DE ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

FECHA: 2019-11-08 HORA: 2:00p.m. LUGAR: CTV 4005019
 CONTRATO No. FOLSC 340-2019 TV 15 A ESTE ENTRE CL 43 SUR Y KR 18 A ESTE
 OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 Y 3".
 CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL ROAD DESIGN
 TEMA: SOCIALIZACION CIERRE TOTAL CALZADA

Se realiza socialización del proyecto EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 Y 3 contemplado en el Contrato No.FOLSC 340-2019, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO MALLA VIAL BBC y supervisado por la Interventoría "UNION TEMPORAL ROAD DESIGN". Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará CIERRE TOTAL DE CALZADA, para lo cual se plantea la alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito PMT descrito a continuación para las siguiente vía:

• TV 15 A ESTE ENTRE CL 43 SUR Y KR 18 A ESTE

Para el caso de los biciclistas, no aplica toda vez que la calzada a intervenir no cuenta con cicloruta y/o bicicarril.
 El tránsito vehicular se verá afectado con ocasión de la intervención, los tramos viales no cuentan con conexiones existentes ni infraestructura consolidada razón por la cual no se generaran desvíos producto de la intervención.

Los habitantes de los tramos intervenidos, una vez autorizado el PMT por parte de la SDM se dará inicio a la intervención, por lo cual durante el periodo de actividades constructivas se requiere la colaboración de cada uno de los residentes en la búsqueda temporal de parqueo de sus vehículos.
 Los cierres contarán senderos peatonales transversales iguales o mayores a 1,5 metros, en zonas verdes o en relleno existentes en el corredor, mediante broches controlados para el acceso a residentes sin tener contacto con la zona de obra.

Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de tres (3) MESES y se ejecutaran actividades desde el 14 de Noviembre del 2019 al 23 de Enero de 2020, tiempo que comprende etapa preliminar y de obra. El horario de trabajo establecido es DESDE LAS 07:00 AM HASTA LAS 06:00 PM y el cierre efectivo será DURANTE LAS 24 HORAS.

La presente socialización, se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
01	Gloria Cecilia Cordero	57900056	TV 15A #4276	3004683433		Gloria Cordero
02			TV 15A #4276-83			Nadie atiende visita
03	Gloria Becerra	57119131	TV 15A #4276	3133161910		Gloria Becerra
			TV 15A #4276			Nadie atiende visita
05	Carolina Rojas	1023862326	TV 15A #4276-60	3118812762	Amoraperez9@hotmail.com	Carolina Rojas
06	Marta Patricia Vargas	52162838	TV 15A #4276-51	3177129913	mpat73@hotmail.com	Marta P. Vargas
07	Bryan Montenegro	1010031204	TV 15A #4276-71	3002751532	Bryanmontenegro7@gmail.com	Bryan Montenegro
08	Johnny Cardona	80167400	TV 15A #4276-63	3207747820		Johnny Cardona
09	German Gonzalez	79471039	CL 4276B #45-11	3131128722		German Gonzalez
10	Fabiola Uribe	52007893	CL 4276B #45-30	3104630725	FabiolaUribe@gmail.com	Fabiola Uribe
11	Ana Elbia Torres	51665041	CL 4276B #45-38	3123837611		Ana Elbia Torres
12	Juan Rodriguez	1023963807	CL 4276B #45-24	3022914162	Juamr190821@hotmail.com	Juan Manuel Rodriguez
13	Rosario Cecilia Villalaga	81724313	CL 4276B #45-18	3112576105		Rosario Cecilia
14	Sandra Vasquez	1032362247	CL 4276B #45-11	4691595		Sandra Vasquez
15			TV 15A #4276-55			Nadie atiende visita
16			TV 15A #4276-45			Nadie atiende visita
17	Sandra Garzon	51767390	TV 16A #4276-40	4967552		Sandra V. Garzon
18	Pedro Aguilera	169700	Carretera 16A #4276-27	3678462		Pedro Aguilera
19			Carretera 16A #4276-29			Nadie atiende visita
20			Carretera 16A #4276-31			Nadie atiende visita
	Olga Vargas	57064083	Carretera 16A #4276-57	9514621	OlgaVargas31@gmail.com	Olga Vargas
22			Carretera 16A #4276-62			Nadie atiende visita
23			Carretera 16A #4276-71			Nadie atiende visita
24	Ferre Vargas	1023918663	Carretera 16A #4276-75	3046435151	wh806auto@hotmail.com	Ferre Vargas
25			Carretera 16A #4276-79			Nadie atiende visita
26			Carretera 16A #4276-85			Nadie atiende visita
27			Carretera 16A #4276-93			Nadie atiende visita

FORMATO DE ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

FECHA: 2019-11-08

HORA: 2:00 p.m.

LUGAR: CRV 4005079
TV 15 A ESTE ENTRE CL 43 SUR Y
KR 10 A ESTE

CONTRATO No. FDL6C 340-2019

OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3".

CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL SBC

INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL ROAD DESIGN

TEMA: SOCIALIZACION CIERRE TOTAL CALZADA

Se realiza socialización del proyecto EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 y3 contemplado en el Contrato No.FD.LSC 340-2019, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO MALLA VIAL BBC y supervisado por la Interventoría "UNION TEMPORAL ROAD DESIGN". Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará CIERRE TOTAL DE CALZADA, para lo cual se plantea la alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito PMT descrito a continuación para las siguiente vía:

• TV 15 A ESTE ENTRE CL. 43 SUR Y KR 16 A ESTE

-- Para el caso de los biciusuarios, no aplica toda vez que la calzada a intervenir no cuenta con cicloruta y/o bicicarril.

- El tránsito vehicular se verá afectado con ocasión de la intervención, los tramos viales no cuentan con conexiones existentes ni infraestructura consolidada razón por la cual no se generaran desvíos producto de la intervención.


- Los habitantes de los tramos intervenidos, una vez autorizado el PMT por parte de la SDM se dará inicio a la intervención, por lo cual durante el periodo de actividades constructivas se requiere la colaboración de cada uno de los residentes en la búsqueda temporal de parqueo de sus vehículos.



- Los cierres contarán senderos peatonales transversales iguales o mayores a 1,5 metros, en zonas verdes o en recebo existentes en el corredor, mediante brocheros controlados para el acceso a residentes sin tener contacto con la zona de obra

Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de tres (3) MESES y se ejecutarán actividades desde el 14 de Noviembre del 2019 al 23 de Enero de 2020, tiempo que comprende etapa preliminar y de obra. El horario de trabajo establecido es DESDE LAS 07:00 AM HASTA LAS 06:00 PM y el cierre efectivo será DURANTE LAS 24 HORAS.

La presente socialización, se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Astrid Moreno	52525848	CENTRO EDUCATIVO MORALBA	3676767	moralba.rectorio@gmail.com	<i>Astrid Moreno</i>



CONTRATISTA:  CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC ELABORÓ: PLANING CONSULTORA	FECHA ELABORACIÓN: 12/11/2019 CONTIENE: PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL	CONVENCIONES:  CIERRE A SOLICITAR  CIERRE ACTUAL	RECORRIDO DE ENTRADA Y SALIDA DE VEH. DE OBRA:  RECORRIDO PEATONAL: 	SEÑAL:  BARRICADA VÍA CERRADA  BARRICADA DESVÍO	CANT. SEÑAL: - 1 AUXILIAR DE TRÁFICO: 	CANT. SEÑAL: 2   	CANT. SEÑAL: 1 1 0 OBRERA EN LA VÍA A 50m:  SEÑERO PEATONAL: 	CANT. SEÑAL: 0 2 ESCALA: Gráfico PLANCHA No. 1
---	--	---	---	--	---	---	---	--

FORMATO DE ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

FECHA: 2020/01/15

HORA: 10:30 a.m.

LUGAR:

CIV 4005073

CONTRACT NO. FDLSC 340-2019

CL 42 D B10 SUR ENTRE KR 17 A ESTE Y TV
16 C ESTE

OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1 Y 3".

CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BBC

INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL ROAD DESIGN

TEMA: SOCIALIZACIÓN CIERRE TOTAL CALZADA

Se realiza socialización del proyecto EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 y3 contemplado en el Contrato No FDLSC 340-2019, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO MALLA VIAL BBC y supervisado por la interventoría "UNION TEMPORAL ROAD DESIGN". Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará CIERRE TOTAL DE CALZADA, para lo cual se plantea la alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito PMT, descrito a continuación para la siguiente vía:

• CL 42 D BIS SUR ENTRE KR 17 A ESTE Y TV 16 C ESTE

- Para el caso de los bicisuarios, no aplica toda vez que la calzada a intervenir no cuenta con cicloruta y/o bicicarril.

- El tránsito vehicular se verá afectado con ocasión de la intervención, los tramos viales no cuentan con conexiones existentes, ni infraestructura consolidada razón por la cual no se generaran desvíos producto de la intervención.

- Los habitantes de los tramos intervenidos, una vez autorizado el PMT por parte de la SDM se dará inicio a la intervención, por lo cual durante el periodo de actividades constructivas se requiere la colaboración de cada uno de los residentes en la búsqueda temporal de parqueo de sus vehículos.


- Los cierres contarán con senderos peatonales transversales iguales o mayores a 1,5 metros, en zonas verdes o en recibo existentes en el corredor, mediante brochas controlados para el acceso a residentes sin tener contacto con la zona de obra.



Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de tres (3) MESES y se ejecutaran actividades desde el 24 de Enero de 2020 al 23 de Abril de 2020, tiempo que comprende etapa preliminar y de obra. El horario de trabajo establecido es DESDE LAS 07:00 AM HASTA LAS 05:00 PM y el cierre efectivo será DURANTE LAS 24 HORAS.

La presente socialización, se realiza a los abajo firmantes.

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
01	Morío del Socorro Hernández	51882726	C1143 AS, No. 16-37E	3144650139	mandsade28@hotmail.com	<i>[Signature]</i>
02	Vicente Vargas	19245178	C11420Bis Sur N. 16-00E	31238916307	—	<i>[Signature]</i>
	Aurora Jimenez	21657090	C11420Bis Sur N. 16-12E	No Reporta	—	<i>[Signature]</i>
04	—	—	C11420Bis Sur N. 16-15E	—	—	—
05	—	—	C11420Bis Sur N. 16-25E	—	—	—
06	—	—	C11420Bis Sur N. 16-28E	—	—	—
07	—	—	C11420Bis Sur N. 16-34E	—	—	—
08	—	—	C11420Bis Sur N. 16-41E	—	—	—
09	Daniel Alagona	79960853	C11420Bis Sur N. 16-46E	3042049353	—	<i>[Signature]</i>
10	Felida Rodriguez	41709717	C11420Bis Sur N. 16-48E	3003550447	—	<i>[Signature]</i>
11	—	—	C11420Bis Sur N. 16-15	—	—	—
12	—	—	C11420Bis Sur N. 16-05	—	—	—
13	Daniela Rios	1023950223	C11420Bis Sur N. 16-55	3502195622	—	<i>[Signature]</i>

Se realiza Socialización del PMT en conjunto con la Señora Maria del Socorro Hernández (Presidenta Junta de Acción Comunal), a quien se le informó sobre las actividades de obra en el segmento vial en mención. Cabe resaltar que al día de la visita, no se encontraron algunos propietarios de los predios, razón por la cual la Presidente JAC les socializará la actividad que se realizó para que toda la comunidad tenga conocimiento de las Actividades de obra que se adelantan.



CONTRATISTA:  CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC	FECHA ELABORACION 22/10/2019	CONVENCIONES:  CIERRE A SOLICITAR  CIERRE ACTUAL	DESVIOS A IMPLEMENTAR  DESVIOS A IMPLEMENTAR  DESVIOS ACTUALES	SEÑAL  BARRICADA VIA CERRADA  BARRICADA DESVIO	CANT. - 1	SEÑAL  ALUXILIAR DE TRAFICO 2	SEÑAL  1  1	SEÑAL  0  2	ESCALA 0 Gráfica PLANCHAS NO. 1
ELABORADO: PLANING CONSULTORA	CONTIENE: PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL								

ANEXO No. 8

FORMATO DE ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

FECHA: 2020/01/15 HORA: 11:00 a.m. LUGAR: CLV 4008852
 CONTRATO No. FDLSC 340-2019 KR 16 BIS ESTE ENTRE CL 46 SUR Y CL 44 B SUR
 OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3."
 CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL ROAD DESIGN
 TEMA: SOCIALIZACIÓN CIERRE TOTAL CALZADA

Se realiza socialización del proyecto EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 contemplado en el Contrato No. FDLSC 340-2019, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO MALLA VIAL BBC y supervisado por la Interventoría "UNION TEMPORAL ROAD DESIGN". Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará CIERRE TOTAL DE CALZADA, para lo cual se plantea la alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito PMT, descrito a continuación para la siguiente vía:

• KR 16 BIS ESTE ENTRE CL 46 SUR Y CL 44 B SUR

• Para el caso de los bicicuseros, no aplica toda vez que la calzada a intervenir no cuenta con cicloruta y/o bicicarril.

• El tránsito vehicular se verá afectado con ocasión de la intervención, los tramos viales no cuentan con conexiones existentes, ni infraestructura consolidada razón por la cual no se generaran desvíos producto de la intervención.

• Los habitantes de los tramos intervenidos, una vez autorizado el PMT por parte de la SDM se dará inicio a la intervención, por lo cual durante el periodo de actividades constructivas se requiere la colaboración de cada uno de los residentes en la búsqueda temporal de parqueo de sus vehículos.

• Las calles contarán con senderos peatonales transversales iguales o mayores a 1,5 metros, en zonas verdes o en recibo existentes en el corredor, mediante broches controlados para el acceso a residentes sin tener contacto con la zona de obra

Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de tres (3) MESES y se ejecutaran actividades desde el 24 de Enero de 2020 al 23 de Abril de 2020, tiempo que comprende etapas preliminar y de obra. El horario de trabajo establecido es DESDE LAS 07:00 AM HASTA LAS 06:00 PM y el cierre efectivo será DURANTE LAS 24 HORAS.

La presente socialización, se realiza a los abajo firmantes.

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
01	Maria del Socorro Hernández	51882726	CL 143A Sur No. 16C-37E	3144650139	maridsadez@hotmail.com	
02	_____	_____	Cr 16 Bis E No. 44B-01E	_____	_____	_____
03	_____	_____	Cr 16 Bis E No. 44B-01E	_____	_____	_____
04	_____	_____	Cr 16 Bis E No. 44B-13E	_____	_____	_____
05	Dora Bonitez	24691205	Cr 16 Bis E N. 44B-17E	3213113071	_____	Dora Bonitez
06	Maria Elena Bermudez	1095787314	Cr 16 Bis E N. 44B-04E	3143159984	_____	Maria Elena Bermudez
07	Marco Rodriguez	4197522	Cr 16 Bis E N. 44B-14E	3133418246	_____	Marco Rodriguez
08	Yenny Paola Huesano	1023921911	Cr 16 Bis E N. 44B-10E	3227656804	_____	Yenny Paola Huesano
09	Jose Pardo rios	2954740	Cr 16 Bis E N. 44B-23E	36441192	_____	J. P. Pardo
10	Claudia Yareth Porcencio	53003342	Cr 16 Bis E N. 44B-22E	3125753128	_____	Claudia Porcencio
11	Isorardo Tallez	14250417	Cr 16 Bis E N. 44B-28E	3133182045	_____	Isorardo Tallez
12	_____	_____	Cr 16 Bis E No. 44B-27E	_____	_____	_____
13	_____	_____	Cr 16 Bis E No. 44B-33E	_____	_____	_____
14	Clarú Gil	21060450	Cr 16 Bis E No. 44B-32E	3133768977	_____	Clarú Gil
15	Angie Aldana	1192793277	Cr 16 Bis E No. 44B-42E	3138711880	_____	Angie Aldana
16	Maria Mora	1047216635	Cr 16 Bis E No. 44B-12	3005952282	_____	Maria Mora
17	_____	_____	Cr 16 Bis E No. 44B-15	_____	_____	_____

Se realiza socialización del PMT en conjunto con la señora Maria del Socorro Hernández (Presidenta Junta de Acción Comunal), a quien se le informó sobre las actividades de obra en el segmento vial en mención. Cabe resaltar que el día de la visita no se encontraron algunos propietarios de los predios razón por la cual la Presidenta JAC, le socializará la actividad que se realizó para que toda la comunidad tenga conocimiento de las Actividades de obra que se adelantan.

[illegible]

FORMATO DE ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

FECHA: 20/01/2020 HORA: 9:00 a.m. LUGAR: KR 4C ENTRE CL 39C SUR Y CL 39F SUR
CONTRATO No. FDLSC 340-2019 CL 39F SUR ENTRE KR 3B Y KR 2M
OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 Y 3.
CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL ROAD DESIGN
TEMA: SOCIALIZACIÓN CIERRE TOTAL CALZADA

Se realiza socialización del proyecto EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 Y 3, contemplado en el Contrato No. FDLSC 340-2019, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO MALLA VIAL BBC y supervisado por la Interventoria "UNION TEMPORAL ROAD DESIGN". Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará CIERRE TOTAL DE CALZADA, para lo cual se plantea la alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito PMT, descrito a continuación para las siguientes vías:

KR 4C ENTRE CL 39C SUR Y CL 39F SUR
CL 39F SUR ENTRE KR 3B Y KR 2M

- Para el caso de los biciclistas, no aplica toda vez que la calzada a intervenir no cuenta con cicloruta y/o bicicarril.
- El tránsito vehicular no se verá afectado toda vez que los tramos viales no cuentan con conexiones existentes ni infraestructura consolidada, razón por la cual no se generaran desvíos producto de la intervención.
- Los habitantes de los tramos intervenidos, una vez autorizado el PMT por parte de la SDM se dará inicio a la intervención, por lo cual durante el periodo de actividades constructivas se requiere la colaboración de cada uno de los residentes en la búsqueda temporal de parqueo de sus vehículos.
- Los cierres contarán senderos peatonales transversales iguales o mayores a 1,5 metros, con zonas verdes o en rebase existentes en el corredor, mediante broches controlados para el acceso a residentes sin tener contacto con la zona de obra.

Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de tres (3) MESES y se ejecutarán en el periodo del _____ El horario de trabajo establecido es DESDE LAS 07:00 AM HASTA LAS 06:00 PM y el cierre efectivo será DURANTE LAS 24 HORAS.

La presente socialización, se realiza a los abajo firmantes.

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Alfonso Martínez Hernández	1013662625	CH 39D N. 2N-55C	2064473	alfonso.martinez@bbsc.com	[Firma]
2	Oscar Javier Borja R.	80238331	CH 39D N. 2N-15R	3228081057	oscarborja@gmail.com	[Firma]
3	Alexander Rivera	79959961	CH 39D N. 2R-26S	383190450	rivera.alexander@hotmail.com	[Firma]
	Maria Calderon	41721870	CH 39D N. 2N-69	3632630	calderon.maria@gmail.com	[Firma]
6	Elvira Parada	52065245	CH 39D SUR N. 2N-51	3115421304	elvirapadara@gmail.com	[Firma]
7	Marta Espinoza	51911449	CH 39D SUR N. 2N-21	7319393		[Firma]
8			CH 39D SUR N. 2N-45			
9			CH 39D SUR N. 2N-39			
10			CH 39D SUR N. 2N-16			
11			CH 39D SUR N. 2N-04			
12			CH 39D SUR N. 2N-03			
13			Gr 4C N. 39D-10S			
14	Maria Elba Baquero	39631353	Gr 3B N. 39D-12S	3107659280		[Firma]
15			Gr 3A N. 39D-97S			[Firma]
16	Paula Belancour	43162709	Gr 3A N. 39A-92S	3263107		[Firma]
17	Ena Gomez	41325605	Gr 3A N. 39D-13S	3675716		[Firma]
18	Sergio Efraim Barrios	12969180	CH 39D SUR N. 4A-49	3142043365		[Firma]
19	Yadiri Suarez	1121042907	CH 39D SUR N. 3-57	3126804335		[Firma]
20	Humberto Bermudez	19115859	Gr 3B N. 39D-08S	3105814072		[Firma]
	Ruth Franco Rueda	37181816	CH 39D SUR N. 3-51	3209880737		[Firma]
22	Carlos Julio Urua	3014775	CH 39D SUR N. 3-63	7227374		[Firma]
23			CH 39D SUR N. 3-69			
24	Jose Felix Casarola		CH 39D SUR N. 3-75	3143429466		[Firma]
25			CH 39D SUR N. 3-81			[Firma]
26	Johan Garricón	1075672995	CH 39D SUR N. 3-87	3042123070		[Firma]
27			CH 39D SUR N. 3-19			
28	Alfonso Ramirez	79347563	CH 39D SUR N. 3-11	3045855265		[Firma]
29	Benjamin Hernandez	17193815	CH 39D SUR N. 3-05	3125687849		[Firma]
30			CH 39D SUR N. 2N-77			

7171

4002378-4002411-4002441
CIV'S 4002490-4002572-4002699
4002814-4002785-4002849

ANEXO No. 9

FORMATO DE ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

FECHA: 20/01/2020 HORA: 9:00 a.m. LUGAR: KR 4C ENTRE CL 39C SUR Y CL 39F SUR
 CONTRATO No. FOLSC 340-2019
 OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 Y 3.
 CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL ROAD DESIGN
 TEMA: SOCIALIZACIÓN CIERRE TOTAL CALZADA

Se realiza socialización del proyecto EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 Y 3, contemplado en el Contrato No.FOLSC 340-2019, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO MALLA VIAL BBC y supervisado por la Interventoría "UNION TEMPORAL ROAD DESIGN". Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará CIERRE TOTAL DE CALZADA, para lo cual se plantea la alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito PMT, descrito a continuación para las siguientes vías:

KR 4C ENTRE CL 39C SUR Y CL 39F SUR
CL 39F SUR ENTRE KR 3B Y KR 2M


- Para el caso de los bicicuarios, no aplica toda vez que la calzada a intervenir no cuenta con cicloruta y/o bicicarril.
- El tránsito vehicular no se verá afectado toda vez que los tramos viales no cuentan con conexiones existentes ni infraestructura consolidada, razón por la cual no se generaran desvíos producto de la intervención.
- Los habitantes de los tramos intervenidos, una vez autorizado el PMT por parte de la SDM se dará inicio a la intervención, por lo cual durante el periodo de actividades constructivas se requiere la colaboración de cada uno de los residentes en la búsqueda temporal de parqueo de sus vehículos.
- Los cierres contarán senderos peatonales transversales iguales o mayores a 1,5 metros, con zonas verdes o en receo existentes en el corredor, mediante broches controlados para el acceso a residentes sin tener contacto con la zona de obra

Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de tres (3) MESES y se ejecutarán en el periodo del _____ El horario de trabajo establecido es DESDE LAS 07:00 AM HASTA LAS 06:00 PM y el cierre efectivo será DURANTE LAS 24 HORAS.

La presente socialización, se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
31			CL 39D SUR N. 2R-64			
32	Yenny Alexandra Gomb Muñoz	52734181	CL 39D SUR N. 2R-65	3123964406	Juanto@Sindufal	
33	Luis Javier Montonez	9385610	CL 39D SUR N. 2R-61	3107666030		
			CL 39D SUR N. 2R-55			
	José López	74421291	CL 39D SUR N. 2R-49	3134764576		
36						
37			CL 39D SUR N. 2R-43			
38			CL 39D SUR N. 2R-37			
39			CL 39D SUR N. 2R-31			
40			CL 39D SUR N. 2R-21			
41			CL 39D SUR N. 2R-15			
42	Gloria Elba Martínez	51760321	CL 39D SUR N. 2R-05	3122549973		
43	Sandra Pareales	1023866217	G 4C N. 39F-20S.	3213421636		
44			G 4C N. 39F-06S.			
45			G 4C N. 39B-16S.			
46			Parque			
47			G 4C N. 39B-06S.			
48	Alexander Montoya	79.809.696	CL 38S. No. 2N-16	3214860380	surcuenta@gmail	

(Tesorero Junta de Acción Comunal, Barrio Guacamayas Segundo sector.)
 Se realizó socialización del PMT en conjunto con el señor Alexander Montoya (Tesorero de la Junta de acción comunal del Barrio Guacamayas), informando sobre las actividades de obra en los segmentos viales en mención, cabe resaltar que el día de la visita, no se encontraron propietarios de algunos de los predios, razón por la cual el tesorero de la JAC, le socializará la actividad que se hizo, para que toda la comunidad tenga conocimiento del proceso de la obra que se adelantará.



FORMATO DE ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

P. IV 40054B

DIAGONAL 4E 251R FNTRE TV 18C 45T
Y CL 45A 215 SLR

TEMA: SOCIALIZACIÓN CIERRE TOTAL CALZADA

• DIAGONAL 46 & SUR ENTRE TV 16C ESTE Y CL 46A BIS SUR

- Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de tres (3) MESES y se ejecutarán en el periodo del 24 de Enero del 2020 al 23 de Abril de 2020. El horario de trabajo establecido es DESDE LAS 07:00 AM HASTA LAS 06:00 PM y el día efectivo será DURANTE LAS 24 HORAS.

La presente socialización, se realiza a los abajo firmantes.

Página 1 de 1

ANEXO No. 9

FORMATO DE ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

CIVS 4005000
50003951

FECHA: 04/02/20

HORA: 10:00 a.m.

LUGAR:

KR 17A ESTE ENTRE CL
42CBB SUR Y CL 42DBIS
SUR

CONTRATO No.

FDLSC 340-2019

OBJETO DEL CONTRATO:

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 Y 3".

CONTRATISTA:

CONSORCIO MALLA VIAL BSC

INTERVENTORIA:

UNION TEMPORAL ROAD DESIGN

TEMA:

SOCIALIZACION CIERRE TOTAL CALZADA

Se realiza socialización del proyecto EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 Y 3 contemplado en el Contrato No.FDLSC 340-2019, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO MALLA VIAL BSC y supervisado por la interventoría "UNION TEMPORAL ROAD DESIGN". Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará CIERRE TOTAL DE CALZADA, para lo cual se plantea la alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito PMT descrito a continuación para las siguiente vía:

KR 17A ESTE ENTRE CL 42CBB SUR Y CL 42DBIS SUR

- Para el caso de los biociclistas, no aplica toda vez que la calzada a intervenir no cuenta con cicloruta y/o biccarril.

- El tránsito vehicular se verá afectado con ocasión de la intervención para lo cual se propone que los vehículos continúen su recorrido por la TV 16C ESTE al Sur, la CL 43ABIS S al Oriente hasta la KR 17A ESTE, donde retomarán su trayecto habitual.

- Los habitantes de los tramos intervenidos, una vez autorizado el PMT por parte de la SDM se dará inicio a la intervención, por lo cual durante el periodo de actividades constructivas se requiere la colaboración de cada uno de los residentes en la búsqueda temporal de parqueo de sus vehículos.


- Los cierras contarán con senderos peatonales transversales iguales o mayores a 1,5 metros, en zonas verdes o en espacio existentes en el corredor, mediante broches controlados para el acceso a residentes sin tener contacto con la zona de obra.

Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de tres (3) MESES y se ejecutarán en el periodo del 14 de febrero de 2020 hasta el 14 de mayo de 2020. El horario de trabajo establecido es DESDE LAS 07:00 AM HASTA LAS 06:00 PM y el cierre efectivo será DURANTE LAS 24 HORAS.

La presente socialización, se realiza a los abajo firmantes.


No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Yolanda del Socorro Hernandez	31882226	219 571303	3144650139	mail.sadexa	[Firma]
2	Pacho Reyes	60247021	42 D 735	21411974399		[Firma]
3	Jorge Vasquez	7579903	42 D 095	3214326965		[Firma]
4	Luz Marina C.	51642812	42 D 42 C 45	3103129008		[Firma]
5	Diana Sanchez	79584890	Carrera 77a 28	3165149662		[Firma]
6	Lina Garcia	56466083	Tanque 66 472	30784471		[Firma]
7	Luz Marina Gomez	79491304	42 D 14-14	3144323502		[Firma]
8	Luz Angela Yanez	51903074	42 D 14-14	3137976744		[Firma]
9	Rita Zumbado		CL 42 D 29-27			[Firma]
10	Rafael Gomez	19084148		3202860129		[Firma]
11	Milena Betancourt	417740644	Calle 42 D 17	3133287355		[Firma]
12	Luz Ortiz	41690567	2a 44-16-16	3219298240		[Firma]
13	Johán Amparado	1X	2a 44-16-16	3218298240		[Firma]
14	Camila Rojas D.	51282132	CL 21-515			[Firma]
15	Andrés Morales Larios	59256760	CL 41 Bis 18-14	30642178		[Firma]
16	Jorge Arango	462418				[Firma]
17	Rocio Zuluaga	43576540	Calle 42 D 29-27	3102367703		[Firma]
18	Fabio Quintero	5366163	CL 42 C 411	31717311		[Firma]
19	Luz Patricia	7710173672	CL 42 D 5-16	3138075807		[Firma]
20	Ignacio Carragudin	79440241	CL 42 A Bis 14-16	3106888224		[Firma]
21	Felipe Rodriguez	51709717	CL 42 D Bis 17-16	3203885542		[Firma]
22	Felipe Bastardo	7023943057	CL 42 C 09-1	3124162899		[Firma]
23	Leidy Barbosa	528991149	CL 42 D Bis 16-16	3171536326		[Firma]
24	ANGEL IVAN ESPINOSA	1072441396	CL 42 Bis 5-16	3222701305		[Firma]
25	Diana A Ramirez	52744251	CL 42 Bis 16-16	3118867714		[Firma]
26	Luz Marina	21708476	Tanque 66 472	3053828676		[Firma]
27	Susi Pajonero	17468405	Calle 42 D 16-05	3133227144		[Firma]
28	Luz Patricia Calderon	705439282	CL 42 D Bis 17-16	3158792848		[Firma]
29	Ronald Gomez Poveda	7026255986	CL 42 D Sur 16-16	3022727172		[Firma]
30	German Carrera	2110173572	KR 17A ESTE 4209	3024590615		[Firma]

Se realiza socialización del PMT en conjunto con la Señora Maria del Socorro Hernandez (Presidenta Junta de Acción Comunal Barrio Alto del Uruguay) a quien se le informa sobre las actividades de obra en el segmento vial en mención.



	CONSORCIO PLANING CONSULTORA C.D. JUAN CARLOS TORRES	FECHA ELABORACIÓN 03/02/2020	CONTENIDO: PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL	ESCALA: Gráfica NUMERO: 2	
				LEGENDA: 1. VIAL... 2. VIAL... 3. VIAL... 4. VIAL... 5. VIAL... 6. VIAL... 7. VIAL... 8. VIAL... 9. VIAL... 10. VIAL... 11. VIAL... 12. VIAL... 13. VIAL... 14. VIAL... 15. VIAL... 16. VIAL... 17. VIAL... 18. VIAL... 19. VIAL... 20. VIAL... 21. VIAL... 22. VIAL... 23. VIAL... 24. VIAL... 25. VIAL... 26. VIAL... 27. VIAL... 28. VIAL... 29. VIAL... 30. VIAL... 31. VIAL... 32. VIAL... 33. VIAL... 34. VIAL... 35. VIAL... 36. VIAL... 37. VIAL... 38. VIAL... 39. VIAL... 40. VIAL... 41. VIAL... 42. VIAL... 43. VIAL... 44. VIAL... 45. VIAL... 46. VIAL... 47. VIAL... 48. VIAL... 49. VIAL... 50. VIAL... 51. VIAL... 52. VIAL... 53. VIAL... 54. VIAL... 55. VIAL... 56. VIAL... 57. VIAL... 58. VIAL... 59. VIAL... 60. VIAL... 61. VIAL... 62. VIAL... 63. VIAL... 64. VIAL... 65. VIAL... 66. VIAL... 67. VIAL... 68. VIAL... 69. VIAL... 70. VIAL... 71. VIAL... 72. VIAL... 73. VIAL... 74. VIAL... 75. VIAL... 76. VIAL... 77. VIAL... 78. VIAL... 79. VIAL... 80. VIAL... 81. VIAL... 82. VIAL... 83. VIAL... 84. VIAL... 85. VIAL... 86. VIAL... 87. VIAL... 88. VIAL... 89. VIAL... 90. VIAL... 91. VIAL... 92. VIAL... 93. VIAL... 94. VIAL... 95. VIAL... 96. VIAL... 97. VIAL... 98. VIAL... 99. VIAL... 100. VIAL...	

9416



7177

FORMATO DE ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

CIVS 4007971
4007972KR 16D ESTE ENTRE CL 46BIS S Y
CL 46C S

CL 46C S ENTRE KR 16D E Y KR 17 E

FECHA: 2020-02-11

HORA: 10:00 a.m.

LUGAR:

CONTRATO No. FDLSC 340-2019

OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 Y 3".

CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BBC

INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL ROAD DESIGN

TEMA: SOCIALIZACION CIERRE TOTAL CALZADA

Se realiza socialización del proyecto EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 Y 3 contemplado en el Contrato No. FDLSC 340-2019, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO MALLA VIAL BBC y supervisado por la Interventoría "UNION TEMPORAL ROAD DESIGN". Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará CIERRE TOTAL DE CALZADA, para lo cual se plantea la alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito PMT descrito a continuación para las siguientes vías:

KR 16D ESTE ENTRE CL 46BIS S Y CL 46C S
CL 46C S ENTRE KR 16D ESTE Y KR 17 ESTE

- Para el caso de los biociclistas, no aplica toda vez que la calzada a intervenir no cuenta con cicloruta y/o bicianillo.

- El tránsito vehicular se verá afectado con ocasión de la intervención, los tramos viales no cuentan con conexiones existentes ni infraestructura consolidada razón por la cual no se generaran desvíos producto de la intervención.


- Los habitantes de los tramos intervenidos, una vez autorizado el PMT por parte de la SDM se dará inicio a la intervención, por lo cual durante el periodo de actividades constructivas se requiere la colaboración de cada uno de los residentes en la búsqueda temporal de parqueo de sus vehículos.


- Los cierres contarán senderos peatonales transversales iguales o mayores a 1,5 metros, con zonas verdes o en recibo existentes en el corredor, mediante brachos controlados para el acceso a residentes sin tener contacto con la zona de obra.

Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de tres (3) MESES y se ejecutarán en el periodo del 21 de febrero de 2020 al 21 de mayo de 2020. El horario de trabajo establecido es DESDE LAS 07:00 AM HASTA LAS 06:00 PM y el cierre efectivo será DURANTE LAS 24 HORAS.

La presente socialización, se realiza a los abajo firmantes.

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Nancy Sanchez	51044565	Cr 16C Este N 46B A	2076625		Nancy Sanchez
2			Cr 16C Este N 46B B			
3			Cr 16C Este N 46B C			
4			Cr 16C Este N 46B D			
5			Cr 16C Este N 46B E			
6			Cr 16C Este N 46B F			
7	Olga Lucia Pineda	92271706	CL 46C Sur N 16S 46	3586052		Olga L Pineda
8	Lucrecia Hurtado	51648074	CL 46C Sur N 16S 37	3639603		Lucrecia Hurtado
9	Maria Ramirez	41703422	CL 46C Sur N 16S 28	320481973		Maria Ramirez
10	Fabrizia Morales	39720152	CL 46C Sur N 16S 41	6231390	moralesfabrizia@gmail.com	Fabrizia Morales
11			CL 46C Sur N 16S 35			
12			CL 46C Sur N 16S 38			
13			CL 46C Sur N 16S 66			
14			CL 46C Sur N 16C 74E			
15			CL 46C Sur N 16C 69E			
16			CL 46C Sur N 16C 77E			
17			CL 46C Sur N 16C 80E			
18	Cesar Mendoza	193063023	CL 46C Sur N 16C 84E	9636375		Cesar Mendoza
19			CL 46C Sur N 16C 93E			
20	Mary Cardenas	205872623	CL 46C Sur N 16C 77E	3133634968		Mary Cardenas
21	Ulio Martinez	41485158	CL 46C Sur N 16S 28	3204654514		Ulio Martinez
22	Patricia Brito	52921965	CL 46C Sur N 16S 28	3154003283		Patricia Brito
23	Se estableció contacto telefónico con la señora Cleotilde Ara Presidenta JAC del Barrio Quindío a quien no se logró encontrar en dos visitas que realizó al área social en su inmueble; con el fin de informarle sobre las actividades de obra que se adelantaron en los segmentos viales en mención; quien a su vez se comprometió a socializar dicha actividad con algunos vecinos de la comunidad que en su momento, no se encontraban en su predio cuando se realizó dicha actividad por parte del CMVBC.					
24						
25						
26						
27						
28						



CONTRATISTA:	FECHA ELABORACION	CONVENCIONES:	RECORRIDO DE ENTRADA Y SALIDA DE VEH. DE OBRA	SENAL	CANT.	SENAL	CANT.	SENAL	CANT.	SENAL	CANT.	ESCALA
 CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC	22/10/2019	CIERRE A SOLICITAR  CIERRE ACTUAL 	 DESVIOS ACTUALES 	BARRICADA VIA CERRADA  BARRICADA DESVIO 	- 1	 AUXILIAR DE TRAFICO	2	  	1 1 0	 OBRA EN LA VIA A 50m  SENDERO PEATONAL	2 2	Gráfico PLANCHAS No. 4

FORMATO DE ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

FECHA: 2020-02-11 HORA: 9:00 am CIV'S 4007223-4007224
CONTRATO No. FDLSC 340-2019 LUGAR: CL 43ABIS S ENTRE KR 17BIS ESTE Y KR 17A ESTE
OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 Y 3".
CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL ROAD DESIGN
TEMA: SOCIALIZACION CIERRE TOTAL CALZADA

Se realiza socialización del proyecto EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 Y 3 contemplado en el Contrato No.FDLSC 340-2019, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO MALLA VIAL BBC y supervisado por la Interventoria "UNION TEMPORAL ROAD DESIGN". Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará CIERRE TOTAL DE CALZADA, para lo cual se plantea la alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito PMT descrito continuación para las siguientes vías.

CL 43ABIS S ENTRE KR 17BIS ESTE Y KR 17A ESTE
KR 17BIS ESTE ENTRE CL 43ABISA S Y CL 43ABIS S

- Para el caso de los bicicuarios, no aplica toda vez que la calzada a intervenir no cuenta con cicloruta y/o bicicarril.
- El tránsito vehicular no se verá afectado toda vez que los tramos viales no cuentan con conexiones existentes ni infraestructura consolidada, razón por la cual no se generaran desvíos producto de la intervención.
- Los habitantes de los tramos intervenidos, una vez autorizado el PMT por parte de la SDM se dará inicio a la intervención, por lo cual durante el periodo de actividades constructivas se requiere la colaboración de cada uno de los residentes en la búsqueda temporal de parqueo de sus vehículos.
- Los cierres contarán senderos peatonales transversales iguales o mayores a 1,5 metros, con zonas verdes o en recibo existentes en el corredor, mediante broches controlados para el acceso a residentes sin tener contacto con la zona de obra

Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de tres (3) MESES y se ejecutarán en el periodo del 14 de Febrero del 2020 al 28 Mayo del 2020. El horario de trabajo establecido es DESDE LAS 07:00 AM HASTA LAS 06:00 PM y el cierre efectivo será DURANTE LAS 24 HORAS.

La presente socialización, se realiza a los abajo firmantes,

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Herminda Paola Guerra	28714682	CL43ABIS SW N.17-64E	4976815		Herminda
2	Elisa Alvarado	100218948	CL43ABIS SW N.17-5E	3206675776	elcomanera20@gmail.com	Elisa Alvarado
	Sandra Rodríguez	109058963	CL43ABIS SW N.17-36E	3112210964	andreguillan198@gmail.com	Sandra Rodríguez
4	David Farfán	1013600555	CL43ABIS SW N.17-5E	No Reporta		David Farfán
5	Alma Chingote	21060811	CL43ABIS SW N.17-4E	3209156628	Almachingote@gmail.com	Alma Chingote
6			CL43ABIS SW N.17-30E			
7	Yenny Silva López	1033697593	CL43ABIS SW N.17-24E	3213553705	kenesymmy@gmail.com	Yenny Silva
8			CL43ABIS SW N.17-15E			
9	Jose Alberto Muñoz	19393586	CL43ABIS SW N.17-12E	3125199827		Jose Alberto Muñoz
10			Gr. P. de N. 43A-20			
11	Mano del Socorro H.	51882726	CL43A SW N.16-97	3144650139	mandocadez@hdfm.com	Mano del Socorro
12	(Presidenta JAC Barrio Altos del Virrey).					
13	Se realizó socialización del PMT en conjunto con la señora Mano del Socorro Hernández					
14	(Presidenta de la Junta de Acción Comunal) a quien se le informó sobre las actividades de obra					
15	en el segmento vial en mención. Cabe resaltar que al día de la visita no se encontraron					
16	algunos propietarios de los predios, razón por la cual la presidenta de la J.A.C. le socializó la					
17	actividad que se realizó para que toda la comunidad tenga conocimiento de las actividades de					
18	obra que se adelantará.					
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

7182

ANEXO No. 9

FORMATO DE ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

FECHA: Agosto 6 - 2020 HORA: 2:00 pm. LUGAR: KR 17A ESTE ENTRE CL 42CBISB SUR Y CL 42DBIS SUR

CONTRATO No. FDLSC 340-2019

OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 Y 3".

CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BBC

INTERVENTORÍA: UNION TEMPORAL ROAD DESIGN

TEMA: SOCIALIZACIÓN CIERRE PARCIAL DE CALZADA

Se realiza socialización del proyecto EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 y3 contemplado en el Contrato No.FDLSC 340-2019, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO MALLA VIAL BBC y supervisado por la Interventoría "UNION TEMPORAL ROAD DESIGN". Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará CIERRE PARCIAL DE CALZADA, para lo cual se plantea la alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito PMT descrito a continuación para las siguientes vías.

KR 17A ESTE ENTRE CL 42CBISB SUR Y CL 42DBIS SUR

- Para el caso de los bicicuarios, no aplica toda vez que la calzada a intervenir no cuenta con cicloruta y/o bicicarriil.

- El tránsito vehicular se verá afectado con ocasión de la intervención para lo cual se propone que los vehículos continúen su recorrido por el carril que no se encuentre en intervención, mientras se ejecuten las obras, dado que se realizará la intervención por media calzada de manera no simultánea.

- Los habitantes de los tramos intervenidos, una vez autorizado el PMT por parte de la SDM se dará inicio a la intervención, por lo cual durante el periodo de actividades constructivas se requiere la colaboración de cada uno de los residentes en la búsqueda temporal de parqueo de sus vehículos.

- Los cierres contarán senderos peatonales transversales iguales o mayores a 1,5 metros, en zonas verdes o en recebo existentes en el corredor, mediante broches controlados para el acceso a residentes sin tener contacto con la zona de obra

Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de tres (3) MESES y se ejecutarán en el periodo del 14 de agosto de 2020 hasta el 12 de noviembre de 2020. El horario de trabajo establecido es DESDE LAS 07:00 AM HASTA LAS 06:00 PM y el cierre efectivo será DURANTE LAS 24 HORAS.

La presente socialización, se realiza a los abajo firmantes.

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	ANDRES TAPIERO	80118099	CL 42DBISB SUR #16C40E	3115961645	andrestapiero@hotmail.com	AD
2	Peonza Cedie	35324537	Tiros 17 ^B este 1344	3022774339	/	Peonza
3	María del Socorro ID	51882328	calles 43 ^N y 41 ^B 37	3144650139	maridsodoc@idm	TTC
4	Maribel Hernández	79590555	calles 42 ^B y 79 ^N	3702731053	/	Maribel
5	Joseluis Vazquez	11519903	CL 42DBISB SUR	3214336963	/	Joseluis
6	Rafael A. Gomez	19084480	Calles 42DBIS	3644361	/	Rafael
7	Angela Sofía Sarmiento	91108476	TLV 68542.40	3053828676	AngelaSofiaSarmiento@gmail.com	Angela Sarmiento
8	José Vicente Vargas	19245178	calles 42 ^B y 79 ^N 37	3123896364	/	José Vicente
9	Marta B. Palacio	38504794	" " "	3115695661	/	Marta Palacio



TO THE HONORABLE SECRETARY OF THE ARMY

WASHINGTON, D. C.

SIR:

I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 10th inst.

and in reply to inform you that the same has been forwarded to the proper authorities for their consideration.

Very respectfully,
Your obedient servant,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

ANEXO No. 8

FORMATO DE ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

FECHA: Agosto 6 / 2020 HORA: 10:00 am LUGAR: CL 42B SUR ENTRE KR 12A ESTE Y KR 12B ESTE

CONTRATO No. FDLSC 340-2019

OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3".

CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BBC

INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL ROAD DESIGN

TEMA: SOCIALIZACION CIERRE TOTAL CALZADA

Se realiza socialización del proyecto EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 y 3 contemplado en el Contrato No. FDLSC 340-2019, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO MALLA VIAL BBC y supervisado por la Interventoría "UNION TEMPORAL ROAD DESIGN". Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará CIERRE TOTAL DE CALZADA, para lo cual se plantea la alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito PMT descrito a continuación para las siguientes vías.

CL 42B SUR ENTRE KR 12A ESTE Y KR 12B ESTE

- Para el caso de los bicicuarios, no aplica toda vez que la calzada a intervenir no cuenta con cicloruta y/o bicicarril.
- El tránsito vehicular no se verá afectado toda vez que los tramos viales no cuentan con conexiones existentes ni infraestructura consolidada, razón por la cual no se generaran desvíos producto de la intervención.
- Los habitantes de los tramos intervenidos, una vez autorizado el PMT por parte de la SDM se dará inicio a la intervención, por lo cual durante el periodo de actividades constructivas se requiere la colaboración de cada uno de los residentes en la búsqueda temporal de parqueo de sus vehículos.
- Los cierres contarán senderos peatonales transversales iguales o mayores a 1,5 metros, con zonas verdes o en recibo existentes en el corredor, mediante broches controlados para el acceso a residentes sin tener contacto con la zona de obra.

Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de tres (3) MESES y se ejecutarán en el periodo del 17 de agosto al 21 de octubre 2020. El horario de trabajo establecido es DESDE LAS 07:00 AM HASTA LAS 06:00 PM y el cierre efectivo será DURANTE LAS 24 HORAS.

La presente socialización, se realiza a los abajo firmantes.

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Genis Molonel	394181641	CALLE 12A-12	3208698464		Genis Molonel
2	Moisés Nocuyán	79399706	K12 #42B1250	3112232443		Moisés Nocuyán
3	Jorge Martínez C	19-090115	K12 B OS SUR	3114745589		Jorge Martínez C
4	ABION Zapata	1017598984	CL 42B SUR #12A65E	3444358044		ABION Zapata
5	Marilay Capacho S	5198088605	CL 42B SUR #12A65E	3192198419		Marilay Capacho S
6	Brighte Calcedo	1013618632	CL 42B SUR #12A65E	3144721313	brighthe123@gmail.com	Brighte Calcedo
7	Marlene Cuno X	19238647	CALLE 42B SUR #12A65E	3142328056		Marlene Cuno X
8	José Gregorio	14.108.197	CALLE 21 SA1	3202503056		José Gregorio
9	Oliverio Zumbala H	17-458117	TU 16 E 46A-9	3126074224		Oliverio Zumbala H
10						

ANEXO No. 9

FORMATO DE ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

FECHA: Ago 13-2020 HORA: 10:30 a.m. LUGAR: CRA 25B E ENTRE CLL 13 S Y CLL 13A S
CRA 25B E ENTRE CLL 13A S Y CLL 13B S
CLL 13 S ENTRE CRA 24C E Y CRA 24B E
CLL 13AS ENTRE CRA 24C E Y CRA 24C E
CLL 13 S ENTRE CRA 25B E Y CRA 24C E

CONTRATO No. FDLSC 340-2019

OBJETO DEL CONTRATO: *EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 Y 3*.

CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BBC

INTERVENTORÍA: UNION TEMPORAL ROAD DESIGN

TEMA: SOCIALIZACIÓN CIERRE TOTAL CALZADA

Se realiza socialización del proyecto EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 y3 contemplado en el Contrato No.FDLSC 340-2019, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO MALLA VIAL BBC y supervisado por la Interventoría "UNION TEMPORAL ROAD DESIGN". Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará CIERRE TOTAL DE CALZADA Y ANDÉN, en etapas no simultaneas para lo cual se plantea la alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito PMT descrito a continuación para las siguientes vías.

CRA 25B E ENTRE CLL 13 S Y CLL 13A S
 CRA 25B E ENTRE CLL 13A S Y CLL 13B S
 CLL 13 S ENTRE CRA 24C E Y CRA 24B E
 CLL 13AS ENTRE CRA 24C E Y CRA 24C E
 CLL 13 S ENTRE CRA 25B E Y CRA 24C E

- Para el caso de los bicicuarios, no aplica toda vez que la calzada a intervenir no cuenta con cicloruta y/o bicícarril.
- El tránsito vehicular no se verá afectado toda vez que los tramos viales no cuentan con conexiones existentes ni infraestructura consolidada, razón por la cual no se generaran desvíos producto de la intervención.
- Los habitantes de los tramos intervenidos, una vez autorizado el PMT por parte de la SDM se dará inicio a la intervención, por lo cual durante el periodo de actividades constructivas se requiere la colaboración de cada uno de los residentes en la búsqueda temporal de parqueo de sus vehículos.
- Los cierres contarán senderos peatonales transversales iguales o mayores a 1,5 metros, con zonas verdes o en recebo existentes en el corredor, mediante broches controlados para el acceso a residentes sin tener contacto con la zona de obra

Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de tres (3) MESES y se ejecutarán en el periodo de 7:00AM a 18:00PM. El horario de trabajo establecido es DESDE LAS 07:00 AM HASTA LAS 06:00 PM y el cierre efectivo será DURANTE LAS 24 HORAS.

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Florinda Fr	20526314	CLL 13 SUR 24B33E	3125262995		Florinda Fr
2	Salvamento perez	141449382	CLL 13 SUR 24B31E	3213365579		Salvamento perez
3	Carlos Gómez Fonseca	4207715	CLL 13 SUR 24B27E	3124100842	gomezfonseca91@gmail.com	Carlos Gómez F.
4	José Sánchez	803820246	CLL 13 SUR 24B24E	3104889945	84454446@gmail.com	José Sánchez
5	Yol del Carmen M.	51667-133381	CLL 13 SUR 24B24E	3043928886	Sandamari198@gmail.com	Yol del Carmen M.
6	Adriana González Chipata	1013580942	CLL 13 SUR 24B24E	3054364889	adriana1986@gmail.com	Adriana
7	Luis Alfredo Chipata	79507931	CLL 13 SUR 24B24E	3165453641	luisalfredochipata50@gmail.com	Luis Chipata

ANEXO No. 9

FORMATO DE ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

FECHA:

Ago 13 - 2020

HORA: 10:30 a.m.

CONTRATO No.

FDLSC 340-2019

LUGAR:

CRA 25B E ENTRE CLL 13 S Y CLL 13A S
CRA 25B E ENTRE CLL 13A S Y CLL 13B S
CLL 13 S ENTRE CRA 24C E Y CRA 24B E
CLL 13AS ENTRE CRA 24C E Y CRA 24C E
CLL 13 S ENTRE CRA 25B E Y CRA 24C E

OBJETO DEL CONTRATO:

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 Y 3.

CONTRATISTA:

CONSORCIO MALLA VIAL BBC

INTERVENTORÍA:

UNION TEMPORAL ROAD DESIGN

TEMA:

SOCIALIZACION CIERRE TOTAL CALZADA

Se realiza socialización del proyecto EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 y3 contemplado en el Contrato No.FDLSC 340-2019, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO MALLA VIAL BBC y supervisado por la Interventoría "UNION TEMPORAL ROAD DESIGN". Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará CIERRE TOTAL DE CALZADA Y ANDEN, en etapas no simultaneas para lo cual se plantea la alternativa de mitigacion el Plan de Manejo de Transito PMT descrito acontinuacion para las siguientes vias.

CRA 25B E ENTRE CLL 13 S Y CLL 13A S
CRA 25B E ENTRE CLL 13A S Y CLL 13B S
CLL 13 S ENTRE CRA 24C E Y CRA 24B E
CLL 13AS ENTRE CRA 24C E Y CRA 24C E
CLL 13 S ENTRE CRA 25B E Y CRA 24C E

- Para el caso de los biciusuarios, no aplica toda vez que la calzada a intervenir no cuenta con cicloruta y/o bicicarril.

- El tránsito vehicular no se verá afectado toda vez que los tramos viales no cuentan con conexiones existentes ni infraestructura consolidada, razon por la cual no se generaran desvios producto de la intervencion.

- Los habitantes de los tramos intervenidos, una vez autorizado el PMT por parte de la SDM se dara inicio a la intervencion, por lo cual durante el periodo de actividades constructivas se requiere la colaboracion de cada uno de los residentes en la busqueda temporal de parqueo de sus vehiculos.

- Los cierres contarán senderos peatonales transversales iguales o mayores a 1,5 metros, cen zonas verdes o en recebo existentes en el corredor, mediante broches controlados para el acceso a residentes sin tener contacto con la zona de obra

Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de tres (3) MESES y se ejecutarán en el periodo de 7:00AM a 18:00PM. El horario de trabajo establecido es DESDE LAS 07:00 AM HASTA LAS 06:00 PM y el cierre efectivo será DURANTE LAS 24 HORAS.

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Andrés Clavijo	2233101	CLL 13 S 24 C 36 E	3203797415		Andrés Clavijo
2	Pedro Gustin Ramos	79302858	Calle B sur 24B	3214625764		Pedro Gustin Ramos
3	Wilmer Clavijo V.	1023934240	Calle 13 sur #24 C este 36	3142149406	Wilmer.clavijo96@gmail.com	Wilmer C.V.
4	Floralba Molina	70891879	Calle 13 sur N. 24 C 59 E	3144477642		Floralba Molina
5	Luz Marina Molina	51819904	Calle 13 sur N. 24 C 59 E	3142468650		Luz Marina Molina
6	Paulina Gutierrez M.	23322856	Calle 13 sur N. 25 C 36	3744700547		Paulina Gutierrez
7	Edwin Villalón	19299952	Calle 13 sur N. 25 C 36	323454647913		Edwin Villalón

7187

ANEXO No. 9

FORMATO DE ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

FECHA: Agosto 13-2020 HORA: 10:30 am.

CONTRATO No. FDLSC 340-2019

LUGAR:
CRA 25B E ENTRE CLL 13 S Y CLL 13A S
CRA 25B E ENTRE CLL 13A S Y CLL 13B S
CLL 13 S ENTRE CRA 24C E Y CRA 24B E
CLL 13AS ENTRE CRA 24C E Y CRA 24C E
CLL 13 S ENTRE CRA 25B E Y CRA 24C E

OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 Y 3".

CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BBC

INTERVENTORÍA: UNION TEMPORAL ROAD DESIGN

TEMA: SOCIALIZACION CIERRE TOTAL CALZADA

Se realiza socialización del proyecto EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 y3 contemplado en el Contrato No.FDLSC 340-2019, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO MALLA VIAL BBC y supervisado por la Interventoría "UNION TEMPORAL ROAD DESIGN". Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará CIERRE TOTAL DE CALZADA Y ANDEN, en etapas no simultaneas para lo cual se plantea la alternativa de mitigacion el Plan de Manejo de Transito PMT descrito a continuación para las siguientes vías.

CRA 25B E ENTRE CLL 13 S Y CLL 13A S
CRA 25B E ENTRE CLL 13A S Y CLL 13B S
CLL 13 S ENTRE CRA 24C E Y CRA 24B E
CLL 13AS ENTRE CRA 24C E Y CRA 24C E
CLL 13 S ENTRE CRA 25B E Y CRA 24C E

- Para el caso de los biciusuarios, no aplica toda vez que la calzada a intervenir no cuenta con cicloruta y/o bicicarril.
- El tránsito vehicular no se verá afectado toda vez que los tramos viales no cuentan con conexiones existentes ni infraestructura consolidada, razon por la cual no se generaran desvios producto de la intervencion.
- Los habitantes de los tramos intervenidos, una vez autorizado el PMT por parte de la SDM se dara inicio a la intervencion, por lo cual durante el periodo de actividades constructivas se requiere la colaboracion de cada uno de los residentes en la busqueda temporal de parqueo de sus vehiculos.
- Los cierres contarán senderos peatonales transversales iguales o mayores a 1,5 metros, cen zonas verdes o en recebo existentes en el corredor, mediante broches controlados para el acceso a residentes sin tener contacto con la zona de obra

Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de tres (3) MESES y se ejecutarán en el periodo de 7:00AM a 18:00PM. El horario de trabajo establecido es DESDE LAS 07:00 AM HASTA LAS 06:00 PM y el cierre efectivo será DURANTE LAS 24 HORAS.

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
8	Mg. Ruby VALDERRAMA	30.306.0350	calle 13 # 25B	3133458131		
9	Y. de Armenty	51667.133B	calle 12B # 24	3043928886		
10	Dayna LUS	52013051	calles 13 y 14	3120275100		
11	Margarita JORDAN	51566524	# 24 B. 2406	3219712599		
12	Luz Fanny Alvarado B.	23.554913	Calle 13B # 25A	2898222	Fanny Alvarado	
13	Oliveros. Amochio	35460995	calle 13 sur # 25B	3132610766		
14	Jackeline Varago	52383912	calle 13 sur # 26	322648430		

ANEXO No. 9

FORMATO DE ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

FECHA: Agosto 13-2020 HORA: 10:30 a.m. LUGAR: CRA 25B E ENTRE CLL 13 S Y CLL 13A S
CRA 25B E ENTRE CLL 13A S Y CLL 13B S
CLL 13 S ENTRE CRA 24C E Y CRA 24B E
CLL 13AS ENTRE CRA 24C E Y CRA 24C E
CLL 13 S ENTRE CRA 25B E Y CRA 24C E

CONTRATO No. FDLSC 340-2019

OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 Y 3".

CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BBC

INTERVENTORÍA: UNION TEMPORAL ROAD DESIGN

TEMA: SOCIALIZACION CIERRE TOTAL CALZADA

Se realiza socialización del proyecto EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 y3 contemplado en el Contrato No.FDLSC 340-2019, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO MALLA VIAL BBC y supervisado por la Interventoría "UNION TEMPORAL ROAD DESIGN". Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará CIERRE TOTAL DE CALZADA Y ANDEN, en etapas no simultaneas para lo cual se plantea la alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Transito PMT descrito acontinuación para las siguientes vias.

CRA 25B E ENTRE CLL 13 S Y CLL 13A S
 CRA 25B E ENTRE CLL 13A S Y CLL 13B S
 CLL 13 S ENTRE CRA 24C E Y CRA 24B E
 CLL 13AS ENTRE CRA 24C E Y CRA 24C E
 CLL 13 S ENTRE CRA 25B E Y CRA 24C E

- Para el caso de los biciusuarios, no aplica toda vez que la calzada a intervenir no cuenta con cicloruta y/o bicicarriil.
- El tránsito vehicular no se verá afectado toda vez que los tramos viales no cuentan con conexiones existentes ni infraestructura consolidada, razon por la cual no se generaran desvios producto de la intervencion.
- Los habitantes de los tramos intervenidos, una vez autorizado el PMT por parte de la SDM se dara inicio a la intervencion, por lo cual durante el periodo de actividades constructivas se requiere la colaboracion de cada uno de los residentes en la busqueda temporal de parqueo de sus vehiculos.
- Los cierres contarán senderos peatonales transversales iguales o mayores a 1,5 metros, con zonas verdes o en recebo existentes en el corredor, mediante broches controlados para el acceso a residentes sin tener contacto con la zona de obra

Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de tres (3) MESES y se ejecutarán en el periodo de 7:00AM a 18:00PM. El horario de trabajo establecido es DESDE LAS 07:00 AM HASTA LAS 06:00 PM y el cierre efectivo será DURANTE LAS 24 HORAS.

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
15	ANGIE CAROLINA BATTAGLIA	72280407	Calle 13. 11246188	3125511341		ANGIE
16	Angie Ballen Garcia	1032435557	CLL 13 A Sur #24C	Este 3002462675		Angie Ballen
17	Nubia Ballen Costib	51848234	CLL 13A 24C 48este	3004850853		Nubia Ballen
18	Ruth Pelaez	24144119	CLL 13A 25B-06	7158232		Ruth
19	Eva Rodriguez	51721678	CRA 24E N17069	3124215500		Eva Rodriguez
20	Hernando Polanco	79289635	K 24A 13-06	3124215500		Hernando
21	Elser Bautista	5211225	Calle 13A 25-47 Este	3118174999		Elser Bautista

ANEXO No. 9

FORMATO DE ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

FECHA:

Agosto 13-2020

HORA:

10:30 am.

CONTRATO No.

FDLSC 340-2019

LUGAR:

CRA 25B E ENTRE CLL 13 S Y CLL 13A S
 CRA 25B E ENTRE CLL 13A S Y CLL13B S
 CLL 13 S ENTRE CRA 24C E Y CRA 24B E
 CLL 13AS ENTRE CRA 24C E Y CRA 24C E
 CLL 13 S ENTRE CRA 25B E Y CRA24C E

OBJETO DEL CONTRATO:

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 Y 3".

CONTRATISTA:

CONSORCIO MALLA VIAL BBC

INTERVENTORIA:

UNION TEMPORAL ROAD DESIGN

TEMA:

SOCIALIZACION CIERRE TOTAL CALZADA

Se realiza socialización del proyecto EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 y3 contemplado en el Contrato No.FDLSC 340-2019, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO MALLA VIAL BBC y supervisado por la Interventoría "UNION TEMPORAL ROAD DESIGN". Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará CIERRE TOTAL DE CALZADA Y ANDEN, en etapas no simultaneas para lo cual se plantea la alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito PMT descrito a continuación para las siguientes vías.

CRA 25B E ENTRE CLL 13 S Y CLL 13A S
 CRA 25B E ENTRE CLL 13A S Y CLL13B S
 CLL 13 S ENTRE CRA 24C E Y CRA 24B E
 CLL 13AS ENTRE CRA 24C E Y CRA 24C E
 CLL 13 S ENTRE CRA 25B E Y CRA24C E

- Para el caso de los biciusuarios, no aplica toda vez que la calzada a intervenir no cuenta con cicloruta y/o bicicarril.
- El tránsito vehicular no se verá afectado toda vez que los tramos viales no cuentan con conexiones existentes ni infraestructura consolidada, razón por la cual no se generaran desvíos producto de la intervención.

- Los habitantes de los tramos intervenidos, una vez autorizado el PMT por parte de la SDM se dará inicio a la intervención, por lo cual durante el periodo de actividades constructivas se requiere la colaboración de cada uno de los residentes en la búsqueda temporal de parqueo de sus vehículos.
- Los cierres contarán senderos peatonales transversales iguales o mayores a 1,5 metros, con zonas verdes o en recebo existentes en el corredor, mediante broches controlados para el acceso a residentes sin tener contacto con la zona de obra

Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de tres (3) MESES y se ejecutarán en el periodo de 7:00AM a 18:00PM. El horario de trabajo establecido es DESDE LAS 07:00 AM HASTA LAS 06:00 PM y el cierre efectivo será DURANTE LAS 24 HORAS.

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
22	Jorge Lorena Toron	1023896910	cl 13B Sur # 2500	3132896104	B bravo@calhoma.com	Jorge Toron
23	Gloria Luz Cifuentes	21132950	cl 13A Sur # 24B E 15	3132610873		Gloria Luz Cifuentes
24	Luz Day & Amore Ortiz	2117292080	cd 11c13 Sur # 25A 60	3144574958		Luz Day & Amore Ortiz
25	Jorge Cifuentes	1934153372	cd 13S H 24B Sur	3144498790		Jorge Cifuentes
26	Yann Jansqui And	35229903	Calle 130 Sur 25B 36 Este			Yann Jansqui And
27	Yann Jansqui And	35322937	Calle 130 Sur # 24C 47 Cecilia			Yann Jansqui And
28	Pablo Ibarrera	3217519990	cd 13 Sur # 24C 47 Cecilia	3202519990		Pablo Ibarrera

19209 672

ANEXO No. 9

FORMATO DE ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

FECHA:

Agosto 13, 2020

HORA:

10:30 am.

CONTRATO No.

FDLSC 340-2019

LUGAR:

CRA 25B E ENTRE CLL 13 S Y CLL 13A S
 CRA 25B E ENTRE CLL 13A S Y CLL13B S
 CLL 13 S ENTRE CRA 24C E Y CRA 24B E
 CLL 13AS ENTRE CRA 24C E Y CRA 24C E
 CLL 13 S ENTRE CRA 25B E Y CRA24C E

OBJETO DEL CONTRATO:

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 Y 3".

CONTRATISTA:

CONSORCIO MALLA VIAL BBC

INTERVENTORIA:

UNION TEMPORAL ROAD DESIGN

TEMA:

SOCIALIZACION CIERRE TOTAL CALZADA

Se realiza socialización del proyecto EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 y3 contemplado en el Contrato No.FDLSC 340-2019, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO MALLA VIAL BBC y supervisado por la Interventoría "UNION TEMPORAL ROAD DESIGN". Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará CIERRE TOTAL DE CALZADA Y ANDEN, en etapas no simultaneas para lo cual se plantea la alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito PMT descrito a continuación para las siguientes vías.

CRA 25B E ENTRE CLL 13 S Y CLL 13A S
 CRA 25B E ENTRE CLL 13A S Y CLL13B S
 CLL 13 S ENTRE CRA 24C E Y CRA 24B E
 CLL 13AS ENTRE CRA 24C E Y CRA 24C E
 CLL 13 S ENTRE CRA 25B E Y CRA24C E

- Para el caso de los biciusuarios, no aplica toda vez que la calzada a intervenir no cuenta con cicloruta y/o bicicarril.

- El tránsito vehicular no se verá afectado toda vez que los tramos viales no cuentan con conexiones existentes ni infraestructura consolidada, razón por la cual no se generaran desvíos producto de la intervención.

- Los habitantes de los tramos intervenidos, una vez autorizado el PMT por parte de la SDM se dará inicio a la intervención, por lo cual durante el periodo de actividades constructivas se requiere la colaboración de cada uno de los residentes en la búsqueda temporal de parqueo de sus vehículos.

- Los cierres contarán senderos peatonales transversales iguales o mayores a 1,5 metros, con zonas verdes o en recebo existentes en el corredor, mediante broches controlados para el acceso a residentes sin tener contacto con la zona de obra

Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de tres (3) MESES y se ejecutarán en el periodo de 7:00AM a 18:00PM. El horario de trabajo establecido es DESDE LAS 07:00 AM HASTA LAS 06:00 PM y el cierre efectivo será DURANTE LAS 24 HORAS.

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
-----	--------	----------------	------------------	----------	--------------------	-------

7191

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.310.904-1
<i>Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC</i>	<i>Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020</i>	<i>Versión CMVBBC-01-2019</i>

ANEXO 2.

Volantes informativos y las planillas de entrega.

Iniciamos la construcción de los Civ's: 4005073 - 4005352

Volante: 1 Fecha: 22 de Octubre de 2019 Localidad: San Cristóbal Contrato: 340 de 2019
Conozca las actividades que realizaremos para mejorar las condiciones de seguridad y bienestar de los habitantes del Barrio Altos del Virrey, en general de la comunidad de la Localidad de San Cristóbal en la ciudad de Bogotá.



Reunión de Inicio



Viernes, 25 de Octubre
de 2019



10:00 a.m.



Calle 43 B Sur No. 16 D - 09 Este
(Salón Comunal Altos del Virrey)

La participación de la comunidad fortalece los proyectos.
Más información en nuestro PUNTO CREA de Atención al Ciudadano.

Más información sobre el proyecto en:
Consortio Malta Vial BBC - Contratista
Residente Social: Nini Johanna Baquero Torres
Dirección: Transversal 16C Este No. 46 A - 05 Sur
Horario de Atención: Lunes a Jueves 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Teléfonos: 3903696 o 3156346906
Correo electrónico: socialmalvialbbc@gmail.com



Más información sobre el proyecto en:
Interventoría Unión Temporal Road Design
Residente Social: Angy Roxana Contreras
Dirección: Calle 31 C Sur No. 3 - 78
Este Apto. 202
Correo electrónico:
interventoria.roaddesign.social@gmail.com



Iniciamos la construcción de los Civ's: 4005073 - 4005352

Volante: 1 Fecha: 22 de Octubre de 2019 Localidad: San Cristóbal Contrato: 340 de 2019
Conozca las actividades que realizaremos para mejorar las condiciones de seguridad y bienestar de los habitantes del Barrio Altos del Virrey, en general de la comunidad de la Localidad de San Cristóbal en la ciudad de Bogotá.



Reunión de Inicio



Viernes, 25 de Octubre
de 2019




10:00 a.m.




Calle 43 B Sur No. 16 D - 09 Este
(Salón Comunal Altos del Virrey)

La participación de la comunidad fortalece los proyectos.
Más información en nuestro PUNTO CREA de Atención al Ciudadano.

Más información sobre el proyecto en:
Consortio Malta Vial BBC - Contratista
Residente Social: Nini Johanna Baquero Torres
Dirección: Transversal 16C Este No. 46 A - 05 Sur
Horario de Atención: Lunes a Jueves 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Teléfonos: 3903696 o 3156346906
Correo electrónico: socialmalvialbbc@gmail.com



Más información sobre el proyecto en:
Interventoría Unión Temporal Road Design
Residente Social: Angy Roxana Contreras
Dirección: Calle 31 C Sur No. 3 - 78
Este Apto. 202
Correo electrónico:
interventoria.roaddesign.social@gmail.com



FORMATO							
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN							
PROCESO							
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
CONTRATO No. COP - 340 - 2019				RESPONSABLE:		Nini Johanna Baquero Torres	
PIEZA ENTREGADA:		BARRIO:		LOCALIDAD:		FECHA:	
Monitoreo No al Invitación Pública de Inicio		Altos del Valle		San Cristóbal		23 de Octubre/2019	
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	OBSERVACIÓN	
1	Ademar Rivala	Km 16 Bis 49B-075r	3645978	Altos del Valle	Ademar		
2		Km 16 Bis 49B-075r		Altos del Valle		Volante bajo puerta	
3	Ismael Poveda	Km 16 Bis 49B-175r	300778045	Altos del Valle	Ismael		
4		Km 16 Bis 49B-135r		Altos del Valle		Volante bajo puerta	
5	Angie Boja	Km 16 Bis 49B-235r	31879475	Altos del Valle	Angie		
6		Km 16 Bis 49B-275r		Altos del Valle		Volante bajo puerta	
7	Leonidas Diaz	Km 16 Bis 49B-335r	3132904535	Altos del Valle	Leonidas		
8	Ana Ofelia Chacon	Km 16 Bis 49B-475r	317224703	Altos del Valle	Ana Chacon		
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS:

8

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORIA	
NOMBRE	Nini Johanna Baquero Torres.	Profesional Social	Angie Roxara Contreras
FIRMA	Nini Johanna Baquero Torres.		

FORMATO							
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN							
PROCESO							
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
CONTRATO No. COP - 340 - 2010				RESPONSABLE: Neri Johanna Baquero Torres			
PIEZA ENTREGADA: Convocatoria No. 01 Invitación a Unión Inter		BARRIO: Altos del Virrey		LOCALIDAD: San Cristóbal		FECHA: 23 de Octubre/2011	
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	BARRIO	FIRMA	OBSERVACIÓN	
1	Claudia Yaneth Rancancio	Cr. 16 Bis Este No. 44B-25	3125754178	Altos del Virrey	Claudia Rancancio		
2	María Helena Bermúdez	Cr. 16 Bis Este No. 44B-015	3143259988	Altos del Virrey	M ^{ra} Helena B.		
3	Jenny Huerfano	Cr. 16 Bis Este No. 44B-105	322765688	Altos del Virrey	Jenny Huerfano		
4	Silvia Lobaton	Cr. 16 Bis Este No. 44B-145	32629009	Altos del Virrey	Silvia Lobaton		
5	Graciela Flórez	Cr. 16 Bis Este No. 44B-285	312569199	Altos del Virrey	Graciela Flórez		
6	Clara Gil	Cr. 16 Bis Este No. 44B-325	313296877	Altos del Virrey	Clara Gil		
7	María Mora	Cr. 16 Bis Este No. 16-12 Este	300595298	Altos del Virrey	María Mora		
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS:

7

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORIA	
NOMBRE	Neri Johanna Baquero Torres	NOMBRE	Profesora Jocal Angy Roxana Contreras
FIRMA	Neri Johanna Baquero Torres	FIRMA	

FORMATO							Alcaldía de Bogotá
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN							
PROCESO							
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
CONTRATO No. COP - 340 - 2019			RESPONSABLE:		Nere Johanna Baquero Torres		FECHA:
PIEZA ENTREGADA: Comunicado No 01 Invitación Cambio de Int			BARRIO:		Alto del Valle		TRAMO:
			LOCALIDAD:		San Cristóbal		Bole 42D Bis Sur entre Jardines del 16C Sur y Calle 13B Sur Sur 16C Sur
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	OBSERVACIÓN	
1	Rafael Antonio Nosa	C1142D Bis Sur 16C 20	3133979812	Alto del Valle	[Firma]		
2	Alicia Jimenez	C1142D Bis Sur 16C 12	---	Alto del Valle	[Firma]		
3		C1142D Bis Sur 16C 09	---	Alto del Valle		Volante bajo puerta	
4	Leidy Buitrago	C1142D Bis Sur 16C 15	5114536326	Alto del Valle	[Firma]		
5		C1142D Bis Sur 16C 28	---	Alto del Valle		Volante bajo puerta	
6	Maria Emperatriz Blanco	C1142D Bis Sur 16C 25	3644361	Alto del Valle	[Firma]		
7		C1142D Bis Sur 16C 41	---	Alto del Valle			
8	Daniel Alaguna	C1142D Bis Sur 16C 46	304204353	Alto del Valle	[Firma]		
9	Felida Rodriguez	C1142D Bis Sur 16C 49	320350347	Alto del Valle	[Firma]		
10	Argenis Rivas	C1142D Bis Sur 16C 55	342635932	Alto del Valle	[Firma]		
11	Thilmar Bravo	C1142D Bis Sur 16C 17E	3212024063	Alto del Valle	[Firma]		
12	Maria del Socorro Hernández	C143A Sur No. 46C-37E	3144650139	Alto del Valle	[Firma]	Presidenta Junta de Acción Comunal	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS:

12

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORIA	
NOMBRE	Nere Johanna Baquero Torres	Profesional Social Angy Roxana Cárdenas	
FIRMA	Nere Johanna Baquero Torres	[Firma]	

Levantamiento de Acta de Vecindad – Primera Visita

INICIA COP 340 – 2019 CUYO OBJETO ES: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3"

Barrio Altos del Virrey

Señor (a)(es): Propietarios, arrendatarios o encargados de los predios ubicados en la Carrera 16 Bis Este entre Calle 44 B Sur y Calle 46 Sur correspondiente al CIV 4005352.

Al iniciar las actividades constructivas, el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL, la supervisión de la Interventoría Unión Temporal Road Design y el contratista encargado de esta obra **CONSORCIO MALLA VIAL BBC**, realizarán el Levantamiento de Acta de Vecindad en los predios ubicados sobre el área de influencia del proyecto.

Esta actividad consiste en una evaluación externa e interna del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita y fotográfica; las condiciones actuales de los predios antes del inicio de las obras y una vez finalizadas las mismas.

El Acta de Vecindad le servirá al propietario como soporte técnico en caso que exista alguna afectación en los predios durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del contratista. Para adelantar la actividad se requiere la presencia de los propietarios, arrendatarios y/o encargados de los predios, así como su acompañamiento y autorización de ingreso al inmueble al momento de levantar el acta.

Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere la entrega de documentos del predio. En caso de no encontrar a una persona que los atienda y/o suministre la información necesaria; se realizará una **segunda y última visita**. Una vez cumplida la programación, y de no poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones por parte de los propietarios.

Si desea más información sobre este tema, o coordinar una nueva visita, puede comunicarse con nuestro Punto CREA de Atención al Ciudadano



Miércoles 30 de Octubre de 2019



8:30 a.m. a 4:00 p.m.

Personal que realizará la actividad

Residente Social Contratista: T.S. Johanna Baquero

Auxiliar Social: Robert Stiven Bolaños

Residente Técnico del Contratista: Ing. Nelson Neme



Más información sobre el proyecto en:

Consorcio Malla Vial BBC - Contratista

Residente Social: Nini Johanna Baquero Torres

Dirección: Transversal 16C Este No. 46 A - 05 Sur

Horario de Atención: Lunes a Jueves 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Teléfonos: 3903696 o 3156346906

Correo electrónico: socialmavialbbc@gmail.com



Más información sobre el proyecto en:

Interventoría Unión Temporal Road Design

Residente Social: Angy Roxana Contreras

Calle 31 C Sur No. 3 - 78 Este Apto. 202

Interventoria.roaddesign.social@gmail.com



7197

FORMATO									
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN									
PROCESO									
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA									
CONTRATO No. COP - 340 - 2019		RESPONSABLE:		Nina Johanna Baquero Torres		FECHA:		28 de Octubre 2019	
PIEZA ENTREGADA:		BARRIO:		ALTO DEL VILLAGE		LOCALIDAD:		San Cristóbal	
NOMBRES Y APELLIDOS		DIRECCIÓN		TELÉFONO		BARRIO		FIRMA	
1	Hugo Barrios	Cra 16 Sur # 46-12637c	300598982	Alto del Village	Hugo Barrios				
2	Ana Ofelia Chacón	Cra 16 Sur # 44B-975w	314727973	Alto del Village	Ana Chacón				
3	Clara Gil	Cra 16 Sur # 44B-375w	313276897	Alto del Village	Clara Gil				
4	Marcela Teller	Cra 16 Sur # 44B-28w	322727116	Alto del Village	Marcela Teller				
5	Claudia Yaneth Escarcelo	Cra 16 Sur # 44B-22w	315759178	Alto del Village	Claudia Escarcelo				
6	Ana Silvia	Cra 16 Sur # 44B-40w	3862109	Alto del Village	Ana Silvia				
7		Cra 16 Sur # 44B-10w		Alto del Village					
8	Mario Helena Bermudez	Cra 16 Sur # 44B-04w	34355984	Alto del Village	Maria Helena B.				
9	Ismael Poveda	Cra 16 Sur # 44B-13w	300778109	Alto del Village	Ismael				
10		Cra 16 Sur # 44B-08w		Alto del Village					
11	Audrey Rivera	Cra 16 Sur # 44B-07w	3645978	Alto del Village	Audrey Rivera				
12		Cra 16 Sur # 44B-13w		Alto del Village					
13	Luz Milena Ospina	Cra 16 Sur # 44B-13w	320168291	Alto del Village	Luz Milena Ospina				
14		Cra 16 Sur # 44B-23w		Alto del Village					
15	Sandra Diaz	Cra 16 Sur # 44B-33w	3644706	Alto del Village	Sandra Diaz				
16									
17									
18									
19									
20									

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS:

15

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORIA	
NOMBRE	Nina Johanna Baquero Torres	NOMBRE	Ana Karina Gaiterías Robayo
FIRMA	Nina Johanna Baquero Torres	FIRMA	Ana Karina Gaiterías Robayo

Volante No. 3

Fecha: 31 de Octubre de 2019

Localidad: San Cristóbal

Contrato: 340 - 2019

Levantamiento de Acta de Vecindad – Primera Visita

INICIA COP 340 – 2019 CUYO OBJETO ES: “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3”

Barrio Altos del Virrey

Señor (a)(es): Propietarios, arrendatarios o encargados de los predios ubicados en la Calle 42 D Bis Sur entre la Transversal 16 C Este y Carrera 17 A Este correspondiente al CIV 4005073.

Al iniciar las actividades constructivas, el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL, la supervisión de la Interventoría Unión Temporal Road Design y el contratista encargado de esta obra CONSORCIO MALLA VIAL BBC, realizarán el Levantamiento de Acta de Vecindad en los predios ubicados sobre el área de influencia del proyecto.

Esta actividad consiste en una evaluación externa e interna del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita y fotográfica; las condiciones actuales de los predios antes del inicio de las obras y una vez finalizadas las mismas.

El Acta de Vecindad le servirá al propietario como soporte técnico en caso que exista alguna afectación en los predios durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del contratista. Para adelantar la actividad se requiere la presencia de los propietarios, arrendatarios y/o encargados de los predios, así como su acompañamiento y autorización de ingreso al inmueble al momento de levantar el acta.

Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere la entrega de documentos del predio. En caso de no encontrar a una persona que los atienda y/o suministre la información necesaria; se realizará una segunda y última visita. Una vez cumplida la programación, y de no poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones por parte de los propietarios.

Si desea más información sobre este tema, o coordinar una nueva visita, puede comunicarse con nuestro Punto CREA de Atención al Ciudadano



Martes 05 de Noviembre de 2019



8:30 a.m. a 4:00 p.m.

Personal que realizará la actividad

Residente Social Contratista: T.S. Johanna Baquero

Auxiliar Social: Robert Stiven Bolaños

Residente Técnico del Contratista: Ing. Nelson Neme



Más información sobre el proyecto en:

Consorcio Malla Vial BBC - Contratista

Residente Social: Nini Johanna Baquero Torres

Dirección: Transversal 16C Esta No. 46 A – 05 Sur

Horario de Atención: Lunes a Jueves 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Teléfonos: 3903696 o 3156346906

Correo electrónico: socialmallavialbbc@gmail.com



Más información sobre el proyecto en:
Interventoría Unión Temporal Road Design
Residente Social: Angy Roxana Contreras
Calle 31 C Sur No. 3 - 78 Este Apto. 202
interventoria.roaddesign.social@gmail.com



FORMATO						
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN						
PROCESO						
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA						
CONTRATO No. COP - 340 - 2019			RESPONSABLE:		Nini Johanna Baquero Torres	FECHA: 01 de Noviembre / 2019
PIEZA ENTREGADA: Comunicado No. 03 Notificación Actor de Verdad de Hechos		BARRIO:	Altos del Virrey	LOCALIDAD:	San Cristóbal	TRAMO: Calle 42 D. Sur entre B. (Parque) y 166 Este y Camo 17 Af. de C. 4005073
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	BARRIO	FIRMA	OBSERVACIÓN
1	Marta Beatriz Polacio	Cl 142 DB Sur 166-09	311569566	Altos del Virrey	Marta Beatriz Polacio	_____
2	Aurea Jimenes	Cl 142 DB Sur 166-124	311569566	Altos del Virrey	Aurea Jimenes	_____
3	Leidy Buitrago	Cl 142 DB Sur 166-15	3116526326	Altos del Virrey	Leidy Buitrago	_____
4	_____	Cl 142 DB Sur 166-23	_____	Altos del Virrey	_____	Volante bajo puerta
5	_____	Cl 142 DB Sur 166-28	_____	Altos del Virrey	_____	Volante bajo puerta
6	_____	Cl 142 DB Sur 166-29	_____	Altos del Virrey	_____	Volante bajo puerta
7	_____	Cl 142 DB Sur 166-96	_____	Altos del Virrey	_____	Volante bajo puerta
8	_____	Cl 142 DB Sur 166-916	_____	Altos del Virrey	_____	Volante bajo puerta
9	Diana Buitrago	Cl 142 DB Sur 166-49	3148321672	Altos del Virrey	Diana Buitrago	_____
10	_____	K17A Cl 142 DB Sur	_____	Altos del Virrey	_____	Volante bajo puerta
11	Jose Rivas	K17A Cl 142B - 55	3227710023	Altos del Virrey	Jose Rivas	_____
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS:			11			
ELABORÓ - CONTRATISTA				REVISÓ - INTERVENTORIA		
NOMBRE	Nini Johanna Baquero Torres			Argy Roxana Contreras Robayo		
FIRMA	Nini Johanna Baquero Torres					

Volante No. 4 Fecha: 02 de Noviembre de 2019 Localidad: San Cristóbal Contrato: 340-2019

INICIA COP 340-2019 CUYO OBJETO ES: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3"

Barrio Altos del Virrey


Iniciamos la construcción de la Carrera 16 Bis Este entre Calle 44 B Sur y Calle 46 Sur del CIV 4005352 (BARRIO ALTOS DEL VIRREY)

A partir del día 25 de Noviembre de 2019, inicia la etapa constructiva de este proyecto que mejorará la calidad de vida de los habitantes del Barrio Altos del Virrey en la Localidad de San Cristóbal, la movilidad, conectividad vial y peatonal en el sector.

Durante esta etapa se realizará la pavimentación de la vía en concreto MR-44, andenes en adoquín de concreto, para lo cual se requieren efectuar la construcción de muros de contención, barandas y señalización de la vía.

Se le solicita a la comunidad seguir las siguientes recomendaciones para el correcto desarrollo de las obras:

- Atienda la señalización informativa y reglamentaria ubicada en obra.
- Acate las recomendaciones del personal de la obra.
- Circule por los senderos peatonales demarcados.
- Recuerde que ningún trabajador está autorizado para realizar cobros ni solicitar materiales por la ejecución de la obra.
- Evite ingresar y jugar en la zona de trabajo.
- Conserve en buen estado la malla o las cintas de demarcación dispuestas para su protección.
- Recuerde que NO se permitirá el ingreso a Vehículos ni Motos.
- Comunique cualquier irregularidad, a nuestro Punto CREA de Atención al Ciudadano.



Más información sobre el proyecto en:
Consorcio Malla Vial BBC - Contratista
 Residente Social: Nini Johanna Baquero Torres
 Dirección: Transversal 16C Este No. 46 A - 05 Sur
 Horario de Atención: Lunes a Jueves 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
 Teléfonos: 3903696 o 3156346906
 Correo electrónico: socialmallavialbbc@gmail.com



Más información sobre el proyecto en:
Interventoría Unión Temporal Road Design
 Residente Social: Angy Roxana Contreras
 Calle 31 C Sur No. 3 - 78 Este Apto. 202
 interventoria.roaddesign.social@gmail.com



