

5401

FECHA		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO						
PERIODO		CORTE N°		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL						
08/07/2020 - 07/09/2020		5								
OBJETO DEL CONTRATO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)										
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN	NIT O.C.C.	901.315.065-1	CONTRATO N°	COP-344 DE 2019					
CONTRATISTA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	NIT O.C.C.	901.310.904-1	CONTRATO N°	COP-340 DE 2019					
FRETE DE OBRA CIV 4002338 - CARRERA 4 C ENTRE CALLE 39 B SUR Y CALLE 39 C SUR - BARRIO GUACAMAYAS K0-001.24 - K0+022.26										
CAPÍTULO	017 GESTIÓN FORESTAL	ÍTEM	17.42 PASTO KIRUYO CORTADO A MÁQUINA (incluye suministro y flete de corte 30x4 de 10 cm de espesor e instalación y siembra de pasto y siembra y nivelación)	UND	M2					
				Localización		Dimensiones		No Elem.	Medida Total	
				COSTADO TALÚD		Ancho	Alt.			Longitud
OBSERVACIONES:				COSTADO TALÚD		2.00		23.50		47.00
		Subtotal						47.00		
		Vienen								
		TOTAL						47.00		
CONTRATISTA		INTERVENTORIA								
ELABORÓ	Vo. Bo.	RESIDENTE DE OBRA		Vo. Bo.		RESIDENTE DE INTERVENTORIA				
Erika Andrea Bonilla C.										
FIRMA		FIRMA		FIRMA						


ITEM 17.42.

Pasto Kikuyu

[illegible]

CTV 460 2338
ÍTEM 19.1.
Localización
Replanteo


5404



~~ITEM 19.2.~~

Concrete 3000 PSI

5406




CSV 400 2338

ITEM 19.6.

BG-C

Reciclada.

5408




CIV 4002338

ÍTEM 19.7.

SBG-C

Reciclada

5410



5411


 CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC		CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		 BOGOTÁ			
		FORMATO	MEMORIAS DE CÁLCULO				
FECHA	08/07/2020 - 07/09/2020	CORTE N°	5				
PERIODO	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL						
OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)						
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN	NIT O.C.C.	901.315.085-1	CONTRATO N°	COP-344 DE 2019		
CONTRATISTA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	NIT O.C.C.	901.310.904-1	CONTRATO N°	COP-340 DE 2019		
FRENTE DE OBRA	CIV 4002338 - CARRERA 4 C ENTRE CALLE 39 B SUR Y CALLE 39 C SUR - BARRIO GUACAMAYAS K0-001.24 - K0-022.26						
CAPÍTULO	019 NO PREVISTOS	ÍTEM	19 B SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extensión, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibracompañador)	UND	M3		
		Localización	Dimensiones	No Elem.	Medida Total		
			Ancho	Alto	Longitud		
		VÍA K0-001.24 - K0-016	6.40	0.10	17.24	1.3	14.34
Subtotal					14.34		
Vienen							
TOTAL					14.34		
OBSERVACIONES:							
CONTRATISTA			INTERVENTORIA				
ELABORÓ	Vo. Bo	Vo. Bo.					
	ING. RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA					
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:					
Erika Andrea Bonilla C.							

CIV 4002330

ITEM 19.8.

SBG B-200

5412





[illegible]

h725

~~10. 5. 2. 1. 1.~~


~~Mezic~~ ~~Acetic~~




FECHA		FORMATO		MEMORIAS DE CÁLCULO			
PERÍODO		CORTE N°		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL			
08/07/2020 - 07/09/2020		5					
OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)						
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN	NIT O.C.C.	901.315.065-1	CONTRATO N°	COP-344 DE 2019		
CONTRATISTA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	NIT O.C.C.	901.310.904-1	CONTRATO N°	COP-340 DE 2019		
FRENTE DE OBRA	CIV 4002338 - CARRERA 4 C ENTRE CALLE 39 B SUR Y CALLE 39 C SUR - BARRIO GUACAMAYAS K0-001.24 - K0+022.26						
CAPÍTULO	019 NO PREVISTOS	ÍTEM	19.14 MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=6mm, 6mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)	UND	KG	UBICACIÓN	
		Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
			Ancho	Longitud	KG*M2		
		BOCACALLE	3.00	2.50	2.99		22.43
		Subtotal					
Vienen							
TOTAL							22.43
CONTRATISTA				INTERVENTORIA			
ELABORÓ:		Vo. Bo.		Vo. Bo.			
ING. RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA					
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:			
Erika Andrea Bonilla C.							

9745

CIV 400 2338



5417

 CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-346-2019 - FDLSC		CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			 BOGOTÁ		
		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO			
FECHA							
PERIODO	08/07/2020 - 07/09/2020	CORTE N°	5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL			
OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REALISTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)						
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN	NIT O.C.C.	901.315.065-1	CONTRATO N°	COP-344 DE 2019		
CONTRATISTA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	NIT O.C.C.	901.310.904-1	CONTRATO N°	COP-340 DE 2019		
FRENTE DE OBRA	CIV 4002338 - CARRERA 4 C ENTRE CALLE 39 B SUR Y CALLE 39 C SUR - BARRIO GUACAMAYAS K0-001.24 - K0-022.28						
CAPÍTULO	019 NO PREVISTOS	ÍTEM	19.25 GEOTEXTIL EMPAQUETADO B X 40 SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	UND	M2	UBICACIÓN	
		Localización	Dimensiones			TRASLAPO	Medida Total
			Ancho	Alto	Longitud		
		K0-001.24 - K0-018	6.40		17.24	0.25	137.92
Subtotal							137.92
Vienen							
TOTAL							137.92
OBSERVACIONES:							
CONTRATISTA		INTERVENTORIA					
ELABORÓ:		Vo. Bo.		Vo. Bo.			
ING. RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA					
Erika Andrea Bonilla C. FIRMA		 FIRMA		 FIRMA			


64

CIV 4007338

ITEM 19.25.

Geotextil BX-40

5418





ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
CONTRATO DE OBRA NO. 340 DE 2019



CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FOLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C GRUPOS 1, 2 Y 3

I. IDENTIFICACIÓN									
Tramo (CÓDIGO INTERNO):		15		CIV:		4002378			
Barrio:		GUACAMAYAS II SECTOR		Ubicación:		Carrera 4 C entre Calle 39 C Sur y Calle 39 D Sur			
II. CARACTERÍSTICAS									
ÁREA TOTAL DE INTERVENCIÓN (M2)									
152.42									
Uso Vehicular					Uso Peatonal				
Longitud promedio a intervenir (M)					Longitud promedio a intervenir (M)				
25.11					25.11				
Ancho promedio a intervenir (M)					Ancho promedio a intervenir (M)				
4.50					1.57				
Área promedio a intervenir (M2)					Área promedio a intervenir (M2)				
113.00					38.42				
III. ESTRUCTURA A CONSTRUIR									
Uso Vehicular					Uso Peatonal				
Carpeta asfáltica MD12					Adosado (m)				
0.10					0.08				
Base Granular					Capa de Soporte (m)				
0.15					0.03				
Sub Base Granular					SUB Base Granular PEA (m)				
0.20					0.15				
SELLO B-700					MATERIAL SELECCIONADO (M)				
0.10					0.20				
Rajón					Total Profundidad (m):				
0.30					0.44				
Total Profundidad:					0.85				
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
001 CONCRETOS									
1.4	CONCRETO 3000 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN (Premezclado, Incl. Sumin. Formateado y Colocación No Incl. Refuerzo, Curado)	M3	\$ 604,616.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
002 EXCAVACIONES									
2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (Incluye cargue)	M3	\$ 25,950.00	0.00	\$ -	26.59	\$ 690,010.50	0.00	\$ -
2.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue)	M3	\$ 4,464.00	0.00	\$ -	141.42	\$ 631,296.88	0.00	\$ -
003 DEMOLICIONES									
3.2	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para un espesor de 0.10m	M2	\$ 5,318.00	0.00	\$ -	29.69	\$ 157,691.42	0.00	\$ -
004 CAPAS GRANULARES									
4.1	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	\$ 110,319.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
4.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	\$ 104,107.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
4.3	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	\$ 59,993.00	0.00	\$ -	46.21	\$ 2,892,262.53	0.00	\$ -
4.4	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	\$ 1,102.00	0.00	\$ -	103.76	\$ 114,343.52	0.00	\$ -
4.5	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	\$ 95,014.00	0.00	\$ -	10.08	\$ 958,891.26	0.00	\$ -
4.6	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	\$ 21,866.00	0.00	\$ -	10.39	\$ 227,187.74	0.00	\$ -
005 PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRÁULICO									
5.1	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	\$ 1,370.00	0.00	\$ -	14.33	\$ 18,632.10	0.00	\$ -
5.6	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (Incluye suministro, barrido de superficie y riego)	M2	\$ 1,678.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	150.66	\$ 252,807.48
007 ACERO DE REFUERZO									
7.3	BARANDA METÁLICA M81 (Instalado y pintado)	ML	\$ 228,549.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -



ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
CONTRATO DE OBRA NO. 340 DE 2019



CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3

008 ANDENES Y SARDINELES									
8.1	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 1:5)	ML	\$ 39,473.00	0.00	\$ -	52.11	\$ 2,056,938.03	0.00	\$ -
8.3	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	\$ 34,750.00	0.00	\$ -	3.60	\$ 125,100.00	0.00	\$ -
8.4	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	UND	\$ 34,001.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 68,002.00	0.00	\$ -
8.5	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	\$ 47,652.00	0.00	\$ -	46.62	\$ 2,221,536.24	0.00	\$ -
8.6	PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	M2	\$ 41,863.00	0.00	\$ -	30.60	\$ 1,280,861.28	0.00	\$ -
8.7	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI e= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM	ML	\$ 9,730.00	0.00	\$ -	15.00	\$ 145,950.00	0.00	\$ -
8.8	ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	M2	\$ 70,260.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
8.9	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUÍA 40x40x6 cm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).	ML	\$ 57,629.00	0.00	\$ -	4.45	\$ 256,449.05	0.00	\$ -
8.12	MURETE CONTENEDOR DE ZONA VERDE H=0.60M A=0.40M SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. (Incluye suministro y colocación de recebo común, geomembrana HDPE 30mil o similar y acero de refuerzo para anclaje)	ML	\$ 135,128.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
009 GEOSINTÉTICOS									
9.2	GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	\$ 7,021.00	0.00	\$ -	25.81	\$ 181,226.05	0.00	\$ -
011 REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE									
11.2	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UND	\$ 57,113.00	0.00	\$ -	3.00	\$ 171,339.00	0.00	\$ -
11.3	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UND	\$ 54,834.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
11.4	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UND	\$ 74,903.00	0.00	\$ -	3.00	\$ 224,709.00	0.00	\$ -
11.5	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UND	\$ 863,840.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
012 TRANSPORTES Y ACARREOS									
12.1	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	\$ 40,919.00	0.00	\$ -	218.41	\$ 8,937,241.55	0.00	\$ -
013 SEÑALIZACIÓN DE VÍAS									
13.4	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	\$ 7,556.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
13.7	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO (75cm x 75cm). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	\$ 267,874.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
13.12	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (e=15 mils, Acrilica base agua, Inc. suministro y aplicación con equipo. Incluye micro	UND	\$ 37,360.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
014 GESTIÓN SISOMA									
14.1	PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (Incluye herramienta menor). SUMINISTRO.	H/MES	\$ 1,273,001.00	0.00	\$ -	0.33	\$ 424,333.67	0.40	\$ 509,200.40
14.2	CANECA PLÁSTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA.	UND	\$ 25,638.00	0.00	\$ -	0.67	\$ 17,092.00	1.00	\$ 25,638.00
14.3	PUNTO DE ACOPIO DE MATERIALES O ESCOMBROS (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN) (ACOPIO DE FORMA CUADRADA CADA LADO DE 2.50m, CAPACIDAD APROXIMADA 6M3.	UND	\$ 156,640.00	0.00	\$ -	0.33	\$ 52,213.33	1.00	\$ 156,640.00
14.4	PROTECCIÓN A SUMIDEROS (Incluye suministro y colocación de bolsas de lona y geotextil NT 1600 o similar).	UND/MES	\$ 8,898.00	0.00	\$ -	6.00	\$ 53,388.00	6.00	\$ 53,388.00



ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
CONTRATO DE OBRA NO. 340 DE 2019



CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C GRUPOS 1, 2 Y 3

14.5	BAÑO TIPO LUXURY - ALQUILER, MANTENIMIENTO Y ASEO DE BAÑOS PORTÁILES VIP, MENSUAL	UND/MES	\$ 1,398,440.00	0.00	\$ -	0.44	\$ 621,528.89	0.40	\$ 559,376.00
14.6	ALQUILER CARPA VESTIER 2.0m x 2.0m CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA.	UND/MES	\$ 96,220.00	0.00	\$ -	0.33	\$ 32,073.33	0.40	\$ 38,488.00
14.7	PLAFONADO DE POZOS (Incluye suministro y colocación de puntilla, tabla burra de 2.90 x0.28x0.025m, cinta de señalización cal 4 rollo 500mx0.10m y señalización tubular colombina plástica).	UND	\$ 114,057.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
14.8	SEÑALIZACIÓN SISO EN LÁMINA POLÍMERO SEMIRÍGIDO 0.7mm Y FOTOLUMINISCENTE DE 150/20 MILICANALES (32 HORAS DE LUMINOSIDAD)	UND	\$ 13,612.00	0.00	\$ -	1.11	\$ 15,124.44	0.00	\$ -
14.9	ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 5 LBS, CAMILLA EN MADERA PRIMEROS AUXILIOS, INMOVILIZADOR, CABEZA CONO DE H= 1.0m Y BOTIQUÍN	UND/MES	\$ 22,694.00	0.00	\$ -	0.33	\$ 7,564.67	0.40	\$ 9,077.60
14.10	ALQUILER ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICO CONSTRUCCIÓN VÍAS CUADRILLAS 5 PERSONAS (Para personal operativo de los frentes de obra)	UND/MES	\$ 250,446.00	0.00	\$ -	0.67	\$ 166,964.00	0.40	\$ 100,178.40
14.11	EXÁMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO	UND	\$ 23,503.00	0.00	\$ -	4.00	\$ 94,012.00	2.00	\$ 47,006.00
14.12	EXÁMEN DE AUDIOMETRIA DE INGRESO O EGRESO	UND	\$ 15,669.00	0.00	\$ -	4.00	\$ 62,676.00	2.00	\$ 31,338.00
14.13	EXÁMEN DE OPTOMETRIA DE INGRESO O EGRESO	UND	\$ 15,668.00	0.00	\$ -	4.00	\$ 62,676.00	2.00	\$ 31,338.00
14.14	EXÁMEN DE ESPIROMETRIA DE INGRESO O EGRESO	UND	\$ 15,668.00	0.00	\$ -	4.00	\$ 62,676.00	2.00	\$ 31,338.00
015 GESTIÓN PMT									
15.3	Ceramiento tipo 3: Consta de señalizadores tubulares plásticos norma Ministerio de Transporte, entre señalizadores debe disponerse triple cinta de demarcación de peligro, calibre 4, con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro". Separación entre señalizadores de máximo dos (2) metros.	ML/MES	\$ 3,249.00	0.00	\$ -	150.66	\$ 489,494.34	100.44	\$ 328,329.56
15.4	BARRICADA METÁLICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23cm x 150cm. (ALQUILER). INCLUYE TABLERO DE 60cm DE DIÁMETRO "DES/VO" REFLECTIVO GRADO INGENIERIA COMERCIAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y TRASLADO INTERNO EN OBRA	UND/MES	\$ 49,702.00	0.00	\$ -	8.00	\$ 298,212.00	6.00	\$ 298,212.00
15.5	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75x75cm) (Incluye Suministro e instalación)	UND/MES	\$ 6,160.00	0.00	\$ -	12.22	\$ 75,288.89	3.00	\$ 18,480.00
15.6	BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO).	H/MES	\$ 1,602,322.00	0.00	\$ -	0.33	\$ 600,774.00	0.40	\$ 720,928.80
016 GESTIÓN SOCIAL									
16.1	VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 GR.	UND	\$ 140.00	0.00	\$ -	22.22	\$ 3,111.11	0.00	\$ -
16.2	VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMÍA COTE DE 115 GR.	UND	\$ 70.00	0.00	\$ -	22.22	\$ 1,555.56	0.00	\$ -
16.3	AFICHE TAMAÑO MEDIO PUEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR.	UND	\$ 641.00	0.00	\$ -	5.58	\$ 3,561.11	0.00	\$ -
16.4	Plegable 22 x 28cms en propalcote 150gr 4x4 tintas grafado y plegado a 2 cuerpos	UND	\$ 326.00	0.00	\$ -	22.22	\$ 7,244.44	0.00	\$ -
16.5	Alquiler de video Beam (incluye transporte, instalación y desmonte)	UND	\$ 58,680.00	0.00	\$ -	0.87	\$ 39,108.67	0.00	\$ -
16.6	Levantamiento de actas de vecindad (incluye personal, logística, papelería, fotografía y video)	UND	\$ 26,697.00	0.00	\$ -	5.78	\$ 154,249.33	5.78	\$ 154,249.33
017 GESTIÓN FORESTAL									
17.2	VALOR IVP POR TALA DE INDIVIDUOS VEGETALES NO INCLUIDOS EN EL MANUAL DE SILVICULTURA URBANA CON ALTURA < 5m SEGUN RESOLUCIÓN 7132 DEL 30/12/2011 DE LA SDA	UND	\$ 932,320.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
17.4	VALOR IVP POR TALA DE INDIVIDUOS VEGETALES INCLUIDOS EN EL MANUAL DE SILVICULTURA URBANA CON ALTURA > 5m SEGUN RESOLUCIÓN 7132 DEL 30/12/2011 DE LA SDA	UND	\$ 908,827.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
17.6	PROTECCIÓN A ÁRBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DURMIENTES DE 2.90m x 0.04m x 0.04m Y POLISOMBRA AL 47% DE TAL MANERA QUE GARANTICE la protección al individuo vegetal.	UND	\$ 58,921.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
17.7	TALA DE ÁRBOLES A RAS DE SUELO Y RETIRO DE LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA TALA, MENOR DE 5.0 MTS	UND	\$ 123,075.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
CONTRATO DE OBRA NO. 340 DE 2019



CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3

17.8	TALA DE ÁRBOLES A RAS DE SUELO Y RETIRO DE LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA TALA, IGUAL O MAYOR A 5,1 MTS Y MENOR A 10 MTS	UND	\$ 204,970.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
17.10	TALA DE ÁRBOLES A RAS DE SUELO Y RETIRO DE LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA TALA, IGUAL O MAYOR A 15,1 MTS Y MENOR DE 20 MTS	UND	\$ 464,374.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
17.11	TALA DE ÁRBOLES A RAS DE SUELO Y RETIRO DE LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA TALA, IGUAL O MAYOR A 20,1 MTS	UND	\$ 594,081.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
17.42	PASTO KIKUYO CORTADO A MÁQUINA (Incluye suministro y riego de tierra fértil de 10 cm de espesor e instalación y siembra de pasto y salado y nivelación)	M2	\$ 53,862.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	31.27	\$ 1,684,210.88
019 NO PREVISTOS									
19.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE PRECISIÓN, (ALTIMETRÍA, COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENO, COTAS DE RASANTES, REDES, ETC, EJES, ABCISADO)	M2	\$ 574.00	0.00	\$ -	198.37	\$ 113,864.38	0.00	\$ -
19.2	CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA RAMPAS Y ESCALERAS (PREMEZCLADO. INCL. SUMINISTRO, FORMATEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO)	M3	\$ 472,897.00	0.00	\$ -	4.04	\$ 1,910,503.68	1.62	\$ 766,093.14
19.6	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	\$ 136,283.00	0.00	\$ -	31.34	\$ 4,271,109.22	0.00	\$ -
19.7	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRÁULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	\$ 127,001.00	0.00	\$ -	41.78	\$ 5,306,101.78	0.00	\$ -
19.10	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$ 956,730.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	15.07	\$ 14,417,921.10
19.12	ACERO DE REFUERZO DE FY = 60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. ACERO SEGUN ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA, INCLUYE SEPARADORES QUE GARANTICEN EL RECUBRIMIENTO MÍNIMO ESPECIFICADO	KG	\$ 3,437.00	0.00	\$ -	44.08	\$ 151,502.96	0.00	\$ -
19.14	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=6mm, 6mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)	KG	\$ 3,824.00	0.00	\$ -	32.78	\$ 125,350.72	32.28	\$ 123,476.96
19.25	GEOTEXTIL EMPAQUETADO B X 40 SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	\$ 7,234.00	0.00	\$ -	200.88	\$ 1,453,165.92	0.00	\$ -
19.26	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERÍA PF D = 1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50m)	UND	\$ 113,434.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 226,868.00	0.00	\$ -
19.27	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa, Inc. Base y Carfuela)	UND	\$ 370,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
19.28	CAJA PARA VÁLVULA 0.4x0.4m H=0.8m (Incluye Marco y Tapa)	UND	\$ 144,207.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
19.30	FILTRO DE DRENAJE DE 0.6m x 1.0m. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (Incluye tubería perforada D=4", grava común 1/2" y geotextil NT 4000 o similar)	ML	\$ 188,820.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
19.8	SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	\$ 67,210.00	0.00	\$ -	20.89	\$ 1,404,016.90	0.00	\$ -



BOGOTÁ

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
CONTRATO DE OBRA NO. 340 DE 2019



CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLS


EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C GRUPOS 1, 2 Y 3

19.53	ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENOURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRILICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE)	M2	\$	35,739	0.00	\$	-	0.00	\$	-	8.78	\$	313,788.42
19.59	ALCOHOL ANTISÉPTICO (ALCOHOL AL 70%), (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	GLN	\$	25,850	0.00	\$	-	0.00	\$	-	16	\$	413,600.00
19.60	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS. TIPO Z. DOBLE HOJA. (PAQUETE 150 HOJAS)_ (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$	5,700	0.00	\$	-	0.00	\$	-	6	\$	34,200.00
19.61	DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z_ (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$	35,900	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.2	\$	7,180.00
19.62	TERMÓMETRO INFRARROJO PARA USO EN HUMANOS, LIBRE DE CONTACTO. IMPERMEABLE. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	UND	\$	294,109	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.2	\$	58,821.80
19.63	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	GLN	\$	18,000	0.00	\$	-	0.00	\$	-	20	\$	360,000.00
19.64	GEL ANTIBACTERIAL Antiséptico para manos sin enjuague, a base de glicerina, alcohol antiséptico al 70%, contenido máx. de agua 30%. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	LT	\$	12,000	0.00	\$	-	0.00	\$	-	25	\$	300,000.00
19.65	FUMIGADORA DE ESPALDA. ASPERSOR BOMBA MANUAL 20 LITROS. DESINFECCIÓN_ (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$	211,235	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.2	\$	42,247.00
19.66	TAPABOCAS DESECHABLE. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	UND	\$	1,200	0.00	\$	-	0.00	\$	-	208	\$	249,600.00
19.67	LAVAMANOS PORTÁTIL EN ACERO INOXIDABLE CON DOS TANQUES PARA AGUA LIMPIA Y RESIDUAL DE 20 LT C/U_ (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$	940,000	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.2	\$	188,000.00
19.68	HIPOCLORITO - (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	LT	\$	1,737	0.00	\$	-	0.00	\$	-	104	\$	180,648.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 0.00		\$ 39,668,073.7				\$ 22,503,800.87	

CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
OLIVERIO BONILLA HOYOS

INTERVENTORIA: LT ROAD DESING
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
RL ANGIE MILDRED JIMÉNEZ POVEDA

5422

 CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC		CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		 BOGOTÁ		
		FORMATO	MEMORIAS DE CÁLCULO			
FECHA			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL			
PERIODO	08/07/2020 - 07/09/2020	CORTE N°	5			
OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)					
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN	NIT O.C.C.	901.315.065-1	CONTRATO N°	COP-344 DE 2018	
CONTRATISTA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	NIT O.C.C.	901.310.904-1	CONTRATO N°	COP-340 DE 2018	
FRENTE DE OBRA	CIV 4002378 - CARRERA 4 C ENTRE CALLE 39 C SUR Y CALLE 39 D SUR - BARRIO GUACAMAYAS K0+022.26 - K0+047.37					
CAPÍTULO	005 PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRÁULICO	ÍTEM	5.6 IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA GRL-1 (Incluye suministro, barrido de superficie y riego)	UND	M2	
		Localización	Dimensiones		% Expansión	
			Ancho	Alto	Longitud	Medida Total
		VÍA K0+022.26 - K0+047.37	6.00		25.11	150.66
		Subtotal			150.66	
		Vienen				
		TOTAL			150.66	
OBSERVACIONES:						
CONTRATISTA		INTERVENTORIA				
ELABORÓ:	Va. Bo.	Va. Bo.				
	ING. RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA				
Erika Andrea Bonilla C. FIRMA:	 FIRMA:	 FIRMA:				

50

CIV 4002370

ITEM S.6.

Impresión

5423

SP-30

5424


 CONSORCIO MALLA VIAL BBC CD-346-2019 - FDLSC		CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		 BOGOTÁ			
		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO			
FECHA				FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL			
PERIODO	08/07/2020 - 07/09/2020	CORTE N°	5				
OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)						
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN	NIT O.C.C.	901 315 065-1	CONTRATO N°	COP-344 DE 2019		
CONTRATISTA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	NIT O.C.C.	901 310 904-1	CONTRATO N°	COP-340 DE 2019		
FRENTE DE OBRA	CIV 4002378 - CARRERA 4 C ENTRE CALLE 39 C SUR Y CALLE 39 D SUR - BARRIO GUACAMAYAS K0+022 26 - K0+047 37						
CAPÍTULO	017 GESTIÓN FORESTAL	ÍTEM	17 42 PASTO KIKUYO CORTADO A MAQUINA (prelavo sustrato y riego de tierra fértil de 10 cm de espesor e instalación y siembra de pasto y saqueo y riego)	UND	M2		
		Localización	Dimensiones		No Elem.	Medida Total	
			Ancho	Alto	Longitud		
		CRA 4 C NO 39 C - 06 SUR	0.15		3.00		0.45
		CRA 4 C NO 39 C - 06 SUR	0.38		5.55		2.11
		CRA 4 C NO 39 C - 20 SUR	0.50		3.93		1.97
		CRA 4 C NO 39 C - 20 SUR	1.50		2.83		4.25
		CRA 4 C NO 39 C - 20 SUR	3.00		3.50		10.50
COSTADO TALÚD	1.20		10.00		12.00		
OBSERVACIONES:		Subtotal				31.27	
		Vienen					
		TOTAL				31.27	
CONTRATISTA		INTERVENTORIA					
ELABORÓ		Vo. Bo.		Vo. Bo.			
Erika Andrea Bonilla C.		ING. RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA			
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:			

52

CIN 400-278

ITEM 17.42.

Pasto Kikuvo




CIV 400 2378

ÍTEM 19.2.

Concreto 3000

PSI



5427

FECHA		FORMATO		MEMORIAS DE CÁLCULO				
PERÍODO		CORTE N°		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL				
08/07/2020 - 07/09/2020		5						
OBJETO DEL CONTRATO								
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)								
INTERVENTOR		UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN		NIT O C.C.	901.315.065-1	CONTRATO N°	COP-344 DE 2019	
CONTRATISTA		CONSORCIO MALLA VIAL BBC		NIT O C.C.	901.310.904-1	CONTRATO N°	COP-340 DE 2019	
FRETE DE OBRA		CIV 4002378 - CARRERA 4 C ENTRE CALLE 39 C SUR Y CALLE 39 D SUR - BARRIO GUACAMAYAS K0+022.26 - K0+047.37						
CAPÍTULO		019 NO PREVISTOS		ITEM	19.10 MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con vibrocompactador y compactador de llantas)	UND	M3	
		LOCALIZACIÓN		Dimensiones		No Elem.	Medida Total	
		K0+022.26 - K0+047.37		Ancho	Alto	Longitud		
				8.00	0.10	25.11		15.07
		Subtotal					15.07	
		Vienen						
		TOTAL					15.07	
OBSERVACIONES:								
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA				
ELABORÓ:		Vo. Bo.		Vo. Bo.				
ING. RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORÍA						
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:				
Erika Andrea Bonilla C.								


9/3

CIV 40' 2372

ÍTEM 19.10.

Mezcla

Asfáltica



6245


5431

SR-30

CIV 4002328

ITEM 19.14

Mall Electrosolda



5432

 CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC		CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		 BOGOTÁ		
		FORMATO		MEMORIAS DE CÁLCULO		
FECHA				FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL		
PERÍODO		CÓRTE N°				
08/07/2020 - 07/09/2020		5				
OBJETO DEL CONTRATO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)						
INTERVENTOR		UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN		NIT O.C.C.	901.315.065-1	
CONTRATISTA		CONSORCIO MALLA VIAL BBC		NIT O.C.C.	901.310.904-1	
FRENTE DE OBRA		CIV 4002378 - CARRERA 4 C ENTRE CALLE 39 C SUR Y CALLE 39 D SUR - BARRIO GUACAMAYAS K0+022.26 - K0+047.37				
CAPÍTULO	019 NO PREVISTOS	ÍTEM	19.53 ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS. ACCESOS VEHICULARES A PÍEDROS Y VÍAS (ACABADO Y CURADO, BUNASTRO Y MAHO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, BELLADOR ACRILICO TRANSPARENTE (BESALUSTRE).	UND	M2	
		Localización	Dimensiones			
			Ancho	Alto	Longitud	No Elem.
						Medida Total
		RAMPA ACCESO CASA 39 C 20 SUR	2.28		3.65	
Subtotal				8.78		
Vienen						
TOTAL				8.78		
OBSERVACIONES:						
CONTRATISTA		INTERVENTORIA				
ELABORÓ:	Vo. Bo.	Vo. Bo.				
	ING. RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA				
Erika Andrea Bonilla C.						
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:				


CIV 40002378

ÍTEM 19.53.

Estampado para
Concreto MR

5432

SR-30





ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
CONTRATO DE OBRA NO. 340 DE 2019



CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C GRUPOS 1, 2 Y 3

I. IDENTIFICACIÓN

Tramo (CÓDIGO INTERNO):	18	CIV:	4002411
Barrio:	GUACAMAYAS II SECTOR	Ubicación:	Carrera 4 C entre Calle 39 D Sur y Carrera 3 B

II. CARACTERÍSTICAS

AREA TOTAL DE INTERVENCIÓN (M2)

158.37

Uso Vehicular		Uso Peatonal	
Longitud promedio a intervenir (M)	26.09	Longitud promedio a intervenir (M)	26.09
Ancho promedio a intervenir (M)	4.50	Ancho promedio a intervenir (M)	1.57
Area promedio a intervenir (M2)	117.41	Area promedio a intervenir (M2)	40.96

III. ESTRUCTURA A CONSTRUIR

Uso Vehicular		Uso Peatonal	
Carpeta asfáltica A1D12	0.10	Adosado (m)	0.08
Base Granular	0.15	Capa de Soporte (m)	0.03
Sub Base Granular	0.20	SUB Base Granular PEA (m)	0.15
SELLÓ B-200	0.10	MATERIAL SELECCIONADO (M)	0.20
Refrón	0.39		
Total Profundidad:	0.85	Total Profundidad (m):	0.44

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PREACTA NO. 5 CANTIDAD	PREACTA NO. 5 VALOR
001 CONCRETOS									
1.4	CONCRETO 3000 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN (Promezado Incl Sumin, Formateo y Colocación. No Incl Refuerzo, Curado)	M3	\$ 604,616.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
002 EXCAVACIONES									
2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue)	M3	\$ 25,950.00	0.00	\$ 0.00	28.39	\$ 736,720.50	0.00	\$ 0.00
2.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue)	M3	\$ 4,464.00	0.00	\$ 0.00	148.04	\$ 655,940.16	0.00	\$ 0.00
003 DEMOLICIONES									
3.2	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (Espesor variable, incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para un espesor de 0.10m	M2	\$ 5,318.00	0.00	\$ 0.00	4.04	\$ 26,270.82	0.40	\$ 34,035.20
004 CAPAS GRANULARES									
4.1	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	\$ 110,319.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
4.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	\$ 104,107.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
4.3	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	\$ 59,993.00	0.00	\$ 0.00	50.09	\$ 3,005,049.37	0.00	\$ 0.00
4.4	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	\$ 1,102.00	0.00	\$ 0.00	224.48	\$ 247,387.88	36.28	\$ 39,980.56
4.5	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	\$ 95,014.00	0.00	\$ 0.00	11.20	\$ 1,064,156.80	7.06	\$ 672,699.12
4.6	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	\$ 21,866.00	0.00	\$ 0.00	8.36	\$ 182,799.76	7.25	\$ 158,528.50
005 PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRÁULICO									
5.1	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	\$ 1,370.00	0.00	\$ 0.00	30.00	\$ 41,100.00	36.28	\$ 49,703.60
5.6	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (Incluye suministro, barrido de superficie y riego)	M2	\$ 1,676.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	156.54	\$ 262,674.12
007 ACERO DE REFUERZO									
7.3	BARANDA METÁLICA M81 (Instalado y pintado)	ML	\$ 228,549.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C GRUPOS 1, 2 Y 3

008 ANDENES Y SARDINELES									
8.1	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 1:5)	ML	\$ 39,473.00	0.00	\$ 0.00	38.19	\$ 1,507,473.87	0.00	\$ 0.00
8.3	SARDINEL BAJO A65 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	\$ 34,750.00	0.00	\$ 0.00	5.60	\$ 194,600.00	0.00	\$ 0.00
8.4	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	UND	\$ 34,001.00	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 136,004.00	0.00	\$ 0.00
8.5	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	\$ 47,652.00	0.00	\$ 0.00	46.58	\$ 2,219,830.16	0.00	\$ 0.00
8.6	PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	M2	\$ 41,863.00	0.00	\$ 0.00	21.64	\$ 905,915.32	0.00	\$ 0.00
8.7	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI e= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM	ML	\$ 9,730.00	0.00	\$ 0.00	9.00	\$ 87,570.00	0.00	\$ 0.00
8.8	ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	M2	\$ 70,260.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.9	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A65 TÁCTIL ALERTA O A66 GUA 40x40x6 cm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).	ML	\$ 57,629.00	0.00	\$ 0.00	3.10	\$ 178,649.90	0.00	\$ 0.00
8.12	MURETE CONTENEDOR DE ZONA VERDE H=0.60M A=0.40M SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. (Incluye suministro y colocación de rebozo común, geomembrana HDPE 30mil o similar y acero de refuerzo para anclaje)	ML	\$ 135,128.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
009 GEOSINTÉTICOS									
9.2	GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	\$ 7,021.00	0.00	\$ 0.00	47.20	\$ 331,402.43	0.00	\$ 0.00
011 REDES ALICANTARILLADO / DRENAJE									
11.2	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UND	\$ 57,113.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
11.3	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UND	\$ 54,834.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
11.4	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UND	\$ 74,903.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
11.5	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UND	\$ 863,640.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
012 TRANSPORTES Y ACARREOS									
12.1	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	\$ 40,919.00	0.00	\$ 0.00	234.35	\$ 9,589,406.57	0.83	\$ 34,044.61
013 SEÑALIZACIÓN DE VÍAS									
13.4	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LÍNEAS DE DEMARCAÇÃO, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	\$ 7,556.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
13.7	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO (75cm x 75cm). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	\$ 267,874.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
13.12	FLECHA DIRRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (a=15 mils. Acrílica base agua. Inc. suministro y aplicación con equipo. Incluye micro	UND	\$ 37,360.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
014 GESTIÓN SISOMA									
14.1	PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (Incluye herramienta menor). SUMINISTRO.	H/MES	\$ 1,273,001.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 424,333.67	0.40	\$ 509,200.40
14.2	CANECA PLÁSTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA.	UND	\$ 25,638.00	0.00	\$ 0.00	0.67	\$ 17,092.00	1.00	\$ 25,638.00
14.3	PUNTO DE ACOPIO DE MATERIALES O ESCOMBROS (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN) (ACOPIO DE FORMA CUADRADA CADA LADO DE 2.50m, CAPACIDAD APROXIMADA 6M3.	UND	\$ 156,640.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 52,213.33	1.00	\$ 156,640.00
14.4	PROTECCIÓN A SUMIDEROS (Incluye suministro y colocación de bolsas de lona y geotextil NT 1600 o similar).	UND/MES	\$ 8,898.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00



BOGOTÁ

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
CONTRATO DE OBRA NO. 340 DE 2019



**CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC**

5435

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3

14.5	BAÑO TIPO LUXURY - ALQUILER, MANTENIMIENTO Y ASEO DE BAÑOS PORTÁTILES VIP. MENSUAL	UND/MES	\$ 1,388,440.00	0.00	\$ 0.00	0.44	\$ 621,528.89	0.40	\$ 559,376.00
14.6	ALQUILER CARPA VESTIER 2.0m x 2.0m CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA.	UND/MES	\$ 96,220.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 32,073.33	0.40	\$ 38,488.00
14.7	PLAFONADO DE POZOS (Incluye suministro y colocación de puntilla, tabla burra de 2.90 x0.28x0.025m, cinta de señalización cal 4 rollo 500mx0.10m y señalización tubular colomina plástica).	UND	\$ 114,057.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
14.8	SEÑALIZACIÓN SISO EN LÁMINA POLÍMERO SEMIRÍGIDO 0.7mm Y FOTOLUMINISCENTE DE 150/20 MILICANALES (32 HORAS DE LUMINOSIDAD)	UND	\$ 13,812.00	0.00	\$ 0.00	1.11	\$ 15,124.44	0.00	\$ 0.00
14.9	ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 5 LBS, CAMILLA EN MADERA PRIMEROS AUXILIOS, INMOVILIZADOR CABEZA, CONO DE H= 1.0m Y BOTIQUIN).	UND/MES	\$ 22,894.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 7,584.67	0.40	\$ 9,077.60
14.10	ALQUILER ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICO CONSTRUCCIÓN VÍAS CUADRILLAS 5 PERSONAS (Para personal operativo de los frentes de obra).	UND/MES	\$ 250,446.00	0.00	\$ 0.00	0.87	\$ 166,964.00	0.40	\$ 100,178.40
14.11	EXÁMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO	UND	\$ 23,503.00	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 94,012.00	2.00	\$ 47,006.00
14.12	EXÁMEN DE AUDIOMETRIA DE INGRESO O EGRESO	UND	\$ 15,669.00	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 62,676.00	2.00	\$ 31,338.00
14.13	EXÁMEN DE OPTOMETRIA DE INGRESO O EGRESO	UND	\$ 15,669.00	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 62,676.00	2.00	\$ 31,338.00
14.14	EXÁMEN DE ESPIROMETRIA DE INGRESO O EGRESO	UND	\$ 15,669.00	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 62,676.00	2.00	\$ 31,338.00
015 GESTIÓN PMT									
15.3	Cerramiento tipo 3: Consta de señalizadores tubulares plásticos norma Ministerio de Transporte, entre señalizadores debe disponerse triple cinta de demarcación de peligro, calibre 4, con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro". Separación entre señalizadores de máximo dos (2) metros.	ML/MES	\$ 3,248.00	0.00	\$ 0.00	156.54	\$ 508,598.46	104.36	\$ 339,065.64
15.4	BARRICADA METÁLICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23cm x 150cm. (ALQUILER). INCLUYE TABLERO DE 60cm DE DIÁMETRO "DESvíO" REFLECTIVO GRADO INGENIERIA COMERCIAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y TRASLADO INTERNO EN OBRA.	UND/MES	\$ 49,702.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
15.5	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75x75cm) (Incluye Suministro e instalación)	UND/MES	\$ 6,160.00	0.00	\$ 0.00	2.22	\$ 13,888.88	0.00	\$ 0.00
15.6	BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO).	H/MES	\$ 1,802,322.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 600,774.00	0.40	\$ 720,928.80
016 GESTIÓN SOCIAL									
16.1	VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMIA DE 114 GR.	UND	\$ 140.00	0.00	\$ 0.00	22.22	\$ 3,111.11	0.00	\$ 0.00
16.2	VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMIA COTE DE 115 GR.	UND	\$ 70.00	0.00	\$ 0.00	22.22	\$ 1,555.56	0.00	\$ 0.00
16.3	AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR.	UND	\$ 841.00	0.00	\$ 0.00	5.56	\$ 3,561.11	0.00	\$ 0.00
16.4	Plegable 22 x 28cms en propalcote 150gr 4x4 tintas grafado y plegado a 2 cuerpos	UND	\$ 328.00	0.00	\$ 0.00	22.22	\$ 7,244.44	0.00	\$ 0.00
16.5	Alquiler de video Beem (incluye transporte, instalación y desmonte)	UND	\$ 58,860.00	0.00	\$ 0.00	0.67	\$ 39,106.67	0.00	\$ 0.00
16.6	Levantamiento de actas de vecindad (incluye personal, logística, papelería, fotografía y video)	UND	\$ 26,697.00	0.00	\$ 0.00	5.78	\$ 154,249.33	5.78	\$ 154,249.33
017 GESTIÓN FORESTAL									
17.2	VALOR IVP POR TALA DE INDIVIDUOS VEGETALES NO INCLUIDOS EN EL MANUAL DE SILVICULTURA URBANA CON ALTURA < 5m SEGUN RESOLUCIÓN 7132 DEL 30/12/2011 DE LA SDA.	UND	\$ 832,320.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.4	VALOR IVP POR TALA DE INDIVIDUOS VEGETALES INCLUIDOS EN EL MANUAL DE SILVICULTURA URBANA CON ALTURA > 5m SEGUN RESOLUCIÓN 7132 DEL 30/12/2011 DE LA SDA.	UND	\$ 908,827.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.6	PROTECCIÓN A ÁRBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DURMIENTES DE 2.90m x 0.04m x 0.04m Y POLISOMBRA AL 47% DE TAL MANERA QUE GARANTICE la protección al individuo vegetal.	UND	\$ 58,921.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3

17.7	TALA DE ÁRBOLES A RAS DE SUELO Y RETIRO DE LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA TALA, MENOR DE 5,0 MTS.	UND	\$ 123,075.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.8	TALA DE ÁRBOLES A RAS DE SUELO Y RETIRO DE LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA TALA, IGUAL O MAYOR A 5,1 MTS Y MENOR A 10 MTS.	UND	\$ 204,970.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 204,970.00
17.10	TALA DE ÁRBOLES A RAS DE SUELO Y RETIRO DE LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA TALA, IGUAL O MAYOR A 15,1 MTS Y MENOR DE 20 MTS.	UND	\$ 464,374.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.11	TALA DE ÁRBOLES A RAS DE SUELO Y RETIRO DE LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA TALA, IGUAL O MAYOR A 20,1 MTS.	UND	\$ 594,081.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.42	PASTO KIKUYO CORTADO A MÁQUINA (Incluye suministro y riego de tierra fértil de 10 cm de espesor e instalación y siembra de pasto y salado y nivelación)	M2	\$ 53,862.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	29.20	\$ 1,572,770.40
019 NO PREVISTOS									
19.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE PRECISIÓN, (ALTIMETRÍA; COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENO, COTAS DE RASANTES, REDES, ETC; EJES, ABCISADO)	M2	\$ 674.00	0.00	\$ 0.00	206.12	\$ 118,312.88	0.00	\$ 0.00
19.2	CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA RAMPAS Y ESCALERAS (PREMEZCLADO. INCL. SUMINISTRO, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO)	M3	\$ 472,897.00	0.00	\$ 0.00	3.59	\$ 1,687,700.23	5.75	\$ 2,719,157.75
19.6	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	\$ 138,283.00	0.00	\$ 0.00	32.56	\$ 4,437,374.48	0.00	\$ 0.00
19.7	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRÁULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	\$ 127,001.00	0.00	\$ 0.00	43.41	\$ 5,513,113.41	0.00	\$ 0.00
19.10	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$ 956,730.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	15.65	\$ 14,972,824.50
19.12	ACERO DE REFUERZO DE FY = 60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. ACERO SEGÚN ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. INCLUYE SEPARADORES QUE GARANTICEN EL RECUBRIMIENTO MÍNIMO ESPECIFICADO	KG	\$ 3,437.00	0.00	\$ 0.00	6.86	\$ 23,577.82	224.29	\$ 770,884.73
19.14	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=6mm, 6mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)	KG	\$ 3,824.00	0.00	\$ 0.00	82.78	\$ 316,550.72	0.00	\$ 0.00
19.25	GEOTEXTIL EMPAQUETADO B X 40 SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	\$ 7,234.00	0.00	\$ 0.00	208.72	\$ 1,508,680.48	0.00	\$ 0.00
19.28	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERÍA PF D = 1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 8.50m)	UND	\$ 113,434.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
19.27	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa, Inc. Base y Carúela)	UND	\$ 370,000.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
19.28	CAJA PARA VÁLVULA 0.4x0.4m H=0.8m (Incluye Marco y Tapa)	UND	\$ 144,207.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
19.30	FILTRO DE DRENAJE DE 0.6m x 1.0m. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (Incluye tubería perforada D=4", grava común 1/2" y geotextil NT 4000 o similar)	ML	\$ 188,820.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
19.8	SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	\$ 67,210.00	0.00	\$ 0.00	21.71	\$ 1,459,129.10	0.00	\$ 0.00



ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
CONTRATO DE OBRA NO. 340 DE 2019



CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C GRUPOS 1, 2 Y 3

19.52	ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DEL ARBOLADO URBANO UBICADO EN TERRENO, SIGAU POR ÁRBOL PARA TALA, BLOQUEO Y TRASLADO	UND	\$ 11,008.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	7.00	\$ 77,056.00
19.53	ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE)	M2	\$ 35,739	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	11.40	\$ 407,424.60
19.59	ALCOHOL ANTISÉPTICO (ALCOHOL AL 70%). (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	GLN	\$ 25,850	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	16	\$ 413,600.00
19.60	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS. TIPO Z. DOBLE HOJA. (PAQUETE 150 HOJAS)_ (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$ 5,700	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	6	\$ 34,200.00
19.61	DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z_ (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$ 35,900	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.2	\$ 7,180.00
19.62	TERMÓMETRO INFRARROJO PARA USO EN HUMANOS. LIBRE DE CONTACTO, IMPERMEABLE. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	UND	\$ 294,109	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.2	\$ 58,821.80
19.63	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	GLN	\$ 18,000	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	20	\$ 360,000.00
19.64	GEL ANTIBACTERIAL Antiséptico para manos sin enjuague, a base de glicerina, alcohol antiséptico al 70%, contenido máx. de agua 30%. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	LT	\$ 12,000	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	25	\$ 300,000.00
19.65	FUMIGADORA DE ESPALDA. ASPERSOR BOMBA MANUAL 20 LITROS. DESINFECCIÓN_ (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$ 211,235	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.2	\$ 42,247.00
19.66	TAPABOCAS DESECHABLE. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	UND	\$ 1,200	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	208	\$ 249,600.00
19.67	LAVAMANOS PORTÁTIL EN ACERO INOXIDABLE CON DOS TANQUES PARA AGUA LIMPIA Y RESIDUAL DE 20 LT C/U_ (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$ 940,000	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.2	\$ 188,000.00
19.68	HIPOCLORITO - (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	LT	\$ 1,737	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	104	\$ 180,648.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 0.00		\$ 39,136,542.77		\$ 26,564,912.66

CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
OLIVERIO BONILLA HOYOS


INTERVENTORÍA: UT ROAD DESING
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
RL. ANGIE MILDRED JIMÉNEZ POVEDA

5437

 CONSORCIO MALLA VIAL BBC CD-345-2019 - FDLSC		CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA				
FECHA		FORMATO		MEMORIAS DE CÁLCULO		
PERÍODO		CORTE N°		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL		
08/07/2020 - 07/09/2020		5				
OBJETO DEL CONTRATO		EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)				
INTERVENTOR		UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN		NIT O.C.C.	901.315.065-1	
CONTRATISTA		CONSORCIO MALLA VIAL BBC		NIT O.C.C.	901.310.904-1	
FRENTE DE OBRA		CIV 4002411 - CARRERA 4 C ENTRE CALLE 39 D SUR Y CARRERA 3 B - BARRIO GUACAMAYAS K0+047.37 - K0+073.48				
CAPÍTULO	003 DEMOLICIONES	ÍTEM	3.2 DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (Espesor variable incluye Cargas). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para un espesor de 0.10m			
 		Localización	Dimensiones			
			Ancho	Alto	Longitud	Medida Total
		ESCALERAS	1.00		6.40	6.40
Subtotal				6.40		
Vienen						
TOTAL				6.40		
OBSERVACIONES:						
CONTRATISTA		INTERVENTORIA				
ELABORÓ:	Vo. Bo.	Vo. Bo.				
	ING. RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA				
Erika Andrea Bonilla C.						
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:				

5428


CTV 42-2411



SR-

5440

CTV 480 244 10
ITEM 4.4.
Nivelación y
Com




5441

 CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-349-2019 - FDLSC		CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			 BOGOTÁ			
FECHA		FORMATO		MEMORIAS DE CÁLCULO				
PERIODO		CORTE N°		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL				
08/07/2020 - 07/09/2020		5						
OBJETO DEL CONTRATO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)								
INTERVENTOR		UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN		NIT O.C.C.		901.315.065-1		
CONTRATISTA		CONSORCIO MALLA VIAL BBC		NIT O.C.C.		901.310.904-1		
CONTRATO N°		COP-344 DE 2019		CONTRATO N°		COP-340 DE 2019		
FRENTE DE OBRA		CIV 4002411 - CARRERA 4 C ENTRE CALLE 39 D SUR Y CARRERA 3 B - BARRIO GUACAMAYAS K0+047.37 - K0+073.48						
CAPÍTULO		004 CAPAS GRANULARES		ÍTEM		4.5 SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBO_PEA SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN		
		Localización		Dimensiones			% Expansion	
				Ancho	Alto	Longitud		Medida Total
		ESCALERAS		1.20	0.15	7.80	1.3	1.78
		BOCACALLE RAMPA		4.00	0.15	6.00	1.3	4.68
		ANDÉN EN CONCRETO		1.58	0.15	2.00	1.3	0.62
				Subtotal			7.08	
				Vienen				
				TOTAL			7.08	
OBSERVACIONES:								
CONTRATISTA				INTERVENTORIA				
ELABORÓ:		Vs. Bo.		Vs. Bo.				
Erika Andrea Bonilla C.		ING. RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA				
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:				

CIV 2411
ITEM 4.S.
SBG-PEA

5442



SR-

5443

 CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC		CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		 BOGOTÁ			
		FORMATO	MEMORIAS DE CÁLCULO				
FECHA			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL				
PERÍODO	08/07/2020 - 07/09/2020	CORTE N°	5				
OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)						
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN	NIT O.C.C.	901.315.065-1	CONTRATO N°	COP-344 DE 2019		
CONTRATISTA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	NIT O.C.C.	901.310.904-1	CONTRATO N°	COP-340 DE 2019		
FRENTE DE OBRA	CIV 4002411 - CARRERA 4 C ENTRE CALLE 39 D SUR Y CARRERA 3 B - BARRIO GUACAMAYAS K0+047.37 - K0+073.46						
CAPÍTULO	004 CAPAS GRANULARES	ITEM	4 B RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (Extensión Manual, Humedecimiento y Compactación)	UND	M3		
		Localización	Dimensiones			No Elem.	Metros Total
			Ancho	Alto	Longitud		
		ESCALERAS	1.20	0.20	7.60		1.82
		BOCACALLE RAMPA	4.00	0.20	6.00		4.80
		ANDÉN EN CONCRETO	1.58	0.20	2.00		0.63
		Subtotal				7.25	
		Vienen					
		TOTAL				7.25	
OBSERVACIONES:							
CONTRATISTA		INTERVENTORIA					
ELABORÓ:		Ve. Bo.	Ve. Bo.				
	ING. RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA					
Erika Andrea Bonilla C. FIRMA:	 FIRMA:	 FIRMA:					

4

CIV 402411


ITEM 6.6.

Relleño


Motiv

con Seleccionado


54145



5-4-16




5448




CIV 40 24 11

SR-


5449

 CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FOLSC		CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			 BOGOTÁ		
		FORMATO		MEMORIAS DE CÁLCULO			
FECHA					FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL		
PERÍODO	08/07/2020 - 07/09/2020		CORTE N°	5			
OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)						
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN		NIT O.C.C.	901.315.065-1		CONTRATO N°	COP-344 DE 2019
CONTRATISTA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC		NIT O.C.C.	901.310.904-1		CONTRATO N°	COP-340 DE 2019
FRENTE DE OBRA	CIV 4002411 - CARRERA 4 C ENTRE CALLE 39 D SUR Y CARRERA 3 B - BARRIO GUACAMAYAS K0+047.37 - K0+073.46						
CAPÍTULO	012 TRANSPORTES Y ACARREOS	ÍTEM	12.1 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)		UND	M3	UBICACIÓN
		Localización	M3		% Expansión		Medida Total
		ITEM 3.2	0.64		1.30		0.83
Subtotal						0.83	
Vienen							
TÓTAL						0.83	
OBSERVACIONES:							
CONTRATISTA			INTERVENTORIA				
ELABORÓ		Vo. Bo.		Vo. Bo.			
FIRMA		FIRMA		FIRMA			
Erika Andrea Bonilla C.		ING. RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA			

77

 CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-345-2019 - FDLSC		CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		 BOGOTÁ		
FECHA		FORMATO		MEMORIAS DE CÁLCULO		
PERIODO		CORTE N°		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL		
09/07/2020 - 07/09/2020		5				
OBJETO DEL CONTRATO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)						
INTERVENTOR		UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN		NIT O C.C.	901.315.065-1	
CONTRATISTA		CONSORCIO MALLA VIAL BBC		NIT O C.C.	901.310.904-1	
FRENTE DE OBRA		CIV 4002411 - CARRERA 4 C ENTRE CALLE 39 D SUR Y CARRERA 3 B - BARRIO GUACAMAYAS K0+047.37 - K0+073.48				
CAPÍTULO		017 GESTION FORESTAL		ITEM	17 42 PASTO KIKUYO CORTADO A MAQUINA (incluye sustrato y riego de tierra fértil de 18 cm de espesor a instalar y drenaje de pasto y calidad y revegetación)	
		UNID		M2	UBICACIÓN	
		Localización		Ancho	Alto	Longitud
		EN JARDÍN		2.43		3.00
		COSTADO TALÚD		1.00		20.00
		ESQUINA COSTADO CASAS TERMINANDO CIV		1.00		2.00
OBSERVACIONES:		Subtotal		29.20		
		Vienen				
		TOTAL		29.20		
ELABORÓ:		CONTRATISTA		INTERVENTORIA		
Firma:		Vo. Bo.		Vo. Bo.		
Erika Andrea Bonilla C.		ING. RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA		
Firma:		Firma:		Firma:		

5451



CIV 400-411
ITEM 17.42.
Pasto Kuyyo

SR-


5452

 CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FOLSC		CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		 BOGOTÁ				
FECHA		FORMATO	MEMORIAS DE CÁLCULO					
PERÍODO		CORTE N°	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL					
OBJETO DEL CONTRATO		EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)						
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN	NIT O.C.C.	901.315.005-1	CONTRATO N°	COP-344 DE 2019			
CONTRATISTA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	NIT O.C.C.	901.310.904-1	CONTRATO N°	COP-340 DE 2019			
FRETE DE OBRA		CIV 4002411 - CARRERA 4 C ENTRE CALLE 39 D SUR Y CARRERA 3 B - BARRIO GUACAMAYAS KD+047.37 - KD+073.46						
CAPÍTULO	019 NO PREVISTOS	ITEM	19.3 CONCRETO 3000 PSI GRAYA COMÚN PARA RAMPA Y ESCALERAS (PRIMEZCLADO INCL. SUMINISTRO, FORMATEO Y COLOCACIÓN NO INCL. REFUERZO, CURADO)	UND	M3			
 		Localización	Dimensiones		Cantidad	No Elem.	Modulo Total	
			Ancho	Area	Escales			
		PLACA CONTRAPISO	1.20	0.10	7.80			0.91
		ESCALERAS	1.20	0.054	12.00			0.78
		ESCALERAS ACCESO	1.20	0.360	2.00			0.86
		VIVIENDA	1.20	0.09	3.00			0.32
		PLACA CONTRAPISO	1.20	0.10	1.30			0.16
		ESCALERA	1.58	0.10	2.00			0.32
		ANDÉN EN CONCRETO	4.00	0.10	6.00			2.40
		BOCACALLE RAMPA						
OBSERVACIONES:		Subtotal					5.75	
		Vienen						
		TOTAL					5.75	
CONTRATISTA		INTERVENTORIA						
ELABORÓ	Vo. Bo.	Vo. Bo.						
Erika Andrea Bonilla C.	ING. RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA						
FIRMA	FIRMA	FIRMA						


87

54/53

CIV 4
ITEM 19.2.
Concrete 3000
PS



SR-

 CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC		CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			 BOGOTÁ				
		FORMATO		MEMORIAS DE CÁLCULO					
FECHA				FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL					
PERIODO	08/07/2020 - 07/09/2020	CORTE N°	5						
OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)								
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN	NIT O.C.C.	901.315.065-1	CONTRATO N°	COP-344 DE 2019				
CONTRATISTA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	NIT O.C.C.	901.310.904-1	CONTRATO N°	COP-340 DE 2019				
FRENTE DE OBRA	CIV 4002411 - CARRERA 4 C ENTRE CALLE 39 D SUR Y CARRERA 3 B - BARRIO GUACAMAYAS K0+047.37 - K0+073.46								
CAPÍTULO	019 NO PREVISTOS	ÍTEM	19.10 MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con vibracompactor y compactador de llantas)	UND	M3	UBICACIÓN			
				Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
					Ancho	Alto	Longitud		
				K0+047.37 - K0+073.46	6.00	0.10	26.09		15.65
				Subtotal					
Vienen									
TOTAL							15.65		
OBSERVACIONES:									
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA					
ELABORÓ:		Vo. Bo.		Vo. Bo.					
		ING. RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORÍA					
									
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:					


117674. CIV

ITEM 19.10.


Medicina Asesoria

SR-

5456

 CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-246-2019 - FDASC		CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		 BOGOTÁ					
FECHA		FORMATO		MEMORIAS DE CÁLCULO					
PERIODO		CORTE N°		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL					
08/07/2020 - 07/09/2020		5							
OBJETO DEL CONTRATO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)									
INTERVENTOR		NIT O.C.C.		CONTRATO N°					
UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN		901.315.065-1		COP-344 DE 2019					
CONTRATISTA		NIT O.C.C.		CONTRATO N°					
CONSORCIO MALLA VIAL BBC		901.310.904-1		COP-343 DE 2019					
FRENTE DE OBRA CIV 4002411 - CARRERA 4 C ENTRE CALLE 39 D SUR Y CARRERA 3 B - BARRIO GUACAMAYAS KD+047.37 - KD+073.46									
CAPÍTULO	019 NO PREVISTOS	ÍTEM	19 12 ACERO DE REFUERZO DE FY - 60000 PSI, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACEROS DE OLYMPICACIONES PARTICULARES Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NBR-16, NORMA ASTM A-732, CORTES 12W PARA EL ACERO POR-40, INCLUYE TODOS LOS CORTES DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO BBS), PULIDO, CORRUCCION, INCLUYE EL ALAMBRE DE MANEJO, EQUIPOS (MATERIALES MENORES, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO DE SUPERFICIES Y MANEJO DE OBRA, INCLUYE SEPARADORES Y CUE SEPARACION EL REQUERIMIENTO UNICO ESPECIFICADO						
			UND	KG	UBICACIÓN				
			Localización		Dimensiones		CUANTIA	Monto Total	
					No. Varillas	2 Varillas			Longitud
			PLACA CONTRAPISO		3.00	6.00	7.00	0.560	25.54
			ESCALERAS						
			LONGITUDINALES		3.00	39.00	1.20	0.560	25.54
			TRANSVERSALES						
			ESCALERAS ACCESO		3.00	6.00	3.00	0.560	10.08
			VIVIENDA						
			PLACA CONTRAPISO		3.00	15.00	1.30	0.560	10.92
			ESCALERA						
			ANDEN EN CONCRETO		3.00	8.00	2.00	0.560	8.96
			TRANSVERSALES		3.00	10.00	1.58	0.560	8.85
			BOCACALLE RAMPA		3.00	20.00	6.00	0.560	67.20
			TRANSVERSALES		3.00	30.00	4.00	0.560	67.20
			Subtotal						224.29
Vienen									
TOTAL						224.29			
OBSERVACIONES:									
CONTRATISTA			INTERVENTORIA						
ELABORÓ		Véase		Véase					
FIRMA		ING. RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA					
Ericka Andrea Bonilla C.									

A series of ten small, black and white photographs showing the progression of a chick's development from an egg to a fully hatched chick. The images are arranged in a vertical column. The first image at the top shows a small, dark, oval-shaped egg. The subsequent images show the egg at various stages of incubation, with the embryo becoming more visible and the egg appearing more elongated. The final image at the bottom shows a fully hatched chick, which is a small, downy bird with its head and beak visible.



5459


CIV 402411

ITEM 19.53.

Estampado para

MR

Concreto





ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
CONTRATO DE OBRA NO. 340 DE 2019



CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3

I. IDENTIFICACIÓN									
Tramo (CÓDIGO INTERNO):		17		CIV:		4002441			
Barrio:		GUACAMAYAS II SECTOR		Ubicación:		Calle 39 F Sur entre Carrera 3 B y Carrera 3 A BIS			
II. CARACTERÍSTICAS									
ÁREA TOTAL DE INTERVENCIÓN (M2)									
177.73									
Uso Vehicular:					Uso Peatonal:				
Longitud promedio a intervenir (M)		28.28		Longitud promedio a intervenir (M)		28.28			
Ancho promedio a intervenir (M)		4.50		Ancho promedio a intervenir (M)		1.57			
Área promedio a intervenir (M2)		131.78		Área promedio a intervenir (M2)		45.67			
III. ESTRUCTURA A CONSTRUIR									
Uso Vehicular:					Uso Peatonal:				
Carpeta asfáltica MD12		0.10		Aloquín (m)		0.08			
Base Granular		0.15		Capa de Soporte (m)		0.03			
Sub Base Granular		0.20		SUB Base Granular PEA (m)		0.15			
SELLO B-200		0.10		MATERIAL SELECCIONADO (M)		0.20			
Rajón		0.30		Total Profundidad (m)		0.44			
Total Profundidad:		0.85		Total Profundidad (m)		0.44			
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PREACTA NO. 5	CANTIDAD	VALOR
						CANTIDAD	VALOR		
001 CONCRETOS									
1.4	CONCRETO 3000 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN (Premezclado, Incl. Sumin, Formateo y Colocación, No Incl. Refuerzo, Curado)	M3	\$ 804,618.00	0.00	\$ 0.00	6.78	\$ 4,087,204.18	0.00	\$ 0.00
002 EXCAVACIONES									
2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue)	M3	\$ 25,950.00	0.00	\$ 0.00	58.48	\$ 1,543,506.00	0.00	\$ 0.00
2.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue)	M3	\$ 4,484.00	0.00	\$ 0.00	150.23	\$ 670,826.72	0.00	\$ 0.00
003 DEMOLICIONES									
3.2	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (Espesor variable, Incluye Cargue) No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para un espesor de 0.10m	M2	\$ 5,318.00	0.00	\$ 0.00	9.10	\$ 48,393.80	0.00	\$ 0.00
004 CAPAS GRANULARES									
4.1	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	\$ 110,319.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
4.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	\$ 104,107.00	0.00	\$ 0.00	4.62	\$ 480,974.34	0.00	\$ 0.00
4.3	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	\$ 59,993.00	0.00	\$ 0.00	58.22	\$ 3,372,806.46	0.00	\$ 0.00
4.4	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	\$ 1,102.00	0.00	\$ 0.00	278.28	\$ 307,766.56	0.00	\$ 0.00
4.5	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	\$ 95,014.00	0.00	\$ 0.00	18.67	\$ 1,858,423.88	0.00	\$ 0.00
4.6	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	\$ 21,866.00	0.00	\$ 0.00	15.17	\$ 331,707.22	0.00	\$ 0.00
005 PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRÁULICO									
5.1	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	\$ 1,370.00	0.00	\$ 0.00	56.74	\$ 77,733.80	0.00	\$ 0.00
5.6	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (Incluye suministro, barrido de superficie y riego)	M2	\$ 1,678.00	0.00	\$ 0.00	73.89	\$ 123,887.42	98.20	\$ 164,778.00
007 ACERO DE REFUERZO									
7.3	BARANDA METÁLICA M81 (Instalado y pintado)	ML	\$ 228,549.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C GRUPOS 1, 2 Y 3

008 ANDENES Y SARDINELES									
8.1	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 1:5)	ML	\$ 39,473.00	0.00	\$ 0.00	36.48	\$ 1,439,975.04	0.00	\$ 0.00
8.3	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	\$ 34,750.00	0.00	\$ 0.00	5.60	\$ 194,600.00	0.00	\$ 0.00
8.4	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RANPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	UND	\$ 34,001.00	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 136,004.00	0.00	\$ 0.00
8.5	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	\$ 47,652.00	0.00	\$ 0.00	43.62	\$ 2,078,560.24	0.00	\$ 0.00
8.6	PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	M2	\$ 41,863.00	0.00	\$ 0.00	24.53	\$ 1,026,899.39	0.00	\$ 0.00
8.7	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI e= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM	ML	\$ 9,730.00	0.00	\$ 0.00	5.00	\$ 48,650.00	0.00	\$ 0.00
8.8	ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	M2	\$ 70,260.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.9	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUÍA 40x40x6 cm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).	ML	\$ 57,629.00	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 230,516.00	0.00	\$ 0.00
8.12	MURETE CONTENEDOR DE ZONA VERDE H=0.60M A=0.40M SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. (Incluye suministro y colocación de recebo común, geomembrana HDPE 30mil o similar y acero de refuerzo para anclaje)	ML	\$ 135,128.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
009 GEOSINTÉTICOS									
9.2	GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	\$ 7,021.00	0.00	\$ 0.00	70.54	\$ 495,293.64	0.00	\$ 0.00
011 REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE									
11.2	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UND	\$ 57,113.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
11.3	LIMPIEZA DE SUMIDROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UND	\$ 54,834.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
11.4	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UND	\$ 74,903.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
11.5	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UND	\$ 863,640.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
012 TRANSPORTES Y ACARREOS									
12.1	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	\$ 40,919.00	0.00	\$ 0.00	284.45	\$ 11,639,532.31	0.00	\$ 0.00
013 SEÑALIZACIÓN DE VÍAS									
13.4	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	\$ 7,556.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
13.7	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO (75cm x 75cm). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	\$ 287,874.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
13.12	FLECHA DIRRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (e=15 mils, Acrílica base agua. Inc. suministro y aplicación con equipo. Incluye micro	UND	\$ 37,380.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
014 GESTIÓN SISOMA									
14.1	PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (Incluye herramienta menor). SUMINISTRO.	H/MES	\$ 1,273,001.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 424,333.67	0.40	\$ 509,200.40
14.2	CANECA PLÁSTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA.	UND	\$ 25,638.00	0.00	\$ 0.00	0.67	\$ 17,082.00	1.00	\$ 25,638.00
14.3	PUNTO DE ACOPIO DE MATERIALES O ESCOMBROS (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN) (ACOPIO DE FORMA CUADRADA CADA LADO DE 2.50m, CAPACIDAD APROXIMADA 6M3.	UND	\$ 156,640.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 52,213.33	1.00	\$ 156,640.00
14.4	PROTECCIÓN A SUMIDROS (Incluye suministro y colocación de bolsas de lona y geotextil NT 1500 o similar).	UND/MES	\$ 8,896.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3

14.5	BAÑO TIPO LUXURY - ALQUILER, MANTENIMIENTO Y ASEO DE BAÑOS PORTÁTILES VIP. MENSUAL	UND/MES	\$ 1,398,440.00	0.00	\$ 0.00	0.44	\$ 621,528.89	0.40	\$ 559,376.00
14.6	ALQUILER CARPA VESTIER 2.0m x 2.0m CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA.	UND/MES	\$ 96,220.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 32,073.33	0.40	\$ 38,468.00
14.7	PI AFONADO DE POZOS (Incluye suministro y colocación de puntilla, tabla burra de 2.90 x0.28x0.025m, cinta de señalización cal 4 rollo 500mx0.10m y señalización tubular colombina plástica).	UND	\$ 114,057.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
14.8	SEÑALIZACIÓN SISO EN LÁMINA POLÍMERO SEMIRÍGIDO 0.7mm Y FOTOLUMINISCENTE DE 150/20 MILICANALES (32 HORAS DE LUMINOSIDAD)	UND	\$ 13,612.00	0.00	\$ 0.00	1.11	\$ 15,124.44	0.00	\$ 0.00
14.9	ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 5 LBS, CAMILLA EN MADERA PRIMEROS AUXILIOS, INMOVILIZADOR CABEZA, CONO DE H= 1.0m Y BOTIQUÍN.	UND/MES	\$ 22,694.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 7,564.67	0.40	\$ 9,077.60
14.10	ALQUILER ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICO CONSTRUCCIÓN VÍAS CUADRILLAS 5 PERSONAS (Para personal operativo de los frentes de obra).	UND/MES	\$ 250,446.00	0.00	\$ 0.00	0.67	\$ 186,964.00	0.40	\$ 100,178.40
14.11	EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO	UND	\$ 23,503.00	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 94,012.00	2.00	\$ 47,006.00
14.12	EXÁMEN DE AULIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UND	\$ 15,669.00	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 62,676.00	2.00	\$ 31,338.00
14.13	EXÁMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UND	\$ 15,669.00	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 62,676.00	2.00	\$ 31,338.00
14.14	EXÁMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UND	\$ 15,669.00	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 62,676.00	2.00	\$ 31,338.00
015 GESTIÓN PMT									
15.3	Cerramiento tipo 3: Consta de señalizadores tubulares plásticos norma Ministerio de Transporte, entre señalizadores debe disponerse triple cinta de demarcación de peligro, calbra 4, con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro". Separación entre señalizadores de máximo dos (2) metros.	ML/MES	\$ 3,249.00	0.00	\$ 0.00	87.84	\$ 285,392.16	58.56	\$ 190,261.44
15.4	BARRICADA METÁLICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23cm x 150cm. (ALQUILER). INCLUYE TABLERO DE 60cm DE DIÁMETRO "DESVÍO" REFLECTIVO GRADO INGENIERÍA COMERCIAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y TRASLADO INTERNO EN OBRA.	UND/ME S	\$ 49,702.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
15.5	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75x75cm) (Incluye Suministro e instalación)	UND/ME S	\$ 6,160.00	0.00	\$ 0.00	2.22	\$ 13,688.89	3.00	\$ 18,490.00
15.6	BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO).	H/MES	\$ 1,802,322.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 600,774.00	0.40	\$ 720,928.80
016 GESTIÓN SOCIAL									
16.1	VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 GR.	UND	\$ 140.00	0.00	\$ 0.00	22.22	\$ 3,111.11	0.00	\$ 0.00
16.2	VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMÍA COTE DE 115 GR.	UND	\$ 70.00	0.00	\$ 0.00	22.22	\$ 1,555.56	0.00	\$ 0.00
16.3	APICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR.	UND	\$ 641.00	0.00	\$ 0.00	5.56	\$ 3,561.11	0.00	\$ 0.00
16.4	Plegable 22 x 28cms en propalcote 150gr 4x4 tintas grafado y plegado a 2 cuerpos	UND	\$ 326.00	0.00	\$ 0.00	22.22	\$ 7,244.44	0.00	\$ 0.00
16.5	Alquiler de video Beam (incluye transporte, instalación y desmonte)	UND	\$ 58,960.00	0.00	\$ 0.00	0.67	\$ 39,106.67	0.00	\$ 0.00
16.6	Levantamiento de actas de vecindad (incluye personal, logística, papelería, fotografía y video)	UND	\$ 26,697.00	0.00	\$ 0.00	5.78	\$ 154,249.33	5.78	\$ 154,249.33
017 GESTIÓN FORESTAL									
17.2	VALOR IVP POR TALA DE INDIVIDUOS VEGETALES NO INCLUIDOS EN EL MANUAL DE SILVICULTURA URBANA CON ALTURA < 5m SEGUN RESOLUCIÓN 7132 DEL 30/12/2011 DE LA SDA	UND	\$ 832,320.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.4	VALOR IVP POR TALA DE INDIVIDUOS VEGETALES INCLUIDOS EN EL MANUAL DE SILVICULTURA URBANA CON ALTURA > 5m SEGUN RESOLUCIÓN 7132 DEL 30/12/2011 DE LA SDA	UND	\$ 908,827.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.6	PROTECCIÓN A ÁRBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DURMIENTES DE 2.90m x 0.04m x 0.04m Y POLISOMBRA AL 47% DE TAL MANERA QUE GARANTICE la protección al individuo vegetal.	UND	\$ 58,921.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3

17.7	TALA DE ÁRBOLES A RAS DE SUELO Y RETIRO DE LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA TALA, MENOR DE 5.0 MTS	UND	\$ 123,075.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.8	TALA DE ÁRBOLES A RAS DE SUELO Y RETIRO DE LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA TALA, IGUAL O MAYOR A 5.1 MTS Y MENOR A 10 MTS	UND	\$ 204,970.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.10	TALA DE ÁRBOLES A RAS DE SUELO Y RETIRO DE LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA TALA, IGUAL O MAYOR A 15.1 MTS Y MENOR DE 20 MTS	UND	\$ 464,374.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.11	TALA DE ÁRBOLES A RAS DE SUELO Y RETIRO DE LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA TALA, IGUAL O MAYOR A 20.1 MTS	UND	\$ 594,081.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.42	PASTO KIKUYO CORTADO A MÁQUINA (Incluye suministro y riego de tierra fértil de 10 cm de espesor e instalación y siembra de pasto y salado y nivelación)	M2	\$ 53,862.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
019 NO PREVISTOS									
19.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE PRECISIÓN, (ALTIMETRÍA; COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENO, COTAS DE RASANTES, REDES, ETC; EJES, ABCISADO)	M2	\$ 574.00	0.00	\$ 0.00	231.32	\$ 132,777.88	0.00	\$ 0.00
19.2	CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA RAMPAS Y ESCALERAS (PREMEZCLADO, INCL. SUMINISTRO, FORMATEO Y COLOCACIÓN, NO INCL. REFUERZO, CURADO)	M3	\$ 472,897.00	0.00	\$ 0.00	5.68	\$ 2,686,054.96	0.00	\$ 0.00
19.4	CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (Concreto premezclado, Incluye Suministro y Colocación)	M3	\$ 244,139.00	0.00	\$ 0.00	1.25	\$ 305,173.75	0.00	\$ 0.00
19.6	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	\$ 136,283.00	0.00	\$ 0.00	36.54	\$ 4,979,780.82	0.00	\$ 0.00
19.7	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRÁULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	\$ 127,001.00	0.00	\$ 0.00	63.63	\$ 8,061,073.63	0.00	\$ 0.00
19.10	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$ 956,730.00	0.00	\$ 0.00	7.39	\$ 7,070,234.70	9.82	\$ 9,395,088.60
19.12	ACERO DE REFUERZO DE FY = 60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACERO SEGUN ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-80. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. INCLUYE SEPARADORES QUE GARANTICEN EL RECUBRIMIENTO MÍNIMO ESPECIFICADO	KG	\$ 3,437.00	0.00	\$ 0.00	552.93	\$ 1,900,420.41	0.00	\$ 0.00
19.14	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=6mm, 6mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)	KG	\$ 3,824.00	0.00	\$ 0.00	169.65	\$ 648,741.60	0.00	\$ 0.00
19.25	GEOTEXTIL EMPAQUETADO B X 40 SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	\$ 7,234.00	0.00	\$ 0.00	234.24	\$ 1,694,492.16	0.00	\$ 0.00
19.26	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERÍA PF D = 1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG, PROM. = 6.50m)	UND	\$ 113,434.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
19.27	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m, Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa, Inc. Base y Cañuela)	UND	\$ 370,000.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
19.28	CAJA PARA VÁLVULA 0.4x0.4m H=0.8m (Incluye Marco y Tapa)	UND	\$ 144,207.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
19.30	FILTRO DE DRENAJE DE 0.6m x 1.0m, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (Incluye tubería perforada D=4", grava común 1/2" y geotextil NT 4000 o similar)	ML	\$ 188,820.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
19.8	SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	\$ 67,210.00	0.00	\$ 0.00	24.36	\$ 1,637,235.60	0.00	\$ 0.00



ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
CONTRATO DE OBRA NO. 340 DE 2019



CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN
Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C GRUPOS 1, 2 Y 3

19.53	ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA, INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE)	M2	\$	35,739	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	12.00	\$ 428,868.00
19.59	ALCOHOL ANTISÉPTICO (ALCOHOL AL 70%), (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	GLN	\$	25,850	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	16	\$ 413,600.00
19.60	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS. TIPO Z, DOBLE HOJA. (PAQUETE 150 HOJAS)_ (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$	5,700	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	6	\$ 34,200.00
19.61	DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z_ (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$	35,900	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.2	\$ 7,180.00
19.62	TERMÓMETRO INFRARROJO PARA USO EN HUMANOS, LIBRE DE CONTACTO, IMPERMEABLE. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	UND	\$	294,109	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.2	\$ 58,821.80
19.63	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	GLN	\$	18,000	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	20	\$ 360,000.00
19.64	GEL ANTIBACTERIAL Antiséptico para manos sin enjuague, a base de glicerina, alcohol antiséptico al 70%, contenido máx. de agua 30%. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	LT	\$	12,000	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	25	\$ 300,000.00
19.65	FUMIGADORA DE ESPALDA, ASPERSOR BOMBA MANUAL 20 LITROS, DESINFECCIÓN_ (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$	211,235	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.2	\$ 42,247.00
19.66	TAPABOCAS DESECHABLE. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	UND	\$	1,200	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	208	\$ 249,600.00
19.67	LAVAMANOS PORTÁTIL EN ACERO INOXIDABLE CON DOS TANQUES PARA AGUA LIMPIA Y RESIDUAL DE 20 LT C/U_ (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$	940,000	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.2	\$ 188,000.00
19.68	HIPOCLORITO - (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	LT	\$	1,737	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	104	\$ 180,648.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 0.00		\$ 62,057,783.99		\$ 14,446,570.97

CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
OLIVERIO BONILLA HOYOS


INTERVENTORIA: UT ROAD DESING
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
RL ANGIE MILDRED JIMÉNEZ POVEDA

FECHA		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO				
PERIODO		CORTE N°		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL				
08/07/2020 - 07/09/2020		5						
OBJETO DEL CONTRATO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)								
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN	NIT O.C.C.	901.315.065-1	CONTRATO N°	COP-344 DE 2019			
CONTRATISTA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	NIT O.C.C.	901.310.904-1	CONTRATO N°	COP-340 DE 2019			
FRENTE DE OBRA	CIV 4002441 - CALLE 39 F SUR ENTRE CARRERA 3 B Y CARRERA 3 A BIS - BARRIO GUACAMAYAS K0+073.48 - K0+102.74							
CAPÍTULO	005 PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRÁULICO	ÍTEM	5.6 IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (incluye suministro, barrido de superficie y riego)	UND	M2	UBICACIÓN		
 		Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total	
			Ancho	Alto	Longitud			
		K0+073.48 - K0+080	8.00		8.54		39.24	
		K0+080 - K0+085	5.85		5.00		29.25	
		K0+085 - K0+090	5.84		5.00		29.20	
		K0+090 - K0+095	5.84		5.00		29.20	
		K0+095 - K0+102.74	5.84		7.74		45.20	
		ACTA NO. 4	5.80		12.74		-73.89	
		Subtotal						98.20
		Vienen						
TOTAL						98.20		
OBSERVACIONES:								
CONTRATISTA				INTERVENTORIA				
ELABORÓ:		Vo. Bo.		Vo. Bo.				
ING. RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA						
Erika Andrea Bonilla C.								
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:				

5464

11th St. N.E. 11th St. N.E. 11th St. N.E.

11th St. N.E.



FECHA		FORMATO		MEMORIAS DE CÁLCULO			
PERIODO		CORTE N°		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL			
08/07/2020 - 07/09/2020		5					
OBJETO DEL CONTRATO							
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)							
INTERVENTOR		UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN		NIT O.C.C.	901.315.065-1	CONTRATO N°	COP-344 DE 2019
CONTRATISTA		CONSORCIO MALLA VIAL BBC		NIT O.C.C.	901.310.904-1	CONTRATO N°	COP-340 DE 2019
FRETE DE OBRA		CIV 4002441 - CALLE 39 F SUR ENTRE CARRERA 3 B Y CARRERA 3 A BIS - BARRIO GUACAMAYAS K0+073.46 - K0+102.74					
CAPÍTULO	019 NO PREVISTOS	ÍTEM	19.10 MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con vibrocompactador y compactador de llantas)	UND	M3	UBICACIÓN	
 		Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
			Ancho	Alto	Longitud		
		K0+073.46 - K0+080	6.00	0.10	6.54		3.92
		K0+080 - K0+085	5.85	0.10	5.00		2.93
		K0+085 - K0+090	5.84	0.10	5.00		2.92
		K0+090 - K0+095	5.84	0.10	5.00		2.92
		K0+095 - K0+102.74	5.84	0.10	7.74		4.52
		ACTA NO. 4	5.80	0.10	12.74		-7.39
Subtotal						9.82	
Vienen							
TOTAL						9.82	
OBSERVACIONES:							
CONTRATISTA			INTERVENTORIA				
ELABORÓ:		Vo. Bo.		Vo. Bo.			
ING. RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA					
Erika Andrea Bonilla C.		[Firma]		[Firma]			
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:			

40

5467


 CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FOLSC		CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			 BOGOTÁ		
		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO			
FECHA					FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL		
PERIODO	08/07/2020 - 07/09/2020		CORTE N° 5				
OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)						
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN		NIT O.C.C.	901.315.085-1	CONTRATO N°	COP-344 DE 2019	
CONTRATISTA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC		NIT O.C.C.	901.310.904-1	CONTRATO N°	COP-340 DE 2018	
FRENTE DE OBRA	CIV 4002441 - CALLE 39 F SUR ENTRE CARRERA 3 B Y CARRERA 3 A BIS - BARRIO GUACAMAYAS K0+073.48 - K0+102.74						
CAPÍTULO	019 NO PREVISTOS	ÍTEM	18-51 ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS. ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS (ACABADO Y CURADO, FUSENTRO Y MARGEN DE OBRA, INCLUYE AJUSTE DE MOLDES, COLOR EXHIBITADOR DE CUARZO DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, BELLADOR ACRILICO TRANSPARENTE SEMIESTRILE)		UND	M2	UBICACIÓN
		Localización	Dimensiones			Medida Total	
			Ancho	Alto	Longitud		
		RAMPA ACCESO PARQUEADERO	4.00		3.00	12.00	
		Subtotal			12.00		
		Vienen					
		TOTAL			12.00		
OBSERVACIONES:							
CONTRATISTA		INTERVENTORIA					
ELABORÓ	Vo. Bo.		Vo. Bo.				
ING. RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA					
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:			
Erika Andrea Bonilla C.							

54

ITEM 19.53. Estampado Para Concreto MR

5468

ITEM 19.53. Estampado Para Concreto MR





BOGOTÁ

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
CONTRATO DE OBRA NO. 340 DE 2019CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3

I. IDENTIFICACIÓN

Tramo (CÓDIGO INTERNO):	18	CIV:	4002490
Barrio:	GUACAMAYAS II SECTOR	Ubicación:	Calle 39 F Sur entre Carrera 3 A BIS y Carrera 3 A

II. CARACTERÍSTICAS

ÁREA TOTAL DE INTERVENCIÓN (M2)

139.53

Uso Vehicular		Uso Peatonal	
Longitud promedio a intervenir (M)	22.89	Longitud promedio a intervenir (M)	22.89
Ancho promedio a intervenir (M)	4.50	Ancho promedio a intervenir (M)	1.57
Área promedio a intervenir (M2)	103.49	Área promedio a intervenir (M2)	36.00

III. ESTRUCTURA A CONSTRUIR

Uso Vehicular		Uso Peatonal	
Carpeta asfáltica MD12	0.10	Asfalto (m)	0.00
Base Granular	0.15	Capa de Soporte (m)	0.03
Sub Base Granular	0.20	SUB Base Granular PEA (m)	0.15
SELLO B-200	0.10	MATERIAL SELECCIONADO (M)	0.20
Rafón	0.30		
Total Profundidad:	0.85	Total Profundidad (m):	0.44

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PREACTA NO. 3 CANTIDAD	PREACTA NO. 3 VALOR
001 CONCRETOS									
1.4	CONCRETO 3000 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN (Promezado Incl. Sumin. Formateo y Colocación. No Incl. Refuerzo, Curado)	M3	\$ 604,818.00	0.00	\$ 0.00	18.08	\$ 10,931,457.28	0.00	\$ 0.00
002 EXCAVACIONES									
2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. Incluye cargue.	M3	\$ 25,950.00	0.00	\$ 0.00	20.83	\$ 540,538.50	0.00	\$ 0.00
2.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue)	M3	\$ 4,484.00	0.00	\$ 0.00	168.88	\$ 752,887.52	0.00	\$ 0.00
003 DEMOLICIONES									
3.2	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Cargue) No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para un espesor de 0.10m	M2	\$ 5,318.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
004 CAPAS GRANULARES									
4.1	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	\$ 110,319.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
4.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	\$ 104,107.00	0.00	\$ 0.00	18.86	\$ 1,983,458.02	0.00	\$ 0.00
4.3	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	\$ 59,983.00	0.00	\$ 0.00	44.14	\$ 2,648,091.02	0.00	\$ 0.00
4.4	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	\$ 1,102.00	0.00	\$ 0.00	220.83	\$ 243,354.66	0.00	\$ 0.00
4.5	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	\$ 65,014.00	0.00	\$ 0.00	14.36	\$ 1,364,401.04	0.00	\$ 0.00
4.6	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	\$ 21,866.00	0.00	\$ 0.00	20.89	\$ 456,780.74	0.00	\$ 0.00
005 PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRÁULICO									
5.1	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	\$ 1,370.00	0.00	\$ 0.00	84.40	\$ 129,410.20	0.00	\$ 0.00
5.6	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (Incluye suministro, barrido de superficie y riego)	M2	\$ 1,678.00	0.00	\$ 0.00	133.34	\$ 223,744.52	0.00	\$ 0.00
007 ACERO DE REFUERZO									
7.3	BARANDA METÁLICA M81 (Instalado y pintado)	ML	\$ 228,548.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	28.85	\$ 6,602,780.61

97

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3

008 ANDENES Y SARDINELES									
8.1	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 1:5)	ML	\$ 39,473.00	0.00	\$ 0.00	26.69	\$ 1,053,634.37	0.00	\$ 0.00
8.3	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	\$ 34,750.00	0.00	\$ 0.00	1.60	\$ 56,600.00	0.00	\$ 0.00
8.4	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	UND	\$ 34,001.00	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 68,002.00	0.00	\$ 0.00
8.5	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	\$ 47,652.00	0.00	\$ 0.00	21.39	\$ 1,019,276.28	0.00	\$ 0.00
8.6	PISO EN ADOQUÍN DE ARCILLA 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	M2	\$ 41,863.00	0.00	\$ 0.00	22.24	\$ 931,033.12	0.00	\$ 0.00
8.7	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI e= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM	ML	\$ 9,730.00	0.00	\$ 0.00	5.00	\$ 48,650.00	0.00	\$ 0.00
8.8	ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	M2	\$ 70,260.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.9	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUÍA 40x40x6 cm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	ML	\$ 57,629.00	0.00	\$ 0.00	6.00	\$ 345,774.00	0.00	\$ 0.00
8.12	MURETE CONTENEDOR DE ZONA VERDE H=0.60M A=0.40M SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. (Incluye suministro y colocación de relleno común, geomembrana HDPE 30mil o similar y acero de refuerzo para anclaje)	ML	\$ 135,128.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
009 GEOSINTÉTICOS									
9.2	GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	\$ 7,021.00	0.00	\$ 0.00	60.05	\$ 421,641.24	0.00	\$ 0.00
011 REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE									
11.2	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Carga, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UND	\$ 57,113.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
11.3	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Carga, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UND	\$ 54,634.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
11.4	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UND	\$ 74,903.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
11.5	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación Incluye Tapa)	UND	\$ 863,640.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
012 TRANSPORTES Y ACARREOS									
12.1	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	\$ 40,919.00	0.00	\$ 0.00	246.36	\$ 10,080,927.60	0.00	\$ 0.00
013 SEÑALIZACIÓN DE VÍAS									
13.4	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	\$ 7,568.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
13.7	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO (75cm x 75cm). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	\$ 267,874.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
13.12	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (e=15 mils, Acrilica base agua. Inc suministro y aplicación con equipo. Incluye micro	UND	\$ 37,360.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
014 GESTIÓN SISOMA									
14.1	PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (Incluye herramienta menor). SUMINISTRO.	H/MES	\$ 1,273,001.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 424,333.87	0.40	\$ 509,200.40
14.2	CANECA PLÁSTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA.	UND	\$ 25,638.00	0.00	\$ 0.00	0.67	\$ 17,092.00	1.00	\$ 25,638.00
14.3	PUNTO DE ACOPIO DE MATERIALES O ESCOMBROS (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN) (ACOPIO DE FORMA CUADRADA CADA LADO DE 2.50m, CAPACIDAD APROXIMADA 6M3.	UND	\$ 156,640.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 52,213.33	1.00	\$ 156,640.00
14.4	PROTECCIÓN A SUMIDEROS (Incluye suministro y colocación de bolsas de lona y geotextil NT 1600 o similar).	UND/MES	\$ 8,898.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00


BOGOTÁ
ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
CONTRATO DE OBRA NO. 340 DE 2019

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3

14.5	BAÑO TIPO LUXURY - ALQUILER, MANTENIMIENTO Y ASEO DE BAÑOS PORTÁTILES VIP, MENSUAL	UND/MES	\$ 1,398,440.00	0.00	\$ 0.00	0.44	\$ 621,528.89	0.40	\$ 559,376.00
14.6	ALQUILER CARPA VESTIER 2.0m x 2.0m CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA.	UND/MES	\$ 98,220.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 32,073.33	0.40	\$ 38,488.00
14.7	PLAFONADO DE POZOS (Incluye suministro y colocación de puntilla, tabla burra de 2.90 x0.28x0.025m, cinta de señalización cal 4 rollo 500mx0.10m y señalización tubular colombiana plástica).	UND	\$ 114,057.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
14.8	SEÑALIZACIÓN SISO EN LÁMINA POLÍMERO SEMIRÍGIDO 0.7mm Y FOTOLUMINISCENTE DE 150/20 MILICANALES (32 HORAS DE LUMINOSIDAD)	UND	\$ 13,812.00	0.00	\$ 0.00	1.11	\$ 15,124.44	0.00	\$ 0.00
14.9	ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 5 LBS, CAMILLA EN MADERA PRIMEROS AUXILIOS, INMOVILIZADOR, CABEZA, CONO DE H= 1.0m Y BOTIQUÍN.	UND/MES	\$ 22,694.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 7,564.67	0.40	\$ 9,077.60
14.10	ALQUILER ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICO CONSTRUCCIÓN VÍAS CUADRILLAS 5 PERSONAS (Para personal operativo de los frentes de obra).	UND/MES	\$ 250,448.00	0.00	\$ 0.00	0.67	\$ 166,964.00	0.40	\$ 100,178.40
14.11	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO	UND	\$ 23,503.00	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 94,012.00	2.00	\$ 47,006.00
14.12	EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UND	\$ 15,669.00	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 62,676.00	2.00	\$ 31,338.00
14.13	EXAMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UND	\$ 15,669.00	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 62,676.00	2.00	\$ 31,338.00
14.14	EXAMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UND	\$ 15,669.00	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 62,676.00	2.00	\$ 31,338.00
015 GESTIÓN PMT									
15.3	Cerramiento tipo 3: Consta de señalizadores tubulares plásticos norma Ministerio de Transporte, entre señalizadores debe disponerse tripla cinta de demarcación de peligro, calibre 4, con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro". Separación entre señalizadores de máximo dos (2) metros.	ML/MES	\$ 3,249.00	0.00	\$ 0.00	68.97	\$ 224,083.53	45.98	\$ 149,389.02
15.4	BARRICADA METÁLICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23cm x 150cm. (ALQUILER). INCLUYE TABLERO DE 60cm DE DIÁMETRO "DESvío" REFLECTIVO GRADO INGENIERÍA COMERCIAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y TRASLADO INTERNO EN OBRA.	UND/MES	\$ 48,702.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
15.5	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75x75cm) (Incluye Suministro e instalación)	UND/MES	\$ 6,160.00	0.00	\$ 0.00	2.22	\$ 13,688.89	0.00	\$ 0.00
15.6	BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA (PARE-SIGA EN POLIETILENO).	H/MES	\$ 1,802,322.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 600,774.00	0.40	\$ 720,928.80
016 GESTIÓN SOCIAL									
16.1	VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 GR.	UND	\$ 140.00	0.00	\$ 0.00	22.22	\$ 3,111.11	0.00	\$ 0.00
16.2	VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMÍA COTE DE 115 GR.	UND	\$ 70.00	0.00	\$ 0.00	22.22	\$ 1,555.56	0.00	\$ 0.00
16.3	AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR.	UND	\$ 641.00	0.00	\$ 0.00	5.56	\$ 3,561.11	0.00	\$ 0.00
16.4	Piegate 22 x 28cms en propalcote 150gr 4x4 tintas grafo y plegado a 2 cuerpos.	UND	\$ 326.00	0.00	\$ 0.00	22.22	\$ 7,244.44	0.00	\$ 0.00
16.5	Alquiler de video Beem (Incluye transporte, instalación y desmonte)	UND	\$ 58,660.00	0.00	\$ 0.00	0.67	\$ 39,108.67	0.00	\$ 0.00
16.6	Levantamiento de actas de vecindad (Incluye personal, logística, papelería, fotografía y video)	UND	\$ 26,697.00	0.00	\$ 0.00	5.78	\$ 154,249.33	0.00	\$ 0.00
017 GESTIÓN FORESTAL									
17.2	VALOR IVP POR TALA DE INDIVIDUOS VEGETALES NO INCLUIDOS EN EL MANUAL DE SILVICULTURA URBANA CON ALTURA < 5m SEGUN RESOLUCIÓN 7132 DEL 30/12/2011 DE LA SDA	UND	\$ 832,320.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.4	VALOR IVP POR TALA DE INDIVIDUOS VEGETALES INCLUIDOS EN EL MANUAL DE SILVICULTURA URBANA CON ALTURA > 5m SEGUN RESOLUCIÓN 7132 DEL 30/12/2011 DE LA SDA	UND	\$ 908,827.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.6	PROTECCIÓN A ÁRBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DURMIENTES DE 2.90m x 0.04m x 0.04m Y POLISOMBRA AL 47% DE TAL MANERA QUE GARANTICE la protección al individuo vegetal.	UND	\$ 58,921.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3

17.7	TALA DE ÁRBOLES A RAS DE SUELO Y RETIRO DE LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA TALA, MENOR DE 5.0 MTS	UND	\$ 123,075.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 123,075.00
17.8	TALA DE ÁRBOLES A RAS DE SUELO Y RETIRO DE LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA TALA, IGUAL O MAYOR A 5.1 MTS Y MENOR A 10 MTS	UND	\$ 204,970.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.10	TALA DE ÁRBOLES A RAS DE SUELO Y RETIRO DE LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA TALA, IGUAL O MAYOR A 15.1 MTS Y MENOR DE 20 MTS	UND	\$ 464,374.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.11	TALA DE ÁRBOLES A RAS DE SUELO Y RETIRO DE LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA TALA, IGUAL O MAYOR A 20.1 MTS	UND	\$ 594,081.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.42	PASTO KIKUYO CORTADO A MÁQUINA (Incluye suministro y riego de tierra fértil de 10 cm de espesor e instalación y siembra de pasto y salado y nivelación)	M2	\$ 53,862.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	28.80	\$ 1,540,453.20
019 NO PREVISTOS									
19.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE PRECISIÓN, (ALTIMETRÍA; COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENO, COTAS DE RASANTES, REDES, ETC; EJES, ABCISADO)	M2	\$ 574.00	0.00	\$ 0.00	181.63	\$ 104,256.62	0.00	\$ 0.00
19.2	CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA RAMPAS Y ESCALERAS (PREMEZCLADO. INCL. SUMINISTRO, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO)	M3	\$ 472,897.00	0.00	\$ 0.00	5.39	\$ 2,548,914.83	0.00	\$ 0.00
19.6	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	\$ 136,283.00	0.00	\$ 0.00	28.69	\$ 3,909,959.27	0.00	\$ 0.00
19.7	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRÁULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	\$ 127,001.00	0.00	\$ 0.00	64.30	\$ 8,166,164.30	0.00	\$ 0.00
19.10	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$ 956,730.00	0.00	\$ 0.00	13.33	\$ 12,753,210.80	0.07	\$ 68,971.10
19.12	ACERO DE REFUERZO DE FY = 60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. ACERO SEGÚN ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. INCLUYE SEPARADORES QUE GARANTICEN EL RECUBRIMIENTO MÍNIMO ESPECIFICADO	KG	\$ 3,437.00	0.00	\$ 0.00	1594.73	\$ 5,481,087.01	0.00	\$ 0.00
19.14	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=6mm, 6mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)	KG	\$ 3,824.00	0.00	\$ 0.00	132.73	\$ 507,558.52	0.00	\$ 0.00
19.25	GEOTEXTIL EMPAQUETADO B X 40 SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	\$ 7,234.00	0.00	\$ 0.00	183.92	\$ 1,330,477.28	0.00	\$ 0.00
19.26	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERÍA PF D = 1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50m)	UND	\$ 113,434.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 113,434.00
19.27	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa, Inc. Base y Cañuela)	UND	\$ 370,000.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 370,000.00
19.28	CAJA PARA VÁLVULA 0.4x0.4m H=0.8m (Incluye Marco y Tapa)	UND	\$ 144,207.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
19.30	FILTRO DE DRENAJE DE 0.6m x 1.0m. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (Incluye tubería perforada D=4", grava común 1/2" y geotextil NT 4000 o similar)	ML	\$ 189,820.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
19.8	SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	\$ 67,210.00	0.00	\$ 0.00	19.13	\$ 1,285,727.30	0.00	\$ 0.00



ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
CONTRATO DE OBRA NO. 340 DE 2019



CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3

19.52	ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DEL ARBOLADO URBANO UBICADO EN TERRENO, SIGAU POR ÁRBOL PARA TALA, BLOQUEO Y TRASLADO	UND	\$ 11,008.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	7.00	\$ 77,056.00
19.59	ALCOHOL ANTISÉPTICO (ALCOHOL AL 70%). (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19). Exento de IVA de forma temporal	GLN	\$ 25,850	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	15	\$ 413,600.00
19.60	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS, TIPO Z, DOBLE HOJA, (PAQUETE 150 HOJAS). (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$ 5,700	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	6	\$ 34,200.00
19.61	DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$ 35,900	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.2	\$ 7,180.00
19.62	TERMÓMETRO INFRARROJO PARA USO EN HUMANOS, LIBRE DE CONTACTO, IMPERMEABLE. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19). Exento de IVA de forma temporal	UND	\$ 284,109	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.2	\$ 56,821.80
19.63	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19). Exento de IVA de forma temporal	GLN	\$ 18,000	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	20	\$ 360,000.00
19.64	GEL ANTIBACTERIAL Antiséptico para manos sin enjuague, a base de glicerina, alcohol antiséptico al 70%, contenido máx. de agua 30%. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19). Exento de IVA de forma temporal	LT	\$ 12,000	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	25	\$ 300,000.00
19.65	FUMIGADORA DE ESPALDA, ASPERSOR BOMBA MANUAL 20 LITROS, DESINFECCIÓN. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$ 211,235	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.2	\$ 42,247.00
19.66	TAPABOCAS DESECHABLE. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19). Exento de IVA de forma temporal	UND	\$ 1,200	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	208	\$ 249,600.00
19.67	LAVAMANOS PORTÁTIL EN ACERO INOXIDABLE CON DOS TANQUES PARA AGUA LIMPIA Y RESIDUAL DE 20 LT CAJ. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$ 940,000	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.2	\$ 188,000.00
19.68	HIPOCLORITO. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19). Exento de IVA de forma temporal	LT	\$ 1,737	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	104	\$ 180,848.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 0.00		\$ 72,032,327.11		\$ 13,138,062.93


CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
OLIVERIO BONILLA HOYOS

INTERVENTORIA: UT ROAD DESING
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
RL ANGIE MILDRED JIMÉNEZ POVEDA

FECHA		FORMATO		MEMORIAS DE CÁLCULO				
PERIODO		CORTE N°		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL				
08/07/2020 - 07/09/2020		5						
OBJETO DEL CONTRATO								
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)								
INTERVENTOR		UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN		NIT O.C.C.	901.315.065-1	CONTRATO N°	COP-344 DE 2019	
CONTRATISTA		CONSORCIO MALLA VIAL BBC		NIT O.C.C.	901.310.904-1	CONTRATO N°	COP-340 DE 2019	
FRENTE DE OBRA		CIV 4002480 - CALLE 39 F SUR ENTRE CARRERA 3 A BIS Y CARRERA 3 A - BARRIO GUACAMAYAS K0+102.74 - K0+125.73						
CAPÍTULO		007 ACERO DE REFUERZO		ÍTEM		7.3 BARANDA METÁLICA M81 (Instalado y pintado)		
		Localización		Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		EN ANDÉN		Ancho	Alto	Longitud		
						28.89		28.89
		OBSERVACIONES:				Subtotal		
				Vienen				
				TOTAL			28.89	
CONTRATISTA		INTERVENTORIA						
ELABORÓ:		Vo. Bo		Vo. Bo.				
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:				
Erika Andrea Bonilla C.		ING. RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA				
								

201

5473




CIV 4002490

ÍTEM 7.3.

Baranda Metálica M81

FECHA		FORMATO		MEMORIAS DE CÁLCULO				
PERÍODO		CORTE N°		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL				
08/07/2020 - 07/09/2020		5						
OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)								
INTERVENTOR		UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN		NIT O.C.C.	901.315.065-1	CONTRATO N°	COP-344 DE 2019	
CONTRATISTA		CONSORCIO MALLA VIAL BBC		NIT O.C.C.	901.310.904-1	CONTRATO N°	COP-340 DE 2019	
FRETE DE OBRA		CIV 4002490 - CALLE 39 F SUR ENTRE CARRERA 3 A BIS Y CARRERA 3 A - BARRIO GUACAMAYAS K0+102.74 - K0+125.73						
CAPÍTULO		017 GESTIÓN FORESTAL		ÍTEM		UND	M2	
				17 42 PASTO KIKUYO CORTADO A MAOJUNA (incluye suministro y riego de tierra fértil de 10 cm de espesor a instalación y siembra de pasto y salada y nivelación)		UBICACIÓN		
 		Localización		Dimensiones			No Elem.	Medida Total
				Ancho	Alto	Longitud		
		COSTADO CASAS		1.30		22.00		28.60
		Subtotal					28.60	
		Vienen						
		TÓTAL					28.60	
CONTRATISTA				INTERVENTORIA				
ELABORÓ:		Vo. Bo.		Vo. Bo.				
ING. RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA						
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:				

5475



CIV 4002490

ITEM 17.42.

Pasto Kikuyo

0642007 CIV 4002490

ÍTEM 19.10.

Mezcla Asfáltica

175



BOGOTÁ

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
CONTRATO DE OBRA NO. 340 DE 2019CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3

I. IDENTIFICACIÓN

Tramo (CÓDIGO INTERNO):	19	CV:	4002572
Barrio:	GUACAMAYAS II SECTOR	Ubicación:	Calle 39 F Sur entre Carrera 3 A y Carrera 3 BIS

II. CARACTERÍSTICAS

ÁREA TOTAL DE INTERVENCIÓN (M²)

413.43

Uso Vehicular		Uso Peatonal	
Longitud promedio a intervenir (M)	68.11	Longitud promedio a intervenir (M)	68.11
Ancho promedio a intervenir (M)	4.50	Ancho promedio a intervenir (M)	1.57
Área promedio a intervenir (M ²)	306.50	Área promedio a intervenir (M ²)	105.93

III. ESTRUCTURA A CONSTRUIR

Uso Vehicular		Uso Peatonal	
Carpeta asfáltica MD12	0.10	Asfalto (m)	0.08
Base Granular	0.15	Capa de Soporte (m)	0.03
Sub Base Granular	0.20	SUB Base Granular PEA (m)	0.15
SELLO B-200	0.10	MATERIAL SELECCIONADO (m)	0.20
Rajón	0.30		
Total Profundidad:	0.85	Total Profundidad (m):	0.44

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES

ACUMULADO ANTERIOR

PREACTA NO. 3

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
001 CONCRETOS									
1.4	CONCRETO 3000 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN (Premezclado Incl. Sumin, Formateo y Colocación. No Incl. Refuerzo, Curado)	M3	\$ 604,616.00	0.00	\$ 0.00	4.45	\$ 2,690,541.20		\$ 0.00
002 EXCAVACIONES									
2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. Incluye Cargue.	M3	\$ 25,950.00	0.00	\$ 0.00	76.99	\$ 1,997,690.50		\$ 0.00
2.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue)	M3	\$ 4,464.00	0.00	\$ 0.00	360.89	\$ 1,611,012.96		\$ 0.00
003 DEMOLICIONES									
3.2	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para un espesor de 0.10m	M2	\$ 5,318.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
004 CAPAS GRANULARES									
4.1	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	\$ 110,318.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
4.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	\$ 104,107.00	0.00	\$ 0.00	2.66	\$ 297,746.02		\$ 0.00
4.3	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	\$ 59,993.00	0.00	\$ 0.00	130.77	\$ 7,845,284.61		\$ 0.00
4.4	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	\$ 1,102.00	0.00	\$ 0.00	610.24	\$ 672,464.48		\$ 0.00
4.5	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	\$ 95,014.00	0.00	\$ 0.00	34.00	\$ 3,230,476.00		\$ 0.00
4.6	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	\$ 21,668.00	0.00	\$ 0.00	16.65	\$ 407,800.90		\$ 0.00
005 PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRÁULICO									
5.1	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	\$ 1,370.00	0.00	\$ 0.00	107.26	\$ 146,873.60		\$ 0.00
5.6	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (Incluye suministro, barrido de superficie y riego)	M2	\$ 1,678.00	0.00	\$ 0.00	395.04	\$ 662,877.12		\$ 0.00
007 ACERO DE REFUERZO									
7.3	BARANDA METÁLICA M81 (Instalado y pintado)	ML	\$ 228,549.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	68.11	\$ 15,586,472.39

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3

008 ANDENES Y SARDINELES									
8.1	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 1:5)	ML	\$ 39,473.00	0.00	\$ 0.00	64.44	\$ 2,543,640.12		\$ 0.00
8.3	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	\$ 34,750.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
8.4	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	UND	\$ 34,001.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
8.5	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	\$ 47,652.00	0.00	\$ 0.00	136.22	\$ 6,491,155.44		\$ 0.00
8.6	PISO EN ADOQUÍN DE ARCILLA 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	M2	\$ 41,863.00	0.00	\$ 0.00	61.71	\$ 2,583,365.73		\$ 0.00
8.7	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI e= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM	ML	\$ 9,730.00	0.00	\$ 0.00	17.00	\$ 165,410.00		\$ 0.00
8.8	ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	M2	\$ 70,260.00	0.00	\$ 0.00	9.00	\$ 0.00		\$ 0.00
8.9	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUÍA 40x40x6 cm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).	ML	\$ 57,629.00	0.00	\$ 0.00	7.20	\$ 414,928.80		\$ 0.00
8.12	MURETE CONTENEDOR DE ZONA VERDE H=0.60M A=0.40M SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. (Incluye suministro y colocación de recebo común, geomembrana HDPE 30mil o similar y acero de refuerzo para anclaje)	ML	\$ 135,128.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
009 GEOSINTÉTICOS									
9.2	GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	\$ 7,021.00	0.00	\$ 0.00	173.46	\$ 1,217,685.83		\$ 0.00
011 REDES ALGANTARILLADO / DRENAJE									
11.2	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UND	\$ 57,113.00	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 114,226.00		\$ 0.00
11.3	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UND	\$ 54,834.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 54,834.00		\$ 0.00
11.4	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UND	\$ 74,903.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
11.5	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UND	\$ 863,640.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
012 TRANSPORTES Y ACARREOS									
12.1	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	\$ 40,919.00	0.00	\$ 0.00	544.82	\$ 22,293,366.82		\$ 0.00
013 SEÑALIZACIÓN DE VÍAS									
13.4	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	\$ 7,556.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
13.7	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO (75cm x 75cm). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	\$ 287,874.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
13.12	FLECHA DIRRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (e=15 mils, Acrílica base agua, Inc suministro y aplicación con equipo Incluye micro	UND	\$ 37,360.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
014 GESTIÓN SISOMA									
14.1	PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (Incluye herramienta menor). SUMINISTRO.	H/MES	\$ 1,273,001.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 424,333.67	0.40	\$ 509,200.40
14.2	CANECA PLÁSTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA.	UND	\$ 25,638.00	0.00	\$ 0.00	0.67	\$ 17,082.00	1.00	\$ 25,638.00
14.3	PUNTO DE ACOPIO DE MATERIALES O ESCOMBROS (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN) (ACOPIO DE FORMA CUADRADA CADA LADO DE 2.50m, CAPACIDAD APROXIMADA 6M3.	UND	\$ 156,640.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 52,213.33	1.00	\$ 156,640.00
14.4	PROTECCIÓN A SUMIDEROS (Incluye suministro y colocación de bolsas de lona y geotextil NT 1600 o similar).	UND/MES	\$ 8,898.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00



ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
CONTRATO DE OBRA NO. 340 DE 2019



CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

5479

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3

14.5	BAÑO TIPO LUXURY - ALQUILER, MANTENIMIENTO Y ASEO DE BAÑOS PORTÁTILES VIP, MENSUAL	UND/MES	\$ 1,398,440.00	0.00	\$ 0.00	0.44	\$ 621,528.88	0.40	\$ 559,376.00
14.6	ALQUILER CARPA VESTIER 2.0m x 2.0m CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA	UND/MES	\$ 98,220.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 32,073.33	0.40	\$ 38,488.00
14.7	PLAFONADO DE POZOS (incluye suministro y colocación de puntilla, table burra de 2.90 x 0.28x0.025m, cinta de señalización cat 4 rollo 500mmx10m y señalización tubular colombiana plástica)	UND	\$ 114,057.00	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 228,114.00	0.00	\$ 0.00
14.8	SEÑALIZACIÓN BISO EN LÁMINA POLÍMERO SEMIRÍGIDO 0.7mm Y FOTOLUMINISCENTE DE 150/20 MILICANALES (32 HORAS DE LUMINOSIDAD)	UND	\$ 13,612.00	0.00	\$ 0.00	1.11	\$ 15,124.44	0.00	\$ 0.00
14.9	ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 5 LBS, CAMILLA EN MADERA PRIMEROS AUXILIOS, INMOVILIZADOR CABEZA, CONO DE H=1.0m Y BOTIQUÍN)	UND/MES	\$ 22,694.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 7,564.67	0.40	\$ 9,077.60
14.10	ALQUILER ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICO CONSTRUCCIÓN VÍAS CUADRILLAS 5 PERSONAS (Para personal operativo de los frentes de obra)	UND/MES	\$ 250,448.00	0.00	\$ 0.00	0.67	\$ 166,964.00	0.40	\$ 100,178.40
14.11	EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO	UND	\$ 23,503.00	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 94,012.00	2.00	\$ 47,006.00
14.12	EXÁMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UND	\$ 15,659.00	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 62,676.00	2.00	\$ 31,338.00
14.13	EXÁMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UND	\$ 15,659.00	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 62,676.00	2.00	\$ 31,338.00
14.14	EXÁMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UND	\$ 15,659.00	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 62,676.00	2.00	\$ 31,338.00
015 GESTIÓN PMT									
15.3	Cerramiento tipo 3: Consta de señalizadores tubulares plásticos norma Ministerio de Transporte, entre señalizadores debe disponerse triple cinta de demarcación de peligro, calibre 4, con franjas amarillas y negras y con el lecho "peligro". Separación entre señalizadores de máximo 12m (21 metros)	M/MES	\$ 3,249.00	0.00	\$ 0.00	204.33	\$ 663,868.17	130.22	\$ 442,576.78
15.4	BARRICADA METÁLICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23cm x 150cm (ALQUILER). INCLUYE TABLERO DE 60cm DE DIÁMETRO "DESvío" REFLECTIVO GRADO INGENIERÍA COMERCIAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y TRASLADO INTERNO EN OBRA.	UND/MES	\$ 48,702.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
15.5	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75x75cm) (incluye Suministro e instalación)	UND/MES	\$ 6,160.00	0.00	\$ 0.00	2.22	\$ 13,668.89	0.00	\$ 0.00
15.6	BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO)	M/MES	\$ 1,802,322.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 600,774.00	0.40	\$ 720,928.80
016 GESTIÓN SOCIAL									
16.1	VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 GR.	UND	\$ 140.00	0.00	\$ 0.00	22.22	\$ 3,111.11	0.00	\$ 0.00
16.2	VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMÍA COTE DE 115 GR.	UND	\$ 70.00	0.00	\$ 0.00	22.22	\$ 1,555.56	0.00	\$ 0.00
16.3	AFICHE TAMAÑO MEDIO PUEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR.	UND	\$ 641.00	0.00	\$ 0.00	5.56	\$ 3,561.11	0.00	\$ 0.00
16.4	Plegable 22 x 28cm en propalcote 150gr 4x4 Urtes grafado y plegado a 2 cuerpos	UND	\$ 329.00	0.00	\$ 0.00	22.22	\$ 7,244.44	0.00	\$ 0.00
16.5	Alquiler de video Beem (incluye transporte, instalación y desmonte)	UND	\$ 58,660.00	0.00	\$ 0.00	0.67	\$ 39,106.67	0.00	\$ 0.00
16.6	Levantamiento de actas de vecindad (incluye personal, logística, papetería, fotografía y video)	UND	\$ 28,697.00	0.00	\$ 0.00	5.78	\$ 154,249.33	5.78	\$ 154,249.33
017 GESTIÓN FORESTAL									
17.2	VALOR IVP POR TALA DE INDIVIDUOS VEGETALES NO INCLUIDOS EN EL MANUAL DE SILVICULTURA URBANA CON ALTURA < 5m SEGUN RESOLUCIÓN 7132 DEL 30/12/2011 DE LA BDA	UND	\$ 832,320.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.4	VALOR IVP POR TALA DE INDIVIDUOS VEGETALES INCLUIDOS EN EL MANUAL DE SILVICULTURA URBANA CON ALTURA > 5m SEGUN RESOLUCIÓN 7132 DEL 30/12/2011 DE LA BDA	UND	\$ 908,627.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.6	PROTECCIÓN A ÁRBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DURMIENTES DE 2.90m x 0.04m x 0.04m Y POLISOMBRA AL 47% DE TAL MANERA QUE GARANTICE la protección al individuo vegetal.	UND	\$ 58,921.00	0.00	\$ 0.00	5.00	\$ 294,605.00	0.00	\$ 0.00
17.7	TALA DE ÁRBOLES A RAS DE SUELO Y RETIRO DE LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA TALA, MENOR DE 5.0 MTS	UND	\$ 123,075.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00

107



BOGOTÁ

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
CONTRATO DE OBRA NO. 340 DE 2019

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C GRUPOS 1, 2 Y 3

17.8	TALA DE ÁRBOLES A RAS DE SUELO Y RETIRO DE LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA TALA, IGUAL O MAYOR A 5,1 MTS Y MENOR A 10 MTS	UND	\$ 204,970.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 204,970.00
17.10	TALA DE ÁRBOLES A RAS DE SUELO Y RETIRO DE LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA TALA, IGUAL O MAYOR A 15,1 MTS Y MENOR DE 20 MTS	UND	\$ 464,374.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 928,748.00
17.11	TALA DE ÁRBOLES A RAS DE SUELO Y RETIRO DE LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA TALA, IGUAL O MAYOR A 20,1 MTS	UND	\$ 594,081.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.42	PASTO KIKUYO CORTADO A MÁQUINA (Incluye suministro y riego de tierra fértil de 10 cm de espesor e instalación y siembra de pasto y sellado y nivelación)	M2	\$ 53,862.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	36.00	\$ 1,939,032.00
019 NO PREVISTOS									
19.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE PRECISIÓN. (ALTIMETRÍA, COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENO, COTAS DE RASANTES, REDES, ETC; EJES, ABCISADO)	M2	\$ 574.00	0.00	\$ 0.00	538.08	\$ 308,857.92	0.00	\$ 0.00
19.2	CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA RAMPAS Y ESCALERAS (PREMEZCLADO. INCL. SUMINISTRO, FORMALETEO Y COLOCACIÓN, NO INCL. REFUERZO, CURADO)	M3	\$ 472,897.00	0.00	\$ 0.00	9.28	\$ 4,388,484.16	1.47	\$ 695,158.59
19.4	CONCRETO CICLOPÉO (60%-40%) (Concreto premezclado, Incluye Suministro y Colocación)	M3	\$ 244,138.00	0.00	\$ 0.00	1.20	\$ 292,966.80	0.00	\$ 0.00
19.6	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	\$ 136,283.00	0.00	\$ 0.00	85.00	\$ 11,584,055.00	0.00	\$ 0.00
19.7	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRÁULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	\$ 127,001.00	0.00	\$ 0.00	113.34	\$ 14,394,293.34	0.00	\$ 0.00
19.10	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$ 956,730.00	0.00	\$ 0.00	39.50	\$ 37,790,835.00	0.00	\$ 0.00
19.12	ACERO DE REFUERZO DE FY = 60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. ACERO SEGÚN ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60, INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. INCLUYE SEPARADORES QUE GARANTICEN EL RECUBRIMIENTO MÍNIMO ESPECIFICADO	KG	\$ 3,437.00	0.00	\$ 0.00	478.30	\$ 1,643,917.10	104.47	\$ 359,063.39
19.14	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=6mm, 6mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)	KG	\$ 3,824.00	0.00	\$ 0.00	266.15	\$ 1,017,757.60	0.00	\$ 0.00
19.25	GEOTEXTIL EMPAQUETADO B X 40 SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	\$ 7,234.00	0.00	\$ 0.00	544.88	\$ 3,941,661.92	0.00	\$ 0.00
19.26	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERÍA PF D = 1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50m)	UND	\$ 113,434.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 113,434.00
19.27	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa, Inc. Base y Cañuela)	UND	\$ 370,000.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 370,000.00
19.28	CAJA PARA VÁLVULA 0.4x0.4m H=0.8m (Incluye Marco y Tapa)	UND	\$ 144,207.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
19.30	FILTRO DE DRENAJE DE 0.6m x 1.0m. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (Incluye tubería perforada D=4", grava común 1/2" y geotextil NT 4000 o similar)	ML	\$ 188,920.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
19.8	SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	\$ 67,210.00	0.00	\$ 0.00	56.66	\$ 3,808,116.60	0.00	\$ 0.00
19.52	ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DEL ARBOLADO URBANO UBICADO EN TERRENO, SIGAU POR ÁRBOL PARA TALA, BLOQUEO Y TRASLADO	UND	\$ 11,008.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	7.00	\$ 77,056.00



BOGOTÁ

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
CONTRATO DE OBRA NO. 340 DE 2019



CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3

19.59	ALCOHOL ANTISEPTICO (ALCOHOL AL 70%). (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	GLN	\$ 25,850	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	16	\$ 413,600.00
19.60	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS TIPO Z, DOBLE HOJA. (PAQUETE 150 HOJAS)_ (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$ 5,700	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	6	\$ 34,200.00
19.61	DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z_ (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$ 35,900	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.2	\$ 7,180.00
19.62	TERMÓMETRO INFRARROJO PARA USO EN HUMANOS, LIBRE DE CONTACTO, IMPERMEABLE. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	UND	\$ 294,109	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.2	\$ 58,821.80
19.63	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	GLN	\$ 18,000	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	20	\$ 360,000.00
19.64	GEL ANTIBACTERIAL Antiséptico para manos en enjuague, a base de glicerina, alcohol antiséptico al 70%, contenido máx. de agua 30%. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	LT	\$ 12,000	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	25	\$ 300,000.00
19.65	FUNDADORA DE ESPALDA, ASPERSOR BOMBA MANUAL 20 LITROS, DESINFECCIÓN_ (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$ 211,235	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.2	\$ 42,247.00
19.66	TAPABOCAS DESECHABLE. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	UND	\$ 1,200	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	208	\$ 249,600.00
19.67	LAVAMANOS PORTÁTIL EN ACERO INOXIDABLE CON DOS TANQUES PARA AGUA LIMPIA Y RESIDUAL DE 20 LT C/U_ (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$ 940,000	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.2	\$ 188,000.00
19.68	HIPOCLORITO - (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	LT	\$ 1,737	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	104	\$ 180,648.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 0.00		\$ 138,241,660.19		\$ 24,945,608.48

CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
OLIVERIO BONILLA HOYOS

INTERVENTORÍA: UT ROAD DESIGN
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
RL ANGIE MILDRED JIMÉNEZ POVEDA


FECHA		FORMATO		MEMORIAS DE CÁLCULO				
PERIODO		CORTE N°		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL				
08/07/2020 - 07/09/2020		5						
OBJETO DEL CONTRATO								
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)								
INTERVENTOR		UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN		NIT O.C.C.		801.315.065-1		
CONTRATISTA		CONSORCIO MALLA VIAL BBC		NIT O.C.C.		801.310.904-1		
FRENTE DE OBRA		CIV 4002572 - CALLE 39 F SUR ENTRE CARRERA 3 A Y CARRERA 3 BIS - BARRIO GUACAMAYAS K0+125.73 - K0+193.84						
CAPÍTULO		007 ACERO DE REFUERZO		ÍTEM		7.3 BARANDA METÁLICA M81 (instalado y pintado)		
		Localización		Dimensiones		No Elem.		
				Ancho Alto Longitud				
		EN ANDÉN				68.11		68.11
		Subtotal				68.11		
		Vienen						
		TOTAL				68.11		
OBSERVACIONES:								
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA				
ELABORÓ:				Vo. Bo.				
FIRMA:				FIRMA:				
Erika Andrea Bonilla C.				ING. RESIDENTE DE OBRA				
				RESIDENTE DE INTERVENTORÍA				
				FIRMA:				

110

卷之六

陳子昂

2007-08-01






BOGOTA

FECHA		FORMATO		MEMORIAS DE CÁLCULO							
PERIODO		CORTE N°		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL							
08/07/2020 - 07/09/2020		5									
OBJETO DEL CONTRATO		EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)									
INTERVENTOR		UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN		NIT O.C.C.	901.315.065-1	CONTRATO N°	COP-344 DE 2019				
CONTRATISTA		CONSORCIO MALLA VIAL BBC		NIT O.C.C.	901.310.904-1	CONTRATO N°	COP-340 DE 2019				
FRENTE DE OBRA		CIV 4002572 - CALLE 39 F SUR ENTRE CARRERA 3 A Y CARRERA 3 BIS - BARRIO GUACAMAYAS K0+125.73 - K0+193.84									
CAPÍTULO		017 GESTIÓN FORESTAL		ÍTEM		17.42 PASTO KIKUYO CORTADO A MÁQUINA (incluye suministro y riego de tierra fértil de 10 cm de espesor e instalación y siembra de pasto y saledío y nivelación)		UND	M2	UBICACIÓN	
		Localización		Dimensiones			No Elem.	Medida Total			
				Ancho	Alto	Longitud					
		COSTADO ANDÉN		1.20		30.00		36.00			

5484



CIV 4002572

ITEM 17.42.


Pasto Kikuyo



BOGOTA

FECHA		FORMATO		MEMORIAS DE CÁLCULO										
PERIODO		CORTE N°		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL										
08/07/2020 - 07/09/2020		5												
OBJETO DEL CONTRATO		EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)												
INTERVENTOR		UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN		NIT O.C.C.	901.315.065-1	CONTRATO N°	COP-344 DE 2019							
CONTRATISTA		CONSORCIO MALLA VIAL BBC		NIT O.C.C.	901.310.904-1	CONTRATO N°	COP-340 DE 2019							
FRENTE DE OBRA		CIV 4002572 - CALLE 39 F SUR ENTRE CARRERA 3 A Y CARRERA 3 BIS - BARRIO GUACAMAYAS K0+125.73 - K0+193.84												
CAPÍTULO		019 NO PREVISTOS		ÍTEM		19.2 CONCRETO 3000 PSI GRAYA COMÚN PARA RAMPA Y ESCALERAS (PRIMEZADO INCL. SUMINISTRO, FORMALETADO Y COLOCACIÓN NO INCL. REFUERZO CURADO)	UND	M3	UBICACIÓN					
						Localización		Dimensiones		No Elem.	Medida Total			
								Ancho	Área			Cantidad Escaleras		
						ESCALERAS EN BOCACALLE K0+175		1.20	0.08			3.00		0.29
								1.20	0.08			1.00		0.10
								1.20	0.12			1.00		0.14
								1.20	0.12			2.00		0.28
						PLACA CONTRAPISO ESCALERAS		1.20	0.18			3.00		0.65

五



CIV 4002572


ÍTEM 19.2.

Concreto 3000 PSI

5487

 CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC		CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		 BOGOTÁ				
FECHA		FORMATO	MEMORIAS DE CÁLCULO					
PERIODO	08/07/2020 - 07/09/2020	CORTE N°	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL					
PERIODO	08/07/2020 - 07/09/2020	CORTE N°	5					
OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)							
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN	NIT O C.C.	801.315.085-1	CONTRATO N°	COP-344 DE 2019			
CONTRATISTA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	NIT O C.C.	801.310.904-1	CONTRATO N°	COP-340 DE 2019			
FRENTE DE OBRA	CIV 4002572 - CALLE 39 F SUR ENTRE CARRERA 3 A Y CARRERA 3 BIS - BARRIO GUACAMAYAS K0+125.73 - K0+183.84							
CAPÍTULO	019 NO PREVISTOS	ÍTEM	19 12 ACERO DE REFUERZO DE FY = 60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. ACERO SEGÚN ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10. NORMA ASTM A-706, CONTEC 2200 PARA EL ACERO POR 60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (K00) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIO Y MANO DE OBRA. INCLUYE EMPALMADORES QUE GARANTICEN EL REQUERIMIENTO VÍNTUO ESPECIFICADO	UND	KG			
			Localización	Dimensiones		CUANTIA	Medida Total	
			No. Varillas	# Varillas	Longitud			
			ESCALERAS EN BOCACALLE K0+175 LONGITUDINALES	3	6	0.90	0.560	9.07
				3	6	0.40	0.560	7.20
				3	6	0.50	0.560	9.00
				3	6	1.20	0.560	21.60
			ESCALERAS EN BOCACALLE K0+175 TRANSVERSALES	3	5	1.20	0.560	18.00
				3	2	1.20	0.560	7.20
				3	3	1.20	0.560	10.80
				3	6	1.20	0.560	21.60
Subtotal					104.47			
Vienen					0.00			
TOTAL					104.47			
OBSERVACIONES:								
CONTRATISTA			INTERVENTORIA					
ELABORÓ		Vs. Bo.	RESIDENTE DE INTERVENTORIA					
ING. RESIDENTE DE OBRA		FIRMA:						
Erika Andrea Bonilla C. FIRMA:		 FIRMA:			 FIRMA:			

54



CIV 4002572 /

ÍTEM 19.12.

Acero de Refuerzo



ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
CONTRATO DE OBRA NO. 340 DE 2019



CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FOLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3

I. IDENTIFICACIÓN									
Tramo (CÓDIGO INTERNO):		20		CV:		4002680			
Barrio:		GUACAMAYAS # SECTOR		Ubicación:		Calle 39 F Sur entre Carrera 3 BIS y Carrera 2 R			
II. CARACTERÍSTICAS									
ÁREA TOTAL DE INTERVENCIÓN (M2)									
829.70									
Uso Vehicular					Uso Peatonal				
Longitud promedio a intervenir (M)		103.74			Longitud promedio a intervenir (M)		103.74		
Ancho promedio a intervenir (M)		4.50			Ancho promedio a intervenir (M)		1.57		
Área promedio a intervenir (M2)		499.83			Área promedio a intervenir (M2)		162.87		
III. ESTRUCTURA A CONSTRUIR									
Uso Vehicular					Uso Peatonal				
Carpete asfáltica M012		0.10			Asfalto Pista		0.08		
Base Granular		0.15			Capa de Soporte (m)		0.03		
Sub Base Granular		0.20			SUB Base Granular PEA (m)		0.15		
SELLO B-700		0.10			MATERIAL SELECCIONADO (M)		0.20		
Rajón		0.30			Total Profundidad (m):		0.44		
Total Profundidad:		0.85							
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PREACTA NO. 3		
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
001 CONCRETOS									
1.4	CONCRETO 3000 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN (Premezclado, Ind. Sumin., Formateo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)	M3	\$ 604,816.00	0.00	\$ 0.00	5.81	\$ 3,512,816.80	20.69	\$ 12,506,505.04
002 EXCAVACIONES									
2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN Incluye carga	M3	\$ 25,950.00	0.00	\$ 0.00	125.82	\$ 3,265,029.00	0.00	\$ 0.00
2.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Carga)	M3	\$ 4,484.00	0.00	\$ 0.00	536.92	\$ 2,396,810.88	0.00	\$ 0.00
003 DEMOLICIONES									
3.2	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Carga). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para un espesor de 0.10m	M2	\$ 5,318.00	0.00	\$ 0.00	33.75	\$ 1,794,622.50	0.00	\$ 0.00
004 CAPAS GRANULARES									
4.1	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	\$ 110,319.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
4.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	\$ 104,107.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
4.3	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	\$ 59,993.00	0.00	\$ 0.00	189.80	\$ 10,186,811.40	0.00	\$ 0.00
4.4	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	\$ 1,102.00	0.00	\$ 0.00	742.58	\$ 816,323.16	63.69	\$ 70,406.78
4.5	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBO_PEA, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	\$ 95,014.00	0.00	\$ 0.00	61.03	\$ 5,788,704.42	18.36	\$ 1,554,429.04
4.6	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	\$ 21,866.00	0.00	\$ 0.00	11.18	\$ 244,024.56	0.00	\$ 0.00
005 PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRÁULICO									
5.1	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	\$ 1,370.00	0.00	\$ 0.00	124.37	\$ 170,386.90	0.00	\$ 0.00
5.6	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (Incluye suministro, barrido de superficie y frego)	M2	\$ 1,678.00	0.00	\$ 0.00	371.35	\$ 623,125.30	124.00	\$ 208,072.00
007 ACERO DE REFUERZO									
7.3	BARANDA METÁLICA M81 (Instalado y pintado)	ML	\$ 228,548.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	118.00	\$ 26,968,782.00
008 ANDENES Y SARDINELES									
8.1	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 1:5)	ML	\$ 39,473.00	0.00	\$ 0.00	61.97	\$ 2,446,141.81	0.00	\$ 0.00

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3

8.3	SARDINEL BAJO ABS PARA RAMPAS (Suministro e instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	\$ 34,750.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.4	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPAS TIPO A (Suministro e instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	UND	\$ 34,001.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.5	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	\$ 47,652.00	0.00	\$ 0.00	207.48	\$ 9,866,836.96	0.00	\$ 0.00
8.6	PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x8cm (Suministro e instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	M2	\$ 41,863.00	0.00	\$ 0.00	66.49	\$ 2,783,470.87	17.00	\$ 711,671.00
8.7	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI a= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM	ML	\$ 9,730.00	0.00	\$ 0.00	25.00	\$ 243,250.00	4.80	\$ 46,704.00
8.8	ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20x10x8cm (Suministro e instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	M2	\$ 70,260.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.9	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUÍA 40x40x6 cm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).	ML	\$ 57,629.00	0.00	\$ 0.00	3.20	\$ 184,412.80	0.00	\$ 0.00
8.12	MURETE CONTENEDOR DE ZONA VERDE H=0.60M A=0.40M SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. (Incluye suministro y colocación de relleno común, geomembrana HDPE 30mil o similar y acero de refuerzo para anclaje)	ML	\$ 135,128.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
009 GEOSINTÉTICOS									
9.2	GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e instalación)	M2	\$ 7,021.00	0.00	\$ 0.00	200.80	\$ 1,409,847.69	0.00	\$ 0.00
011 REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE									
11.2	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UND	\$ 57,113.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 57,113.00	0.00	\$ 0.00
11.3	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UND	\$ 54,834.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 54,834.00	0.00	\$ 0.00
11.4	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UND	\$ 74,903.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
11.5	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e instalación. Incluye Tapa)	UND	\$ 863,840.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
012 TRANSPORTES Y ACARREOS									
12.1	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	\$ 40,919.00	0.00	\$ 0.00	827.41	\$ 33,856,830.71	0.00	\$ 0.00
013 SEÑALIZACIÓN DE VÍAS									
13.4	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LÍNEAS DE DEMARCAÇÃO, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	\$ 7,566.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
13.7	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO (75cm x 75cm). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	\$ 267,874.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
13.12	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (e=15 mils. Acrilica base agua. Inc. suministro y aplicación con equipo. Incluye micro	UND	\$ 37,360.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
014 GESTIÓN SISOMA									
14.1	PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (Incluye herramienta menor). SUMINISTRO.	H/MES	\$ 1,273,001.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 424,333.67	0.40	\$ 509,200.40
14.2	CANECA PLÁSTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA.	UND	\$ 25,638.00	0.00	\$ 0.00	0.67	\$ 17,092.00	1.00	\$ 25,638.00
14.3	PUNTO DE ACOPIO DE MATERIALES O ESCOMBROS (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN) (ACOPIO DE FORMA CUADRADA CADA LADO DE 2.50m, CAPACIDAD APROXIMADA 6M3.	UND	\$ 156,640.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 52,213.33	1.00	\$ 156,640.00
14.4	PROTECCIÓN A SUMIDEROS (Incluye suministro y colocación de bolsas de lona y geotextil NT 1600 o similar).	UND/MES	\$ 8,698.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
14.5	BAÑO TIPO LUXURY - ALQUILER, MANTENIMIENTO Y ASEO DE BAÑOS PORTÁTILES VIP. MENSUAL	UND/MES	\$ 1,398,440.00	0.00	\$ 0.00	0.44	\$ 621,528.89	0.40	\$ 559,376.00
14.6	ALQUILER CARPA VESTIER 2.0m x 2.0m CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA.	UND/MES	\$ 96,220.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 32,073.33	0.40	\$ 38,488.00



ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
CONTRATO DE OBRA NO. 340 DE 2019



CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3

14.7	PLAFONADO DE POZOS (Incluye suministro y colocación de puntilla, tabla burra de 2,90 x0,28x0,025m, cinta de señalización cal 4 rollo 500mx0,10m y señalización tubular colombiana plástica).	UND	\$ 114,057.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 114,057.00	0.00	\$ 0.00
14.8	SEÑALIZACIÓN GISO EN LÁMINA POLÍMERO SEMIRÍGIDO 0.7mm Y FOTOLUMINISCENTE DE 150/20 MILICANALES (32 HORAS DE LUMINOSIDAD)	UND	\$ 13,612.00	0.00	\$ 0.00	1.11	\$ 15,124.44	0.00	\$ 0.00
14.9	ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 5 LBS, CAMILLA EN MADERA, PRIMEROS AUXILIOS, INMOVILIZADOR, CABEZA, CONO DE H= 1.0m Y BOTIQUÍN.	UND/MES	\$ 22,694.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 7,564.67	0.40	\$ 9,077.60
14.10	ALQUILER ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICO CONSTRUCCIÓN VÍAS CUADRILLAS 5 PERSONAS (Para personal operativo de los frentes de obra).	UND/MES	\$ 250,448.00	0.00	\$ 0.00	0.67	\$ 166,954.00	0.40	\$ 100,178.40
14.11	EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO	UND	\$ 23,503.00	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 94,012.00	2.00	\$ 47,006.00
14.12	EXÁMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UND	\$ 15,669.00	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 62,676.00	2.00	\$ 31,338.00
14.13	EXÁMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UND	\$ 15,669.00	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 62,676.00	2.00	\$ 31,338.00
14.14	EXÁMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UND	\$ 15,669.00	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 62,676.00	2.00	\$ 31,338.00
015 GESTION PMT									
15.3	Cerramiento tipo 3: Consta de señalizadores tubulares plásticos norma Ministorio de Transporte, entre señalizadores debe disponerse triple cinta de demarcación de peligro, calibre 4, con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro". Separación entre señalizadores de máximo dos (2) metros.	ML/MES	\$ 3,249.00	0.00	\$ 0.00	311.22	\$ 1,011,153.78	207.48	\$ 674,102.52
15.4	BARRICADA METÁLICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23cm x 150cm. (ALQUILER). INCLUYE TABLERO DE 60cm DE DIÁMETRO "DESVIÓ" REFLECTIVO GRADO INGENIERÍA COMERCIAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y TRASLADO INTERNO EN OBRA.	UND/MES	\$ 49,702.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
15.5	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75x75cm) (Incluye Suministro e Instalación)	UND/MES	\$ 6,160.00	0.00	\$ 0.00	2.22	\$ 13,668.89	3.00	\$ 18,480.00
15.6	BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO).	H/MES	\$ 1,802,322.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 600,774.00	0.40	\$ 720,928.80
016 GESTIÓN SOCIAL									
16.1	VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 GR.	UND	\$ 140.00	0.00	\$ 0.00	22.22	\$ 3,111.11	0.00	\$ 0.00
16.2	VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMÍA COTE DE 115 GR.	UND	\$ 70.00	0.00	\$ 0.00	22.22	\$ 1,555.56	0.00	\$ 0.00
16.3	AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR.	UND	\$ 641.00	0.00	\$ 0.00	5.56	\$ 3,561.11	0.00	\$ 0.00
16.4	Plegable 22 x 28cms en propalcode 150gr 4x4 tintas grafado y plegado a 2 cuerpos	UND	\$ 326.00	0.00	\$ 0.00	22.22	\$ 7,244.44	0.00	\$ 0.00
16.5	Alquiler de video Beam (incluye transporte, instalación y desmonte)	UND	\$ 58,660.00	0.00	\$ 0.00	0.67	\$ 39,106.67	0.00	\$ 0.00
16.6	Levantamiento de actas de vecindad (incluye personal, logística, papelería, fotografía y video)	UND	\$ 26,697.00	0.00	\$ 0.00	5.78	\$ 154,249.33	5.78	\$ 154,249.33
017 GESTIÓN FORESTAL									
17.2	VALOR IVP POR TALA DE INDIVIDUOS VEGETALES NO INCLUIDOS EN EL MANUAL DE SILVICULTURA URBANA CON ALTURA < 5m SEGUN RESOLUCIÓN 7132 DEL 30/12/2011 DE LA SDA	UND	\$ 832,320.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.4	VALOR IVP POR TALA DE INDIVIDUOS VEGETALES INCLUIDOS EN EL MANUAL DE SILVICULTURA URBANA CON ALTURA > 5m SEGUN RESOLUCIÓN 7132 DEL 30/12/2011 DE LA SDA	UND	\$ 908,827.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.6	PROTECCIÓN A ÁRBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DURMIENTES DE 2.90m x 0.04m x 0.04m Y POLISOMBRA AL 47% DE TAL MANERA QUE GARANTICE la protección al individuo vegetal.	UND	\$ 58,921.00	0.00	\$ 0.00	21.00	\$ 1,237,341.00	0.00	\$ 0.00
17.7	TALA DE ÁRBOLES A RAS DE SUELO Y RETIRO DE LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA TALA, MENOR DE 5.0 MTS	UND	\$ 123,075.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.8	TALA DE ÁRBOLES A RAS DE SUELO Y RETIRO DE LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA TALA, IGUAL O MAYOR A 5.1 MTS Y MENOR A 10 MTS	UND	\$ 204,970.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 409,940.00
17.10	TALA DE ÁRBOLES A RAS DE SUELO Y RETIRO DE LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA TALA, IGUAL O MAYOR A 15.1 MTS Y MENOR DE 20 MTS	UND	\$ 464,374.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.11	TALA DE ÁRBOLES A RAS DE SUELO Y RETIRO DE LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA TALA, IGUAL O MAYOR A 20.1 MTS	UND	\$ 594,081.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00



ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
CONTRATO DE OBRA NO. 340 DE 2019



CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3

17.42	PASTO KIKUYO CORTADO A MÁQUINA (Incluye suministro y riego de tierra fértil de 10 cm de espesor e instalación y siembra de pasto y sellado y nivelación)	M2	\$ 53,862.00	0.00	\$ 0.00	187.71	\$ 10,110,468.34	200.61	\$ 10,805,255.82
019 NO PREVISTOS									
19.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE PRECISIÓN, (ALTIMETRÍA; COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENO, COTAS DE RASANTES, REDES, ETC; EJES, ABCISADO)	M2	\$ 574.00	0.00	\$ 0.00	721.69	\$ 414,192.66	0.00	\$ 0.00
19.2	CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMUN PARA RAMPAS Y ESCALERAS (PREMEZCLADO, INCL. SUMINISTRO, FORMATEO Y COLOCACIÓN, NO INCL. REFUERZO, CURADO)	M3	\$ 472,897.00	0.00	\$ 0.00	12.46	\$ 5,882,298.62	2.86	\$ 1,352,485.42
19.6	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	\$ 136,283.00	0.00	\$ 0.00	110.37	\$ 15,041,554.71	38.98	\$ 5,312,311.34
19.7	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRÁULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	\$ 127,001.00	0.00	\$ 0.00	177.46	\$ 22,537,587.46	55.51	\$ 7,049,825.51
19.9	LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formateado, Colocación y Acabado, No Incluye Acero, Curado, Juntas)	M3	\$ 616.855	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	10.27	\$ 6,304,258.10
19.10	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$ 958,730.00	0.00	\$ 0.00	37.14	\$ 35,532,952.20	14.66	\$ 14,025,661.80
19.12	ACERO DE REFUERZO DE FY = 60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. ACERO SEGÚN ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (660) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. INCLUYE SEPARADORES QUE GARANTICEN EL RECUBRIMIENTO MÍNIMO ESPECIFICADO	KG	\$ 3,437.00	0.00	\$ 0.00	432.53	\$ 1,486,605.61	4759.20	\$ 16,357,370.40
19.14	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=6mm, 8mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)	KG	\$ 3,824.00	0.00	\$ 0.00	371.89	\$ 1,422,107.36	82.78	\$ 316,550.72
19.25	GEOTEXTIL EMPAQUETADO 5 X 40 SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	\$ 7,234.00	0.00	\$ 0.00	707.49	\$ 5,117,982.66	0.00	\$ 0.00
19.26	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERÍA PF D = 1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG, PROM. = 6.50m)	UND	\$ 113,434.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
19.27	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa, Inc. Base y Cañuela)	UND	\$ 370,000.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
19.28	CAJA PARA VÁLVULA 0.4x0.4m H=0.8m (Incluye Marco y Tapa)	UND	\$ 144,207.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
19.30	FILTRO DE DRENAJE DE 0.6m x 1.0m, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (Incluye tubería perforada D=4", grava común 1/2" y geotextil NT 4000 o similar)	ML	\$ 188,820.00	0.00	\$ 0.00	56.68	\$ 10,702,317.60	0.00	\$ 0.00
19.8	SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	\$ 67,210.00	0.00	\$ 0.00	73.59	\$ 4,945,983.90	0.00	\$ 0.00
19.51	PILOTE D = 0.40 M DE CONCRETO TREMIE 4000 PSI (28 MPA) (Incl. Excavación, Cargue, movilización, montaje, descabece y desmontaje equipo)	ML	\$ 356,911	0.00	\$ 0.00		\$ 0.00	103.50	\$ 36,940,288.50
19.52	ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DEL ARBOLADO URBANO UBICADO EN TERRENO, SIGAU POR ÁRBOL PARA TALA, BLOQUEO Y TRASLADO	UND	\$ 11,008	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	40.00	\$ 440,320.00
19.53	ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE)	M2	\$ 35,739	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	68.00	\$ 2,430,252.00
19.59	ALCOHOL ANTISÉPTICO (ALCOHOL AL 70%). (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	GLN	\$ 25,850	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	16	\$ 413,600.00



BOGOTÁ

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
CONTRATO DE OBRA NO. 340 DE 2019CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FOLSC


EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REALISTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE OSEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3

19.60	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS, TIPO Z, DOBLE HOJA. (PAQUETE 150 HOJAS)_(Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UNO	\$	5,700	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	5	\$ 34,200.00
19.61	DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z_(Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UNO	\$	35,900	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.2	\$ 7,180.00
19.62	TERMÓMETRO INFRARROJO PARA USO EN HUMANOS, LIBRE DE CONTACTO, IMPERMEABLE. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_Exento de IVA de forma temporal	UNO	\$	294,109	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.2	\$ 58,821.80
19.63	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_Exento de IVA de forma temporal	GLN	\$	18,000	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	20	\$ 360,000.00
19.64	GEL ANTIBACTERIAL Antiséptico para manos sin enjuague, a base de glicerina, alcohol antiséptico al 70%, contenido máx. de agua 30%. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	LT	\$	12,000	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	25	\$ 300,000.00
19.65	FUMIGADORA DE ESPALDA, ASPERSOR BOMBA MANUAL 20 LITROS, DESINFECCIÓN_(Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UNO	\$	211,235	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.2	\$ 42,247.00
19.66	TAPABOCAS DESECHABLE. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	UNO	\$	1,200	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	206	\$ 249,600.00
19.67	LAVAMANOS PORTÁTIL EN ACERO INOXIDABLE CON DOS TANQUES PARA AGUA LIMPIA Y RESIDUAL DE 20 LT CAJ_(Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UNO	\$	940,000	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.2	\$ 188,000.00
19.68	HIPOCLORITO - (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	LT	\$	1,737	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	104	\$ 180,648.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 0.00		\$ 195,127,081.26		\$ 148,755,765.37

CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
OLIVERIO BONILLA HOYOSINTERVENTORÍA: UT ROAD DESING
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
RL ANGE MILDRED JUVÉNEZ POVEDA

CTV 4C2609

5493



CTV 4C2609

5493

FECHA		FORMATO		MEMORIAS DE CÁLCULO			
PERIODO		CORTE N°		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL			
08/07/2020 - 07/09/2020		5					
OBJETO DEL CONTRATO							
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)							
INTERVENTOR		UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN		NIT O.C.C.	901.315.065-1		
CONTRATISTA		CONSORCIO MALLA VIAL BBC		NIT O.C.C.	901.310.904-1		
FRENTE DE OBRA		CIV 4002689 - CALLE 39 F SUR ENTRE CARRERA 3 BIS Y CARRERA 2 R - BARRIO GUACAMAYAS K0+193.84 - K0+297.58					
CAPÍTULO	004 CAPAS GRANULARES	ÍTEM	4.4 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	UND	M2		
		Localización	Dimensiones		No Elem.	Medida Total	
			Ancho	Alto	Longitud		
		ESQUINA BOCACALLE	2.40		25.00		60.00
		K0+300					
		RAMPA	1.85		2.10		3.89
Subtotal					63.89		
Vienen					0.00		
TOTAL					63.89		
OBSERVACIONES:							
CONTRATISTA			INTERVENTORIA				
ELABORÓ:		Vo. Bo.		Vo. Bo.			
Erika Andrea Bonilla C.		ING. RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA			
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:			


5645

6892007 AIV 4002689

ITEM 4.4.

Nivelación

Compaction




FECHA		FORMATO		MEMORIAS DE CÁLCULO								
PERIODO		CORTÉ N°		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL								
08/07/2020 - 07/09/2020		5										
OBJETO DEL CONTRATO		EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)										
INTERVENTOR		UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN		NIT O.C.C.		901.315.065-1						
CONTRATISTA		CONSORCIO MALLA VIAL BBC		NIT O.C.C.		901.310.904-1						
FRENTE DE OBRA		CIV 4002689 - CALLE 39 F SUR ENTRE CARRERA 3 BIS Y CARRERA 2 R - BARRIO GUACAMAYAS K0+193.84 - K0+297.58										
CAPÍTULO		004 CAPAS GRANULARES		ÍTEM		4.5 SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN						
				Localización		Dimensiones		% Expansión	Medida Total			
				ANDÉN SOBRE PUENTE PEATONAL		1.40		0.20		34.00	1.3	12.38
				ESQUINA BOCACALLE K0+300		1.20		0.15		17.00	1.3	3.98
						Subtotal			16.36			
						Vienen						
						TOTAL			16.36			
CONTRATISTA				INTERVENTORIA								
ELABORÓ		Vo Bo				Vo Bo						
ING. RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA										
FIRMA		FIRMA		FIRMA								


CIV 400 2689

ITEM 4.5. SBG-PEA

5497



CIV 4002689
ITEM 4.S.
S36-PEA



5499


FECHA		FORMATO	MEMORIAS DE CÁLCULO						
PERÍODO	08/07/2020 - 07/09/2020	CORTE N°	5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL					
OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)								
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN	NIT O.C.C.	901.315.065-1	CONTRATO N°	COP-344 DE 2019				
CONTRATISTA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	NIT O.C.C.	901.310.904-1	CONTRATO N°	COP-340 DE 2019				
FRENTE DE OBRA	CIV 4002689 - CALLE 39 F SUR ENTRE CARRERA 3 BIS Y CARRERA 2 R - BARRIO GUACAMAYAS KO+193.84 - KO+297.58								
CAPÍTULO	005 PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRÁULICO	ÍTEM	5.6 IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (Incluye suministro, barrido de superficie y riego)	UND	M2	UBICACIÓN			
			Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total	
				Ancho	Alto	Longitud			
			KO+235 - KO+240	4.39		5.00		21.85	
			KO+240 - KO+245	4.28		5.00		21.45	
			KO+245 - KO+250	4.12		5.00		20.60	
			KO+250 - KO+255	4.00		5.00		20.00	
			KO+255 - KO+260	4.00		5.00		20.00	
			KO+260 - KO+265	4.00		5.00		20.00	
OBSERVACIONES:			Subtotal				124.00		
			Vienen						
			TOTAL				124.00		
CONTRATISTA			INTERVENTORÍA						
ELABORÓ:		Vo. Bo.		Vo. Bo.					
FIRMA:		ING. RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORÍA					
Erika Andrea Bonilla C.									

CIV 40C 2689

ITEM 5.6.

Impugnación


5500



 CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC		CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		 BOGOTÁ			
FECHA		FORMATO	MEMORIAS DE CÁLCULO				
PERIODO	08/07/2020 - 07/09/2020	CORTE N°	5				
OBJETO DEL CONTRATO		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL					
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)							
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN	NIT O.C.C.	901.315.065-1	CONTRATO N°	COP-344 DE 2019		
CONTRATISTA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	NIT O.C.C.	901.310.904-1	CONTRATO N°	COP-340 DE 2019		
FRENTE DE OBRA	CIV 4002689 - CALLE 39 F SUR ENTRE CARRERA 3 BIS Y CARRERA 2 R - BARRIO GUACAMAYAS K0+193.84 - K0+297.58						
CAPÍTULO	005 PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRÁULICO	ITEM	7.3 BARANDA METÁLICA M81 (instalado y pintado)	UND	ML		
  		Localización	Dimensiones		No Elem.	Medida Total	
			Ancho	Alto	Longitud		
		SOBRE PUENTE PEATONAL			36.00		36.00
		ESQUINA BOCACALLE K0+300			15.00		15.00
		EN ANDÉN PEATONAL			67.00		67.00
OBSERVACIONES:		Subtotal		118.00			
		Vienen					
		TOTAL		118.00			
CONTRATISTA		INTERVENTORIA					
ELABORÓ:	Vo. Bo.	Vo. Bo.					
	ING. RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA					
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:					
Erika Andrea Bonilla C.							

CTV 4002609

2055



ÍTEM 7.3.


Baranda Metálica M81

5507


CIV 4002689

ITEM 7.3.

Revised
Metalica




Adoquín de
Arcilla




CI V 4002689

ITEM 8.7.

First of all



135




✓ 4057589


1750 3000

1750 3000

5570

FECHA		FORMATO		MEMORIAS DE CÁLCULO			
PERIODO		CORTE N°		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL			
08/07/2020 - 07/09/2020		5					
OBJETO DEL CONTRATO							
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)							
INTERVENTOR		UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN		NIT O.C.C.	901.315.085-1	CONTRATO N°	COP-344 DE 2019
CONTRATISTA		CONSORCIO MALLA VIAL BBC		NIT O.C.C.	901.310.904-1	CONTRATO N°	COP-340 DE 2019
FREENTE DE OBRA		CIV 4002689 - CALLE 39 F SUR ENTRE CARRERA 3 BIS Y CARRERA 2 R - BARRIO GUACAMAYAS K0+193.84 - K0+297.58					
CAPÍTULO	019 NO PREVISTOS	ÍTEM	18 2 CONCRETO 3000 PSI ORAYA COMÚN PARA RAMPAS Y ESCALERAS (PREVEZCLADO, NCL, BLANQUEADO, FORMALETEO Y COLOCACIÓN NO INCL. REFUERZO, CURADO)	UND	M3	UBICACIÓN	
		Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
			Ancho	Alto	Longitud		
		RAMPA ACCESO VEHICULAR	3.40	0.12	7		2.88
		Subtotal				2.88	
		Vienen					
		TOTAL				2.88	
OBSERVACIONES:							
CONTRATISTA		INTERVENTORIA					
ELABORÓ:		Vo. Bo.		Vo. Bo.			
ING. RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA					
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:			
Erika Andrea Bonilla C.							


115



CIV 4002689

ITEM 19.2.

Concrete 3000 PSI




CIV 4002689

ÍTEM 19.6.

B6-C cor Reciclado

5555




1007589

1007589

SRE-1. com 2007589


[illegible]

FECHA		FORMATO		MEMORIAS DE CÁLCULO			
PERIODO		CORTE N°		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL			
08/07/2020 - 07/09/2020		5					
OBJETO DEL CONTRATO							
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)							
INTERVENTOR		UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN		NIT O.C.C.	901.315.065-1	CONTRATO N°	COP-344 DE 2019
CONTRATISTA		CONSORCIO MALLA VIAL BBC		NIT O.C.C.	901.310.904-1	CONTRATO N°	COP-340 DE 2019
FRETE DE OBRA		CIV 4002689 - CALLE 39 F SUR ENTRE CARRERA 3 BIS Y CARRERA 2 R - BARRIO GUACAMAYAS K0+193.84 - K0+297.58					
CAPÍTULO	019 NO PREVISTOS	ÍTEM	19.10 MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con vibractor y compactador de llantas)	UND	M3	UBICACIÓN	
		Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
			Ancho	Alto	Longitud		
		K0+230 - K0+235	4.50	0.10	5.00		2.25
		K0+235 - K0+240	4.39	0.10	5.00		2.20
		K0+240 - K0+245	4.29	0.10	5.00		2.15
		K0+245 - K0+250	4.12	0.10	5.00		2.06
		K0+250 - K0+255	4.00	0.10	5.00		2.00
		K0+255 - K0+260	4.00	0.10	5.00		2.00
		K0+260 - K0+265	4.00	0.10	5.00		2.00
Subtotal						14.66	
Vienen							
TOTAL						14.66	
OBSERVACIONES:							
CONTRATISTA							
ELABORÓ:		Vo. Bo.					
FIRMA:		ING. RESIDENTE DE OBRA					
Erika Andrea Bonilla C.							
FIRMA:		RESIDENTE DE INTERVENTORIA					
		Vo. Bo.					
							

C.IV 40.2689

ÍTEM 19.10.

Mezcla Asfáltica




SSA

[illegible]

C-IV 40C2689

ÍTEM 19.12.

Acero de Reverso




1255.

5522

 CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC		CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		 BOGOTÁ		
FECHA		FORMATO		MEMORIAS DE CÁLCULO		
PERIODO		CÓRTE N°		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL		
08/07/2020 - 07/09/2020		5				
OBJETO DEL CONTRATO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)						
INTERVENTOR		NIT O.C.C.		CONTRATO N°		
UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN		901.315.065-1		COP-344 DE 2019		
CONTRATISTA		NIT O.C.C.		CONTRATO N°		
CONSORCIO MALLA VIAL BBC		901.310.904-1		COP-340 DE 2019		
FRENTE DE OBRA CIV 4002689 - CALLE 39 F SUR ENTRE CARRERA 3 BIS Y CARRERA 2 R - BARRIO GUACAMAYAS KD+193.84 - KD+297.58						
CAPÍTULO		ITEM		UND	KG	
019 NO PREVISTOS		19.14 MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=6mm, 8mm (Incluye Suministro, Fijación o instalación)				
  		Localización	Ancho	Longitud	KG/M2	Medida Total
		RAMPA 1	3.40	7.00	2.99	71.16
		RAMPA 2	1.85	2.10	2.99	11.82
Subtotal					82.78	
Vienen						
TOTAL					82.78	
OBSERVACIONES:						
CONTRATISTA						
ELABORÓ:		Ve. Bo.				
FIRMA:		FIRMA:				
Erika Andrea Bonilla C.		RESIDENTE DE OBRA				
		RESIDENTE DE INTERVENTORIA				
		FIRMA:				

54



CIV 4002689

ÍTEM 19.14.


Malla Electro soldada

43

CIV 40C 2689

ITEM 19.51.

Pilotes D = 0,40 M




BOGOTA

FECHA		FORMATO		MEMORIAS DE CÁLCULO			
PERÍODO		CORTE N°		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL			
08/07/2020 - 07/09/2020		5					
OBJETO DEL CONTRATO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)							
INTERVENTOR		UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN		NIT O.C.C.	901.315.065-1		
CONTRATISTA		CONSORCIO MALLA VIAL BBC		NIT O.C.C.	901.310.904-1		
FREENTE DE OBRA		CIV 4002689 - CALLE 39 F SUR ENTRE CARRERA 3 BIS Y CARRERA 2 R - BARRIO GUACAMAYAS KD+193.64 - KD+297.58					
CAPÍTULO	019 NO PREVISTOS	ITEM	18 B3 ESTAMPADO PARA CONCRETO MK DE PONPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA INCLUYE JUNGO DE MOLDES COLOR ENROSCADOR DE GUARZO, DESMOLDANTE EN PÓVVO COLOR, SELLADOR ACRILICO TRANSPARENTE SEMIESTRUE)				
		UND	M2	UNIFICACIÓN			
		Localización	Dimensiones		No Elem.	Medida Total	
			Ancho	Alto	Longitud		
		KD+230 - KD265	1.40		34.00		47.60
		RAMPA ACCESO VEHICULAR	3.40		6		20.40
Subtotal					68.00		
Vienen							
TOTAL					68.00		
OBSERVACIONES:		INTERVENTORIA					
CONTRATISTA		Vo. Bo.					
ELABORÓ:		RESIDENTE DE INTERVENTORIA					
FIRMA:		FIRMA:					

CIV 4002689

ÍTEM 19.53.

Estampado Para Concreto



8255



ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
CONTRATO DE OBRA NO. 340 DE 2019



CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3

I. IDENTIFICACIÓN

Tramo (CÓDIGO INTERNO):	21	CIV:	4002785
Barrio:	GUACAMAYAS II SECTOR	Ubicación:	Calle 39 F Sur entre Carrera 2 R y Carrera 2 N

II. CARACTERÍSTICAS

AREA TOTAL DE INTERVENCIÓN (M2)

834.01

Uso Vehicular		Uso Peatonal	
Longitud promedio a intervenir (M)	104.45	Longitud promedio a intervenir (M)	104.45
Ancho promedio a intervenir (M)	4.59	Ancho promedio a intervenir (M)	1.57
Area promedio a intervenir (M2)	479.03	Area promedio a intervenir (M2)	183.99

III. ESTRUCTURA A CONSTRUIR

Uso Vehicular		Uso Peatonal	
Carpeta asfáltica MD12	0.10	Acopado (m)	0.08
Base Granular	0.15	Capa de Soporte (m)	0.03
Sub Base Granular	0.20	SUB Base Granular PEA (m)	0.15
SELLO B-200	0.10	MATERIAL SELECCIONADO (M)	0.20
Rajón	0.30		
Total Profundidad:	0.85	Total Profundidad (m):	0.44

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						ACUMULADO ANTERIOR		PREACTA NO. 5	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
001 CONCRETOS									
1.4	CONCRETO 3000 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN (Premezclado, Incl. Sumin, Formateo y Colocación. No Incl. Refuerzo, Curado)	M3	\$ 604,616.00	0.00	\$ 0.00	21.13	\$ 12,775,536.08	0.00	\$ 0.00
002 EXCAVACIONES									
2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. Incluye cargue.	M3	\$ 25,950.00	0.00	\$ 0.00	240.81	\$ 6,249,019.50	0.00	\$ 0.00
2.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue)	M3	\$ 4,464.00	0.00	\$ 0.00	389.48	\$ 1,738,683.36	0.00	\$ 0.00
003 DEMOLICIONES									
3.2	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para un espesor de 0.10m	M2	\$ 5,318.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
004 CAPAS GRANULARES									
4.1	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	\$ 110,319.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
4.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	\$ 104,107.00	0.00	\$ 0.00	26.31	\$ 3,051,376.17	0.00	\$ 0.00
4.3	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	\$ 59,993.00	0.00	\$ 0.00	102.16	\$ 6,128,684.68	0.00	\$ 0.00
4.4	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	\$ 1,102.00	0.00	\$ 0.00	553.98	\$ 610,485.96	0.00	\$ 0.00
4.5	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	\$ 95,014.00	0.00	\$ 0.00	38.24	\$ 3,633,335.36	0.00	\$ 0.00
4.6	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	\$ 21,866.00	0.00	\$ 0.00	44.20	\$ 966,477.20	50.14	\$ 1,096,361.24
005 PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRÁULICO									
5.1	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	\$ 1,370.00	0.00	\$ 0.00	132.03	\$ 180,881.10	0.00	\$ 0.00
5.6	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (Incluye suministro, barrido de superficie y flego)	M2	\$ 1,078.00	0.00	\$ 0.00	336.44	\$ 564,546.32	0.00	\$ 0.00
007 ACERO DE REFUERZO									
7.3	BARANDA METÁLICA M81 (Instalado y pintado)	ML	\$ 228,549.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	27.00	\$ 6,170,823.00

137

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3

008 ANDENES Y SARDINELES									
8.1	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 1:5)	ML	\$ 39,473.00	0.00	\$ 0.00	92.88	\$ 3,666,252.24	0.00	\$ 0.00
8.3	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	\$ 34,750.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.4	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	UND	\$ 34,001.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.5	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	\$ 47,652.00	0.00	\$ 0.00	209.90	\$ 9,954,502.80	0.00	\$ 0.00
8.6	PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	M2	\$ 41,863.00	0.00	\$ 0.00	97.98	\$ 4,101,736.74	0.00	\$ 0.00
8.7	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI e= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM	ML	\$ 9,730.00	0.00	\$ 0.00	27.00	\$ 262,710.00	0.00	\$ 0.00
8.8	ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	M2	\$ 70,260.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.9	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUÍA 40x40x6 cm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).	ML	\$ 57,628.00	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 115,258.00	0.00	\$ 0.00
8.12	MURETE CONTENEDOR DE ZONA VERDE H=0.60M A=0.40M SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. (Incluye suministro y colocación de rebase común, geomembrana HDPE 30mil o similar y acero de refuerzo para anclaje)	ML	\$ 135,128.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
009 GEOSINTÉTICOS									
9.2	GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	\$ 7,021.00	0.00	\$ 0.00	197.25	\$ 1,384,681.72	0.00	\$ 0.00
011 REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE									
11.2	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UND	\$ 57,113.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 57,113.00	0.00	\$ 0.00
11.3	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UND	\$ 54,834.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
11.4	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UND	\$ 74,903.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
11.5	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UND	\$ 863,640.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
012 TRANSPORTES Y ACARREOS									
12.1	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	\$ 40,919.00	0.00	\$ 0.00	819.39	\$ 33,528,619.41	0.00	\$ 0.00
013 SEÑALIZACIÓN DE VÍAS									
13.4	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN. CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	\$ 7,556.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
13.7	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO (75cm x 75cm). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	\$ 267,874.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
13.12	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (e=15 mils, Acrilica base agua. Inc. suministro y aplicación con equipo. Incluye micro	UND	\$ 37,360.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
014 GESTIÓN SISOMA									
14.1	PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (Incluye herramienta menor). SUMINISTRO.	H/MES	\$ 1,273,001.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 424,333.67	0.40	\$ 509,200.40
14.2	CANECA PLÁSTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA.	UND	\$ 25,638.00	0.00	\$ 0.00	0.67	\$ 17,092.00	1.00	\$ 25,638.00
14.3	PUNTO DE ACOPIO DE MATERIALES O ESCOMBROS (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN) (ACOPIO DE FORMA CUADRADA CADA LADO DE 2.50m, CAPACIDAD APROXIMADA 8M3	UND	\$ 156,640.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 52,213.33	1.00	\$ 156,640.00
14.4	PROTECCIÓN A SUMIDEROS (Incluye suministro y colocación de bolsas de lona y geotextil NT. 1600 o similar).	UND/MES	\$ 8,898.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3

14.5	BANO TIPO LUXURY - ALQUILER, MANTENIMIENTO Y ASEO DE BAÑOS PORTÁTILES VIP. MENSUAL	UND/MES	\$ 1,398,440.00	0.00	\$ 0.00	0.44	\$ 621,528.89	0.40	\$ 559,376.00
14.6	ALQUILER CARPA VESTIER 2.0m x 2.0m CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA	UND/MES	\$ 96,220.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 32,073.33	0.40	\$ 36,488.00
14.7	PLAFONADO DE POZOS (incluye suministro y colocación de puntilla, tabla burra de 2.00 x 0.28x0.025m, cinta de señalización cal 4 rollo 500m x 0.10m y señalización tubular colombiana plástica)	UND	\$ 114,057.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 114,057.00	0.00	\$ 0.00
14.8	SEÑALIZACIÓN SISO EN LÁMINA POLÍMERO SEMIRÍGIDO 0.7mm y FOTOLUMINISCENTE DE 150/20 MILICANALES (12 HORAS DE LUMINOSIDAD)	UND	\$ 13,612.00	0.00	\$ 0.00	1.11	\$ 15,124.44	0.00	\$ 0.00
14.9	ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 5 LBS, CAMILLA EN MADERA PRIMEROS AUXILIOS, INMOVILIZADOR, CABAJO, CONO DE H= 1.0m Y BOTOMIN)	UND/MES	\$ 22,894.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 7,564.67	0.40	\$ 9,077.60
14.10	ALQUILER ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICO CONSTRUCCIÓN VÍAS CUADRILLAS 5 PERSONAS (Para personal operativo de los frentes de obra)	UND/MES	\$ 250,445.00	0.00	\$ 0.00	0.67	\$ 166,904.00	0.40	\$ 100,176.40
14.11	EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO	UND	\$ 23,503.00	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 94,012.00	2.00	\$ 47,006.00
14.12	EXÁMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UND	\$ 15,569.00	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 62,276.00	2.00	\$ 31,338.00
14.13	EXÁMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UND	\$ 15,569.00	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 62,276.00	2.00	\$ 31,338.00
14.14	EXÁMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UND	\$ 15,569.00	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 62,276.00	2.00	\$ 31,338.00
015 GESTIÓN PMT									
15.3	Cerramiento tipo 3: Consta de señalizadores tubulares plásticos norma Ministerio de Transporte, entre señalizadores debe disponerse triple cinta de demarcación de peligro, calibre 4, con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro". Separación entre señalizadores de máximo dos (2) metros.	N/MES	\$ 3,249.00	0.00	\$ 0.00	360.94	\$ 1,172,694.06	206.90	\$ 676,716.10
15.4	BARRICADA METÁLICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23cm x 150cm. (ALQUILER). INCLUYE TABLERO DE 60cm DE DIÁMETRO "DESVIÓ" REFLECTIVO GRADO INGENIERÍA COMERCIAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y TRASLADO INTERNO EN OBRA.	UND/MES	\$ 48,702.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
15.5	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75x75cm). (incluye Suministro e instalación)	UND/MES	\$ 8,160.00	0.00	\$ 0.00	2.22	\$ 13,688.69	0.00	\$ 0.00
15.6	BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO).	N/MES	\$ 1,802,322.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 600,774.00	0.40	\$ 720,828.80
016 GESTIÓN SOCIAL									
16.1	VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 GR.	UND	\$ 140.00	0.00	\$ 0.00	22.22	\$ 3,111.11	0.00	\$ 0.00
16.2	VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMÍA COTE DE 115 GR.	UND	\$ 70.00	0.00	\$ 0.00	22.22	\$ 1,555.56	0.00	\$ 0.00
16.3	AFICHE TAMAÑO MEDIO PUEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR.	UND	\$ 641.00	0.00	\$ 0.00	5.56	\$ 3,561.11	0.00	\$ 0.00
16.4	Plegable 22 x 28cm en propalcote 150gr 4x4 tintas grafo y plegado a 2 cuerpos	UND	\$ 326.00	0.00	\$ 0.00	22.22	\$ 7,244.44	0.00	\$ 0.00
16.5	Alquiler de video Boem (incluye transporte, instalación y desmonte)	UND	\$ 58,080.00	0.00	\$ 0.00	0.67	\$ 39,106.67	0.00	\$ 0.00
16.6	Levantamiento de ecas de vecindad (incluye personal, logística, papetería, fotografía y video)	UND	\$ 26,697.00	0.00	\$ 0.00	5.78	\$ 154,249.33	5.78	\$ 154,249.33
017 GESTIÓN FORESTAL									
17.2	VALOR IVP POR TALA DE INDIVIDUOS VEGETALES NO INCLUIDOS EN EL MANUAL DE SILVICULTURA URBANA CON ALTURA < 5m SEGUN RESOLUCIÓN 7132 DEL 30/12/2011 DE LA SDA	UND	\$ 832,320.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.4	VALOR IVP POR TALA DE INDIVIDUOS VEGETALES INCLUIDOS EN EL MANUAL DE SILVICULTURA URBANA CON ALTURA > 5m SEGUN RESOLUCIÓN 7132 DEL 30/12/2011 DE LA SDA	UND	\$ 908,627.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.6	PROTECCIÓN A ÁRBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DURMIENTES DE 2.90m x 0.04m x 0.04m Y POLISOMBRA AL 47% DE TAL MANERA QUE GARANTICE la protección al individuo vegetal.	UND	\$ 58,921.00	0.00	\$ 0.00	20.00	\$ 1,178,420.00	0.00	\$ 0.00

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3

17.7	TALA DE ARBOLES A RAS DE SUELO Y RETIRO DE LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA TALA, MENOR DE 5,0 MTS	UND	\$ 123,075.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.8	TALA DE ARBOLES A RAS DE SUELO Y RETIRO DE LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA TALA, IGUAL O MAYOR A 5,1 MTS Y MENOR A 10 MTS	UND	\$ 204,970.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.10	TALA DE ARBOLES A RAS DE SUELO Y RETIRO DE LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA TALA, IGUAL O MAYOR A 15,1 MTS Y MENOR DE 20 MTS	UND	\$ 464,374.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.11	TALA DE ARBOLES A RAS DE SUELO Y RETIRO DE LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA TALA, IGUAL O MAYOR A 20,1 MTS	UND	\$ 594,081.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.42	PASTO KIKUYO CORTADO A MÁQUINA (Incluye suministro y riego de tierra fértil de 10 cm de espesor e instalación y siembra de pasto y salado y nivelación)	M2	\$ 53,862.00	0.00	\$ 0.00	62.19	\$ 3,349,645.46	274.68	\$ 14,794,814.16
019 NO PREVISTOS									
19.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE PRECISIÓN, (ALTIMETRÍA, COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENO, COTAS DE RASANTES, REDES, ETC; EJES, ABCISADO)	M2	\$ 574.00	0.00	\$ 0.00	497.22	\$ 285,404.28	0.00	\$ 0.00
19.2	CONCRETO 3000 PSI GRÁVA COMÚN PARA RAMPAS Y ESCALERAS (PREMEZCLADO. INCL. SUMINISTRO, FORMATEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO)	M3	\$ 472,897.00	0.00	\$ 0.00	8.34	\$ 3,943,960.98	0.00	\$ 0.00
19.4	CONCRETO CICLÓPEO (60%-40%) (Concreto premezclado. Incluye Suministro y Colocación)	M3	\$ 244,139.00	0.00	\$ 0.00	9.60	\$ 2,343,734.40	0.00	\$ 0.00
19.6	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	\$ 136,283.00	0.00	\$ 0.00	66.41	\$ 9,050,554.03	0.00	\$ 0.00
19.7	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRÁULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	\$ 127,001.00	0.00	\$ 0.00	88.54	\$ 11,244,668.54	0.00	\$ 0.00
19.10	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$ 956,730.00	0.00	\$ 0.00	33.64	\$ 32,184,397.20	0.00	\$ 0.00
19.12	ACERO DE REFUERZO DE FY = 60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. ACERO SEGÚN ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. INCLUYE SEPARADORES QUE GARANTICEN EL RECUBRIMIENTO MÍNIMO ESPECIFICADO	KG	\$ 3,437.00	0.00	\$ 0.00	1824.58	\$ 6,271,081.46	0.00	\$ 0.00
19.14	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=8mm, 6mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)	KG	\$ 3,824.00	0.00	\$ 0.00	239.54	\$ 916,000.96	0.00	\$ 0.00
19.25	GEOTEXTIL EMPAQUETADO B X 40 SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	\$ 7,234.00	0.00	\$ 0.00	425.67	\$ 3,079,296.78	0.00	\$ 0.00
19.26	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERÍA PF D = 1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG, PROM. = 6.50m)	UND	\$ 113,434.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
19.27	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa, Inc. Base y Cañuela)	UND	\$ 370,000.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
19.28	CAJA PARA VÁLVULA 0.4x0.4m H=0.8m (Incluye Marco y Tapa)	UND	\$ 144,207.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
19.30	FILTRO DE DRENAJE DE 0.6m x 1.0m, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (Incluye tubería perforada D=4", grava común 1/2" y geotextil NT 4000 o similar)	ML	\$ 188,820.00	0.00	\$ 0.00	104.45	\$ 19,722,249.00	0.00	\$ 0.00
19.8	SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	\$ 67,210.00	0.00	\$ 0.00	44.26	\$ 2,874,714.60	0.00	\$ 0.00



ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
CONTRATO DE OBRA NO. 340 DE 2019




CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC


EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3

19.52	ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DEL ARBOLADO URBANO UBICADO EN TERRENO, SIGAU POR ÁRBOL PARA TALA, BLOQUEO Y TRASLADO	UND	\$ 11,000	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	38	\$ 418,304.00
19.58	ALCOHOL ANTISÉPTICO (ALCOHOL AL 70%), (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	GLN	\$ 25,850	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	16	\$ 413,600.00
19.60	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS. TIPO Z. DOBLE HOJA. (PAQUETE 150 HOJAS)_ (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$ 5,700	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	6	\$ 34,200.00
19.61	DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z_ (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$ 35,900	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.2	\$ 7,180.00
19.62	TERMÓMETRO INFRARROJO PARA USO EN HUMEROS. LIBRE DE CONTACTO. IMPERMEABLE. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	UND	\$ 294,108	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.2	\$ 58,821.60
19.63	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	GLN	\$ 18,000	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	20	\$ 360,000.00
19.64	GEL ANTIBACTERIAL, Antiséptico para manos sin enjuague, a base de glicerina, alcohol antiséptico al 70%, contenido máx. de agua 30%. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	LT	\$ 12,000	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	25	\$ 300,000.00
19.65	FUMIGADORA DE ESPALDA, ASPERSOR BOMBA MANUAL 20 LITROS. DESINFECCIÓN_ (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$ 211,235	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.2	\$ 42,247.00
19.66	TAPABOCAS DESECHABLE. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	UND	\$ 1,200	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	208	\$ 249,600.00
19.67	LAVAMANOS PORTÁTIL, EN ACERO INOXIDABLE CON DOS TANQUES PARA AGUA LIMPIA Y RESIDUAL DE 20 LT CAJ_ (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$ 940,000	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.2	\$ 188,000.00
19.68	HIPÓCLORITO - (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	LT	\$ 1,737	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	104	\$ 180,648.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 0.00		\$ 189,243,404.0		\$ 27,408,111.83

CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
OLIVERIO BONILLA HOYOS

INTERVENTORÍA: UT ROAD DESING
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
RL ANGIE MILDRED JIMÉNEZ POVEDA

FECHA		FORMATO		MEMORIAS DE CÁLCULO			
PERÍODO		CORTE N°		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL			
08/07/2020 - 07/09/2020		5					
OBJETO DEL CONTRATO							
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)							
INTERVENTOR		UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN		NIT O C.C.	901.315.065-1		
CONTRATISTA		CONSORCIO MALLA VIAL BBC		NIT O C.C.	901.310.904-1		
FRENTE DE OBRA		CIV 4002785 - CALLE 39 F SUR ENTRE CARRERA 2 R Y CARRERA 2 N - BARRIO GUACAMAYAS K0+297.58 - K0+402.03					
CAPÍTULO	004 CAPAS GRANULARES	ÍTEM	4 6 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	UND	M3		
		Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
			Ancho	Alto	Longitud		
		RELLENO ANDENES	2.40	0.20	104.45		50.14
		Subtotal					
Vienen							
TOTAL						50.14	
CONTRATISTA			INTERVENTORIA				
ELABORÓ:		Vo. Bo.		Vo. Bo.			
ING. RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA					
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:			
Erika Andrea Bonilla C.							




CIV 4002785

ÍTEM 4.6.

Relleno con Material Seleccionado

FECHA		FORMATO		MEMORIAS DE CÁLCULO				
PERIODO		CORTE N°		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL				
08/07/2020 - 07/09/2020		5						
OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)							
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN	NIT O C.C.	901.315.065-1	CONTRATO N°	COP-344 DE 2019			
CONTRATISTA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	NIT O C.C.	901.310.904-1	CONTRATO N°	COP-340 DE 2019			
FRENTE DE OBRA	CIV 4002785 - CALLE 39 F SUR ENTRE CARRERA 2 R Y CARRERA 2 N - BARRIO GUACAMAYAS K0+297.58 - K0+402.03							
CAPÍTULO	007 ACERO DE REFUERZO	ÍTEM	7.3 BARANDA METÁLICA M81 (instalado y pintado)	UND	ML	UBICACIÓN		
 		Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total	
			Ancho	Alto	Longitud			
OBSERVACIONES:		CURVA EN K0+300			27.00		27.00	
		Subtotal					27.00	
		Vienen						
		TOTAL					27.00	
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA						
ELABORÓ:	Vo. Bo.	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA			Vo. Bo.			
	ING. RESIDENTE DE OBRA							
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:						
Erika Andrea Bonilla C.								

55



CIV 4002785

ITEM 73


Baranca Metálica N. 8!

CIV 40C 2785

ÍTEM 17.42.

Pasto Kikuyo

5577





BOGOTÁ

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
CONTRATO DE OBRA NO. 340 DE 2019CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3

I. IDENTIFICACIÓN

Tramo (CÓDIGO INTERNO):	22	CIV:	4002814
Barrio:	GUACAMAYAS II SECTOR	Ubicación:	Calle 39 F Sur entre Carrera 2 N y Carrera 2 M BIS

II. CARACTERÍSTICAS

ÁREA TOTAL DE INTERVENCIÓN (M²)

170.33

Uso Vehicular		Uso Peatonal	
Longitud promedio a intervenir (M)	18.21	Longitud promedio a intervenir (M)	18.21
Ancho promedio a intervenir (M)	4.50	Ancho promedio a intervenir (M)	1.57
Área promedio a intervenir (M ²)	81.95	Área promedio a intervenir (M ²)	28.58

III. ESTRUCTURA A CONSTRUIR

Uso Vehicular		Uso Peatonal	
Carpeta asfáltica MD12	0.10	Asfalto (m)	0.00
Base Granular	0.15	Capa de Soplado (m)	0.03
Sub Base Granular	0.20	SUB Base Granular PEA (m)	0.15
SELLO B-200	0.10	MATERIAL SELECCIONADO (M)	0.20
Rafón	0.30		
Total Profundidad:	0.85	Total Profundidad (m):	0.44

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES

ACUMULADO ANTERIOR

PREACTA NO. 3

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
001 CONCRETOS									
1.4	CONCRETO 3000 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN (Premezclado, Incl. Sumin., Formateo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)	M3	\$ 604,618.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
002 EXCAVACIONES									
2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (Incluye carga)	M3	\$ 25,950.00	0.00	\$ 0.00	33.24	\$ 862,578.00	0.00	\$ 0.00
2.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Carga)	M3	\$ 4,464.00	0.00	\$ 0.00	56.55	\$ 252,439.20	0.00	\$ 0.00
003 DEMOLICIONES									
3.2	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Carga) No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para un espesor de 0.10m	M2	\$ 5,318.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
004 CAPAS GRANULARES									
4.1	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	\$ 110,318.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
4.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	\$ 104,107.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
4.3	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	\$ 58,893.00	0.00	\$ 0.00	17.48	\$ 1,048,577.54	0.00	\$ 0.00
4.4	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	\$ 1,102.00	0.00	\$ 0.00	70.11	\$ 77,261.22	0.00	\$ 0.00
4.5	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	\$ 95,014.00	0.00	\$ 0.00	3.08	\$ 292,643.12	0.00	\$ 0.00
4.6	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	\$ 21,866.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	8.74	\$ 191,108.84
005 PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRÁULICO									
5.1	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	\$ 1,370.00	0.00	\$ 0.00	11.84	\$ 16,220.80	0.00	\$ 0.00
5.8	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (Incluye suministro, barrido de superficie y riego)	M2	\$ 1,678.00	0.00	\$ 0.00	54.63	\$ 91,669.14	0.00	\$ 0.00
007 ACERO DE REFUERZO									
7.3	BARANDA METÁLICA M81 (Instalado y pintado)	M/L	\$ 228,549.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C GRUPOS 1, 2 Y 3

008 ANDENES Y SARDINELES									
8.1	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 1:5)	ML	\$ 39,473.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.3	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	\$ 34,750.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.4	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	UND	\$ 34,001.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.5	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	\$ 47,652.00	0.00	\$ 0.00	36.42	\$ 1,735,485.84	0.00	\$ 0.00
8.6	PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	M2	\$ 41,863.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.7	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI e= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM	ML	\$ 9,730.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.8	ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	M2	\$ 70,260.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.9	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40x40x8 cm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).	ML	\$ 57,629.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.12	MURETE CONTENEDOR DE ZONA VERDE H=0.60M A=0.40M SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. (Incluye suministro y colocación de rebo común, geomembrana HDPE 30mil o similar y acero de refuerzo para anclaje)	ML	\$ 135,129.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
009 GEOSINTÉTICOS									
9.2	GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	\$ 7,021.00	0.00	\$ 0.00	12.20	\$ 85,661.11	0.00	\$ 0.00
011 REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE									
11.2	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UND	\$ 57,113.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
11.3	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UND	\$ 54,834.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
11.4	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UND	\$ 74,903.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
11.5	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UND	\$ 863,640.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
012 TRANSPORTES Y AGARREOS									
12.1	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	\$ 40,919.00	0.00	\$ 0.00	116.73	\$ 4,776,352.11	0.00	\$ 0.00
013 SEÑALIZACIÓN DE VÍAS									
13.4	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LÍNEAS DE DEMARCAÇÃO, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	\$ 7,556.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
13.7	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO (75cm x 75cm). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	\$ 267,874.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
13.12	FLECHA DIRRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (e=15 mils, Acrílica base agua. Inc. suministro y aplicación con equipo. Incluye micro	UND	\$ 37,360.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
014 GESTIÓN SISOMA									
14.1	PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (Incluye herramienta menor). SUMINISTRO.	H/MES	\$ 1,273,001.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 424,333.67	0.40	\$ 509,200.40
14.2	CÁNECA PLÁSTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA.	UND	\$ 25,638.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 8,546.00	1.00	\$ 25,638.00
14.3	PUNTO DE ACOPIO DE MATERIALES O ESCOMBROS (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN) (ACOPIO DE FORMA CUADRADA CADA LADO DE 2.50m, CAPACIDAD APROXIMADA 6M3.	UND	\$ 156,640.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 52,213.33	1.00	\$ 156,640.00
14.4	PROTECCIÓN A SUMIDEROS (Incluye suministro y colocación de bolsas de lona y geotextil NT 1600 o similar).	UND/MES	\$ 8,896.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00



BOGOTÁ

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
CONTRATO DE OBRA NO. 340 DE 2019



CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3

14.5	BAÑO TIPO LUXURY - ALQUILER, MANTENIMIENTO Y ASEO DE BAÑOS PORTÁTILES VIP. MENSUAL	UND/MES	\$ 1,395,440.00	0.00	\$ 0.00	0.44	\$ 621,526.69	0.40	\$ 559,376.00
14.6	ALQUILER CARPA VESTIER 2.0m x 2.0m CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA.	UND/MES	\$ 90,220.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 32,073.33	0.40	\$ 38,488.00
14.7	PLAFONADO DE POZOS (Incluye suministro y colocación de punta de tubo de 2.90 x 0.28x0.025m, cinta de señalización cal 4 rollo 500mmx0.10m y señalización tubular colombiana plástica).	UND	\$ 114,057.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
14.8	SEÑALIZACIÓN SISO EN LÁMINA POLÍMERO SEMIRÍGIDO 0.7mm y FOTOLUMINISCENTE DE 150/70 MILICANALES (32 HORAS DE LUMINOSIDAD)	UND	\$ 13,612.00	0.00	\$ 0.00	1.11	\$ 15,124.44	0.00	\$ 0.00
14.9	ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 5 LBS, CAMILLA EN MADERA PRIMEROS AUXILIOS, INMOVILIZADOR CABEZA, CONO DE H= 1.0m Y BOTIQUÍN)	UND/MES	\$ 22,694.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 7,564.67	0.40	\$ 9,077.00
14.10	ALQUILER ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICO CONSTRUCCIÓN VÍAS CUADRILLAS 5 PERSONAS (Para personal operativo de los frentes de obra).	UND/MES	\$ 250,446.00	0.00	\$ 0.00	0.07	\$ 166,964.00	0.40	\$ 100,178.40
14.11	EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO	UND	\$ 23,503.00	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 94,012.00	2.00	\$ 47,006.00
14.12	EXÁMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UND	\$ 15,069.00	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 62,676.00	2.00	\$ 31,338.00
14.13	EXÁMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UND	\$ 15,069.00	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 62,676.00	2.00	\$ 31,338.00
14.14	EXÁMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UND	\$ 15,069.00	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 62,676.00	2.00	\$ 31,338.00
015	GESTIÓN PMT								
15.3	Cerramiento tipo 3: Consta de señalizadores tubulares plásticos norma Ministerio de Transporte, entre señalizadores debe disponerse triple cinta de demarcación de peligro, calibre 4, con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro". Separación entre señalizadores de máximo dos (2) metros.	ML/MES	\$ 3,249.00	0.00	\$ 0.00	72.84	\$ 236,657.18	36.42	\$ 118,328.58
15.4	BARRICADA METÁLICA C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23cm x 150cm. (ALQUILER). INCLUYE TABLERO DE 60cm DE DIÁMETRO "DESVO" REFLECTIVO GRADO INGENIERÍA COMERCIAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y TRASLADO INTERNO EN OBRA.	UND/MES	\$ 49,702.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
15.5	ALQUILER SENAL VERTICAL GRUPO I (75x75cm) (Incluye Suministro e instalación)	UND/MES	\$ 6,180.00	0.00	\$ 0.00	2.22	\$ 13,668.69	0.00	\$ 0.00
15.6	BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO).	H/MES	\$ 1,902,322.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 600,774.00	0.40	\$ 720,928.80
016	GESTIÓN SOCIAL								
16.1	VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 GR.	UND	\$ 140.00	0.00	\$ 0.00	22.22	\$ 3,111.11	0.00	\$ 0.00
16.2	VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMÍA COTE DE 115 GR.	UND	\$ 70.00	0.00	\$ 0.00	22.22	\$ 1,555.56	0.00	\$ 0.00
16.3	AFICHE TAMAÑO MEDIO PUEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR.	UND	\$ 641.00	0.00	\$ 0.00	5.56	\$ 3,561.11	0.00	\$ 0.00
16.4	Plegable 22 x 28cms en propalcode 150gr 4x4 tintas grafado y plegado a 2 cuerpos.	UND	\$ 326.00	0.00	\$ 0.00	22.22	\$ 7,244.44	0.00	\$ 0.00
16.5	Alquiler de video Beam (incluye transporte, instalación y desmonte)	UND	\$ 58,660.00	0.00	\$ 0.00	0.07	\$ 39,106.67	0.00	\$ 0.00
16.6	Levantamiento de actas de veindad (incluye personal, logística, papelería, fotografía y video)	UND	\$ 26,697.00	0.00	\$ 0.00	5.78	\$ 154,249.33	5.78	\$ 154,249.33
017	GESTIÓN FORESTAL								
17.2	VALOR IVP POR TALA DE INDIVIDUOS VEGETALES NO INCLUIDOS EN EL MANUAL DE SILVICULTURA URBANA CON ALTURA < 5m SEGUN RESOLUCIÓN 7132 DEL 30/12/2011 DE LA SDA	UND	\$ 832,320.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.4	VALOR IVP POR TALA DE INDIVIDUOS VEGETALES INCLUIDOS EN EL MANUAL DE SILVICULTURA URBANA CON ALTURA > 5m SEGUN RESOLUCIÓN 7132 DEL 30/12/2011 DE LA SDA	UND	\$ 908,627.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.6	PROTECCIÓN A ÁRBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DURMIENTES DE 2.90m x 0.04m x 0.04m Y POLISOMBRA AL 47% DE TAL MANERA QUE GARANTICE la protección al individuo vegetal.	UND	\$ 58,921.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 58,921.00	0.00	\$ 0.00

467

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3

17.7	TALA DE ÁRBOLES A RAS DE SUELO Y RETIRO DE LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA TALA, MENOR DE 5,0 MTS	UND	\$ 123,075.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.8	TALA DE ÁRBOLES A RAS DE SUELO Y RETIRO DE LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA TALA, IGUAL O MAYOR A 5,1 MTS Y MENOR A 10 MTS	UND	\$ 204,970.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.10	TALA DE ÁRBOLES A RAS DE SUELO Y RETIRO DE LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA TALA, IGUAL O MAYOR A 15,1 MTS Y MENOR DE 20 MTS	UND	\$ 484,374.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.11	TALA DE ÁRBOLES A RAS DE SUELO Y RETIRO DE LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA TALA, IGUAL O MAYOR A 20,1 MTS	UND	\$ 594,081.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.42	PASTO KIKUYO CORTADO A MÁQUINA (Incluye suministro y riego de tierra fértil de 10 cm de espesor e instalación y siembra de pasto y salado y nivelación)	M2	\$ 53,882.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	43.70	\$ 2,353,789.40
019 NO PREVISTOS									
19.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE PRECISIÓN, (ALTIMETRÍA: COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENO, COTAS DE RASANTES, REDES, ETC; EJES, ABCISADO)	M2	\$ 574.00	0.00	\$ 0.00	85.59	\$ 49,128.68	0.00	\$ 0.00
19.2	CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA RAMPAS Y ESCALERAS (PREMEZCLADO. INCL. SUMINISTRO, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO)	M3	\$ 472,897.00	0.00	\$ 0.00	1.18	\$ 558,018.46	0.00	\$ 0.00
19.6	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	\$ 136,283.00	0.00	\$ 0.00	11.38	\$ 1,548,174.88	0.00	\$ 0.00
19.7	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRÁULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	\$ 127,001.00	0.00	\$ 0.00	15.34	\$ 1,948,195.34	0.00	\$ 0.00
19.10	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$ 958,730.00	0.00	\$ 0.00	5.48	\$ 5,223,745.80	0.00	\$ 0.00
19.12	ACERO DE REFUERZO DE FY = 60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. ACERO SEGÚN ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G90) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. INCLUYE SEPARADORES QUE GARANTICEN EL RECUBRIMIENTO MÍNIMO ESPECIFICADO	KG	\$ 3,437.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
19.14	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=6mm, 6mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)	KG	\$ 3,824.00	0.00	\$ 0.00	35.39	\$ 135,331.36	0.00	\$ 0.00
19.25	GEOTEXTIL EMPAQUETADO B x 40 SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	\$ 7,234.00	0.00	\$ 0.00	72.84	\$ 526,924.56	0.00	\$ 0.00
19.26	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERÍA PF D = 1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50m)	UND	\$ 113,434.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
19.27	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa, Inc. Base y Cañuela)	UND	\$ 370,000.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
19.28	CAJA PARA VALVULA 0.4x0.4m H=0.8m (Incluye Marco y Tapa)	UND	\$ 144,207.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
19.30	FILTRO DE DRENAJE DE 0.6m x 1.0m. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (Incluye tubería perforada D=4", grava común 1/2" y geotextil NT 4000 o similar)	ML	\$ 188,820.00	0.00	\$ 0.00	18.21	\$ 3,438,412.20	0.00	\$ 0.00
19.8	SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	\$ 67,210.00	0.00	\$ 0.00	7.58	\$ 509,451.80	0.00	\$ 0.00
19.59	ALCOHOL ANTISÉPTICO (ALCOHOL AL 70%). (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	GLN	\$ 25,850	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	16	\$ 413,600.00

**BOGOTÁ****ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL**
CONTRATO DE OBRA NO. 340 DE 2019**CONSORCIO**
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

5540

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3


19.60	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS, TIPO Z, DOBLE HOJA. (PAQUETE 150 HOJAS)_(Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$	5,700	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	8	\$ 34,200.00
19.61	DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z_(Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$	35,900	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.2	\$ 7,180.00
19.62	TERMÓMETRO INFRARROJO PARA USO EN HUMANOS, LIBRE DE CONTACTO, IMPERMEABLE. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_Exento de IVA de forma temporal	UND	\$	294,108	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.2	\$ 58,821.80
19.63	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_Exento de IVA de forma temporal	GLN	\$	18,000	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	20	\$ 360,000.00
19.64	GEL ANTIBACTERIAL Antiséptico para manos sin enjuague, a base de glicerina, alcohol antiséptico al 70%, contenido máx. de agua 30%. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_Exento de IVA de forma temporal	LT	\$	12,000	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	25	\$ 300,000.00
19.65	FUMIGADORA DE ESPALDA, ASPERSOR BOMBA MANUAL 20 LITROS DESINFECCIÓN_(Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$	211,235	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.2	\$ 42,247.00
19.66	TAPABOCAS DESECHABLE. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	UND	\$	1,200	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	208	\$ 249,600.00
19.67	LAVAMANOS PORTÁTIL EN ACERO INOXIDABLE CON DOS TANQUES PARA AGUA LIMPIA Y RESIDUAL DE 20 LT CAJ_(Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$	940,000	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.2	\$ 188,000.00
19.68	HIPOCLORITO. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	LT	\$	1,737	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	104	\$ 180,648.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 0.00		\$ 25,805,628.85		\$ 6,912,300.15

CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
OLIVERIO BONILLA HOYOS

INTERVENTORÍA: MT ROAD DESIGN
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
RL. ANGIE MILDRED JIMÉNEZ POVEDA

168

FECHA		FORMATO		MEMORIAS DE CÁLCULO		
PERIODO		CORTE N°		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL		
08/07/2020 - 07/09/2020		5				
OBJETO DEL CONTRATO						
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)						
INTERVENTOR		UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN		NIT O.C.C.	901.315.065-1	
CONTRATISTA		CONSORCIO MALLA VIAL BBC		NIT O.C.C.	901.310.904-1	
FRENTE DE OBRA		CV 4002814 - CALLE 39 F SUR ENTRE CARRERA 2 N Y CARRERA 2 M BIS - BARRIO GUACAMAYAS K0+402.03 - K0+420.24				
CAPÍTULO	004 CAPAS GRANULARES	ÍTEM	4.6 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	UND	M3	
		Localización	Dimensiones		Medida Total	
			Ancho	Alto		Longitud
		RELLENO EMPRADIZACIÓN	2.40	0.20	18.21	8.74
		Subtotal				8.74
Vienen						
TOTAL				8.74		
CONTRATISTA			INTERVENTORIA			
ELABORÓ:		Vo. Bo.		Vo. Bo.		
ING. RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA				
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		



CIV 4002814

ITEM 4.6.

Relleno Material Seleccionado


 CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FOLSC		CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		 BOGOTÁ		
FECHA		FORMATO		MEMORIAS DE CÁLCULO		
PERÍODO		CORTE N°		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL		
08/07/2020 - 07/09/2020		5				
OBJETO DEL CONTRATO						
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)						
INTERVENTOR		UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN		NIT O.C.C.	901.315.065-1	
CONTRATISTA		CONSORCIO MALLA VIAL BBC		NIT O.C.C.	901.310.904-1	
FRENTE DE OBRA		CV 4002814 - CALLE 39 F SUR ENTRE CARRERA 2 N Y CARRERA 2 M BIS - BARRIO GUACAMAYAS K0+402.03 - K0+420.24				
CAPÍTULO		017 GESTION FORESTAL		ITEM	17.42 PASTO KILUYO CORTADO A MÁQUINA (incluye suministro y pago del flete 10% de 10 por de transporte a estaciones y guardia de noche y salidas y reubicación)	
		UND	M2	UBICACIÓN		
		Localización				
		Ancho				
		Alto				
		Longitud				
		EMPRADIZACIÓN				
		2.40				
		18.21				
Subtotal				43.70		
Vienen						
TOTAL				43.70		
OBSERVACIONES:						
CONTRATISTA						
ELABORÓ:		Vo. Bo.				
Erika Andrea Bonilla C.		ING. RESIDENTE DE OBRA				
FIRMA:		FIRMA:				
		RESIDENTE DE INTERVENTORIA				
		Vo. Bo.				
		FIRMA:				

/

12

4225

1





ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
CONTRATO DE OBRA NO. 340 DE 2019



CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FOLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C GRUPOS 1, 2 Y 3

I. IDENTIFICACION									
Tramo (CÓDIGO INTERNO):		23	CIV:		4002849				
Barrio:		GUACAMAYAS II SECTOR		Ubicación:		Calle 39 F Sur entre Carrera 2 M BIS y Carrera 2 M			
II. CARACTERÍSTICAS									
ÁREA TOTAL DE INTERVENCIÓN (M2):									
83.52									
Uso Vehicular					Uso Peatonal				
Longitud promedio a intervenir (M)		13.76	Longitud promedio a intervenir (M)		13.76				
Ancho promedio a intervenir (M)		4.50	Ancho promedio a intervenir (M)		1.57				
Área promedio a intervenir (M2)		61.82	Área promedio a intervenir (M2)		21.60				
III. ESTRUCTURA A CONSTRUIR									
Uso Vehicular					Uso Peatonal				
Carpete asfáltica M12		0.10	Adosada (m)		0.06				
Base Granular		0.15	Capa de Serrada (m)		0.03				
Sub Base Granular		0.20	SUB Base Granular PFA (m)		0.15				
SELLO B-200		0.10	MATERIAL SELECCIONADO (M)		0.20				
Rajón		0.30	Total Profundidad (m):		0.44				
Total Profundidad:		0.65							
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
001 CONCRETOS									
1.4	CONCRETO 3000 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN (Premezclado Incl. Sumin. Formateo y Colocación. No Incl. Refuerzo, Curado)	M3	\$ 604,616.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
002 EXCAVACIONES									
2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. Incluye carpue.	M3	\$ 25,850.00	0.00	\$ 0.00	23.68	\$ 614,496.00	0.00	\$ 0.00
2.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Carpue)	M3	\$ 4,464.00	0.00	\$ 0.00	78.43	\$ 350,111.52	0.00	\$ 0.00
003 DEMOLICIONES									
3.2	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Carpue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para un espesor de 0.10m	M2	\$ 5,318.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
004 CAPAS GRANULARES									
4.1	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	\$ 110,318.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
4.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	\$ 104,107.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
4.3	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	\$ 59,993.00	0.00	\$ 0.00	13.21	\$ 792,507.53	0.00	\$ 0.00
4.4	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	\$ 1,102.00	0.00	\$ 0.00	51.87	\$ 56,940.34	0.00	\$ 0.00
4.5	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	\$ 95,014.00	0.00	\$ 0.00	1.99	\$ 189,077.86	0.00	\$ 0.00
4.6	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	\$ 21,866.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
005 PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRÁULICO									
5.1	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	\$ 1,370.00	0.00	\$ 0.00	7.06	\$ 9,672.20	0.00	\$ 0.00
5.6	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (Incluye suministro, barrido de superficie y riego)	M2	\$ 1,678.00	0.00	\$ 0.00	35.28	\$ 59,199.84	0.00	\$ 0.00
007 ACERO DE REFUERZO									
7.3	BARANDA METÁLICA M81 (Instalado y pintado)	ML	\$ 228,549.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00



ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
CONTRATO DE OBRA NO. 340 DE 2019



CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3

008 ANDENES Y SARDINELES									
8.1	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 1:5)	ML	\$ 39,473.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.3	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	\$ 34,750.00	0.00	\$ 583,086.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.4	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	UND	\$ 34,001.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.5	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	\$ 47,652.00	0.00	\$ 0.00	23.52	\$ 1,120,775.04	0.00	\$ 0.00
8.6	PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	M2	\$ 41,863.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.7	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI e= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM	ML	\$ 9,730.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.8	ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	M2	\$ 70,260.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.9	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A58 GUÍA 40x40x6 cm, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).	ML	\$ 57,629.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.12	MURETE CONTENEDOR DE ZONA VERDE H=0.60M A=0.40M SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. (Incluye suministro y colocación de recebo común, geomembrana HDPE 30mil o similar y acero de refuerzo para anclaje)	ML	\$ 135,128.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
009 GEOSINTÉTICOS									
9.2	GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	\$ 7,021.00	0.00	\$ 0.00	7.29	\$ 51,191.52	0.00	\$ 0.00
011 REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE									
11.2	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UND	\$ 57,113.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
11.3	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UND	\$ 54,834.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
11.4	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UND	\$ 74,903.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
11.5	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UND	\$ 863,640.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
012 TRANSPORTES Y ACARREOS									
12.1	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 29 Km)	M3	\$ 40,919.00	0.00	\$ 0.00	132.74	\$ 5,431,710.82	0.00	\$ 0.00
013 SEÑALIZACIÓN DE VÍAS									
13.4	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE e=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	\$ 7,556.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
13.7	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO (75cm x 75cm). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	\$ 267,874.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
13.12	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (e=15 mils, Acrílica base agua. Inc. suministro y aplicación con equipo. Incluye micro	UND	\$ 37,360.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
014 GESTIÓN SISOMA									
14.1	PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (Incluye herramienta menor), SUMINISTRO.	H/MES	\$ 1,273,001.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 424,333.67	0.40	\$ 509,200.40
14.2	CANECA PLÁSTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA.	UND	\$ 25,638.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 8,546.00	1.00	\$ 25,638.00
14.3	PUNTO DE ACOPIO DE MATERIALES O ESCOMBROS (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN) (ACOPIO DE FORMA CUADRADA CADA LADO DE 2.50m, CAPACIDAD APROXIMADA 6M3.	UND	\$ 156,640.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 52,213.33	1.00	\$ 156,640.00
14.4	PROTECCIÓN A SUMIDEROS (Incluye suministro y colocación de bolsas de lona y geotextil NT 1600 o similar).	UND/MES	\$ 8,896.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 17,796.00

5546

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 BOGOTÁ	ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL CONTRATO DE OBRA NO. 340 DE 2019	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FOLSC
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3			

14.5	BAÑO TIPO LUXURY - ALQUILER, MANTENIMIENTO Y ASEO DE BAÑOS PORTÁTILES VIP. MENSUAL.	UND/MES	\$ 1,398,440.00	0.00	\$ 0.00	0.44	\$ 621,528.89	0.40	\$ 559,378.00
14.6	ALQUILER CARPA VESTIER 2.0m x 2.0m CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA.	UND/MES	\$ 98,220.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 32,073.33	0.40	\$ 38,488.00
14.7	PLAFONADO DE POZOS (incluye suministro y colocación de puntilla, tabla burra de 2.90 x0.28x0.025m, cinta de señalización cas 4 rollo 500mx0.10m y señalización tubular colombiana plástica).	UND	\$ 114,057.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
14.8	SEÑALIZACIÓN SISO EN LÁMINA POLÍMERO SEMIRÍGIDO 0.7mm Y FOTOLUMINISCENTE DE 150/20 MILICANALES (32 HORAS DE LUMINOSIDAD)	UND	\$ 13,812.00	0.00	\$ 0.00	1.11	\$ 15,124.44	0.00	\$ 0.00
14.9	ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 5 LBS, CAMILLA EN MADERA PRIMEROS AUXILIOS, INMOVILIZADOR CABEZA, CONO DE H= 1.0m Y BOTIQUÍN.	UND/MES	\$ 22,694.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 7,564.67	0.40	\$ 9,077.60
14.10	ALQUILER ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICO CONSTRUCCIÓN VÍAS CUADRILLAS 5 PERSONAS (Para personal operativo de los frentes de obra).	UND/MES	\$ 250,446.00	0.00	\$ 0.00	0.67	\$ 168,964.00	0.40	\$ 100,176.40
14.11	EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO	UND	\$ 23,503.00	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 94,012.00	2.00	\$ 47,006.00
14.12	EXÁMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UND	\$ 15,669.00	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 62,676.00	2.00	\$ 31,338.00
14.13	EXÁMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UND	\$ 15,669.00	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 62,676.00	2.00	\$ 31,338.00
14.14	EXÁMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UND	\$ 15,669.00	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 62,676.00	2.00	\$ 31,338.00
015 GESTIÓN PMT									
15.3	Cerramiento tipo 3: Consta de señalizadores tubulares plásticos norma Ministerio de Transporte, entre señalizadores debe disponerse triple cinta de demarcación de peligro, cable 4, con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro". Separación entre señalizadores de máximo dos (2) metros.	ML/MES	\$ 3,249.00	0.00	\$ 0.00	93.06	\$ 302,351.94	53.04	\$ 172,326.96
15.4	BARRICADA METÁLICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23cm x 150cm. (ALQUILER). INCLUYE TABLERO DE 60cm DE DIÁMETRO "DESVO" REFLECTIVO GRADO INGENIERÍA COMERCIAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y TRASLADO INTERNO EN OBRA.	UND/MES	\$ 49,702.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
15.5	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75x75cm) (incluye Suministro e instalación)	UND/MES	\$ 6,160.00	0.00	\$ 0.00	2.22	\$ 13,688.89	0.00	\$ 0.00
15.6	BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO).	H/MES	\$ 1,802,322.00	0.00	\$ 0.00	0.33	\$ 600,774.00	0.40	\$ 720,928.80
016 GESTIÓN SOCIAL									
16.1	VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 GR.	UND	\$ 140.00	0.00	\$ 0.00	22.22	\$ 3,111.11	0.00	\$ 0.00
16.2	VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMÍA COTE DE 115 GR.	UND	\$ 70.00	0.00	\$ 0.00	22.22	\$ 1,555.56	0.00	\$ 0.00
16.3	AFICHE TAMAÑO MEDIO PUEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR.	UND	\$ 841.00	0.00	\$ 0.00	5.56	\$ 3,581.11	0.00	\$ 0.00
16.4	Plegable 22 x 28cms en propalcote 150gr 4x4 tintas grafo y plegado a 2 cuerpos	UND	\$ 326.00	0.00	\$ 0.00	22.22	\$ 7,244.44	0.00	\$ 0.00
16.5	Alquiler de video Boem (incluye transporte, instalación y desmonte)	UND	\$ 58,660.00	0.00	\$ 0.00	0.67	\$ 39,106.67	0.00	\$ 0.00
16.6	Levantamiento de actas de vecindad (incluye personal, logística, papetería, fotografía y video)	UND	\$ 26,697.00	0.00	\$ 0.00	5.78	\$ 154,249.33	5.78	\$ 154,249.33
017 GESTIÓN FORESTAL									
17.2	VALOR IVP POR TALA DE INDIVIDUOS VEGETALES NO INCLUIDOS EN EL MANUAL DE SILVICULTURA URBANA CON ALTURA < 5m SEGUN RESOLUCIÓN 7132 DEL 30/12/2011 DE LA SDA	UND	\$ 832,320.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.4	VALOR IVP POR TALA DE INDIVIDUOS VEGETALES INCLUIDOS EN EL MANUAL DE SILVICULTURA URBANA CON ALTURA > 5m SEGUN RESOLUCIÓN 7132 DEL 30/12/2011 DE LA SDA	UND	\$ 908,827.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.8	PROTECCIÓN A ÁRBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DURMIENTES DE 2.90m x 0.04m x 0.04m Y POLISOMBRA AL 47% DE TAL MANERA QUE GARANTICE la protección al individuo vegetal.	UND	\$ 58,821.00	0.00	\$ 0.00	7.00	\$ 412,447.00	0.00	\$ 0.00

174

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C GRUPOS 1, 2 Y 3

17.7	TALA DE ÁRBOLES A RAS DE SUELO Y RETIRO DE LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA TALA, MENOR DE 5.0 MTS	UND	\$ 123,075.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.8	TALA DE ÁRBOLES A RAS DE SUELO Y RETIRO DE LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA TALA, IGUAL O MAYOR A 5.1 MTS Y MENOR A 10 MTS	UND	\$ 204,970.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.10	TALA DE ÁRBOLES A RAS DE SUELO Y RETIRO DE LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA TALA, IGUAL O MAYOR A 15.1 MTS Y MENOR DE 20 MTS	UND	\$ 464,374.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.11	TALA DE ÁRBOLES A RAS DE SUELO Y RETIRO DE LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA TALA, IGUAL O MAYOR A 20.1 MTS	UND	\$ 594,081.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.42	PASTO KIKUYO CORTADO A MÁQUINA (Incluye suministro y riego de tierra fértil de 10 cm de espesor e instalación y siembra de pasto y salado y nivelación)	M2	\$ 53,882.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	8.11	\$ 436,928.54
019 NO PREVISTOS									
19.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE PRECISIÓN, (ALTIMETRÍA; COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENO, COTAS DE RASANTES, REDES, ETC; EJES, ABCISADO)	M2	\$ 574.00	0.00	\$ 0.00	64.67	\$ 37,120.58	0.00	\$ 0.00
19.2	CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA RAMPAS Y ESCALERAS (PREMEZCLADO, INCL. SUMINISTRO, FORMATEO Y COLOCACIÓN, NO INCL. REFUERZO, CURADO)	M3	\$ 472,887.00	0.00	\$ 0.00	0.71	\$ 335,756.87	0.00	\$ 0.00
19.6	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	\$ 136,283.00	0.00	\$ 0.00	8.58	\$ 1,170,670.97	0.00	\$ 0.00
19.7	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRÁULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	\$ 127,001.00	0.00	\$ 0.00	20.75	\$ 2,635,270.75	0.00	\$ 0.00
19.10	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$ 968,730.00	0.00	\$ 0.00	3.53	\$ 3,377,256.90	0.00	\$ 0.00
19.12	ACERO DE REFUERZO DE FY = 60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. ACERO SEGÚN ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO FDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G80) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. INCLUYE SEPARADORES QUE GARANTICEN EL RECUBRIMIENTO MÍNIMO ESPECIFICADO	KG	\$ 3,437.00	0.00	\$ 0.00	50.82	\$ 174,868.34	0.00	\$ 0.00
19.14	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=6mm, 6mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)	KG	\$ 3,824.00	0.00	\$ 0.00	21.10	\$ 80,886.40	0.00	\$ 0.00
19.25	GEOTEXTIL EMPAQUETADO B X 40 SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	\$ 7,234.00	0.00	\$ 0.00	55.04	\$ 398,159.36	0.00	\$ 0.00
19.26	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERÍA PF D = 1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50m)	UND	\$ 113,434.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
19.27	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m, Incluye Suministro y Construcción Incluye Marco y Tapa, Inc. Base y Cañuela)	UND	\$ 370,000.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
19.28	CAJA PARA VÁLVULA 0.4x0.4m H=0.8m (Incluye Marco y Tapa)	UND	\$ 144,207.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
19.30	FILTRO DE DRENAJE DE 0.6m x 1.0m. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (Incluye tubería perforada D=4", grava común 1/2" y geotextil NT 4000 o similar)	ML	\$ 188,820.00	0.00	\$ 0.00	11.76	\$ 2,220,523.20	0.00	\$ 0.00
19.8	SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	\$ 67,210.00	0.00	\$ 0.00	5.72	\$ 384,441.20	0.00	\$ 0.00
19.59	ALCOHOL ANTISÉPTICO (ALCOHOL AL 70%), (Segun Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	GLN	\$ 25,850	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	16	\$ 413,600.00



ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
CONTRATO DE OBRA NO. 340 DE 2019



CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3


19.60	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS. TIPO Z. DOBLE HOJA. (PAQUETE 150 HOJAS)_(Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$	5,700	0.00	\$ 0.00*	0.00	\$ 0.00	6	\$ 34,200.00
19.61	DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z_(Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$	35,800	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.4	\$ 14,360.00
19.62	TERMÓMETRO INFRARROJO PARA USO EN HUMANOS, LIBRE DE CONTACTO. (SUPERMEABLE. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	UND	\$	294,109	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.4	\$ 117,643.60
19.63	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	GLN	\$	18,000	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	20	\$ 360,000.00
19.64	GEL ANTIBACTERIAL Antiséptico para manos sin enjuague, a base de glicerina, alcohol antiséptico al 70%, contenido máx. de agua 30% (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	LT	\$	12,000	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	25	\$ 300,000.00
19.65	FUMIGADORA DE ESPALDA. ASPERSOR BOMBA MANUAL 20 LITROS. DESINFECCIÓN_(Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$	211,235	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.4	\$ 84,494.00
19.66	TAPABOCAS DESECHABLE. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	UND	\$	1,200	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	206	\$ 249,600.00
19.67	LAVAMANOS PORTÁTIL EN ACERO INOXIDABLE CON DOS TANQUES PARA AGUA LIMPIA Y RESIDUAL DE 20 LT CAU_(Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$	940,000	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.4	\$ 376,000.00
19.68	HIPOCLORITO - (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	LT	\$	1,737	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	104	\$ 180,648.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 583,068.00		\$ 22,638,715.62		\$ 5,172,393.64

CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
OLIVERIO BONILLA HOYOS

INTERVENTORIA: UT ROAD DESING
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
RL. ANGIE MILDRED JIMÉNEZ POVEDA

CIV 40026

ÍTEM 17.42. Pasto Kikuyo



 CONSORCIO MALLA VIAL SBC CO-348-2019 - 100.52		CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		 BOGOTÁ	
FECHA PERÍODO: 05/07/2020 - 07/09/2020		FORMATO CORTE N°: 5		MEMORIAS DE CÁLCULO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL	
OBJETO DEL CONTRATO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AJUSTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 2)					
INTERVENTOR UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN		MT O.C.C. 901.315 005-1		CONTRATO N° COP-344 DE 2019	
CONTRATISTA CONSORCIO MALLA VIAL SBC		MT O.C.C. 901.310 004-1		CONTRATO N° COP-343 DE 2019	
FRENTE DE OBRA GUACAMAYAS					
CAPÍTULO 014 GESTIÓN SISOMA		ÍTEM 15		UNID. No Dm.	
					
		Localización PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (incluye manutención mano de obra) SUSPENSO CARRECA PLÁSTICA NEGRA DE 65 GALONES CON TAPA PLANA PUNTO DE ACOPIO DE MATERIALES O ESCOMBROS (incluye instalación, mantenimiento y desinstalación) (ACOPIO DE FORMA CUADRADA CADA LADO DE 2.50m, CAPACIDAD APROXIMADA 800) PROTECCIÓN A SINIESTRO (incluye suministro y colocación de botones de alarma y general MT 1000 o similar) BAÑO TIPO LUXURY - ALQUILER, MANTENIMIENTO Y ASEO DE BAÑOS PORTÁTILES VIP. ALQUILER CARPA VESTIR 3.0m x 2.0m CON ESTRUCTURA, TECHO Y MATERIALES EN LONA PLAFONADO DE POZOS (incluye suministro y colocación de parrilla, tabla balsa de 2.00 x 2.00 x 0.02m, revestimiento de 4 malla 500x50 10m y señalización tubular reflectante plástica) SEÑALIZACIÓN BARRERA EN LÁMINA POLÍMERO SEM RIGIDO 0.7mm Y FOTOLUMINISCENTE DE 150/20 MILICANALLES 09 HORAS DE LUMINOSIDAD ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (incluye extintor de 5 LBS, CAMILLA EN MADERA PROFESIONALES ALQUILER, MOVILIZADOR CABLEA, CONHO DE H=1.0m Y OTROSO) ALQUILER ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICO CONSTRUCCIÓN VÍAS CUADRIELAS 6 PERSONAS (para personal operativo de los frentes de obra) EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O RETIRO EXAMEN DE OTIOMETRÍA DE INGRESO O RETIRO EXAMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O RETIRO		Dimensiones Ancho: Alto: Longitud:	
				No Dm. Medida Total	
				4.00 4.00	
				10.00 10.00	
				10.00 10.00	
				10.00 10.00	
				4.02 4.02	
				4.02 4.02	
				0.00 0.00	
				0.00 0.00	
				4.02 4.02	
				4.02 4.02	
				20.00 20.00	
				20.00 20.00	
				20.00 20.00	
				20.00 20.00	
				Subtotal	
				Vienen	
				TOTAL 0.00	
OBSERVACIONES:					
CONTRATISTA					
ELABORÓ Erika Andrea Bonilla C.		Vs. Sr. ING. RESIDENTE DE OBRA		Vs. Sr. RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
FIRMA		FIRMA		FIRMA	

87

75



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
CONTRATO DE OBRA NO. 340 DE 2019



CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA E REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3

I. IDENTIFICACIÓN

Tramo:	CIV:	4004898
Barrio:	ALTAMIRA	Ubicación: CALLE 42 B SUR ENTRE CARRERA 12 A ESTE Y CARRERA 12 B ESTE

II. CARACTERÍSTICAS

AREA TOTAL DE INTERVENCIÓN (M2)

506.00

Uso Vehicular		Uso Peatonal	
Longitud promedio a intervenir (M)	53.52	Longitud promedio a	53.52
Ancho promedio a intervenir (M)	3.36	Ancho promedio a	6.10
Area promedio a intervenir (M2)	179.61	Area, promedio a	326.39

III. ESTRUCTURA A CONSTRUIR

Uso Vehicular		Uso Peatonal	
Losa de Concreto	0.15	Adoquin (m)	0.08
Base Granular CLASE C	0.20	Capa de Soporte (m)	0.03
SELLO B-200	0.10	Subbase Granular PEA (m)	0.20
Rajón	0.30	Refracto B-200 (m)	0.20
Total Profundidad:	0.75	Total	0.49

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES

PREACTA NO. 5

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
001 CONCRETOS							
1.4	CONCRETO 3000 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN (Premezclado, Incl. Sumin, Formateo y Colocación, No Incl. Refuerzo, Curado)	M3	\$ 604,616	13.75	\$ 8,312,822	18.76	\$ 11,342,596
002 EXCAVACIONES							
2.1	DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMÚN (e=0.1m. Incluye Cargue)	M2	\$ 2,288	506.00	\$ 1,148,114	0	\$ -
2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. Incluye cargue.	M3	\$ 25,950	159.93	\$ 4,150,212	173.20	\$ 4,494,540
2.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue)	M3	\$ 4,464	164.71	\$ 735,254	514.35	\$ 2,296,058
003 DEMOLICIONES							
3.2	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para un espesor de 0.10m	M2	\$ 5,318	128.45	\$ 683,086	140.28	\$ 746,009
004 CAPAS GRANULARES							
4.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	\$ 104,107.00	0.00	\$ -	72.82	\$ 7,581,072
4.3	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	\$ 59,893	53.88	\$ 3,232,603	82.99	\$ 4,978,819
4.4	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	\$ 1,102	506.00	\$ 557,612	512.52	\$ 564,797
4.5	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	\$ 95,014	65.28	\$ 6,202,324	78.64	\$ 7,471,901
005 PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRÁULICO							
5.1	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro, Aplicación y Antisol color blanco)	M2	\$ 1,370	109.00	\$ 149,330	112.93	\$ 154,714

180



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
CONTRATO DE OBRA NO. 340 DE 2019



CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA E REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3

5.3	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	\$ 1,571	117.17	\$ 184,074	61.20	\$ 96,145
5.4	SELLO DE JUNTAS CON ICOPOR Y SIKAFLEX 1A SELLADO DE JUNTAS (300cc) (Incluye suministro e instalación).	ML	\$ 15,125	117.17	\$ 1,772,196	61.20	\$ 925,650
007 ACERO DE REFUERZO							
7.3	BARANDA METÁLICA M81 (instalado y pintado)	ML	\$ 228,549	50.14	\$ 11,459,447	17.71	\$ 4,047,603
7.4	BOLARDO BAJO EN HIERRO M62	UND	\$ 104,883	0	\$ -	0.00	\$ -
008 ANDENES Y SARDINELES							
8.1	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 1:5)	ML	\$ 39,473	0	\$ -	194.39	\$ 7,673,156
8.3	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	\$ 34,750	9.19	\$ 319,353	16.00	\$ 556,000
8.4	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	UND	\$ 34,001	2	\$ 68,002	6.00	\$ 204,006
8.5	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	\$ 47,652	302	\$ 14,390,904	108.00	\$ 5,146,416
8.6	PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	M2	\$ 41,863	0	\$ -	163.12	\$ 6,828,693
8.7	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI e= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM	ML	\$ 9,730	187.90	\$ 1,828,286	107.00	\$ 1,041,110
8.9	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUÍA 40x40x6 cm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).	ML	\$ 57,629	281	\$ 16,193,749	0.00	\$ -
8.11	CONSTRUCCIÓN CANALETA DE AGUAS LLUVIAS DE 1 x 0.4 mt EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE REJILLA PREFABRICADA.	ML	\$ 154,020	2	\$ 308,040	0	\$ -
009 GEOSINTÉTICOS							
9.2	GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	\$ 7,021	506.00	\$ 3,552,626	279.95	\$ 1,965,529
011 REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE							
11.2	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UND	\$ 57,113	6	\$ 456,904	4	\$ 228,452
11.3	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UND	\$ 54,834	2	\$ 109,668	2	\$ 109,668
11.4	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UND	\$ 74,903	13	\$ 973,739	13	\$ 973,739
11.5	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UND	\$ 863,640	2	\$ 1,727,280	2	\$ 1,727,280
012 TRANSPORTES Y ACARREOS							
12.1	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	\$ 40,919	1096.53	\$ 44,668,646	912.05	\$ 37,320,231



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
CONTRATO DE OBRA NO. 340 DE 2019



CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA E REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3

013 SEÑALIZACIÓN DE VÍAS							
13.2	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, SIN MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebraz, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc)	M2	\$ 43,825	9.86	\$ 431,939	0	\$ -
13.7	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO (75cm x 75cm). INCLUYE SUMONISTRO E INSTALACION.	UND	\$ 267,874	4	\$ 1,071,486	0	\$ -
13.8	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO D=75cm. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UND	\$ 451,419	1	\$ 451,419	0	\$ -
13.10	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-01 TIPO OCTAGONO CON ALTURA DE 75cm. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UND	\$ 267,874	2	\$ 535,748	0	\$ -
13.12	FLECHA DIRRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (e=15 mils, Acrílica base agua. Inc. suministro y aplicación con equipo. Incluye micro	UND	\$ 37,360	1	\$ 37,360	0	\$ -
014 GESTIÓN SISOMA							
14.1	PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (Incluye herramienta menor). SUMINISTRO.	H/MES	\$ 1,273,001	3	\$ 3,819,003	2	\$ 2,546,002
14.2	CANECA PLÁSTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA.	UND	\$ 25,638	3	\$ 76,914	2	\$ 51,276
14.3	PUNTO DE ACOPIO DE MATERIALES O ESCOMBROS (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN) (ACOPIO DE FORMA CUADRADA CADA LADO DE 2.50m, CAPACIDAD APROXIMADA 6M3.	UND	\$ 156,640	2	\$ 313,280	1	\$ 156,640
14.4	PROTECCIÓN A SUMIDEROS (Incluye suministro y colocación de bolsas de lona y geotextil NT 1600 o similar).	UND/MES	\$ 8,898	6	\$ 53,388	6	\$ 53,388
14.5	BAÑO TIPO LUXURY - ALQUILER, MANTENIMIENTO Y ASEO DE BAÑOS PORTÁTILES VIP, MENSUAL.	UND/MES	\$ 1,398,440	3	\$ 4,195,320	2	\$ 2,796,880
14.6	ALQUILER CARPA VESTIER 2.0m x 2.0m CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA.	UND/MES	\$ 96,220	3	\$ 288,660	2	\$ 192,440
14.7	PLAFONADO DE POZOS (Incluye suministro y colocación de puntilla, tabla burra de 2.90 x0.28x0.025m, cinta de señalización cal 4 rollo 500mx0.10m y señalización tubular colomblina plástica).	UND	\$ 114,057	4	\$ 456,228	4	\$ 456,228
14.8	SEÑALIZACIÓN SISO EN LÁMINA POLÍMERO SEMIRÍGIDO 0.7mm Y FOTOLUMINISCENTE DE 150/20 MILICANALES (32 HORAS DE LUMINOSIDAD)	UND	\$ 13,612	10	\$ 136,120	5	\$ 68,060
14.9	ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 5 LBS, CAMILLA EN MADERA PRIMEROS AUXILIOS, INMOVILIZADOR CABEZA, CONO DE H= 1.0m Y BOTIQUÍN.	UND/MES	\$ 22,694	6	\$ 136,164	6	\$ 136,164
14.10	ALQUILER ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICO CONSTRUCCIÓN VÍAS CUADRILLAS 5 PERSONAS (Para personal operativo de los frentes de obra).	UND/MES	\$ 250,446	6	\$ 1,502,676	6	\$ 1,502,676
14.11	EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO	UND	\$ 23,503	30	\$ 705,090	30	\$ 705,090
14.12	EXÁMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UND	\$ 15,669	30	\$ 470,070	30	\$ 470,070
14.13	EXÁMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UND	\$ 15,669	30	\$ 470,070	30	\$ 470,070

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA E REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3

14.14	EXÁMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UND	\$ 15,669	30	\$ 470,070	30	\$ 470,070
015 GESTIÓN PMT							
15.3	Cerramiento tipo 3: Consta de señalizadores tubulares plásticos norma Ministerio de Transporte, entre señalizadores debe disponerse triple cinta de demarcación de peligro, calibre 4, con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro". Separación entre señalizadores de máximo dos (2) metros.	ML/MES	\$ 3,249	414	\$ 1,345,066	270	\$ 877,230
15.4	BARRICADA METÁLICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23cm x 150cm. (ALQUILER). INCLUYE TABLERO DE 60cm DE DIAMETRO "DESVO" REFLECTIVO GRADO INGENIERIA COMERCIAL. SUMINISTRO E INSTALACION Y TRASLADO INTERNO EN OBRA.	UND/MES	\$ 49,702	6	\$ 298,212	4	\$ 198,808
15.5	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75x75cm) (Incluye Suministro e Instalación)	UND/MES	\$ 6,160	48	\$ 295,680	48	\$ 295,680
15.6	BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO).	H/MES	\$ 1,802,322	6	\$ 10,813,932	4	\$ 7,209,288
016 GESTIÓN SOCIAL							
16.1	VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 GR.	UND	\$ 140	100	\$ 14,000	50	\$ 7,000
16.2	VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMÍA COTE DE 115 GR.	UND	\$ 70	100	\$ 7,000	35	\$ 2,450
16.3	AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR.	UND	\$ 641	50	\$ 32,050	20	\$ 12,820
16.4	Plegable 22 x 28cms en propalcote 150gr 4x4 tintas grafado y plegado a 2 cuerpos	UND	\$ 326	100	\$ 32,600	50	\$ 16,300
16.5	Alquiler de video Beem (Incluye transporte, instalación y desmonte)	UND	\$ 58,660	6	\$ 351,960	1	\$ 58,660
16.6	Levantamiento de actas de vecindad (Incluye personal, logística, papelería, fotografía y video)	UND	\$ 26,697	10	\$ 266,970	12	\$ 320,364
017 GESTIÓN FORESTAL							
17.42	PASTO KIKUYO CORTADO A MÁQUINA (Incluye suministro y riego de tierra fértil de 10 cm de espesor e instalación y siembra de pasto y salado y nivelación)	M2	\$ 53,862	19.08	\$ 1,027,687	141.08	\$ 7,598,851
019 NO PREVISTOS							
19.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE PRECISIÓN, (ALIMETRÍA: COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENO, COTAS RASANTES, REDES, ETC; PLANIMETRÍA: EJES, ABCISADO)	M2	\$ 574	506.00	\$ 290,444	810.00	\$ 464,940
19.2	CONCRETO DE 3000 PSI PARA RAMPAS Y ESCALERAS (MEZCLADO EN OBRA. INCL. SUMINISTRO, FORMALETEO Y COLOCACIÓN, NO INCL. REFUERZO, CURADO)	M3	\$ 472,897	58.00	\$ 27,430,178	17.72	\$ 8,379,735
19.4	CONCRETO CICLÓPEO (60% - 40%) (Incluye Suministro y Colocación)	M3	\$ 244,139	30.24	\$ 7,382,763	3.94	\$ 961,908
19.9	LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formateado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)	M3	\$ 616,855	26.94	\$ 16,618,999	30.25	\$ 18,659,864



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
CONTRATO DE OBRA NO. 340 DE 2019



CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA E REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3

19.12	ACERO DE REFUERZO DE FY = 60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. ACERO SEGÚN ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. INCLUYE SEPARADORES QUE GARANTICEN EL RECUBRIMIENTO MÍNIMO ESPECIFICADO	KG	\$ 3,437	1844.49	\$ 6,339,501	1,984.96	\$ 6,822,308
19.14	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=6mm, (Incluye Suministro, Fijación e Instalación) M-188	KG	\$ 3,824	358.47	\$ 1,370,790	332.90	\$ 1,273,010
19.16	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 3/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	\$ 3,659	359.1	\$ 1,313,947	314.66	\$ 1,151,341
19.19	CAÑUELA TIPO A125 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	\$ 58,775	47	\$ 2,762,425	0	\$ -
19.25	GEOTEXTIL EMPAQUETADO B X 40 SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	\$ 7,234	0	\$ -	185.64	\$ 1,342,919.76
19.26	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". Suministro e Instalación. (Incluye Tubería PF D = 1/2", registros y accesorios, Long. Prom. = 6.50 m)	UND	\$ 113,434	5	\$ 567,170	6	\$ 680,604
19.22	REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO 0.4m x 0.4m. (Incluye Suministro y colocación, mortero de 2000 PSI y mano de obra)	UND	\$ 37,496	12	\$ 449,952	0	\$ -
19.27	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. Inc. Base y Cañuela).	UND	\$ 370,000	8	\$ 2,960,000	3	\$ 1,110,000
19.8	SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con Vibrocompactador)	M3	\$ 67,210	91.80	\$ 6,169,811	169.94	\$ 11,421,667
19.53	ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE)	M2	\$ 35,739	0	\$ -	218.10	\$ 7,794,676
19.58	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ROCA (Incluye Cargue)	M3	\$ 77,148	0	\$ -	12.00	\$ 925,776
19.59	ALCOHOL ANTISÉPTICO (ALCOHOL AL 70%). (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	GLN	\$ 25,850	0	\$ -	8	\$ 206,800
19.60	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS. TIPO Z. DOBLE HOJA. (PAQUETE 150 HOJAS)_ (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$ 5,700	0	\$ -	26	\$ 148,200
19.61	DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z_ (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$ 35,900	0	\$ -	1	\$ 35,900
19.62	TERMÓMETRO INFRARROJO PARA USO EN HUMANOS, LIBRE DE CONTACTO, IMPERMEABLE. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	UND	\$ 294,109	0	\$ -	1	\$ 294,109



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
CONTRATO DE OBRA NO. 340 DE 2019



CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC


EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA E REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3

19.63	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	GLN	\$	18,000	0	\$	-	40	\$	720,000
19.64	GEL ANTIBACTERIAL. Antiséptico para manos sin enjuague, a base de glicerina, alcohol antiséptico al 70%, contenido máx. de agua 30%. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	LT	\$	12,000	0	\$	-	20	\$	240,000
19.65	FUMIGADORA DE ESPALDA. ASPERSOR BOMBA MANUAL 20 LITROS. DESINFECCIÓN_ (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$	211,235	0	\$	-	1	\$	211,235
19.66	TAPABOCAS DESECHABLE. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	UND	\$	1,200	0	\$	-	600	\$	720,000
19.67	LAVAMANOS PORTÁTIL EN ACERO INOXIDABLE CON DOS TANQUES PARA AGUA LIMPIA Y RESIDUAL DE 20 LT C/U_ (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	\$	940,000	0	\$	-	1	\$	940,000
19.68	HIPOCLORITO - (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	LT	\$	1,737	0	\$	-	150	\$	260,550

TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 227,146,543	\$ 199,912,231
-----------------------	--	--	--	--	--	----------------	----------------

CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
OLIVERIO BONILLA HOYOS

INTERVENTORIA: UT ROAD DESING
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
RL. ANGIE MILDRED JIMÉNEZ POVEDA



CIV 4004898


ÍTEM 1.4

Concreto Muros

5557

 CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FOLSC		CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		 BOGOTÁ																																																																												
FECHA		FORMATO		MEMORIAS DE CÁLCULO																																																																												
PERIODO		CORTE N°		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL																																																																												
08/07/2020 - 07/09/2020		5																																																																														
OBJETO DEL CONTRATO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)																																																																																
INTERVENTOR		UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN		NIT O.C.C.	901.315.065-1																																																																											
CONTRATISTA		CONSORCIO MALLA VIAL BBC		NIT O.C.C.	901.310.804-1																																																																											
FRENTE DE OBRA		CIV 4004898 - CALLE 42 B SUR ENTRE CARRERA 12 A ESTE Y CARRERA 12 B ESTE - BARRIO ALTAMIRA																																																																														
CAPÍTULO	002 EXCAVACIONES	ÍTEM	2.2 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. Incluye cargue.	UND	M3																																																																											
 		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Localización</th> <th colspan="3">Dimensiones</th> <th rowspan="2">No Elem.</th> <th rowspan="2">Medida Total</th> </tr> <tr> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>Longitud</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SARDINEL COSTADO COLEGIO</td> <td>0.25</td> <td>0.30</td> <td>53.52</td> <td></td> <td>4.01</td> </tr> <tr> <td>SARDINEL COSTADO CASAS</td> <td>0.25</td> <td>0.30</td> <td>53.52</td> <td></td> <td>4.01</td> </tr> <tr> <td>ANDÉN COSTADO COLEGIO</td> <td>2.40</td> <td>0.49</td> <td>53.52</td> <td></td> <td>62.94</td> </tr> <tr> <td>ANDÉN COSTADO CASAS</td> <td>5.80</td> <td>0.49</td> <td>28.82</td> <td></td> <td>81.91</td> </tr> <tr> <td>ANDÉN LINDERO LOTE</td> <td>1.00</td> <td>0.49</td> <td>24.70</td> <td></td> <td>12.10</td> </tr> <tr> <td>MURO ESQUINA POR TANQUE DE AGUA</td> <td>0.20</td> <td>1.80</td> <td>13.40</td> <td></td> <td>4.82</td> </tr> <tr> <td>MURO EN CASA AZUL</td> <td>0.20</td> <td>1.30</td> <td>3.20</td> <td></td> <td>0.83</td> </tr> <tr> <td>MURO LINDERO LOTE</td> <td>0.20</td> <td>1.80</td> <td>8.05</td> <td></td> <td>2.58</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Subtotal</td> <td>173.20</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Vienen</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL</td> <td>173.20</td> </tr> </tbody> </table>				Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total	Ancho	Alto	Longitud	SARDINEL COSTADO COLEGIO	0.25	0.30	53.52		4.01	SARDINEL COSTADO CASAS	0.25	0.30	53.52		4.01	ANDÉN COSTADO COLEGIO	2.40	0.49	53.52		62.94	ANDÉN COSTADO CASAS	5.80	0.49	28.82		81.91	ANDÉN LINDERO LOTE	1.00	0.49	24.70		12.10	MURO ESQUINA POR TANQUE DE AGUA	0.20	1.80	13.40		4.82	MURO EN CASA AZUL	0.20	1.30	3.20		0.83	MURO LINDERO LOTE	0.20	1.80	8.05		2.58	Subtotal					173.20	Vienen						TOTAL					173.20
		Localización	Dimensiones				No Elem.	Medida Total																																																																								
Ancho	Alto		Longitud																																																																													
SARDINEL COSTADO COLEGIO	0.25	0.30	53.52		4.01																																																																											
SARDINEL COSTADO CASAS	0.25	0.30	53.52		4.01																																																																											
ANDÉN COSTADO COLEGIO	2.40	0.49	53.52		62.94																																																																											
ANDÉN COSTADO CASAS	5.80	0.49	28.82		81.91																																																																											
ANDÉN LINDERO LOTE	1.00	0.49	24.70		12.10																																																																											
MURO ESQUINA POR TANQUE DE AGUA	0.20	1.80	13.40		4.82																																																																											
MURO EN CASA AZUL	0.20	1.30	3.20		0.83																																																																											
MURO LINDERO LOTE	0.20	1.80	8.05		2.58																																																																											
Subtotal					173.20																																																																											
Vienen																																																																																
TOTAL					173.20																																																																											
OBSERVACIONES:																																																																																
CONTRATISTA																																																																																
ELABORÓ:		Vo. Bo.																																																																														
Erika Andrea Bonilla C.		ING. RESIDENTE DE OBRA																																																																														
FIRMA:		FIRMA:																																																																														
		RESIDENTE DE INTERVENTORIA																																																																														
		Vo. Bo.																																																																														
		FIRMA:																																																																														


185



CIV 4004898

ÍTEM 2.2:

Excavación Manual




CIV 4004898

ÍTEM 2.3.

Excavación Mecánica

४

2955




CIV 4004898

ITEM 3.2.

Demolición

FECHA		FORMATO		MEMORIAS DE CÁLCULO		
PERÍODO		CORTE N°		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL		
OBJETO DEL CONTRATO		EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)				
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN	NIT O.C.C.	901.315.085-1	CONTRATO N°	COP-344 DE 2019	
CONTRATISTA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	NIT O.C.C.	901.310.904-1	CONTRATO N°	COP-340 DE 2019	
FRENTE DE OBRA	CIV 4004898 - CALLE 42 B SUR ENTRE CARRERA 12 A ESTE Y CARRERA 12 B ESTE - BARRIO ALTAMIRA					
CAPÍTULO	004 CAPAS GRANULARES	ÍTEM	4 2 SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	UND	M3	
		Localización	Ancho	Alto	Longitud	% Expansión
		VIA	3.80	0.20	54.60	1.30
		BOMBEO 2%	3.80	0.07	54.60	1.30
Subtotal					72.82	
Vienen						
TOTAL					72.82	
OBSERVACIONES:						
CONTRATISTA		INTERVENTORIA				
ELABORÓ	Vo. Bo	Vo. Bo				
	ING. RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA				
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:				
Erika Andrea Bonilla C.						


SSS4



CIV 4004898

ITEM 4.2.


SBG-C

FECHA		FORMATO		MEMORIAS DE CÁLCULO			
PERIODO		CORTE N°		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL			
08/07/2020 - 07/09/2020		5					
OBJETO DEL CONTRATO							
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)							
INTERVENTOR		UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN		NIT O.C.C.	901.315.065-1	CONTRATO N°	COP-344 DE 2019
CONTRATISTA		CONSORCIO MALLA VIAL BBC		NIT O.C.C.	901.310.904-1	CONTRATO N°	COP-340 DE 2019
FRENTE DE OBRA		CIV 4004888 - CALLE 42 B SUR ENTRE CARRERA 12 A ESTE Y CARRERA 12 B ESTE - BARRIO ALTAMIRA					
CAPÍTULO	004 CAPAS GRANULARES	ÍTEM	4.3 ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (Suministro, Extendido y Compactación)	UND	M3	UBICACIÓN	
		Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
			Ancho	Alto	Longitud		
		VIA	3,80	0,40	54,60		82,99
OBSERVACIONES:		Subtotal			82,99		
		Vienen					
		TOTAL			82,99		
CONTRATISTA				INTERVENTORIA			
ELABORÓ:		Vo. Bo.		Vo. Bo.			
FIRMA:		ING. RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA			
Erika Andrea Bonilla C.							

5565

143

556




CIV 4004898

ÍTEM 4.3.


Rajón

5567

 CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC		CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		 BOGOTÁ				
FECHA		FORMATO		MEMORIAS DE CÁLCULO				
PERÍODO		CORTE N°		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL				
08/07/2020 - 07/09/2020		5						
OBJETO DEL CONTRATO		EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)						
INTERVENTOR		UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN		NIT O.C.C.	901.315.065-1			
CONTRATISTA		CONSORCIO MALLA VIAL BBC		NIT O.C.C.	901.310.904-1			
FRETE DE OBRA		CIV 4004898 - CALLE 42 B SUR ENTRE CARRERA 12 A ESTE Y CARRERA 12 B ESTE - BARRIO ALTAMIRA		CONTRATO N°	COP-344 DE 2019			
CAPÍTULO		004 CAPAS GRANULARES		CONTRATO N°	COP-340 DE 2019			
ÍTEM		4.4 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE		UND	M2			
UBICACIÓN								
		Localización		Dimensiones				
				Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
		VIA		3.80		54.60		207.48
		ANDÉN COSTADO COLEGIO		2.40		54.60		131.04
		ANDÉN COSTADO CASAS		5.80		30.00		174.00
		Subtotal		512.52				
		Vienen						
		TOTAL		512.52				
OBSERVACIONES:		CONTRATISTA		INTERVENTORIA				
ELABORÓ		Vo. Bo.		Vo. Bo.				
FIRMA:		ING. RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA				
Erika Andrea Bonilla C.								

145

5558



CIV 4004898

ÍTEM 4.4.


Nivelación y Compactación

5369

 CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC		CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		 BOGOTÁ			
		FORMATO	MEMORIAS DE CÁLCULO				
FECHA			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL				
PERIODO	08/07/2020 - 07/09/2020	CORTE N°	5				
OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)						
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN	NIT O.C.C.	901.315.065-1	CONTRATO N°	COP-344 DE 2019		
CONTRATISTA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	NIT O.C.C.	901.310.904-1	CONTRATO N°	COP-340 DE 2019		
FRENTE DE OBRA	CIV 4004898 - CALLE 42 8 SUR ENTRE CARRERA 12 A ESTE Y CARRERA 12 B ESTE - BARRIO ALTAMIRA						
CAPITULO	004 CAPAS GRANULARES	ITEM	4.5 SUBBASE GRANULAR PEATONAL 5BG, PEA, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	UND	M3		
				UBICACIÓN			
		Localización	Dimensiones		% Expansión	Valor Total	
			Ancho	Alto	Longitud		
		ANDÉN COSTADO COLEGIO	2.40	0.20	53.52	1.3	33.40
		ANDÉN COSTADO CASAS	5.80	0.20	30.00	1.3	45.24
Subtotal					78.64		
Vienen							
TOTAL					78.64		
OBSERVACIONES:							
CONTRATISTA			INTERVENTORIA				
ELABORÓ:	Vo. Bo.		Vo. Bo.				
	ING. RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA				
FIRMA:	FIRMA:		FIRMA:				
Erika Andrea Bonilla C.							

197

05570



CIV 4004898


ITEM 4.S.

S86-PER

5571

 CONSORCIO MALLA VIAL BSC CO-340 2019 - FOLIO		CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		 BOGOTÁ																																																																																																																																		
FECHA		FORMATO		MEMORIAS DE CÁLCULO																																																																																																																																		
PERÍODO		CORTE N°		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL																																																																																																																																		
OBJETO DEL CONTRATO		EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)																																																																																																																																				
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN	NIT D.C.C.	901.315 065-1	CONTRATO N°	COP-344 DE 2019																																																																																																																																	
CONTRATISTA	CONSORCIO MALLA VIAL BSC	NIT D.C.C.	901.310 904-1	CONTRATO N°	COP-340 DE 2019																																																																																																																																	
FRENTE DE OBRA	CVI 4004896 - CALLE 42 B SUR ENTRE CARRERA 12 A ESTE Y CARRERA 12 B ESTE - BARRIO ALTAMIRA																																																																																																																																					
CAPÍTULO	005 PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRÁULICO	ÍTEM	5.1 CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro, Aplicación y Anilox color blanco)	UND	M2																																																																																																																																	
				<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Localización</th> <th colspan="3">Dimensiones</th> <th rowspan="2">No Elem.</th> <th rowspan="2">Módulo Teor.</th> </tr> <tr> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>Longitud</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RAMPA COLEGIO</td> <td>1.55</td> <td></td> <td>6.75</td> <td></td> <td>10.48</td> </tr> <tr> <td>ENTRADA RAMPA</td> <td>0.82</td> <td></td> <td>5.18</td> <td></td> <td>4.25</td> </tr> <tr> <td>COSTADO RAMPA</td> <td>1.03</td> <td></td> <td>1.36</td> <td></td> <td>1.40</td> </tr> <tr> <td>RAMPA EN ANDÉN AL LADO RAMPA COLEGIO ARRIBA</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>2.56</td> <td></td> <td>2.56</td> </tr> <tr> <td>RAMPA EN ANDÉN AL LADO RAMPA COLEGIO ABAJO</td> <td>1.60</td> <td></td> <td>2.56</td> <td></td> <td>4.10</td> </tr> <tr> <td>ANDÉN ESQUINA CALLE 42 B SUR COSTADO COLEGIO 1</td> <td>1.55</td> <td></td> <td>2.20</td> <td></td> <td>3.41</td> </tr> <tr> <td>ANDÉN ESQUINA CALLE 42 B SUR COSTADO COLEGIO 2</td> <td>1.34</td> <td></td> <td>2.70</td> <td></td> <td>3.62</td> </tr> <tr> <td>ANDÉN ESQUINA CALLE 42 B SUR COSTADO COLEGIO 3</td> <td>2.40</td> <td></td> <td>2.30</td> <td></td> <td>5.52</td> </tr> <tr> <td>ANDÉN ESQUINA CALLE 42 B SUR COSTADO COLEGIO 4</td> <td>1.95</td> <td></td> <td>3.31</td> <td></td> <td>6.45</td> </tr> <tr> <td>ANDÉN ESQUINA CALLE 42 B SUR COSTADO CASAS 1</td> <td>1.04</td> <td></td> <td>3.35</td> <td></td> <td>3.48</td> </tr> <tr> <td>ANDÉN ESQUINA CALLE 42 B SUR COSTADO CASAS 2</td> <td>3.86</td> <td></td> <td>5.87</td> <td></td> <td>22.68</td> </tr> <tr> <td>ANDÉN LINDERO LOTE</td> <td>0.49</td> <td></td> <td>24.70</td> <td></td> <td>12.10</td> </tr> <tr> <td>RAMPA EN ANDÉN ACCESO MINUSVÁLIDOS</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>3.32</td> <td></td> <td>3.32</td> </tr> <tr> <td>BORDEO POZO</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>1.60</td> <td></td> <td>1.60</td> </tr> <tr> <td>RAMPA ACCESO CASA AZUL</td> <td>1.80</td> <td></td> <td>0.80</td> <td></td> <td>1.28</td> </tr> <tr> <td>RAMPA PEATONAL ACCESO CAMI</td> <td>2.40</td> <td></td> <td>3.00</td> <td></td> <td>7.20</td> </tr> <tr> <td>ZONA DURA DEL MURO AL PARAMENTO DEL CAMI</td> <td>3.20</td> <td></td> <td>6.10</td> <td></td> <td>19.52</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Subtotal</td> <td></td> <td>112.93</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Vienen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> <td></td> <td>112.93</td> </tr> </tbody> </table>		Localización	Dimensiones			No Elem.	Módulo Teor.	Ancho	Alto	Longitud	RAMPA COLEGIO	1.55		6.75		10.48	ENTRADA RAMPA	0.82		5.18		4.25	COSTADO RAMPA	1.03		1.36		1.40	RAMPA EN ANDÉN AL LADO RAMPA COLEGIO ARRIBA	1.00		2.56		2.56	RAMPA EN ANDÉN AL LADO RAMPA COLEGIO ABAJO	1.60		2.56		4.10	ANDÉN ESQUINA CALLE 42 B SUR COSTADO COLEGIO 1	1.55		2.20		3.41	ANDÉN ESQUINA CALLE 42 B SUR COSTADO COLEGIO 2	1.34		2.70		3.62	ANDÉN ESQUINA CALLE 42 B SUR COSTADO COLEGIO 3	2.40		2.30		5.52	ANDÉN ESQUINA CALLE 42 B SUR COSTADO COLEGIO 4	1.95		3.31		6.45	ANDÉN ESQUINA CALLE 42 B SUR COSTADO CASAS 1	1.04		3.35		3.48	ANDÉN ESQUINA CALLE 42 B SUR COSTADO CASAS 2	3.86		5.87		22.68	ANDÉN LINDERO LOTE	0.49		24.70		12.10	RAMPA EN ANDÉN ACCESO MINUSVÁLIDOS	1.00		3.32		3.32	BORDEO POZO	1.00		1.60		1.60	RAMPA ACCESO CASA AZUL	1.80		0.80		1.28	RAMPA PEATONAL ACCESO CAMI	2.40		3.00		7.20	ZONA DURA DEL MURO AL PARAMENTO DEL CAMI	3.20		6.10		19.52	Subtotal					112.93	Vienen						TOTAL					112.93
				Localización	Dimensiones			No Elem.	Módulo Teor.																																																																																																																													
Ancho	Alto	Longitud																																																																																																																																				
RAMPA COLEGIO	1.55		6.75		10.48																																																																																																																																	
ENTRADA RAMPA	0.82		5.18		4.25																																																																																																																																	
COSTADO RAMPA	1.03		1.36		1.40																																																																																																																																	
RAMPA EN ANDÉN AL LADO RAMPA COLEGIO ARRIBA	1.00		2.56		2.56																																																																																																																																	
RAMPA EN ANDÉN AL LADO RAMPA COLEGIO ABAJO	1.60		2.56		4.10																																																																																																																																	
ANDÉN ESQUINA CALLE 42 B SUR COSTADO COLEGIO 1	1.55		2.20		3.41																																																																																																																																	
ANDÉN ESQUINA CALLE 42 B SUR COSTADO COLEGIO 2	1.34		2.70		3.62																																																																																																																																	
ANDÉN ESQUINA CALLE 42 B SUR COSTADO COLEGIO 3	2.40		2.30		5.52																																																																																																																																	
ANDÉN ESQUINA CALLE 42 B SUR COSTADO COLEGIO 4	1.95		3.31		6.45																																																																																																																																	
ANDÉN ESQUINA CALLE 42 B SUR COSTADO CASAS 1	1.04		3.35		3.48																																																																																																																																	
ANDÉN ESQUINA CALLE 42 B SUR COSTADO CASAS 2	3.86		5.87		22.68																																																																																																																																	
ANDÉN LINDERO LOTE	0.49		24.70		12.10																																																																																																																																	
RAMPA EN ANDÉN ACCESO MINUSVÁLIDOS	1.00		3.32		3.32																																																																																																																																	
BORDEO POZO	1.00		1.60		1.60																																																																																																																																	
RAMPA ACCESO CASA AZUL	1.80		0.80		1.28																																																																																																																																	
RAMPA PEATONAL ACCESO CAMI	2.40		3.00		7.20																																																																																																																																	
ZONA DURA DEL MURO AL PARAMENTO DEL CAMI	3.20		6.10		19.52																																																																																																																																	
Subtotal					112.93																																																																																																																																	
Vienen																																																																																																																																						
TOTAL					112.93																																																																																																																																	
OBSERVACIONES:																																																																																																																																						
CONTRATISTA		INTERVENTORIA																																																																																																																																				
ELABORÓ	Vs. De	Vc. De																																																																																																																																				
	ING. RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA																																																																																																																																				
Erika Andrea Bonilla C. FIRMA	 FIRMA	 FIRMA																																																																																																																																				

147



ÍTEM S.I.


Curado

CIV 4004898

FECHA		FORMATO		MEMORIAS DE CÁLCULO			
PERÍODO		CORTE N°		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL			
08/07/2020 - 07/09/2020		5					
OBJETO DEL CONTRATO							
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)							
INTERVENTOR		UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN		NIT O.C.C.	901.315.065-1		
CONTRATISTA		CONSORCIO MALLA VIAL BBC		NIT O.C.C.	901.310.904-1		
FRENTE DE OBRA		CIV 4004898 - CALLE 42 B SUR ENTRE CARRERA 12 A ESTE Y CARRERA 12 B ESTE - BARRIO ALTAMIRA					
CAPÍTULO	005 PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRÁULICO	ÍTEM	6.3 CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 250 mm, AGUA Y MAJO DE OBRA	UND	ML		
		Localización	Dimensiones		No Elem.	Medida Total	
			Ancho	Alto	Longitud		
		TRANSVERSAL	3.40			18	61.20
Subtotal					61.20		
Vienen							
TOTAL					61.20		
OBSERVACIONES:							
CONTRATISTA			INTERVENTORIA				
ELABORÓ:	Vo. Bo.		Vo. Bo.				
	ING. RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA				
Erika Andrea Bonilla C.							
FIRMA:	FIRMA:		FIRMA:				

55 73

5574




CIV 4004898

ITEM 5.3.

Corte Pavimento

20

5576



CIV 4004898


ÍTEM 5.4.

Sello de Juntas

5577

 CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC		CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA				 BOGOTÁ							
		FORMATO		MEMORIAS DE CÁLCULO									
FECHA				FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL									
PERÍODO		08/07/2020 - 07/09/2020											
		CORTE N°		5									
OBJETO DEL CONTRATO		EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)											
INTERVENTOR		UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN		NIT O.C.C.		901.315.065-1		CONTRATO N°		COP-344 DE 2019			
CONTRATISTA		CONSORCIO MALLA VIAL BBC		NIT O.C.C.		901.310.904-1		CONTRATO N°		COP-340 DE 2019			
FRENTES DE OBRA		CIV 4004898 - CALLE 42 B SUR ENTRE CARRERA 12 A ÉSTE Y CARRERA 12 B ÉSTE - BARRIO ALTAMIRA											
CAPÍTULO		007 ACERO DE REFUERZO		ÍTEM		7.3 BARANDA METÁLICA M81 (instalado y pintado)		UND		ML			
								UBICACIÓN					
				Localización		Dimensiones			No Elem.		Medida Total		
						Ancho		Alto		Longitud			
				MURO CAMI						7.10		7.10	
				MURO EN CASA AZUL						2.84		2.84	
				MURO LINDERO LOTE						7.77		7.77	
OBSERVACIONES:				Subtotal						17.71			
				Vlenen									
				TOTAL						17.71			
CONTRATISTA				INTERVENTORIA									
ELABORÓ:		Vo. Bo.		Vo. Bo.									
		ING. RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA									
Erika Andrea Bonilla C. FIRMA:		 FIRMA:		 FIRMA:									

205




CIV 4004898

ÍTEM 7.3.

Baranda Metálica M-81

FECHA		FORMATO		MEMORIAS DE CÁLCULO			
PERÍODO		CÓRTE N°		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL			
08/07/2020 - 07/09/2020		5					
OBJETO DEL CONTRATO							
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)							
INTERVENTOR		UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN		NIT O.C.C.	901.315.085-1	CONTRATO N°	COP-344 DE 2019
CONTRATISTA		CONSORCIO MALLA VIAL BBC		NIT O.C.C.	901.310.904-1	CONTRATO N°	COP-340 DE 2019
FRETE DE OBRA		CIV 4004898 - CALLE 42 B SUR ENTRE CARRERA 12 A ESTE Y CARRERA 12 B ESTE - BARRIO ALTAMIRA					
CAPÍTULO	008 ANDENES Y SARDINELES	ÍTEM	8.1 BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 1:5)		UND	ML	UBICACIÓN
		Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
			Ancho	Alto	Longitud		
		COSTADO COLEGIO			53.52		53.52
		COSTADO CASAS			53.52		53.52
		A PUERTA CAMI			1.55		1.55
		EN TERRAZAS FRENTE CASA VERDE			6.80		6.80
		EN ESCALERAS FRENTE CASA AZUL			43.00		43.00
		EN ESCALERAS EN 12 A - 65 ESTE			36.00		36.00
OBSERVACIONES:		Subtotal				194.39	
		Vienen					
		TOTAL				194.39	
CONTRATISTA		INTERVENTORIA					
ELABORÓ:	Vo. Bo	Vo. Bo					
	ING. RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA					
Erika Andrea Bonilla C.							
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:					

5549



CIV 4604898


ITEM 8.1.

Fordillo 1-80

5581

 CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FOLSC		CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			 BOGOTÁ				
		FORMATO		MEMORIAS DE CÁLCULO					
FECHA				FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL					
PERÍODO		08/07/2020 - 07/09/2020		CORTE N°		5			
OBJETO DEL CONTRATO		EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)							
INTERVENTOR		UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN		NIT O.C.C.		901.315.065-1			
CONTRATISTA		CONSORCIO MALLA VIAL BBC		NIT O.C.C.		901.310.904-1			
FRENTE DE OBRA		CIV 4004898 - CALLE 42 B SUR ENTRE CARRERA 12 A ESTE Y CARRERA 12 B ESTE - BARRIO ALTAMIRA							
CAPÍTULO		008 ANDENES Y SARDINELES		ÍTEM		8.3 SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)			
		Localización		Dimensiones		No Elem.			
				Ancho		Alto		Longitud	
		ENTRADA COLEGIO				4.70		2	
		ENTRADA COSTADO CASAS				3.30			
		RAMPA EN ANDÉN ACCESO MINUSVÁLIDOS				3.30			
OBSERVACIONES:				Subtotal		16.00			
				Vlanon					
				TOTAL		16.00			
ELABORÓ		CONTRATISTA		INTERVENTORIA					
Vo. Bo.		Vo. Bo.		Vo. Bo.					
ING. RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA							
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:					
Erika Andrea Bonilla C.									

5581




CIV 4004898

ÍTEM 8.3.

Sardinel Bajo Rampa A-85

5504




CIV 4004898

ÍTEM 8.4

Sardinel Especial A-100

FECHA		FORMATO		MEMORIAS DE CÁLCULO					
PERIODO		CORTE N°		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL					
08/07/2020 - 07/09/2020		5							
OBJETO DEL CONTRATO									
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)									
INTERVENTOR		UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN		NIT O.C.C.	901.315.065-1	CONTRATO N°	COP-344 DE 2019		
CONTRATISTA		CONSORCIO MALLA VIAL BBC		NIT O.C.C.	901.310.904-1	CONTRATO N°	COP-340 DE 2019		
FRETE DE OBRA		CIV 4004898 - CALLE 42 B SUR ENTRE CARRERA 12 A ESTE Y CARRERA 12 B ESTE - BARRIO ALTAMIRA							
CAPÍTULO	008 ANDENES Y SARDINELES	ITEM	8.5 SARDINEL TIPO A10 (Suministro e instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	UND	ML	UBICACIÓN			
		Localización			Dimensiones		No. Elem.	Medida Total	
					Ancho	Alto			Longitud
		VIA COSTADO COLEGIO					52.00		52.00
		VIA COSTADO CASAS					56.00		56.00
					Subtotal				108.00
			Vienen						
			TOTAL				108.00		
OBSERVACIONES:									
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA					
ELABORÓ:		Vo. Bo.		Vo. Bo.					
ING. RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORÍA							
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:					
Erika Andrea Bonilla C.									




CI V 4004898


ITEL 505

Sardinel A-10

5581

 CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-349-2019 - FDLSC		CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		 BOGOTÁ																																																																																																																																																																																																				
FECHA 08/07/2020 - 07/09/2020		FORMATO CORTEN N° 5		MEMORIAS DE CÁLCULO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL																																																																																																																																																																																																				
OBJETO DEL CONTRATO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)																																																																																																																																																																																																								
INTERVENTOR UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN		NIT D.C.C. 901.315 055-1		CONTRATO N° COP-344 DE 2018																																																																																																																																																																																																				
CONTRATISTA CONSORCIO MALLA VIAL BBC		NIT O.C.C. 901.319 804-1		CONTRATO N° COP-340 DE 2018																																																																																																																																																																																																				
FRENTE DE OBRA CIV 4904898 - CALLE 42 B SUR ENTRE CARRERA 12 A ESTE Y CARRERA 12 B ESTE - BARRIO ALTAMIRA																																																																																																																																																																																																								
CAPÍTULO 005 ANDENES Y SARDINELES		ITEM 8 B PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6cm (Suministro e Instalación, Incluye Base y Jero Ancho Nivelación y Arena de Sello)		UNID M2																																																																																																																																																																																																				
				<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Localización</th> <th colspan="3">Dimensiones</th> <th rowspan="2">No Elem.</th> <th rowspan="2">Medida Total</th> </tr> <tr> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>Longitud</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>PAÑO 1 COSTADO COLEGIO</td><td>2.26</td><td></td><td>11.27</td><td></td><td>25.47</td></tr> <tr><td>PAÑO 2 COSTADO COLEGIO</td><td>2.77</td><td></td><td>14.47</td><td></td><td>40.08</td></tr> <tr><td>PAÑO 3 COSTADO COLEGIO ESQUINA CAMI</td><td>3.50</td><td></td><td>4.70</td><td></td><td>16.45</td></tr> <tr><td>PAÑO 4 COSTADO CASAS</td><td>2.85</td><td></td><td>3.32</td><td></td><td>9.60</td></tr> <tr><td>PAÑO 5 COSTADO CASAS</td><td>1.01</td><td></td><td>18.12</td><td></td><td>18.30</td></tr> <tr><td>PAÑO 6 COSTADO CASAS</td><td>1.90</td><td></td><td>1.52</td><td></td><td>2.89</td></tr> <tr><td rowspan="12">EN ESCALERAS FRENTE CASA AZUL</td><td>0.80</td><td></td><td>1.10</td><td></td><td>0.88</td></tr> <tr><td>0.80</td><td></td><td>1.50</td><td></td><td>1.20</td></tr> <tr><td>0.20</td><td></td><td>1.30</td><td></td><td>0.26</td></tr> <tr><td>1.10</td><td></td><td>1.36</td><td></td><td>1.50</td></tr> <tr><td>0.20</td><td></td><td>3.00</td><td></td><td>0.60</td></tr> <tr><td>1.40</td><td></td><td>1.62</td><td></td><td>2.27</td></tr> <tr><td>0.20</td><td></td><td>4.80</td><td></td><td>0.92</td></tr> <tr><td>0.20</td><td></td><td>1.60</td><td></td><td>0.32</td></tr> <tr><td>0.20</td><td></td><td>6.50</td><td></td><td>1.30</td></tr> <tr><td>0.20</td><td></td><td>6.70</td><td></td><td>1.34</td></tr> <tr><td>1.80</td><td></td><td>1.50</td><td></td><td>2.40</td></tr> <tr><td>2.00</td><td></td><td>8.45</td><td></td><td>16.90</td></tr> <tr><td rowspan="14">EN ESCALERAS EN 12 A - 65 ESTE</td><td>0.20</td><td></td><td>2.20</td><td></td><td>0.44</td></tr> <tr><td>0.20</td><td></td><td>2.08</td><td></td><td>0.41</td></tr> <tr><td>0.20</td><td></td><td>1.75</td><td></td><td>0.35</td></tr> <tr><td>0.20</td><td></td><td>1.45</td><td></td><td>0.29</td></tr> <tr><td>0.20</td><td></td><td>2.80</td><td></td><td>0.56</td></tr> <tr><td>0.60</td><td></td><td>1.43</td><td></td><td>0.86</td></tr> <tr><td>0.20</td><td></td><td>1.50</td><td></td><td>0.30</td></tr> <tr><td>0.20</td><td></td><td>3.90</td><td></td><td>0.78</td></tr> <tr><td>0.20</td><td></td><td>6.46</td><td></td><td>1.29</td></tr> <tr><td>0.80</td><td></td><td>1.23</td><td></td><td>0.98</td></tr> <tr><td>1.00</td><td></td><td>1.36</td><td></td><td>1.36</td></tr> <tr><td>1.40</td><td></td><td>1.40</td><td></td><td>1.96</td></tr> <tr><td>1.80</td><td></td><td>6.46</td><td></td><td>11.63</td></tr> <tr><td>0.20</td><td></td><td>1.24</td><td></td><td>0.25</td></tr> <tr><td colspan="5">Subtotal</td><td>163.12</td></tr> <tr><td colspan="5">Vienen</td><td></td></tr> <tr><td colspan="5">TOTAL</td><td>163.12</td></tr> </tbody> </table>		Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total	Ancho	Alto	Longitud	PAÑO 1 COSTADO COLEGIO	2.26		11.27		25.47	PAÑO 2 COSTADO COLEGIO	2.77		14.47		40.08	PAÑO 3 COSTADO COLEGIO ESQUINA CAMI	3.50		4.70		16.45	PAÑO 4 COSTADO CASAS	2.85		3.32		9.60	PAÑO 5 COSTADO CASAS	1.01		18.12		18.30	PAÑO 6 COSTADO CASAS	1.90		1.52		2.89	EN ESCALERAS FRENTE CASA AZUL	0.80		1.10		0.88	0.80		1.50		1.20	0.20		1.30		0.26	1.10		1.36		1.50	0.20		3.00		0.60	1.40		1.62		2.27	0.20		4.80		0.92	0.20		1.60		0.32	0.20		6.50		1.30	0.20		6.70		1.34	1.80		1.50		2.40	2.00		8.45		16.90	EN ESCALERAS EN 12 A - 65 ESTE	0.20		2.20		0.44	0.20		2.08		0.41	0.20		1.75		0.35	0.20		1.45		0.29	0.20		2.80		0.56	0.60		1.43		0.86	0.20		1.50		0.30	0.20		3.90		0.78	0.20		6.46		1.29	0.80		1.23		0.98	1.00		1.36		1.36	1.40		1.40		1.96	1.80		6.46		11.63	0.20		1.24		0.25	Subtotal					163.12	Vienen						TOTAL					163.12
Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total																																																																																																																																																																																																			
	Ancho	Alto	Longitud																																																																																																																																																																																																					
PAÑO 1 COSTADO COLEGIO	2.26		11.27		25.47																																																																																																																																																																																																			
PAÑO 2 COSTADO COLEGIO	2.77		14.47		40.08																																																																																																																																																																																																			
PAÑO 3 COSTADO COLEGIO ESQUINA CAMI	3.50		4.70		16.45																																																																																																																																																																																																			
PAÑO 4 COSTADO CASAS	2.85		3.32		9.60																																																																																																																																																																																																			
PAÑO 5 COSTADO CASAS	1.01		18.12		18.30																																																																																																																																																																																																			
PAÑO 6 COSTADO CASAS	1.90		1.52		2.89																																																																																																																																																																																																			
EN ESCALERAS FRENTE CASA AZUL	0.80		1.10		0.88																																																																																																																																																																																																			
	0.80		1.50		1.20																																																																																																																																																																																																			
	0.20		1.30		0.26																																																																																																																																																																																																			
	1.10		1.36		1.50																																																																																																																																																																																																			
	0.20		3.00		0.60																																																																																																																																																																																																			
	1.40		1.62		2.27																																																																																																																																																																																																			
	0.20		4.80		0.92																																																																																																																																																																																																			
	0.20		1.60		0.32																																																																																																																																																																																																			
	0.20		6.50		1.30																																																																																																																																																																																																			
	0.20		6.70		1.34																																																																																																																																																																																																			
	1.80		1.50		2.40																																																																																																																																																																																																			
	2.00		8.45		16.90																																																																																																																																																																																																			
EN ESCALERAS EN 12 A - 65 ESTE	0.20		2.20		0.44																																																																																																																																																																																																			
	0.20		2.08		0.41																																																																																																																																																																																																			
	0.20		1.75		0.35																																																																																																																																																																																																			
	0.20		1.45		0.29																																																																																																																																																																																																			
	0.20		2.80		0.56																																																																																																																																																																																																			
	0.60		1.43		0.86																																																																																																																																																																																																			
	0.20		1.50		0.30																																																																																																																																																																																																			
	0.20		3.90		0.78																																																																																																																																																																																																			
	0.20		6.46		1.29																																																																																																																																																																																																			
	0.80		1.23		0.98																																																																																																																																																																																																			
	1.00		1.36		1.36																																																																																																																																																																																																			
	1.40		1.40		1.96																																																																																																																																																																																																			
	1.80		6.46		11.63																																																																																																																																																																																																			
	0.20		1.24		0.25																																																																																																																																																																																																			
Subtotal					163.12																																																																																																																																																																																																			
Vienen																																																																																																																																																																																																								
TOTAL					163.12																																																																																																																																																																																																			
OBSERVACIONES:																																																																																																																																																																																																								
CONTRATISTA ELABORO		RESIDENTE DE OBRA Vo Bo		INTERVENTORIA Vo Bo																																																																																																																																																																																																				
Erika Andrea Bonilla C.																																																																																																																																																																																																								
FIRMA		FIRMA		FIRMA																																																																																																																																																																																																				


275




CIV 4004898

ÍTEM 8.6.

Adoquín de Arcilla

FECHA		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO			
PERIODO	08/07/2020 - 07/09/2020	CORTE N°	5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL			
OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)						
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN	NIT O.C.C.	901.315.065-1	CONTRATO N°	COP-344 DE 2018		
CONTRATISTA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	NIT O.C.C.	901.310.904-1	CONTRATO N°	COP-340 DE 2018		
FRENTE DE OBRA	CIV 4004898 - CALLE 42 B SUR ENTRE CARRERA 12 A ESTE Y CARRERA 12 B ESTE - BARRIO ALTAMIRA						
CAPÍTULO	008 ANDENES Y SARDINELES	ITEM	8.7 FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI e= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM	UND	ML	UBICACIÓN	
		Localización	Ancho	Altura	Longitud	No Elem.	Medida Total
		ANDÉN COSTADO COLEGIO			53.50		53.50
		ANDÉN COSTADO CASAS			53.50		53.50
Subtotal						107.00	
Vienen							
TOTAL						107.00	
OBSERVACIONES:							
CONTRATISTA		INTERVENTORIA					
ELABORÓ:	Vo Bo		RESIDENTE DE INTERVENTORIA				
	ING. RESIDENTE DE OBRA						
FIRMA:	FIRMA:		FIRMA:				
Erika Andrea Bonilla C.							


CIV 4004898
 ÍTEM 8.7.
 Franja de Ajuste



5591

 CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FOLSC		CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		 BOGOTÁ		
		FORMATO		MEMORIAS DE CÁLCULO		
FECHA				FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL		
PERÍODO		CORTE N°				
08/07/2020 - 07/09/2020		5				
OBJETO DEL CONTRATO		EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)				
INTERVENTOR		UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN		NIT O.C.C.	901.315.055-1	
CONTRATISTA		CONSORCIO MALLA VIAL BBC		NIT O.C.C.	901.310.904-1	
CONTRATO N°		COP-344 DE 2019				
CONTRATO N°		COP-340 DE 2019				
FRENTE DE OBRA		CIV 4004898 - CALLE 42 B SUR ENTRE CARRERA 12 A ESTE Y CARRERA 12 B ESTE - BARRIO ALTAMIRA				
CAPÍTULO		009 GEOSINTÉTICOS		ÍTEM	9 2 GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	
		Localización		Dimensiones		
				Ancho	Alto	
				Longitud		
				No Elem.	Medida Total	
		ANDÉN COSTADO COLEGIO		2.40	53.52	128.45
		ANDÉN COSTADO CASAS		5.80	26.12	151.50
OBSERVACIONES:		Subtotal		279.95		
		Vlenen				
		TOTAL		279.95		
CONTRATISTA		INTERVENTORIA				
ELABORÓ:		Ve. Bo.		Ve. Bo.		
Erika Andrea Bonilla C.		ING. RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA		
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		
						

672




CIV 4004898

ITEM 9.2.

Geotextil NT 2500

FECHA		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO			
PERIODO		CORTE N°		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL			
08/07/2020 - 07/09/2020		5					
OBJETO DEL CONTRATO							
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)							
INTERVENTOR		UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN		NIT O.C.C.	901.315.065-1	CONTRATO N°	COP-344 DE 2019
CONTRATISTA		CONSORCIO MALLA VIAL BBC		NIT O.C.C.	901.310.904-1	CONTRATO N°	COP-340 DE 2019
FRETE DE OBRA		CIV 4004898 - CALLE 42 B SUR ENTRE CARRERA 12 A ESTE Y CARRERA 12 B ESTE - BARRIO ALTAMIRA					
CAPÍTULO	012 TRANSPORTES Y ACARREOS	ÍTEM	12.1 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	UND	M3	UBICACIÓN	
  		Localización	M3	% Expansión	Medida Total		
		VIENE DE ÍTEM 2.2	173.20	1.30	225.16		
		VIENE DE ÍTEM 2.3	514.35	1.30	668.66		
		VIENE DE ÍTEM 3.2	14.03	1.30	18.24		
OBSERVACIONES:		Subtotal					812.05
		Vienen					
		TOTAL					912.05
CONTRATISTA				INTERVENTORIA			
ELABORÓ:		Vo. Bo.		Vo. Bo.			
FIRMA:		ING. RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA			
Erika Andrea Bonilla C.							




CIV 4004898

ÍTEM 17.42.

Pasto kikuyo

FECHA		FORMATO		MEMORIAS DE CÁLCULO			
PERIODO		CORTE N°		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL			
08/07/2020 - 07/09/2020		5					
OBJETO DEL CONTRATO							
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)							
INTERVENTOR		UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN		NIT O.C.C.	801.315.065-1		
CONTRATISTA		CONSORCIO MALLA VIAL BBC		NIT O.C.C.	801.310.904-1		
				CONTRATO N°	COP-344 DE 2019		
				CONTRATO N°	COP-340 DE 2019		
FRETE DE OBRA							
CIV 4004888 - CALLE 42 B SUR ENTRE CARRERA 12 A ESTE Y CARRERA 12 B ESTE - BARRIO ALTAMIRA							
CAPÍTULO	019 NO PREVISTOS	ÍTEM	19.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE PRECISIÓN (ALIMETRÍA, COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENO, COTAS RASANTES, REDES, ETC., PLANIMETRÍA, EJES, ABCISADO)	UND	M2		
				UBICACIÓN			
		Localización	Dimensiones			No Elem.	Verde Total
		VIA	Ancho	Alto	Longitud		810.00
			15.00		54.00		
Subtotal					810.00		
Vienen							
TOTAL					810.00		
OBSERVACIONES:							
CONTRATISTA			INTERVENTORIA				
ELABORÓ:		Vo. Bo.		Vo. Bo.			
Erika Andrea Bonilla C.		ING. RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA			
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:			




CIV 4004898

ÍTEM 19.1.

Localización y Replanteo

FECHA		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO			
PERIODO		CORTE N°		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL			
08/07/2020 - 07/09/2020		5					
OBJETO DEL CONTRATO							
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)							
INTERVENTOR		UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN		NIT O.C.C.	901.315.055-1	CONTRATO N°	COP-344 DE 2019
CONTRATISTA		CONSORCIO MALLA VIAL BBC		NIT O.C.C.	901.310.904-1	CONTRATO N°	COP-340 DE 2019
FRETE DE OBRA		CIV 4004898 - CALLE 42 B SUR ENTRE CARRERA 12 A ESTE Y CARRERA 12 B ESTE - BARRIO ALTAMIRA					
CAPÍTULO	019 NO PREVISTOS	ÍTEM	19.4 CONCRETO CICLÓPEO (60% - 40%) (Incluye Suministro y Colocación)	UND	M3	UBICACIÓN	
		Localización	Dimensiones			No Elem.	Vereda Total
			Ancho	Alto	Longitud		
		MURO ESQUINA POR TANQUE COLEGIO	0.40	0.40	13.40		2.14
		MURO EN CASA AZUL	0.40	0.40	3.20		0.51
		MURO LINDERO LOTE	0.40	0.40	8.05		1.29
OBSERVACIONES:		Subtotal			3.94		
		Vlenen					
		TOTAL			3.94		
CONTRATISTA				INTERVENTORIA			
ELABORÓ		Vo. Bo.		Vo. Bo.			
ING. RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA					
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:			
Erika Andrea Bonilla C.							



CIV 400 48 98

ITEM 19.14.

Concreto Cielóreo

FECHA		FORMATO		MEMORIAS DE CÁLCULO			
PERIODO		CORTE N°		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL			
OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 3)						
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN	NIT O.C.C.	901.315.065-1	CONTRATO N°	COP-344 DE 2019		
CONTRATISTA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	NIT O.C.C.	901.310.904-1	CONTRATO N°	COP-349 DE 2019		
FRENTE DE OBRA	CIV 4004898 - CALLE 42 B SUR ENTRE CARRERA 12 A ESTE Y CARRERA 12 B ESTE - BARRIO ALTAMIRA						
CAPÍTULO	019 NO PREVISTOS	ÍTEM	19.8 SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con Vibrocompactador)	UND	M3	UBICACIÓN	
		Localización	Dimensiones			% Expansión	Medida Total
			Ancho	Alto	Longitud		
		SELLO VIA	3.80	0.15	54.00	1.3	40.01
		RELLENO ANDÉN COSTADO COLEGIO	2.40	0.20	53.52	1.3	33.40
		RELLENO ANDÉN COSTADO CASAS	5.80	0.20	26.12	1.3	39.39
		ZONA VERDE	5.50	0.15	26.00	1.3	27.89
		RELLENOS MUROS	2.50	0.50	18.00	1.3	29.25
Subtotal					189.94		
Vienen							
TOTAL					169.94		
CONTRATISTA			INTERVENTORIA				
ELABORÓ:		Vo. Bo.		Vo. Bo.			
ING. RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA					
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:			

227