



STESV

20223361557601

Información Pública

Al responder cite este número

Bogotá D.C., septiembre 19 de 2022

Señor

ANONIMO

Peticionario

Sin información de contacto

Bogotá - D.C.

REF: Contrato 1551 de 2017. "AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LAUREANO GOMEZ (AK 9) DESDE AV. SAN JOSE (AC 170) HASTA LA CALLE 193, ACUERDO 646 DE 2016 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". Respuesta radicado IDU 20221851600982 del 9/09/2022 – Requerimiento No. 219865 (Canal de recepción Twitter).

Respetado señor Anónimo:

En atención a la solicitud efectuada al Instituto de Desarrollo Urbano, mediante oficio 20221851600982 del 9 septiembre del 2022, radicado Bogotá te escucha 3256432022, en donde indica: *"Y eso que no se han pasado por la prolongación de la avenida 9 entre las calles 170 y 193 que no tiene avance @idubogota"*.

Se informa que, mediante el Contrato IDU 1551- 2017, se adelantan los: *"Ajustes y/o Actualización y/o Complementación a los Estudios y Diseños y Construcción de la Avenida Laureano Gómez (Ak. 9) desde Av. San José (AC 170) hasta la Calle 193. Acuerdo 646 de 2016 en la ciudad de Bogotá. D.C."*, por la firma UNIÓN TEMPORAL MURCON y la Interventoria como supervisor al contrato de obra es ejecutado por el CONSORCIO CONSULTORES URBANOS

Por otra parte, se aclara que el contrato se encuentra en ejecución, en su etapa de obra y tuvo como fecha de inició el día 3 de enero de 2021, con un valor actual de Ciento Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta Millones Novecientos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Un Pesos M/Cte (\$104.450.956.481).

1

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021



STESV
20223361557601

Informacion Publica

Al responder cite este número

A la fecha, el contrato de obra 1551-2017, se encuentra en el décimo noveno (19) mes de la fase de construcción y presenta un porcentaje de avance de obra ejecutado del 40,32% de acuerdo al reporte y seguimiento realizado por la Interventoría Consorcio Consultores Urbanos en el informe semanal con corte al 12 de septiembre de 2022.

A continuación, se describen las actividades que actualmente se desarrollan en la etapa de obra:



Instalación de mezcla asfáltica modificada con grano de caucho tramo Av. 9 Calle 172 -calle 175 Costado oriental.



Instalación de adoquín en arcilla. CALLE 170 - CALLE 183 y Excavación manual para instalación de elemento prefabricado tipo A-81.





STESV
20223361557601

Información Pública

Al responder cite este número



Instalación de SBG-PEA en zona de cicloruta CALLE 170 - CALLE 183 Costado Occidental y
Instalación de redes secas e hidrosanitarias CALLE 170 - CALLE 181 Costado Oriental.

Cualquier inquietud relacionada con el Contrato IDU - 1551 de 2017, será atendida en el Punto IDU, ubicado en la Carera 9 con calle 183 (Costado Nor Oriental), de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., o podrá comunicarse al número celular: 321-3467358 Correo electrónico: contratoidumurcon@gmail.com.

Es así que, se da respuesta de fondo, completa y de manera oportuna a su petición, de conformidad con la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye el título correspondiente del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,



Meliza Marulanda

Directora Técnica de Construcciones

Firma mecánica generada en 19-09-2022 09:59 PM

Elaboró: Maria Cristina Florian Rodriguez-Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema Vial

3

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021