



STEST
202434601310781
Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Octubre 08 de 2024

Señor
IVAN SILVA CASTRO
@IVANSIL44572516
Plataforma Twitter
Bogotá - Bogotá DC

REF: Envío respuesta al radicado número 202418501642102 del 20/09/2024

Respetado Señor Silva,

En atención a su petición allegada al Instituto de Desarrollo Urbano mediante el radicado en referencia y recibida via twitter con radicado Bogotá te Escucha No. 4249582024, en cumplimiento a las competencias fijadas en el Acuerdo Distrital 006 de 2021 *“Por el cual se adopta la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano –IDU, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”*, obrando dentro del término legal concedido, a continuación, se procede a dar respuesta a su solicitud planteada en los siguientes términos:

Petición:

“Demoras en Obras  abandonas av 68. Tramo 2. 9. 3 increíble. Sigue 7. 5”

Respuesta: El proyecto Avenida 68 Alimentadora Primera Línea Metro de Bogotá busca optimizar la prestación del servicio de transporte público masivo, en la Avenida Congreso Eucarístico (Avenida Carrera 68) desde la Carrera 9 hasta la Autopista Sur, en una longitud aproximada de 17.07 km. desarrollado en 9 grupos y beneficiando las localidades: Kennedy, Fontibón, Engativá, Puente Aranda, Teusaquillo, Suba, Barrios Unidos, Chapinero y Usaquén.

A continuación, se detallan la ejecución y avance de los Tramos o Grupos 2, 3,5, 7 y 9 de la Av. 68 objeto de su solicitud:



STEST
202434601310781
Información Pública
Al responder cite este número

GRUPO 2

Contratista de obra: CONSORCIO EUCARÍSTICO CRA. 68, contrato IDU 346-2020.

Contratista de Interventoría: CONSORCIO SUPERVISOR AV 68, Contrato IDU600/2020.

Porcentajes de avance en ejecución del Grupo 2

Avance Etapa de Obra Ejecutado:	61.71%
---------------------------------	--------

Metas Fiscales del Proyecto

Las obras del Grupo 2 están comprendidas desde la calle 18sur A hasta la Avenida las Américas e incluye las siguientes actividades y los avances registrados al 30/09/2024:

- 1,78 km de troncal (Tres Carriles Mixtos y un BRT (Por Sentido) – 2 BRT Paso en Estaciones)
- Avance carril mixto – Avance 66,53%
- Avance carril BRT – Avance 25,64%
- 3.067 m2 de cicloruta (1227 m x 2,5 m) – Avance 13,69%
- Puente Vehicular Calle 3 que conectara de oriente a occidente y de oriente a norte y sur de la Ciudad con un (Ancho variable: 7,0 y 8.5 m – Longitud: 278m entre estribo y eje 16) – Avance 98,55%
- Estación Tipo T1 Calle 8 sur (Un Vagón y una pasarela, Longitud: 150 m – Ancho: 6 m) – Avance 0,00%.
- Estación Tipo T2 Calle 18 sur (Dos Vagones y 1 pasarela, Longitud: 220 m – Ancho: 6 m) – Avance 0,00%.
- Estación Tipo T4 Av. Las Américas (Cuatro Vagones y 3 pasarela, Longitud: 350 m – Ancho Variable: 6 y 9 m) – Avance 8,25%.
- Box Culvert Canal Fucha - Avance 26,08%
- Box Culvert Canal Comuneros - Avance 48,85%
- Puente Peatonal – 18 sur - Avance 26.92%
- Puente Peatonal – Canal Fucha - Avance 13.06%
- Puente Peatonal – Calle 3 - Avance 37.73%
- Puente Peatonal – Américas - Avance 23.46%
- 43.083 m2 de Espacio Público – Avance 19.33%
- 21.066 m2 Zonas Verdes – Avance 1,06%
- Individuos arbóreos a plantar 365 Avance 0,00%.

Registro fotográfico:

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

2



STEST
202434601310781
Información Pública
Al responder cite este número



Calle 3
Plantación individuos arbóreos



Estación Av. Américas Cimentación

GRUPO 3

Contratista de obra: CONSORCIO EUCARÍSTICO CRA. 68, contrato IDU 347-2020.

Contratista de Interventoría: CONSORCIO CJ 2020, Contrato IDU600/2020

Porcentajes de avance en ejecución del Grupo 3

Avance Etapa de Obra Ejecutado:	45.94%
---------------------------------	--------

Metas Fiscales del Proyecto

Las obras del Grupo 3 están comprendidas desde la Av. Las Américas y la Calle 12A e incluye las siguientes actividades y los avances registrados al 30/09/2024:

- 1,04 km de troncal (Tres Carriles Mixtos y un BRT (Por Sentido) – 2 BRT Paso en Estaciones).
Avance Carriles mixtos: 48.76%
Avance carriles BRT: 37.28%
- 0.84 km² de ciclorruta Avance: 10.5%
- Deprimido BRT Conexión Troncal Américas con Avenida Carrera 68 (Longitud: 490 m) Avance 32.17%
- Longitud: 490 mts
- Operación: Bidireccional – Permite conexión Av. 68 con Av. Américas

3

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST
202434601310781
Información Pública
Al responder cite este número

- Puente peatonal Calle 11 (Ancho: 2,85 m – Longitud: 58,91 m) Avance 78.99%
- Avance 78.99%
- Longitud: 300 mts (incluyendo rampas)
- Peso: 198 toneladas
- Localización: carrera 69 entre calles 9 y 9ª
- Estación Tipo T2 (Dos Vagones y 1 pasarela, Longitud: 220 m – Ancho: 6 m) Avance: 0.00%
- 4 Taquillas Avance: 0.00%
- 1 Ciclo-estación Avance: 0.00%
- 23.911 m2 de espacio público Avance: 24.1%
- 7.228 m2 zonas verdes Avance: 0.00%

Registro fotográfico:



Deprimido Americas



Puente Peatonal Calle 11

GRUPO 5

Contratista de obra: CONSTRUCTORA CONCRETO S.A., contrato IDU 349-2020.

Contratista de Interventoría: AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.U. SUCURSAL COLOMBIA, Contrato IDU 600/2020

Porcentajes de avance en ejecución del Grupo 5

Avance Etapa de Obra Ejecutado:	92.82%
---------------------------------	--------

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST
202434601310781
Información Pública
Al responder cite este número

Metas Fiscales del Proyecto

Las obras del Grupo 5 están comprendidas desde la Avenida Calle 24 hasta la Calle 46 con una longitud de 1.04 kilómetros y 0.5 kilómetros de intervención sobre la Avenida Calle 26 e incluye las siguientes actividades y los avances registrados al 30/09/2024:

- La Avenida Carrera 68 Grupo 5 comprende la construcción de 8.69 Km - Carril. de vía 2 carriles BRT y 3 mixtos por sentido, desde la Avenida Calle 24 hasta la Calle 46
Avance Carril mixto: 89.29%
Avance Carril BRT: 94.62%
- La construcción de 1.39 Km de ciclo ruta. Avance: 44.40%
18.780 m² de espacio público (6.600 m² zonas verdes y 12.180 m² zonas duras). Avance Zonas Verdes: 25% y Avance Zonas Duras: 73.41%
- Construcción de un Ciclo deprimido sobre la Calle 26 Avance: 93.18%
- Rehabilitación de 2 puentes vehiculares existentes
- Costado Oriental con una longitud de 278 metros y un ancho de 18.40 metros. Avance: 99.86%
- Costado Occidental con una longitud de 225.5 metros con un ancho de 18.40 metros, Avance: 99.95%
- 1 puente vehicular Nuevo Conectante BRT que conectará bidireccional que conectará la Avenida Carrera 68 con La Avenida Calle 26 con 396 m de longitud, 570 metros incluidos los enfoques: Avance 98,75%

Registro fotográfico:



Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST
202434601310781
Información Pública
Al responder cite este número

GRUPO 7

Contratista de obra: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 68, contrato IDU 351-2020.

Contratista de Interventoría: CONSORCIO BULEVAR 68, Contrato IDU 605/2020

Porcentajes de avance en ejecución del Grupo 7

Avance Etapa de Obra Ejecutado:	57.48%
---------------------------------	--------

Metas Fiscales del Proyecto

Las obras del Grupo 7 están comprendidas desde la Calle 66 hasta la Calle 100 con Carrera 65A e incluye las siguientes actividades y los avances registrados al 30/09/2024:

- 31.9 km/carril de troncal (Tres Carriles Mixtos y un BRT (Por Sentido) – 2 BRT Paso en Estaciones o en intersecciones semaforizadas)
Avance carril mixto – **Avance 49,26%**
Avance carril BRT – **Avance 64,11%**
Bocacalles – **Avance 35,32%**
2900 m de ciclorruta – **Avance 56,18%**
- Puente vehicular BRT entre Calle 98A - Carrera 66 – **Avance 100%**
- 62.800 m2 de espacio público – **Avance 64,40%**
- 19.500 m2 zonas verdes – **Avance 42,38%**
- Ciclopunte Cafam FLORESTA P11 **Avance 2.80%**
- Taquillas Estación N 16- CI 98 **Avance 7,50%**
- Box Culvert canal Salitre **Avance 0%**
- Estructura Rampa Peatonal R13 Ubicación Av. 68 - Calle 72 **Avance 0%**
- Estructura Puente Peatonal P10 Ubicación Av. 68 - Calle 80 **Avance 0%**
- Estructura Ciclo puente P11 Ubicación Costado Norte del Canal Salitre por la calle 80. **Avance 0%**
- Estación BRT #14 - tipo T2 Calle 72 **Avance 0%**
- Estación BRT #15 - tipo T2 Calle 80 **Avance 0%**
- Estación BRT #16 - tipo T3 Calle 98 **Avance 0%**

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST
202434601310781
Información Pública
Al responder cite este número

Registro Fotográfico



GRUPO 9

Contratista de obra: CONSORCIO EUCARÍSTICO CRA. 68, contrato IDU 353-2020.

Contratista de Interventoría: CONSORCIO IDU 2020, Contrato IDU 607/2020

Porcentajes de avance en ejecución del Grupo 9

Avance Etapa de Obra Ejecutado:	41.68%
---------------------------------	--------

Metas Fiscales del Proyecto

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST
202434601310781
Información Pública
Al responder cite este número

Las obras del Grupo 9 están comprendidas desde la Cr 48 hasta Cr 9 en vía, 8a en espacio público norte y Cr 7 en espacio público sur e incluye las siguientes actividades y los avances registrados al 30/09/2024:

- 2,23 km de troncal (Tres Carriles Mixtos y un BRT (Por Sentido) – 2 BRT Paso en Estaciones)
Avance carril mixto – Avance 46.14%
Avance carril BRT – Avance 57.63%
- 7.867 m2 de clicloruta (3147 m x 2,5 m) – Avance 53.70%
- Puente peatonal P12 en la Autopista Norte (Ancho: 2,60 m – Longitud: 239,32 m) – Avance 99,10%
- Estación Tipo T2 Carrera 19 (Dos Vagones y 1 pasarela, Longitud: 196.8 m – Ancho: 5 m) – Avance 45.58%
- Estación Tipo T2 Carrera 11 (Dos Vagones y 1 pasarela, Longitud: 196.8 m – Ancho: 5 m) – Avance 29.05%
- 40.115 m2 de espacio público – Avance 29.70%
- 13.682 m2 zonas verdes – Avance 16.48%
- Individuos arbóreos nuevos a plantar 342.

Registro fotográfico



Carriles BRT Calle 100 con Kr 19



Espacio Público Calle 100 con Kr 11

De conformidad con lo expuesto se precisa que las obras referidas en su petición no se encuentran abandonadas, sin perjuicio de lo anterior, la entidad y la interventoría ejercen control y vigilancia permanentemente con el fin de conminar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones.

Con lo anterior, se profiere respuesta de fondo, completa y de manera oportuna de conformidad con la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho

8

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>


Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST
202434601310781
Información Pública
Al responder cite este número

Fundamental de Petición y se sustituye el título correspondiente del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,



LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
Director Técnico de Construcciones

Firma mecánica generada el 08-10-2024 11:34:03 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Aprobó: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
REVISÓ: MARIA CAMILA CASTAÑEDA CARO – Subdirección Técnica Ejecución Subsistema de Transporte
Elaboró: HUBERT JULIAN MARULANDA M.-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.