



STEST

202634600334631

Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Marzo 13 de 2026

Señor

ANONIMO ANONIMO NO REGISTRA
NO REGISTRA
@torisvie
Bogotá - Bogotá DC

CONTRATO No. 351 de 2020. "CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO -DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 7

REF: Envío Respuesta derecho de petición " ¿Cuál es el porcentaje de avance de ese grupo en general? ¿En qué fecha debió ser entregado inicialmente? " Radicado IDU 202618500290502

Respetado:

En atención al derecho de petición en la referencia y en cumplimiento a las competencias fijadas en el acuerdo Distrital 004 de 2025 "Por el cual se *adopta la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano –IDU, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones*", obrando dentro del término legal, a continuación, se procede a dar respuesta, en los siguientes términos:

Solicitud:

"(...)

¿Cuál es el porcentaje de avance de ese grupo en general? ¿En qué fecha debió ser entregado inicialmente?"

Respuesta:

El Instituto de Desarrollo Urbano, informa que de acuerdo al PDT vigente el Grupo 7 AV.68 en su semana 298 de la etapa de construcción con corte 02 de marzo de 2026 presenta un avance general del contrato de 74,78%.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

1



STEST

202634600334631

Información Pública

Al responder cite este número

Adicionalmente se informa al peticionario que, el contrato 351 de 2020, está dividido en 3 etapas las cuales se describen a continuación así:

- Etapa de Preconstrucción: Esta etapa tenía una duración inicial de 8 meses la cual inicio el 11 de junio de 2020, sin embargo esta etapa tuvo lugar a prorrogas que ampliaron el plazo de esta etapa siete (7) meses y cuatro (4) días finalizando el 08 de octubre de 2021.
- Etapa de Construcción: Esta etapa tiene una duración contractual de 60 meses y tuvo inicio el 09 de octubre de 2021 esta etapa no ha sido objeto de prorrogas sin embargo el plazo inicial de entrega estaba previsto para el 11 de febrero del año 2026 y el plazo de finalización está previsto para el 8 de octubre de 2026 teniendo en cuenta las prorrogas de la etapa de preconstrucción.
- Etapa de Mantenimiento: Esta etapa tiene una duración contractual de 60 meses y iniciara el 9 de octubre de 2026 hasta el 8 de octubre de 2031.

El Instituto de Desarrollo Urbano – IDU informa que el interés no es otro, sino el de dar cumplimiento al desarrollo de sus proyectos con plena observancia de las normas distritales y nacionales que nos rigen en materia de malla vial, movilidad, seguridad vial y espacio público y seguirá brindando el soporte necesario en pro de la conservación y seguridad de la ciudad.

En los anteriores términos proferimos respuesta de fondo, completa y de manera oportuna a su petición, de conformidad con la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye el correspondiente del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,



ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ

Directora Técnica de Construcciones

Firma mecánica generada el 13-03-2026 02:17:54 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Aprobó: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Revisó: KARLA GABRIELA RAMIREZ- Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Revisó: DANIEL GUSTAVO GALINDO – Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Elaboró: ELIANA LIZETH FORERO PRIETO-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

2