



STEST  
**202634600761991**  
Información Pública  
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Mayo 29 de 2026

**Señor(a)**

FERNANDO ABRIL  
NO REGISTRA

NO REGISTRA  
Bogotá - Bogotá DC

**REF:** Envío Respuesta Al Radicado Número 202618500718212

Respetado(a) señor(a):

En atención a la petición realizada a través del servicio de redes y medios sociales Instagram con radicado BTE No: 3258392026, Requerimiento IDU No: 318996, y radicado IDU 202618500718212, la entidad en cumplimiento a las competencias fijadas en el Acuerdo Distrital 004 de 2025 “Por el cual se adopta la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano –IDU, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones” y obrando dentro del término legal concedido, a continuación, procede a dar respuesta a la solicitud que se eleva, en los siguientes términos:

**Petición:**

*“Y la culminación de la av cali desde el portal hasta tibanica cuando????”*

**Respuesta:**

Para dar claridad se precisa que, las obras de la Avenida Ciudad de Cali, en el tramo que atraviesa las localidades de Bosa y Kennedy, entre la Av. Circunvalar del sur y la Av. Manuel Cepeda Vargas, están divididas en cuatro (4) grupos de trabajo, con el fin de optimizar la planeación, ejecución y control de las diferentes fases constructivas del proyecto, así:

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST  
**202634600761991**  
Información Pública  
Al responder cite este número



Imagen 1. Descripción de tramos Av. Ciudad de Cali

GRUPO	UBICACION	CONTRATO	TRAMO
Grupo 1	Localidad de Bosa	Contrato IDU 1646-2020	COMPRENDIDO ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA
Grupo 2	Localidades Bosa y Kennedy	Contrato IDU 1647-2020	COMPRENDIDO ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO
Grupo 3	Localidad de Kennedy	Contrato IDU 1653-2020	COMPRENDIDO ENTRE LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS
Grupo 4.	Localidad de Kennedy	Contrato IDU 1670-2020	INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS

A continuación, el porcentaje de avance de cada uno de los grupos de obra que comprenden la troncal Av. Ciudad de Cali:

PROYECTO	ETAPA ACTUAL	% EJECUCIÓN ETAPA CONSTRUCCIÓN	% EJECUCIÓN ETAPA DE MANTENIMIENTO	OBSERVACIÓN / ACTIVIDADES EN CURSO
Grupo 1	Mantenimiento	100%	35.74%	En curso actividades asociadas a mantenimiento preventivo
Grupo 2	Construcción-liquidado unilateralmente	50.41%	N.A,	Contrato Caducado Terminado anticipadamente y Liquidado.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



**STEST**  
**202634600761991**  
Información Pública  
Al responder cite este número

Grupo 3	Mantenimiento	98%	10%	En curso actividades de Mantenimiento preventivo. Pendiente Intervención Cali x Dg 38 sur
Grupo 4	Mantenimiento con Actividades de Construcción, de conformidad con lo establecido en el numeral 19.1 del contrato de obra IDU 1653 de 2020	80.76%	5%	Actividades de Construcción en etapa de mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el numeral 19.1 del contrato de obra IDU 1670 de 2020. Glorieta elevada se puso al servicio el 29 de diciembre de 2025 y a la fecha se adelantan las obras de infraestructura y espacio público a nivel de la glorieta a nivel

Fuente Propia, % de ejecución grupos 1, 3 y 4, tomados de reporte Zipa corte 18/05/26. % Grupo 2, corresponde al reportado por interventoría una vez se efectúa la liquidación del contrato y quedan en firme los descuentos efectuados (obra ejecutada que presenta deterioro y estructuras metálicas no instaladas).

A continuación, las fechas de proyectadas de terminación de cada uno de los contratos asociados a los grupos de obra de la Troncal Av. Ciudad de Cali

PROYECTO	ETAPA ACTUAL	% EJECUCIÓN ETAPA CONSTRUCCIÓN	% EJECUCIÓN ETAPA DE MANTENIMIENTO	FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA DE MANTENIMIETO
Grupo 1	Mantenimiento	100%	35.74%	4 de septiembre de 2029
Grupo 2	Construcción-liquidado unilateralmente	62.30%	N.A,	Contrato Caducado Terminado anticipadamente y Liquidado, terminación de sobras sujeta a suscripción de nuevo contrato.
Grupo 3	Mantenimiento	98%	10%	19 de octubre de 2030
Grupo 4	Mantenimiento con Actividades de construcción, de conformidad con lo establecido en el numeral 19.1 del contrato de obra IDU 1653	80.76%	5%	29 de diciembre de 2030

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST  
**202634600761991**  
Información Pública  
Al responder cite este número

	de 2020			
--	---------	--	--	--

Respecto al grupo 2, se informa que actualmente está en curso el proceso identificado con el número **Licitación Pública IDU-LP-SGI-001-2026** cuyo objeto es la **“TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI, TRAMO 1 —ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS— Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C., GRUPO 2: ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.”**, el cual puede ser consultado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

Una vez adjudicado el contrato producto de la licitación y suscrita el acta de inicio se tienen estimados los siguientes plazos de ejecución de cada una de las etapas:

Etapa	Fase	Sub-fase	Plazo	Total
OBRA	Preliminares: (incluye diagnóstico, apropiación de estudios y diseños, Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales, al igual que la armonización con las empresas de servicios. Incluida revisión y aprobación de la interventoría)		6 meses	57 meses
	Ejecución	Ejecución de Obra	14 meses	
		Recibo de la obra	1 mes	
MANTENIMIENTO			36 meses	

De conformidad con lo anterior, las obras correspondientes al grupo 2 de la Av. Ciudad de Cali, su finalización se encuentra proyectada para el tercer trimestre del año 2028.

Teniendo en cuenta la situación expuesta, el Instituto de Desarrollo Urbano y Transmilenio S.A., se encuentran evaluando distintas alternativas a corto y mediano plazo, con el fin de hacer la conexión, y poner en funcionamiento la infraestructura desde el grupo 1 hasta el grupo 4 de la Av. Ciudad de Cali a la mayor brevedad posible. Una vez se defina la alternativa, esta será informada a través de sus canales oficiales, para el conocimiento de la comunidad

Finalmente, el Instituto reafirma su compromiso con la comunidad y continuará informando de manera transparente los avances en el proceso y las acciones

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

4



**STEST**  
**202634600761991**  
Información Pública  
Al responder cite este número

programadas para la culminación de este importante proyecto de movilidad en el sector.

En los anteriores términos se da respuesta completa y de manera oportuna a su petición, de conformidad con la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye el título correspondiente del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso.

Cordialmente,



**EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA**  
Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema de Transporte

Firma mecánica generada el 29-05-2026 06:22:41 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Revisó: YAMILE PATRICIA CASTIBLANCO VENEGAS - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte  
Elaboró: DIANA PATRICIA LOPEZ JIMENEZ-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.