



STEST

202634601422601

Información Pública

Al responder cite este número

Bogotá D.C., Octubre 19 de 2026

Señor(a)

ANONIMO ANONIMO

Bogotá - Bogotá DC

REF: Envío Respuesta Al Radicado Número 202618501641942 Actividades Corredor Carrera 7 CONTRATO 1739 - 2023

En atención a la solicitud de información requerida a través del radicado de la referencia, en cumplimiento de las competencias fijadas en el Acuerdo 004 de 2025 "Por el cual se adopta la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones"; y obrando dentro del término legal, se procede a dar respuesta en relación con la solicitud allegada mediante radicado interno 202618501641942, formulada por usted a través de nuestras redes sociales (Instagram), en los cuales se solicita que:

(...) "@rosisanchez2309: Dr. MOLANO POR QUÉ ESTA PARADA LA OBRA DE LA 7 ?" (...) (Se anexa comentario en redes sociales para referencia)

Respuesta: El proyecto general del Corredor de la Carrera Séptima, grupo 3 actualmente en ejecución, intervendrá desde la Calle 99 hasta la Calle 200, incluyendo el Patio Portal de la Calle 200 con la construcción de una sección vial a lo largo de todo el corredor de uno y dos carriles por sentido para el servicio de transporte masivo, dos carriles de servicio mixto por sentido, ciclorruta en el costado occidental, 14 estaciones de Transmilenio, espacio público apto para todo tipo de usuarios incluyendo adecuación continua de pasos seguros para personas con movilidad reducida, la construcción de puentes vehiculares en las intersecciones con calle 100 y calle 127 y pasos deprimidos o soterrados en la calle 100 y otro a la altura del Patio portal, adicionalmente se adelantará la renovación y mejoramiento de las redes de

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

1



STEST
202634601422601
Información Pública
Al responder cite este número

servicios públicos y telemáticos, así como la implementación de sistemas de drenajes urbanos, zonas verdes y jardinería. Todo lo anterior finalizando con tres años de mantenimiento a las obras ejecutadas.

En relación con el cronograma, es importante señalar que la estructuración del proyecto identificó la necesidad de tres fases, las cuales fueron incluidas en los contratos según los procesos constructivos particulares de cada grupo o tramo, las cuales actualmente son:

PROCESO DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-DG-003-2023	LOTE 1 (Calle 99- 127)	LOTE 2 (Calle 127-183)	LOTE 3 (Calle 183-200 Y PATIO PORTAL)
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."	"CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE INTERSECCIÓN) Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."	"CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 183 (INCLUYE INTERSECCIÓN) HASTA LA CALLE 200, CONSTRUCCIÓN DEL PATIO PORTAL UBICADO EN LA CARRERA 7 POR CALLE 200 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."
CONTRATOS DE OBRA	IDU-1739-2023	IDU-1727-2023	IDU-1740-2023
FECHA DE INICIO	23/02/2024	19/02/2024	6/03/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DE PRECONSTRUCCIÓN- INICIO DE ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	26/03/2026	Primer Semestre de 2027	Primer Semestre de 2027
TERMINACION DE CONSTRUCCION/ INICIO DE MANTENIMIENTO	26/03/2029	Primer Semestre de 2029	Primer Semestre de 2029
FECHA DE TERMINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONTRATO	25/03/2032	Primer Semestre de 2032	Primer Semestre de 2032
DURACIÓN ACTUAL DE LAS ETAPAS DE LOS CONTRATOS			

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST
202634601422601
Información Pública
Al responder cite este número

PRECONSTRUCCIÓN	20 MESES Y 14 DIAS	22 MESES	14 MESES
CONSTRUCCIÓN	36 MESES	30 MESES	30 MESES
MANTENIMIENTO	36 MESES	36 MESES	36 MESES
TOTAL PLAZO	92 MESES Y 14 DÍAS	88 MESES	80 MESES

Se debe aclarar que el Grupo 1, cambio de etapa de preconstrucción a construcción, el pasado 26 de marzo de 2026, es decir su etapa de obra se encuentra activa hace seis meses y una semana aproximadamente, cuenta con 496 colaboradores en la zona de obra y dispone del Plan Detallado de Trabajo (PDT) aprobado por la interventoría, por medio del cual se establece el proceso constructivo, la secuencia y duración de las actividades. De acuerdo con este PDT (Línea de base3) el proceso de construcción del tramo 1 activo en fase de obra, entre las calles 99 y 127, se encuentra con un adelanto del 0,23%.

Los proyectos de infraestructura vial urbana como los es el Corredor Carrera Séptima presentan complejidades tales como el traslado de redes de acueducto alcantarillado, y pluviales, redes eléctricas de media y baja tensión, redes de telemáticos y semaforización, tratamientos silviculturales, inspecciones arqueológicas entre otros que deben ser solventados antes y durante la ejecución de los trabajos de obra civil. Estos requieren tiempos de aprobación y ejecución que son parte del PDT y que generan una percepción de una ejecución con un ritmo bajo. Sin embargo, como se menciona líneas arriba la fase de obra presenta un adelanto en la ejecución.

Para su conocimiento el estado actualizado con corte a los cinco (05) días del mes de octubre de 2026 del lote 1 comprendido entre la calle 99 y la Calle 127, expresando el porcentaje de ejecución física real frente al cronograma programado a la fecha de corte, en la etapa de obra que inicio el 26 de marzo de 2026, de acuerdo con el seguimiento de la respectiva interventoría y debidamente registrado en nuestro sistema de gestión integral de proyectos ZIPA. se muestra a continuación:

AVANCE FISICO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	Lote 1 CONTRATO (IDU-1739-2023)
Estado general	En Construcción
% Programado	4,15 %
% Ejecutado físico	4,38 %

Avance en el presente informe bajo las condiciones de la línea base 3. Fecha de corte 5 de octubre de 2026

A la fecha no se registran atrasos con respecto al cronograma aprobado.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST

202634601422601

Información Pública

Al responder cite este número

El Lote 1 del proyecto abarca exactamente desde la Calle 99 hasta la Calle 127, Actualmente, se está trabajando en múltiples puntos, con 489 colaboradores en obra, con actividad diurna y nocturna. Sin embargo, se hace de manera escalonada mediante Planes de Manejo de Tránsito (PMT) aprobados para no colapsar la movilidad de la ciudad y lograr la finalización de las obras en los plazos determinado por el PDT. Algunos de los frentes activos más relevantes son:

- **Frente 1: Carrera 7 entre Calle 99 y Calle 102 (PMT 006)**
 - Demolición e Infraestructura Urbana: Desmonte total del paradero SITP PE-0206.
 - Red Matriz y Pipe Jacking:
 - o Verificación topográfica tubo a tubo de la red matriz de diámetro 1,10 m instalada entre las cámaras PL-5 y PS-6.
 - o Armado y amarre de acero del primer anillo en la cámara PL-3, fundida de concreto $f'c = 28$ MPa y desencofrado.
 - o Armado de acero para el segundo anillo de la cámara PS-4 y excavación mecánica para la cámara PL-2.
 - Redes Secas: Maniobras e instalación de tubería telefónica por parte de ETB en el andén occidental entre Calles 99 y 100.
- **Frente 2: Carrera 7 entre Calle 102 y Calle 110 (PMT 17 / PMT 03A / PMT 008)**
 - Excavaciones e Hidrosanitarias:
 - o Excavación mecánica y demolición de asfalto para la cámara de lanzamiento PL-2.
 - o Excavación e instalación de tubería de alcantarillado pluvial en la K09+050 / K09+060 y tubería sanitaria de 8" en K08+645.
 - o Instalación de material seleccionado y compactación en colector pluvial (K09+045 a K09+055).
 - Estructura de Pavimentos:
 - o Fresado inicial de carpeta en el tramo Calle 102 a 106.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST

202634601422601

Información Pública

Al responder cite este número

- o En el tramo Calle 106 a 109: colocación de subbase/base MGEA-A y mezcla asfáltica densa en caliente MD12 (K8+825 a K8+870).
- o En el sector Calle 109 a 112: instalación del pozo U2P220, colocación y compactación de mezcla asfáltica MGEA-A (K08+756 a K08+779) y MD-12.
- **Frente 3: Carrera 7 entre Calle 112 y Calle 116 (PMT 12B)**
 - Estructuras (Muros de Contención):
 - o Armado de acero de refuerzo para el Muro 6 en el módulo 1 (K9+315 a K9+327,10), módulo 8 (K9+390,34 a K9+402,44) y módulo 11 (K9+420,82 a K9+439,51).
 - o Fundida de concreto estructural para la zarpa del Muro 6 en los módulos 8 y 9.
 - Redes de Alcantarillado: Instalación de colilla de red pluvial de 12" entre pozos U2-PALL-02 y U2-PALL-03 (K9+442,6 a K9+447,8).
- **Frente 4: Carrera 7 entre Calle 116 y Calle 119 (PMT 12A / Sector Clínica Santafé)**
 - Pavimentos y Espacio Público:
 - o Vaciado de concreto fluido MR41 y estampado arquitectónico para espacio público (K9+665 a K9+680 y K9+701 a K9+710).
 - o Vaciado de concreto de alta resistencia MR45 color ocre para la calzada BRT (K9+801 a K9+835) y losas en concreto MR45 gris para la calzada mixta.
 - Redes y Subestructuras: Excavación manual e instalación de tubería de acueducto de 8" PEAD (K9+620 a K9+630) y construcción de caja para alumbrado público CS274.
- **Frente 5: Carrera 7 entre Calle 119 y Calle 121 (PMT 003 / PMT 018)**
 - Urbanismo y Concretos: Fundida de sardineles en el costado occidental (lados derecho e izquierdo entre K9+944,10 y K9+979).
 - Calzada BRT: Vaciado y terminado de losas de pavimento rígido en concreto MR45 color ocre.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST

202634601422601

Información Pública

Al responder cite este número

- **Frente 6: Intersección y Puente Vehicular Calle 100 con Carrera 7 (Adición No. 1 - Modificación No. 6)**
 - Avance Físico de Demolición del Puente Existente: Registra un avance del 37,00% ejecutado vs. 37,76% programado.
 - Actividades Ejecutadas en Campo:
 - o Excavación mecánica sobre el talud suroccidental y demolición manual del sendero peatonal en el costado sur.
 - o Ejecución del primer corte de tablero con disco diamantado entre ejes 3 y 4 (costados norte y sur).
 - o Corte con hilo diamantado de la viga cabezal del puente (costado oriental y eje 4) e inicio desmontaje de puente.
 - o Montaje e instalación de silos de bentonita/lodos sobre plataforma de concreto e inicio de excavación mecánica para pilotes en el marco de la construcción del nuevo puente calle 100 .

Por tanto, el corredor carrera séptima entre las Calles 99 y la 200 se encuentra activo y avanzando en la fase descrita para cada grupo (lote) y no se ha detenido su ejecución.

Para ampliar la información el proyecto dispone de la sala de exhibición del corredor Carrera Séptima ubicada en la Calle 114 con Carrera 7 costado oriental en la donde encontrará material gráfico y digital donde se pueden consultar los detalles de cada una de las zonas del corredor para ampliar y explicar detalladamente los diseños.

Adicionalmente el tramo del lote 1, que está en fase de obra, dispone de un Punto IDU de atención al ciudadano que permitirá recepcionar, sus inquietudes particulares durante todo el tiempo de ejecución de las obras. A continuación, ponemos a su disposición los datos de este punto de atención:

Dirección: Carrera 7 C 126 A 21

Teléfono: 3214801903

Correo electrónico: atencionalciudadanocv@indugravas.com

Horario de Atención: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y 1:30 p.m. a 4:00 p.m. Sábado de 7:30 a.m. a 10:00 a.m.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST
202634601422601
Información Pública
Al responder cite este número

Finalmente reiteramos la disposición del Instituto de Desarrollo Urbano para atender sus solicitudes y ponemos a su disposición todos los canales de contacto del IDU para recibirlas.

En los anteriores términos se emite respuesta de fondo, reiterando la disposición del Instituto de Desarrollo Urbano para atender sus solicitudes.

Cordialmente,



ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
Directora Técnica de Construcciones

Firma mecánica generada el 19-10-2026 11:06:18 AM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Anexos: 1 Folios/Páginas/Imágenes

Aprobó: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Revisó: DIANA CONSTANZA BERMEJO PINILLA - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Elaboró: JAIRO ANDRES RODRIGEZ NOVOA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

7