

Instituto de Desarrollo Urbano

Localidad Kennedy

Rendición de cuentas nodo Movilidad

15 / 07 / 26

INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO



CONTENIDO

1 Presentación IDU

- Plataforma estratégica Misión – Visión
- Política antisoborno
- Informe PQRSD vigencia 2024 y 2025
- Diagnóstico de la malla vial de la localidad
- Información general de los proyectos IDU en la localidad
 - Etapa de construcción
 - Etapa de EyD
 - Etapa de conservación
- Preguntas e inquietudes

2 Unidad de Mantenimiento Vial

. Plataforma estratégica Misión – Visión



Nuestra Misión

Somos un establecimiento público descentralizado que ejecuta una Infraestructura con Propósito, que fomenta el desarrollo del territorio y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Capital y el área metropolitana, a través de la planeación, construcción y conservación de los proyectos para la movilidad y el espacio público.



Nuestra Visión

Al 2050 seremos reconocidos como una entidad confiable, efectiva y oportuna en el desarrollo de los proyectos de infraestructura vial y de espacio público. Gracias a una gestión pública basada en la colaboración interinstitucional, la innovación en los sistemas de construcción y la participación ciudadana disfrutaremos de una ciudad con una infraestructura para la movilidad, más accesible, moderna y segura.

Política Antisoborno

El Instituto de Desarrollo Urbano estableció una estrategia que busca prevenir, detectar y enfrentar el soborno. Por medio de varios lineamientos institucionales se fortalece la cultura de la transparencia entre todos los servidores públicos del IDU.

Para garantizar la debida ejecución de los recursos públicos que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes de Bogotá, el IDU implementa la Política Antisoborno. A través de este Abecé, usted conocerá en qué consiste esta estrategia y cómo puede tramitar una denuncia en caso de sospechar de una conducta indebida.

Contáctanos:

denuncia.soborno@idu.gov.co



AQUÍ
SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA



. Informe PQRSD vigencia 2024 y 2025



No.	Fecha	No. Radicado	No. Respuesta
	1-08-2025	IDU 202518501112612	202538700899931
	1-08-2025	IDU 202518501112592	202534600915701
	1-08-2025	IDU 202518501112572	202518500918141
	1-08-2025	202518501112552	202532700900131



Diagnóstico de la malla vial

Extensión red vial total



Fuente: <https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/>

Extensión malla vial arterial



Fuente: <https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/>

Extensión malla vial intermedia



Fuente: <https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/>

Extensión malla vial local



Fuente: <https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/>



Proyectos IDU en la Localidad



Grupo 1 Av 68

IDU-345-2020

Objeto del Contrato

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.. (GRUPO 1): CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA AUTOPISTA SUR HASTA LA CALLE 18 SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C

Descripción del Contrato

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.. (GRUPO 1): CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENI

Fecha de actualización: 06/07/2026

[Descargar Informe de Avance PDF](#)

Equipo de Apoyo a la Supervisión

👤 Alvaro Francisco Arroyo Caycedo - Apoyo Principal 👤 Luis Fernando Zamora Pita - Apoyo Principal 👤 Claudia Fabiola Garcia Pinzon - Apoyo Principal 👤 Roberto Manuel Carrillo Rodriguez - Apoyo Principal

Información Contractual

Número de contrato	IDU-599-2020 (EN EJECUCION)
Tipo	Consultoría (Interventoría)
Etapas Proyecto	Preconstrucción - Construcción - Conservación
Contratista	AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A
Valor Sin Adiciones	\$ 34.630.366.494,00
Valor Adiciones	\$ 3.093.747.294,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 37.724.113.788,00
Fecha de Inicio	25/06/2020
Fecha de Finalización	24/10/2032

Número de contrato	IDU-345-2020 (EN EJECUCION)
Tipo	Contrato de Obra
Etapas Proyecto	Preconstrucción - Construcción - Conservación
Contratista	CONSORCIO EUCARÍSTICO CARRERA 68
Valor Sin Adiciones	\$ 356.558.147.916,00
Valor Adiciones	\$ 24.754.764.019,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 381.312.911.935,00
Fecha de Inicio	25/06/2020
Fecha de Finalización	24/10/2032

IDU-346-2020

Objeto del Contrato

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C. (GRUPO 2) CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CALLE 18 SUR HASTA LA AVENIDA AMÉRICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C. GRUPO 2.

Descripción del Contrato

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.

Fecha de actualización: 06/07/2026

[Descargar Informe de Avance PDF](#)

Equipo de Apoyo a la Supervisión

Andres Francisco Olarte Sanchez - Apoyo Principal Yenny Ardila Soler - Apoyo Principal Diego Fernando Coronado Soler - Apoyo Principal

Información Contractual

Número de contrato	IDU-346-2020 (EN EJECUCION)
Tipo	Contrato de Obra
Etapas Proyecto	Preconstrucción - Construcción - Conservación
Contratista	CONSORCIO EUCARÍSTICO CARRERA 68
Valor Sin Adiciones	\$ 292.993.429.408,00
Valor Adiciones	\$ 0,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 16.804.113.481,00
Total Contrato	\$ 309.797.542.889,00
Fecha de Inicio	26/06/2020
Fecha de Finalización	25/10/2031

Número de contrato	IDU-600-2020 (EN EJECUCION)
Tipo	Consultoría (Interventoría)
Etapas Proyecto	Preconstrucción - Construcción - Conservación
Contratista	CONSORCIO SUPERVISOR AV 68
Valor Sin Adiciones	\$ 29.495.419.467,00
Valor Adiciones	\$ 1.044.634.564,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 30.540.054.031,00
Fecha de Inicio	26/06/2020
Fecha de Finalización	25/10/2031



IDU-347-2020

Objeto del Contrato

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.... (GRUPO 3): "CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA AMÉRICAS HASTA LA AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C."

Descripción del Contrato

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.". (GRUPO 3): "CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO

Fecha de actualización: 06/07/2026

[Descargar Informe de Avance PDF](#)

Equipo de Apoyo a la Supervisión

 Hugo Javier Rubio Rodriguez - Apoyo Principal  Karen Tatiana Saenz Soto - Apoyo Principal

Información Contractual

Número de contrato	IDU-347-2020 (EN EJECUCION)
Tipo	Contrato de Obra
Etapas Proyecto	Preconstrucción - Construcción - Conservación
Contratista	CONSORCIO EUCARÍSTICO CARRERA 68
Valor Sin Adiciones	\$ 206.413.520.077,00
Valor Adiciones	\$ 0,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 4.660.948.097,00
Total Contrato	\$ 211.074.468.174,00
Fecha de Inicio	25/06/2020
Fecha de Finalización	24/06/2032

Número de contrato	IDU-601-2020 (EN EJECUCION)
Tipo	Consultoría (Interventoría)
Etapas Proyecto	Preconstrucción - Construcción - Conservación
Contratista	CONSORCIO CJ 2020
Valor Sin Adiciones	\$ 29.155.894.332,00
Valor Adiciones	\$ 3.753.624.506,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 32.909.518.838,00
Fecha de Inicio	25/06/2020
Fecha de Finalización	24/06/2031



Grupo 3 Av Ciudad de Cali



IDU-1653-2020

Objeto del Contrato

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3: ENTRE LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.

Descripción del Contrato

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3: "ENTRE LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y

Fecha de actualización: 06/07/2026

[Descargar Informe de Avance PDF](#)

Equipo de Apoyo a la Supervisión

Diana Patricia Lopez Jimenez - Apoyo Principal Zayra Johana Perez Rueda - Apoyo Principal Diego Andres Perez Cubides - Apoyo Principal

Información Contractual

Número de contrato	IDU-1653-2020 (EN EJECUCION)
Tipo	Contrato de Obra
Etapas Proyecto	Preconstrucción - Construcción - Conservación
Contratista	OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL COLOMBIA
Valor Sin Adiciones	\$ 128.484.094.540,00
Valor Adiciones	\$ 1.021.935.075,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 20.099.828.733,00
Total Contrato	\$ 149.605.858.348,00
Fecha de Inicio	28/01/2021
Fecha de Finalización	19/10/2030

Número de contrato	IDU-1674-2020 (EN EJECUCION)
Tipo	Consultoría (Interventoría)
Etapas Proyecto	Preconstrucción - Construcción - Conservación
Contratista	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.
Valor Sin Adiciones	\$ 13.469.113.435,00
Valor Adiciones	\$ 6.956.868.429,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 20.425.981.864,00
Fecha de Inicio	28/01/2021
Fecha de Finalización	19/10/2030

Grupo 4 Av Ciudad de Cali



IDU-1670-2020

Objeto del Contrato

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C GRUPO 4: EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.

Descripción del Contrato

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

Fecha de actualización: 06/07/2026

[Descargar Informe de Avance PDF](#)

Equipo de Apoyo a la Supervisión

Sandra Yamile Portilla Buitrago - Apoyo Principal Carlos Fernando Barcelo Avendano - Apoyo Principal

Información Contractual

Número de contrato	IDU-1697-2020 (EN EJECUCION)
Tipo	Consultoría (Interventoría)
Etapas Proyecto	Preconstrucción - Construcción - Conservación
Contratista	CONSORCIO AIRUG 2020
Valor Sin Adiciones	\$ 15.349.572.479,00
Valor Adiciones	\$ 8.002.965.481,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 23.352.537.960,00
Fecha de Inicio	29/01/2021
Fecha de Finalización	28/12/2030

Número de contrato	IDU-1670-2020 (EN EJECUCION)
Tipo	Contrato de Obra
Etapas Proyecto	Preconstrucción - Construcción - Conservación
Contratista	CONSORCIO MAHFER
Valor Sin Adiciones	\$ 167.023.565.788,00
Valor Adiciones	\$ 2.765.479.425,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 16.009.808.616,00
Total Contrato	\$ 185.798.853.829,00
Fecha de Inicio	29/01/2021
Fecha de Finalización	28/12/2030

Puente Corabastos



IDU-1801-2023

Objeto del Contrato

ELABORACION Y/O AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS VIALES PARA LA OPERACIÓN ESTRATÉGICA MARÍA PAZ CORABASTOS: INTERSECCIÓN A DESNIVEL A LA ALTURA DE LA AV. DE LAS AMÉRICAS CON AV. AGOBERTO MEJÍA Y LA RECONFIGURACIÓN DE RETORNOS, ASÍ COMO LA AV. AGOBERTO MEJÍA ENTRE LA INTERSECCIÓN CON LA AV. DE LAS AMÉRICAS Y SECTORES COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTÁ D.C.

Descripción del Contrato

ACCESOS VIALES PARA LA OPERACIÓN ESTRATÉGICA MARÍA PAZ CORABASTOS: INTERSECCIÓN A DESNIVEL A LA ALTURA DE LA AV. DE LAS AMÉRICAS CON AV. AGOBERTO MEJÍA Y LA RECONFIGURACIÓN DE RETORNOS, ASÍ COMO LA AV. AGOBERTO MEJÍA ENTRE LA INTERSECCIÓN CON LA AV. DE LA

Fecha de actualización: 06/07/2026

[Descargar Informe de Avance PDF](#)

Equipo de Apoyo a la Supervisión

👤 Nicolas Fernando Blanco Blanco - Apoyo Principal 👤 Juan Esteban Valbuena Flor - Apoyo Principal 👤 Julio Cesar Montoya Sierra - Apoyo Principal 👤 Diana Milena Oviedo Contreras - Apoyo Principal 👤 Sandra Patricia Gavilan Acevedo - Apoyo Principal 👤 Eliana Mulford Santamaria - Especialista Ambiental 👤 Cesar Augusto Barrera Herrera - Especialista de Apoyo 👤 Laura Yised Rodriguez Gonzalez - Especialista Social 👤 Maryori Natalia Arias Herrera - Arqueologo 👤 Paula Andrea Aguirre Romero - Especialista de Apoyo 👤 Paula Andrea Aguirre Romero - Especialista de Apoyo 👤 Daniel Francisco Ibanez Alvarado - Especialista de Apoyo

Información Contractual

Número de contrato	IDU-1790-2023 (EN EJECUCION)	Número de contrato	IDU-1801-2023 (EN EJECUCION)
Tipo	Consultoría (Interventoría)	Tipo	Contrato de Obra
Etapas Proyecto	Construcción - Estudios y Diseños	Etapas Proyecto	Construcción - Estudios y Diseños
Contratista	CONSORCIO MAB INGENIERIA	Contratista	CONSORCIO PROBOGOTA 17
Valor Sin Adiciones	\$ 7.458.766.810,00	Valor Sin Adiciones	\$ 56.000.000.000,00
Valor Adiciones	\$ 2.341.912.683,00	Valor Adiciones	\$ 6.326.567.378,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00	Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 9.800.679.493,00	Total Contrato	\$ 62.326.567.378,00
Fecha de Inicio	20/02/2024	Fecha de Inicio	20/02/2024
Fecha de Finalización	19/04/2027	Fecha de Finalización	19/04/2027



Gracias

Síguenos en nuestras redes sociales

    @IDUBogota  @IDUobras