

Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

Observatorio Ciudadano Local

Localidad de Barrios Unidos

Informe de Ejecución 2025

Tabla de contenido

1	PRESENTACIÓN	3
2	INVENTARIO DE MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.....	4
2.1	ESTADO DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.....	4
3.1	ESTADO DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD.....	8
3.	PROYECTOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 2025 EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.	11
	IDU-353-2020.....	13
	OBJETO DEL CONTRATO	13

1 Presentación

En atención a la solicitud del Observatorio Ciudadano, se presenta el siguiente informe, que registra la ejecución de obras y recursos en la Localidad de Barrios Unidos, durante la vigencia 2025.

El informe presenta inicialmente el inventario de vías y espacio público de la ciudad y luego está organizado de acuerdo con la distribución de las áreas funcionales de la entidad: Proyectos, construcciones y conservación.


Es importante destacar que toda la información aquí contenida se puede consultar en la página web del Instituto: <https://www.idu.gov.co> y la información sobre el estado de las vías en el geoportal: <https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/>

2 Inventario de malla vial de la localidad de Barrios Unidos.

La malla vial de la ciudad de Bogotá se clasifica en 3 tipos: malla vial arterial (troncal y no troncal), malla vial intermedia y malla vial local. A continuación, se presenta el estado y extensión de cada una de estas para la localidad de Antonio Nariño.

2.1 Estado de la malla vial de la Localidad de Barrios Unidos


Estado General de la localidad.




La extensión inventariada de la malla vial de la ciudad a corte de junio de 2025 es de 15.138,6 km-carril¹ aproximadamente, para la localidad de Barrios Unidos es de 584 km-carril, de los cuales 583.9 km-carril se encuentran con estado y 0,1 km-carril de red vial sin estado (no se encuentra construido o identificado con un código de identificación vial -CIV), los cuales se encuentran desagregados en función del tipo de malla vial, acorde al POT – Decreto 555 de 2021

¹ El kilómetro-carril es una medida estándar representada por un área equivalente a un carril tipo de 3,5 metros de ancho en una longitud de 1 kilómetro (3,5 m x 1000 m).

2.2 Estado de la Malla Vial Arterial.



2.3 Estado de la Malla vial Intermedia.



2.4 Estado de la malla vial Local de la localidad.



3.1 Estado del espacio Público de la localidad


3.2 General




3.3 Anden




3.4 Separador



3.5 Plaza



4. Estado de la red de cicloinfraestructura



3. Proyectos ejecutados en la vigencia 2025 en la localidad de Barrios Unidos.

Proyecto 1:

IDU-1199-2023

El interventor se obliga para con el IDU, a realizar la: interventoría integral a la ejecución de las obras y actividades complementarias para el reforzamiento estructural del puente vehicular av. Medellín (calle 80) por av. NQS (cra. 30) en Bogotá D.C.

Etapas Asociadas: Construcción - Preconstrucción

Contrato: IDU-1199-2023

Estado: SUSPENDIDO

Proyecto 2:

IDU-1313-2018

Etapas Asociadas: Construcción - Estudios y Diseños

Contrato: IDU-1313-2018

Estado: SUSPENDIDO

REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, GESTIÓN, CESIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS COMPROMISOS SUSCRITOS SEGÚN LO DEFINIDO EN EL OFICIO SDM - DSVCT - 69682 - 14, UBICADO EN LA CARRERA 68 N° 75 A - 50 DE BOGOTÁ, D.C., A TÍTULO DE ACCIONES DE MITIGACIÓN, CON EL

Proyecto 3:

IDU-2404-2024

Objeto del Contrato

TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES COMERCIALES A CIELO ABIERTO EN LAS LOCALIDADES DE ENGATIVÁ, CRA. 112A ENTRE CALLES 78 Y 72F Y BARRIOS UNIDOS, CRA. 50 ENTRE CALLE 72 Y 79B EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Información Contractual

Número de contrato	IDU-2404-2024 (EN EJECUCION)
Tipo	Contrato de Obra
Etapas Proyecto	Recibo - Construcción - Preliminares
Contratista	CONSORCIO CCA CALLES COMERCIALES
Valor Sin Adiciones	\$ 28.640.426.106,00
Valor Adiciones	\$ 365.000.000,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 29.005.426.106,00
Fecha de Inicio	20/01/2025
Fecha de Finalización	19/04/2026

Número de contrato	IDU-1784-2023 (EN EJECUCION)
Tipo	Consultoría (Interventoría)
Etapas Proyecto	Recibo - Construcción - Preliminares
Contratista	CONSORCIO VIAL IC
Valor Sin Adiciones	\$ 3.479.877.677,00
Valor Adiciones	\$ 1.280.000.000,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 4.759.877.677,00
Fecha de Inicio	20/01/2025
Fecha de Finalización	19/04/2026

Proyecto 4:

IDU-350-2020

Objeto del Contrato

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.". (GRUPO 6): "CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CALLE 46 HASTA LA AVENIDA CALLE 66 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C

Información Contractual

Número de contrato	IDU-350-2020 (EN EJECUCION)
Tipo	Contrato de Obra
Etapas Proyecto	Preconstrucción - Construcción - Conservación
Contratista	CONSORCIO LHS
Valor Sin Adiciones	\$ 216.363.454.208,00
Valor Adiciones	\$ 0,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 216.363.454.208,00
Fecha de Inicio	12/06/2020
Fecha de Finalización	11/06/2031

Número de contrato	IDU-604-2020 (EN EJECUCION)
Tipo	Consultoría (Interventoría)
Etapas Proyecto	Preconstrucción - Construcción - Conservación
Contratista	AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A
Valor Sin Adiciones	\$ 29.225.360.409,00
Valor Adiciones	\$ 0,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 29.225.360.409,00
Fecha de Inicio	12/06/2020
Fecha de Finalización	11/06/2031

Proyecto 5:

IDU-351-2020

Objeto del Contrato

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.". (GRUPO 7): CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA CALLE 66 HASTA LA CARRERA 65 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.

Información Contractual

Número de contrato	IDU-351-2020 (EN EJECUCION)
Tipo	Contrato de Obra
Etapas Proyecto	Preconstrucción - Construcción - Conservación
Contratista	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68
Valor Sin Adiciones	\$ 368.334.453.739,00
Valor Adiciones	\$ 137.508.525.233,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 46.482.298.524,00
Total Contrato	\$ 552.325.277.496,00
Fecha de Inicio	12/06/2020
Fecha de Finalización	01/11/2031

Número de contrato	IDU-605-2020 (EN EJECUCION)
Tipo	Consultoría (Interventoría)
Etapas Proyecto	Preconstrucción - Construcción - Conservación
Contratista	CONSORCIO BULEVAR 68
Valor Sin Adiciones	\$ 34.630.366.494,00
Valor Adiciones	\$ 0,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 34.630.366.494,00
Fecha de Inicio	12/06/2020
Fecha de Finalización	01/11/2031

Proyecto 6:

IDU-352-2020

Objeto del Contrato

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.". (GRUPO 8): "CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 65 HASTA LA CARRERA 48 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.

Información Contractual

Número de contrato	IDU-352-2020 (EN EJECUCION)
Tipo	Contrato de Obra
Etapas Proyecto	Preconstrucción - Construcción - Conservación
Contratista	CONSTRUCTORA CONCRETO S.A.
Valor Sin Adiciones	\$ 207.527.321.911,00
Valor Adiciones	\$ 27.536.129.338,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 22.054.367.344,00
Total Contrato	\$ 257.117.818.593,00
Fecha de Inicio	12/06/2020
Fecha de Finalización	11/09/2032

Número de contrato	IDU-606-2020 (EN EJECUCION)
Tipo	Consultoría (Interventoría)
Etapas Proyecto	Preconstrucción - Construcción - Conservación
Contratista	CONSORCIO TRONCAL 68
Valor Sin Adiciones	\$ 34.630.366.494,00
Valor Adiciones	\$ 0,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 34.630.366.494,00
Fecha de Inicio	12/06/2020
Fecha de Finalización	11/09/2032

Proyecto 7:

IDU-353-2020

Objeto del Contrato

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.". (GRUPO 9): CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 48 HASTA LA CARRERA 9 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.

Información Contractual

Número de contrato	IDU-607-2020 (EN EJECUCION)
Tipo	Consultoría (Interventoría)
Etapas Proyecto	Preconstrucción - Construcción - Conservación
Contratista	CONSORCIO IDU 2020
Valor Sin Adiciones	\$ 29.354.486.353,00
Valor Adiciones	\$ 936.130.461,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 30.290.616.814,00
Fecha de Inicio	26/06/2020
Fecha de Finalización	25/10/2031

Número de contrato	IDU-353-2020 (EN EJECUCION)
Tipo	Contrato de Obra
Etapas Proyecto	Preconstrucción - Construcción - Conservación
Contratista	CONSORCIO EUCARÍSTICO CARRERA 68
Valor Sin Adiciones	\$ 251.047.561.743,00
Valor Adiciones	\$ 45.244.605.063,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 296.292.166.806,00
Fecha de Inicio	26/06/2020
Fecha de Finalización	25/10/2031