

Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

Observatorio Ciudadano Local

Localidad de Fontibón

Informe de Ejecución 2025

Tabla de contenido

1. Presentación.....	3
2. Inventario de malla vial y espacio público de la localidad.....	4
2.1 Estado de la malla vial de la localidad de Fontibón.....	4
2.2 Estado del espacio Público de la localidad de Fontibón.....	9
2.3 Estadística de la cicloinfraestructura de la localidad de Fontibón.....	14
3. Proyectos ejecutados en la vigencia 2025.....	16
3.1 Proyectos de construcción.....	16
3.2 Proyectos de Conservación – Mantenimiento.....	19
4. Obras entregadas 2025.....	23
4.1 Hitos o entregas parciales	23

1 Presentación

En atención a la solicitud del Observatorio Ciudadano, se presenta el siguiente informe, que registra la ejecución de obras y recursos en la Localidad de Fontibón, durante la vigencia 2025.

El informe presenta inicialmente el inventario de vías y espacio público de la ciudad y luego está organizado de acuerdo con la distribución de las áreas funcionales de la entidad: Proyectos, construcciones y conservación.

Es importante destacar que toda la información aquí contenida se puede consultar en la página web del Instituto: <https://www.idu.gov.co> y la información sobre el estado de las vías en el geoportal <https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/>

2 Inventario de malla vial y espacio público de la localidad

La malla vial de la ciudad de Bogotá se clasifica en 3 tipos: malla vial arterial (troncal y no troncal), malla vial intermedia y malla vial local. A continuación, se presenta el estado y extensión de cada una de estas para la localidad de Fontibón.

2.1 Estado de la malla vial de la localidad de Fontibón

2.1.1 Extensión red vial


La extensión inventariada de la malla vial de la ciudad a corte de junio de 2025 es de 15.138,6 km-carril ¹aproximadamente, para la localidad de Fontibón es de 849,7 km-carril, de los cuales 847,4 km-carril se encuentran con estado y 2,3 km-carril de red vial sin estado (no se encuentra construido o identificado con un código de identificación vial -CIV), los cuales se encuentran desagregados en función del tipo de malla vial, acorde al POT – Decreto 555 de 2021, como se presenta a continuación:

Tabla 1

Desagregación extensión por clasificación

Arterial	Intermedia	Local	Rural principal	Total
325	97,4	426,2	1,1	849,7

Nota. Elaboración propia




Fuente: <https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/>

¹ El kilómetro-carril es una medida estándar representada por un área equivalente a un carril tipo de 3,5 metros de ancho en una longitud de 1 kilómetro (3,5 m x 1000 m).


A continuación, se presenta de manera gráfica la extensión para cada tipo de malla vial para la localidad:

2.1.1.1 Extensión malla vial arterial



Fuente: <https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/>

2.1.1.2 Extensión malla vial intermedia




Fuente: <https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/>

2.1.1.3 Extensión malla vial local

ASTM-D-6433 para pavimentos en superficie flexible y rígido, ASTM-E-2840 para pavimentos de superficie articulada, y por el indicador URCI (Índice de condición de vías sin superficie) basado en el Manual Técnico TM 5-626 aplicable para vías en afirmado. Estos indicadores se presentan en una escala de clasificación compuesta por siete (7) categorías cuyo valor oscila entre 0 y 100, donde 0 es un pavimento totalmente fallado³ y 100 un pavimento en buen estado.



Para la localidad de Fontibón, se tienen 354 km-carril en buen estado, 215,1 en estado satisfactorio, 94,7 en estado aceptable, 54,3 en estado pobre y 42 en estado muy pobre; 33,8 en estado grave y 52,7 km-carril en estado fallado.




Fuente: <https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/>

2.1.2.1 Estado malla vial arterial

De los 325,1 km-carril de la malla vial arterial de la localidad de Fontibón, el 59,9% se encuentra en buen estado, el 26,3% en estado satisfactorio, 7,2% en estado aceptable, 3,4% en estado pobre, 0,9% en estado muy pobre y 0,7% en estado grave.

³ Corresponde a un pavimento con deterioros tan extensos que la superficie ha perdido su capacidad de servicio.



Fuente: <https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/>

2.1.2.2 Estado malla vial intermedia

De los 97,4 km-carril de la malla vial intermedia de la localidad de Fontibón, 37,9 km-carril se encuentra en buen estado, 22,7 en estado satisfactorio, 16 en estado aceptable, 7,1 en estado pobre, 5,97 en estado muy pobre y 3,2 en estado grave.



Fuente: <https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/>

2.1.2.3 Estado malla vial local

De los 424,1 km-carril de la malla vial local de la localidad de Fontibón, 121,1 km-carril se encuentra en buen estado, 106,8 en estado satisfactorio, 55 en estado

aceptable, 36 en estado pobre, 33 en estado muy pobre; 28,1 en estado grave y 44,1 km-carril en estado fallado.



Fuente: <https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/>

2.2 Estado del espacio Público de la localidad de Fontibón


En cuanto al estado de la infraestructura del espacio público de Bogotá D. C., con corte al 30 de junio de 2025, se encuentra desagregado por tipo de elemento, tipología de malla vial, por estructura y/o estado.

A partir de lo establecido en el Decreto Distrital 555 de 2021 se asoció la caracterización de la infraestructura de espacio público, desagregada en dos sistemas de la estructura funcional y del cuidado de la ciudad:


- Espacio Público Peatonal para el Encuentro: plazas
- Espacio Público del Sistema de Movilidad, conformados por: andenes, separadores.

La información de los registros administrativos de inventario y estado de los elementos que conforman la infraestructura de espacio público es dinámica y susceptible de variar en el tiempo, por los diferentes proyectos, obras e intervenciones de infraestructura en la ciudad, así como a las precisiones cartográficas.

2.2.1 Estadísticas andenes




Fuente: <https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/>




Fuente: <https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/>

2.2.1.1. Andenes malla vial arterial




Fuente: <https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/>

2.2.1.2. Andenes malla vial intermedia




Fuente: <https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/>

2.2.1.3. Andenes malla vial local




Fuente: <https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/>

2.2.1.3. Andenes malla vial rural




Fuente: <https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/>

2.2.2 Estadísticas separador




Fuente: <https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/>




Fuente: <https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/>

2.2.3 Estadísticas Plazas




Fuente: <https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/>

2.3 Estadística de la cicloinfraestructura de la localidad de Fontibón




Fuente: <https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/>

2.3.1. Estado de Cicloinfraestructura Malla Vial Arterial




Fuente: <https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/>

2.3.2. Estado de Cicloinfraestructura Malla Vial Intermedia



Fuente: <https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/>

2.3.3. Estado de Cicloinfraestructura Malla Vial Local



Fuente: <https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/>

3 Proyectos ejecutados en la vigencia 2025

3.1 Proyectos de construcción

3.1.1. Proyecto 1: Av. 68 - Grupo 4

Construcción para la Adecuación al Sistema Transmilenio de la Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) desde la carrera 9 hasta la Autopista Sur y Obras Complementarias En Bogotá, D.C. (Grupo 4): "Construcción para la Adecuación al Sistema Transmilenio de la Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) desde la Avenida Centenario (Calle 13) hasta la Avenida Esperanza (Calle 24) y Obras Complementarias en Bogotá, D.C

Información Contractual

Número de contrato	IDU-348-2020 (EN EJECUCION)
Tipo	Contrato de Obra
Etapas Proyecto	Construcción, Mantenimiento
Contratista	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68
Valor Sin Adiciones	\$ 247.625.771.607,00
Valor Adiciones	\$ 5.781.580.733,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 39.827.841.403,00
Total Contrato	\$ 293.235.193.743,00
Fecha de Inicio	12/06/2020
Fecha de Finalización	11/01/2031

Número de contrato	IDU-602-2020 (EN EJECUCION)
Tipo	Consultoría (Interventoría)
Etapas Proyecto	Construcción, Mantenimiento
Contratista	CONSORCIO INTERTRONCAL 68
Valor Sin Adiciones	\$ 29.165.584.816,00
Valor Adiciones	\$ 1.597.868.500,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 30.763.453.316,00
Fecha de Inicio	12/06/2020
Fecha de Finalización	11/06/2031

Estado del contrato: ejecución.

% de Avance:

Contrato: 79.66%

Fase de obra: 86.49%

3.1.2 Proyecto 2: Av. 68 - Grupo 5

Construcción para la adecuación al sistema Transmilenio de la Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) desde la carrera 9 hasta la Autopista Sur y Obras complementarias en Bogotá, D.C.". (Grupo 5): "Construcción para la adecuación al sistema Transmilenio de la avenida congreso eucarístico (Carrera 68) desde la Avenida Esperanza (Calle 24) hasta la Calle 46 y obras complementarias en Bogotá, D.C

Información Contractual

Número de contrato	IDU-349-2020 (EN EJECUCION)
Tipo	Contrato de Obra
Etapas Proyecto	Construcción, Mantenimiento
Contratista	CONSTRUCTORA CONCRETO S.A.
Valor Sin Adiciones	\$ 208.086.098.930,00
Valor Adiciones	\$ 2.137.984.388,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 18.691.696.245,00
Total Contrato	\$ 228.915.779.563,00
Fecha de Inicio	18/06/2020
Fecha de Finalización	17/09/2029

Número de contrato	IDU-603-2020 (EN EJECUCION)
Tipo	Consultoría (Interventoría)
Etapas Proyecto	Construcción, Mantenimiento
Contratista	AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A
Valor Sin Adiciones	\$ 22.268.313.304,00
Valor Adiciones	\$ 4.661.694.919,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 1.132.573.362,00
Total Contrato	\$ 28.062.581.585,00
Fecha de Inicio	18/06/2020
Fecha de Finalización	17/09/2029

Estado del contrato: ejecución.

% de Avance:

Contrato: 91.52%

Fase de obra: 96.52%

3.1.3 Proyecto 3: Troncal Calle 13 - Lote 2

Construcción para la adecuación de la Calle 13 al sistema de transporte público masivo, calzadas de tráfico mixto, nuevas ciclorrutas y espacio público, desde el límite occidental del distrito hasta la conexión con la intersección de Puente Aranda incluidas las demás obras complementarias en Bogotá D.C.-Lote 2

Información Contractual

Número de contrato	IDU-1450-2023 (SUSPENDIDO)
Tipo	Contrato de Obra
Etapas Proyecto	Preconstrucción
Contratista	CONSORCIO CC 2023
Valor Sin Adiciones	\$ 499.589.297.791,00
Valor Adiciones	\$ 0,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 499.589.297.791,00
Fecha de Inicio	07/09/2023
Fecha de Finalización	10/09/2027

Número de contrato	IDU-1653-2023 (SUSPENDIDO)
Tipo	Consultoría (Interventoría)
Etapas Proyecto	Preconstrucción
Contratista	CONSORCIO BOGOTA CYP
Valor Sin Adiciones	\$ 26.413.119.467,00
Valor Adiciones	\$ 0,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 26.413.119.467,00
Fecha de Inicio	07/09/2023
Fecha de Finalización	10/09/2027

Estado del contrato: Suspendido.

% de Avance:

Contrato: 0,22%

Fase de obra: 97,45%

3.1.4 Proyecto 3: Zonas Industriales Grupo 2

Reconstrucción de vías y su espacio público asociado para las zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 2.

Información Contractual

Número de contrato	IDU-1752-2021 (EN EJECUCION)
Tipo	Contrato de Obra
Etapla Proyecto	Construcción Grupo 2
Contratista	CONSORCIO VICON 024
Valor Sin Adiciones	\$ 50.793.789.333,00
Valor Adiciones	\$ 1.279.282.469,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 7.353.503.397,00
Total Contrato	\$ 59.426.575.199,00
Fecha de Inicio	02/12/2021
Fecha de Finalización	07/11/2023

Número de contrato	IDU-1770-2021 (EN EJECUCION)
Tipo	Consultoría (Interventoría)
Etapla Proyecto	Construcción Grupo 2
Contratista	CONSORCIO MONTEVIDEO 045
Valor Sin Adiciones	\$ 5.911.786.069,00
Valor Adiciones	\$ 977.389.346,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 1.081.774.201,00
Total Contrato	\$ 7.970.949.616,00
Fecha de Inicio	02/12/2021
Fecha de Finalización	28/05/2027

Estado del contrato: Ejecución.

% de Avance:

Contrato: 2,48%

Fase de obra: 1,22%

3.1.5 Proyecto 4: Empalme Avenida José Celestino Mutis (Tramo 5)

Construcción del empalme de la avenida José Celestino Mutis (Ac 63) desde la Transversal 112b bis A hasta la Carrera 112 y demás obras complementarias requeridas para la armonización de la Av. Jose Celestino Mutis en la ciudad de Bogotá, D.C.

Información Contractual

Número de contrato	IDU-2412-2024 (EN EJECUCION)
Tipo	Contrato de Obra
Etapla Proyecto	Contrucción
Contratista	CONSORCIO CELESTINO MUTIS IJK
Valor Sin Adiciones	\$ 13.331.560.035,00
Valor Adiciones	\$ 1.069.381.538,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 2.979.575.188,00
Total Contrato	\$ 17.380.516.761,00
Fecha de Inicio	31/01/2025
Fecha de Finalización	30/04/2026

Número de contrato	IDU-2428-2024 (EN EJECUCION)
Tipo	Consultoría (Interventoría)
Etapla Proyecto	Contrucción
Contratista	CONSORCIO DQ
Valor Sin Adiciones	\$ 2.666.312.007,00
Valor Adiciones	\$ 1.020.882.421,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 3.687.194.428,00
Fecha de Inicio	31/01/2025
Fecha de Finalización	30/04/2026

Estado del contrato: Ejecución.

% de Avance:

Contrato: 34.20%

Fase de obra: 32.64%

3.2 Proyectos de Conservación - Mantenimiento

3.2.1 Proyecto 1: Brigada MVA Grupo 1

Brigada de reacción vial para ejecutar a precios unitarios actividades puntuales en la malla vial de la ciudad de Bogotá D.C Grupo 1.

Información Contractual

Número de contrato	IDU-1660-2024 (TERMINADO-TRAMITE ACTA RECIBO FINAL DE OBRA)	Número de contrato	IDU-1592-2024 (TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION)
Tipo	Contrato de Obra	Tipo	Consultoría (Interventoría)
Etapas Proyecto	Conservación	Etapas Proyecto	Conservación
Contratista	CONSORCIO BYR-SG	Contratista	CONSORCIO CCC-GRUCON BOGOTA
Valor Sin Adiciones	\$ 17.928.740.065,00	Valor Sin Adiciones	\$ 2.070.430.188,00
Valor Adiciones	\$ 9.815.032.500,00	Valor Adiciones	\$ 627.759.879,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00	Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 27.743.772.565,00	Total Contrato	\$ 2.698.190.067,00
Fecha de Inicio	18/09/2024	Fecha de Inicio	18/09/2024
Fecha de Finalización	17/09/2025	Fecha de Finalización	17/09/2025

Estado del contrato: Terminado – en recibo final de obra.

% de Avance: 99,40%

Recursos invertidos en la localidad: \$3.547.303.853

3.2.2 Proyecto 2: Brigada MVA Grupo 2

Brigada de reacción vial para ejecutar a precios unitarios actividades puntuales en la malla vial de la ciudad de Bogotá D.C. Grupo 2.

Información Contractual

Número de contrato	IDU-1661-2024 (TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION)	Número de contrato	IDU-1623-2024 (TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION)
Tipo	Contrato de Obra	Tipo	Consultoría (Interventoría)
Etapas Proyecto	Conservación	Etapas Proyecto	Conservación
Contratista	CONSORCIO DAI	Contratista	CONSORCIO INT. VIAL BOGOTÁ 2024
Valor Sin Adiciones	\$ 17.928.740.065,00	Valor Sin Adiciones	\$ 2.070.430.188,00
Valor Adiciones	\$ 9.275.009.645,00	Valor Adiciones	\$ 746.990.726,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00	Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 27.203.749.710,00	Total Contrato	\$ 2.817.420.914,00
Fecha de Inicio	17/09/2024	Fecha de Inicio	17/09/2024
Fecha de Finalización	19/08/2025	Fecha de Finalización	19/08/2025

Estado del contrato: Ejecución.

% de Avance: 90,37%

3.2.3 Proyecto 3: Malla Vial Arterial Troncal Grupo 2

Brigada de reacción vial para ejecutar a precios unitarios actividades puntuales en la malla vial arterial troncal de la ciudad de Bogotá D.C. Grupo 2

Información Contractual

Número de contrato	IDU-2411-2024 (TERMINADO-TRAMITE ACTA RECIBO FINAL DE OBRA)
Tipo	Contrato de Obra
Etapas Proyecto	Conservacion
Contratista	CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S.
Valor Sin Adiciones	\$ 11.330.701.718,00
Valor Adiciones	\$ 5.560.000.000,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 16.890.701.718,00
Fecha de Inicio	21/01/2025
Fecha de Finalización	20/01/2026

Número de contrato	IDU-2417-2024 (TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION)
Tipo	Consultoría (Interventoría)
Etapas Proyecto	Conservacion
Contratista	CONSORCIO INT MALLA VIAL 2024
Valor Sin Adiciones	\$ 1.642.613.878,00
Valor Adiciones	\$ 723.980.814,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 2.366.594.692,00
Fecha de Inicio	21/01/2025
Fecha de Finalización	20/01/2026

Estado del contrato: Terminado y en proceso de liquidación.

% de Avance: 100%

3.2.4 Proyecto 4: Malla Vial Grupo 4

Brigada de reacción vial para ejecutar a precios unitarios actividades puntuales en la malla vial de la ciudad de Bogotá D.C. Grupo 4

Información Contractual

Número de contrato	IDU-2433-2024 (EN EJECUCION)
Tipo	Contrato de Obra
Etapas Proyecto	Conservación
Contratista	CONSORCIO IB CAPITAL,
Valor Sin Adiciones	\$ 57.332.079.201,00
Valor Adiciones	\$ 20.226.048.529,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 77.558.127.730,00
Fecha de Inicio	23/01/2025
Fecha de Finalización	22/12/2027

Número de contrato	IDU-2425-2024 (EN EJECUCION)
Tipo	Consultoría (Interventoría)
Etapas Proyecto	Conservación
Contratista	CONSORCIO ID MALLA VIAL IDU 009
Valor Sin Adiciones	\$ 9.274.012.740,00
Valor Adiciones	\$ 0,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 9.274.012.740,00
Fecha de Inicio	23/01/2025
Fecha de Finalización	22/12/2027

Estado del contrato: Ejecución.

% de Avance: 78,07%

Recursos invertidos en la localidad: \$ 3.710.996.387

3.2.5 Proyecto 5: Conservación enlaces vehiculares

Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades necesarias para la conservación de puentes vehiculares en Bogotá D.C., incluye superestructura, subestructura y accesos.

Información Contractual

Número de contrato	IDU-1776-2021 (EN EJECUCION)
Tipo	Contrato de Obra
Etapla Proyecto	Conservación
Contratista	CONSORCIO PROBOGOTA 22
Valor Sin Adiciones	\$ 43.298.283.877,00
Valor Adiciones	\$ 31.582.514.853,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 74.880.798.730,00
Fecha de Inicio	01/02/2022
Fecha de Finalización	31/07/2026

Número de contrato	IDU-1783-2021 (EN EJECUCION)
Tipo	Consultoría (Interventoría)
Etapla Proyecto	Conservación
Contratista	CONSORCIO VÍAS AIRUG 2021
Valor Sin Adiciones	\$ 4.505.634.587,00
Valor Adiciones	\$ 7.112.299.773,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 11.617.934.360,00
Fecha de Inicio	01/02/2022
Fecha de Finalización	31/07/2026

Estado del contrato: Ejecución.

% de Avance: 92.0%.

Recursos invertidos en la localidad: \$5.282.415.338

3.2.6 Proyecto 6: Brigada Espacio Público Grupo 2

Brigada de reacción para ejecutar a precios unitarios actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá D.C. Grupo 2

Información Contractual

Número de contrato	IDU-2408-2024 (TERMINADO-TRAMITE ACTA RECIBO FINAL DE OBRA)
Tipo	Contrato de Obra
Etapla Proyecto	Conservación
Contratista	CONSORCIO GEOARQUI
Valor Sin Adiciones	\$ 9.192.131.471,00
Valor Adiciones	\$ 0,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 9.192.131.471,00
Fecha de Inicio	23/01/2025
Fecha de Finalización	30/09/2025

Número de contrato	IDU-2419-2024 (TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION)
Tipo	Consultoría (Interventoría)
Etapla Proyecto	Conservación
Contratista	CONSORCIO CONSULTORES PSG
Valor Sin Adiciones	\$ 1.622.148.631,00
Valor Adiciones	\$ 0,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 1.622.148.631,00
Fecha de Inicio	23/01/2025
Fecha de Finalización	30/09/2025

Estado del contrato: Ejecución.

% de Avance: 100,00%

Recursos invertidos en la localidad: \$ 578.996.791

3.2.7 Proyecto 7: Conservación de espacio público y ciclorrutas grupo 3

Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bogotá D.C. Grupo 3.

Información Contractual

Número de contrato	IDU-1782-2021 (EN EJECUCION)
Tipo	Contrato de Obra
Etapas Proyecto	Conservación
Contratista	CONSORCIO ARTISIL CALLE 80
Valor Sin Adiciones	\$ 26.993.820.320,00
Valor Adiciones	\$ 19.312.439.986,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 46.306.260.306,00
Fecha de Inicio	24/01/2022
Fecha de Finalización	05/02/2026

Número de contrato	IDU-1813-2021 (EN EJECUCION)
Tipo	Consultoría (Interventoría)
Etapas Proyecto	Conservación
Contratista	CONSORCIO ESPACIO PUBLICO 2021
Valor Sin Adiciones	\$ 4.019.058.497,00
Valor Adiciones	\$ 3.005.176.066,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 7.024.234.563,00
Fecha de Inicio	24/01/2022
Fecha de Finalización	05/02/2026

Estado del contrato: Ejecución.

% de Avance: 100.00%.

Recursos invertidos en la localidad: \$ 4.697.971.359

4 Obras entregadas 2025

A continuación, se relacionan las entregas de obras o hitos de infraestructura vial que permitieron mejorar la movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos en la localidad de Fontibón, vigencia 2025.

4.1 Hitos o entregas parciales

Hito	Descripción	Fecha de entrega	Registro fotográfico
Nuevo carril en la Autonorte entre las calles 163 y 167	Ubicación: Autonorte entre calles 163 y 167, sentido sur-norte Obra en cifras: 550 metros lineales por carril, sumando un total de 1.650 metros en los tres carriles.	25/07/2025	
Puente curvo Av. 68 Calle 26 – Grupo 5	Ubicación: Av. 68 con calle 26 Obra en cifras: 570 m de longitud (incluidos los enfoques) 8,75 m y 11,75m de ancho 5,70m de altura, en la parte más baja, sobre la avenida 68, hasta los 7,0m, sobre la calle 26. 2 carriles exclusivos para buses troncales de TransMilenio (1 carril por sentido) Piloto de jardinería urbana con especies trepadoras, como capuchina, manto de María y passiflora 3.600 m2 de con murales inspirados en el ecosistema de las abejas (colectivo Bogotarros-Graffittravel)	29/10/2025	