

FORMATO			
ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-SC-14	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0	
Contrato No. IDU-347-2020		HORA INICIO:	Hoja <u>1</u> de <u>2</u>
FECHA: 06 al 08 abril de 2021		HORA DE FINALIZACIÓN:	Acta N° 11
<p><b>PROYECTO: CONTRATO IDU 349-2020: CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3- DESDE LA AVENIDA DE LAS AMERICAS HASTA LA CALLE 13 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C</b></p>			
<b>ORDEN DEL DÍA</b>			
1- Saludo, presentación de profesionales y objetivo del acercamiento.			
2- Socialización actividades tratamientos silviculturales.			
<b>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</b>			
1. Saludo, presentación y contextualización del acercamiento a cada actor social.			
<p>2. En el marco del inicio de las actividades constructivas para la adecuación del sistema Transmilenio por la Av. 68 Contrato 347 de 2020 tramo 3 desde la Avenida de Las Americas hasta la Calle 13, la firma contratista Consorcio Eucarístico Cra 68 realizará tratamientos silviculturales urbanos, que comprenden la tala, conservación y traslado de individuos arbóreos de la zona. Lo anteriormente autorizado previamente mediante la Resolución No. 3110 de 2019 de la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA).</p> <p>De acuerdo a la reunión del 30 de marzo-2021 celebrada por el IDU, donde se notificó a los contratista e interventorias del proyecto linea alimentadora del Metro-Avenida 68, hacer efectiva la resolución mencionada ejecutando las actividades silviculturales que permitan el desarrollo de la obra.</p> <p>De acuerdo a lo anterior, se dará inicio a la actividad el próximo 12 de abril de 2021, se realizará por motivo de las obras civiles para el avance de la obra.</p> <p>Las zonas a intervenir serán:  - Avenida 68 con Calle 13 hasta la Av Las Americas (separador central).  -Avenida de las Americas entre la Avenida 68 y la Carrera 68 D</p>			
<p>3. Las labores iniciales comprenden la tala de 112 individuos vegetales (árboles), los cuales presentan conflicto con las actividades constructivas y adicionalmente de acuerdo a la evaluación realizada por la Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre, presentan condiciones físicas y sanitarias deficientes (regular a mala), que disminuyen su posibilidad de sobrevivencia a otro tratamiento como bloqueo o traslado; las especies a talar son Falso pimientó, Caucho sabanero y Palma fenix. Posteriormente se continuará con otros frentes de obra hasta completar con: 112 talas, 4 árboles para conservar, y 21 individuos arbóreos aptos para traslado, esta actividad tendrá una duración aproximada de 3 meses. La tala de estos árboles tendrán una compensación que se vera reflejada en un diseño paisajístico, plantando 144 árboles de 7 especies diferentes, esto según lo descrito en el acta WR 1005A del diseño paisajístico.</p>			
<p>4. Previamente a la ejecución de estos tratamientos silviculturales, el contratista tiene identificados los distintos procedimientos relacionados, con los componentes de seguridad y salud en el trabajo, ambientales, SST y avifauna; este ultimo, Teniendo en cuenta que dentro de las actividades de manejo se establecen estrategias de ahuyentamiento y rescate, se da trámite a un proceso de liberación de área de trabajo, específicamente los individuos forestales objeto de tratamiento forestales como tala y/o bloqueo y traslado. Esta liberación se dará entre dos a cinco días de antelación a la implementación del tratamiento forestal y busca garantizar que los individuos están libres de nidos activos, quedando constancia de la liberación a través de un formato acta FO-8213-132.4, previamente aprobado por la interventoría.</p> <p>Finalmente los Residuos vegetales producto de las actividades silviculturales en grupo 3, seran llevados para su disposicion final, se contemplan dos sitios: A) predio la Esperanza para disposicion final B) proceso de compostaje en Gachancipa. Este proyecto pretende la plantación de árboles para recuperar la zona anteriormente mencionada.</p>			
5. No siendo otro el objeto se da por finalizado el encuentro.			
<b>INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD</b>			
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></div> </div>			

COMPROMISOS ADQUIRIDOS			
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
FIRMAS			
NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA	
Angelica Maria Abril	Profesional Social/ Consorcio Eucaristico Cra. 68		
Luz Adriana Rodriguez	Residente Social/ Consorcio Eucaristico Cra. 68		
Karen Ospina	Asistente Social/ Consorcio Eucaristico Cra. 68	KAREN OSPINA	
Las relacionadas en lista de asistencia adjunta a esta acta			
ELABORÓ		RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	Luz Adriana Rodriguez	Angélica Maria Abril Parra	Erika Rodriguez
CARGO	Residente Social	Profesional Social	Especialista Social
FIRMA			
ANEXOS:	SI	x	NO
		TIPO DE ANEXO: Registro fotografico, asistencia	CANTIDAD: