

MEMORANDO



OCI
20151350293343

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., octubre 06 de 2015

PARA: **Carolina Jackeline Barbanti Mansilla**
Directora Técnica de Construcciones

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Evaluación ejecución presupuestal Dirección Técnica de Construcciones a agosto 31 de 2015.

La Oficina de Control Interno, dentro de su Plan de Acción para la vigencia 2015 y en cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993 y en el Decreto 1537 de 2001, en cuanto a los roles de evaluación y seguimiento, adelantó una evaluación independiente al avance y cumplimiento a la ejecución presupuestal al 31 de agosto de 2015.

I. OBJETIVOS

- Verificar el nivel de ejecución de los Pasivos Exigibles, las Reservas Presupuestales y la Inversión Directa a agosto de 2015
- Analizar con el área el impacto de no ejecución de los recursos.
- Socializar las recomendaciones y observaciones, para tomar las medidas pertinentes.

II. ALCANCE

- Ejecución presupuestal del Instituto de Desarrollo Urbano – conforme Sistema de Información Administrativo y Financieros – STONE – reporte STPC.
- Reporte ejecución presupuestal Sistema Predis
- Indagación respecto a las causas de avance gestión presupuestal.

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

PBX: 3386660 - 3445000
Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 110311
www.idu.gov.co
Línea: 195

BOGOTÁ
HUMANANA

MEMORANDO



OCI

20151350293343

Al responder cite este número

III. RESULTADOS

La ejecución presupuestal de la dependencia, durante a agosto 31 de 2015, es como sigue:

• PASIVOS EXIGIBLES

SALDO DIC. 31 2014	LIBERACIONES	GIRO	EJECUCION	% EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR
98.468.996.681	9.802.631	33.632.605.614	33.642.408.245	34,17%	64.826.588.436

Fuente: Ejecución pasivos exigibles a agosto 31 de 2015. Reporte STPC

• RESERVAS PRESUPUESTALES

VALOR INICIAL	LIBERACIONES	GIROS	EJECUCION	% EJECUCION	SALDO
439.770.970.012	500.000	27.474.569.215	27.475.069.215	6,25%	412.295.900.797

Fuente: Ejecución reservas presupuestales a agosto 31 de 2015. Reporte STPC

• INVERSION DIRECTA

PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	GIRO PPTAL	EJECUCION PPTAL	% EJECUCION	SALDO POR TRAMITAR
263.991.039.453	87.488.909.073	8.428.185.705	95.917.094.778	36%	168.073.944.675

Fuente: Ejecución inversión directa a agosto 31 de 2015. Reporte STPC

IV. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

PASIVOS EXIGIBLES

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

PBX: 3386660 - 3445000

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

www.idu.gov.co

Línea: 195

MEMORANDO



OCI
20151350293343

Al responder cite este número

1. Efectuar las acciones correspondientes, para gestionar los pasivos exigibles de la dependencia, con prioridad los que tienen una antigüedad superior a los cinco años, a agosto 31 de 2015: IDU-54-2009; DTA-C-765-2003; 160/2003; IDU-75-2009; 171/2003; 141/2003; 052/2004; 248-2003; IDU-66/2009; 157/2006 y DTA-C 440/04.
2. Realizar el seguimiento respectivo, a los contratos que están suspendidos: IDU-1878-2013; IDU 1880-2013; IDU 1727- 2013; IDU 1856-2013; IDU 1920 -2013 y el IDU 2200-2013, con el fin de cumplir con estas obras en los tiempos establecidos.
3. Dar continuidad a la gestión del Convenio 41-1999 celebrado entre el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU - y Metrovivienda, el cual está en ejecución, sin embargo no tiene Coordinador Técnico vigente - SIAC -. Mediante DTAI 20153750241643 de agosto 14 de 2015, el Director Técnico de Administración de Infraestructura, informa a la Dirección Técnica de Construcciones que “ En atención a los compromisos de la DTAI, establecidos en el Artículo 21 del Acuerdo 2 de 2009, y de conformidad con el traspaso del Grupo Urbanizadores de la STEST a la DTAI, se hace una relación de la información del Convenio 041 de 1999, celebrado entre el Instituto y METROVIVIENDA, con el fin que la STEST continúe con la supervisión y seguimiento a los estudios, diseños y obras pendientes del convenio y su posterior liquidación.”, este memorando no se ha respondido.
 - El estado de todos los pasivos exigibles de la dependencia a agosto 31 de 2015, es como sigue:

BENEFICIARIO	COMPROMISO	No. CONTRATO	SALDO A 31 DIC/2014	LIBERACIONES	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
CONSORCIO VIAS 2009	INTERV. AV. SIRENA CL.153 TRAMO: AV. PASEO LIBERTADORES (AUTONORTE)-AV.BOY.	IDU-54-2009	171.565.069	0	0	171.565.069	Terminado y en proceso liquidación
BUSTAMANTE OSCAR ALFONSO	INTERV. PARA AJUSTES DE LOS DIS. Y CONSTR. DE PLAZOLETAS EN PTES. PEAT.	DTA-C-765/2003	914.640	0	0	914.640	Vencido termino liquidar
	INTERV. PARA AJUSTES DIS. Y CONSTR. PLAZOLETAS PTES. PEAT. AV.TRONCAL AUTONORTE CON CL. 161 Y 166 Y PLAZOLETA DE LA 80 POR CR. 86	DTA-C-765/2003	548.024	0	0	548.024	



MEMORANDO



OCI
20151350293343

Al responder cite este número

BENEFICIARIO	COMPROMISO	No. CONTRATO	SALDO A 31 DIC/2014	LIBERACIONES	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
BUSTOS GONZALEZ ANDRES MAURICIO	MAN/TO. Y REHABIL.PONTONES AV. CARACAS EN EL PASO SOBRE LA QUEBRADA CHIGUAZA EN BOGOTA D.C	353/2002	7.259	7.259	0	0	Liquidado
C&M HIDROCONSTRUCCIONES S.A.S.	INTERV. A CONSTR. OBRAS NECESARIAS INSTALACIÓN PASO PEATONAL PROVISIONAL QUEBRADA LIMAS EN CR 20C CON CL 66 SUR LOC. C.BOL.	IDU-957-2013	17.519.451	0	14.802.373	2.717.078	Terminado y en proceso liquidación
CHAVEZ VICTOR	CONSTR. Y/O REHABILIT. ACCESOS A BARRIOS Y PAV. LOC. GRUPO 3 - LOCALIDADES KENNEDY, ENGATIVÁ, Y C. BOL.	IDU-1878-2013	6.418.664.991	0	2.894.198.914	3.524.466.077	Suspendido
	CONSTR. Y/O REHABILIT. ACCESOS A BARRIOS Y PAV. LOCS. GRUPO 3 - LOCALIDADES DE KENNEDY, ENGATIVÁ, Y C. BOL.	IDU-1878-2013	93.751.098	0	93.751.098	0	
	CONSTR. Y/O REHABILIT. ACCESOS A BARRIOS Y PAV. LOCS. GRUPO 3 - LOCALIDADES DE KENNEDY, ENGATIVÁ, Y C.BOL.	IDU-1878-2013	498.869.202	0	498.869.202	0	
CIVILTEC INGENIEROS LTDA	INTERV. A COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O DIS. Y CONSTR. ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 5 LOCALIDADES SUBA, USAQUEN, BOSA, C. BOL.Y RAFAEL URIBE URIBE.	IDU-1856-2013	42.427.303	0	0	42.427.303	Suspendido
	INTERV. A COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O DIS. Y CONSTR. ACCESOS A BARRIOS Y PAV. LOC. GRUPO 5 LOCALIDADES SUBA, USAQUEN, BOSA, C. BOL. Y RAFAEL URIBE URIBE.	IDU-1856-2013	176.111.842	0	0	176.111.842	
	INTERV. A COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O DIS. Y CONSTR. ACCESOS A BARRIOS Y PAV.LOC. GRUPO 5 LOCALIDADES SUBA, USAQUEN, BOSA, C.BOL. Y RAFAEL URIBE URIBE	IDU-1856-2013	1.035.000.000	0	263.405.028	771.594.972	
	INTERV. A CONSTR. Y/O REHABILIT. ACCESOS A BARRIOS Y PAV. LOC. GRUPO 2 - LOCALIDADES DE BOSA, KENNEDY, FONTIBON Y ENGATIVÁ.	IDU-1832-2013	1.091.535.307	0	422.117.225	669.418.082	Termino sujeto condición
CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S. EN C	INTERV. A CONSTRUCCION DE VIAS LOCALES LOC. DE USME SECTOR DOÑA LILIANA EN BOGOTA , A TRAVES DE KFW Y EL D.C. PROGRAMA SUR DE CONVIVENCIA.]	IDU-1375-2013	101.910.102	0	0	101.910.102	Terminado y en proceso liquidación
	INTERV. A CONSTR. PLAZOLETA Y SOTANO PARQUEADERO CONCEJO DE BTA. IDU-CMA-SGI-025-2012. A/R	IDU-823-2013	939.688.201	0	82.915.963	856.772.238	Ejecución

MEMORANDO



OCI
20151350293343

Al responder cite este número

BENEFICIARIO	COMPROMISO	No. CONTRATO	SALDO A 31 DIC/2014	LIBERACIONES	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
	DISP. 5444/2012.						
	INTERV. A CONSTR. Y/O REHABILITACIÓN ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 3 - LOCALIDADES DE KENNEDY, ENGATIVÁ Y C.BOL.	IDU-1880-2013	1.503.285.975	0	242.458.099	1.260.827.876	Suspendido
	INTERV. A VIAS INTERMEDIAS Y LOCALES EJECUTADAS POR URBANIZADORES Y/O TERCEROS.	IDU-2254-2013	1.158.689.317	0	237.204.807	921.484.510	Terminado acta en firma
	INTERV. PARA LA CONSTRUCCION DE VIAS LOCALES EN LA LOC. DE USME SECTOR DOÑA LILIANA, EN BOGOTA A TRAVES DE KFW Y D.C.	IDU-1375-2013	101.928.188	0	0	101.928.188	Terminado y en proceso liquidación
CONCRETOS ASFALTICOS DE COLOMBIA S.A	COMPLEMENTACIÓN DE DIS. Y CONSTR. DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 1 USME Y SAN CRISTOBAL.	IDU-928-2013	3.944.803.831	0	2.819.712.521	1.125.091.310	Terminado - tramite acta recibo final de obra
CONSORCIO AIA- CONCAY 2012	CONSTR. INTERS. DESNIVEL AV LAUREANO GOMEZ (AK 9) POR CL 94 CONEX AV SANTA BARBARA (AK 19), OBRA 104 VAL. AC. 180/2005. A/R. DISP.4904/2011.	IDU-5-2012	20.099.973.161	0	4.724.167.346	15.375.805.815	Ejecución
	CONSTR. INTERS. DESNIVEL AV LAUREANO GOMEZ (AK 9) POR CL 94 CONEX AV SANTA BARBARA (AK 19), OBRA 104 VAL.AC.180/2005.	IDU-5-2012	2.368.473.311	0	0	2.368.473.311	
CONSORCIO ALIANZA ONCE	CONSTR. ALAMEDA AV. CRA 11 ENTRE 100 Y 106.	IDU-74-2012	79.397.360	0	79.397.360	0	Terminado - tramite acta recibo final de obra
	CONSTRUCCION AV. KR.11 ENTRE CLS.100 Y 106	IDU-74-2012	2.392.418.881	0	408.136.056	1.984.282.825	
CONSORCIO AVENIDA PRIMERA DE MAYO 2010	CONSTR. PUENTE PEATONAL METÁLICO DE LA AV. PRIMERO MAYO CON CR. 71 D Y OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS.	IDU-56-2010	170.312.040	0	0	170.312.040	En proceso de liquidación judicial
CONSORCIO CDJ 009	EST., DIS., CONSTR. Y MAN/TO.ANDENES CR.100 ENTRE CL. 13 Y CL. 22 PLAZA FONTIBON COSTADO OCC.	155/2003	1.033.722	1.033.722	0	0	Liquidado
CONSORCIO CERROS DE SAN CRISTOBAL	COMPLEMENT., ACTUALIZ., AJUSTES A EST., DIS. Y CONSTR. OBRAS DE ESTABILIZACIÓN SECTOR DENOMINADO SAN JERÓNIMO DE YUSTE, UBICADO EN AV. CERROS POR CL 13 SUR, LOCALIDAD SAN CRISTOBAL.	IDU-1920-2013	1.579.446.139	0	0	1.579.446.139	Suspendido
CONSORCIO CICLORUTAS	EST. Y DIS. ANDENES DE BOSA AMERICAS CENTRO Y AVENIDA BOSA	160/2003	33.414.644	0	0	33.414.644	Vencido termino liquidar

MEMORANDO



OCI
20151350293343

Al responder cite este número

BENEFICIARIO	COMPROMISO	No. CONTRATO	SALDO A 31 DIC/2014	LIBERACIONES	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
CONSORCIO CRA DIEGO FONSECA 025 2009	INTERV. A CONSTR. AV.CR.11 TRAMO:CL.106-AV.CR.9 PROYECTO 103 VAL.AC.180/2005.	IDU-75-2009	24.999.409	0	0	24.999.409	Terminado y en proceso liquidación
	INTERV. A CONSTR. INTERS. AV.CR.11 POR AV.CR.9 PROYECTO 102 VAL.AC.180/05.	IDU-75-2009	12.134.004	0	0	12.134.004	
	INTERV. A CONSTR. INTERS. AV.CR.11 POR AV.CR.9 PROYECTO 102 VAL.AC.180/05.	IDU-75-2009	70.375.286	0	0	70.375.286	
	INTERV. A CONSTR. INTERS. AV.CR.15 POR AV.CL.100 PROYECTO 160 VAL.AC.180/2005.	IDU-75-2009	105.025.016	0	0	105.025.016	
CONSORCIO CRA-DIEGO FONSECA 026-2009	INTERV. A CONSTR. AV.CR.9 TRAMO AV.CL.170-AV.CEDRITOS Y AV.CL.170 TRAMO AV. BOY-AV.COTA. OBRA 101.	IDU-67-2009	114.153.844	0	0	114.153.844	Terminado proceso condición
	INTERV. A CONSTR. AV.CR.9 TRAMO AV.CL.170-AV.CEDRITOS Y AV.CL.170 TRAMO AV. BOY-AV.COTA. OBRAS 101, 107 VAL.AC.180/2005.	IDU-67-2009	156.952.234	0	0	156.952.234	
CONSORCIO CT 2013	INTERV. A COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZ., AJUSTES DE EST., DIS. Y CONSTR. OBRAS ESTABILIZACIÓN SECTOR SAN JERÓNIMO DE YUSTE, EN AV. LOS CERROS POR CL 13 SUR, LOC. SAN CRISTOBAL	IDU-2200-2013	306.980.816	0	0	306.980.816	Suspendido
CONSORCIO DOÑA LILIANA 2013	CONSTR. VIAS LOCALES LOCALIDAD USME SECTOR DOÑA LILIANA, KFW.	IDU-1279-2013	98.122.956	0	0	98.122.956	Terminado y en proceso liquidación
CONSORCIO GOMEZ CAJIAO-JOYCO	INTERV. A CONSTR. INTERS. AV.CR.9 POR CL.94. OBRA 104 VAL.AC.180/2005.	IDU-73-2009	385.306.549	0	225.591.854	159.714.695	Ejecución
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA DE MITIGACIONES	INTERV. A EST., DIS., Y CONSTR. OBRAS DE MITIGACIÓN FENOMENOS REMOCIÓN MASA AV. CIRCUNV. CL.18, CL.22 Y CL.38	IDU-1-2012	72.983.430	0	0	72.983.430	Terminado y en proceso liquidación
	INTERV. A EST., DIS., Y CONSTR. OBRAS DE MITIGACIÓN FENOMENOS REMOCIÓN MASA AV. CIRCUNV. CL.18, CL.22 Y CL.38.	IDU-1-2012	170.273.464	0	0	170.273.464	
CONSORCIO INTER MALLA VIAL 017	INTERV. A CONSTR. AV. KR.11 ENTRE CLS.100 Y 106. IDU-CMA-SGI-017-2012.	IDU-5-2013	151.544.387	0	30.166.441	121.377.946	Terminado y en proceso liquidación
CONSORCIO INTERPLANTA	PAGO COMPENSACIONES AMBIENTALES POR TALA DE ARBOLES EN LAS OBRAS VIALES DEL IDU	118/2002	8.761.650	8.761.650	0	0	Liquidado
CONSORCIO INTERVENTORIAS 2003	INTERV. PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS CICLORRUTA BOSA AMERICAS CENTRO, AV BOSA Y CANAL ARZOBISPOD	171/2003	270.000	0	0	270.000	Vencido termino liquidar

MEMORANDO



OCI
20151350293343

Al responder cite este número

BENEFICIARIO	COMPROMISO	No. CONTRATO	SALDO A 31 DIC/2014	LIBERACIONES	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
	INTERV. PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS ANDENES DEL CORREDOR BOSA AMERICAS CENTRO, LA AVE BOSA Y CANAL ARZOBISPO.	171/2003	2.484.437	0	0	2.484.437	
CONSORCIO LA 94	EST. DIS. ANDENES CANAL ARZOBISPO ENTRE CR. 30 HASTA EL PARQUE SIMON BOLIVAR	141/2003	6.643.320	0	0	6.643.320	Vencido termino liquidar
CONSORCIO LAGO-CONCRESCOL	CONSTR. OBRAS AMPLIACION AV. FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) ENTRE AV. ALBERTO LLERAS CAMARGO (CR. 7) Y CR. 13, MEJORAMIENTO GEOMETRICO DE CR 13 A AV. CARACAS, ACUERDO 25/1995 VALORIZ.	IDU-1885-2013	2.073.875.938	0	799.505.631	1.274.370.307	Ejecución
	CONSTR. OBRAS AMPLIACION AV. FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) ENTRE AV. ALBERTO LLERAS CAMARGO (CR. 7) Y CR. 13, MEJORAMIENTO GEOMETRICO DE LA CR 13 A LA AV. CARACAS.	IDU-1885-2013	95.000.000	0	51.621.753	43.378.247	
CONSORCIO MANTENIMIENTO 109	CONSTR. PLAZOLETAS Y SOTANOS PARQUEADERO CONCEJO DE BTA.	IDU-759-2013	5.764.841.591	0	369.637.793	5.395.203.798	Ejecución
CONSORCIO PAVIMENTOS GRUPO 5	COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZ., AJUSTES, DIS., CONSTR. ACCESOS A BARRIOS Y PAV. LOC. GRUPO 5 LOCALIDADES SUBA, USAQUEN, BOSA, C. BOL. Y RAFAEL URIBE URIBE.	IDU-1727-2013	8.540.867.731	0	1.637.120.381	6.903.747.350	Suspendido
CONSORCIO PUENTES CONCREYES	CONSTR. CICLOPUENTE AV. LA ESMERALDA ENTRE LA BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO Y EL PARQUE METROPOLITANO SIMON BOLÍVAR.	IDU-66-2011	207.002.438	0	0	207.002.438	Terminado y en proceso liquidación
CONSORCIO PV AVENIDA JIMENEZ	COMPLEMENT, ACTUALIZ, AJUSTES, EST., DIS. Y CONSTR. PRIMERA ETAPA PEATONALIZACIÓN CR 7, CICLORUTA Y SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLES, SUDS ENTRE CL. 10 Y 13.	IDU-2172-2013	12.805.736	0	12.805.736	0	Terminado tramite acta recibo final obra.
	COMPLEMENT., ACTUALIZ, AJUSTES, EST. DIS. Y CONSTR. DE PRIMERA ETAPA PEATONALIZ. CR.7 CICLORUTA Y SIST. URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLES ENTRE CLS. 10 Y 13.	IDU-2172-2013	520.000.000	0	520.000.000	0	
	CONSTR. PRIMERA ETAPA PEATONALIZACIÓN CR.7, CICLORUTA Y SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLES, SUDS ENTRE CL.10 Y 13.	IDU-2172-2013	7.702.261.671	0	6.530.029.682	1.172.231.989	
	CONSTR. PRIMERA ETAPA PEATONALIZACIÓN CR.7, CICLORUTA Y SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLES, SUDS ENTRE CL.10 Y	IDU-2172-2013	101.474.633	0	101.474.633	0	

7

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

PBX: 3386660 - 3445000

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

www.idu.gov.co

Línea: 195

BOGOTÁ
HUMANANA



MEMORANDO



OCI
20151350293343

Al responder cite este número

BENEFICIARIO	COMPROMISO	No. CONTRATO	SALDO A 31 DIC/2014	LIBERACIONES	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
	13..						
CONSORCIO REHABILITACION VIAL BOGOTA	CONSTR. Y/O REHABILIT. ACCESOS A BARRIOS Y PAV. LOC. GRUPO 2 - LOCALIDADES DE BOSÁ, KENNEDY, FONTIBON Y ENGATIVÁ.	IDU-1724-2013	5.891.754.605	0	2.261.050.870	3.630.703.735	Terminado tramite acta recibo final obra.
CONSORCIO RV 2012	INTERV. A COMPLEM. EST.Y DIS. PARA MAN/TO. Y REHABIL Y/O RECONSTR. CL. 169 B SECTOR ENTRE CANAL CORDOBA Y AV BOY. IDU-CMA-SGI-014-2012 A/R. DISP. 4683/2012.	IDU-1-2013	152.977.165	0	143.137.542	9.839.623	Terminado sujeto condición
	INTERV. A COMPLEMENT. EST. Y DIS., MAN/TO., REHABILIT., RECONSTR. CL 169 B SECTOR ENTRE EL CANAL DE CORDOBA Y AV. BOY.	IDU-1-2013	150.000.000	0	0	150.000.000	
	INTERV. A COMPLEMENTACION EST. Y DIS., MAN/TO., REHABILIT., RECONSTR. CL 169 B SECTOR ENTRE EL CANAL DE CORDOBA Y AV. BOY.	IDU-1-2013	510.000.000	0	335.133.439	174.866.561	
CONSORCIO VIAL 2012	INTERV. A CONSTR. AV. GONZALO ARIZA ENTRE CL 72 Y SU EMPALME CON KR 111C.	IDU-4-2013	153.824.839	0	0	153.824.839	Terminado sujeto condición
	INTERV. A CONSTR. AV. GONZALO ARIZA ENTRE CL 72 Y SU EMPALME CON KR 111C. IDU-CMA-DTC-005-2012. A/R DISP.4756/2012.	IDU-4-2013	638.211	0	0	638.211	
DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	DISEÑO, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ A.Y REEMP.CRP# 4595 EN CUMPLIMIENTO LEY 819/2003	052/2004	100.000.000	0	0	100.000.000	Archivado sin acta liquidación, vencimiento términos
DISEÑOS FERREOS CONSORCIO	EST. Y DIS. CRUCES FERREOS Y LAS CONEXIONES MENORES DE LAS CICLORRUTAS EN BOGOTA	248/2003	10.864.161	0	0	10.864.161	Vencido termino liquidar
ESTUDIOS TECNICOS Y ASESORIAS S.A.	INTERV. A CONSTR. PTE. PEAT. AUTONORTE POR CL. 94.	IDU-58-2010	2.165.891	0	2.165.891	0	Liquidado
	INTERV. CONSTR. PTE. PTNAL. AUTONORTE X CL. 94	IDU-58-2010	47.415.289	0	47.415.289	0	
FIDEL DIAZ RESTREPO (Consortio Construcciones KF)	CONSTR. AV. GONZALO ARIZA DE CL 73 A CRA. 111C	IDU-84-2012	723.835.295	0	0	723.835.295	Terminado y en proceso liquidación
GRUPO METRO COLOMBIA	INTERV. A COMPLEMENTACIÓN DE DIS. Y CONSTR. DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 1 LOCALIDADES USME Y SAN CRISTOBAL.	IDU-930-2013	555.212.063	0	414.113.455	141.098.608	Terminación sujeto condición

MEMORANDO



OCI
20151350293343

Al responder cite este número

BENEFICIARIO	COMPROMISO	No. CONTRATO	SALDO A 31 DIC/2014	LIBERACIONES	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
GRUPO POSSO S.A.S	INTERV. A CONSTR OBRAS AMPLIACION AV. FRANCISCO MIRANDA (CL 45) ENTRE AV. ALBERTO LLERAS CAMARGO CR 7 Y CR 13, MEJORAMIENTO GEOMETRICO DE LA CR 13 A LA AV. CARACAS AC. 25/1995 VAL.	IDU-1966-2013	16.717.018	0	16.717.016	2	Ejecución
	INTERV. A CONSTR. OBRAS AMPLIAC. AV. FRANCISCO MIRANDA (CL 45) ENTRE AV. ALBERTO LLERAS CAMARGO CR 7 Y CR 13, MEJORAMIENTO GEOMETRICO DE LA CR 13 A LA AV. CARACAS.	IDU-1966-2013	221.166.249	0	135.192.260	85.973.989	
ICEIN SAS	COMPLEMENT. DIS. Y CONSTR. ACCESOS A BARRIOS Y PAV. LOC. GRUPO 4 - LOCALIDADES DE USME Y SAN CRISTOBAL.	IDU-1510-2013	4.718.543.620	0	3.204.307.985	1.514.235.635	Terminado tramite acta recibo final obra.
ICM INGENIEROS S.A.	CONTINUAC. Y TERMINACION CONSTR. CALZADA SUR AV. SIRENA CL.153 TRAMO AV. PASEO LIBERTADORES (AUTONORTE)-AV. BOY.	IDU-32-2011	130.331.759	0	0	130.331.759	
	CONTINUACION, TERMINACION CONST CALZADA SUR AV. SIRENA (CL 153) AV. PASEO LBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) HASTA AV. BOY.	IDU-32-2011	622.625.722	0	0	622.625.722	Terminado y en proceso liquidación
	CONTINUACION, TERMINACION CONST CALZADA SUR AV. SIRENA (CL 153) AV. PASEO LBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) HASTA AV. BOYACA.	IDU-32-2011	307.051.803	0	0	307.051.803	
MAB INGENIERIA DE VALOR S.A	INTERV. A COMPLEMENT, ACTUALIZ, AJUSTES, EST., DIS., CONSTR. PRIMERA ETAPA PEATONALIZACIÓN CR.7, CICLORUTA Y SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLES, SUDS ENTRE CL.10 Y 13.	IDU-2239-2013	90.000	0	30.020	59.980	Terminado acta en firma
	INTERV. A COMPLEMENT, ACTUALIZ, AJUSTES, EST. DIS. Y CONSTR. DE PRIMERA ETAPA PEATONALIZ. CR.7 CON CICLORUTA Y SIST. URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLES ENTRE CLS. 10 Y 13.	IDU-2239-2013	430.651.956	0	136.264.022	294.387.934	
	INTERV. A COMPLEMENTACIÓN DE DIS. Y CONSTR. ACCESOS A BARRIOS Y PAV. LOC. GRUPO 4 - LOCALIDADES DE USME Y SAN CRISTOBAL.	IDU-1887-2013	571.388.948	0	446.496.886	124.892.062	Terminado sujeto condición
MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	COMPLEMENT. EST., DIS., MAN/TO., REHABILIT. Y/O RECONSTR. CL. 169 B SECTOR ENTRE CANAL CÓRDOBA AV. BOY.	IDU-70-2012	3.293.176.469	0	2.431.491.043	861.685.426	Terminado tramite acta recibo final obra.

MEMORANDO



OCI
20151350293343

Al responder cite este número

BENEFICIARIO	COMPROMISO	No. CONTRATO	SALDO A 31 DIC/2014	LIBERACIONES	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
	Complementación estudios diseños Mtto Rehabil y/o Reconstrucción call 169 B sector comprendido entre canal Córdoba y Av. Boyacá	IDU-70-2012	8.869.642.000	0	1.000.000.000	7.869.642.000	
	CONSTR. AV. CR.9 TRAMO: AV.CL. 170-AV. CEDRITOS Y AV. CL.170 TRAMO: AV. BOY-AV.COTA. PROYECTO 101. VAL. AC. 180/2005.	IDU-66-2009	79.758.009	0	0	79.758.009	Terminado y en proceso liquidación
MARTINEZ AGUILAR JOSE SIDNEY	CONSTR. ANDENES, CICLORUTAS Y OBRAS COMPLEM. AV. BOSA ENTRE AV. AGOBERTO MEJIA Y AUTOSUR FASE II. A/R CRP 5408/2006 LEY 819/03	157/2006	86.705.693	0	0	86.705.693	Liquidado
	CONSTR. ANDENES, CICLORUTAS Y OBRAS COMPLEM. AV. BOSA ENTRE AV. AGOBERTO MEJIA Y AUTOSUR FASE II. A/R CRP 5409/2006 LEY 819/03	157/2006	10.716.433	0	0	10.716.433	
METROVIVIENDA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL DISTRITO CAPITAL	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, ENTRE ELLAS LA VÍA AV. 1 MAYO, ENTRE CR. 112 Y 114 (CIUDADELA EL PORVENIR) - CRUCE DE CUENTAS.	CONV-41-1999	51.632.380	0	0	51.632.380	Ejecución
RESTREPO Y URIBE SAS	INTERV.A CONSTR. PUENTE PEATONAL METÁLICO AV. PRIMERO MAYO CON CR. 71 D Y OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.	IDU-59-2010	5.000.000	0	0	5.000.000	Terminado Sujeto Condición
	INTERV.A CONSTR. PUENTE PEATONAL METÁLICO AV. PRIMERO MAYO CON CR. 71 D Y OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS,.	IDU-59-2010	2.458.985	0	0	2.458.985	
	INTERV.A CONSTR. PUENTE PEATONAL METÁLICO AV. PRIMERO MAYO CON CR. 71 D Y OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS.	IDU-59-2010	1.250.000	0	0	1.250.000	
ROJAS BOTTIA LUIS EDUARDO	INTERV. PARA EST. Y DIS. ANDENES Y VIA PEATONAL CON PASO VEHICULAR RESTRINGIDO CL.74A SUR, LOCALIDAD USME, ENTRE OTROS.	DTA-C-440/04	713.551	0	0	713.551	Liquidado
UNION TEMPORAL INTERVIAS 2012	INTERVENTORIA CONSTR CICLOPUENTE AV ESMERALDA - BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO Y EL PARQUE METROPOLITANO SIMON BOLIVAR	IDU-67-2011	23.858.969	0	0	23.858.969	Terminado sujeto condición
	Total DTC		98.468.996.681	9.802.631	33.632.605.614	64.826.588.436	

Fuente: Ejecución Pasivos Exigibles a agosto 31 de 2015. Reporte STPC.

RESERVAS PRESUPUESTALES

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

PBX: 3386660 - 3445000

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

www.idu.gov.co

Línea: 195

MEMORANDO



OCI
20151350293343

Al responder cite este número

Gestionar las reservas presupuestales de la dependencia, en atención a que transcurridos ocho meses de la actual vigencia, la ejecución es del (6,25%) = 27.474 / 439.770.

- Los siguientes contratos no presentan ejecución al 31 de agosto de 2015.

TERCERO	COMPROMISO	CTO	VALOR INICIAL	VR. LIBERACION	GIRO REAL ACUMULADO	% EJECUCIÓN
CONSORCIO CRA-DIEGO FONSECA 025-2009	INTERV. A CONSTR. AV.CR.11 TRAMO:CL.106-AV.CR.9 PROYECTO 103 VAL.AC.180/2005.	IDU-75-2009	20.821.087	0	0	0,00%
	INTERV. A CONSTR. INSTERS. AV.CR.11 POR AV.CR.9 PROYECTO 102 VAL.AC.180/05.	IDU-75-2009	54.035.971	0	0	0,00%
CONSORCIO CRA-DIEGO FONSECA 026-2009	INTERV. A CONSTR. AV.CR.9 TRAMO AV.CL.170-AV.CEDRITOS Y AV.CL.170 TRAMO AV. BOY-AV.COTA. ACUERDO 180/2005.OBRAS 101, 107.	IDU-67-2009	198.089.118	0	0	0,00%
	MULTA TASADA RESOLUCIÓN SDA 9490 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2009 Y QUE SE ENCUENTRA EN COBRO COACTIVO.	-104083-2014	5.743.082	0	0	0,00%
BYR CONSTRUCCIONES SAS	CONSTR. AV.STA LUCIA TV42 TRAMO: AV.GRAL. SANTANDER DG.39A SUR-AV. JORGE GAITAN CORTES AK33. PROYECTO 170 DEL GRUPO 1 VAL.AC.180/05.	IDU-868-2013	495.589.138	0	0	0,00%
C&M HIDROCONSTRUCCIONES S.A.S	INTERV. A EST. Y DIS. DE OBRAS NECESARIAS INSTALACIÓN PASO PEATONAL PROVISIONAL SOBRE LA QUEBRADA LIMAS EN LA CR. 20C CON CL. 66 SUR LOCALIDAD C. BOL.	IDU-957-2013	9.831.259	0	0	0,00%
CIVILE LTDA	INTERV. A COMPLEMENT., ACTUALIZ.,AJUSTES, DIS. Y CONSTR. AV. SIRENA (AC 153) DESDE AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) HASTA AV. ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK 7) AC. 523/2013.	IDU-1667-2014	641.765.704	0	0	0,00%
CONSORCIO ALIANZA ONCE	CONST AV GERMAN ARCINIEGAS (CRR 11) ENTRE AV CARLOS LLERAS RESTREPO (CL 100) Y LA CL 106..	IDU-74-2012	79.011.063	0	0	0,00%
	CONSTRUCCION AV. KR.11 ENTRE CLS.100 Y 106	IDU-74-2012	43.986.101	0	0	0,00%
CONSORCIO ALIANZA SAN ANTONIO	CONSTR. AV SAN ANTONIO (AC.183) DESDE AV. PASEO LOS LIBERTADORES (AUTONORTE) HASTA AV. ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK 7) AC. 527/2013. CUPO ENDEUDAMIENTO.	IDU-1300-2014	35.552.421.588	0	0	0,00%
	EST. Y DIS. AV. SAN ANTONIO (AC 183)	IDU-1300-	2.445.552.993	0	0	0,00%

11

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

PBX: 3386660 - 3445000

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

www.idu.gov.co

Línea: 195

BOGOTÁ
HUMANANA

MEMORANDO



OCI
20151350293343

Al responder cite este número

TERCERO	COMPROMISO	CTO	VALOR INICIAL	VR. LIBERACION	GIRO REAL ACUMULADO	% EJECUCIÓN
	DESDE AV. PASEO LOS LIBERTADORES (AUTONORTE) HASTA AV. ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK 7) AC. 527/2013. CUPO ENDEUDAMIENTO.	2014				
CONSORCIO ESPACIO PUBLICO 2014	INTERV. A COMPLEMEN. Y/O ACTUALIZ. Y/O AJUSTES Y/O ESTUD Y DISEÑOS PROY ESP. PÚBLICO REDES AMBIENT. PEAT. SEGURAS -RAPS TEUSAQUILLO.	IDU-1540-2014	634.904.622	0	0	0,00%
	INTERV., COMPLEMENT., ACTUALIZ., AJUSTES, EST., DIS. Y CONSTR. DE LOS PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO REDES AMBIENTALES PEATONALES SEGURAS -RAPS TEUSAQUILLO.	IDU-1540-2014	803.161.540	0	0	0,00%
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA DE MITIGACIONES	INTERV. A CONSTR. OBRAS DE MITIGACIÓN DE LOS FENOMENOS DE REMOCIÓN EN MASA PRESENTADOS EN AV. CIRCUNV. CON CL.18 (SECTOR MEDIA TORTA), CL.22 (SECTOR MONSERRATE Y CL.38 (EL PARAISO).	IDU-1-2012	37.200.857	0	0	0,00%
CONSORCIO INGE	INTERV. A CONSTR. AV. BOSA DESDE AV. AGOBERTO MEJÍA (AK 80) HASTA AV. C. CALI. VAL. AC.527/2013.	IDU-1864-2014	1.425.005.016	0	0	0,00%
	INTERV. PARA COMPLEMT. O ACTUALIZACION O AJUSTES EST. Y DIS. AV. BOSA DESDE AV. AGOBERTO MEJÍA (AK 80) HASTA AV. C. CALI, AC.527/2013.	IDU-1864-2014	350.000.000	0	0	0,00%
CONSORCIO INTER MALLA VIAL 017	INTERV. A CONSTR. AV. KR.11 ENTRE CLS.100 Y 106.	IDU-5-2013	19.314.928	0	0	0,00%
	INTERVENTORIA CONST AV GERMAN ARCINIEGAS (CRR 11) ENTRE AV CARLOS LLERAS RESTREPO (CL 100) Y LA CL 106.	IDU-5-2013	48.287.320	0	0	0,00%
CONSORCIO INTERVENTORIA REDES	INTERV. A ESTUDIOS, DISEÑOS DE LOS PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO REDES AMBIENTALES PEATONALES SEGURAS -RAPS-SUBA RINCÓN.	IDU-1822-2014	1.039.622.953	0	0	0,00%
	INTERV. CONSTR. DE LOS PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO REDES AMBIENTALES PEATONALES SEGURAS -RAPS -SUBA RINCÓN.	IDU-1822-2014	1.184.344.855	0	0	0,00%
CONSORCIO METRO CINCO	INTERV. A CONSTR. DE ESPACIO PÚBLICO RED TINTAL EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY.	IDU-1900-2014	1.150.000.000	0	0	0,00%
	INTERV. A CONSTR. DE ESPACIO PÚBLICO RED TINTAL EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY.	IDU-1900-2014	70.000.000	0	0	0,00%
	INTERV. A CONSTR. PROYECTO BICICARRILES RED TINTAL EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY.	IDU-1900-2014	300.000.000	0	0	0,00%
	INTERV. A FACTIBILIDAD, AJUSTE O COMPLEMENTACIÓN, ESTUDIOS Y	IDU-1900-2014	200.000.000	0	0	0,00%

12

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

PBX: 3386660 - 3445000

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

www.idu.gov.co

Línea: 195

BOGOTÁ
HUMANANA

MEMORANDO



OCI
20151350293343

Al responder cite este número

TERCERO	COMPROMISO	CTO	VALOR INICIAL	VR. LIBERACION	GIRO REAL ACUMULADO	% EJECUCIÓN
	DISEÑOS BICARRILES RED TINTAL EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY.					
	INTERV. A LA FACTIBILIDAD, AJUSTE O COMPLEMENTACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO DE ESPACIO PÚBLICO Y BICARRILES RED TINTAL EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY.	IDU-1900-2014	684.521.925	0	0	0,00%
GNG INGENIERIA S.A.S	INTERV. A REVISIÓN, AJUSTES, EST. Y DIS. A CONSTR. OBRAS INSTALACIÓN PASO PEAT. PROVISIONAL ESTRUCTURA METÁLICA PTE. PEAT. PROTOTIPO EN QUEBRADA LA TROMPETA CL. 76 SUR CON CR. 15C LOC. C. BOL.	IDU-1840-2014	52.011.793	0	0	0,00%
GRUPO POSSO S.A.S	INTERV. A CONSTR. OBRAS AMPLIACION AV. FRANCISCO MIRANDA (CL 45) ENTRE AV. ALBERTO LLERAS CAMARGO CR 7 Y CR 13, MEJORAMIENTO GEOMETRICO DE LA CR 13 A LA AV. CARACAS AC. 25/1995 VAL.	IDU-1966-2013	11.600.000	0	0	0,00%
ICM INGENIEROS S.A.	CONTINUACION Y TERMINACION CONSTR. CALZADA SUR AV. SIRENA CL.153 TRAMO AV. PASEO LIBERTADORES (AUTONORTE)-AV. BOY.	IDU-32-2011	686.092.643	0	0	0,00%
INGENOBRAS CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S - INGENOBRAS S.A.S	INTERV. A CONSTR. TRAMOS FALTANTES AV. FERROCARRIL OCC. POR CALZADA NORTE TRAMO CR. 100-CR. 96I Y CALZADA SUR TRAMO CR. 96C-CR. 93, OBRA 190.	IDU-1854-2014	959.173.986	0	0	0,00%
PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.	COMPLEMENT. Y/O ACTUALIZ. Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS AV.C.CALI DESDE AV. BOSA HASTA AV. SAN BERNARDINO ANTES VAL.AC.180/2005 MODIFICADO POR AC.527/2013.	IDU-1662-2014	2.595.715.834	0	0	0,00%
	CONSTR. AV. C.CALI DESDE AV. BOSA HASTA AV. SAN BERNARDINO ANTES VAL. AC.180/2005 MODIFICADO POR AC.527/2013.	IDU-1662-2014	56.841.675.614	0	0	0,00%
RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	INTERV. A CONSTR. AV.STA LUCIA TV42 TRAMO: AV.GRAL. SANTANDER DG.39A SUR- AV. JORGE GAITAN CORTES AK33. VAL.AC.180/05.	IDU-871-2013	97.553.394	0	0	0,00%
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	Cruce de cuentas con fuente de financiación valorización UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. contrato IDU-037-2009	CONV-34-2000	111.870.078	0	0	0,00%
	CRUCE DE CUENTAS CON FUENTE DE FINANCIACIÓN VALORIZACIÓN UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. CONTRATO IDU-062-2009 CONSTR. PTE. PEAT. AV. BOY. POR CL.21.	CONV-34-2000	13.875.518	0	0	0,00%
	CRUCE DE CUENTAS UNE EPM	CONV-34-	12.479.090	0	0	0,00%

13

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

PBX: 3386660 - 3445000

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

www.idu.gov.co

Línea: 195

BOGOTÁ
HUMANANA



MEMORANDO



OCI
20151350293343

Al responder cite este número

TERCERO	COMPROMISO	CTO	VALOR INICIAL	VR. LIBERACION	GIRO REAL ACUMULADO	% EJECUCIÓN
	TELECOMUNICACIONES S.A. VALOR DE LA MANIOBRA (CTO. 060/2010): TRASLADOS POR INTERFERENCIA PRODUCIDA POR CONSTR. PUENTE. PEAT. CL.94 AUTONORTE COST. OCC.	2000				
UNION TEMPORAL AVENIDA EL RINCON	COMPLEMENT Y/O ACTUALIZ Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS AV. EL RINCÓN (KR 91 Y AC 131A) DESDE CR. 91 HASTA AV. LA CONEJERA (TV 97), VAL. AC. 527/2013.	IDU-1725-2014	1.590.221.577	0	0	0,00%
	COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O DIS. AV. TABOR DESDE AV. LA CONEJERA HASTA AV. C. CALI. VAL. AC.527/2013.	IDU-1725-2014	1.897.871.375	0	0	0,00%
	CONSTR. AV RINCÓN (KR 91 Y AC 131A) DESDE CR 91 HASTA AV. LA CONEJERA (TV.97).	IDU-1725-2014	27.144.302.135	0	0	0,00%
	CONSTR. AV. TABOR DESDE AV. LA CONEJERA HASTA AV. C. CALI. VAL. AC.527/2013.	IDU-1725-2014	20.307.885.151	0	0	0,00%
UNION TEMPORAL BICARRIL TINTAL	CONSTR. PROYECTO DE ESPACIO PÚBLICO RED TINTAL EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY BOGOTÁ, D.C.	IDU-1877-2014	20.550.000.000	0	0	0,00%
	CONSTR. DE ESPACIO PÚBLICO RED TINTAL EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY BOGOTÁ, D.C.	IDU-1877-2014	200.000.000	0	0	0,00%
	CONSTR., PROYECTO BICARRILES RED TINTAL EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY BOGOTÁ, D.C.	IDU-1877-2014	3.100.000.000	0	0	0,00%
	FACTIBILIDAD, AJUSTE O COMPLEMENTACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS BICARRILES RED TINTAL EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY BOGOTÁ, D.C.	IDU-1877-2014	400.000.000	0	0	0,00%
	FACTIBILIDAD, AJUSTE O COMPLEMENTACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS, DEL PROYECTO DE ESPACIO PÚBLICO, RED TINTAL EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY BOGOTÁ, D.C.	IDU-1877-2014	1.288.822.912	0	0	0,00%
UNION TEMPORAL DESARROLLO VIAL 2014	COMPLEMENT., ACTUALIZ. O AJUSTE A EST. Y DIS. AV. BOSA DESDE AV. AGOBERTO MEJÍA (AK 80) HASTA AV. C. CALI. ACUERDO 527/2013.	IDU-1807-2014	1.100.000.000	0	0	0,00%
	CONSTR. AV BOSA DESDE AV AGOBERTO MEJÍA (AK 80) HASTA AV. C. CALI. VAL. AC.527/2013.	IDU-1807-2014	47.081.038.168	0	0	0,00%
UNION TEMPORAL RAPS DE SUBA	CONSTR. DE LOS PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO REDES AMBIENTALES PEATONALES SEGURAS - RAPS - SUBA RINCÓN.	IDU-1783-2014	29.012.024.422	0	0	0,00%
	CONSTR. PROYECTOS DE ESPACIO	IDU-1783-	48.096.379	0	0	0,00%

14

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

PBX: 3386660 - 3445000

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

www.idu.gov.co

Línea: 195

BOGOTÁ
HUMANANA

MEMORANDO



OCI
20151350293343

Al responder cite este número

TERCERO	COMPROMISO	CTO	VALOR INICIAL	VR. LIBERACION	GIRO REAL ACUMULADO	% EJECUCIÓN
	PÚBLICO REDES AMBIENTALES PEATONALES SEGURAS -RAPS -SUBA RINCÓN.	2014				
	ESTUDIOS, DISEÑOS DE LOS PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO REDES AMBIENTALES PEATONALES SEGURAS -RAPS -SUBA RINCÓN, UBICADAS EN BOGOTÁ D.C.	IDU-1783-2014	1.850.722.000	0	0	0,00%
	ESTUDIOS, DISEÑOS DE LOS PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO REDES AMBIENTALES PEATONALES SEGURAS -RAPS -SUBA RINCÓN, UBICADAS EN BOGOTÁ D.C.	IDU-1783-2014	806.350.789	0	0	0,00%

Fuente: Ejecución Reservas presupuestales a agosto 31 de 2015. Reporte STPC.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Cordialmente,

Luis Antonio Rodriguez Orozco

Jefe Oficina de Control Interno

Firma mecánica generada en 06-10-2015 09:33 AM

Elaboró: Luz Andrea Chaux Quimbaya

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

PBX: 3386660 - 3445000
 Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20
 Bogotá D.C., Colombia
 Código Postal: 110311
 www.idu.gov.co
 Línea: 195

BOGOTÁ
HUANA