

# MEMORANDO



OCI

**20151350314113**

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., octubre 15 de 2015

PARA: **Carolina Jackeline Barbanti Mansilla**  
Directora Técnica de Diseño de Proyectos (e)

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Evaluación ejecución presupuestal de la Dirección Técnica de Diseño de Proyectos, con corte a agosto 31 de 2015.

La Oficina de Control Interno, dentro de su Plan de Acción para la vigencia 2015 y en cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993 y en el Decreto 1537 de 2001 en cuanto a los roles de evaluación y seguimiento, adelantó una evaluación independiente al avance y cumplimiento a la ejecución presupuestal del presupuesto a 31 de agosto de 2015.

## I. OBJETIVOS

- Verificar el nivel de ejecución de los Pasivos Exigibles, las Reservas Presupuestales y la Inversión Directa a agosto 31 de 2015.
- Analizar el cumplimiento de la ejecución.
- Socializar las recomendaciones y observaciones, para tomar las medidas pertinentes.

## II. ALCANCE

- Ejecución presupuestal del Instituto de Desarrollo Urbano – conforme Sistema de Información Administrativo y Financieros – STONE – reporte STPC.
- Reporte ejecución presupuestal Sistema Predis
- Indagación respecto a las causas de avance gestión presupuestal.

## III. RESULTADOS

*Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014*

PBX: 3386660 - 3445000

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

www.idu.gov.co

Línea: 195

# MEMORANDO



OCI

20151350314113

Al responder cite este número

La ejecución presupuestal de la dependencia, con corte a agosto 31 de 2015, es como sigue:

- PASIVOS EXIGIBLES**

SALDO DIC. 31 2014	LIBERACIONES	GIRO	EJECUCION	% EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR
10.917.755.286	144.016.554	5.847.493.487	5.991.510.041	54,88%	4.926.245.245

Fuente: Ejecución pasivos exigibles a agosto 31 de 2015. Reporte STPC

- RESERVAS PRESUPUESTALES**

VALOR INICIAL	LIBERACIONES	GIROS	EJECUCION	% EJECUCION	SALDO
34.170.673.138		11.995.502.751	11.995.502.751	35,10%	22.175.170.387

Fuente: Ejecución reservas presupuestales a agosto 31 de 2015. Reporte STPC.

- INVERSION DIRECTA**

PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	GIRO PPTAL	% EJECUCION	SALDO POR TRAMITAR
23.613.165.600	10.587.524.002	29.338.168	44,84%	13.025.641.598

Fuente: Ejecución presupuestal STONE IDU, a agosto 31 de 2015. Reporte STPC

## IV. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

### PASIVOS EXIGIBLES

1. Realizar las actividades correspondientes para lograr la gestión del 60% (21/35): de los siguientes pasivos Exigibles del área, que están liquidados y tienen saldos pendientes:

281/ 2003

030/2006; 037/2006; 053/2006; 137/2006; 168/2006

133/2007; 144/2007; UEL 162/2007; 163/2007; UEL 165 /2007; 176/2007 y 180/2007

*Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014*

PBX: 3386660 - 3445000

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

www.idu.gov.co

Línea: 195

## MEMORANDO



OCI

20151350314113

Al responder cite este número

UEL 093/2009; 097/2009; UEL 098/2009 y 103/2009  
028/2011; 036 / 2011; 038 / 2011 y 039 / 2011

2. Agilizar los trámites con los Entes Externos - Secretaria Distrital de Planeación -SDP- con el fin de reanudar en el menor tiempo posible la ejecución de los siguientes contratos, que se encuentran suspendidos:

### **IDU-2166 – 2013. CONTRATISTA.- CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S EN C.**

**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSULTORIA PARA LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL UBICADO AL COSTADO SUR DE LA INTERSECCION DE LA AVENIDA BOYACA CON CALLE 80 EN BOGOTA D.C.

Mediante ACTA No.8 DE AMPLIACION DE SUSPENSION del 05 de octubre de 2015, se observa en el literal E

#### **E. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO:**

**FECHA DE SUSPENSIÓN** 3 de octubre de 2014

**PLAZO DE SUSPENSIÓN:** Doce (12) meses

**PLAZO AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN:** Un (1) meses

**FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN** 5 de noviembre de 2015

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 11 de noviembre de 2015

**OBSERVACION OCI:** Lleva una suspensión de más de 300 días, no se ha reiniciado el contrato. Días acumulados de suspensión 365.

### **IDU 1406 – 2013. CONTRATISTA.- CONSORCIO CMF - INGECON**

**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSULTORIA DE LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA LA ADECUACION DE ACCESOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS) INCLUYENDO LA AMPLIACION, EL MANTENIMIENTO Y LA ACTUALIZACION ESTRUCTURAL DE PUENTES PEATONALES ( GRUPO III) EN BOGOTA D.C.

## MEMORANDO



OCI

20151350314113

Al responder cite este número

Mediante ACTA No. 10 DE SUSPENSIÓN del 04 de septiembre de 2015, se observa, en el literal E:

**E. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO:**

**FECHA DE SUSPENSIÓN** 4 de septiembre de 2015

**PLAZO DE SUSPENSIÓN:** Dos (2) meses

**PLAZO AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN:** N/A

**FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN** 3 de noviembre de 2015

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 11 de diciembre de 2015

**OBSERVACION OCI:** Días acumulados de suspensión, más de 35 días

**IDU 1654 - 2013. INTERVENTOR.- CONSULTORIA INSAMI DE COLOMBIA Y ASOCIADOS S.A.S**

**OBJETO DEL CONTRATO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA CONSULTORIA DE LA FACTIBILIDAD. LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA LA ADECUACION DE ACCESOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS), INCLUYENDO LA AMPLIACION, EL MANTENIMIENTO Y LA ACTUALIZACION ESTRUCTURAL DE PUENTES PEATONALES (GRUPO III) EN BOGOTA D.C.

Mediante ACTA No. 11 AMPLIACION DE SUSPENSIÓN del 04 de septiembre de 2015, se observa, en el literal E:

**E. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO**

**FECHA DE SUSPENSIÓN** 4 de septiembre de 2014

**PLAZO DE SUSPENSIÓN:** Dos (2) meses

**PLAZO AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN:** N/A

**FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN** 3 de noviembre de 2015

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 11 de diciembre de 2015

**OBSERVACION OCI:** Presenta una suspensión superior a los 300 días. No coinciden las fechas desde la suspensión hasta la reiniciación.

# MEMORANDO



OCI

20151350314113

Al responder cite este número

Se adjuntan las actas de ampliación de suspensión o de la suspensión, indicadas anteriormente.

- ✓ El estado de los contratos de pasivos exigibles, conforme el Sistema de Información de Acompañamiento Contractual - SIAC- es como sigue:

BENEFICIARIO	COMPROMISO	No. CONTRATO	SALDO A 31 DIC/2014	LIBERACIONES	GIROS	SALDO POR EJECUTAR	ESTADO SIAC
CONSORCIO VIM	ESTUDIOS Y DISEÑOS PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 1.SUSTITUYE RESERVA. 7487/07. LEY 819/03	UEL-162/2007	3.841.579	0	0	3.841.579	LIQUIDADO
. CONSORCIO CEI-SMA	ACTUALIZ., REVISION, AJUSTES Y COMPLEM. A EST. Y DIS. AV. LAUREANO GÓMEZ (AK.9) DESDE AV.SAN JUAN BOSCO (AC.170) HASTA AV.CEDRITOS (AC.147). A/R CRP 3924/2006 LEY 819/03	037/2006	9.908.137	0	0	9.908.137	LIQUIDADO
	EST. Y DIS. AV. ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK.7) POR CL.182 A/R CRP 3915/2006 LEY 819/03	037/2006	930.567	0	0	930.567	
	EST. Y DIS. AV. LAUREANO GÓMEZ (AK.9) POR CL.123 A/R CRP 3917/2006 LEY 819/03	037/2006	908.546	0	0	908.546	
	EST. Y DIS. AV.LA SIRENA (AC.153) DESDE AV.LAUREANO GÓMEZ (AK.9) HASTA AV.ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK.7) A/R CRP 3914/2006 LEY 819/03	037/2006	3.007.385	0	0	3.007.385	
	EST. Y DIS. AV.HORTÚA (AC.1) DESDE CR.6 HASTA AV.FERNANDO MAZUERA (AK.10) A/R CRP 3836/2006 LEY 819/03	030/2006	6.457.806	0	0	6.457.806	
	EST. Y DIS. AV.MARISCAL SUCRE (CR.18 Y 19) DESDE AV. JIMÉNEZ (AC.13) HASTA AV.COMUNEROS (AC.6) A/R CRP 3832/2006 LEY 819/03	030/2006	14.428.296	0	0	14.428.296	LIQUIDADO
	EST. Y DIS. INTERS. AV. PASEO COUNTRY (AK.15) POR AV. CARLOS LLERAS RESTREPO (AC.100) A/R CRP 3008/2008 LEY 819/03.	037/2006	14.651.057	0	0	14.651.057	LIQUIDADO
EST. Y DIS. PTE. PEAT. AV. CALLEJAS (DIAG.127A) POR CR.31 (CLÍNICA REINA SOFÍA) A/R CRP 3918/2006 LEY 819/03	037/2006	3.586.528	0	0	3.586.528		
EST. Y DIS. PTE. PEAT. AV. LAUREANO GÓMEZ (AK.9) POR CL.130B A/R CRP 3916/2006 LEY 819/03	037/2006	945.746	0	0	945.746		
CARDOZO CARDOZO RENAN	CAF/08.- INTERV. A CONSULTORIA PARA DIAGNOSTICO DE ACTUALIZ. SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PTES. VEHIC. Y PEATONALES FASE 1.SUSTITUYE RESERVA. 7512/07. LEY 819/03	144/2007	13.464.622	0	0	13.464.622	LIQUIDADO

5

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

PBX: 3386660 - 3445000

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

www.idu.gov.co

Línea: 195

**BOGOTÁ**  
HUMANANA

# MEMORANDO



OCI

20151350314113

Al responder cite este número

BENEFICIARIO	COMPROMISO	No. CONTRATO	SALDO A 31 DIC/2014	LIBERACIONES	GIROS	SALDO POR EJECUTAR	ESTADO SIAC
CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S. EN C	CONSULT. PARA FACTIBILIDAD, EST. Y DIS. PARA CONSTR. PTE. PEAT. COSTADO SUR INTERS. AV. BOY. CON CL. 80.	IDU-2166-2013	334.492.699	0	0	334.492.699	SUSPENDIDO
	CONSULTORÍA PARA FACTIBILIDAD, EST. Y DIS. PARA CONSTR. PASO PEAT. CL. 151 CON CR. 15 COSTADO SUR, SOBRE EL CANAL DEL NORTE.	IDU-1841-2013	224.527.957	0	0	224.527.957	TERMINADO Y EN PROCESO LIQUIDACION
CONSORCIO B&M CONSULTORIA.	INTERV. A EST. DE DIAGNOSTICO Y DIS. PARA MAN/TO. ESTRUCTURAL Y ACTUALIZ. SISMICA PLAZOLETA Y SOTANO PARQUEADERO CONCEJO BOGOTA. A/R CRP 5366/2006 LEY 819/03	168/2006	4.630.110	0	0	4.630.110	LIQUIDADO
	INTERV. EST.FACTIBIL. TEC. Y DIAG. ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL, DIS. PARA MAN/TO. ESTRUCT., ACTUALIZ. SISMICA, ADEC. Y AMPLIAC. CRUCES A NIVEL SEMAFORIZADOS PARA IMPLEM. MEDIDAS ACCESIB. PEATONES CON MOVIL. REDUCIDA EN 17 PTES.PEAT. SIN RAMPAS.	168/2006	22.613.167	0	0	22.613.167	
CONSORCIO CMF INGECON	CONSULTORIA FACTIBILIDAD, EST. Y DIS. PARA ADEC ACCESO PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS), INCLUYE AMPLIAC., MAN/TO. ACTUAL ESTRUCT. PTES. PEAT. (GRUPO III), ACC. DISCAPACITADOS PTE. PEAT. AV. CIRCUNV. CL 20.	IDU-1406-2013	194.518.254	0	0	194.518.254	SUSPENDIDO
	CONSULTORIA FACTIBILIDAD, EST. Y DIS. PARA ADEC ACCESO PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS), INCLUYE AMPLIAC., MAN/TO. ACTUAL ESTRUCT. PTES. PEAT. (GRUPO III), ACC. DISCAPACITADOS PTE. PEAT. AV. CIRCUNV. CL 26 A.	IDU-1406-2013	194.518.253	0	0	194.518.253	
	CONSULTORIA FACTIBILIDAD, EST. Y DIS. PARA ADEC ACCESO PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS), INCLUYE AMPLIAC., MAN/TO. ACTUAL ESTRUCT. PTES. PEAT. (GRUPO III), ACC. DISCAPACITADOS PTE. PEAT. AV. CIRCUNV. CL 46.	IDU-1406-2013	194.518.254	0	0	194.518.254	
	CONSULTORIA FACTIBILIDAD, EST. Y DIS. PARA ADEC ACCESO PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS), INCLUYE AMPLIAC., MAN/TO. ACTUAL ESTRUCT. PTES. PEAT. (GRUPO III), ACCESO DISCAPACITADOS PTE. PEAT. AV. CIRCUNV. CL 64.	IDU-1406-2013	194.518.254	0	0	194.518.254	
CONSORCIO DGI 2009	EST. Y DIS. ANDENES CICLORUTA AV. BOY. TRAMO: AV. MEDELLIN AV.CL.80-CL.76. A/R CRP 7846/09	096/2009	15.639.746	0	15.639.746	0	LIQUIDADO

6

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

PBX: 3386660 - 3445000

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

www.idu.gov.co

Línea: 195

**BOGOTÁ**  
HUMANANA

# MEMORANDO



OCI

20151350314113

Al responder cite este número

BENEFICIARIO	COMPROMISO	No. CONTRATO	SALDO A 31 DIC/2014	LIBERACIONES	GIROS	SALDO POR EJECUTAR	ESTADO SIAC
CONSORCIO GEOFER	CONSULTORÍA A PRECIO GLOBAL CON AJUSTES PARA REALIZAR EST. Y DIS. PARA OBRAS DE ESTABILIZACION GEOTECNICA EN EL INTERCAMBIADOR VIAL DE LA CL. 63 POR AV. CIRCUNV.	IDU-50-2012	62.321.892	0	6.062.595	56.259.297	TERMINADO Y EN PROCESO LIQUIDACION
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 190	EST. Y DIS. CONSTR. TRAMOS FALTANTES AV. FERROCARRIL OC. POR CALZADA NORTE TRAMO: CR.100-CR.96 I, CALZADA SUR TRAMO: CR.96C-CR.93 PROYECTO 190 VAL.AC.180/05. A/R CRP No.5782	039/2011	118.174.285	0	0	118.174.285	LIQUIDADO
	EST. Y DIS. INTERS. AV. C. CALI (AK 86) POR AV. FERROCARRIL DE OCCIDENTE (AC 22) CODIGO DE OBRA 175, VAL.AC.180/05. A/R CRP No.5851	039/2011	162.827.800	0	0	162.827.800	
CONSORCIO INTEGRAL-AYESA	INTERV. A DIS. PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO EN EL MARCO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO - SITP- BTÁ.	IDU-1472-2013	713.983.555	0	663.478.620	50.504.935	TERMINADO Y EN PROCESO LIQUIDACION
	INTERV. A DIS. PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO EN EL MARCO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO - SITP- BTÁ.	IDU-1472-2013	893.374.436	0	0	893.374.436	
CONSORCIO L1	DISEÑO PARA LA PRIMERA LINEA DEL METRO EN EL MARCO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO - SITP.	IDU-849-2013	3.639.938.528	0	3.639.938.528	0	EJECUCION
CONSORCIO PROJEKTA LTDA AIM LTDA	INTERV. A EST. Y DIS., EVAL. Y DIAGNOSTICO, ACTUALIZ. EST. Y DIS. BARRIOS Y PAV. LOC. LOCALIDAD SAN CRISTOBAL EST. Y DIS. ESTABILIZ. GEOTEC. LOCALIDADES SUMAPAZ, SAN CRISTOBAL Y C.BOL. A/R CRP 7944/09	UEL-98/2009	6.015.784	0	0	6.015.784	LIQUIDADO
	INTERV. A EST. Y DIS., EVAL. Y DIAGNOSTICO, ACTUALIZ. EST. Y DIS. BARRIOS Y PAV. LOC. LOCALIDAD SAN CRISTOBAL EST. Y DIS. ESTABILIZ. GEOTEC. LOCALIDADES SUMAPAZ, SAN CRISTOBAL Y C.BOL. A/R CRP 7945/09	UEL-98/2009	1.276.883	0	0	1.276.883	
	INTERV. AL MONITOREO DE TALUDES CONEX. CL.63 POR AV. CIRCUNV. A/R CRP 7868/09	097/2009	26.432.101	0	0	26.432.101	LIQUIDADO
CONSORCIO PUENTES LRP	CONSULTORIA PARA EL DIAGNOSTICO DE MAN/TO., ACTUALIZ. SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE CUATRO (4) PUENTES PEATONALES ATIRANTADOS EN CIUDAD SALITRE. A/R CRP No.5770	036/2011	38.830.593	23.691.256	15.139.337	0	LIQUIDADO
CONSORCIO SESAC-INGEOCIM	EST. Y DIS. PARA OBRAS DE ESTABILIZACIONES LOCALIDAD C.BOL. A/R CRP 7886/09	UEL-93/2009	21.855.271	0	0	21.855.271	LIQUIDADO
	EST. Y DIS. PARA OBRAS DE ESTABILIZACIONES LOCALIDAD C.BOL. A/R CRP 7946/09	UEL-93/2009	5.422.874	0	0	5.422.874	

7

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

PBX: 3386660 - 3445000

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

www.idu.gov.co

Línea: 195

**BOGOTÁ**  
HUMANANA

# MEMORANDO



OCI

20151350314113

Al responder cite este número

BENEFICIARIO	COMPROMISO	No. CONTRATO	SALDO A 31 DIC/2014	LIBERACIONES	GIROS	SALDO POR EJECUTAR	ESTADO SIAC
CONSORCIO SOLUCIONES CIVILES	MONITOREO DE TALUDES CONEX. CL.63 POR AV. CIRCUNV. A/R CRP 7879/09	103/2009	42.010.947	0	0	42.010.947	LIQUIDADO
CONSORCIO VIAL ANBOS	EST. Y DIS. AV. LAUREANO GOMEZ (AV. 9A) DESDE AV. SAN JUAN BOSCO (CL.170) HASTA AV. SAN ANTONIO (CL.183). A/R CRP No.5787	038-2011	218.323.406	80.976.536	0	137.346.870	LIQUIDADO
CONSULTORIA INSAMI DE COLOMBIA Y ASOCIADOS SAS	INTERV. A CONSULT. FACTIB, EST. Y DIS. ADEC ACC. PERS. MOVIL. REDUC. (RAMPAS), INCLUYE AMPLIAC., MAN/TO., ACTUALIZ. ESTRUCT.PTES. PEAT. (GRUPO III), ACC. DISCAPAC. PTE. PEAT. AV. CIRCUNV. CL 20.	IDU-1654-2013	64.531.601	0	0	64.531.601	SUSPENDIDO
	INTERV. A CONSULT. FACTIB, EST. Y DIS. ADEC ACCESO PERSONAS MOVIL. REDUC. (RAMPAS), INCLUYE AMPLIAC., MAN/TO., ACTUALIZ. ESTRUCT.PTES. PEAT. (GRUPO III), ACC. DISCAPAC. PTE. PEAT. AV. CIRCUNV. CL 26 A.	IDU-1654-2013	64.531.600	0	0	64.531.600	
	INTERV. A CONSULTORIA FACTIB, EST. Y DIS. ADEC ACC. PERSONAS MOVIL. REDUC. (RAMPAS), INCLUYE AMPLIAC., MAN/TO., ACTUALIZ. ESTRUCT. PTES. PEAT. (GRUPO III), ACC. DISCAPAC. PTE. PEAT. AV. CIRCUNV. CL 64.	IDU-1654-2013	64.531.601	0	0	64.531.601	
	INTERV. A CONSULTORIA PARA FACTIBILIDAD, EST. Y DIS. ADECUACION ACCESO PERSONAS MOVIL. REDUC. (RAMPAS), INCLUYE AMPLIAC., MAN/TO., ACTUALIZ. ESTRUCT. PTES. PEAT. (GRUPO III), ACC. DISCAPAC. PTE. PEAT. AV. CIRCUNV.CL.46.	IDU-1654-2013	64.531.601	0	0	64.531.601	
DESARROLLO EN INGENIERIA DIN S.A.	CAF/08.- CONSULTORIA PARA DIAGNOSTICO DE ACTUALIZ. SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PTES. VEHIC. Y PEATONALES FASE 1.SUSTITUYE RESERVA. 7475/07. LEY 819/03	163/2007	15.263.568	0	0	15.263.568	LIQUIDADO
	CONSULTORIA PARA DIAGNOSTICO DE ACTUALIZ. SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PTES. VEHIC. CL.80 POR AV. BOY., AV.68 Y AV. N.Q.S. Y DIS. ADEC. ACCESO A PERSONAS CON MOVIL.REDUcida, ENTRE OTROS. SUSTITUYE RESERVA. 7427/07. LEY 819/03	176/2007	15.167.501	0	0	15.167.501	LIQUIDADO
	EST. FACTIBILIDAD TEC. Y DIAG. ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL, DIS. PARA MAN/TO. ESTRUCT., ACTUALIZ. SISMICA, ADEC. Y AMPLIAC. CRUCES A NIVEL SEMAFORIZADOS PARA IMPLM. MEDIDAS ACCESIB. PEATONES CON MOVIL. REDUCIDA EN 17 PTES.PEAT. SIN RAMPAS. A/R	137/2006	18.467.308	0	2.506.979	15.960.329	LIQUIDADO

8

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

PBX: 3386660 - 3445000

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

www.idu.gov.co

Línea: 195

**BOGOTÁ**  
HUMANANA





# MEMORANDO



OCI

20151350314113

Al responder cite este número

BENEFICIARIO	COMPROMISO	No. CONTRATO	SALDO A 31 DIC/2014	LIBERACIONES	GIROS	SALDO POR EJECUTAR	ESTADO SIAC
	ESTUDIOS Y DISEÑOS PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 2.SUSTITUYE RESERVA. 7461/07. LEY 819/03	133/2007	14.996.834	0	17.130.528	-2.133.694	LIQUIDADO
	INTERV. A EST. Y DIS. AV. MEDELLÍN (AC.80) POR AV. COLOMBIA (AK.24) A/R CRP 3925/2006 LEY 819/03	053/2006	17.842.359	0	0	17.842.359	LIQUIDADO
	INTERV. A EST. Y DIS. AV.HORTÚA (AC.1) DESDE CR.6 HASTA AV.FERNANDO MAZUERA (AK.10). A/R CRP 3932/2006 LEY 819/03	053/2006	3.631.171	0	0	3.631.171	
	INTERV. A EST. Y DIS. AV.MARISCAL SUCRE (CR.18 Y 19) DESDE AV. JIMÉNEZ (AC.13) HASTA AV.COMUNEROS (AC.6). A/R CRP 3929/2006 LEY 819/03	053/2006	6.974.471	0	0	6.974.471	
ESTUDIOS TECNICOS Y ASESORIAS S.A. - ETA	EST. Y DIS. AV. JOSE CELESTINO MUTIS (CL.63) DESDE AV. CONSTIT. (CR. 70) HASTA AV. BOY. (AK 72), CODIGO DE OBRA 116, VAL.AC.180/05. A/R CRP 4414, COMPLEMENTO 1314/12	IDU-028/2011	91.760.588	23.385.801	0	68.374.787	LIQUIDADO
	EST. Y DIS. INTERS. AV. JOSE CELESTINO MUTIS (CL 63) POR AV. BOY (AK 72), CODIGO DE OBRA 115, VAL.AC180/05. A/R CRP-4415 COMPLEMENTO 1634 Y 2540/12	IDU-028/2011	71.772.602	15.962.961	0	55.809.641	
	EST. Y DIS. PARA CONSTR. PTES. VEHICULARES Y/O PEATONALES SOBRE LA QUEBRADA LIMAS EN BOGOTA D.C.	IDU-42-2012	599.865.569	0	90.929.682	508.935.887	TERMINADO Y EN PROCESO LIQUIDACION
GERMAN GONZALEZ H.	INTERV. EST. Y DIS. PUENTE VEHICULAR SOBRE QUEBRADA HONDA, LOCALIDAD SUMAPAZ. A/R CRP 4057/09	UEL-165/2007	8.256.364	0	0	8.256.364	LIQUIDADO
I.V.INGENIEROS CONSULTORES, SUCURSAL COLOMBIA SA	CONSULTORIA ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL PARA CONSTR. Y OPERACIÓN PRIMERA LÍNEA METRO BTÁ, DE LAS ESTACIONES, PATIOS Y TALLERES, EN EL MARCO DEL SIST. INTEGRADO DE TRANSP. PÚBL. -SITP.	IDU-2226-2013	1.535.319.326	0	1.160.427.541	374.891.785	TERMINADO Y EN PROCESO LIQUIDACION
	CONSULTORIA ESTUDIOS IMPACTO AMBIENTAL PARA CONSTR. Y OPERACIÓN PRIMERA LÍNEA METRO, ESTACIONES, PATIOS Y TALLERES, EN EL MARCO DEL SITP.	IDU-2226-2013	110.729.061	0	110.729.061	0	
JPS INGENIERIA S.A.	CONSULTORÍA DE FACTIBILIDAD, EST. Y DISEÑOS PARA CONSTR. PASO VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LA HOYA DEL RAMO EN LA CL 58 SUR POR DIAG. 60 SUR, LOCALIDAD USME.	IDU-2115-2013	474.213.233	0	107.427.497	366.785.736	TERMINADO Y EN PROCESO LIQUIDACION
PABLO EMILIO BOCAREJO INGENIEROS CONSULTORES & CIA S. EN C.S	CONSULTORIA DE FACTIBILIDAD, EST. Y DIS. E INTERV. PARA INTERV. VIA VEHIC. PARALELA CANAL BOY. BARRIO MODELIA CLS. 25C Y 24 AV, ESPERANZA. CONVENIO 05 DE 2012 FONDO DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN.	IDU-43-2012	16.763.049	0	6.027.792	10.735.257	TERMINADO Y EN PROCESO LIQUIDACION

# MEMORANDO



OCI

20151350314113

Al responder cite este número

BENEFICIARIO	COMPROMISO	No. CONTRATO	SALDO A 31 DIC/2014	LIBERACIONES	GIROS	SALDO POR EJECUTAR	ESTADO SIAC
	CONSULTORIA DE FACTIBILIDAD, EST. Y DIS. E INTERV. PARA INTERVENCION VIA VEHIC. PARALELA CANAL BOY. BARRIO MODELIA CLS. 25C Y 24 AV, ESPERANZA.	IDU-43-2012	16.763.049	0	6.027.792	10.735.257	
	CONSULTORIA DE FACTIBILIDAD, EST. Y DIS. E INTERV. PARA INTERVENCION VIA VEHIC. PARALELA CANAL BOY. BARRIO MODELIA CLS. 25C Y 24 AV, ESPERANZA. A/R CDP 3801 /12 ARMONIZ BH	IDU-43-2012	16.763.047	0	6.027.789	10.735.258	
PCA PROYECTISTAS CIVILES ASOCIADOS LTDA	EST. Y DIS. PARA LA ADEC. ACCESOS PARA DISCAPACITADOS (RAMPAS), INCLUYE AMPLIAC., MAN/TO. Y ACTUALIZ. ESTRUCTURAL DE CINCO (5) PUENTES PEATONALES (GRUPO II), EN BOGOTA D.C. A/R CRP No.5780	040-2011	197.347.456	0	0	197.347.456	TERMINADO Y EN PROCESO LIQUIDACION
PINILLA MARIA MERCEDES	INTERV. A CONSULT. PARA EL DIAGN. DE ACTUALIZACION SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS PTES VEH. DE LA CLL 80 POR AV BOYACA, AV 68 Y AV NQS, Y DISEÑO DE LA ADEC.SUSTITUYE RESERVA. 7524/07. LEY 819/03	180/2007	8.249.751	0	0	8.249.751	LIQUIDADO
UNION TEMPORAL JMV - MD	AJUSTES A EST. Y DIS. DE CICLORRUTAS CL. 127, AV. 1 MAYO Y AV. 68 EN BOGOTA	281/2003	6.797.207	0	0	6.797.207	LIQUIDADO
	EST. Y DIS. PARA ANDENES CL. 127, AV.1 MAYO Y AV. 68 EN BOGOTA DC	281/2003	9.790.051	0	0	9.790.051	
			10.917.755.286	144.016.554	5.847.493.487	4.926.245.245	

Fuente: Ejecución pasivos exigibles a agosto 31 de 2015. Reporte STPC.

## RESERVAS PRESUPUESTALES

1. Designar Coordinador Técnico para los Contratos IDU-1834-2014 e IDU 1921-2014. En SIAC, se indica en este rol a Giovanni Enrico González Pinzón quien no labora en el IDU.

2. Hacer seguimiento e implementar las acciones a que haya lugar para gestionar los contratos sin gestión a agosto 31 de 2015.

- Los contratos sin ejecución, transcurridos ocho (8) meses, de la presente vigencia, son los siguientes:

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

PBX: 3386660 - 3445000

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

www.idu.gov.co

Línea: 195

# MEMORANDO



OCI  
**20151350314113**  
 Al responder cite este número

TERCERO	COMPROMISO	CTO	VALOR INICIAL	VR. LIBERACION	GIRO REAL ACUMUL.	% EJECUC.	ESTADO SIAC
3B PROYECTOS S.A.S	INTERV. A EST. Y DIS. AV. SIRENA (AC 153) DESDE AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) HASTA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19). VAL.AC. 523/2013.	IDU-1836-2014	755.594.653	0	0	0,00%	Ejecución
DAPHNIA LTDA.	SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA, AIRE, RUIDO E INVENTARIO DE AVIFAUNA PARA LA TRONCAL DE TRANSMILENIO DE LA AVENIDA BOYACA.	IDU-1805-2014	210.886.911	0	0	0,00%	terminado y en proceso de liquidación
IO INGENIERIA LTDA	SERVICIO EXPLORACION SUBSUELO MEDIANTE EJECUCION DE SONDEOS Y APIQUES PARA DETECCION DE REDES, CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS, Y PAVIMENTOS DEL PROY DE LA TRONCAL DE TRANSM DE LA AV BOYACA.	IDU-1834-2014	609.282.249	0	0	0,00%	terminado y en proceso de liquidación
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	Insumos apoyo a la captura de valor generada por Construcción Primera línea del Metro de Bogotá, D.C. - PLMB, EN EL MARCO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO SITP. Convenio con U. ANDES.	IDU-1921-2014	300.000.000	0	0	0,00%	Ejecución
<b>TOTAL</b>			<b>1.875.763.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

Fuente: ejecución presupuestal reservas presupuestales a agosto 31 de 2015. Reporte STPC

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Cordialmente,

**Luis Antonio Rodriguez Orozco**  
 Jefe Oficina de Control Interno

Firma mecánica generada en 15-10-2015 07:08 AM

11

*Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014*

PBX: 3386660 - 3445000  
 Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20  
 Bogotá D.C., Colombia  
 Código Postal: 110311  
 www.idu.gov.co  
 Línea: 195

**BOGOTÁ**  
**HUANA**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Instituto de Desarrollo Urbano

# MEMORANDO



OCI

**20151350314113**

Al responder cite este número

Anexos: 3 folios  
Elaboró: Luz Andrea Chaux Quimbaya

*Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014*

PBX: 3386660 - 3445000  
Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20  
Bogotá D.C., Colombia  
Código Postal: 110311  
[www.idu.gov.co](http://www.idu.gov.co)  
Línea: 195

**BOGOTÁ**  
HUMANA