

MEMORANDO



OCI

2015135029553

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., octubre 08 de 2015

PARA: **Carmency Arleth Garcia Martinez**
Subdirectora Técnica de Ejecución del Subsistema Vial

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Evaluación ejecución presupuestal Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial, a agosto 31 de 2015.

La Oficina de Control Interno, dentro de su Plan de Acción para la vigencia 2015 y en cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993 y en el Decreto 1537 de 2001, en cuanto a los roles de evaluación y seguimiento, adelantó una evaluación independiente al avance y cumplimiento a la ejecución presupuestal al 31 de agosto de 2015.

I. OBJETIVOS

- Verificar el nivel de ejecución de los Pasivos Exigibles en agosto de 2015
- Analizar el impacto de no ejecución de los recursos.
- Socializar las recomendaciones y observaciones, para tomar las medidas pertinentes.

II. ALCANCE

- Ejecución presupuestal del Instituto de Desarrollo Urbano – conforme Sistema de Información Administrativo y Financieros – STONE – reporte STPC.
- Reporte ejecución presupuestal Sistema Predis
- Indagación respecto a las causas de avance gestión presupuestal.

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

PBX: 3386660 - 3445000

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

www.idu.gov.co

Línea: 195

MEMORANDO



OCI

20151350295553

Al responder cite este número

III. RESULTADOS

La ejecución presupuestal de la dependencia, durante a agosto 31 de 2015, es como sigue:

- **PASIVOS EXIGIBLES**

SALDO DIC. 31 2014	LIBERACIONES	GIRO	EJECUCION	% EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR
10.030.037.440	807.229.324	677.736.431	1.484.965.755	14,81%	8.545.071.685

Fuente: Ejecución Pasivos Exigibles a agosto 30 de 2015. Reporte STPC.

IV. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

PASIVOS EXIGIBLES

Realizar las acciones correspondientes para gestionar los pasivos exigibles de la dependencia, que transcurridos ocho (8) meses en la vigencia, ha gestionado el 14.81% y estos en su gran mayoría cuentan con una antigüedad superior a los cinco años, como se indica en el siguiente cuadro:

AÑO CONTRATO	NUMERO CONTRATOS
1999	5
2003	3
2004	2
2005	2
2006	3
2007	2

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

PBX: 3386660 - 3445000

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

www.idu.gov.co

Línea: 195

MEMORANDO



OCI

2015135029553

Al responder cite este número

AÑO CONTRATO	NUMERO CONTRATOS
2008	3
2009	27
2010	3
2011	5
COMPENS CIVIL	1
TOTAL	56

- El Estado de los pasivos exigibles de la dependencia, según el Sistema de Información de Acompañamiento contractual – SIAC- es como sigue:

BENEFICIARIO	COMPROMISO	No. CONTRATO	SALDO A 31 DIC/2014	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
GEOINGENIERIA LTDA	PLAN MANEJO AMBIENTAL DE AUTONORTE Y TRONCAL CARACAS INCLUYENDO ES.TACIONES PERIFERICAS DE ARTILLERIA Y OTROS. P.I. 764	2300-276/99	101.953	0	0	101.953	
TOPOBRAS Y ASOCIADOS LTDA	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ALAMEDA BOSA FRANJA SECA. P.I. 497.00	2300-239/99	1.101.772	0	0	1.101.772	
UNION TEMPORAL LOCALIDADES 2008	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL, A CARGO DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR. SUSTITUYE RESERVA 7547/07. LEY 819/03. Y REEMPLAZA CDP 2184/08	UEL-080/2008	58.779.207	0	0	58.779.207	Terminado sujeto condición
. CEIC LTDA.	CONSTR. CONEXIONES MENORES SISTEMA CICLORUTAS GRUPO 1 A/R RES #4353/05 LEY 819/03	178/2005	17.839.440	0	0	17.839.440	Liquidado
	CONSTR. CONEXIONES MENORES SISTEMA CICLORUTAS GRUPO 1A/R RES #4351/05 LEY 819/03	178/2005	144.337.290	0	0	144.337.290	
. MNV S.A	- FONDO COMPENSACION - CONSTRUCCION ACC. A BARRIOS Y PAV. LOCALES PROG. PAV. LOCALES GRUP 4 LOCAL. RAFAEL URIBE Y C.BOLIVAR LEGALIZA VIGENCIA FUTURA 2006 RESERVA 3771A/2005 A/R CRP 12/2006 LEY 819/03	087/2005	169.580.659	0	0	169.580.659	Terminado y en proceso de liquidación
	CONSTRUCCION ACCESOS A BARRIOS Y PAV. LOCALES PROGRAMA DE PAV. LOCALES GRUPO 4 EN BOGOTA D.C. A/R RES #4500/05 LEY 819/03	087/2005	82.178.858	0	0	82.178.858	
	CONSTRUCCION ACCESOS A BARRIOS Y PAV. LOCALES PROGRAMA DE PAV. LOCALES GRUPO 4 EN BOGOTA	087/2005	22.548.233	0	0	22.548.233	

3

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

PBX: 3386660 - 3445000

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

www.idu.gov.co

Línea: 195

BOGOTÁ
HUMANANA



MEMORANDO



OCI

2015135029553

Al responder cite este número

BENEFICIARIO	COMPROMISO	No. CONTRATO	SALDO A 31 DIC/2014	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
	D.C.SUSTITUYE RESERVA. 5556/07. LEY 819/03						
. SUNDHEIM Y SUNDHEIM CONSULTORES ASOCIADO	CONSULTORIA DESARROLLO E IMPLEMEN. METODOLOGIA DEFINICION DE INDICADORES Y A LA CREACION LINEA BASE MONITORIO RED CICLORUTAS	215/2004	54.386.972	0	0	54.386.972	Vencido termino para liquidar
ARDILA ARIZA ALFREDO	INTERV. PARA DESARROLLO E IMPLEM. DE UNA METODOLOGIA DEFINICION DE INDICADORES - CICLORUTAS- , ENTRE OTROS.	201/2004	6.933.023	0	0	6.933.023	Vencido termino para liquidar
CONSORCIO AVENIDA AK68	CONSTR. PTE. PEAT. AV. CONGRESO EUARÍSTICO AV.CR. 68 POR CL. 22 SUR. A/R CRP 6247/09	065/2009	19.711.132	19.711.132	0	0	Liquidado
	CONSTR. PUENTE PEATONAL AV.CR.68 POR CL.22 SUR. A/R CRP 6246/09	065/2009	5.863.230	5.863.230	0	0	
CONSORCIO AVENIDA PRIMERA DE MAYO 2010	CONSTR. PUENTE PEATONAL METÁLICO DE LA AV. PRIMERO MAYO CON CR. 71 D Y OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ. A/R CRP No.5906/10	IDU-56-2010	211.312.459	0	0	211.312.459	En proceso de liquidación judicial
	MAYORES CANTIDADES DE OBRA CONSTR. PUENTE PEATONAL METÁLICO DE LA AV. PRIMERO MAYO CON CR. 71 D Y OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ. A/R CRP No.5679	IDU-56-2010	20.615.006	0	0	20.615.006	
CONSORCIO CALLE 134 . . .	CONSTR. AV. 19 TRAMO CL.134-CL.161. A/R CRP 5782/09	020/2009	3.205.909.497	0	0	3.205.909.497	Terminado tramite acta recibo final de obra
CONSORCIO CENTRO BARCO	COMPLEMENTO Y ACTUALIZ. EST. Y DIS. Y CONSTR. CICLOPUENTE AV.CL.63 ENTRE BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO Y CENTRO ALTO RENDIMIENTO. A/R CRP No.4901/10	110/2009	61.176.222	0	0	61.176.222	En proceso de liquidación judicial
	COMPLEMENTO Y ACTUALIZ. EST. Y DIS. Y CONSTR. CICLOPUENTE AV.CL.63 ENTRE BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO Y CENTRO ALTO RENDIMIENTO. A/R CRP 7867/09	110/2009	10.648.740	0	0	10.648.740	
CONSORCIO CGR 003	CONSTR. ANDENES CL.76 TRAMO: CR.15 Y AV. CARACAS. A/R CRP 5916/09	027/2009	8.285.218	8.285.218	0	0	Liquidado
	CONSTR. ANDENES FALTANTES CL.77 Y AV.CL.85 ENTRE AV. CR.15 Y AV.CR.11 Y CONSTR. ANDENES CL.76 ENTRE AV.CR.15 Y AV.CR.14 PROYECTO 406 VAL. AC.180/2005. A/R CRP No.3241	027/2009	409.467.794	409.467.794	0	0	
	CONSTR. ANDENES S.1 FALT. CL.77 Y CL.85 CR.15, 11. A/R CRP 5915/09	027/2009	187.901.864	187.901.864	0	0	
	CONSTR. ANDENES S.1 FALTANTES CL.77 Y CL.85 CR.15, 11. A/R CRP 5914/09	027/2009	171.303.623	171.303.623	0	0	

MEMORANDO



OCI

2015135029553

Al responder cite este número

BENEFICIARIO	COMPROMISO	No. CONTRATO	SALDO A 31 DIC/2014	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
CONSORCIO CIC-ORBITA-PLATAFORMA	INTERV. PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS CRUCES FERREOS Y LAS CONEXIONES MENORES DE LAS CICLORRUTAS EN BOGOTA	280/2003	1.869.967	0	0	1.869.967	Vencido termino para liquidar
CONSORCIO CONSTRULIDERES	CONSTR. Y MAN/TO. ACCESOS A BARRIOS Y PAV. LOC. CUARTA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES	257/2003	2.190.303	0	0	2.190.303	Liquidado
CONSORCIO CONSULOBRAS	INTERV. A CONSTR. Y REHABIL. MALLA VIAL EN VARIAS LOCALIDADES GRUPO 1. BOSA Y C.BOL. A/R CRP 5710/09	UEL-089/2008	1.314.208	0	0	1.314.208	Terminado sujeto condición
	INTERV. A LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL, A CARGO DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR. SUSTITUYE RESERVA 7545707. LEY 819/03.Y REEMPLAZA CDP 2184/08	UEL-089/2008	518.004	0	0	518.004	
CONSORCIO CPT-PROJEKTA	INTERV. A CONSTR. ANDENES AV.19 TRAMO: CL.134 Y CL.161. A/R CRP 5657/09	026/2009	67.826.470	0	0	67.826.470	Terminado sujeto condición
	INTERV. A CONSTR. ANDENES AV.19 TRAMO: CL.134 Y CL.161. CODIGO OBRA 404 VAL.AC.180/05. A/R CRP No.4767/10	026/2009	17.779.755	0	0	17.779.755	
	INTERV. A CONSTR. ANDENES AV.19 TRAMO: CL.134 Y CL.161. CODIGO OBRA 404. VAL.AC.180/05. A/R CRP No.2391	026/2009	11.414.168	0	0	11.414.168	
CONSORCIO CRA DIEGO FONSECA	INTERV. A CONSTR. ANDENES FALTANTES CR.13 ENTRE CLS. 66 Y 68 COSTADO OCC. Y ENTRE CL.32 Y 26 COST. ORIENT. A/R CRP No.2861/10	024/2009	10.610.466	0	0	10.610.466	Liquidado
	INTERV. A CONSTR. ANDENES FALTANTES CR.13 ENTRE CLS. 66 Y 68 COSTADO OCC. Y ENTRE CL.32 Y 26 COST. ORIENT. A/R CRP No.4020/10	024/2009	5.305.223	0	0	5.305.223	
	INTERV. A CONSTR. ANDENES FALTANTES CR.13 ENTRE CLS. 66 Y 68 COSTADO OCC. Y ENTRE CL.32 Y 26 COST. ORIENT. A/R CRP 5721/09	024/2009	36.087.174	0	0	36.087.174	
	INTERV. A CONSTR. PTE. PEATONAL AV. CENTENARIO POR AV. C.CALI - NORTE. LEY 1474/2111 ART. 85. A/R CRP No.5258	036/2009	4.900.018	0	0	4.900.018	Liquidado
CONSORCIO CRA-DIEGO FONSECA 026-2009	INTERV CONSTR AV LAUREANO GÓMEZ (AK 9) DESDE AV. SAN JUAN BOSCO (AC 170) CONSTR CALZADA SUR DE LA AV S JOSÉ (AC 170) AV BOYACÁ HASTA AV COTA (AK 91). A/R CRP No.5765	IDU-67-2009	1	0	0	1	Terminado sujeto condición
CONSORCIO CRA-DIEGO FONSECA 035-2009	INTERV. A CONSTR. PTE. PEAT. AV. BOY POR CL. 60 SUR-MEISSEN. PROYECTO 337. A/R CRP No.3797/10	070/2009	1	1	0	0	Liquidado



MEMORANDO



OCI

20151350295553

Al responder cite este número

BENEFICIARIO	COMPROMISO	No. CONTRATO	SALDO A 31 DIC/2014	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
CONSORCIO DGI 2009	INTERV. A CONSTR. PTES. PEAT. AV.CR.7 POR CL.182, AV.CR.9 POR CL.130B Y AV.CR.9 POR CL.123.OBRAS 302, 305 Y 306 ACUERDO 180/2005 (REDES). A/R CRP No.3015/10	078/2009	3.257.886	0	0	3.257.886	Terminado sujeto condición
	INTERV. A CONSTR. PTES. PEAT. AV.CR.7 POR CL.182, AV.CR.9 POR CL.130B Y AV.CR.9 POR CL.123.OBRAS 302, 305 Y 306 ACUERDO 180/2005. A/R CRP No.5069/10	078/2009	51.912.480	0	0	51.912.480	
	INTERV. A CONSTR. PTES. PEAT. AV.CR.7 POR CL.182, AV.CR.9 POR CL.130B Y AV.CR.9 POR CL.123.OBRAS 302, 305 Y 306 ACUERDO 180/2005. A/R CRP No.5071/10	078/2009	27.410	0	0	27.410	
CONSORCIO GOMEZ CAJIAO-JOYCO	INTERV. A CONSTR. INTERS. AV.CR.9 POR CL.94. OBRA 104 VAL.AC.180/2005. A/R CRP 6364/09	IDU-73-2009	33.816.200	0	0	33.816.200	Ejecucion
CONSORCIO ICEPAV	CONSTR. DE LA SOLUCION VIAL DE LA AUTONORTE ENTRE CL. 180 A CL. 192. INCLUYENDO LA INTERSECCION DE LA AUTONORTE POR AV. SAN ANTONIO. A/R CRP No.4309/10	084/2006	1	0	0	1	Liquidado
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA LA CALERA	CONSULTORIA PARA REVISION, ACTUALIZ., AJUSTES Y COMPLEM. EST. Y DIS. 1 PTE. PEAT. KM. 5 VIA LA CALERA, DESMONTE Y TRASLADO ESTRUCTURA PTE.PTEAT. CR.80 POR 37 SUR CAFAM KENNEDY, ENTRE OTROS. A/R CRP No.5826	066/2007	4.696.462	4.696.462	0	0	Liquidado
CONSORCIO INTEGRAR	INTERV. A CONSTR. PTE. PEAT. AV. BOY POR CL.21. OBRA 317. A/R CRP 6375/09	069/2009	17.137.226	0	0	17.137.226	Terminado y en proceso de liquidación
	INTERV. A CONSTR. PTE. PEAT. AV. BOY POR CL.21. OBRA 317. A/R CRP 6376/09	069/2009	3.941.515	0	0	3.941.515	
	INTERV. A CONSTR. PTE. PEAT. AV. CENTENARIO POR AV. BOY. OBRA. 318. A/R CRP 6377/09	069/2009	9.361.572	0	0	9.361.572	
CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL	INTERV. A CONSTR. ACCESOS A BARRIOS Y PAV. LOC. GRUPO 2, LOCALIDADES A.NARIÑO, C.BOL., MARTIRES, SANTA FE Y USME. A/R CRP 7899/09	182/2007	66.274.064	0	0	66.274.064	Liquidado
CONSORCIO INTERVENTORIAS BOGOTA	INTERV. PARA AJUSTE A DIS. CICLORUTA CL. 127 (COSTADO NORTE) DESDE AV. 9 HASTA AV. 19, DE AV. 68 DESDE AUTONORTE HASTA LA 98 Y OTRAS	260/2003	2.622.842	0	0	2.622.842	Terminado
CONSORCIO INTERVENTORIAS LOCALES	INTERV. PARA LOS ESTUDIOS DISEÑO DE VIAS LOCALES EN LAS LOCALIDADES DE USME Y SAN CRISTOBAL PROGRAMA SUR DE CONVIVENCIA Y KFW. A/R CRP 3899/11	010/2011	4.187.042	0	0	4.187.042	Liquidado

MEMORANDO



OCI

2015135029553

Al responder cite este número

BENEFICIARIO	COMPROMISO	No. CONTRATO	SALDO A 31 DIC/2014	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
CONSORCIO INTERVIAL 09	INTERV. A CONSTR. ANDENES CR. 15 TRAMO: CL.100-AV. 127. A/R CRP No.4831/10	031/2009	336.725.755	0	0	336.725.755	Terminado y en proceso de liquidación
	INTERV. A CONSTR. ANDENES CR. 15 TRAMO: CL.100-AV. 127. A/R CRP 5724/09	031/2009	266.450.986	0	0	266.450.986	
CONSORCIO MJ	INTERV.A CONSTR. PUENTE TIPO BAILEY SOBRE QUEBRADA SANTA LIBRADA EN LA CL. 75 C BIS SUR ENTRE CR 4 ESTE Y CR 4 BIS ESTE (BARRIO ARIZONA LOCALIDAD USME). A/R CRP No.5995	053-2011	118.563.962	0	0	118.563.962	Terminado sujeto condición
CONSORCIO PEATONALES	CONSTR. PTES. PEAT. AV.CR.7 POR CL.182, AV.CR.9 POR CL.130 B Y AV.CR. 9 POR CL.123. OBRAS 302, 305 Y 306 ACUERDO 180/2005. A/R CRP 6334/09	079/2009	987.357.262	0	0	987.357.262	Terminado tramite acta recibo final de obra
CONSORCIO PEATONALES CENTENARIO	CONSTR. PTE. PEAT. AV.CENTENARIO POR AV.C.CALI - OCCIDENTE. A/R CRP 6067/09	037/2009	19.391.444	0	19.391.444	0	Liquidado
	CONSTR. PTE. PEATONAL AV.CENTENARIO POR AV. C.CALI-NORTE. A/R CRP No.5480	037/2009	53.209.755	0	53.209.755	0	
	CONSTR. PTE. PEATONAL AV.CENTENARIO POR AV. C.CALI-NORTE. A/R CRP 6066/09	037/2009	34.221.716	0	34.221.716	0	
CONSORCIO PUENTE CALLE 63 . .	CONSTR. PTE. PEAT. AV. JOSE C. MUTIS AV.CL.63 POR PARQUE EL LAGO. A/R CRP 5778/09	018/2009	12.016.587	0	0	12.016.587	Terminado y en proceso de liquidación
	CONSTR. PTE. PEATONAL AV. JOSE C. MUTIS (AV.CL.63) POR PARQUE EL LAGO. A/R CRP 5779/09	018/2009	219.885.026	0	0	219.885.026	
CONSORCIO PUENTES 2009	INTERV. A CONSTR. CICLOPUENTE AV. CL.63 ENTRE BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO Y CENTRO ALTO RENDIMIENTO. A/R CRP No.5044	104/2009	39.750.000	0	0	39.750.000	Terminado sujeto condición
CONSORCIO PUENTES CONCREYES	CONSTR. CICLOPUENTE AV. LA ESMERALDA ENTRE LA BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO Y EL PARQUE METROPOLITANO SIMON BOLÍVAR. A/R CRP No.5969	IDU-66-2011	81	0	0	81	Terminado y en proceso de liquidación
CONSORCIO SCALA	CONSTR. OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACION Y MONTAJE DE UN (1) PUENTE METALICO TIPO BAILEY (INCLUYE EL TRASLADO Y MONTAJE) SOBRE LA QUEBRADA SANTA LIBRADA LOC. USME. A/R CRP No.5997	046/2011	322.389.860	0	322.389.860	0	Liquidado
	EST. Y DIS. OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACION Y MONTAJE DE UN (1) PUENTE METALICO TIPO BAILEY (INCLUYE EL TRASLADO Y MONTAJE) SOBRE LA QUEBRADA SANTA LIBRADA EN LA CL. 75 C BIS SUR E. A/R CRP No.5996	046/2011	68.560.620	0	68.560.620	0	

7

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

PBX: 3386660 - 3445000

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

www.idu.gov.co

Línea: 195

BOGOTÁ
HUMANANA

MEMORANDO



OCI

2015135029553

Al responder cite este número

BENEFICIARIO	COMPROMISO	No. CONTRATO	SALDO A 31 DIC/2014	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
CONSORCIO VIAS BOGOTA	CONSTR. Y/O REHABIL. VIAS EN VARIAS LOCALIDADES GRUPO 2 LOCALIDAD KENNEDY. A/R CRP 6458/09	UEL-083/2008	92.864	0	0	92.864	Liquidado
CONSORCIO VIAS Y CANALES PROEZA .	CONSTR. Y/O REHABIL. GRUPO 1 LOCALIDAD DE ENGATIVA. A/R CRP 4494/2008 LEY 819/03.	177/2006	55.275.060	0		55.275.060	Liquidado
DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	COMPENSACION A LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE TRATAMIENTO SIVICULTURAL REALIZADO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO IDU-125/2007 A LA SECREATARIA DE AMBIENTE SOLICITADO MEDIANTE RADICADO IDU-4188. RESOL.2499/2010. A/R CRP No.4313/10	COMPEN.SIVICULT	22.200	0	0	22.200	
DOBLE A INGENIERIA S.A. .	CONSTR. ANDENES AV. ESPAÑA (AV.68) ENTRE CL.80 Y AUTONORTE. A/R CRP 5846/09	038/2009	31.413.224	0	0	31.413.224	Terminado y en proceso de liquidación
ESTUDIOS TECNICOS Y ASESORIAS S.A. - ETA	INTERV. A CONSTR. AV. COMUNEROS DESDE CR.8 HASTA AV. CIRCUNVALAR. A/R CRP 5200/2006 LEY 819/03	167/2006	79.102.683	0	0	79.102.683	Vencido termino para liquidar
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES ICEIN S.A.	CONSTR. OREJAS Y CONECTANTES RETORNO INTERS. AV. V/CIO. POR AV. BOY. A/R CRP No.5496/10	042/2009	8.599.679	0	0	8.599.679	Liquidado
INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. INTERDISEÑOS	INTERV. A CONSTR. PTE. PEAT. AV. JOSE C. MUTIS (AV.CL.63) POR PARQUE EL LAGO. A/R CRP No.2816/10	021/2009	6.829.943	0	0	6.829.943	Terminado sujeto condición
	INTERV. A CONSTR. PTE. PEAT. AV. JOSE C. MUTIS (AV.CL.63) POR PARQUE EL LAGO. A/R CRP No.3663/10	021/2009	52.500.000	0	0	52.500.000	
	INTERV. A CONSTR. PTE. PEAT. AV. JOSE C. MUTIS (AV.CL.63) POR PARQUE EL LAGO. A/R CRP No.4358/10	021/2009	9.149.877	0	0	9.149.877	
	INTERV. A CONSTR. PTE. PEAT. AV. JOSE C. MUTIS (AV.CL.63) POR PARQUE EL LAGO. A/R CRP 5650/09	021/2009	37.775.844	0	0	37.775.844	
LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE BOGOTA CORPORACION	AVALUOS PREDIOS ANDENES	2300-372/99	418.224	0	0	418.224	
	ELAB. DE AVALUOS PARA PARQUEADEROS. P.I. 399.00	2300-304/99	14.188	0	0	14.188	
	ELABORACION DE CERTIFICADOS DE AVALUO PREDIOS PARQUEADEROS. P.I. 398.00	2300-332/99	174.956	0	0	174.956	
MONICA PATRICIA PADILLA HERNANDEZ	SERV. PROFESIONAL COMO ASISTENTE SOCIAL PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL CONTRATO CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 122 A	DTGC-036/2011	325.333	0	0	325.333	Vencido termino para liquidar

8

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

PBX: 3386660 - 3445000

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

www.idu.gov.co

Línea: 195

BOGOTÁ
HUMANANA



MEMORANDO



OCI

2015135029553

Al responder cite este número

BENEFICIARIO	COMPROMISO	No. CONTRATO	SALDO A 31 DIC/2014	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
	VAL. AC. 180/2005. A/R CRP No.3703						
NORBERTO BAYONA ESPITIA	INTERV. A OBRAS ESTABILIZACION GEOTECNICA CONEX. CL.63 POR AV. CIRCUNV. A/R CRP No.4396/10	113/2009	17.418.119	0	0	17.418.119	Terminado sujeto condición
OBRAS CIVILES E INMOBILIARIAS S.A.	TERMINACION CONSTR. ANDENES EJE VIAL CL. 116 TRAMO: CR.15-AV. 19 COSTADOS NORTE Y SUR. A/R CRP No.5856/10	006/2009	388.588.203	0	0	388.588.203	Terminado tramite acta recibo final de obra
PROJEKTA LIMITADA INGENIEROS CONSULTORES	CONTINUACIÓN INTERV. AMPLIAC. Y REHABILIT. AUTOPISTA AL LLANO ENTRE CAI YOMASA E INICIO CONCESION BTA-V/CIO. A/R CRP No.4257/10	026/2010	7.236.103	0	0	7.236.103	Terminado y en proceso de liquidación
RESTREPO Y URIBE SAS	INTERV.A CONSTR. PUENTE PEATONAL METÁLICO AV. PRIMERO MAYO CON CR. 71 D Y OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. A/R 3219/2010 A/R CRP No.5910/10	IDU-59-2010	34.491.140	0	0	34.491.140	Terminado sujeto condición
U.TEMP. INTERSECCION VALORIZ.BOGOTA 25	CONSTR. INTERS. AV. CR. 15 POR AV.CL. 100. PROYECTO 160. A/R CRP No.3383	071/2009	308.303.469	0	0	308.303.469	Terminado y en proceso de liquidación
	CONSTR. AV. GERMAN ARCINIEGAS AV.CR. 11 DE CL. 106 A AV.CR. 9 PROYECTO 103. A/R CRP No.4493	071/2009	131.766.221	0	0	131.766.221	
	CONSTR. AV. GERMAN ARCINIEGAS AV.CR. 11 DE CL. 106 A AV.CR. 9 PROYECTO 103. A/R CRP No.4970	071/2009	129.369.450	0	0	129.369.450	
	CONSTR. INTERS. AV.GERMAN ARCINIEGAS AV.CR.11 POR AV.CR.9 PROYECTO 102. A/R CRP No.4966	071/2009	51.758.360	0	0	51.758.360	
	EST. Y DIS. INTERS. AV.CR. 11 POR AV.CR. 9 PROYECTO 102. A/R CRP No.4491	071/2009	300.431.795	0	0	300.431.795	
UNION TEMPORAL PRESERVACION AMBIENTAL 2009	OBRAS DE ESTABILIZACION GEOTECNICA CONEX. CL. 63 POR AV. CIRCUNV. A/R CRP 7912/09	111/2009	409.748.407	0	0	409.748.407	Terminado y en proceso de liquidación
UNION TEMPORAL SAC-BOL	CONSTRUCCION PTE PEAT. AV. CALLE 63 POR AV. ESMERALDA (MUSEO DE LOS NIÑOS) A/R CRP No.2130	109/2009	20.000.000	0	0	20.000.000	Liquidado
UNIVERSAL DE CONSTRUCCIONES S.A.	CONSTR. ANDENES FALTANTES CR.13 ENTRE CLS. 66 Y 68 COSTADO OCC. CLS.32 Y 26 COSTADO ORIENT. Y CLS. 63 Y 68 ORIENTAL. A/R CRP No.4011/10	030/2009	172.140.637	0	172.140.637	0	Liquidado
	CONSTR. ANDENES FALTANTES CR.13 ENTRE CLS. 66 Y 68 COSTADO OCC. CLS.32 Y 26 COSTADO ORIENT. Y CLS. 63 Y 68 ORIENTAL. A/R CRP 5789/09	030/2009	7.822.399	0	7.822.399	0	
VELNEC S.A.	INTERV. A CONSTR. ANDENES Y CICLORUTA AV. CR.68-AV.CL.100 TRAMO:	044/2009	63.713.358	0	0	63.713.358	Terminado sujeto condición

MEMORANDO



OCI

2015135029553

Al responder cite este número

BENEFICIARIO	COMPROMISO	No. CONTRATO	SALDO A 31 DIC/2014	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
	AV.CL.80-AUTONORTE. A/R CRP No.5891/10						
	Total STESV		10.030.037.440	807.229.324	677.736.431	8.545.071.685	

Fuente: Ejecución Pasivos Exigibles a agosto 31 de 2015. Reporte STPC

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Cordialmente,

Luis Antonio Rodriguez Orozco

Jefe Oficina de Control Interno

Firma mecánica generada en 08-10-2015 11:26 AM

Elaboró: Luz Andrea Chaux Quimbaya

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

PBX: 3386660 - 3445000
 Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20
 Bogotá D.C., Colombia
 Código Postal: 110311
 www.idu.gov.co
 Línea: 195

BOGOTÁ
HUANA