

MEMORANDO



OCI

20161350259903

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., noviembre 25 de 2016

PARA: **Ivan Alejandro Garcia Grajales**
Director Técnico de Diseño de Proyectos

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Ejecución presupuestal de la Dirección Técnica de Diseño de Proyectos a septiembre 30 de 2016.

Respetado Ingeniero:

La Oficina de Control Interno, como parte de la ejecución de su Plan de Acción para la vigencia 2016 y en cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993 y en el Decreto 1537 de 2001 adelantó un seguimiento y evaluación al avance de ejecución del presupuesto a 30 de septiembre de 2016.

I. OBJETIVOS

- Analizar el resultado en la gestión de ejecución del presupuesto.
- Verificar el nivel de ejecución de los pasivos exigibles, las reservas presupuestales y la ejecución del presupuesto de la vigencia.
- Determinar el avance en la gestión de ejecución del presupuesto.

II. ALCANCE Y ACTIVIDADES REALIZADAS

- Análisis de la ejecución presupuestal, según reporte del Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS.
- Verificación de la ejecución presupuestal reportada, con la Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad, acorde al Sistema de Información Administrativo y Financiero –STONE-.

1

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20
Código Postal 110311
Tel: 3386660 - 3445000
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MEMORANDO



OCI

20161350259903

Al responder cite este número

- Revisión de información en el Sistema de Información de Acompañamiento Contractual –SIAC del IDU.
- Análisis de información reportada por las áreas en el Sistema de Gestión Documental - ORFEO
- Instrucciones internas impartidas por el IDU.
- Procedimientos vigentes IDU.

III. RESULTADOS

La ejecución presupuestal de la Dirección Técnica de Diseños – DTD - al corte del 30 de septiembre de 2016, es como se describe a continuación:

- **INVERSION DIRECTA**

PPTO VIGENTE	SUSPENSION	PPTO DISPONIB	COMPROMISOS	% EJEC. DISP.	SALDO PENDIENTE
50.620.551.700	0	50.620.551.700	1.200.284.291	2,37%	49.420.267.409

Fuente: Ejecución Presupuestal al 30-09-2016, Stone. Reporte STPC

La Dirección Técnica de Diseños a septiembre 30 de 2016, ha ejecutado el presupuesto de la vigencia en 2,37%, equivalente a 1.200.284.291 de un disponible de \$ 50.620.551.700.

- **RESERVAS PRESUPUESTALES**

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de la ejecución de las reservas presupuestales del área, y en el Anexo No. 1 el detalle de las reservas presupuestales por contrato.

MEMORANDO



OCI

20161350259903

Al responder cite este número

VALOR INICIAL	LIBERACIONES	GIROS	EJECUCION	% EJECUCION	SALDO POR TRAMITAR
3.201.788.283	0	2.226.302.043	2.226.302.043	69,53%	975.486.240

Fuente: Reservas Presupuestales al 30-09-2016. Reporte STPC.

La ejecución de las reservas presupuestales de la dependencia, al 30 de septiembre de 2016, es del 69.53%, que corresponde a \$2.226.302.043 de un valor inicial de \$ 3.201.788.283.

- **PASIVOS EXIGIBLES**

En el siguiente cuadro se presenta el resumen en la gestión de los pasivos exigibles y en el Anexo No. 2 el detalle de los pasivos exigibles por contrato.

SALDO DIC. 31 2015	LIBERACIONES	GIRO	GESTION	%	SALDO POR TRAMITAR
11.316.621.228	162.946.049	3.140.954.099	3.303.900.148	29,20%	8.012.721.080

Fuente: Pasivos Exigibles al 30-09-2016. Reporte STPC.

La gestión de los pasivos exigibles del área, al corte del 30 de septiembre de 2016, es del 29.20%, que corresponde a \$3.303.900.148 de un saldo a diciembre 31 de 2015 por valor de \$ 11.316.621.228.

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

MEMORANDO



OCI

20161350259903

Al responder cite este número

1. Realizar las acciones correspondientes para tramitar los saldos de los pasivos exigibles, que no indican gestión en lo transcurrido de la vigencia 2016. Presentan saldos por gestionar el 59% (13/22) de los contratos que están liquidados y el 32% (7/22) son contratos terminados y en proceso de liquidación.

- A continuación se presenta el listado de pasivos exigibles de la Dirección Técnica de Diseños, que reportan a septiembre 30 de 2016, los mismos saldos que a diciembre 31 de 2015:

No. CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2015	LIBERAC.	GIROS	EJECUCION	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
030/2006	. CONSORCIO CEI-SMA	EST. Y DIS. AV.HORTÚA (AC.1) DESDE CR.6 HASTA AV.FERNANDO MAZUERA (AK.10) A/R CRP 3836/2006 LEY 819/03	6.457.806	0	0	0	6.457.806	Liquidado
		EST. Y DIS. AV.MARISCAL SUCRE (CR.18 Y 19) DESDE AV. JIMÉNEZ (AC.13) HASTA AV.COMUNEROS (AC.6) A/R CRP 3832/2006 LEY 819/03	14.428.296	0	0	0	14.428.296	
037/2006	. CONSORCIO CEI-SMA	ACTUALIZ., REVISION, AJUSTES Y COMPLEM. A EST. Y DIS. AV. LAUREANO GÓMEZ (AK.9) DESDE AV.SAN JUAN BOSCO (AC.170) HASTA AV.CEDRITOS (AC.147). A/R CRP 3924/2006 LEY 819/03	9.908.137	0	0	0	9.908.137	Liquidado
		EST. Y DIS. AV. ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK.7) POR CL.182 A/R CRP 3915/2006 LEY 819/03	930.567	0	0	0	930.567	
		EST. Y DIS. AV. LAUREANO GÓMEZ (AK.9) POR CL.123 A/R CRP 3917/2006 LEY 819/03	908.546	0	0	0	908.546	
		EST. Y DIS. AV.LA SIRENA (AC.153) DESDE AV.LAUREANO GÓMEZ (AK.9) HASTA AV.ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK.7) A/R CRP 3914/2006 LEY 819/03	3.007.385	0	0	0	3.007.385	
		EST. Y DIS. PTE. PEAT. AV. CALLEJAS (DIAG.127A) POR CR.31 (CLÍNICA REINA SOFÍA) A/R CRP 3918/2006 LEY 819/03	3.586.528	0	0	0	3.586.528	
		EST. Y DIS. PTE. PEAT. AV. LAUREANO GÓMEZ (AK.9) POR CL.130B A/R CRP 3916/2006 LEY 819/03	945.746	0	0	0	945.746	
		EST. Y DIS. INTERS. AV. PASEO COUNTRY (AK.15) POR AV. CARLOS	14.651.057	0	0	0	14.651.057	

4

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20
Código Postal 110311
Tel: 3386660 - 3445000
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MEMORANDO



OCI

20161350259903

Al responder cite este número

No. CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2015	LIBERAC.	GIROS	EJECUCION	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
		LLERAS RESTREPO (AC.100) A/R CRP 3008/2008 LEY 819/03.						
040-2011	PCA PROYECTISTAS CIVILES ASOCIADOS LTDA	EST. Y DIS. PARA LA ADEC. ACCESOS PARA DISCAPACITADOS (RAMPAS), INCLUYE AMPLIAC., MAN/TO. Y ACTUALIZ. ESTRUCTURAL DE CINCO (5) PUENTES PEATONALES (GRUPO II), EN BOGOTA D.C. A/R CRP No.5780	188.668.552	0	0	0	188.668.552	Liquidado
053/2006	DESARROLLO EN INGENIERIA DIN S.A.	INTERV. A EST. Y DIS. AV. MEDELLÍN (AC.80) POR AV. COLOMBIA (AK.24) A/R CRP 3925/2006 LEY 819/03	17.842.359	0	0	0	17.842.359	Liquidado
		INTERV. A EST. Y DIS. AV.HORTUÁ (AC.1) DESDE CR.6 HASTA AV.FERNANDO MAZUERA (AK.10). A/R CRP 3932/2006 LEY 819/03	3.631.171	0	0	0	3.631.171	
		INTERV. A EST. Y DIS. AV.MARISCAL SUCRE (CR.18 Y 19) DESDE AV. JIMÉNEZ (AC.13) HASTA AV.COMUNEROS (AC.6). A/R CRP 3929/2006 LEY 819/03	6.974.471	0	0	0	6.974.471	
137/2006	DESARROLLO EN INGENIERIA DIN S.A.	EST. FACTIBILIDAD TEC. Y DIAG. ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL, DIS. PARA MAN/TO. ESTRUCT., ACTUALIZ. SISMICA, ADEC. Y AMPLIAC. CRUCES A NIVEL SEMAFORIZADOS PARA IMPLM. MEDIDAS ACCESIB. PEATONES CON MOVIL. REDUCIDA EN 17 PTES.PEAT. SIN RAMPAS. A/R	15.960.329	0	0	0	15.960.329	Liquidado
144/2007	CARDOZO CARDOZO RENAN	CAF/08.- INTERV. A CONSULTORIA PARA DIAGNOSTICO DE ACTUALIZ. SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PTES. VEHIC. Y PEATONALES FASE 1.SUSTITUYE RESERVA. 7512/07. LEY 819/03	13.464.622	0	0	0	13.464.622	Liquidado
163/2007	DESARROLLO EN INGENIERIA DIN S.A.	CAF/08.- CONSULTORIA PARA DIAGNOSTICO DE ACTUALIZ. SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PTES. VEHIC. Y PEATONALES FASE 1.SUSTITUYE RESERVA. 7475/07. LEY 819/03	15.263.568	0	0	0	15.263.568	Liquidado
168/2006	CONSORCIO B&M CONSULTORIA.	INTERV. A EST. DE DIAGNOSTICO Y DIS. PARA MAN/TO. ESTRUCTURAL Y ACTUALIZ. SISMICA PLAZOLETA Y SOTANO PARQUEADERO CONCEJO BOGOTA. A/R CRP 5366/2006 LEY 819/03	4.630.110	0	0	0	4.630.110	Liquidado
		INTERV. EST.FACTIBIL. TEC. Y DIAG. ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL, DIS. PARA MAN/TO. ESTRUCT., ACTUALIZ. SISMICA, ADEC. Y AMPLIAC. CRUCES A NIVEL SEMAFORIZADOS PARA IMPLM. MEDIDAS ACCESIB. PEATONES CON MOVIL. REDUCIDA EN 17 PTES.PEAT. SIN RAMPAS.	22.613.167	0	0	0	22.613.167	

5

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20
Código Postal 110311
Tel: 3386660 - 3445000
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

MEMORANDO



OCI

20161350259903

Al responder cite este número

No. CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2015	LIBERAC.	GIROS	EJECUCION	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
176/2007	DESARROLLO EN INGENIERIA DIN S.A.	CONSULTORIA PARA DIAGNOSTICO DE ACTUALIZ. SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PTES. VEHIC. CL.80 POR AV. BOY., AV.68 Y AV. N.Q.S. Y DIS. ADEC. ACCESO A PERSONAS CON MOVIL.REDUCIDA, ENTRE OTROS. SUSTITUYE RESERVA. 7427/07. LEY 819/03	15.167.501	0	0	0	15.167.501	Liquidado
180/2007	PINILLA MARIA MERCEDES	INTERV. A CONSULT. PARA EL DIAGN. DE ACTUALIZACION SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS PTES VEH. DE LA CLL 80 POR AV BOYACA, AV 68 Y AV NQS, Y DISEÑO DE LA ADEC.SUSTITUYE RESERVA. 7524/07. LEY 819/03	8.249.751	0	0	0	8.249.751	Liquidado
281/2003	UNION TEMPORAL JMV - MD	AJUSTES A EST. Y DIS. DE CICLORRUTAS CL. 127, AV. 1 MAYO Y AV. 68 EN BOGOTA	6.797.207	0	0	0	6.797.207	Liquidado
		EST. Y DIS. PARA ANDENES CL. 127, AV.1 MAYO Y AV. 68 EN BOGOTA DC	9.790.051	0	0	0	9.790.051	
IDU-1472-2013	CONSORCIO INTEGRAL-AYESA	INTERV. A DIS. PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO EN EL MARCO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO -SITP- BTÁ.	50.504.935	0	0	0	50.504.935	Terminado y en proceso de liquidación
		INTERV. A DIS. PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO EN EL MARCO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO -SITP- BTÁ.	109.371.892	0	0	0	109.371.892	
		INTERV. A DIS. PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO EN EL MARCO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO -SITP- BTÁ .	893.374.436	0	0	0	893.374.436	
IDU-1654-2013	CONSULTORIA INSAMI DE COLOMBIA Y ASOCIADOS SAS	INTERV. A CONSULT. FACTIB, EST. Y DIS. ADEC ACC. PERS. MOVIL. REDUC.(RAMPAS), INCLUYE AMPLIAC., MAN/TO.,ACTUALIZ. ESTRUCT.PTES. PEAT. (GRUPO III), ACC. DISCAPAC. PTE. PEAT. AV. CIRCUNV. CL 20.	53.986.290	0	0	0	53.986.290	Ejecución
		INTERV. A CONSULT. FACTIB, EST. Y DIS. ADEC ACCESO PERSONAS MOVIL. REDUC.(RAMPAS), INCLUYE AMPLIAC., MAN/TO., ACTUALIZ. ESTRUCT.PTES. PEAT. (GRUPO III), ACC. DISCAPAC. PTE. PEAT. AV. CIRCUNV. CL 26 A.	53.986.289	0	0	0	53.986.289	
		INTERV. A CONSULTORIA FACTIB, EST. Y DIS. ADEC ACC. PERSONAS MOVIL. REDUC.(RAMPAS), INCLUYE AMPLIAC., MAN/TO.,ACTUALIZ. ESTRUCT. PTES. PEAT. (GRUPO III), ACC. DISCAPAC. PTE. PEAT. AV. CIRCUNV. CL 64.	53.986.289	0	0	0	53.986.289	

MEMORANDO



OCI

20161350259903

Al responder cite este número

No. CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2015	LIBERAC.	GIROS	EJECUCION	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
		INTERV. A CONSULTORIA PARA FACTIBILIDAD, EST. Y DIS. ADECUACION ACCESO PERSONAS MOVIL. REDUC.(RAMPAS), INCLUYE AMPLIAC., MAN/TO.,ACTUALIZ. ESTRUCT. PTES. PEAT. (GRUPO III), ACC. DISCAPAC. PTE. PEAT. AV. CIRCUNV.CL.46.	53.986.289	0	0	0	53.986.289	
IDU-1834-2014	IO INGENIERIA LTDA	SERVICIO EXPLORACION SUBSUELO MEDIANTE EJECUCION DE SONDEOS Y APIQUES PARA DETECCION DE REDES, CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS, Y PAVIMENTOS DEL PROY DE LA TRONCAL DE TRANSM DE LA AV BOYACA.	192.643.453	0	0	0	192.643.453	Terminado y en proceso de liquidación
IDU-1878-2014	CONSORCIO PUENTES - 045	EST., DIAGNOSTICO, ESTRUCT., FUNC. Y DE DISEÑO REFORZ 10 PTES VEHIC. Y 11 BOX COULVERTS. ACTUALIZ SISMICA, DISEÑ RAMPAS Y REFORZ ESTRUCTURAL, PARA ADECUA 10 PTES PEAT PROYECTO TRONCAL BOY. GRUPO A.	750.425.533	0	0	0	750.425.533	Terminado
IDU-1879-2014	CONSORCIO PUENTES - 045	DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUATRO (4) PUENTES VEHICULARES SOBRE EL RIO TUNJUELO, PARA EL PASO DE LOS BUSES BIARTICULADOS DE TRANSMILENIO, GRUPO C.	207.469.085	0	0	0	207.469.085	Terminado y en proceso de liquidación
IDU-1902-2014	COLDETECC S.A.S	SERVICIO DETECCION DE REDES HUMEDAS (RED MATRIZ TIBITOC Y OTRAS) CON GEORRADAR Y COMPROBACION PUNTUAL CON TOMOGRAFIA PARA DERIVACIONES Y CRUCES, TRONCAL DE TRANSMILENIO AV. BOYACA.	1.536.080	0	0	0	1.536.080	Terminado y en proceso de liquidación
IDU-1917-2014	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	INSUMOS APOYO CAPTURA DE VALOR GENERADA POR LA CONSTR. PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ, D.C. - PLMB, EN EL MARCO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO SITP. CONVENIO U. NACIONAL.	90.000.000	0	0	0	90.000.000	Terminado y en proceso de liquidación
IDU-2166-2013	CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S. EN C	CONSULT. PARA FACTIBILIDAD, EST. Y DIS. PARA CONSTR. PTE. PEAT. COSTADO SUR INTERS. AV. BOY. CON CL. 80.	321.000.000	0	0	0	321.000.000	Terminado y en proceso de liquidación
		CONSULT. PARA FACTIBILIDAD, EST. Y DIS. PARA CONSTR. PTE. PEAT. COSTADO SUR INTERS. AV. BOY. CON CL. 80.	13.492.699	0	0	0	13.492.699	
IDU-2226-2013	I.V.INGENIEROS CONSULTORES, SUCURSAL COLOMBIA SA	CONSULTORIA ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL PARA CONSTR. Y OPERACIÓN PRIMERA LÍNEA METRO BTÁ, DE LAS ESTACIONES, PATIOS Y TALLERES, EN EL MARCO DEL SIST. INTEGRADO DE TRANSP. PÚBL. -SITP.	374.891.785	0	0	0	374.891.785	Terminado y en proceso de liquidación

7

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20
Código Postal 110311
Tel: 3386660 - 3445000
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

MEMORANDO



OCI

20161350259903

Al responder cite este número

No. CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2015	LIBERAC.	GIROS	EJECUCION	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
UEL-162/2007	CONSORCIO VIM	ESTUDIOS Y DISEÑOS PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 1.SUSTITUYE RESERVA. 7487/07. LEY 819/03	3.841.579	0	0	0	3.841.579	Liquidado
UEL-165/2007	GERMAN GONZALEZ H.	INTERV. EST. Y DIS. PUENTE VEHICULAR SOBRE QUEBRADA HONDA, LOCALIDAD SUMAPAZ. A/R CRP 4057/09	8.256.364	0	0	0	8.256.364	Liquidado

Fuente: Pasivos Exigibles al 30-09-2016. Reporte STPC' Estado SIAC.

2. Realizar las acciones necesarias con el fin de gestionar la liquidación de los contratos correspondientes a pasivos exigibles y reservas presupuestales y poder depurar las partidas registradas en estos rubros.

- Los siguientes contratos con saldos en pasivos exigibles y reservas presupuestales, presentan actas de terminación suscritas entre junio de 2014 y julio de 2016 y se encuentran en proceso de liquidación.

PASVOS EXIGIBLES

ESTADO SIAC	No. CONTRATO		
TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION	IDU-1009-2014	IDU-1257-2014	IDU-1267-2014
	IDU-1836-2014	IDU-1841-2013	IDU-1844-2014
	IDU-1805-2014	IDU-1898-2014	IDU-1921-2014
	IDU-2115-2013	IDU-326-2014	IDU-416-2014
	IDU-42-2012	IDU-967-2014	
TERMINADO	IDU-1878-2014		

Fuente: Pasivos Exigibles al 30/09/2016. Reporte STPC - Estado SIAC

La información de actas y fecha de terminación reportadas en SECOP es como se relaciona seguidamente:

MEMORANDO



OCI

20161350259903

Al responder cite este número

No. CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	ESTADO SIAC	ACTA TERMINACION CONTRATO	
				No.	FECHA
IDU-1009-2014	CONSORCIO ESTUDIOS AVENIDA BOYACA	EST. Y DIS. AV. BOY. (AV. CR. 72) DESDE AV. SAN JOSE (CL. 170) HASTA LA AV. SAN ANTONIO (CL.183) VAL. AC. 523/2013.	Terminado y en proceso de liquidación	28	21/07/2016
IDU-1257-2014	CONSORCIO INTERVENTORIA AV. SAN ANTONIO	INTERV. A EST. Y DIS. AV. SAN ANTONIO (AC 183) DESDE AV. BOY. (AK 72) HASTA CRA 54D, VAL. AC.523/2013.	Terminado y en proceso de liquidación	21	16/05/2016
IDU-1267-2014	CONSORCIO SP	EST. Y DIS. AV. SAN ANTONIO (AC 183) DESDE AV. BOY. (AK 72) HASTA CR. 54 D, VAL. ACUERDO 523/2013.	Terminado y en proceso de liquidación	25	16/05/2016
IDU-1805-2014	DAPHNIA LTDA.	SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA, AIRE, RUIDO E INVENTARIO DE AVIFAUNA PARA LA TRONCAL DE TRANSMILENIO DE LA AVENIDA BOYACA.	Terminado y en proceso de liquidación	2	09/02/2015
IDU-1836-2014	3B PROYECTOS S.A.S	INTERV. A EST. Y DIS. AV. SIRENA (AC 153) DESDE AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) HASTA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19). VAL.AC. 523/2013.	Terminado y en proceso de liquidación	9	14/03/2016
IDU-1841-2013	CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S. EN C	CONSULTORÍA PARA FACTIBILIDAD, EST. Y DIS. PARA CONSTR. PASO PEAT. CL. 151 CON CR. 15 COSTADO SUR, SOBRE EL CANAL DEL NORTE.	Terminado y en proceso de liquidación	8	03/09/2015
IDU-1844-2014	CONSORCIO CN- IDU-SIRENA-2014	EST. Y DIS AV. SIRENA (AC 153) DESDE AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) HASTA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19). VAL. AC.523/2013.	Terminado y en proceso de liquidación	16	14/03/2016
IDU-1898-2014	CONSORCIO PC 045-2014	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN, ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y DISEÑO DE REHABILITACIÓN DE BOX COULVERTS EXISTENTES AV. BOY. GRUPO B.	Terminado y en proceso de liquidación	8	13/10/2015
IDU-1921-2014	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	Insumos apoyo a la captura de valor generada por Construcción Primera línea del Metro de Bogotá, D.C. - PLMB, EN EL MARCO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO SITP. Convenio con U. ANDES.	Terminado y en proceso de liquidación	REGISTRO SIAC	12/07/2015
IDU-2115-2013	JPS INGENIERIA S.A.	CONSULTORÍA DE FACTIBILIDAD, EST. Y DISEÑOS PARA CONSTR. PASO VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LA HOYA DEL RAMO EN LA CL 58 SUR POR DIAG. 60 SUR, LOCALIDAD USME.	Terminado y en proceso de liquidación	7	10/12/2014
IDU-326-2014	CIVILTEC INGENIEROS LTDA	EST. Y DIS. AV. LAUREANO GÓMEZ (AV. CR. 9) DESDE AV. SAN ANTONIO (AV. CL.183) HASTA CL.193. AC. 527/2013 CUPO ENDEUDAMIENTO.	Terminado y en proceso de liquidación	28	11/02/2016
IDU-416-2014	CONSORCIO GAB- MSC	INTERV. A EST. Y DIS. AV. LAUREANO GÓMEZ (AV. CR. 9) DESDE AV. SAN ANTONIO (AV. CL.183) HASTA CL.193, AC.527/2013 CUPO ENDEUDAMIENTO.	Terminado y en proceso de liquidación	30	11/02/2016

MEMORANDO



OCI

20161350259903

Al responder cite este número

No. CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	ESTADO SIAC	ACTA TERMINACION CONTRATO	
IDU-42-2012	ESTUDIOS TECNICOS Y ASESORIAS S.A. – ETA	EST. Y DIS. PARA CONSTR. PTES. VEHICULARES Y/O PEATONALES SOBRE LA QUEBRADA LIMAS EN BOGOTA D.C.	Terminado y en proceso de liquidación	16	10/06/2014
IDU-967-2014	CONSORCIO CALLE 170	INTERV. A EST. Y DIS. AV. BOY. (AV. CRA. 72) DESDE AV. SAN JOSE (CL.170) HASTA AV. SAN ANTONIO (CL.183) VAL. AC.523/2013.	Terminado y en proceso de liquidación	30	21/07/2016

Fuente: actas SECOP

RESERVAS PRESUPUESTALES

ESTADO SIAC	No. CONTRATO		
TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION	IDU-849-2013	IDU-299-2015	IDU-300-2015
	IDU-967-2014	IDU-1257-2014	IDU-416-2014
	IDU-1836-2014	IDU-1787-2015	

Fuente: Reservas presupuestales al 30/09/2016. Reporte STPC - Estado SIAC

La información de actas de terminación reportadas en SECOP, se indica:

No. CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	ESTADO SIAC	ACTA	
				No.	FECHA
IDU-849-2013	CONSORCIO L1	DISEÑO PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO EN EL MARCO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO SITP PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ.	Terminado y en proceso de liquidación	Recibo final y liquidación No.66	21/11/2016
IDU-299-2015	CONSORCIO INTERPUENTES 075	FACTIBILIDAD, EST Y DIS. PARA CONSTR. DE UN (1) PUENTE VEHICULAR CL.129C ENTRE CRS. 99 A Y 100 A, SOBRE BRAZO DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO. LOCALIDAD SUBA. ANULA Y REEMPLAZA DISP. 4749/2014.	Terminado y en proceso de liquidación	Terminación contrato No.11	14/09/2016
IDU-300-2015	INTERSA S.A	INTERV. A FACTIBILIDAD, EST. Y DIS. PARA CONSTR DE UN PUENTE VEHICULAR CL.129C ENTRE CR.99 A Y 100 A, SOBRE BRAZO HUMEDAL JUAN AMARILLO, L.OCALIDAD SUBA. ANULA Y REEMPLAZA DISP. 4739/2014.	Terminado y en proceso de liquidación	Terminación contrato No.11	14/09/2016

10

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20
Código Postal 110311
Tel: 3386660 - 3445000
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MEMORANDO



OCI

20161350259903

Al responder cite este número

No. CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	ESTADO SIAC	ACTA	
				No.	FECHA
IDU-967-2014	CONSORCIO CALLE 170	INTERV. A EST. Y DIS. AV. BOY. (AV. CRA. 72) DESDE AV. SAN JOSE (CL.170) HASTA AV. SAN ANTONIO (CL.183) VAL. AC.523/2013.	Terminado y en proceso de liquidación	Terminación contrato No.30	21/07/2016
IDU-1257-2014	CONSORCIO INTERVENTORIA AV. SAN ANTONIO	INTERV. A EST. Y DIS. AV. SAN ANTONIO (AC 183) DESDE AV. BOY. (AK 72) HASTA CRA 54D, VAL. AC.523/2013.	Terminado y en proceso de liquidación	Terminación contrato No.21	16/05/2016
IDU-416-2014	CONSORCIO GAB- MSC	INTERV. A EST. Y DIS. AV. LAUREANO GÓMEZ (AV. CR. 9) DESDE AV. SAN ANTONIO (AV. CL.183) HASTA CL.193, AC.527/2013 CUPO ENDEUDAMIENTO.	Terminado y en proceso de liquidación	Terminación contrato No.30	11/02/2016
IDU-1836-2014	3B PROYECTOS S.A.S	INTERV. A EST. Y DIS. AV. SIRENA (AC.153) DESDE AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) HASTA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19). VAL.AC. 523/2013.	Terminado y en proceso de liquidación	Terminación contrato No.9	14/03/2016
IDU-1787-2015	COLDETECC S.A.S	SERVICIO DE LA DETECCIÓN DE REDES HÚMEDAS (RED MATRIZ TIBITOC Y OTRAS) CON GEORRADAR Y COMPROBACIÓN PUNTUAL CON TOMOGRAFÍA PARA DERIVACIONES Y CRUCES, TRONCAL TRANSMILENIO AV. BOY.	Terminado y en proceso de liquidación	Terminación contrato No.2	18/03/2016

Fuente: actas SECOP

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Cordialmente,

Luis Antonio Rodriguez Orozco
Jefe Oficina de Control Interno

Firma mecánica generada en 25-11-2016 02:18 PM

11

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20
 Código Postal 110311
 Tel: 3386660 - 3445000
 www.idu.gov.co
 Info: Línea: 195





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

MEMORANDO



OCI

20161350259903

Al responder cite este número

Anexos: 2 Anexos

Elaboró: Luz Andrea Chaux Quimbaya