

MEMORANDO



OCI

20191350121603

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., mayo 28 de 2019

PARA: **Yaneth Rocío Mantilla Barón**
Directora General

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION
PRESUPUESTAL I TRIMESTRE 2019

Respetada doctora Yaneth Rocío:

Reciba un cordial saludo. Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoría 2019 del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, aprobado en sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICCI del 29 de enero de 2019, remito el informe sobre el Seguimiento a la Ejecución Presupuestal I Trimestre 2019.

Los resultados del seguimiento realizado se obtuvieron con base en la información suministrada por la Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad – STPC y la Oficina Asesora de Planeación – OAP con corte 31/03/2019, y en la verificación y análisis de la información suministrada por personal de la dependencia.

Es importante precisar, que previo a la remisión de este informe, la Oficina de Control Interno – OCI, puso a consideración por parte de las áreas involucradas el informe preliminar que corresponde a este seguimiento.

Estaré atento a cualquier inquietud al respecto.

Cordialmente,

Ismael Martínez Guerrero

Jefe Oficina de Control Interno

Firma mecánica generada en 28-05-2019 06:01 PM

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

1

MEMORANDO



OCI

20191350121603

Al responder cite este número

Anexo: Archivo en Excel Anexo No. 1 Gestión de reservas presupuestales y pasivos exigibles .

cc Salvador Mendoza Suarez - Dirección Técnica Administrativa y Financiera
cc Edgar Francisco Uribe Ramos - Subdirección General de Infraestructura
cc Ligia Stella Rodríguez Hernández - Subdirección General de Gestión Corporativa
cc Luis Ernesto Bernal Rivera - Dirección Técnica de Mantenimiento
cc William Orlando Luzardo Triana - Subdirección General de Desarrollo Urbano
cc Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad
cc Martha Liliana González Martínez - Subdirección General Jurídica
cc Isauro Cabrera Vega - Oficina Asesora de Planeación
cc Jose Javier Suarez Bernal - Dirección Técnica de Proyectos
cc Maria Del Pilar Grajales Restrepo - Dirección Técnica de Predios
cc Hugo Alejandro Morales Montaña - Dirección Técnica de Construcciones

Elaboró: Hector Yesid Luengas Caicedo-Oficina De Control Interno

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU DE ENERO A MARZO DE 2019

1. OBJETIVO

Verificar el avance en la ejecución presupuestal del IDU, la gestión de reservas y de pasivos exigibles, a fin de identificar aspectos susceptibles de gestión, que contribuyan a la mejora de esta actividad en la entidad.

2. ALCANCE

Revisión de la ejecución presupuestal, gestión de reservas presupuestales y pasivos exigibles del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2019.

3. ANTECEDENTES

El Concejo de Bogotá, mediante el Acuerdo 728 del 26 de diciembre de 2018, expidió el presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019; en el detalle del artículo 1, fijó los ingresos para el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y en el Artículo 2 fijó los gastos de funcionamiento e inversión para el IDU.

Por otro lado, mediante el Decreto 826 de diciembre 27 de 2018 se liquidó el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, D.C. para la Vigencia Fiscal 2019, en donde se detallaron las apropiaciones y se clasificaron y definieron los gastos. Para el Instituto de Desarrollo Urbano IDU se fijó el siguiente presupuesto de ingresos:

Tabla N.º 1. Total de rentas e Ingresos IDU-2019				
Pesos Colombianos				
Rubro	Nombre	Recursos Administrados	Transferencias Nación	Total
2-2	Ingresos Corrientes	\$ 1.014.061.453.000	\$ -	\$ 1.014.061.453.000
2-4	Recursos de Capital	\$ 359.419.365.000	\$ -	\$ 359.419.365.000
	Total rentas e ingresos	\$ 1.373.480.818.000	\$ -	\$ 1.373.480.818.000

Fuente: Decreto 826 de 2018

De acuerdo con la tabla anterior, del total de rentas e ingresos con los que cuenta el IDU para 2019, el 74% corresponde a Ingresos Corrientes y el 26% son Recursos de Capital. Vale la pena señalar que no se tienen transferencias de la Nación y en el valor de los ingresos

anterior, se excluye el monto de las transferencias ordinarias, que corresponde a \$ 3.01 billones.

Por otro lado, frente al presupuesto de gastos 2019, en la siguiente tabla se muestra la composición del mismo:

Tabla N.º 2. Total presupuesto de gastos IDU-2019				
Pesos Colombianos				
Rubro	Nombre	Recursos Administrados	Aportes Distrito	Total
3-1	Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ 69.524.860.000	\$ 69.524.860.000
3-3	Inversión	\$ 1.373.480.818.000	\$ 2.948.059.185.000	\$ 4.321.540.003.000
	Total Gastos e Inversiones	\$ 1.373.480.818.000	\$ 3.017.584.045.000	\$ 4.391.064.863.000

Fuente: Decreto 828 de 2018

Con base en la tabla anterior, la asignación presupuestal aprobada para el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU en la vigencia 2019 es de \$4.39 billones, de los cuales, \$69.524 millones (1.58%), corresponde a Gastos de Funcionamiento y \$4.32 billones (98.42%) corresponde a Inversión. Cabe anotar que de los \$4.39 billones, \$3.01 billones son financiados con aporte del distrito y \$1.37 billones financiados con recursos administrados. es de resaltar que la totalidad de Gastos de funcionamiento proviene de aportes del Distrito. Por su parte, del presupuesto de gastos de inversión, el 32% proviene de recursos administrados y el 68% a aportes del Distrito.

A continuación, se presenta la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del IDU, con corte 31 de marzo de 2019:

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA

4.1 INGRESOS

Tabla N.º 3. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CON CORTE 31 DE MARZO DE 2019				
Pesos Colombianos				
CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	RECAUDO ACUMULADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
2	INGRESOS	\$ 1.373.480.818.000	\$ 57.013.438.415	4,15%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 1.014.061.453.000	\$ 46.182.438.473	4,55%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	\$ 1.014.061.453.000	\$ 46.182.438.473	4,55%
2-1-2-01	Tasas y derechos administrativos	\$ 10.043.566.000	\$ 2.612.913.236	26,02%
2-1-2-01-05	Peajes y concesiones	\$ 1.665.347.000	\$ 366.731.904	22,02%
2-1-2-01-09	Fondo cuenta pago Compensatorio de Cesiones Públicas	\$ 1.648.219.000	\$ 1.392.970.140	84,51%
2-1-2-01-11	Aprovechamiento Económico del Espacio Público	\$ 6.730.000.000	\$ 853.211.192	12,68%
2-1-2-02	Contribuciones	\$ 862.663.450.000	\$ 36.351.588.797	4,21%
2-1-2-02-05	Contribución de valorización	\$ 862.663.450.000	\$ 36.351.588.797	4,21%

2

Tabla N.º 3. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CON CORTE 31 DE MARZO DE 2019

Pesos Colombianos

CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	RECAUDO ACUMULADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
2-1-2-04	Multas, sanciones e intereses moratorios	\$ 400.000.000	\$ 20.817.865	5,20%
2-1-2-04-04	Multas, infracciones y sanciones por violación al régimen de venta de medicamentos controlados	\$ 400.000.000	\$ 20.817.865	5,20%
2-1-2-05	Venta de bienes y servicios	\$ 140.954.437.000	\$ 7.197.118.575	5,11%
2-1-2-05-01	Servicios para la comunidad, sociales y personas	\$ 140.954.437.000	\$ 7.197.118.575	5,11%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 359.419.365.000	\$ 10.830.999.942	3,01%
2-4-3	RECURSOS DEL BALANCE	\$ 332.466.786.000	\$ -	0,00%
2-4-3-02	Superávit fiscal	\$ 332.466.786.000	\$ -	0,00%
2-4-3-02-02	Superávit fiscal de ingresos de destinación específica	\$ 315.804.050.000	\$ -	0,00%
2-4-3-02-03	Superávit fiscal de ingresos de libre destinación	\$ 16.662.736.000	\$ -	0,00%
'2-4-5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 19.952.579.000	\$ 9.131.054.168	45,76%
2-4-5-02	Depósitos	\$ 19.952.579.000	\$ 9.131.054.168	45,76%
2-4-5-02-03	Recursos propios con destinación específica	\$ 18.203.143.000	\$ 8.192.123.738	45,00%
2-4-5-02-04	Recursos propios de libre destinación	\$ 1.749.436.000	\$ 938.930.430	53,67%
02/04/2009	REINTEGROS	\$ 7.000.000.000	\$ 1.699.945.774	24,28%

Elaborado OCI IDU fuente: <https://www.idu.gov.co/page/transparencia/presupuesto/ejecuciones-presupuestales>

Con base en la tabla anterior, los rubros presupuestales que representan el 96% del presupuesto de ingresos son: contribución de valorización (\$862.663.450.000-63%), Superávit fiscal de ingresos de destinación específica (\$315.804.050.000-23%) y Servicios para la comunidad, sociales y personas (\$140.954.437.000 -10%), que, a su vez, con corte 31 de marzo de 2019, presentan una ejecución presupuestal de 4.21%, 0% y 5.11%, respectivamente.

Con corte 31 de marzo de 2019, los rubros que presentan mayor porcentaje de ejecución presupuestal son: Rendimientos financieros (\$9.131.054.168-45.76%), Tasas y derechos administrativos (\$2.612.913.236-26.02%), Reintegros (\$1.699.945.774-24.28%), que en conjunto suman el 23,58% de ejecución del total ejecutado (\$57.013.438.415) con el corte mencionado.

En contraste con lo anterior, los rubros que presentan menor porcentaje de ejecución presupuestal son: Recursos del balance (0.00%) y contribuciones (\$ 36.351.588.797-4.21%). Cabe señalar que en el rubro de contribuciones se encuentra la contribución por valorización que se espera recaudar paulatinamente hasta diciembre de 2019.

4.2. GASTOS

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal acumulada de los gastos a marzo 31 de 2019, tomada de la página web del IDU:

Tabla N.º 4. GASTOS E INVERSIONES				
Pesos Colombianos				
CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCIÓN
				PRESUP.
3	GASTOS E INVERSIONES	\$ 4.391.064.863.000	\$ 788.482.929.793	17,96%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 69.524.860.000	\$ 15.275.193.841	21,97%
3-3	INVERSIÓN	\$ 4.321.540.003.000	\$ 773.207.735.952	17,89%

Elaborado OCI IDU fuente: <https://www.idu.gov.co/page/transparencia/presupuesto/ejecuciones-presupuestales>

De acuerdo con la tabla anterior, los Gastos e inversiones están compuestos por Gastos de funcionamiento e inversión, para los que se apropiaron \$4.39 billones. Para los Gastos de Funcionamiento se presupuestó \$69.524 millones que representan el 1.58% del total del presupuesto de gastos e inversiones y para Inversión se apropió \$ 4.32 billones que corresponde al 98.42%. Con corte al 31 de marzo de 2019, se ha ejecutado el 21.97% del presupuesto de funcionamiento y el 17.89% del presupuesto de inversión, para un total de 17,96% de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones. A continuación, se presenta el detalle de la ejecución de los gastos de funcionamiento e inversión:

4.2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tabla N.º 5. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Pesos Colombianos				
CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCIÓN
				PRESUP.
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 69.524.860.000	\$ 15.275.193.841	21,97%
3-1-1	Gastos de personal	\$ 54.013.990.000	\$ 12.015.959.771	22,25%
3-1-1-01	Planta de personal permanente	\$ 54.013.990.000	\$ 12.015.959.771	22,25%
3-1-1-01-01	Factores constitutivos de salario	\$ 39.162.028.000	\$ 7.080.187.991	18,08%
3-1-1-01-02	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 14.147.675.000	\$ 4.376.814.912	30,94%
3-1-1-01-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 704.287.000	\$ 558.956.868	79,36%
3-1-2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 15.503.370.000	\$ 3.259.234.070	21,02%
3-1-2-01	Adquisición de activos no financieros	\$ 5.600.000	\$ 3.665.666	65,46%
3-1-2-01-01	Activos fijos	\$ 5.600.000	\$ 3.665.666	65,46%

Tabla N.º 5. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	Pesos Colombianos
				% EJECUC PRESUP.
3-1-2-02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	\$ 15.497.770.000	\$ 3.255.568.404	21,01%
3-1-2-02-01	Materiales y suministros	\$ 1.081.182.000	\$ 431.001.842	39,86%
3-1-2-02-02	Adquisición de servicios	\$ 14.416.588.000	\$ 2.824.566.562	19,59%
3-1-3	Gastos diversos	\$ 4.000.000	\$ -	0,00%
3-1-3-01	Impuestos	\$ 4.000.000	\$ -	0,00%
3-1-3-01-03	Impuesto de vehículos	\$ 4.000.000	\$ -	0,00%
3-1-3-02	Tasas y derechos administrativos	\$ -	\$ -	0,00%
3-1-3-02-01	Licencias de construcción	\$ -	\$ -	0,00%
03/01/2005	Transferencias corrientes de funcionamiento	\$ 3.500.000	\$ -	0,00%
3-1-5-07	Sentencias y conciliaciones	\$ 3.500.000	\$ -	0,00%
3-1-5-07-03	Laudos arbitrales	\$ 3.500.000	\$ -	0,00%

Fuente: <https://www.idu.gov.co/page/transparencia/presupuesto/ejecuciones-presupuestales>

De acuerdo con la información de la tabla anterior, los Gastos de Funcionamiento tienen una apropiación de \$69.524'860.000, de los cuales se han comprometido \$15.275'193.841, que corresponden al 21.97%. Los rubros más representativos son Gastos de Personal con una apropiación de \$54.013.990.000 que representa el 77.69% de lo apropiado y Adquisición de Bienes y Servicios que cuenta con \$15.503.370.000, equivalente al 22.3% de la apropiación. En conjunto, los 2 rubros mencionados, representan el 99% del presupuesto de gastos de funcionamiento.

En gastos de personal se comprometió el 22.25% (\$12.015.959.771), explicado principalmente por la ejecución de 18,08% por concepto de factores constitutivos de salario, 30,94% en contribuciones inherentes a la nómina y 79,36% en remuneraciones no constitutivas de factor salarial. Cabe anotar que, de acuerdo con la dinámica de los rubros mencionados, en términos generales, la ejecución avanza conforme a la programación realizada.

En el rubro de Adquisición de Bienes y Servicios se comprometió el 21.02% (\$3.259.234.070), explicado principalmente por la ejecución de 19,59% por concepto de adquisición de servicios y 39,86% de materiales y suministros. De las contrataciones más representativas por el rubro de adquisición de bienes y servicios, se encuentran las siguientes:

*Orden de compra CCE-35990-2019 "Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería a Monto Agotable y Precios Unitarios, en la Modalidad de Outsourcing, para cada una de Las

Dependencias de las Sedes de la Entidad-Instituto De Desarrollo Urbano IDU”, por \$1.449.800.000.

*Contrato IDU-257-2019 “La Empresa Inmobiliaria y de servicios Logísticos de Cundinamarca, se Obliga para con el IDU a: Arrendar el Edificio Alfonso Hurtado, ubicado en la calle 20 n° 9-20/22/38/42 de la Ciudad de Bogotá D.C., a Excepción del Local Comercial Exterior”, por \$752.898.300.

4.2.2. INVERSIÓN

De acuerdo con información de la tabla No. 6, para 2019 se tiene una apropiación de \$4.32 billones, de los cuales, en inversión directa, se cuenta con una apropiación de \$4.24 billones, correspondiente al 98,14%, distribuidos en 6 proyectos de inversión: 4 proyectos en el pilar Democracia Urbana (Proyectos 1059-“Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público de calidad”, 1061-“Infraestructura para peatones y bicicletas”, 1062-“Construcción de vías y calles completas para la Ciudad” y 1063-“Conservación de vías y calles completas para la Ciudad”), 1 en el Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial (Proyecto 1002-“Desarrollo de la infraestructura para la articulación regional”) y 1 en el Fortalecimiento, Optimización de la capacidad institucional y de las TIC en el IDU (Proyecto 1047-“Fortalecimiento, Modernización y Optimización de la Capacidad Institucional y de las TICs en el IDU”); y los \$80.000 millones restantes, corresponden a transferencias de inversión que representan el 1,85% del presupuesto de inversión.

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal acumulada a marzo 31 de 2019, tomada de la página web del IDU:

Tabla N.º 6. INVERSIÓN				
Pesos Colombianos				
CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCIÓN
				PRESUP.
3-3	INVERSIÓN	\$ 4.321.540.003.000	\$ 773.207.735.952	17,89%
3-3-1	DIRECTA	\$ 4.241.540.003.000	\$ 773.207.735.952	18,23%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	\$ 4.241.540.003.000	\$ 773.207.735.952	18,23%
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	\$ 2.536.122.188.000	\$ 685.795.279.934	27,04%
3-3-1-15-02-18	Mejor movilidad para todos	\$ 2.536.122.188.000	\$ 685.795.279.934	27,04%
3-3-1-15-02-18-1059	Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público de calidad:	\$ 51.021.802.000	\$ 12.045.964.221	23,61%
3-3-1-15-02-18-1061	Infraestructura para peatones y bicicletas	\$ 733.099.943.483	\$ 52.056.302.060	7,10%
3-3-1-15-02-18-1062	Construcción De Vías y Calles Completas Para La Ciudad	\$ 1.480.894.953.226	\$ 509.337.542.964	34,39%
3-3-1-15-02-18-1063	Conservación de vías y calles completas para la Ciudad	\$ 271.105.489.291	\$ 112.355.470.689	41,44%

Tabla N.º 6. INVERSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	Pesos Colombianos
				% EJECUCIÓN PRESUP.
3-3-1-15-04	Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial	\$ 1.507.795.040.000	\$ 1.677.683.097	0,11%
3-3-1-15-04-29	Articulación regional y planeación integral del transporte	\$ 1.507.795.040.000	\$ 1.677.683.097	0,11%
3-3-1-15-04-29-1002	Desarrollo de la infraestructura para la articulación regional	\$ 1.507.795.040.000	\$ 1.677.683.097	0,11%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$ 197.622.775.000	\$ 85.734.772.921	43,38%
3-3-1-15-07-43	Modernización institucional	\$ 197.622.775.000	\$ 85.734.772.921	43,38%
3-3-1-15-07-43-1047	Fortalecimiento, Modernización y Optimización de la Capacidad Institucional y de las TICs en el IDU	\$ 197.622.775.000	\$ 85.734.772.921	43,38%
3-3-2	Transferencias inversión	\$ 80.000.000.000	\$ -	0,00%
3-3-2-05	Transferencias corrientes no clasificadas en otra partida	\$ 80.000.000.000	\$ -	0,00%
3-3-2-05-06	Otras no clasificadas previamente	\$ 80.000.000.000	\$ -	0,00%

Elaborado OCI IDU, Fuente: <https://www.idu.gov.co/page/transparencia/presupuesto/ejecuciones-presupuestales>

Con base en la información de la tabla anterior, los proyectos de inversión 1002, 1062, 1061, 1063, 1047 y 1059, representan el 36%, 35%, 17%, 6%, 5% y 1% del total del presupuesto de inversión directa, respectivamente. Del total de recursos de inversión directa, se ha comprometido \$773.207 millones que corresponde al 18,23%.

El proyecto de inversión que tiene mayor ejecución presupuestal es el 1047 (43,38%), seguido por el 1063 (41,44%), 1062 (34,39%), 1059 (23,61%), 1061 (7,1%) y 1002 (0,11%). De acuerdo con lo anterior, el proyecto de inversión 1002, que es el que tiene mayor nivel de recursos apropiados para 2019, es el que presenta menor ejecución presupuestal.

4.2.2.1. ANÁLISIS DE APROPIACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA

La siguiente tabla muestra la apropiación y ejecución de la inversión por dependencias, de acuerdo con información suministrada por la Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad-STPC:

Tabla N.º 7. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR ÁREAS			
Pesos colombianos			
ÁREA	PPTO VIGENTE	COMPROMISOS	% EJEC. PRESUP.
DTGJ	\$ 8.317.956.000	\$ -	0,00%
DTE	\$ 3.000.000.000	\$ -	0,00%
DTAF	\$ 1.350.000.000	\$ -	0,00%
OTC	\$ 708.000.000	\$ -	0,00%
OAP	\$ 188.000.000	\$ -	0,00%
STTR	\$ 2.000.000	\$ -	0,00%
STRF	\$ 38.802.074.000	\$ 122.795.400	0,32%
DTDP	\$ 1.714.900.457.732	\$ 12.601.173.301	0,73%
STRT	\$ 9.981.146.000	\$ 1.305.569.516	13,08%
DTC	\$ 1.673.973.375.469	\$ 517.192.057.872	30,90%
DTP	\$ 13.264.759.670	\$ 5.853.617.839	44,13%
OAC	\$ 9.580.000.000	\$ 5.060.000.000	52,82%
SGJ	\$ 2.278.660.000	\$ 1.326.937.102	58,23%
SGGC	\$ 126.099.119.000	\$ 73.765.432.191	58,50%
DTM	\$ 196.738.552.129	\$ 117.658.557.793	59,80%
DTAV	\$ 3.000.000.000	\$ 2.504.510.438	83,48%
STRH	\$ 630.000.000	\$ 616.500.000	97,86%
SGI	\$ 1.000.000.000	\$ 1.000.000.000	100,00%
TOTAL	\$ 3.803.814.100.000	\$ 739.007.151.452	19,43%

Elaborado OCI IDU. Fuente STPC "SalDOS todas las vigencias a 31 de Marzo de 2019.xlsx"

De acuerdo con la tabla anterior, se observa que las dependencias con mayor apropiación son la DTDP con \$1,7 billones, la DTC con \$1.6 billones, la DTM con \$196.738 millones y la SGGC con \$126.099 millones, que representan el 45%, 44%, 5% y 3%. En conjunto, las mencionadas dependencias, suman el 97% del presupuesto de inversión apropiado. Con corte 31 de marzo de 2019, de estas dependencias, las que presentan mayor ejecución presupuestal, con la DTM (59,8%), la SGGC (58,5%) y DTC (30,9%), que contrastan con la ejecución más baja, que es de la DTDP con 0,73%, siendo esta dependencia, como se mencionó anteriormente, la que más recursos tiene apropiados.

Por otro lado, las dependencias que a marzo 31 de 2019 no han ejecutado nada del presupuesto de inversión son: DTE, DTAF, OTC, OAP y STTR, con apropiaciones presupuestales de \$3.000.000.000, \$1.350.000.000, \$708.000.000, \$188.000.000 y \$2.000.000, respectivamente. No obstante, las anteriores dependencias suman \$13.565.956.000, es decir, el 0,36% de lo apropiado para inversión. Es necesario que, desde estas dependencias se fortalezcan los mecanismos de seguimiento y control para que la ejecución presupuestal, avance conforme a lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones.

De acuerdo con información suministrada por la STPC, la diferencia de valores de la tabla 6 y la tabla 7 por \$517.725.930.000 en presupuesto y \$34.200.584.500 de ejecución, obedece a pasivos por \$437.725.903.000 y compromisos por \$34.200.584.500 que no corresponden a la vigencia y transferencias de la presente vigencia por \$80.000.000.000, que no hacen parte de la inversión directa.

4.2.2.2. APROPIACIÓN Y EJECUCIÓN POR PROYECTO DE INVERSIÓN

A continuación, se presenta el análisis de ejecución de cada proyecto de inversión, teniendo como referente los puntos de inversión con que cuenta cada proyecto y las principales contrataciones realizadas en el primer trimestre de 2019:

4.2.2.2.1. Proyecto 1059-Infraestructura para el sistema integrado de transporte público de calidad

Este proyecto de inversión, descontando el valor de los pasivos apropiados, cuenta con un presupuesto de \$46.395 millones, de los cuales, se ha comprometido \$12.000 millones, correspondiente al 25.86% de lo presupuestado.

Tabla N.º 8. 1059 – INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE CALIDAD				
Pesos colombianos				
DEPENDENCIA	NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN	PPTO VIGENTE	COMPROMISOS	% EJEC. PRESUP.
DTM	PUNTES PEATONALES	\$ 10.000.000.000	\$ -	0,00%
DTDP	ADMINISTRACIÓN DE PREDIOS	\$ 9.156.000.000	\$ -	0,00%
DTM	ACTIVIDADES DE LIMPIEZA	\$ 4.500.000.000	\$ -	0,00%
DTDP	COMPENSACIONES TRANSMILENIO	\$ 3.889.368.000	\$ -	0,00%
DTC	OBRAS VARIAS	\$ 3.295.800.000	\$ -	0,00%
DTDP	CRA 7 DESDE CALLE 32 HASTA CALLE 200	\$ 1.550.000.000	\$ -	0,00%
DTDP	EXT T CARACAS DESDE MOLINOS A YOMASA	\$ 887.000.000	\$ -	0,00%
DTDP	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	\$ 800.000.000	\$ -	0,00%
DTDP	PTES PEAT EST CL 116-127-146-MAZUREN-TOB	\$ 150.000.000	\$ -	0,00%
DTDP	AMPLIACIÓN PATIOS FASE I	\$ 110.000.000	\$ -	0,00%
DTDP	COMPENSACIÓN PREDIOS CABLE AÉREO C. BOL	\$ 40.000.000	\$ -	0,00%
DTDP	CAJA MENOR DTDP	\$ 17.000.000	\$ -	0,00%
DTM	MANTENIMIENTO TRONCALES DE TRANSMILENIO	\$ 4.380.771.659	\$ 4.380.771.659	100,00%
DTM	MANTENIMIENTO TRONCALES TRANSMILENIO G2	\$ 3.960.488.856	\$ 3.960.488.856	100,00%
DTM	MANTENIMIENTO TRONCALES TRANSMILENIO G3	\$ 3.658.739.485	\$ 3.658.739.485	100,00%

Tabla N.º 8. 1059 – INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE CALIDAD				
Pesos colombianos				
DEPENDENCIA	NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN	PPTO VIGENTE	COMPROMISOS	% EJEC. PRESUP.
	TOTAL	\$ 46.395.168.000	\$ 12.000.000.000	25,86%

Elaborado OCI IDU. Fuente STPC "SalDOS todas las vigencias a 31 de Marzo de 2019.xlsx"

Como se puede observar en la tabla anterior, únicamente hay ejecución presupuestal en los 3 puntos de inversión de mantenimiento troncales de Transmilenio en un 100% (\$12.000.000.000), contrastando con los demás puntos de inversión, en los que la ejecución es del 0%. De los puntos de inversión en los que no se evidencia ejecución, los más relevantes son: Puentes Peatonales con una apropiación de \$10.000.000.000, Administración de Predios con un presupuesto de \$9.156.000.000, Actividades de Limpieza con una apropiación de \$4.500.000.000, Compensaciones de Transmilenio con un presupuesto de \$3.889.368.000 y Obras varias con un presupuesto de \$3.295.800.000. Los anteriores puntos de inversión corresponden al 66.47% del total presupuestado y suman \$30.841.168.000.

La siguiente tabla muestra los contratos suscritos en el primer trimestre de 2019, en este proyecto de inversión, con mayor valor:

1059 - INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE CALIDAD - CONTRATOS REPRESENTATIVOS -		
Pesos colombianos		
CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR DEL COMPROMISO
IDU-1386-2017	ACTIVIDADES NECESARIAS LA EJEC. DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MV TRONCAL Y MV QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SITP, GRUPO 1. REEMPLAZA CRP V.F.2/2019.	\$ 3.911.403.267
IDU-1387-2017	ACTIVIDADES NECESARIAS LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MV TRONCAL Y LA MV QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SITP, GRUPO 3. REEMPLAZA CRP V.F.4/2019.	\$ 3.266.731.683
IDU-1383-2017	ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO - SITP, GRUPO 2. REEMPLAZA CRP V.F. 6/2019.	\$ 3.536.150.764

Elaborado OCI IDU. Fuente OAP "INDICADOR(EJECUCION PRESUPUESTAL)enero-Marzo 2019 (2).xlsm"

Como se puede apreciar en la tabla anterior, los contratos relacionados, suman \$10.714.285.714, que corresponden al 89,29% de lo comprometido (\$12.000.000.000) en el proyecto de inversión.

4.2.2.2. Proyecto 1061- Infraestructura para peatones y bicicletas

Este proyecto de inversión, descontando el valor de los pasivos apropiados, cuenta con un presupuesto de \$653.408 millones, de los cuales, se ha comprometido \$38.506 millones, correspondiente al 5,89% de lo presupuestado.

Tabla N.º 9. 1061 - INFRAESTRUCTURA PARA PEATONES Y BICICLETAS - ALTA EJECUCION

Pesos colombianos

ÁREA	NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN	PPTO VIGENTE	COMPROMISOS	EJEC. PPTAL
DTC	ACC DISCAPAC PTE PEAT. AV CIRCUNV CL 26A	\$125.000.000.000	0	0,00%
DTC	ACC. DISCAPAC PTE PEAT. AV CIRCUNV CL 46	\$120.000.000.000	0	0,00%
DTC	RAPS TEUSAQUILLO	\$ 43.400.000.000	0	0,00%
DTC	RED PEATONAL SABANA	\$ 34.700.000.000	0	0,00%
DTC	CANALES COMERCIALES	\$ 32.300.000.000	0	0,00%
DTC	ANDENES ZONA ROSA	\$ 27.700.000.000	0	0,00%
DTC	PTE. PEAT. AC 127 POR CR 51	\$ 27.159.409.680	\$ 16.324.000.000	60,10%
DTC	ACCIONES POPULARES ESPACIO PÚBLICO	\$ 19.000.000.000	0	0,00%
DTC	CORREDORES AMBIENTALES	\$ 15.806.031.000	0	0,00%
DTC	OBRAS VARIAS ESPACIO PÚBLICO	\$ 15.360.000.000	0	0,00%
DTC	PACIFICACIÓN CENTRO HISTORICO USAQUÉN	\$ 14.900.000.000	0	0,00%
DTC	CL 92 Y CL 94 DE CRA 7 HASTA AUTONORTE	\$ 14.600.000.000	0	0,00%
DTC	AUTONORTE DESDE CALLE 128A HASTA HEROES	\$ 13.000.690.782	\$ 12.957.400.000	99,67%
DTC	PLAZA FUNDACIONAL ENGATIVÁ	\$ 11.929.100.000	0	0,00%
DTC	PTE PEAT AK 68 A LA ALT DEL CANAL FUCHA	\$ 10.000.000.000	0	0,00%
DTC	CICLO PUENTE CANAL MOLINOS X AUTONORTE	\$ 9.796.081.957	0	0,00%
DTC	CALLE CCIAL CL 45SUR - CR 72Q Y 72J	\$ 9.458.240.000	0	0,00%
DTC	AV CL 80 POR AV BOYACA	\$ 9.370.000.000	0	0,00%
DTC	ESTRUCTURA PERIMETRAL PARQUE GILMA JIMEN	\$ 7.550.000.000	0	0,00%
DTC	PTE PEAT AV.LAUREANO GOMEZ AK9 X CLL112	\$ 7.480.000.000	0	0,00%
DTC	CLLE CCIAL CR 52C - CL 40SUR Y AUTOSUR	\$ 7.478.599.000	0	0,00%
DTC	CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AV CARACAS	\$ 7.200.000.000	0	0,00%
DTC	ANDENES AC 170 ENTRE AV BOY Y CR 54	\$ 5.889.550.591	0	0,00%
DTC	CICLORUTA ENTRE AV CARRERA 9 Y AUTONORTE	\$ 5.814.639.620	0	0,00%
DTC	OBRAS VARIAS	\$ 5.684.449.000	0	0,00%
DTC	ANDENES CL. 85 TRAMO CR.. 11 CR..7	\$ 5.035.000.000	0	0,00%
DTC	CALLE CCIAL CL 51SUR - CR 88C Y 89B	\$ 4.921.114.000	\$ 34.055.000	0,69%
DTC	ANDENES AC 13 Y CL 17 - CR 88 Y CR 96A	\$ 4.800.000.000	0	0,00%
DTC	ZONA ROSA	\$ 4.087.257.000	0	0,00%
DTC	PTES PEATON. ATIRANTADOS	\$ 3.403.000.000	0	0,00%

Tabla N.º 9. 1061 - INFRAESTRUCTURA PARA PEATONES Y BICICLETAS - ALTA EJECUCION				
Pesos colombianos				
ÁREA	NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN	PPTO VIGENTE	COMPROMISOS	EJEC. PPTAL
DTC	CICLO RUTA CL 116 - CRA 11 - CRA 50	\$ 3.209.328.000	\$ 3.209.328.000	100,00%
DTC	PTE PEAT AV 1RO DE MAYO POR CL. 38B SUR	\$ 3.191.882.000	\$ 3.191.882.000	100,00%
DTC	PTE PEAT. AV. 1RO DE MAYO POR CRA. 52B	\$ 3.000.000.000	0	0,00%
DTC	ANDENES AC 13 - CR 71D Y AV. CONSTIT	\$ 2.600.000.000	0	0,00%
DTC	CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7	\$ 2.379.860.449	0	0,00%
DTC	PEATONALIZACIÓN KR. 7 FASE 2	\$ 2.076.594.218	0	0,00%
DTC	CALLE 151 POR CARRERA 15	\$ 2.050.000.000	\$ 14.280.000	0,70%
DTC	PLAZOLETAS Y SOTANO PARQ. CONCEJO DE BTA	\$ 1.702.209.000	0	0,00%
DTDP	AND.-CICLO AV. PEPE S.-AV. P. LIBER.-AV. BOY	\$ 1.702.209.000	0	0,00%
	MENORES A \$1,500,000,000 DE APROPIACION	\$ 8.673.260.703	\$ 2.775.616.814	32,00%
	TOTAL	\$653.408.506.000	\$ 38.506.561.814	5,89%

Elaborado OCI IDU. Fuente STPC "SalDOS todas las vigencias a 31 de Marzo de 2019.xlsx"

Como se puede observar en la tabla anterior, de los puntos de inversión con una apropiación superior a \$1.500.000.000 en este proyecto de inversión, hay 3 que presentan ejecución superior al 99% (Ciclo ruta cl 116 - CR 11 - CR 50 por \$3.209.328.000, Puente peatonal Av. 1ro de mayo por cl 38B sur por \$3.191.882.000 y Autonorte desde Calle 128a hasta Héroes), seguido por el punto de inversión del Puente AC 127 por CR 51 con ejecución el 60.1%; situación que contrasta con los demás puntos de inversión, en los que la ejecución es del 0% o inferior al 1%. De los puntos de inversión en los que no se evidencia ejecución, los más relevantes son: Acceso discapacitados puente peatonal Av Circunvalar Calle 26A con una apropiación de \$125.000.000.000 (19,13%), Acceso discapacitados puente peatonal Av Circunvalar Calle 46 con un presupuesto de \$120.000.000.000(18,37%), RAPS Teusaquillo con una apropiación de \$43.000.000.000 (6,64%), Red peatonal Sabana con un presupuesto de \$34.700.000.000 (5,31%), Canales Comerciales con un presupuesto de \$32.300.000.000 (4,94%) y Andenes Zona Rosa con un presupuesto de \$27.700.000.000 (4,24%). Los anteriores puntos de inversión corresponden al 58,63% del total presupuestado y suman \$383.100.000.000.

La siguiente tabla muestra los contratos suscritos en el primer trimestre de 2019, en este proyecto de inversión, con mayor valor:

1061 - INFRAESTRUCTURA PARA PEATONES Y BICICLETAS - CONTRATOS REPRESENTATIVOS		
Pesos colombianos		
CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR DEL COMPROMISO
IDU-1563-2018	EST. DIS. Y CONSTR. DE CALLES COMERCIALES A CIELO ABIERTO, LOCALIDAD ENGATIVA. GRUPO 3. REEMPLAZA CRP V.F.64/2019.	\$ 7.874.000.000

12

1061 - INFRAESTRUCTURA PARA PEATONES Y BICICLETAS - CONTRATOS REPRESENTATIVOS		
Pesos colombianos		
CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR DEL COMPROMISO
IDU-1561-2017	ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED PEATONAL SABANA, GRUPO 1. BARRIOS LA SABANA, VOTO NACIONAL, LA PEPITA, LA ESTANZUELA Y SANTA INES, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. REEMPLAZA CRP V.F.20/2019.	\$ 7.100.000.000
IDU-1564-2018	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES COMERCIALES A CIELO ABIERTO, EN LAS LOCALIDADES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. GRUPO 1. REEMPLAZA CRP V.F.67/2019.	\$ 6.494.000.000
IDU-1562-2017	ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED PEATONAL SABANA, GRUPO 2. BARRIOS RICARTE Y CENTRO ADMINISTRATIVO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. REEMPLAZA CRP V.F.19/2019.	\$ 5.700.000.000
IDU-1537-2018	AJUSTES Y/O ACTUALIZ. Y/O COMPLEMENT. A EST., DIS. Y CONSTR. PTE. PEAT. Y ADEC. ESP. PÚBL. ASOC. EN CL.26A POR AV. CIRCUNV. REEMPLAZA CRP V.F.44/2019.	\$ 2.674.440.000
IDU-1534-2018	AJUSTES Y/O ACTUALIZ. Y/O COMPLEMENT. A EST., DIS. Y CONSTR. PTE. PEATONAL Y ADEC. ESP. PÚBL. ASOC. CL.46 POR AV. CIRCUNV.TIENE REEMPLAZA CRP V.F.41/2019.	\$ 2.656.994.000
Elaborado OCI IDU. Fuente OAP "INDICADOR(EJECUCION PRESUPUESTAL)enero-Marzo 2019 (2).xlsx"		

Como se puede apreciar en la tabla anterior, los contratos relacionados, suman \$32.499.434.000, que corresponden al 84,4% de lo comprometido (\$38,506.561.814) en el proyecto de inversión.

4.2.2.2.3. Proyecto 1062 - Construcción de vías y calles completas para la ciudad

Este proyecto de inversión, descontando el valor de los pasivos apropiados, cuenta con un presupuesto de \$1.25 billones, de los cuales, se ha comprometido \$496.752 millones, correspondiente al 39.57% de lo presupuestado.

1062 - CONSTRUCCION DE VIAS Y CALLES COMPLETAS PARA LA CIUDAD				
Pesos colombianos				
ÁREA	NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN	PPTO VIGENTE	COMPROMISOS	% EJEC.
DTC	ZONA IND. MONTEVIDEO Y PTE ARANDA	\$ 212.500.000.000	0	0,00%
DTC	CARRERA 15 ENTRE CALLE 134 y 170	\$ 70.600.000.000	0	0,00%
DTC	AV. ALSACIA (AV TINTAL A AV CALI)	\$ 64.375.462.000	\$59.810.812.378	92,91%
DTC	AV.EL RINCON DE AV.BOYACA A CRA.91	\$ 60.154.169.000	\$54.349.699.011	90,35%
DTC	AV TINTAL DE AV V/CENCIO A AV M.CEP.VARG	\$ 56.910.789.939	\$56.370.972.934	99,05%
DTC	PTE. VEH. AV C CALI POR AV FERROCARRIL	\$ 52.569.764.482	\$52.569.764.452	100,00%
DTC	AV TINTAL DE AV M. CEP VARGAS A AV ALSAC	\$ 49.295.616.000	\$46.488.497.394	94,31%
DTC	INTERSECCION AV.RINCON X AV.BOYACA	\$ 47.923.464.886	\$37.503.718.216	78,26%

13

1062 - CONSTRUCCION DE VIAS Y CALLES COMPLETAS PARA LA CIUDAD				
Pesos colombianos				
ÁREA	NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN	PPTO VIGENTE	COMPROMISOS	% EJEC.
DTC	OBRAS VARIAS	\$ 45.020.087.000	0	0,00%
DTC	CALLE 134 DEDE AUTONORTE A LA CR 7	\$ 41.680.000.000	0	0,00%
DTC	AUTOPISTA NORTE POR CALLE 153	\$ 40.500.000.000	0	0,00%
DTC	INTERSECCION AV ALSACIA POR AV BOYACA	\$ 38.011.344.082	\$37.501.757.791	98,66%
DTDP	AV LA SIRENA DE AUTONORTE- AV.BOYACA	\$ 34.800.000.000	0	0,00%
DTC	AV.STA BARBARA (AV. 19) DE CL127 A CL134	\$ 33.040.000.000	0	0,00%
DTC	AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL	\$ 31.565.971.815	\$27.344.524.817	86,63%
DTDP	AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL	\$ 30.300.000.000	\$ 7.047.722.626	23,26%
DTC	AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A AV. BOSA.	\$ 30.223.614.431	\$28.264.161.586	93,52%
DTC	AV LA SIRENA DE AUTONORTE- AV.BOYACA	\$ 26.900.000.000	0	0,00%
DTC	AV ALSACIA EN AV CONSTITUCION Y CRE 71B	\$ 23.311.961.177	\$22.959.270.018	98,49%
DTC	AV.L.GOMEZ AK9 D CL183 A CL193	\$ 22.003.400.000	\$16.710.167.295	75,94%
DTC	AV ALSACIA (AV BOYACÀ - AV CALI)	\$ 19.017.687.063	\$14.518.016.653	76,34%
DTC	AV ALSACIA AV BOYACA Y CARRERA 71B	\$ 15.573.631.059	\$15.388.427.371	98,81%
DTDP	TINTAL (AV V/CIO.A AV BOSA)	\$ 15.500.000.000	\$3.148.164.462	20,31%
DTC	TALUD CALLE 63 POR AV. CIRCUNVALAR	\$ 14.507.068.000	0	0,00%
DTC	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAR PTE VEHICULARE	\$ 12.062.000.000	0	0,00%
DTC	OBRAS ACUERDO 180/2005 F1	\$ 10.007.719.083	0	0,00%
DTC	AV CONSTITUCIÓN DE(AV ALSACIA- AV CL13)	\$ 9.992.787.000	\$ 9.484.068.698	94,91%
DTC	AV. SAN ANTONIO DE AUTONORTE A AV BOYACA	\$ 9.850.000.000	0	0,00%
DTC	AV TABOR DESDE AV CONEJERA-AV C CALI	\$ 9.000.000.000	0	0,00%
DTC	CL 45 DE CR 7 A CR 5 AV CIRCUNVALAR	\$ 8.814.694.000	0	0,00%
DTGJ	PROVIS. SENTENCIAS CON PROBABLE CONDENA	\$ 8.317.956.000	0	0,00%
DTC	AV.BOYACA DESDE AC 170 HASTA AC 183	\$ 7.694.306.000	0	0,00%
DTDP	CARRERA 15 ENTRE CALLE 134 y 170	\$ 7.400.000.000	0	0,00%
DTDP	AV.STA BARBARA (AV. 19) DE CL127 A CL134	\$ 7.100.000.000	0	0,00%
DTC	INTERS. AV.CR. 9 POR CL. 94	\$ 7.000.000.000	0	0,00%
DTDP	AV ALSACIA (AV BOYACÀ - AV CALI)	\$ 5.750.000.000	\$ 9.951.091	0,17%
DTC	OBRA ACUERDO 523	\$ 5.605.042.888	0	0,00%
DTC	AV.JOSE C.MUTIS TRAMO:CR.114-CR.122	\$ 5.480.000.000	\$ 52.321.914	0,95%
DTC	PTE VEH.JUAN AMARILLO CL129C (CR99 A 100	\$ 5.402.350.000	0	0,00%
DTC	AV.SIRENA AC153 D AV.L.GOMEZ AK9 AV.S.BA	\$ 5.332.800.000	\$ 432.800.000	8,12%
	MENORES A \$5.000.000.000	\$ 54.254.374.095	\$ 6.798.008.437	12,53%
	TOTAL	\$1.255.348.060.000	\$496.752.827.144	39,57%

1062 - CONSTRUCCION DE VIAS Y CALLES COMPLETAS PARA LA CIUDAD				
Pesos colombianos				
ÁREA	NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN	PPTO VIGENTE	COMPROMISOS	% EJEC.
Elaborado OCI IDU. Fuente STPC "SalDOS todas las vigencias a 31 de Marzo de 2019.xlsx"				

Como se puede observar en la tabla anterior, de los puntos de inversión con una apropiación superior a \$5.000.000.000 en este proyecto, hay 10 que presentan ejecución presupuestal superior al 90% (Puente vehicular Av. Cali por Av. Ferrocarril -100%, Av. Tintal de Av. Villavicencio a Av. Cepeda Vargas-99,05%, Av Alsacia en Av Constitución y cra 71b-98,81%, Intersección Av. Alsacia por Av. Boyacá-98,66%, Av Alsacia entre Av Constitución y Cra 71b-98,49%, Av Constitución de Av Alsacia- Av cl13-94,91%, Av. Tintal de Av m. Cep Vargas a Av Alsac 94,31%, Av. Tintal de Av. V/cio. a Av. Bosa-93,52%, Av. Alsacia-Av. Tintal a Av Cali-92,91% y Av. El rincón de Av.Boyacá a Cra. 91-90,35%).

De los puntos de inversión en los que no se evidenció ejecución, los más relevantes son: Zona Ind. Montevideo y Pte. Aranda con una apropiación de \$215.500.000.000 (16,93%), Carrera 15 entre calle 134 y 170 con \$70.600.000.000 (5,62%), Calle 134 desde Autonorte a Cr 7 con presupuesto de \$41.680.000.000 (3,32%), Autopista Norte por Calle 153 con \$40.500.000.000 (3,23%), Av la Sirena de Autonorte - Av. Boyacá con \$34.800.000.000 (2,77%) y Av.Sta Barbara (av. 19) de Cl127 a Cl134 con un presupuesto de \$33.040.000.000 (2,63%). Los anteriores puntos de inversión corresponden al 34.5% del total presupuestado y suman \$436.120.000.000.

La siguiente tabla muestra los contratos con mayor compromiso presupuestal:

Tabla N.º 10. 1062 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y CALLES COMPLETAS PARA LA CIUDAD		
Pesos colombianos		
CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR DEL COMPROMISO
IDU-1540-2018	CONSTRUCCION DE LA AVENIDA TINTAL DESDE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS HASTA LA AVENIDA ALSACIA Y LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA TINTAL HASTA LA AVENIDA CIUDAD DE CALI Y OBRAS COMPLEM. GRUPO 2. REEMPLAZA CRP V.F.57/2019.	\$ 57.508.121.418
IDU-1543-2018	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA TINTAL, DESDE LA AVENIDA BOSA HASTA LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 1. REEMPLAZA CRP V.F.55/2019.	\$ 53.894.775.482
IDU-1540-2018	CONSTRUCCION DE LA AVENIDA TINTAL DESDE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS HASTA LA AVENIDA ALSACIA Y LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA TINTAL HASTA LA AVENIDA CIUDAD DE CALI Y OBRAS COMPLEM. GRUPO 2. REMMPLAZA CRP V.F.56/2019.	\$ 44.702.603.552
IDU-1541-2018	CONSTR.INTER. A DESNIVEL AV.C.CALI POR AV.FERROC. OCC.Y OBRAS COMPLEM., LOCALIDAD FONTIBÓN. REEMPLAZA CRP V.F.49/2019.	\$ 35.908.824.000
IDU-1539-2018	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA LA TRASVERSAL 71 B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 3. REEMPLAZA CRP V.F.48/2019.	\$ 35.579.527.082

15

Tabla N.º 10. 1062 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y CALLES COMPLETAS PARA LA CIUDAD		
Pesos colombianos		
CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR DEL COMPROMISO
IDU-1550-2018	CONSTR. AV. RINCON DESDE AV. BOY. HASTA CR. 91 Y DE LA INTERS. AV. RINCON POR AV. BOY. Y OBRAS COMPLEM. REEMPLAZA CRP 63/2019.	\$ 34.264.048.000
IDU-1550-2018	CONSTR. AV. RINCON DESDE AV. BOY. HASTA CR. 91 Y DE LA INTERS. AV. RINCON POR AV. BOY. Y OBRAS COMPLEM. REEMPLAZA CRP V.F.60/2019.	\$ 29.043.748.000
IDU-1533-2018	CONSTRUCCION DE LA AVENIDA BOSA DESDE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA LA AVENIDA EL TINTAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C. - GRUPO 5. REEMPLAZA CRP V.F.45/2019.	\$ 23.457.031.315
IDU-1531-2018	CONSTRUCCION DE LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA TRANSVERSAL 71 B HASTA LA AVENIDA LA CONSTITUCION Y LA AVENIDA CONSTITUCIÓN DESDE LA AVENIDA ALSACIA HASTA LA AV. CENTENARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C. GRUPO 4. REEMPLAZA CRP V.F.42/2019.	\$ 20.011.241.068
IDU-1384-2017	ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, GRUPO 2. REEMPLAZA CRP V.F.8/2019.	\$ 17.890.548.943
IDU-1385-2017	ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, GRUPO 1. REEMPLAZA CRP. V.F. 1/2019.	\$ 17.823.736.771
IDU-1387-2017	ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EJEC. DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MV TRONCAL Y MV QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SITP, GRUPO 3. REEMPLAZA CRP V.F.5/2019.	\$ 17.645.081.554
IDU-1383-2017	ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EJEC. DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MV TRONCAL Y MV QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SITP, GRUPO 2. REEMPLAZA CRP V.F.7/2019.	\$ 15.971.753.057
IDU-1551-2017	AJUSTES Y/O ACTUALIZ. Y/O COMPLEMENT. A EST., DIS. Y CONSTR. AV. LAUREANO GOMEZ (AK.9) DESDE AV. SAN JOSE (AC.170) HASTA CL.193 VAL. AC.646/2016 . REEMPLAZA CRP V.F.21/2019.	\$ 15.758.746.380
IDU-1386-2017	ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EJEC. DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MV TRONCAL Y MV QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SITP, EN BTA D.C. GRUPO 1. REEMPLAZA CRP V.F.3/2019.	\$ 15.557.719.753
IDU-1543-2018	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA TINTAL, DESDE LA AVENIDA BOSA HASTA LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 1. REEMPLAZA CRP V.F.53/2019.	\$ 15.207.446.246

Elaborado OCI IDU. Fuente OAP "INDICADOR(EJECUCION PRESUPUESTAL)enero-Marzo 2019 (2).xlsx"

Como se puede apreciar en la tabla anterior, los 16 contratos más representativos suman \$365.336.112.543 que representan el 73,54% de lo comprometido en el primer trimestre de 2019 (\$496.752.827.144).

4.2.2.2.4. Proyecto 1063 - Conservación de vías y calles completas para la ciudad

Este proyecto de inversión, descontando el valor de los pasivos apropiados, cuenta con un presupuesto de \$145.248 millones, de los cuales, se ha comprometido \$105.368 millones, correspondiente al 72.54% de lo presupuestado.

16

1063 - CONSERVACION DE VIAS Y CALLES COMPLETAS PARA LA CIUDAD				
Pesos colombianos				
ÁREA	NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN	PPTO VIGENTE	COMPROMISOS	% EJEC.
DTM	CONSERVACIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA	\$ 27.224.647.124	\$ 17.424.646.124	64,00%
DTM	CONSERVACION MALLA VIAL ARTERIAL G2	\$ 20.037.414.816	\$ 20.037.414.816	100,00%
DTM	CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL	\$ 19.962.585.184	\$ 19.962.585.184	100,00%
DTM	MANTENIMIENTO PUENTES VEHICULARES G2	\$ 19.869.316.138	\$ 9.981.075.000	50,23%
DTM	CONSERVACIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA G3	\$ 19.762.491.452	\$ 19.762.491.340	100,00%
DTM	CONSERVACIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA G2	\$ 17.888.363.424	\$ 17.888.363.424	100,00%
DTM	BRIGADA IDU	\$ 10.000.000.000	0	0,00%
DTM	PROGR. MANTO. ZONA RURAL	\$ 7.215.213.642	\$ 200.000.000	2,77%
DTM	AV 1 MAYO (AC 54 SUR) - CR 88C Y CR 89	\$ 2.091.221.000	0	0,00%
DTP	PROVISIÓN PAGO DE CONCEPTOS AMBIENTALES	\$ 780.528.871	0	0,00%
DTM	ADMINISTRACIÓN MATERIAL DE FRESADO	\$ 304.786.487	0	0,00%
DTM	PUNTOS SEGURIDAD VIAL	\$ 111.758.862	\$ 111.758.862	100,00%
TOTAL		\$145.248.327.000	\$105.368.334.750	72,54%

Elaborado OCI IDU. Fuente STPC "Salidos todas las vigencias a 31 de Marzo de 2019.xlsx"

Como se puede observar en la tabla anterior, en los puntos de inversión de conservación de malla vial arterial G2, malla vial arterial, malla vial intermedia G3 y malla vial intermedia G2, se comprometió el 100% de lo presupuestado (\$77.650.854.764), seguido por el punto de inversión de conservación de malla vial intermedia que tiene un ejecución presupuestal del 64% y el punto de inversión de Mantenimiento de puentes vehiculares G2, con una ejecución del 50,23%. De los puntos de inversión con baja o nula ejecución presupuestal, los más relevantes son la Brigada IDU con una apropiación de \$10.000.000.000 y ejecución del 0% y el Programa de mantenimiento de Zona rural con 6,88% de ejecución.

La siguiente tabla muestra los contratos con mayor compromiso presupuestal:

Tabla N.º 11. 1063 - CONSERVACIÓN DE VÍAS Y CALLES COMPLETAS PARA LA CIUDAD		
Pesos colombianos		
CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR DEL COMPROMISO
IDU-1385-2017	ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, GRUPO 1. REEMPLAZA CRP. V.F. 1/2019.	\$ 17.823.736.771
IDU-1386-2017	ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EJEC. DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MV TRONCAL Y MV QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SITP, EN BTA D.C. GRUPO 1. REEMPLAZA CRP V.F.3/2019.	\$ 15.557.719.753

17

Tabla N.º 11. 1063 - CONSERVACIÓN DE VÍAS Y CALLES COMPLETAS PARA LA CIUDAD		
Pesos colombianos		
CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR DEL COMPROMISO
IDU-1387-2017	ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EJEC. DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MV TRONCAL Y MV QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SITP, GRUPO 3. REEMPLAZA CRP V.F.5/2019.	\$ 17.645.081.554
IDU-1383-2017	ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EJEC. DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MV TRONCAL Y MV QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SITP, GRUPO 2. REEMPLAZA CRP V.F.7/2019.	\$ 15.971.753.057
IDU-1384-2017	ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, GRUPO 2. REEMPLAZA CRP V.F.8/2019.	\$ 17.890.548.943

Elaborado OCI IDU. Fuente OAP "INDICADOR(EJECUCION PRESUPUESTAL)enero-Marzo 2019 .xlsx"

Como se puede apreciar en la tabla anterior, los 5 contratos más representativos suman \$84.888.840.078, que corresponde al 80,56% de lo comprometido (\$105.368.334.750).

4.2.2.2.5. Proyecto 1002 - Desarrollo de la infraestructura para la articulación regional

Este proyecto de inversión, descontando el valor de los pasivos apropiados, cuenta con un presupuesto de \$1.5 billones, de los cuales, se ha comprometido \$1.677 millones, correspondiente al 0.11% de lo presupuestado.

En la siguiente tabla se muestra la ejecución durante el primer trimestre, frente a lo apropiado para la vigencia:

Tabla N.º 12. 1002 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA ARTICULACIÓN REGIONAL				
Pesos colombianos				
ÁREA	NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN	PPTO VIGENTE	COMPROMISOS	EJEC. PPTAL.
DTDP	AV CENTENARIO DE AV CR 50 A RIO BTA	\$1.192.100.000.000	\$ 1.677.683.097	0,14%
DTDP	ALO AUTOP MED - AV CENT (CL.13)	\$ 292.295.040.000	0	0,00%
DTDP	ADMINISTRACION DE PREDIOS	\$ 17.500.000.000	0	0,00%
DTDP	AV.LONG.OCC. TRAMO:RIO BOGOTA-CL.13	\$ 5.900.000.000	0	0,00%
		\$ 1.507.795.040.000	\$ 1.677.683.097	0,11%

Elaborado OCI IDU. Fuente STPC "Saludos todas las vigencias a 31 de Marzo de 2019.xlsx"

De acuerdo con la información de la tabla anterior, el único punto de inversión que presentó ejecución en el primer trimestre de 2019 fue Avenida Centenario, desde la Av. Carrera 50 al Río Bogotá, comprometiendo \$1.677.673.097 que corresponde al 0.14% del total del proyecto de inversión.

La siguiente tabla muestra los compromisos con mayor valor del primer trimestre, por este proyecto de inversión:

Tabla N.º 13. 1002 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA ARTICULACIÓN REGIONAL CONTRATOS REPRESENTATIVOS		
Pesos colombianos		
CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR DEL COMPROMISO
-314-2019	-314-2019 ADQUIS. PREDIO + (D.E.) AK.97 16B-42 R.T.51124 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 507.622.209
-821-2019	ADQUIS. PREDIO+(L.C.+ D.E.) KR.96J 16A-15 R.T.51128 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 452.139.176

Elaborado OCI IDU. Fuente OAP "INDICADOR(EJECUCIÓN PRESUPUESTAL)enero-Marzo 2019 (2).xlsx"

De acuerdo con lo anterior, los compromisos más significativos corresponden a 2 adquisiciones de predios que suman \$959.761.385, que representan el 57.21% de lo comprometido en el primer trimestre (\$1.677.683.097).

4.2.2.2.6. Proyecto 1047 - Fortalecimiento, modernización y optimización de la capacidad institucional y de las TICs en el IDU

Este proyecto de inversión, descontando el valor de los pasivos apropiados, cuenta con un presupuesto de \$195.618 millones, de los cuales, se ha comprometido \$84.701 millones, correspondiente al 43.3% de lo presupuestado.

1047 - FORTALECIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y DE LAS TICs EN EL IDU				
Pesos Colombianos				
ÁREA	NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN	PPTO VIGENTE	COMPROMISOS	% EJEC.
SGGC	APOYO TECNICO Y LOGISTICO ASESORIAS	\$ 123.012.719.000	\$ 72.457.307.191	58,90%
STRF	GASTOS OPERACIONALES DE LA ENTIDAD	\$ 23.683.086.000	\$ 122.795.400	0,52%
OAC	PROGRAMA DE COMUNICACIONES	\$ 9.580.000.000	\$ 5.060.000.000	52,82%
STRF	OUTSOURCING APOYO A LA GEST. DOCUMENTAL	\$ 9.420.988.000	0	0,00%
STRT	COMPRA Y ACTUALIZ. HARDWARE Y SOFTWARE	\$ 8.931.146.000	\$ 1.275.103.099	14,28%
STRF	POLIZAS OBRAS CIVILES	\$ 5.698.000.000	0	0,00%
SGGC	PROYECTO INSTITUCIONAL PRIMERA LINEA MET	\$ 3.086.400.000	\$ 1.308.125.000	42,38%
DTE	ESTUDIOS, INVENTARIOS Y DIAGNÓSTICOS	\$ 3.000.000.000	0	0,00%
DTAV	GASTOS DE ADMON VALORA NUEVO COBRO	\$ 3.000.000.000	\$ 2.504.510.438	83,48%
SGJ	ASESORIAS PARA REQUERIMIENTOS LEGALES	\$ 2.007.431.292	\$ 1.121.717.102	55,88%
DTAF	APOYO LOGISTICO Y GASTOS OPERATIVOS	\$ 1.350.000.000	0	0,00%
STRT	PLATAFORMA TECNOLÓGICA SIIPVIALES	\$ 800.000.000	0	0,00%
OTC	PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	\$ 708.000.000	0	0,00%
STRH	CULTURA ORGANIZACIONAL	\$ 630.000.000	\$ 616.500.000	97,86%
SGJ	ASESORIAS ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES	\$ 271.228.708	\$ 205.220.000	75,66%

1047 - FORTALECIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y DE LAS TICS EN EL IDU

Pesos Colombianos				
ÁREA	NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN	PPTO VIGENTE	COMPROMISOS	% EJE.
STRT	CAPACITACION	\$ 250.000.000	\$ 30.466.417	12,19%
OAP	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	\$ 188.000.000	0	0,00%
STTR	INTERESES Y COMISIONES AC523/13	\$ 2.000.000	0	0,00%
	Total general	\$ 195.618.999.000	\$ 84.701.744.647	43,30%

Elaborado OCI IDU. Fuente STPC "Saldos todas las vigencias a 31 de Marzo de 2019.xlsx"

Como se puede observar en la tabla anterior, de los puntos de inversión con mayor apropiación presupuestal, que mayor ejecución presentaron durante el primer trimestre, se encuentran: Apoyo técnico y logístico asesorías con 58.90% (\$72.457.307.191 de \$123.012.719.000 presupuestado), Programa de comunicaciones con 52.82% (\$5.060.000.000 de \$9.580.000.000 presupuestado), Compra y actualización de hardware y software con 14.28% (\$1.275.103.099 de \$8.931.146.000), contrastando, con los siguientes puntos de inversión, que presentan una participación significativa en el presupuesto, pero que tienen baja o nula ejecución: Gastos operacionales de la entidad con ejecución de 0,52%, y Outsourcing apoyo a la gestión documental y Pólizas obras civiles con ejecución de 0%. Los anteriores puntos de inversión que presentan baja o no tienen ejecución corresponden al 19.84% del total presupuestado y suman \$38.802.074.000.

La siguiente tabla muestra los contratos con mayor compromiso presupuestal:

Tabla N.º 14. 1047 - FORTALECIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y DE LAS TICS EN EL IDU - CONTRATOS REPRESENTATIVOS		
Pesos colombianos		
CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR DEL COMPROMISO
IDU-1160-2019	ETB S.A. ESP, SE COMPROMETE CON EL IDU A PRESTAR SERVICIOS PARA "DESARROLLAR ESTRATEGIAS, CAMPAÑAS, CONCEPTOS CREATIVOS Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, ASÍ COMO EL ACCESO A ESPACIOS DE DIVULGACIÓN EN MEDIOS DE CARÁCTER MASIVO, COMUNITARIOS, ALTERNATIVOS O DIGITALES, PARA LAS CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU".	\$ 5.060.000.000
IDU-998-2019	EL ARRENDADOR, SE OBLIGA PARA CON EL IDU A ARRENDAR LOS PISOS 1 AL 9, INCLUIDO SÓTANO, DEL EDIFICIO AKL, UBICADO EN LA CARRERA 7 N° 17-64 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	\$ 2.384.046.000
IDU-1095-2019	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DEL SISTEMA DE ESTIMULOS INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU PARA LA VIGENCIA 2019 (PEI 2019), A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE.	\$ 616.500.000

20

Tabla N.º 14. 1047 - FORTALECIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y DE LAS TICS EN EL IDU - CONTRATOS REPRESENTATIVOS

Pesos colombianos		
CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR DEL COMPROMISO
IDU-273-2019	EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE, ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO (SAM), UNA BOLSA DE HORAS A MONTO AGOTABLE Y LA AMPLIACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE USO POR USUARIO FINAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN KACTUS	\$ 211.817.000

Elaborado OCI IDU. Fuente OAP "INDICADOR(EJECUCION PRESUPUESTAL)enero-Marzo 2019 (2).xlsx"

Los anteriores contratos suman \$8.272.363.000 que corresponde al 9.77% del valor ejecutado en este proyecto de inversión, durante el primer trimestre de 2019.

5. EJECUCIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES

Para 2019 se constituyeron reservas presupuestales por \$812.618 millones, de las cuales, el 99.51% corresponden a inversión y el 0.51% a funcionamiento. En la siguiente tabla se muestra los giros y porcentaje de ejecución de las reservas, por dependencia:

Tabla N.º 15. Tabla N.º 16. EJECUCIÓN RESERVAS POR ÁREA					
Pesos colombianos					
ÁREA	VALOR INICIAL	LIBERACIONES	GIROS	% EJEC	SALDO POR TRAMITAR
DTC	\$460.153.975.428	0	\$ 14.166.072.874	3,08%	\$ 445.987.902.554
DTDP	\$190.664.152.149	\$ 369.171.964	\$ 49.691.633.355	26,26%	\$ 140.603.346.830
DTM	\$123.860.816.807	0	\$ 32.026.749.898	25,86%	\$ 91.834.066.909
DTP	\$ 18.646.444.697	0	\$ 695.004.591	3,73%	\$ 17.951.440.106
STRF	\$ 6.633.848.529	\$ 35.849.459	\$ 3.623.874.186	55,17%	\$ 2.974.124.884
STRT	\$ 3.363.439.253	\$ 89	\$ 1.329.836.597	39,54%	\$ 2.033.602.567
SGGC	\$ 2.630.651.663	\$ 14.726.668	\$ 1.291.021.666	49,64%	\$ 1.324.903.329
DTE	\$ 2.381.786.258	0	0	0,00%	\$ 2.381.786.258
OAC	\$ 1.127.729.399	0	\$ 494.828.772	43,88%	\$ 632.900.627
DTAV	\$ 1.063.739.000	0	\$ 504.059.360	47,39%	\$ 559.679.640
SGI	\$ 699.999.786	0	0	0,00%	\$ 699.999.786
DTGJ	\$ 591.198.547	0	\$ 374.130.394	63,28%	\$ 217.068.153
SGJ	\$ 243.520.333	0	\$ 187.025.250	76,80%	\$ 56.495.083
DTAF	\$ 215.955.517	0	\$ 121.651.852	56,33%	\$ 94.303.665
STTR	\$ 194.880.193	\$ 9.670.333	\$ 26.215.546	18,41%	\$ 158.994.314
STRH	\$ 135.786.505	\$ 55	\$ 61.486.120	45,28%	\$ 74.300.330

Tabla N.º 15. EJECUCIÓN RESERVAS POR ÁREA					
Pesos colombianos					
ÁREA	VALOR INICIAL	LIBERACIONES	GIROS	% EJEC	SALDO POR TRAMITAR
OAP	\$ 10.263.750	0	0	0,00%	\$ 10.263.750
Total general	\$812.618.187.814	\$ 429.418.568	\$104.593.590.461	12,92%	\$ 707.595.178.785

Elaborado OCI IDU. Fuente STPC "Comité Financiero Ejecución Presupuestal marzo 2019.pptx"

Con base en la tabla anterior, de acuerdo con el valor inicial de reservas, las áreas que concentran el 97.62% del total de las reservas son la DTC, DTDP, DTM y DTP. No obstante, es necesario precisar que con corte 31 de marzo de 2019, se han realizado liberaciones por \$429 millones. El primer trimestre de 2019 cerró con giros de \$104.593 millones, correspondiente al 12.92% de lo constituido.

En consideración de lo anterior, mediante correo electrónico del 15 de abril de 2019 se solicitó a las dependencias mencionadas indicar las gestiones adelantadas frente al giro de las reservas. En el Anexo No.1 aparece el detalle de la gestión de las reservas presupuestales para 3 de las 4 dependencias relacionadas.

A continuación, se relacionan los contratos que mayor participación tienen en el total del saldo por tramitar de las reservas presupuestales, discriminados por dependencias, con la gestión respectiva indicada por el área:

DETALLE DE RESERVAS CONSTITUIDOS PARA LA VIGENCIA 2019 A MARZO 31 DE 2019				
Tabla N.º 17. CONTRATOS CON MAYOR SALDO DE RESERVA POR TRAMITAR.				
Pesos colombianos				
CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	SALDO POR TRAMITAR (\$)	ÁREA	GESTIÓN/ESTADO ACTUAL REMITIDO POR LA DEPENDENCIA
IDU-1550-2018	CONSTR. AV. EL RINCÓN DESDE AV. BOYACÁ HASTA CR. 91 Y DE LA INTERS. AV. EL RINCÓN POR AV. BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, TIENE VIGENCIAS FUTURAS POR \$34.264.048.000.	\$64.915.283.024	DTC	Contrato en ejecución de obra, este contrato no se termina en esta vigencia.
IDU-1539-2018	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA LA TRANSVERSAL 71 B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 3. TIENE VIGENCIA FUTURA 2019 POR \$13,005,035,063.	\$42.887.707.987	DTC	El contrato inicio el 14 de febrero de 2019 y a la fecha se encuentra en etapa de preliminares, por lo que no se ha surtido el trámite necesario para proceder con los pagos respectivos.
IDU-1551-2017	AJUSTES Y/O ACTUALIZ. Y/O COMPLEM. A EST., DIS. Y CONSTR. AV. LAUREANO GÓMEZ (AK.9) DESDE AV.SAN JOSÉ (AC.170) HASTA CL.193 VAL.AC.646/2016. TIENE VIG.FUT.2018, \$28.891'035,030 Y 2019,	\$31.991.035.030	DTC	El contrato se encuentra en etapa de estudios y diseños

DETALLE DE RESERVAS CONSTITUIDOS PARA LA VIGENCIA 2019 A MARZO 31 DE 2019

Tabla N.º 17. CONTRATOS CON MAYOR SALDO DE RESERVA POR TRAMITAR.

Pesos colombianos

CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	SALDO POR TRAMITAR (\$)	ÁREA	GESTIÓN/ESTADO ACTUAL REMITIDO POR LA DEPENDENCIA
	\$3.100'000,000 Y \$15.758'746.380.REEMPL.RP VF.27/2018.			
IDU-1541-2018	CONSTR. INTERS. A DESNIVEL AV.C.CALI (AK.86) POR AV. FERROC. DE OCC. (AC.22) Y OBRAS COMPLEM., LOCALIDAD FONTIBÓN TIENE VIG. FUTURAS 2019 POR \$35,908,824,000, \$11,772,571,970 Y \$453,036,000.	\$30.216.305.211	DTC	Contrato en ejecución de obra, este contrato no se termina en esta vigencia.
IDU-1543-2018	CONSTR. AV. TINTAL DESDE AV. BOSA HASTA AV. MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENT. GRUPO 1. TIENE VIGENCIA FUTURA 2019 POR \$11,183,365,185, \$15,207,446,246 Y POR \$53.894.775.482.	\$30.151.042.185	DTC	Se programa ejecutar estos saldos en los siguientes trimestres
IDU-1555-2017	COMPL.Y/O ACTUALIZ. Y/O AJUSTES EST. Y DIS. AL SISTEMA TRANSMILENIO Y CONSTR. AV.BOY. (AK.72) DE AV.SAN JOSÉ (AC.170) A AV.SAN ANTONIO (AC.183) FASE 1. TIENE VIGENCIA FUTURA 2018. POR \$29.524'675,000. REEMPLAZA RP VF.32/2018.	\$29.524.675.000	DTC	Contrato que se encuentra bajo la supervisión de la D/T de Proyectos, aun no ha pasado a la Etapa de Ejecución de obra, hasta tanto no se cuenten con los productos de diseño completos, no se podrán programar el PAC de la Obra
IDU-1543-2017	CONSTR. AV. SAN ANTONIO (CL.183) DESDE AV. BOYACÁ (AV. CR.72) HASTA CR. 54D, VAL. AC.523/2013. TIENE VIGENCIA FUTURA 2018 POR \$31.000.000.000. REEMPLAZA RP VF.23/2018.	\$28.210.162.153	DTC	Contrato proyectado para terminar en la vigencia 2019, se revisa la reprogramación de estos saldos en el 2019. no obstante el 10% deberá facturarse una vez sea recibida y liquidada la obra, actividades programadas en el 2020
IDU-1550-2017	CONST.AV.SIRENA (AC 153) DESDE LA AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) HASTA AV.STA BÁRBARA (AK 19), AC.523 DE 2013 DE VAL.EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	\$25.875.641.721	DTC	Contrato proyectado para terminar en la vigencia 2019, se revisa la reprogramación de estos saldos en el 2019. no obstante el 10% deberá facturarse una vez sea recibida y liquidada la obra, actividades programadas en el 2020
IDU-1533-2018	CONSTR. AV. BOSA DESDE AV. C.CALI HASTA AV. TINTAL Y OBRAS COMPLEMENT. GRUPO 5. TIENE VIGENCIA FUTURA 2019 POR \$23,457,031,315.	\$23.380.001.431	DTC	Contrato en ejecución de obra, este contrato no se termina en esta vigencia.

DETALLE DE RESERVAS CONSTITUIDOS PARA LA VIGENCIA 2019 A MARZO 31 DE 2019

Tabla N.º 17. CONTRATOS CON MAYOR SALDO DE RESERVA POR TRAMITAR.

Pesos colombianos

CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	SALDO POR TRAMITAR (\$)	ÁREA	GESTIÓN/ESTADO ACTUAL REMITIDO POR LA DEPENDENCIA
IDU-1540-2018	CONSTR. AV. TINTAL DESDE LA AV. MANUEL CEPEDA VARGAS HASTA AV. ALSACIA Y LA AV. ALSACIA DESDE AV. TINTAL HASTA AV. C. CALI Y OBRAS COMPLEMENT. GRUPO 2. TIENE VIGENCIAS FUTURAS 2019 POR \$44,702.603.552 Y \$57.508.121.418.	\$21.795.338.440	DTC	Contrato en ejecución de obra, este contrato no se termina en esta vigencia.
IDU-1397-2017	ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN O AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EST. Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN AV. JOSÉ CELESTINO M. DESDE TV 112B BIS A HASTA CR 122, EN BOGOTÁ. TIENE VIGENCIA FUTURA 2018 \$19.402.650.000. REEMPLAZA RP VF.9/2018.	\$19.402.650.000	DTC	Contrato que se encuentra bajo la supervisión de la D/T de Proyectos, aún no ha pasado a la Etapa de Ejecución de obra, hasta tanto no se cuenten con los productos de diseño completos, no se podrán programar el PAC de la Obra
IDU-1561-2017	EST., DIS. Y CONSTR. RED PEATONAL SABANA GRUPO 1: BARRIOS LA SABANA, VOTO NACIONAL, LA PEPITA, LA ESTANZUELA, Y SANTA INÉS. TIENE DISP. 3687/2017, \$6.911'345,000. REEMPLAZA RP VF.25/2018.	\$18.492.082.000	DTC	Contrato que se encuentra bajo la supervisión de la D/T de Proyectos, aún no ha pasado a la Etapa de Ejecución de obra, hasta tanto no se cuenten con los productos de diseño completos, no se podrán programar el PAC de la Obra
IDU-1387-2017	ACTIVIDADES NECESARIAS LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MV TRONCAL Y LA MV QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SITP, GRUPO 3.	\$18.145.449.379	DTM	Ya fueron girados \$35,414,750 de los \$1,653,414,750 programados para el segundo trimestre
IDU-1386-2017	ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EJEC. DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MV TRONCAL Y MV QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SITP, EN BTA D.C. GRUPO 1. TIENE VIG. FUT. 2018, \$14.594.473.024 Y 2019, \$15.557.719.753. REEMPLAZA REEMPLAZA RP VF.3/2018.	\$15.581.788.103	DTM	Ya fueron girados \$941,446,178 de los \$3,848,581,778 programados para el segundo trimestre
IDU-1383-2017	ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EJEC. DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MV TRONCAL Y MV QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SITP, GRUPO 2. TIENE VIGENCIAS FUTURAS 2018, \$14.982.871.708 Y 2019, \$15.971.753.057. REEMPLAZA RP VF.7/2018.	\$14.543.835.897	DTM	Ya fueron girados \$3,643,500,625 de los \$5,890,068,543 programados para el segundo trimestre
TOTAL		\$415.112.997.561		

Elaborado OCI IDU. Fuente STPC "SalDOS todas las vigencias a 31 de Marzo de 2019.xlsx"

De acuerdo con la tabla anterior, los 15 contratos relacionados, tienen un valor de reservas por tramitar que suman \$ 415.112 millones, los cuales representan el 58.67% del total de las reservas por girar. Es de anotar que, de este valor, el 88.37% corresponden a contratos

24

supervisados desde la DTC y el 11.63% de la DTM. En el anexo No. 1 se relaciona el detalle de la gestión/estado actual de los diferentes contratos y los giros presupuestados para lo que resta de 2019.

Con base en la gestión de reservas reportada por la DTC y la DTM, el estado actual de varios contratos se resume en que se encuentran en ejecución (algunos para finalizar en 2019 y otros se terminarán en 2020) y otros que no se encuentran en ejecución, con característica de ser mixtos, se encuentran en la etapa de diseño; no obstante, fueron asignados a la DTC.

De acuerdo con la programación de giros de reservas enviados por la DTC, DTM y DTP, con corte 31 de diciembre de 2019, se girarían \$184.738 millones, lo que podría inferir una constitución de pasivos de estas dependencias para 2020, por el orden de \$556.640 millones.

En cuanto a la información de la DTDP, se constituyeron reservas para 903 registros topográficos por \$190.664 millones, de las cuales, se ha liberado \$369 millones, correspondientes al registro topográfico 6539-2018.

6. EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES

Para 2019 se constituyeron pasivos exigibles por \$545.172 millones, de las cuales, el 99.92% corresponden a inversión y el 0.08% a funcionamiento. En la siguiente tabla se muestra los giros y porcentaje de ejecución de las reservas, por dependencia:

Tabla N.º 18. EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES POR ÁREA

Pesos colombianos

ÁREA	SALDO A 31/12/2018	LIBERACIONES	GIROS	% EJEC	SALDO POR TRAMITAR
DTC	\$ 379.794.370.843	\$ 3.659.423.780	\$ 14.552.823.601	4,80%	\$ 361.582.123.462
DTM	\$ 72.777.687.939	\$ 286.591.271	\$ 13.843.702.936	19,42%	\$ 58.647.393.732
DTP	\$ 68.661.779.442	\$ 325.462.355	\$ 635.732.139	1,40%	\$ 67.700.584.948
DTDP	\$ 20.593.168.551	\$ 5.319.281.823	\$ 164.094.465	26,63%	\$ 15.109.792.263
DTE	\$ 1.976.139.632	\$ -	\$ 889.467.865	45,01%	\$ 1.086.671.767
STRF	\$ 720.247.868	\$ 721.954	\$ 106.203.985	14,85%	\$ 613.321.929
SGJ	\$ 548.783.785	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 548.783.785
STRT	\$ 53.117.295	\$ 27.720.371	\$ 25.396.924	100,00%	\$ -
OAC	\$ 20.441.055	\$ 19.499.266	\$ -	95,39%	\$ 941.789
DTGJ	\$ 10.341.810	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 10.341.810
SGGC	\$ 8.689.735	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 8.689.735
DTAV	\$ 6.984.191	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 6.984.191
STRH	\$ 569.377	\$ 427.377	\$ 142.000	100,00%	\$ -
Total general	\$ 545.172.321.523	\$ 9.639.128.197	\$ 30.217.563.915	7,31%	\$ 505.315.629.411

Elaborado OCI IDU. Fuente STPC "Comité Financiero Ejecución Presupuestal marzo 2019.pptx"

Con base en la tabla anterior, de acuerdo con el valor inicial de los pasivos, las áreas que concentran el 99.39% del total de pasivos exigibles son la DTC, DTDP, DTM y DTP. No obstante, es necesario precisar que con corte 31 de marzo de 2019, se han realizado liberaciones por \$9.639 millones. El primer trimestre de 2019 cerró con giros de \$30.217 millones, correspondiente al 7.37% de lo constituido.

En consideración de lo anterior, mediante correo electrónico del 15 de abril de 2019 se solicitó a las dependencias mencionadas indicar las gestiones adelantadas frente al giro de los pasivos. En el Anexo No.1 aparece el detalle de la gestión de los pasivos exigibles para 3 de las 4 dependencias relacionadas.

A continuación, se relacionan los contratos que mayor participación tienen en el total del saldo por tramitar de los pasivos exigibles, discriminados por dependencias, con la gestión respectiva indicada por el área:

DETALLE DE PASIVOS EXIGIBLES CONSTITUIDOS PARA LA VIGENCIA 2019 A MARZO 31 DE 2019				
Tabla N.º 1. CONTRATOS CON MAYOR SALDO DE RESERVA POR TRAMITAR.				
Pesos colombianos				
CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	SALDO POR TRAMITAR (\$)	ÁREA	GESTIÓN/ESTADO ACTUAL REMITIDO POR LA DEPENDENCIA
IDU-1851-2015	COMPLEMENT. O ACTUALIZ O AJUSTES O DISEÑOS INTERS. AV. JOSÉ CELESTINO MUTIS (CL.63) POR AV. BOYACÁ (AK 72), OBRA 115, VAL.AC.523/2013.	\$ 51.096.966.843	DTC	El contratista presenta baja facturación, no cuenta con los recursos económicos para incrementar frentes de trabajo sobre las áreas liberadas para ejecución.
IDU-1725-2014	COMPLEMENT Y/O ACTUALIZ Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS AV. EL RINCÓN (KR 91 Y AC 131A) DESDE CR. 91 HASTA AV. LA CONEJERA (TV 97), VAL. AC. 527/2013.	\$ 47.406.636.701	DTC	La justificación de no realizar los giros, corresponden al atraso presentado por el contratista por bajos rendimientos, suministro de materiales y mano de obra. Así mismo, los valores programados son los revisados y aprobados por la interventoría para la vigencia 2019. La programación prevé una futura prórroga.
IDU-1521-2017	AJUSTES, COMPLEMENT., ACTUALIZ., EST., DIS. Y CONSTR. DE LA RED PEATONAL ZONA ROSA EN BOGOTÁ . TIENE VIG. FUT. 2018, \$7.337'366,213.	\$ 30.000.843.864	DTC	Contrato en ejecución de obra, este contrato no se termina en esta vigencia.
IDU-420-2015	COMPLEMENT. O ACTUALIZ. O AJUSTES O ELAB. DE EST., DIS. PARA LA CONSTR. PEATONALIZ. CR. 7 ENTRE CL.7 A CL.10 Y FACTIBIL., EST., DIS. Y CONSTR. PEATONALIZ. CR.7 ENTRE COST. NORTE CL.12 HASTA CL.26. ANULA Y REEMPLAZA DISP. 5630/2014.	\$ 24.560.026.109	DTC	Contrato proyectado para terminar en la vigencia 2019, se revisa la reprogramación de estos saldos en el 2019. no obstante el 10% deberá facturarse una vez sea recibida y liquidada la obra, actividades programadas en el 2020

IDU-1379-2017	ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL Y ACTUALIZACION SISMICA Y EJECUCION DE OBRAS DE ACTUALIZACION SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHICULARES AV.MEDELLÍN, ENTRE OTROS.	\$ 12.942.861.108	DTC	A la fecha el contrato esta suspendido en la etapa de Estudios y Diseños. Se ha pagado el 90% de los productos de topografía, suelos y geotecnia, estudios sociales, pavimentos, diseño urbano y diseños estructurales, el 65% de estudios ambientales y SISO y el 45% de estudios de tránsito y transporte y diseño de redes de acueducto y alcantarillado. El diseño de redes secas y el presupuesto están en revisión del IDU. Hay productos de tránsito y transporte y de redes de acueducto y alcantarillado que no han sido aprobados por los entes distritales. El contratista no ha sido sancionado.
IDU-1562-2017	ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED PEATONAL SABANA, GRUPO 2. BARRIOS RICAURTE Y CENTRO ADMINISTRATIVO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C, TIENE VIGS. FUT. 2018, \$14.881'258,000 Y 2019, 5.700'000,000.	\$ 11.074.879.989	DTC	Actualmente se adelanta Etapa de Estudios y Diseños. Se proyecta iniciar la Etapa de Construcción para el 30 de junio 2019.
IDU-933-2016	AJUSTES, COMPLEMENT, ACTUALIZ DE EST. Y DIS.DE ESPACIO PÚBLICO, PARA ATENCIÓN DE ACCIONES POPULARES A CARGO DEL IDU GRUPO 1 , EN BTÁ D.C. ANULA Y REEMPLAZA DISP. 1/2016 DEL 1/1/2016, POR \$1.456'000,000 POR ARMONIZACION PRESUPUESTAL.	\$ 10.685.893.109	DTC	Contrato proyectado para terminar en la vigencia 2019, se revisa la reprogramación de estos saldos en el 2019. no obstante el 10% deberá facturarse una vez sea recibida y liquidada la obra, actividades programadas en el 2020
IDU-1500-2017	ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL Y ACTUALIZACIÓN SISMICA DE PUENTES VEHÍCULARES, Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHÍCULARES GRUPO A, EN BOGOTÁ D.C.	\$ 9.643.965.366	DTC	Contrato inicio etapa de construcción el 04/03/2019 y posee una adición en trámite solicitada mediante memorando STESV 20193360090823 por un monto de \$1.726.733.859.-
IDU-5-2012	CONSTR. INTERS. DESNIVEL AV LAUREANO GOMEZ (AK 9) POR CL 94 CONEX AV SANTA BARBARA (AK 19), OBRA 104 VAL. AC. 180/2005.	\$ 8.557.282.343	DTC	Contrato en proceso de liquidación, se deberá verificar los saldos correspondientes y si es del caso liberar los saldos correspondientes
IDU-1484-2017	FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACCESOS VIALES TRAMO I: ILLIMANI, TRAMO II: CABLE, TRAMO III, CARACOLI, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR EN BOGOTÁ DC	\$ 8.456.767.671	DTP	Estado en ejecución, pendiente aprobaciones de entregables de estudios y diseños por parte de la interventoría, y aprobación por parte de las empresas de servicios públicos.
IDU-1662-2014	COMPLEMENT. Y/O ACTUALIZ. Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS AV.C.CALI DESDE AV. BOSA HASTA AV. SAN BERNARDINO ANTES VAL.AC.180/2005 MODIFICADO POR AC.527/2013.	\$ 7.667.458.570	DTC	El Instituto, con el fin de dar continuidad a las acciones tendientes a la verificación del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones del contrato de obra IDU-1654-2014, para determinar si procede el recibo de las obras y la

				liquidación del contrato, delegó mediante memorando No. 20193050008803 del 23 de enero de 2019, la supervisión al contrato de obra IDU-1654-2014 en la Dirección Técnica de Construcciones, área desde la cual se conformó un equipo técnico que se encuentra adelantando la verificación del cumplimiento por parte del Consorcio La Sirena 2014, de las obligaciones pactadas. Hasta tanto no termine la verificación de toda la información disponible para el recibo final de las obras y la liquidación, no se aprobarán pagos al Contratista de Obra.
135/2007	OBRAS COMPLEMENTARIAS CL.26 Y CR. 10	\$ 7.062.624.715	DTC	A la espera de que la DTGJ de respuesta oficial a nuestro memorando STEST-20193460050693, en el cual se solicita se pronuncie sobre la viabilidad de liberar estos recursos.
TOTAL		\$ 229.156.206.388		
Elaborado OCI IDU. Fuente STPC "SalDOS todas las vigencias a 31 de Marzo de 2019.xlsx"				

De acuerdo con la tabla anterior, los 12 contratos relacionados, tienen un valor de pasivos por tramitar que suman \$ 229.186 millones, los cuales representan el 45.34% del total de las pasivos por girar. Es de anotar que, de este valor, el 96.31% corresponden a contratos supervisados desde la DTC y el 3.69% de la DTP. En el anexo No. 1 se relaciona el detalle de la gestión/estado actual de los diferentes contratos y los giros presupuestados para lo que resta de 2019.

Con base en la gestión de pasivos reportada por la DTC y la DTM, el estado actual se resume en que se encuentran en liquidación 2 contratos, 1 en liquidación judicial, 2 en estudios y diseños y 7 en ejecución.

De acuerdo con la programación de giros de pasivos, enviados por la DTC, DTM y DTP, con corte 31 de diciembre de 2019, se girarían \$257.388 millones, lo que podría inferir un rezago de estas dependencias para 2020, por el orden de \$229.541 millones.

En cuanto a la información de la DTDP, se constituyeron pasivos para 177 registros topográficos por \$20.593 millones, de los cuales, se ha liberado \$5.319 millones y se han girado \$164 millones.

7. RECOMENDACIONES

7.1. Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control para la gestión presupuestal de los recursos de vigencia, reservas, y pasivos exigibles en las áreas DTC, DTM, DTP y DTDP,

dado que estas dependencias representan más del 90% en la vigencia, reservas y pasivos exigibles.

7.2. Identificar mecanismos de alertas tempranas sobre las líneas contractuales establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones, para que se tomen las medidas pertinentes, a fin de cumplir con las fechas estimadas de contratación definidas.

Original Firmado
ISMAEL MARTÍNEZ GUERRERO
Jefe de la Oficina de Control Interno

Original Firmado
HÉCTOR YESID LUENGAS CAICEDO
Profesional universitario 219-02 OCI

Mayo 27 de 2019

DETALLE DE PASIVOS EXIGIBLES CONSTITUIDOS PARA LA VIGENCIA 2019 A MARZO 31 DE 2019

CONTRATO	BENEFICIARIO	OBJETO CONTRACTUAL	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA A LA RESERVA PRESUPUESTAL	PROGRAMACION DE GIROS 2019			SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019
					2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
IDU-1550-2018	CONSORCIO SAN PATRICIO	CONSTR. AV. EL RINCÓN DESDE AV. BOYACÁ HASTA CR. 91 Y DE LA INTERS. AV. EL RINCÓN POR AV. BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, TIENE VIGENCIAS FUTURAS POR \$34.264.048.000.	64.915.283.024	Contrato en ejecución de obra, este contrato no se termina en esta vigencia.				64.915.283.024
IDU-1539-2018	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ROVER 009	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA LA TRANSVERSAL 71 B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 3. TIENE VIGENCIA FUTURA 2019 POR \$13.005.035.063.	42.887.707.987	El contrato inicio el 14 de febrero de 2019 y a la fecha se encuentra en etapa de preliminares, por lo que no se ha surtido el trámite necesario para proceder con los pagos respectivos.	335.141.849	6.200.000.000	13.800.000.000	22.552.566.138
IDU-1551-2017	UNION TEMPORAL MURCON	AJUSTES Y/O ACTUALIZ. Y/O COMPLEM. A EST., DIS. Y CONSTR. AV. LAUREANO GOMEZ (AK-9) DESDE AV.SAN JOSE (AC.170) HASTA CL.193 VAL.AC.646/2016. TIENE VIG.FUT.2018, \$28.891'035,030 Y 2019, \$3.100'000,000 Y \$15.758'746.390.REEMPL.RP.VF.27/2018.	31.991.035.030	El contrato se encuentra en etapa de estudios y diseños				31.991.035.030
IDU-1541-2018	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ROVER 012	CONSTR. INTERS. A DESNIVEL AV.C.CALI (AK.86) POR AV. FERROC. DE OCC. (AC.22) Y OBRAS COMPLEM., LOCALIDAD FONTIBÓN TIENE VIG. FUTURAS 2019 POR \$35.908.824.000, \$11.772.571.970 Y \$453.036.000.	30.216.305.211	Contrato en ejecución de obra, este contrato no se termina en esta vigencia.				30.216.305.211
IDU-1543-2018	CONSORCIO VIAS DEL SUR	CONSTR. AV. TINTAL DESDE AV. BOSA HASTA AV. MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENT. GRUPO 1. TIENE VIGENCIA FUTURA 2019 POR \$11.183.365.185, \$15.207.446.246 Y POR \$53.894.775.482.	30.151.042.185	Se programa ejecutar estos saldos en los siguientes trimestres		23.690.212.752	6.460.829.433	0
IDU-1555-2017	CONSORCIO CAVSA 72	COMPL.Y/O ACTUALIZ. Y/O AJUSTES EST. Y DIS. AL SISTEMA TRANSMILENIO Y CONSTR. AV.BOY. (AK.72) DE AV.SAN JOSÉ (AC.170) A AV.SAN ANTONIO (AC.183) FASE 1. TIENE VIGENCIA FUTURA 2018. POR \$29.524'675.000. REEMPLAZA RP VF.32/2018.	29.524.675.000	Contrato que se encuentra bajo la supervisión de la D/T de Proyectos, aun no ha pasado a la Etapa de Ejecución de obra, hasta tanto no se cuenten con los productos de diseño completos, no se podrán programar el PAC de la Obra				29.524.675.000
IDU-1543-2017	CONSORCIO SAN FELIPE	CONSTR. AV. SAN ANTONIO (CL.183) DESDE AV. BOYACÁ (AV. CR.72) HASTA CR. 54D, VAL. AC.523/2013. TIENE VIGENCIA FUTURA 2018 POR \$31.000.000.000. REEMPLAZA RP VF.23/2018.	28.210.162.153	Contrato proyectado para terminar en la vigencia 2019, se revisa la reprogramación de estos saldos en el 2019, no obstante el 10% deberá facturarse una vez sea recibida y liquidada la obra, actividades programadas en el 2020				28.210.162.153
IDU-1550-2017	CONSORCIO CEDROS DE SANTA BARBARA	CONST.AV.SIRENA (AC 153) DESDE LA AV.LAUREANO GÓMEZ (AK 9) HASTA AV.STA BÁRBARA (AK 19), AC.523 DE 2013 DE VAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	25.875.641.721	Contrato proyectado para terminar en la vigencia 2019, se revisa la reprogramación de estos saldos en el 2019, no obstante el 10% deberá facturarse una vez sea recibida y liquidada la obra, actividades programadas en el 2020				25.875.641.721
IDU-1533-2018	CONSORCIO GALAN-VEGA	CONSTR. AV. BOSA DESDE AV. C.CALI HASTA AV. TINTAL Y OBRAS COMPLEMENT. GRUPO 5. TIENE VIGENCIA FUTURA 2019 POR \$23.457.031.315.	23.380.001.431	Contrato en ejecución de obra, este contrato no se termina en esta vigencia.		9.964.081.969	1.283.481.450	12.132.438.013
IDU-1540-2018	CONCAY S.A	CONSTR. AV. TINTAL DESDE LA AV. MANUEL CEPEDA VARGAS HASTA AV. ALSACIA Y LA AV. ALSACIA DESDE AV. TINTAL HASTA AV. C. CALI Y OBRAS COMPLEMENT. GRUPO 2. TIENE VIGENCIAS FUTURAS 2019 POR \$44.702.603.552 Y \$57.508.121.418.	21.795.338.440	Contrato en ejecución de obra, este contrato no se termina en esta vigencia.	473.044.372	4.102.694.763	11.900.114.145	5.319.485.160
IDU-1397-2017	PROCOPAL S.A	ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION O AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EST. Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN AV.JOSE CELESTINO M. DESDE TV 112B BIS A HASTA CR 122, EN BOGOTA. TIENE VIGENCIA FUTURA 2018 \$19.402.650.000. REEMPLAZA RP VF.9/2018.	19.402.650.000	Contrato que se encuentra bajo la supervisión de la D/T de Proyectos, aun no ha pasado a la Etapa de Ejecución de obra, hasta tanto no se cuenten con los productos de diseño completos, no se podrán programar el PAC de la Obra				19.402.650.000
IDU-1561-2017	CONSORCIO SC LA SABANA	EST., DIS. Y CONSTR. RED PEATONAL SABANA GRUPO 1: BARRIOS LA SABANA, VOTO NACIONAL, LA PEPIA, LA ESTANZUELA, Y SANTA INES. TIENE DISP. 3687/2017, \$6.911'345.000. REEMPLAZA RP VF.25/2018.	18.492.082.000	Contrato que se encuentra bajo la supervisión de la D/T de Proyectos, aun no ha pasado a la Etapa de Ejecución de obra, hasta tanto no se cuenten con los productos de diseño completos, no se podrán programar el PAC de la Obra				18.492.082.000
IDU-1562-2017	CONSORCIO SC LA SABANA	EST., DIS. Y CONSTR. RED PEATONAL SABANA GRUPO 2: BARRIOS RICAURTE Y CENTRO ADMINISTRATIVO. TIENE VIGS. FUT. 2018, \$14.881'258,000 Y 2019, \$.700'000,000. REEMPLAZA RP VF.24/2018.	14.881.258.000	Actualmente se adelanta Etapa de Estudios y Diseños. Se proyecta iniciar la Etapa de Construcción para el 30 de junio 2019.				14.881.258.000
IDU-1531-2018	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.	CONSTR. AV. ALSACIA DESDE TRANSV. 71B HASTA AV. CONSTITUCION Y AV. CONSTIT. DESDE AV. ALSACIA HASTA AV. CENTENARIO Y OBRAS COMPLEMENT. GRUPO 4. TIENE VIGENCIA FUTURA 2019 POR \$20.011.241.068.	5.592.284.358	Contrato en ejecución de obra, este contrato no se termina en esta vigencia.				5.592.284.358
IDU-1835-2014	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.	CONSTR. TRAMOS FALTANTES AV. FERROCARRIL OCC. POR LA CALZADA NORTE TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CR 100 Y CR 96 Y LA CALZADA SUR TRAMO ENTRE LA CR 96C Y CR 93, OBRA 190. VAL. AC.180/2005	4.512.574.379	El contrato tuvo una suspensión de 24 meses y se reinició en julio de 2017, razón por la cual actualmente se están tramitando los pagos por avance en la ejecución del proyecto.		3.000.000.000	1.512.574.379	0
IDU-933-2016	UNION TEMPORAL ESPACIO PUBLICO	AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN, DE ESPACIO PÚBLICO GRUPO 1.	4.290.461.216	Contrato proyectado para terminar en la vigencia 2019, se revisa la reprogramación de estos saldos en el 2019, no obstante el 10% deberá facturarse una vez sea recibida y liquidada la obra, actividades programadas en el 2020				4.290.461.216

CONTRATO	BENEFICIARIO	OBJETO CONTRACTUAL	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA A LA RESERVA PRESUPUESTAL	PROGRAMACION DE GIROS 2019			SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019
					2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
IDU-1565-2017	HMV CONSULTORIA SAS	INTERV. A EST., DIS. Y CONSTR. RED PEATONAL SABANA. GRUPOS 1 Y 2. TIENE VIG. FUT. 2018, \$3.300.660.000 Y 2019, POR \$157.400.000. REEMPLAZA RP VF.28/2018.	3.513.083.837	Contrato que se encuentra bajo la supervisión de la D/T de Proyectos, aun no ha pasado a la Etapa de Ejecución de obra, hasta tanto no se cuenten con los productos de diseño completos, no se podrán programar el PAC de la Obra				3.513.083.837
IDU-1838-2015	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PUENTE 183	COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE LA AVENIDA SAN ANTONIO (CLL 183) CON AUTOPISTA NORTE, COSTADO SUR EN BOGOTÁ D.C.	3.389.423.018	RECURSOS A GIRAR UNA VEZ AGOTADOS LOS PASIVOS EXIGIBLES DEL CONTRATO			1.500.000.000	1.889.423.018
IDU-1851-2015	UNION TEMPORAL PUENTE MUTIS	COMPLEMENT. O ACTUALIZ. O AJUSTES O DIS Y CONSTR. DE LA AV. J. CELESTINO MUTIS (CL. 63), DESDE AV. CONSTIT. (AK.70) HASTA AV. BOY. (AK.72), INTERS.AV. JOSE CELESTINO MUTIS (CL.63) POR AV. BOY. (AK.72).	3.297.195.064	El contratista presenta baja facturación, no cuenta con los recursos económicos para incrementar frentes de trabajo sobre las áreas liberadas para ejecución, lo que afecta la facturación del interventor.				3.297.195.064
IDU-1725-2014	UNION TEMPORAL AVENIDA EL RINCON	COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA RINCÓN (KR 91 Y AC 131A) DESDE LA KR 91 HASTA LA AV LA CONEJERA (TV 97) Y LA AVENIDA TABOR DESDE LA AV CIUDAD DE CALI EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	2.717.071.808	Contrato proyectado para terminar en la vigencia 2019, se revisa la reprogramación de estos saldos en el 2019. no obstante el 10% deberá facturarse una vez sea recibida y liquidada la obra, actividades programadas en el 2020	85.250.000	747.053.514	884.768.295	1.000.000.000
IDU-1492-2017	BALLEN B Y CIA. S A S	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LA AVENIDA LOS CERROS ENTRE CL 23 SUR Y TR.17 B ESTE, ACCESO AL BARRIO AMAPOLAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL SUR, EN BOGOTÁ	2.603.098.580	Contrato proyectado para terminar en la vigencia 2019, se revisa la reprogramación de estos saldos en el 2019. no obstante el 10% deberá facturarse una vez sea recibida y liquidada la obra, actividades programadas en el 2020				2.603.098.580
IDU-934-2016	BRAIN INGENIERIA SAS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA LOS AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO - GRUPO 1 EN BOGOTÁ D.C.	1.954.616.924	Contrato proyectado para terminar en la vigencia 2019, se revisa la reprogramación de estos saldos en el 2019. no obstante el 10% deberá facturarse una vez sea recibida y liquidada la obra, actividades programadas en el 2020				1.954.616.924
IDU-1727-2014	CONSORCIO MAB - GIS II	INTERV. A CONSTR. AV. TAVOR DESDE AV. LA CONEJERA HASTA AV. C.CALI. VAL. AC. 523/2013.	1.874.532.727	Contrato proyectado para terminar en la vigencia 2019, se revisa la reprogramación de estos saldos en el 2019. no obstante el 10% deberá facturarse una vez sea recibida y liquidada la obra, actividades programadas en el 2020	146.388.075	433.051.428	1.294.093.223	1.000.001
IDU-1539-2017	ENRIQUE DAVILA LOZANO EDL S A S	INTERV. A CONSTR. AV. SAN ANTONIO (CL.183) DE AV. BOY.(AV. CR.72) HASTA CR. 64D, VAL. AC.523/2013 TIENE VIGENCIA FUTURA 2018, POR \$1.550.000.000. REEMPLAZA RP VF.22/2018.	1.838.491.476	El contrato se encuentra en ejecución. En desarrollo la verificación del cumplimiento de obligaciones para el pago.				1.838.491.476
IDU-1300-2014	CONSORCIO ALIANZA SAN ANTONIO	CONSTR. AV SAN ANTONIO (AC.183) DESDE AV. PASEO LOS LIBERTADORES (AUTONORTE) HASTA AV. ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK 7).	1.810.205.751	Contrato terminado, se verifica si es necesario reprogramar o liberar estos saldos de esta contrato				1.810.205.751
IDU-1559-2018	MAB INGENIERIA DE VALOR SA	INTERV. PARA CONSTR. AV. TINTAL DESDE AV. BOSA HASTA AV. MANUEL CEPEDA VARGAS Y AV. BOSA DESDE AV. CIUDAD DE CALI HASTA LA AVENIDA TINTAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, GRUPO 1 DE INTERV. GRUPO 1 DE OBRA.	1.600.249.331	Contrato en ejecución de obra, este contrato no se termina en esta vigencia.	104.579.056	497.655.304	337.156.199	660.858.772
IDU-1563-2018	CONSORCIO CIELO COMERCIAL	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES COMERCIALES A CIELO ABIERTO, EN LAS LOCALIDADES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. GRUPO 3. TIENE VIG. FUT. \$7.874'000,000.	1.495.809.913	Contrato que se encuentra bajo la supervisión de la D/T de Proyectos, aun no ha pasado a la Etapa de Ejecución de obra, hasta tanto no se cuenten con los productos de diseño completos, no se podrán programar el PAC de la Obra				1.495.809.913
IDU-1576-2017	WSP PROYECTOS SAS	INTERV. A COMPLEM. Y/O ACTUALIZ. Y/O AJUSTES EST. Y DIS. AL SISTEMA TRANSMILENIO Y CONSTR. AV. BOY. (AK.72) DESDE AV. SAN JOSE (AC.170) HASTA AV.SAN ANTONIO (AC.183) FASE 1. TIENE VIG. FUT. 2018, POR \$1.485.215.885. REEMPL.RP VF.31/2018.	1.485.215.775	Contrato que se encuentra bajo la supervisión de la D/T de Proyectos, aun no ha pasado a la Etapa de Ejecución de obra, hasta tanto no se cuenten con los productos de diseño completos, no se podrán programar el PAC de la Obra				1.485.215.775
IDU-1534-2018	CONSORCIO CALLE 46	AJUSTES Y/O ACTUALIZ. Y/O COMPLEMENT. A EST., DIS. Y CONSTR. PTE. PEATONAL Y ADEC. ESP. PUBL. ASOC. CL.46 POR AV. CIRCUNV. TIENE VIG. FUTURAS POR \$2.656'994,000.	1.461.743.363	Contrato que se encuentra bajo la supervisión de la D/T de Proyectos, aun no ha pasado a la Etapa de Ejecución de obra, hasta tanto no se cuenten con los productos de diseño completos, no se podrán programar el PAC de la Obra				1.461.743.363
IDU-1537-2018	CONSORCIO CIRCUNVALAR	AJUSTES Y/O ACTUALIZ. Y/O COMPLEMENT. A EST., DIS. Y CONSTR. PTE. PEAT. Y ADEC. ESP. PÚB ASOC. EN CL.26A POR AV. CIRCUNV. TIENE VIG. FUT. 2019 POR \$2,674'400,000.	1.409.023.893	Contrato que se encuentra bajo la supervisión de la D/T de Proyectos, aun no ha pasado a la Etapa de Ejecución de obra, hasta tanto no se cuenten con los productos de diseño completos, no se podrán programar el PAC de la Obra				1.409.023.893

CONTRATO	BENEFICIARIO	OBJETO CONTRACTUAL	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA A LA RESERVA PRESUPUESTAL	PROGRAMACION DE GIROS 2019			
					2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019
IDU-436-2015	ESTUDIOS DISEÑOS INTERVENTORIAS E INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA SAS-EDINTER SAS	INTERV. A COMPLEMENT. O ACTUALIZ. O AJUSTES O ELAB. DE EST., DIS. PARA LA CONSTR. PEATONALIZ. CR. 7 ENTRE CL.7 A CL.10 Y FACTIBIL., EST., DIS. Y CONSTR. PEATONALIZ. CR.7 ENTRE COST. NORTE CL.12 HASTA CL.26.	1.393.046.168	Contrato proyectado para terminar en la vigencia 2019, se revisa la reprogramación de estos saldos en el 2019. no obstante el 10% deberá facturarse una vez sea recibida y liquidada la obra, actividades programadas en el 2020				1.393.046.168
IDU-1563-2017	INTERDISEÑOS INTERNACIONAL S.A.S.	INTERV. A EJEC. DE AJUSTES, COMPLEMENT., ACTUALIZ., EST., DIS. Y CONSTR. RED PEATONAL. ZONA ROSA., TIENE VIGENCIA FUTURA 2018, POR \$1.186.520.000. REEMPLAZA RP VF.34/2018.	1.300.822.109	Contrato en ejecución de obra, este contrato no se termina en esta vigencia.				1.300.822.109
IDU-1564-2018	CONSORCIO CIELO COMERCIAL	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES COMERCIALES A CIELO ABIERTO, EN LAS LOCALIDADES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. GRUPO 1. TIENE VIGENCIAS FUTURAS 2019 POR \$6.494'000,000 Y \$455'000,000.	1.288.446.914	Contrato que se encuentra bajo la supervisión de la D/T de Proyectos, aun no ha pasado a la Etapa de Ejecución de obra, hasta tanto no se cuenten con los productos de diseño completos, no se podrán programar el PAC de la Obra				1.288.446.914
IDU-1572-2017	CONSORCIO CONSULTORES URBANOS	INTERV. A AJUSTES Y/O ACTUALIZ., Y/O COMPLEMENTACION A EST., DIS. Y CONSTR. AV. LAUREANO GOMEZ (AK.9) DESDE AV. SAN JOSE (AC.170) HASTA CL.193. AC.646/2016. TIENE VIG.FUT. 2018, \$1.181'864.970 Y 2019, \$664'653.620. REEMPLAZA RP VF.30/2018.	1.181.864.970	El contrato se encuentra en etapa de estudios y diseños				1.181.864.970
IDU-1542-2018	CONSORCIO RESURRECCION 035	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI (AK86) POR AVENIDA FERROCARRIL DE OCCIDENTE (AC22), Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN EN BOGOTÁ D.C. TIENE CDP 4599/2018.	1.144.690.365	Contrato en ejecución de obra, este contrato no se termina en esta vigencia.				1.144.690.365
IDU-853-2016	E.S.P. GAS NATURAL S.A	ACTIVIDADES PROPIAS DE PROYS. INFRAESTR. TRANSPORTE E INFRAESTR. REDES Y ACTIVOS DE DISTRIB. GAS NATURAL. - CONSTR. TRAMOS FALTANTES AV. FERROC. OCC. POR CALZADA NORTE TRAMO ENTRE CR.100 Y CR.96I Y CALZADA SUR TRAMO ENTRE CR.96C Y CR.93 -.	1.107.593.164	Convenio interadministrativo, se revisa la programación de los recursos en los próximos trimestres				1.107.593.164
IDU-1557-2018	SUPERVISION E INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S	INTERV.A CONSTR. AV. EL RINCÓN DESDE LA AV. BOYACÁ HASTA LA CR.91 Y DE LA INTERSECCIÓN AVENIDA EL RINCÓN POR AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. TIENE VIG. FUT 2019 POR \$2.685.197.041 Y \$3.239'670.216.	1.046.000.000	Contrato en ejecución de obra, este contrato no se termina en esta vigencia.				1.046.000.000
IDU-1558-2018	MAB INGENIERIA DE VALOR SA	INTERV. PARA CONSTR. AV. TINTAL DESDE AV. BOSA HASTA AV. MANUEL CEPEDA VARGAS Y AV. BOSA DESDE AV. C.CALI HASTA AV. TINTAL Y OBRAS COMPLEMENT. GRUPO 1DE INTERV. GRUPO 5 DE OBRA.	1.030.579.736	Se programa ejecutar estos saldos en los siguientes trimestres	159.439.245	558.037.363	313.103.128	0
IDU-1560-2018	CONSORCIO GINPRO-SAS IDU/038	INTERV. PARA CONSTR. AV. TINTAL DESDE AV. MANUEL CEPEDA VARGAS HASTA AV. ALSACIA, AV. ALSACIA DESDE AV. TINTAL HASTA AV. CONSTIT. Y AV. CONSTIT. DESDE AV. ALSACIA HASTA AV. CENTENARIO Y OBRAS COMPLEMENT. GRUPO 2 DE INTERV. GRUPO 3 DE OBRA.	967.621.901	El contrato inicio el 14 de febrero de 2019 y a la fecha se encuentra en etapa de preliminares, por lo que no se ha surtido el trámite necesario para proceder con los pagos respectivos.	106.165.755	563.893.462	297.562.684	0
IDU-1537-2017	CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS	INTERV. A CONSTR. AV. SIRENA AC.153 DESDE AV. LAUREANO GOMEZ AK.9 HASTA AV. SANTA BARBARA AK.19. VAL.AC.523/2013. TIENE VIGENCIAS FUTURAS 2018, \$1.152'9800,000 Y 2019, \$432'800,000. REEMPLAZA RP VF.21/2018.	895.078.788	Contrato proyectado para terminar en la vigencia 2019, se revisa la reprogramación de estos saldos en el 2019. no obstante el 10% deberá facturarse una vez sea recibida y liquidada la obra, actividades programadas en el 2020				895.078.788
IDU-1521-2017	CONSORCIO AVENIDA 82	AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN A PRECIO UNITARIO FIJO CON MONTO AGOTABLE DE LA RED PEATONAL ZONA ROSA EN BOGOTÁ, TIENE VIGENCIA FUTURA 2018, \$7.337'366.213. REEMPLAZA RP VF.20/2018.	867.863.627	Contrato en ejecución de obra, este contrato no se termina en esta vigencia.				867.863.627
IDU-1561-2018	CONSORCIO GINPRO-SAS IDU/038	INTERV. PARA LA CONSTR. AV. TINTAL DESDE AV. MANUEL CEPEDA VARGAS HASTA AV. ALSACIA, AV. ALSACIA DESDE AV. TINTAL HASTA AV. CONSTIT. Y AV. CONSTIT. DESDE AV. ALSACIA HASTA AV. CENTENARIO Y OBRA COMPLEMENT. GRUPO 2 DE INTERV. GRUPO 2 DE OBRA	726.693.781	Se programa ejecutar estos saldos en los siguientes trimestres	247.100.549	476.593.232	3.000.000	0
IDU-1843-2015	CONSORCIO VIAL TECPRO	INTERV. A CONSTR. PUENTE VEHICULAR AV. SAN ANTONIO (CL. 183) POR AUTONORTE. COSTADO SUR.	632.737.227	DURANTE LA PRESENTE ANUALIDAD SE HAN CANCELADO LAS ACTAS DE PAGO DE INTERVENTORIA CON LOS RECURSOS DE RESERVAS CONFORME A LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO	30.000.000	60.000.000	120.000.000	422.737.227
IDU-1579-2017	PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S	INTERV. TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LA AV. DE LOS CERROS ENTRE CL.23 SUR Y TV 17 B ESTE, ACCESO BARRIO AMAPOLAS - SAN CRISTOBAL .	604.100.267	Contrato proyectado para terminar en la vigencia 2019, se revisa la reprogramación de estos saldos en el 2019. no obstante el 10% deberá facturarse una vez sea recibida y liquidada la obra, actividades programadas en el 2020				604.100.267
IDU-1562-2018	CONSORCIO GINPRO-SAS IDU/038	INTERV. PARA CONSTR. AV. TINTAL DESDE AV. MANUEL CEPEDA VARGAS HASTA AV. ALSACIA, AV. ALSACIA DESDE AV. TINTAL HASTA AV. CONSTIT. Y AV. CONSTIT. DESDE AV. ALSACIA HASTA AV. CENTENARIO Y OBRAS COMPLEMENT. GRUPO 2 DE INTERV. GRUPO 4 DE OBRA.	558.012.579	Contrato en ejecución de obra, este contrato no se termina en esta vigencia.				558.012.579
IDU-849-2016	CODENSA S.A ESP	ACUERDO COOPERAC.ENTRE EL IDU Y CODENSA QUE PERMITA AUNAR ESFUERZOS PARA IDENTIF., PROTECCION O REUBIC. REDES PROPIEDAD CODENSA., ENTRE OTROS.- COMPLEMENT. O ACTUALIZ. O AJUSTES EST., DIS. Y CONSTR. AV.BOSA DESDE AV.AGOB. MEJIA A AV.C.CALI.	527.111.631	Convenio interadministrativo, se revisa la programación de los recursos en los próximos trimestres				527.111.631
IDU-1470-2017	CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL S.A.S.	INTERV. PARA REALIZAR LA ACTUALIZ. COMPLEMENT. O AJUSTES DE EST. Y DIS. Y EST. Y DIS. Y CONSTR. AV. JOSE CELESTINO MUTIS DESDE TV 112B BIS A (CR 114) HASTA CR. 122 EN BTA. TIENE VIG. FUTURA 2018 \$440.750.000. REEMPLAZA RP VF.16/2018.	525.566.873	Contrato que se encuentra bajo la supervisión de la D/T de Proyectos, aun no ha pasado a la Etapa de Ejecución de obra, hasta tanto no se cuenten con los productos de diseño completos, no se podrán programar el PAC de la Obra				525.566.873

CONTRATO	BENEFICIARIO	OBJETO CONTRACTUAL	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA A LA RESERVA PRESUPUESTAL	PROGRAMACION DE GIROS 2019			SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019
					2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
IDU-1315-2018	MAB INGENIERIA DE VALOR SA	INTERV. TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LAS OBRAS PENDIENTES POR EJECUTAR DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA IDU-136-2007. ADEMÁS, RECIBO FINAL.	495.706.164	Contrato terminado, se verifica si es necesario liberar estos saldos de esta contrato				495.706.164
IDU-1854-2014	INGENOBRA CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S - INGENOBRA S.A.S	INTERV. A CONSTR. TRAMOS FALTANTES AV. FERROCARRIL OCC. POR CALZADA NORTE TRAMO CR. 100-CR. 96I Y CALZADA SUR TRAMO CR. 96C-CR. 93, OBRA 190.	448.373.405	El contrato tuvo una suspensión de 24 meses y se reinició en julio de 2017, razón por la cual actualmente se están tramitando los pagos por avance en la ejecución del proyecto.		300.000.000	148.373.405	0
IDU-1556-2018	CONSORCIO EUROCONTROL UG21	INTERV. PARA ADELANTAR EST. DIS. Y CONSTR. CALLES COMERCIALES A CIELO ABIERTO, LOCALIDADES BOGOTA. GRUPO 3. TIENE VIG. FUT. 2019 \$771'000.000.	339.897.385	Contrato que se encuentra bajo la supervisión de la D/T de Proyectos, aun no ha pasado a la Etapa de Ejecución de obra, hasta tanto no se cuenten con los productos de diseño completos, no se podrán programar el PAC de la Obra				339.897.385
IDU-1555-2018	MAB INGENIERIA DE VALOR SA	INTERV. PARA ADELANTAR EST., DIS. Y CONSTR. CALLES COMERCIALES A CIELO ABIERTO, LOCALIDADES BOGOTA. GRUPO 1. TIENE VIG. FUT. 2019 POR \$730'000.000.	329.797.616	Contrato que se encuentra bajo la supervisión de la D/T de Proyectos, aun no ha pasado a la Etapa de Ejecución de obra, hasta tanto no se cuenten con los productos de diseño completos, no se podrán programar el PAC de la Obra				329.797.616
IDU-1454-2017	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	DESARROLLO Y ARMONIZ. DE PROYS. DE INFRAESTR. TRANSP. SISTEMA MOVILIDAD Y ESP. PUBL. A CARGO IDU E INFRAESTR. REDES Y ACTIVOS TELECOMUNIC. A CARGO COLOMBIA TELECOMUNIC. DENTRO PPIOS.CONSTIT. OBRA:AV.SAN ANTONIO DE AUTONORTE A KR 7.	212.894.597	Convenio interadministrativo, se revisa la programación de los recursos en los próximos trimestres				212.894.597
IDU-1396-2017	ETA SA	INTERV. A AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENT. A EST. Y DIS. O EST. Y DIS. Y CONSTR. CR. 7 ENTRE AV. HORTUA Y AVL. COMUNEROS QUE HACE PARTE DEL PROY. PAR VIAL CR.6 Y CR.7 DESDE AV. COMUNEROS HASTA AV. HORTUA.	208.839.776	Contrato que se encuentra bajo la supervisión de la D/T de Proyectos, aun no ha pasado a la Etapa de Ejecución de obra, hasta tanto no se cuenten con los productos de diseño completos, no se podrán programar el PAC de la Obra				208.839.776
IDU-1852-2015	CONSORCIO INTER AVENIDAS	INTERV. A CONSTR. INTERSECCIÓN AV. JOSE CELESTINO MUTIS POR AV BOYACA.	206.389.173	El contratista presenta baja facturación, no cuenta con los recursos económicos para incrementar frentes de trabajo sobre las áreas liberadas para ejecución, lo que afecta la facturación del interventor.				206.389.173
IDU-1512-2017	WSP PROYECTOS SAS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, SST Y AMBIENTAL PARA LA ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) PUENTES VEHICULARES SOBRE CUERPOS DE AGUA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	159.488.840	Contrato que se encuentra bajo la supervisión de la D/T de Proyectos, aun no ha pasado a la Etapa de Ejecución de obra, hasta tanto no se cuenten con los productos de diseño completos, no se podrán programar el PAC de la Obra				159.488.840
IDU-1552-2017	GRUPO METRO COLOMBIA	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PASO A NIVEL EN LA AVENIDA LUIS CARLOS GALÁN POR CARRERA 66 Y DE LOS ANDENES DE LA CARRERA 93 ENTRE LA CALLE 129B BIS Y LA CALLE 131, EN CUMPLIMIENTO DE LOS FALLOS EN 2DA INSTANCIA.	157.978.013	Contrato que se encuentra bajo la supervisión de la D/T de Proyectos, aun no ha pasado a la Etapa de Ejecución de obra, hasta tanto no se cuenten con los productos de diseño completos, no se podrán programar el PAC de la Obra				157.978.013
IDU-1500-2017	UNION TEMPORAL REFORZAMIENTO JP.	ACTUALIZ. DE EST. Y DIS. DE DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL Y ACTUALIZACIÓN SÍSMICA DE PUENTES VEHIC. Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE ACTUALIZ. SÍSMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHICULARES GRUPO A.	145.786.438	Contrato inicio etapa de construcción el 04/03/2019 y posee una adición en tramite solicitada mediante memorando STESV 20193360090823 por un monto de \$1.726.733.859.-				145.786.438
IDU-1530-2018	INGENOBRA CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S - INGENOBRA S.A.S	INTERV. A AJUSTES Y/O ACTUALIZ. Y/O COMPLEMENT. A EST., DIS. Y CONSTR. PTE. PEAT. Y ADEC. ESP. PUBL. ASOC. EN CL.26A POR AV. CIRCUNV. TIENE VIG. FUT. 2019 POR \$534.888.000	125.373.839	Contrato que se encuentra bajo la supervisión de la D/T de Proyectos, aun no ha pasado a la Etapa de Ejecución de obra, hasta tanto no se cuenten con los productos de diseño completos, no se podrán programar el PAC de la Obra				125.373.839
IDU-1529-2018	CONSORCIO B & C 2018	INTERV. A AJUSTES Y/O ACTUALIZ. Y/O COMPLEMENT. A EST., DIS. Y CONSTR. PTE. PEAT. Y ADEC. ESP. PUBL. ASOC. EN CL.46 POR AV. CIRCUNV. TIENE VIG. FUT. 2019 POR \$534.888.000.	121.884.038	Contrato que se encuentra bajo la supervisión de la D/T de Proyectos, aun no ha pasado a la Etapa de Ejecución de obra, hasta tanto no se cuenten con los productos de diseño completos, no se podrán programar el PAC de la Obra				121.884.038
IDU-1804-2014	CONSORCIO DICO-SERINCO 2014	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA SAN ANTONIO (AC183) DESDE AV. PASEO LIBERTADORES HASTA AV. K 7.	111.658.833	Contrato terminado, se verifica si es necesario reprogramar o liberar estos saldos de esta contrato				111.658.833
IDU-1353-2017	CONSORCIO VIAL FAC	AJUSTES Y/O ACTUALIZ. Y/O COMPL. A EST. Y DIS. O EST., DIS. CONSTR. CR.7 ENTRE AV. HORTUA (AC.1) Y AV. COMUNEROS (AC.6), QUE HACE PARTE PROYECTO PAR VIAL - CR.6 Y CR.7 DESDE AV.COMUNEROS HASTA AV.HORTUA.	101.309.070	Contrato que se encuentra bajo la supervisión de la D/T de Proyectos, aun no ha pasado a la Etapa de Ejecución de obra, hasta tanto no se cuenten con los productos de diseño completos, no se podrán programar el PAC de la Obra				101.309.070

CONTRATO	BENEFICIARIO	OBJETO CONTRACTUAL	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA A LA RESERVA PRESUPUESTAL	PROGRAMACION DE GIROS 2019			SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019
					2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
IDU-1516-2017	CONSORCIO METRO - GC&Q	INTERV. A ACTUALIZACIÓN DE EST. Y DIS. DE DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL Y ACTUALIZ. SÍSMICA DE PTES. VEHIC., ENTRE OTROS.	96.293.554	Contrato inicio etapa de construcción el 04/03/2019 y posee una adición en trámite solicitada mediante memorando STESV 20193360090823 por un monto de \$1.726.733.859.-				96.293.554
IDU-1407-2017	INCGROUP SAS	INTERV. A ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL Y ACTUALIZ. SÍSMICA DE PUENTES VEHICULARES, Y EJECUCIÓN OBRAS ACTUALIZ. SÍSMICA Y REFORZ. ESTRUCT. PTES. VEHIC.GRUPO B.	85.968.672	Contrato que se encuentra bajo la supervisión de la D/T de Proyectos, aun no ha pasado a la Etapa de Ejecución de obra, hasta tanto no se cuenten con los productos de diseño completos, no se podrán programar el PAC de la Obra				85.968.672
IDU-1344-2017	TECNOCONSULTA SAS	INTERV. PARA ACTUALIZ., AJUSTES. Y COMP. DE DIS. Y CONSTR. PUENTE PEATONAL CL.127 POR CR. 51.	71.180.000	Contrato que se encuentra bajo la supervisión de la D/T de Proyectos, aun no ha pasado a la Etapa de Ejecución de obra, hasta tanto no se cuenten con los productos de diseño completos, no se podrán programar el PAC de la Obra				71.180.000
IDU-1541-2017	MAB INGENIERIA DE VALOR SA	INTERV. A ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE CINCO (5) PUENTES PEATONALES ATIRANTADOS EN BOGOTA, GRUPO B.	54.796.644	Teniendo en cuenta lo establecido en el Matriz de Riesgos del Contrato IDU-1524-2017, y la configuración del riesgo N°.6, se definió dar por terminado el contrato surtida la etapa de estudios y diseños, conforme a lo cual se procederá al recibo y No Objeción de los productos para el pago correspondiente establecido contractualmente	54.796.644			0
IDU-1864-2014	CONSORCIO INGE	INTERV. A CONSTR. AV. BOSA DESDE AV. AGOBERTO MEJÍA (AK 80) HASTA AV. C. CALI.	54.480.738	Contrato terminado, se verifica si es necesario reprogramar o liberar estos saldos de esta contrato				54.480.738
IDU-1479-2017	CONSORCIO CARDOZO TRAINING	ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) PUENTES VEHICULARES SOBRE CUERPOS DE AGUA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.	44.804.140	Contrato que se encuentra bajo la supervisión de la D/T de Proyectos, aun no ha pasado a la Etapa de Ejecución de obra, hasta tanto no se cuenten con los productos de diseño completos, no se podrán programar el PAC de la Obra				44.804.140
IDU-1379-2017	CONSORCIO REFORZAMIENTO DE PUENTES	ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL Y ACTUALIZACION SISMICA Y EJECUCION DE OBRAS DE ACTUALIZACION SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHICULARES AV.MEDELLÍN, GRUPO B, ENTRE OTROS.	16.779.000	Contrato que se encuentra bajo la supervisión de la D/T de Proyectos, aun no ha pasado a la Etapa de Ejecución de obra, hasta tanto no se cuenten con los productos de diseño completos, no se podrán programar el PAC de la Obra				16.779.000
6072-2018	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	COMPENSACION RESOLUCIONES SDA Y QUE SE ENCUENTRAN EN COBRO COACTIVO.	16.289.707	Convenio interadministrativo, se revisa la programación de los recursos en los próximos trimestres				16.289.707
IDU-1069-2016	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - E.S.P.	APORTAR ESF.TEC.ADM.Y FIN.PARA EL DES.DE ACTIV.GENER.DE LA E.JEC.OB.CIVILES TELEMATICAS Y DEMÁS ACT.DE INFRAES.A CARGO DEL IDU, EN BOGOTA, D. C. CONST.OBRAS DE REC.Y ESTAB.AV.CERROS ENTRE CL.23 SUR Y TV. 17B ESTE, ENTRE OTROS.	6.680.654	Convenio interadministrativo, se revisa la programación de los recursos en los próximos trimestres				6.680.654
IDU-561-2015	CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL S.A.S.	INTERV. A CONSTR. VÍA PARALELA AL CANAL BOYACÁ Y DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTRE AV. ESPERANZA Y CL. 25C BIS BARRIO MODELIA.	6.003.377	Contrato terminado, se verifica si es necesario reprogramar o liberar estos saldos de esta contrato				6.003.377
IDU-1839-2015	CONSORCIO ESPACIO PUBLICO CGR-DIN	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL, FORESTAL Y SST DE LA COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O AJUSTES O ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CICLORRUTA DE LA CALLE 116 ENTRE CARRERA 11 Y CR.50, ENTRE OTROS.	3.155.186	Contrato terminado, se verifica si es necesario liberar estos saldos de esta contrato				3.155.186
IDU-1346-2014	CONSORCIO ALIANZA REDES AMBIENTALES II	ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y/O OPERACIÓN Y/O CONSERVACION DE LAS REDES AMBIENTALES PEATONALES SEGURAS, RAPS RESTREPO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	0	No hay recursos pendientes por tramitar				0
6042-2018	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR	COMPENSACION RESOLUCIONES CAR Y QUE SE ENCUENTRAN EN COBRO COACTIVO.	0	Convenio interadministrativo, se revisa la programación de los recursos en los próximos trimestres				0
6455-2018	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	COMPENSACION RESOLUCIONES SDA Y QUE SE ENCUENTRAN EN COBRO COACTIVO.	0	Convenio interadministrativo, se revisa la programación de los recursos en los próximos trimestres				0
			445.987.902.554		1.741.905.545	50.593.273.786	39.855.056.340	353.797.666.882

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
DETALLE DE RESERVAS CONSTITUIDAS PARA LA VIGENCIA 2019 A MARZO 31 DE 2019

AREA EJECUTORA	CONTRATO	BENEFICIARIO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR INICIAL	GIROS	LIBERACIONES	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA A LA RESERVA PRESUPUESTAL	PROGRAMACION DE GIROS 2019				REZAGO 2020			
									2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019				
DTP	IDU-1403-2017	GRUPO METRO COLOMBIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD PARA REALIZAR LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO DESDE LA CARRERA 3 ESTE HASTA LA CALLE 11 SUR, BOGOTÁ.	223.762.562	86.617.766	0	137.144.796	ESTADO VIGENTE. NO SE HA CANCELADO AUN LA PRORROGA AL INTERVENTOR POR NO TENER APROBADOS LOS INFORMES MENSUALES APROBADOS EN LA EPOCA PROGRAMADA	\$	111.881.281		\$	111.881.281	\$	25.263.515	
DTP	IDU-1502-2017	CSH INFRAESTRUCTURA S.A.S.	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO PARA ADELANTAR LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS REDES PEATONALES, RED MINUTO Y RED VENECIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.	94.000.000	0	0	94.000.000	LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE CONCEPTO DE NO OBJECCION DE TODOS LOS ESPECIALISTAS IDU - EN SU LUGAR, ALGUNOS ESPECIALISTAS EMITIERON OBSERVACIONES A LOS INFORMES MENSUALES.	\$	62.054.100	\$	31.945.900	\$	94.000.000	\$	-
DTP	IDU-1513-2017	CONSORCIO VIAPP 057	FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CONEXIONES PEATONALES SOBRE LA QUEBRADA LIMAS ENTRE CARRERA 21A Y CARRERA 19B.	51.170.754	0	0	51.170.754	DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FORMA DE PAGO DE LOS CONTRATOS SE PROGRAMA EL VALOR CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS DE LA ETAPA DE FACTIBILIDAD Y EL RESTANTE CONFORME LA PROGRAMACIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS PREVISTA POR LA CONSULTORÍA CONTANDO CON LAS APROBACIONES Y AVALES DE INTERVENTORÍA	\$	46.053.679	\$	5.117.075	\$	51.170.754	-\$	0
DTP	IDU-1515-2017	SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S A	INTERV. PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ESPACIO PUBLICO DE LOS CENTROS FUNDACIONALES GRUPO 1 ENGATIVÁ Y GRUPO 2 USAQUEN ENBOGOTÁ, D.C.	34.035.426	0	0	34.035.426	EL CONTRATO NO TIENE ACUALMENTE INFORMES MENSUALES APROBADOS, Y ADICIONAL AL NO TENER PRODUCTOS DE CONSULTORÍA APROBADOS NO SE PUEDE AUTORIZAR PAGO.		30631884		3403542	\$	34.035.426	\$	-
DTP	IDU-1525-2017	HMV CONSULTORIA SAS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) POR CALLE 112 Y FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CICLOPUENTE CANAL MOLINOS POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	263.962.992	0	0	263.962.992	CONTRATO EN EJECUCIÓN, EN CIERRE ETAPA FACTIBILIDAD . PENDIENTE ENTREGA PRODUCTOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PEATONAL		237.566.693		26.396.299	\$	263.962.992	\$	-
DTP	IDU-1535-2017	CB INGENIEROS S A S	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) POR CALLE 112 Y FACTIBILIDAD, ENTRE OTRAS.	99.730.911	0	0	99.730.911	CONTRATO EN EJECUCIÓN, NO CUENTA CON APROBACIÓN DE MENSUALES SST Y AMBIENTAL, EN CIERRE ETAPA FACTIBILIDAD . PENDIENTE ENTREGA PRODUCTOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PEATONAL.		89.757.820		9.973.091	\$	99.730.911	\$	-
DTP	IDU-1548-2017	COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACERAS, CICLORUTAS Y CONEXIONES PEATONALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	345.893.334	0	0	345.893.334	EL CONTRATO SE ENCUENTRA TERMINADO, NO SE LOGRÓ LA APROBACIÓN DE NINGÚN PRODUCTO PARA PAGO, NOS ENCONTRAMOS PRÓXIMOS A INICIAR UNA PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE PRESUPUESTO INCUMPLIMIENTO. TODO LO ANTERIOR NO PERMITE REALIZAR UNA PROGRAMACIÓN DEL PAC, POR ESTA RAZÓN SE DEJAN TODOS LOS PAGOS PARA LOS ÚLTIMOS MESES DEL AÑO, HASTA TANTO SE PUEDE REALIZAR UNA PROGRAMACIÓN REAL.				345.893.334	\$	345.893.334	\$	-
DTP	IDU-1560-2017	CB INGENIEROS S A S	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, SST Y AMBIENTAL PARA LA FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INTERSECCION A DESNIVEL AUTOPISTA SUR (NQS) CON AVENIDA BOSA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.	42.596.000	0	0	42.596.000	EN ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FUERON ENTREGADOS AL IDU LOS CORRESPONDIENTES A: URBANISMO, ESTUDIOS PREDIALES, REDES HÚMEDAS, DISEÑO GEOMÉTRICO, LOS RESTANTES ESTAN EN REVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA.				38.336.400	\$	38.336.400	\$	4.259.600

AREA EJECUTORA	CONTRATO	BENEFICIARIO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR INICIAL	GIROS	LIBERACIONES	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA A LA RESERVA PRESUPUESTAL	PROGRAMACION DE GIROS 2019				REZAGO 2020			
									2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019				
DTP	IDU-1568-2017	CONSORCIO MAB - JPS	INTERV. PARA REALIZAR LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CONEXIONES PEATONALES SOBRE LA QUEBRADA LIMAS ENTRE CR 21A Y CR 19B, EN BTA.	21.932.188	0	0	21.932.188	DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FORMA DE PAGO DE LOS CONTRATOS SE PROGRAMA EL VALOR CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS DE LA ETAPA DE FACTIBILIDAD Y EL RESTANTE CONFORME LA PROGRAMACIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS PREVISTA POR LA CONSULTORÍA CONTANDO CON LAS APROBACIONES Y AVALES DE INTERVENTORÍA			2.193.219	\$	2.193.219	\$	19.738.969	
DTP	IDU-1578-2017	HMV CONSULTORIA SAS	INTERV. PARA DESARROLLAR FACTIBILIDAD, Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS RECONSTRUCCIÓN DE VIAS Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO PARA LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BTÁ D.C.	495.877.956	0	0	495.877.956	CONTRATO PENDIENTE DE ENTREGA DE FACTIBILIDAD POR PARTE DEL CONSORCIO PLANES JORGE FANDIÑO, PREBIA APROBACIÓN DE INTERVENTORÍA Y NO OBJECCIÓN DEL IDU.	247.938.978	185.954.234	61.984.744	\$	495.877.956	\$	-	
DTP	IDU-1582-2017	JPS INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA.	INTERV. E Y D DIAGN. ESTRUCT. Y ACTUAL.SÍSMI. PTES VEHIC. AV CR 28 POR AV NQS, AV CLL 45 POR AV NQS, AV CLL. 92 POR AUTOP. NORTE, AV NQS POR AUTOP. NORTE Y AV CL.127 POR AUTOP. NORTE. GRUP. B.	30.098.039	0	0	30.098.039	PAGO FINAL CONTRA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO QUE CORRESPONDE AL 10%	30.098.039				\$	30.098.039	\$	-
DTP	IDU-1584-2017	GINPROSA COLOMBIA S.A.S	INTERV. PARA EJECUTAR LOS EST. DISEÑOS DE DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL Y ACTUALIZACIÓN SISMICA DE PTE. VEHICULARES, AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA CENTNERIO, AVENIDA CIUDAD DE LIMA (AV. CALLE 19) GRUPO C, ENTRE OTROS.	54.227.124	0	0	54.227.124	PENDIENTE LA APROBACIÓN POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS.		48.804.412	5.422.712	\$	54.227.124	\$	-	
DTP	IDU-927-2017	SESAC S.A.	INTERV EST. Y DIS. AV. TINT DE AV. BOSA.-AV. ALSAC, AV. ALSAC DE AV. TINT-AV. CONST. AV. CONST. DE AV. ALSAC-AV. CENTE Y AV. BOSA DE AV. C.CALI-AV. TINT, TRAMO: AV. TINT DE AV. M. CEPEDA A AV. ALSAC.	37.265.460	0	0	37.265.460	CONTRADO EN ESTADO DE LIQUIDACIÓN, SE LIQUIDA UNA VEZ SEA LIQUIDAD LA CONSULTORÍA, PENDIENTES DE LA CONSULTORÍA: 1.APROBACIÓN FINAL DE CODENSA SERIE 1, SERIE 3 A SERIE 6. 2. CONCERTACIÓN DE ACTAS DE COMPETENCIA. 3. TRÁMITE SECCIÓN DE DERECHOS.		37.265.460		\$	37.265.460	\$	-	
DTP	IDU-942-2017	ARDANUY COLOMBIA S.A.S.	INTERV. A ACTUALIZ. COMPLEMENTO AJUSTES EST. Y DIS.; O EST. Y DIS. DE AV RINCÓN DESDE AV BOYACÁ HASTA CR. 91 Y DE INTERSECCIÓN AV. RINCÓN POR AV. BOY. AC. 645/2016. INTERSECCIÓN.	86.070.400	0	0	86.070.400	EL CONTRATO ESTA EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN, EL CONSULTOR TIENE PENDIENTE LA APROBACIÓN DE INFORME SST Y PENDIENTE LA APROBACIÓN DE LAS ENTIDADES : ACUEDUCTO, MOVILIDAD Y CODENSA . ESTOS RECURSOS ESTAN DISTRIBUIDOS DENTRO DE LOS MISMOS PRODUCTOS		86.070.400		\$	86.070.400	\$	-	
DTP	IDU-1467-2018	GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO S.A.S.	FACTIB. EST. Y DIS. ACCESOS VIALES Y ALAMEDAS MARÍA PAZ- CORABASTOS TRAMO 1: AV. MUISCAS ENTRE AV. C. CALI Y AV. AMÉRICAS TIENE VIGENCIAS FUTURAS 2019 POR \$785'400.000.00.	1.689.799.734	0	0	1.689.799.734	CONTRATO EN EJECUCIÓN, EN ETAPA DE FACTIBILIDAD, SE HAN PRESENTADO RETRAZOS EN LA TOMA DE INFORMACIÓN EN EL COMPONENTE DE TRÁNSITO DEBIDO A LA CONTINGENCIA AMBIENTAL (MEDIDAS DE PICO Y PLACA) . HA TENIDO RETRAZOS EN LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS EN EL SECTOR DE CORABASTOS RELACIONADAS CON LAS DINÁMICAS SOCIALES Y COMERCIALES PROPIAS DEL SECTOR, EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO PRESENTÓ LOS RENDIMIENTOS INICIALMENTE PREVISTO.	286.513.070	553.500.530	696.554.189	\$	1.536.567.789	\$	153.231.945	

AREA EJECUTORA	CONTRATO	BENEFICIARIO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR INICIAL	GIROS	LIBERACIONES	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA A LA RESERVA PRESUPUESTAL	PROGRAMACION DE GIROS 2019				REZAGO 2020
									2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019	
DTP	IDU-1443-2018	CONSORCIO ECG - PROES	INTERV. A FACTIBIL. EST Y DIS. ACC.VIALES Y ALAMEDA MARIA PAZ-CORABASTOS TRAMO 2: ESP.PUBL.PEAT CL.40B S ENTRE KR.94C Y AV.AG.MEJIA.TRAMO 3: ESP.PUBL.PEAT. KR.80D BIS ENTRE CL.42A S Y AV.C. V/CIO.TIENE VIGENCIA FUTURA 2019, POR \$94.800.000.	690.636.000	0	0	690.636.000	CONTRATO EN EJECUCIÓN, EN ETAPA DE FACTIBILIDAD, SE HAN PRESENTADO RETRAZOS EN LA TOMA DE INFORMACIÓN EN EL COMPONENTE DE TRÁNSITO DEBIDO A LA CONTINGENCIA AMBIENTAL (MEDIDAS DE PICO Y PLACA) . HA TENIDO RETRAZOS EN LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS EN EL SECTOR DE CORABASTOS RELACIONADAS CON LAS DINÁMICAS SOCIALES Y COMERCIALES PROPIAS DEL SECTOR, EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO PRESENTÓ LOS RENDIMIENTOS INICIALMENTE PREVISTO.	280.065.385	110.551.779	265.848.663	\$ 656.465.827	\$ 34.170.173
DTP	IDU-1448-2018	CONSORCIO JAM-IGR- IDU	FACTIBILIDAD, EST. Y DIS. PARA OBRAS REQUERIDAS EN SITIOS INESTABLES EN BOGOTÁ, TIENE VIGENCIA FUTURA 2019, POR \$340'060.000.	2.189.685.782	0	0	2.189.685.782	EL CONTRATO EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN; SIN EMBARGO ES DE PRECISAR QUE ESE ESTÁ EVALUANDO ENTRE LAS PARTES UNA POSIBLE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL CORRESPONDIENTE A LOS 29 PUNTOS INESTABLES.	888.795.559	1.300.890.223		\$ 2.189.685.782	\$ -
DTP	IDU-1444-2018	GEOCING SAS	INTERV. PARA FACTIBILIDAD, EST. Y DIS. PARA OBRAS REQUERIDAS EN SITIOS INESTABLES EN BOGOTÁ, TIENE VIGENCIA FUTURA 2019, POR \$23'804.000.00.	669.079.450	0	0	669.079.450	EL CONTRATO EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN; SIN EMBARGO ES DE PRECISAR QUE ESE ESTÁ EVALUANDO ENTRE LAS PARTES UNA POSIBLE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL CORRESPONDIENTE A LOS 29 PUNTOS INESTABLES.	252.214.314		416.865.136	\$ 669.079.450	\$ -
DTP	IDU-1521-2018	OMICRON DEL LLANO S.A.S	FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DIS. AV. CIRCUNVALAR DE ORIENTE DESDE AV. V/CIO. HASTA AV. COMUNEROS. TIENE VIGENCIA FUTURA 2019, \$1.323'960.000.00.	4.720.322.149	604.428.215	0	4.115.893.934	PAGO ANTICIPO EN MARZO, PROGRAMACIÓN DE ACUERDO A LA CLÁUSULA N° 8 FORMA DE PAGO, CONTRATO EN EJECUCIÓN EN ETAPA DE PREFACTIBILIDAD.	604.428.215	1.410.410.558	1.074.401.226	\$ 3.089.239.999	\$ 1.026.653.935
DTP	IDU-1523-2018	CONSORCIO CIRCUNVALAR DE ORIENTE	INTERV. A FACTIB., EST. Y DISEÑOS AV. CIRCUNV. DE ORIENTE DESDE AV. V/CIO HASTA AV. COMUNEROS. TIENE VIGENCIA FUTURA 2019 POR \$180'540.000.00.	873.364.883	0	0	873.364.883	PAGO ANTICIPO EN MARZO, PROGRAMACIÓN DE ACUERDO A LA CLÁUSULA N° 8 FORMA DE PAGO, CONTRATO EN EJECUCIÓN EN ETAPA DE PREFACTIBILIDAD.	482.312.763		391.052.120	\$ 873.364.883	\$ -
DTP	IDU-1474-2018	ECG COLOMBIA SAS	FACTIBILIDAD, EST. Y DIS. AMPLIACION VIA A LA CALERA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DESDE INTERS. CON CR.6 HASTA EL LIMITE DEL DISTRITO. TIENE VIGENCIAS FUTURAS 2019 POR \$1.346.400.000 Y \$224'400.000.	2.897.663.173	0	0	2.897.663.173	CONTRATO EN EJECUCION PAGOS CONTRA ENTREGA DE PRODUCTOS DE FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS , REZAGO CONTRA APROBACIONES DE EMPRESAS Y LIQUIDACION EN EL 2020	446.846.317	737.865.247	1.138.655.617	\$ 2.323.367.181	\$ 574.295.992
DTP	IDU-1484-2018	CONSORCIO GINPRO- S.A.S	INTERV. A FACTIBIL., EST. Y DIS. AMPLIAC. VIA A LA CALERA Y OBRAS COMPLEMENT. DESDE LA INTERS. CON CR.6 HASTA LIMITE DISTRITO. TIENE VIGENCIAS FUTURAS 2019 POR 30.600.000, POR 52.460.000 Y POR 184.000.000.	898.644.841	0	0	898.644.841	CONTRATO EN EJECUCION PAGOS CONTRA ENTREGA DE PRODUCTOS DE FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS , REZAGO CONTRA APROBACIONES DE EMPRESAS Y LIQUIDACION EN EL 2020	138.878.000	61.645.367	349.323.748	\$ 549.847.115	\$ 348.797.726
DTP	IDU-1440-2018	CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA	FACTIB. EST. Y DIS. CUMPLIMIENTO ACCIÓN POPUL.2013-00399 INTERVENCIÓN MALLA VIAL Y ESP. PUBL. ASOCIADO A LA VÍA QUE SE ENCUENTRA ENTRE LA CL.44 SUR CON CR.3 C ESTE Y CL.46 D SUR CON CR.4 ESTE EN BTÁ, D.C.	735.068.565	0	0	735.068.565	ESTADO VIGENTE, SE SUSCRIBE PRORROGA No 1 POR RESTRICCIÓN EN TOMA DE INFORMACION PRIMARIA SEGÚN LA SDM. SE CORREN OS TIEMPOS DE COBRO, POR QUE LOS ENTREGABLES TAMBIEN SON AJUSTADOS PARA LOS TIEMPOS SOLICITADOS	252.110.368	390.350.996	92.607.201	\$ 735.068.565	\$ -

AREA EJECUTORA	CONTRATO	BENEFICIARIO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR INICIAL	GIROS	LIBERACIONES	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA A LA RESERVA PRESUPUESTAL	PROGRAMACION DE GIROS 2019				REZAGO 2020
									2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019	
DTP	IDU-1438-2018	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S	INTERVENT DE LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR 2013-00399 PARA LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y DEL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA VÍA QUE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE 44 SUR CON CARRERA 3 C, ENTRE OTRAS.	359.873.374	0	0	359.873.374	ESTADO VIGENTE. EL PAGO DE LA INTERVENTORIA ES CONSECUENTE AL PAGO DEL CONSULTOR. POR LO TANTO, LO PROGRAMADO TAMBIEN SE AJUSTA SEGÚN EL CONSULTOR.	28.770.433	121.786.124	209.316.817	\$ 359.873.374	\$ -
DTP	IDU-1490-2018	GEOCING SAS	FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PUNTOS INESTABLES DE LA VÍA BOGOTÁ-LA CALERA.	653.463.873	0	0	653.463.873	CONTRATO CON ACTA DE INICIO DEL 25 DE FEBRERO DE 2019. SE ENCUENTRA EN ETAPA DE RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN. NO CUENTA CON ANTICIPO.	298.278.361		31.387.108	\$ 329.665.469	\$ 323.798.404
DTP	IDU-1493-2018	OMICRON DEL LLANO S.A.S	INTERVENTORÍA PARA LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PUNTOS INESTABLES DE LA VÍA BOGOTÁ - LA CALERA.	384.261.117	0	0	384.261.117	CONTRATO CON ACTA DE INICIO DEL 25 DE FEBRERO DE 2019. SE ENCUENTRA EN ETAPA DE RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN. NO CUENTA CON ANTICIPO.		162.550.287	221.710.830	\$ 384.261.117	\$ -
DTP	6455-2018	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	COMPENSACION RESOLUCIONES SDA Y QUE SE ENCUENTRAN EN COBRO COACTIVO.	3.958.610	3.958.610	0	0	PAGOS REALIZADOS				\$ -	\$ -
Total DTP				18.646.444.697	695.004.591	0	17.951.440.106		\$ 4.703.313.978	\$ 5.429.582.130	\$ 5.308.333.740	\$ 15.441.229.847	\$ 2.510.210.259

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
DETALLE DE RESERVAS CONSTITUIDAS PARA LA VIGENCIA A ABRIL 30 DE 2019

AREA EJECUTORA	CONTRATO	BENEFICIARIO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR INICIAL	GIROS	LIBERACIONES	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA A LA RESERVA PRESUPUESTAL	PROGRAMACION DE GIROS 2019			
									2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019
DTM	IDU-1387-2017	MEYAN SA	ACTIVIDADES NECESARIAS LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MV TRONCAL Y LA MV QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SITP, GRUPO 3.	20.617.859.260	2.472.409.881	0	18.145.449.379	Ya fueron girados \$35,414,750 de los \$1,653,414,750 programados para el segundo trimestre	\$ 1.635.414.750,00	\$ 7.003.676.098,00	\$ 6.438.952.737,00	\$ 3.067.405.794,00
DTM	IDU-1386-2017	GISAICO S A	ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EJEC. DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MV TRONCAL Y MV QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SITP, EN BTA D.C. GRUPO 1. TIENE VIG. FUT. 2018, \$14.594.473.024 Y 2019, \$15.557.719.753. REEMPLAZA REEMPLAZA RP VF.3/2018.	17.018.778.235	1.436.990.132	0	15.581.788.103	Ya fueron girados \$941,446,178 de los \$3,848,581,778 programados para el segundo trimestre	\$ 3.848.581.778,00	\$ 6.462.413.051,00	\$ 5.270.793.274,00	\$ -
DTM	IDU-1383-2017	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.	ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EJEC. DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MV TRONCAL Y MV QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SITP, GRUPO 2. TIENE VIGENCIAS FUTURAS 2018, \$14.982.871.708 Y 2019, \$15.971.753.057. REEMPLAZA RP VF.7/2018.	18.156.455.866	3.612.619.969	0	14.543.835.897	Ya fueron girados \$3,643,500,625 de los \$5,890,068,543 programados para el segundo trimestre	\$ 5.890.068.543,00	\$ 6.197.136.951,00	\$ 2.456.630.403,00	\$ -
DTM	IDU-1285-2018	CONSORCIO CICLOESPACIOS	EJECUCIÓN A MONTO AGOTABLE DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, LA RED DE CICLORRUTAS, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 4.	8.853.609.947	829.184.825	0	8.024.425.122	Ya fueron girados \$470,368,564 de los \$2,862,055,528 programados en el segundo trimestre	\$ 2.862.055.528,00	\$ 4.140.106.985,00	\$ 1.022.262.609,00	\$ -
DTM	IDU-1554-2018	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	AUNAR ESFUERZOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN DE LA TRONCAL BOLIVARIANA — MALLA VIAL RURAL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN NO. 1529 DE 2017	6.800.000.000	0	0	6.800.000.000	En legalización				\$ 6.800.000.000,00
DTM		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	AUNAR ESFUERZOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN DE LA TRONCAL BOLIVARIANA — MALLA VIAL RURAL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN NO. 1529 DE 2017	3.500.000.000	0	0	3.500.000.000	En legalización				\$ 3.500.000.000,00

IDU - DTM RESERVAS

AREA EJECUTORA	CONTRATO	BENEFICIARIO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR INICIAL	GIROS	LIBERACIONES	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA A LA RESERVA PRESUPUESTAL	PROGRAMACION DE GIROS 2019			
									2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019
DTM	IDU-1474-2017	BYR CONSTRUCCIONES SAS	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES Y OBRAS REQUERIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	3.292.631.246	0	0	3.292.631.246	Ya fueron girados \$639,899,880 de los \$1,542,929,652 programados para el segundo trimestre	\$ 1.542.929.652,00	\$ 1.749.701.594,00		\$ -
DTM	IDU-1513-2018	AGUAS DE BOGOTA S A ESP	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE LAS ESTRUCTURAS QUE NO ESTAN CONECTADAS A LOS CUERPOS DE AGUA (VALLADOS) QUE HACEN PARTE DEL DRENAJE DE LAS VIAS Y DEL ESPACIO PÚBLICO EJE AMBIENTAL (PILETAS) DEL DISTRITO CAPITAL.	2.957.000.750	292.522.831	0	2.664.477.919	Ya fueron girados \$275,058,914 de los \$ programados en el segundo trimestre	\$ 711.685.609,00	\$ 775.452.079,00	\$ 950.068.504,00	\$ 227.271.727,00
DTM	IDU-1504-2017	CONSORCIO PEATONALES BOGOTA 2020	OBRAS DE CONSERVACIÓN DE PUENTES PEATONALES GRUPO 2 EN BOGOTÁ D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS.	4.450.000.000	2.034.748.536	0	2.415.251.464	Ya fueron girados \$15,013,075 de los \$1,129,996,051 programados para el segundo trimestre	\$ 1.129.996.051,00	\$ 1.285.255.413,00		\$ -
DTM	IDU-1385-2017	ICM INGENIEROS S.A.S	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERV. MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. GRUPO 1- (ZONA ORIENTAL). REEMPLAZA RP VF.1/2018.	13.371.145.198	10.956.045.555	0	2.415.099.643		\$ 2.415.099.643,00			\$ -
DTM	IDU-1257-2017	CONSORCIO SAN ANTONIO	EJECUCIÓN A MONTO AGOTABLE DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2	3.507.754.033	1.165.945.748	0	2.341.808.285		\$ 767.882.886,00	\$ 337.175.670,00	\$ 1.236.749.729,00	\$ -
DTM	IDU-1463-2017	MAB INGENIERIA DE VALOR SA	INTERV. A ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EJEC DE OBRAS DE CONSERV. DE LA MVA NO TRONCAL, GRUPO 1. TIENE VIGENCIAS FUTURAS 2018, \$2.138.848.413 Y 2019, \$2.138.848.413. REEMPLAZA RP VF.10/2018.	2.138.848.413	116.683.275	0	2.022.165.138		\$ 64.374.037,00	\$ 1.266.490.034,00		\$ 691.301.067,00
DTM	IDU-1467-2017	MAB INGENIERIA DE VALOR SA	INTERV. A ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EJEC DE OBRAS DE CONSERV. DE MV. TRONCAL Y MV SITP, GRUPO 3. TIENE VIGENCIAS FUTURAS 2018, \$1.986.311.651 Y 2019, \$2.117.409.786. REEMPLAZA RP VF.15/2018.	2.065.071.227	53.939.359	0	2.011.131.868	Ya fueron girados \$130,310,735 de los \$473,443,950 programados para el segundo trimestre	\$ 473.443.950,00	\$ 950.471.228,00	\$ 292.764.494,00	\$ 294.452.196,00

IDU - DTM RESERVAS

AREA EJECUTORA	CONTRATO	BENEFICIARIO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR INICIAL	GIROS	LIBERACIONES	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA A LA RESERVA PRESUPUESTAL	PROGRAMACION DE GIROS 2019			
									2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019
DTM	IDU-1471-2017	CONSORCIO WSP-CCC	INTERV. A ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EJECUCION OBRAS DE CONSERV. DE MV. TRONCAL Y MV SITP, GRUPO 1. TIENE VIGENCIAS FUTURAS 2018, \$1.751.336.763 Y 2019, \$1.866.926.371. REEMPLAZA RP VF.18/2018.	1.751.336.763	0	0	1.751.336.763		\$ 332.849.539,00	\$ 597.522.568,00	\$ 579.945.883,00	\$ 241.018.773,00
DTM	IDU-1465-2017	SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S A	INTERV. A ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EJEC DE OBRAS DE CONSERV. DE MV TRONCAL Y MV SITP, GRUPO 2. TIENE VIGENCIAS FUTURAS 2018, \$1.797.944.605 Y 2019, \$1.916.610.367. REEMPLAZA RP VF.13/2018.	1.893.943.678	261.761.615	0	1.632.182.063	Ya fueron girados \$271,307,693 de los \$461,441,114 programados para el segundo trimestre	\$ 461.441.114,00	\$ 470.117.283,00	\$ 700.623.666,00	\$ -
DTM	IDU-1567-2017	SERVICIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA	INTERV. PARA LAS OBRAS DE CONSERV. DE PUENTES VEHICULARES GRUPO 2. TIENE VIG. FUT. 2018, \$1.150'000,000 Y 2019, \$1.150'000,000. REEMPLAZA RP VF.20/2018.	2.104.250.948	616.254.381	0	1.487.996.567		\$ 220.838.232,00	\$ 404.204.829,00	\$ 238.945.015,00	\$ 624.008.491,00
DTM	IDU-1286-2018	MAB INGENIERIA DE VALOR SA	INTERV. PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN A MONTO AGOTABLE DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, RED CICLORUTAS GRUPO 4.	845.692.362	0	0	845.692.362		\$ 351.957.533,00	\$ 493.734.829,00		\$ -
DTM	IDU-1464-2017	ETA SA	INTERV. A ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EJEC DE OBRAS DE CONSERV. DE LA MVA NO TRONCAL, GRUPO 2. TIENE VIGENCIAS FUTURAS 2018, \$2.146.865.873 Y 2019, \$2.146.865.873. REEMPLAZA RP VF.11/2018.	1.048.981.162	405.337.659	0	643.643.503		\$ 537.160.981,00	\$ 106.482.522,00		\$ -
DTM	IDU-1287-2017	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S	INTERV. A OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN BTA D.C., GRUPO 2.	623.249.997	123.150.965	0	500.099.032	Ya fueron girados \$154,528,020 de los \$215,135,329 programados para el segundo trimestre	\$ 215.135.329,00	\$ 50.723.746,00	\$ 234.239.957,00	\$ -
DTM	IDU-1517-2017	PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOMBIA SAS	INTERV.PARA EJECUTAR ACTIVIDADES Y OBRAS REQUERIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN BOGOTA.	494.452.707	106.756.114	0	387.696.593		\$ 248.889.076,00	\$ 138.807.517,00		\$ -
DTM	IDU-1531-2017	SESAC S.A.	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE PUENTES PEATONALES DE LA MALLA VIAL, GRUPO 2 EN BOGOTÁ D.C., ENTRE OTROS.	503.697.060	211.693.812	0	292.003.248	Ya fueron girados los \$87,753,813 programados para el segundo trimestre	\$ 87.753.813,00	\$ 100.000.000,00	\$ 104.249.435,00	\$ -

IDU - DTM RESERVAS

AREA EJECUTORA	CONTRATO	BENEFICIARIO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR INICIAL	GIROS	LIBERACIONES	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA A LA RESERVA PRESUPUESTAL	PROGRAMACION DE GIROS 2019			
									2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019
DTM	IDU-1544-2017	SERVICIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES Y OBRAS REQUERIDAS PARA LAS MEDIDAS DE GESTIÓN DE SEGU	393.870.735	103.625.642	0	290.245.093	Ya fueron girados \$126,366,094 programados para el segundo trimestre	\$ 126.366.094,00		\$ 163.878.999,00	\$ -
DTM	IDU-1570-2017	MAB INGENIERIA DE VALOR SA	INTERV. PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN A MONTO AGOTABLE DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO,GRUPO B. ENTRE OTROS.	259.727.386	0	0	259.727.386	Ya fueron girados \$72,931,744 programados en el segundo trimestre	\$ 72.931.744,00		\$ 186.795.642,00	\$ -
DTM	IDU-1509-2017	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PUENTES PEATONALES	OBRAS DE CONSERVACIÓN DE PUENTES PEATONALES DE LA MALLA VIAL ARTERIAL, GRUPO 4: TRONCALES AMÉRICAS, SUBA, CARACAS, NQS, EN BOGOTÁ D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS.	1.530.134.901	1.312.565.230	0	217.569.671			\$ 217.569.671,00		\$ -
DTM	IDU-688-2017	CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE. LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL	201.140.226	0	0	201.140.226			\$ 201.140.226,00		\$ -
DTM	IDU-1571-2017	JOYCO S.A.S	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN A MONTO AGOTABLE DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, ENTRE OTRAS.	193.084.542	44.373.941	0	148.710.601					\$ 148.710.601,00
DTM	IDU-708-2017	LA VIALIDAD LIMITADA	INTERVENTORÍA A LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SITP GRUPO 2.	141.666.833	0	0	141.666.833			\$ 141.666.833,00		\$ -

IDU - DTM RESERVAS

AREA EJECUTORA	CONTRATO	BENEFICIARIO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR INICIAL	GIROS	LIBERACIONES	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA A LA RESERVA PRESUPUESTAL	PROGRAMACION DE GIROS 2019			SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019	
									2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE		
DTM	IDU-1534-2017	CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE PUENTES PEATONALES DE LA MALLA VIAL ARTERIAL, GRUPO 4.	283.178.943	188.809.810	0	94.369.133			\$ 94.369.133,00		\$ -	
DTM	IDU-1575-2017	CONSORCIO BOGOTA 072	INTERV. A OBRAS MAN/TO., REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN ESP.PUBL. RED CICLORUTAS ZONAS BAJO PTE. Y PARADEROS SITP. GRUPO C.	58.260.880	9.015.872	0	49.245.008	Ya fueron girados \$44,320,507 de los \$49,245,009 programados en el segundo trimestre	\$ 49.245.008,00			\$ -	
DTM	IDU-1339-2017	CONSORCIO INTERPUENTES ECG-SERVINC.	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA. LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS	59.820.265	59.820.265	0	0					\$ -	
DTM	IDU-1384-2017	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.	ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, GRUPO 2. TIENE VIGENCIAS FUTURAS 2018, \$17.890.548.943 Y 2019, \$17.890.548.943. REEMPLAZA RP VF.8/2018.	3.000.097.923	3.000.097.923	0	0					\$ -	
DTM	IDU-1451-2017	AGUAS DE BOGOTA S A ESP	EJECUTAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, EN LOS ELEMENTOS SEGREGADORES DE LAS TRONCALES DE TRANSMILENIO.	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0					\$ -	
DTM	IDU-1491-2017	JMV INGENIEROS S.A.S	OBRAS DE CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. GRUPO 2. TIENE VIG. FUT. 2018, \$8.831'075,000 Y 2019, \$8.831'075,000. REEMPLAZA RP VF.19/2018.	1.726.572.522	1.726.572.522	0	0					\$ -	
DTM	IDU-937-2017	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE PUENTES PEATONALES EN BOGOTÁ D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS.	70.628.273	70.628.273	0	0					\$ -	
Total DTM				123.860.816.807	32.026.749.898	0	\$ 92.701.388.146			\$ 24.046.100.890	\$ 33.184.218.260	\$ 19.876.900.347	\$ 15.594.168.649

IDU - DTC PASIVOS EXIGIBLES

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
DETALLE DE PASIVOS EXIGIBLES CONSTITUIDOS PARA LA VIGENCIA 2019 A MARZO 31 DE 2019

AREA	CONTRATO	ESTADO	SALDO A 31 DIC/2018	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA AL PASIVO EXIGIBLE	PROGRAMACION DE GIROS 2019			SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019
							2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
DTC	IDU-1851-2015	EJECUCION	52.787.906.152	1.690.939.309	51.096.966.843	El contratista presenta baja facturación, no cuenta con los recursos económicos para incrementar frentes de trabajo sobre la áreas liberadas para ejecución.	3.823.157.858	5.485.149.494	4.988.900.473	36.799.759.018
DTC	IDU-1725-2014	EJECUCION	47.973.461.661	566.824.960	47.406.636.701	La justificación de no realizar los giros, corresponden al atraso presentado por el contratista por bajos rendimientos, suministro de materiales y mano de obra. Así mismo, los valores programados son los revisados y aprobados por la interventoría para la vigencia 2019. La programación prevé una futura prorrogas.	1.737.287.012	4.656.702.194	4.012.647.495	37.000.000.000
DTC	IDU-1521-2017	EJECUCION	30.000.843.864	0	30.000.843.864	Contrato en ejecución de obra, este contrato no se termina en esta vigencia.	984.954.636		196.944.744	28.818.944.484
DTC	IDU-420-2015	EJECUCION	24.560.026.109	0	24.560.026.109	Contrato proyectado para terminar en la vigencia 2019, se revisa la reprogramación de estos saldos en el 2019. no obstante el 10% deberá facturarse una vez sea recibida y liquidada la obra, actividades programadas en el 2020	2.338.874.135	7.154.545.715	8.200.000.000	6.866.606.259
DTC	IDU-1379-2017	EN EJECUCIÓN ET. E Y D	13.067.399.107	124.537.999	12.942.861.108	A la fecha el contrato esta suspendido en la etapa de Estudios y Diseños. Se ha pagado el 90% de los productos de topografía, suelos y geotecnia, estudios sociales, pavimentos, diseño urbano y diseños estructurales, el 65% de estudios ambientales y SISO y el 45% de estudios de transito y transporte y diseño de redes de acueducto y alcantarillado. El diseño de redes secas y el presupuesto están en revisión del IDU. Hay productos de transito y transporte y de redes de acueducto y alcantarillado que no han sido aprobados por los entes distritales. El contratista no ha sido sancionado.	3.020.949.178	3.328.486.520	6.542.197.641	51.227.769
DTC	IDU-1562-2017	EJECUCION / ED	11.074.879.989	0	11.074.879.989	Actualmente se adelanta Etapa de Estudios y Diseños. Se proyecta iniciar la Etapa de Construcción para el 30 de junio 2019.	5.839.287.047	1.745.267.859		3.490.325.083

IDU - DTC PASIVOS EXIGIBLES

AREA	CONTRATO	ESTADO	SALDO A 31 DIC/2018	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA AL PASIVO EXIGIBLE	PROGRAMACION DE GIROS 2019			SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019
							2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
DTC	IDU-933-2016	EJECUCION	10.685.893.109	0	10.685.893.109	Contrato proyectado para terminar en la vigencia 2019, se revisa la reprogramación de estos saldos en el 2019. no obstante el 10% deberá facturarse una vez sea recibida y liquidada la obra, actividades programadas en el 2020	1.904.117.440		2.386.343.766	6.395.431.903
DTC	IDU-1500-2017	EJECUCION	9.643.965.366	0	9.643.965.366	Contrato inicio etapa de construcción el 04/03/2019 y posee una adición en tramite solicitada mediante memorando STESV 20193360090823 por un monto de \$1.726.733.859.-	1.497.158.587	2.708.272.306	3.683.880.644	1.754.653.830
DTC	IDU-5-2012	LIQUIDACION	8.557.282.343	0	8.557.282.343	Contrato en proceso de liquidación, se deberá verificar los saldos correspondientes y si es del caso liberar los saldos correspondientes		7.021.694.000		1.535.588.343
DTC	IDU-1662-2014	LIQUIDACION	7.667.458.570	0	7.667.458.570	El Instituto, con el fin de dar continuidad a las acciones tendientes a la verificación del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones del contrato de obra IDU-1654-2014, para determinar si procede el recibo de las obras y la liquidación del contrato, delegó mediante memorando No. 20193050008803 del 23 de enero de 2019, la supervisión al contrato de obra IDU-1654-2014 en la Dirección Técnica de Construcciones, área desde la cual se conformó un equipo técnico que se encuentra adelantando la verificación del cumplimiento por parte del Consorcio La Sirena 2014, de las obligaciones pactadas. Hasta tanto no termine la verificación de toda la información disponible para el recibo final de las obras y la liquidación, no se aprobarán pagos al Contratista de Obra.	7.084.423.336		325.916.098	257.119.136
DTC	135/2007	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL	7.062.624.715	0	7.062.624.715	A la espera de que la DTGJ de respuesta oficial a nuestro memorando STEST-20193460050693, en el cual se solicita se pronuncie sobre la viabilidad de liberar estos recursos.				7.062.624.715
DTC	IDU-1561-2017	EJECUCION / ED	6.793.777.019	0	6.793.777.019	Contrato Mixto, A cargo de la DTP.	304.000.000	1.745.267.859	1.864.417.924	2.880.091.236

IDU - DTC PASIVOS EXIGIBLES

AREA	CONTRATO	ESTADO	SALDO A 31 DIC/2018	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA AL PASIVO EXIGIBLE	PROGRAMACION DE GIROS 2019			SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019
							2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
DTC	IDU-1851-2015	EJECUCION	8.910.656.069	2.222.793.907	6.687.862.162	El contratista presenta baja facturación, no cuenta con los recursos económicos para incrementar frentes de trabajo sobre la áreas liberadas para ejecución.				6.687.862.162
DTC	IDU-1551-2017	EJECUCION / ED	6.672.440.456	0	6.672.440.456	El contrato se encuentra en etapa de estudios y diseños	732.484.712	3.535.114.825	1.925.553.832	479.287.087
DTC	IDU-1479-2017	EJECUCION / ED	6.480.655.379	0	6.480.655.379	Contrato Mixto, A cargo de la DTP.			3.099.252.519	3.381.402.860
DTC	IDU-420-2015	EJECUCION	6.032.361.639	0	6.032.361.639	Contrato proyectado para terminar en la vigencia 2019, se revisa la reprogramación de estos saldos en el 2019. no obstante el 10% deberá facturarse una vez sea recibida y liquidada la obra, actividades programadas en el 2020				6.032.361.639
DTC	IDU-1555-2017	EN EJECUCIÓN ET. E Y D	5.916.666.289	0	5.916.666.289	El contrato de Obra, en la actualidad se encuentra en etapa de Estudios y Diseños la cual finaliza el 27 de abril de 2019; la DTP ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de la ejecución presupuestal, no obstante se aclara que el pago de los productos esta supeditado a la no objeción del IDU y a la aprobación de las ESP's y Entidades Distritales. A la fecha se ha pagado Arqueología (90%), Transito (45%) y redes secas (ETB y Gas Natural 45%). Los demás productos no han sido radicados en la Entidad. La Interventoría remitió mediante el radicado IDU 20195260314852 del 20/03/2019, el Informe de presunto Incumplimiento del contrato de Obra IDU-1555-2017, el cual mediante mesa de trabajo del 11/04/2019, conjuntamente entre la Interventoría, la DTGC y la DTP, se informaron las observaciones por parte de la DTGC al Informe, el cual quedo el compromiso por parte de la Interventoría de radicar nuevamente al IDU el 17/04/2019.	5.916.666.289			0
DTC	IDU-1397-2017	EJECUCION / ED	5.318.061.324	0	5.318.061.324	Contrato Mixto, A cargo de la DTP.	132.907.453	217.742.825	192.006.714	4.775.404.332

IDU - DTC PASIVOS EXIGIBLES

AREA	CONTRATO	ESTADO	SALDO A 31 DIC/2018	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA AL PASIVO EXIGIBLE	PROGRAMACION DE GIROS 2019			SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019
							2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
DTC	IDU-1807-2014	LIQUIDACION	5.152.161.375	0	5.152.161.375	El contrato no ha finalizado la etapa de liquidación y teniendo en cuenta que debe retenerse el 10% de los costos directos, no se han liberado los recursos.		4.570.442.989		581.718.386
DTC	IDU-1300-2014	TERMINADO 2018	6.908.880.658	1.757.975.393	5.150.905.265	El Contrato terminó el 26/06/2018. Actualmente se encuentra en etapa de recibo de las obras y liquidación. - Se encuentra pendiente el acta de Recibo Final una vez se atiendan las no conformidades.	2.036.380.285	1.810.205.751	109.203.933	1.195.115.296
DTC	IDU-1492-2017	EJECUCION	5.866.442.273	834.857.129	5.031.585.144	El contratista de obra, no ha cumplido con la programación de obra, a causa de esto hay un proceso de incumplimiento en curso en la entidad. El contratista de obra no ha presentado con soportes completos de las actas parciales de cantidades de obra, por lo cual no se le ha dado tramite. Por lo anterior no se le ha podido dar tramite a las actas de cantidades de obra y por ende las actas de interventoría ya que dependen de la facturación de obra.	968.241.451	2.239.488.353		1.823.855.340
DTC	IDU-1353-2017	EJECUCION / ED	4.971.639.087	0	4.971.639.087	Contrato Mixto, A cargo de la DTP.		1.842.555.922	1.983.086.693	1.145.996.472
DTC	IDU-1838-2015	TERMINADO	4.881.072.801	0	4.881.072.801	RECURSOS A GIRAR UNA VEZ AGOTADOS LOS PASIVOS EXIGIBLES INICIALES DEL CONTRATO		800.000.000	2.000.000.000	2.081.072.801
DTC	IDU-1524-2017	SUSPENSION / ED	4.319.748.449	0	4.319.748.449	Teniendo en cuenta lo establecido en el Matriz de Riesgos del Contrato IDU-1524-2017, y la configuración del riesgo N°.6, se definió dar por terminado el contrato surtida la etapa de estudios y diseños, conforme a lo cual se procederá al recibo y No Objeción de los productos para el pago correspondiente establecido contractualmente	445.975.945			3.873.772.504
DTC	IDU-1341-2017	EJECUCION / ED	4.302.898.887	0	4.302.898.887	Contrato Mixto, A cargo de la DTP.	86.677.667	1.141.798.333	829.906.388	2.244.516.499
DTC	IDU-1783-2014	TERMINADO	3.950.821.452	0	3.950.821.452	Se programa su ejecución en otros trimestres			3.950.821.452	0
DTC	IDU-1347-2014	LIQUIDACION	3.118.334.192	0	3.118.334.192	Se programa su ejecución en otros trimestres		3.053.244.645		65.089.547

IDU - DTC PASIVOS EXIGIBLES

AREA	CONTRATO	ESTADO	SALDO A 31 DIC/2018	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA AL PASIVO EXIGIBLE	PROGRAMACION DE GIROS 2019			SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019
							2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
DTC	IDU-1838-2015	TERMINADO	3.037.422.121	0	3.037.422.121	DURANTE LA PRESENTE ANUALIDAD SE HAN CANCELADO LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CON LOS RECURSOS DE PASIVOS EXIGIBLES, DANDO LE PRIORITY HASTA AGOTAR SALDO	1.034.000.000	336.440.770		1.666.981.351
DTC	IDU-1553-2017	EJECUCION / ED	2.793.838.217	33.168.093	2.760.670.124	Contrato Mixto, A cargo de la DTP.	90.729.423			2.669.940.701
DTC	IDU-136-2007	TERMINADO 1/04/2019	2.294.615.726	0	2.294.615.726	El contrato de obra termino el 1 de abril del 2019, se esta empezando con la liquidación del mismo, una vez se firme el acta de liquidación se liberarían \$ 1.665.315.364. Con respecto a los \$629.300.362 restantes, se informa que la interventoría IDU-1315-2018 esta revisando actas de Mariscal, las cuales se cancelarán una vez sean aprobadas por la misma, se tiene previsto realizar el pago en el mes de julio.		629.300.362		1.665.315.364
DTC	IDU-714-2014	TERMINADO	2.053.060.515	0	2.053.060.515	Se programa su ejecución en otros trimestres		2.053.060.515		0
DTC	IDU-1654-2014	TERMINADO	2.039.309.410	0	2.039.309.410	Mediante memorando interno DTGJ 20184250215443 del 4 de septiembre de 2018, la Dirección Técnica de Gestión Judicial informó a la Dirección Técnica de Construcciones sobre la demanda de controversias contractuales No. 2018-0719 interpuesta por el apoderado de CIVILE LTDA (interventoría del contrato IDU-1654-2014) contra el IDU ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera, y a través de la misma pretende entre otros aspectos, se disponga la liquidación del contrato de interventoría IDU-1667-2014, razón por la cual de conformidad con el numeral 8.7.1 del Manual de Interventoría y/o Supervisión V 5.0, la Entidad perdió competencia tanto para liquidar el contrato de interventoría, como para hacer exigible el cumplimiento de las obligaciones del mismo.		2.039.309.410		0

IDU - DTC PASIVOS EXIGIBLES

AREA	CONTRATO	ESTADO	SALDO A 31 DIC/2018	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA AL PASIVO EXIGIBLE	PROGRAMACION DE GIROS 2019			SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019
							2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
DTC	IDU-1852-2015	EJECUCION	2.024.692.790	0	2.024.692.790	El IDU No contaba con la disponibilidad de los recursos, para el pago de las facturas presentadas por el interventor (IDU tramite traslado de punto de inversión ante la SDH)	650.000.000	800.000.000	350.000.000	224.692.790
DTC	IDU-1835-2014	EJECUCION	3.416.016.481	1.425.936.286	1.990.080.195	El contrato tuvo una suspensión de 24 meses y se reinició en julio de 2017, razón por la cual actualmente se están tramitando los pagos por avance en la ejecución del proyecto.	546.111.469	804.596.631	331.496.354	307.875.741
DTC	IDU-1563-2017	EJECUCION	1.969.105.247	0	1.969.105.247	Contrato en ejecución de obra, este contrato no se termina en esta vigencia.	137.677.853	270.932.121	114.302.109	1.446.193.164
DTC	IDU-1877-2014	LIQUIDACION	1.840.632.669	0	1.840.632.669	El saldo por tramitar corresponde al monto a pagar cuando se suscriba el acta de liquidación del contrato. A la fecha se encuentra en trámite dicha acta.	513.558.230		1.000.000.000	327.074.439
DTC	IDU-1828-2015	TERMINADO	1.827.828.081	0	1.827.828.081	DURANTE LA PRESENTE ANUALIDAD SE HAN CANCELADO LAS ACTAS DE PAGO DE INTERVENTORIA CON LOS RECURSOS DE PASIVOS EXIGIBLES CONFORME A LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO	50.000.000	100.000.000	88.705.951	1.589.122.130
DTC	IDU-1727-2014	EJECUCION	1.802.120.043	20.823.989	1.781.296.054	El contratista presenta baja facturación, no cuenta con los recursos económicos para incrementar frentes de trabajo sobre la áreas liberadas para ejecución.	295.512.450	445.800.173	61.807.421	978.176.010
DTC	IDU-32-2011	LIQUIDADO UNILATERALMENTE	1.746.101.927	0	1.746.101.927	Se verifica si es necesario liberar estos saldos de esta contrato				1.746.101.927
DTC	IDU-1852-2015	EJECUCION	1.705.970.651	0	1.705.970.651	El IDU No contaba con la disponibilidad de los recursos, para el pago de las facturas presentadas por el interventor (IDU tramite traslado de punto de inversión ante la SDH)				1.705.970.651
DTC	IDU-1572-2017	EJECUCION / ED	1.340.360.160	0	1.340.360.160	El contrato se encuentra en etapa de estudios y diseños	302.781.218	95.127.285	600.000.000	342.451.657
DTC	IDU-436-2015	EJECUCION	1.455.412.773	143.472.010	1.311.940.763	Se programa su ejecución en otros trimestres	597.131.368		700.987.975	13.821.420
DTC	IDU-759-2013	TERMINADO	1.280.232.965	0	1.280.232.965	Se programa su ejecución en otros trimestres			1.280.232.965	0

IDU - DTC PASIVOS EXIGIBLES

AREA	CONTRATO	ESTADO	SALDO A 31 DIC/2018	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA AL PASIVO EXIGIBLE	PROGRAMACION DE GIROS 2019			SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019
							2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
DTC	IDU-1565-2017	EJECUCION / ED	1.204.595.160	0	1.204.595.160	Contrato Mixto, A cargo de la DTP.	77.220.164	363.835.141	391.960.500	371.579.355
DTC	IDU-1822-2014	TERMINADO	1.188.525.037	0	1.188.525.037	Se programa su ejecución en otros trimestres			1.188.525.037	0
DTC	IDU-1807-2014	LIQUIDACION	1.154.238.911	0	1.154.238.911	El contrato no ha finalizado la etapa de liquidación y teniendo en cuenta que debe retenerse el 10% de los costos directos, no se han liberado los recursos.			72.657.622	1.081.581.289
DTC	IDU-1877-2014	LIQUIDACION	1.043.037.035	0	1.043.037.035	El saldo por tramitar corresponde al monto a pagar cuando se suscriba el acta de liquidación del contrato. A la fecha se encuentra en trámite dicha acta.			629.870.261	413.166.774
DTC	IDU-1516-2017	EJECUCION	1.029.191.767	0	1.029.191.767	Contrato inicio etapa de construcción el 04/03/2019 y posee una adición en tramite solicitada mediante memorando STESV 20193360090823 por un monto de \$1.726.733.859.-	185.924.003	336.228.544	457.462.495	49.576.725
DTC	IDU-1512-2017	EJECUCION / ED	1.020.210.800	0	1.020.210.800	El contratista de obra no ha presentado con soportes completos de las actas parciales de cantidades de obra, por lo cual no se le ha dado tramite.			567.488.840	452.721.960
DTC	IDU-73-2009	LIQUIDACION	990.443.151	0	990.443.151	Contrato en proceso de liquidación, se deberá verificar los saldos correspondientes y si es del caso liberar los saldos correspondientes		435.845.000		554.598.151
DTC	IDU-1667-2014	LIQUIDACION JUDICIAL	1.089.754.698	0	989.754.698	Mediante memorando No.20193350021573 se solicitó a la STPC la liberación del saldo, en virtud de la demanda de controversias contractual 2018-719.		989.754.698		0

IDU - DTC PASIVOS EXIGIBLES

AREA	CONTRATO	ESTADO	SALDO A 31 DIC/2018	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA AL PASIVO EXIGIBLE	PROGRAMACION DE GIROS 2019			SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019
							2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
DTC	IDU-1407-2017	EN EJECUCIÓN ET. E Y D	1.011.040.010	41.197.168	969.842.842	A la fecha el contrato esta suspendido en la etapa de Estudios y Diseños. la interventoría ha recibido todos los productos de consultoría que el contratista debía entregar. Se ha pagado el 90% de los productos de topografía, suelos y geotecnia, estudios sociales, pavimentos, diseño urbano y diseños estructurales, el 65% de estudios ambientales y SISO y el 45% de estudios de transito y transporte y diseño de redes de acueducto y alcantarillado. El diseño de redes secas y el presupuesto están en revisión del IDU. Hay productos de transito y transporte, redes secas y de redes de acueducto y alcantarillado que no han sido aprobados por los entes distritales. El contratista no ha sido sancionado.	216.782.232	309.672.407	252.610.155	190.778.048
DTC	IDU-1864-2014	LIQUIDACION	826.881.352	0	826.881.352	El contrato no ha finalizado la etapa de liquidación y teniendo en cuenta que debe retenerse el 10% de los costos directos, no se han liberado los recursos.	132.867.303	358.586.105	74.304.007	261.123.937
DTC	IDU-1537-2017	EJECUCION	805.922.510	0	805.922.510	Se programa su ejecución en otros trimestres	186.819.580	580.593.103		38.509.827
DTC	IDU-1470-2017	EJECUCION / ED	799.754.905	0	799.754.905	Se programa su ejecución en otros trimestres	157.122.147	245.964.177	396.668.581	0
DTC	IDU-1746-2014	LIQUIDACION	793.874.683	0	793.874.683	Se adelanta Acta de Liquidación, está pendiente: 1. Aprobación planos DTE. 2. Aprobación Informe Final Monitoreo Arqueológico, por parte del ICANH. 3. Recibo de SDA y Jardín Botánico. 4. Recibo de SDM.		793.874.683		0
DTC	IDU-934-2016	EJECUCION	757.280.193	0	757.280.193	Se programa su ejecución en otros trimestres	676.366.513	80.913.680		0
DTC	IDU-1843-2015	TERMINADO	794.612.710	72.619.763	721.992.947	DURANTE LA PRESENTE ANUALIDAD SE HAN CANCELADO LAS ACTAS DE PAGO DE INTERVENTORIA CON LOS RECURSOS DE PASIVOS EXIGIBLES CONFORME A LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO			500.000.000	221.992.947

IDU - DTC PASIVOS EXIGIBLES

AREA	CONTRATO	ESTADO	SALDO A 31 DIC/2018	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA AL PASIVO EXIGIBLE	PROGRAMACION DE GIROS 2019			SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019
							2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
DTC	IDU-1662-2014	LIQUIDACION	693.819.365	0	693.819.365	El contratista se encuentra atendiendo observaciones a los documentos presentado para proceder al cierre del contrato (Planos Scad Gis, Recibo obras por parte de la SDM, Pago seguimiento ante la SDA)	160.557.000			533.262.365
DTC	IDU-436-2015	EJECUCION	683.246.495	7.665.184	675.581.311	Contrato proyectado para terminar en la vigencia 2019, se revisa la reprogramación de estos saldos en el 2019. no obstante el 10% deberá facturarse una vez sea recibida y liquidada la obra, actividades programadas en el 2020		594.058.193		81.523.118
DTC	138/2007	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	628.327.433	0	628.327.433	Recursos a liberar una vez se suscriba el Acta de Liquidación, la cual está proyectada para el mes de Julio/2019. Pendientes: ICAHN - Cierre ambiental. Actualmente se está ajustando el acta de liquidación.				628.327.433
DTC	IDU-1541-2017	SUSPENSION / ED	529.403.630	0	529.403.630	Teniendo en cuenta lo establecido en el Matriz de Riesgos del Contrato IDU-1524-2017, y la configuración del riesgo N°.6, se definió dar por terminado el contrato surtida la etapa de estudios y diseños, conforme a lo cual se procederá al recibo y No Objeción de los productos para el pago correspondiente establecido contractualmente	182.655.480			346.748.150
DTC	IDU-1396-2017	EJECUCION / ED	507.715.638	0	507.715.638	Contrato Mixto, A cargo de la DTP.	80.420.319	263.599.935	39.679.557	124.015.827

IDU - DTC PASIVOS EXIGIBLES

AREA	CONTRATO	ESTADO	SALDO A 31 DIC/2018	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA AL PASIVO EXIGIBLE	PROGRAMACION DE GIROS 2019			SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019
							2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
DTC	IDU-1576-2017	EN EJECUCIÓN ET. E Y D	483.311.843	0	483.311.843	El contrato de Interventoría, en la actualidad se encuentra en etapa de Estudios y Diseños la cual finaliza el 27 de abril de 2019; la DTP ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de la ejecución presupuestal, no obstante se aclara que el pago de los productos esta supeditado a la aprobación de los Informes mensuales por parte del IDU, a la no objeción de los productos por parte del IDU y al aval de los productos por parte de las ESP's y Entidades Distritales. A la fecha no se han realizado pagos mensuales a la Interventoría, teniendo en cuenta que no ha sido aprobado ningún informe. La DTP mediante el memorando DTP 20192250087703 del 11/04/2019, solicitó a la DTGC el inicio del proceso administrativo sancionatorio al contrato de Interventoría IDU-1576-2017, por presunto incumplimiento contractual.		382.780.218	100.531.625	0
DTC	IDU-1344-2017	EJECUCION / ED	475.963.849	0	475.963.849	Contrato Mixto, A cargo de la DTP.	184.784.000		71.180.000	219.999.849
DTC	IDU-1300-2014	TERMINADO 2018	1.218.057.286	785.172.208	432.885.078	El Contrato terminó el 26/06/2018. Actualmente se encuentra en etapa de recibo de las obras y liquidación. - Se encuentra pendiente el acta de Recibo Final una vez se atiendan las no conformidades.				432.885.078
DTC	IDU-1579-2017	EJECUCION	634.772.419	216.523.477	418.248.942	Se programa su ejecución en otros trimestres	418.248.942			0
DTC	IDU-54-2009	LIQUIDADO UNILATERALMENTE	390.970.156	0	390.970.156	Se verifica si es necesario liberar estos saldos de esta contrato				390.970.156
DTC	IDU-1804-2014	TERMIONADO	481.502.885	90.567.720	390.935.165	Una vez se suscriba la liquidación del contrato de obra IDU-1300-2014, la cual se tiene prevista para noviembre de 2019, se procederá a la suscripción del acta de liquidación del contrato de interventoría IDU-1804-2014, la cual se tiene prevista para diciembre de 2019.	331.277.590		59.657.575	0
DTC	IDU-1900-2014	LIQUIDACION	365.091.675	0	365.091.675	El saldo por tramitar corresponde al monto a pagar cuando se suscriba el acta de liquidación del contrato. A la fecha se encuentra en trámite dicha acta.			340.641.043	24.450.632

IDU - DTC PASIVOS EXIGIBLES

AREA	CONTRATO	ESTADO	SALDO A 31 DIC/2018	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA AL PASIVO EXIGIBLE	PROGRAMACION DE GIROS 2019			SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019
							2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
DTC	IDU-889-2017	LIQUIDACION	360.690.729	0	360.690.729	Contrato en proceso de liquidación, se deberá verificar los saldos correspondientes y si es del caso liberar los saldos correspondientes		202.242.972		158.447.757
DTC	IDU-1783-2014	TERMINADO	359.909.741	0	359.909.741	Se programa su ejecución en otros trimestres			359.909.741	0
DTC	CONV-5-2000	#N/A	342.191.577	0	342.191.577	Convenio interadministrativo, se revisa la programación de los recursos en los próximos trimestres				342.191.577
DTC	IDU-1688-2014	LIQUIDACION	338.692.702	0	338.692.702	EL interventor se encuentra presentado los documentos e informes necesarios para el cierre del contrato.		241.459.609		97.233.093
DTC	IDU-1552-2017	EJECUCION / ED	328.395.415	0	328.395.415	Contrato Mixto, A cargo de la DTP.	193.181.991		21.000.000	114.213.424
DTC	IDU-1512-2014	TERMINADO	306.100.552	0	306.100.552	Se programa su ejecución en otros trimestres		306.100.552		0
DTC	IDU-1854-2014	EN EJECUCION	424.104.899	126.153.309	297.951.590	El contrato tuvo una suspensión de 24 meses y se reinició en julio de 2017, razón por la cual actualmente se están tramitando los pagos por avance en la ejecución del proyecto.	80.311.971	121.890.377	95.000.000	749.242
DTC	IDU-715-2014	LIQUIDACION	2.501.166.564	1.924.935.784	250.000.000	Contrato en proceso de liquidación, se deberá verificar los saldos correspondientes y si es del caso liberar los saldos correspondientes				250.000.000
DTC	IDU-1829-2015	TERMINADO-EN TRÁMITE ACTA DE RECIBO FINAL	241.300.211	0	241.300.211	Contrato terminado y en proceso de liquidación. De acuerdo al cronograma de liquidación del área, éste contrato se liquidaría en la vigencia 2020, sin embargo, la STEST está haciendo lo posible para que se liquide hacia octubre de 2019. Tiene pendientes con SDM, ETB cierre ambiental y social, cesión de derechos de autor y componente ARC-GIS			241.300.211	0
DTC	IDU-1843-2015	TERMINADO	238.705.951	0	238.705.951	DURANTE LA PRESENTE ANUALIDAD SE HAN CANCELADO LAS ACTAS DE PAGO DE INTERVENTORIA CON LOS RECURSOS DE PASIVOS EXIGIBLES CONFORME A LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO	50.000.000	100.000.000	88.705.951	0

IDU - DTC PASIVOS EXIGIBLES

AREA	CONTRATO	ESTADO	SALDO A 31 DIC/2018	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA AL PASIVO EXIGIBLE	PROGRAMACION DE GIROS 2019			SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019
							2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
DTC	IDU-1799-2014	TERMINADO	458.969.977	45.427.472	226.515.222	Convenio interadministrativo, se revisa la programación de los recursos en los próximos trimestres				226.515.222
DTC	IDU-1566-2017	TERMINADO EL 26/09/2018 Y EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	224.852.258	0	224.852.258	Contrato terminado y en proceso de liquidación. La ejecución de estos recursos depende de la entrega y aprobación de informes parciales y final.	224.852.258			0
DTC	IDU-32-2011	LIQUIDADO UNILATERALMENTE	222.207.756	0	222.207.756	Se verifica si es necesario liberar estos saldos de esta contrato				222.207.756
DTC	IDU-1782-2014	LIQUIDACION	218.749.624	0	218.749.624	Se adelanta Acta de Liquidación, está pendiente: 1. Aprobación planos DTE. 2. Aprobación Informe Final Monitoreo Arqueológico, por parte del ICANH. 3. Recibo de SDA y Jardín Botánico. 4. Recibo de SDM.		218.749.624		0
DTC	IDU-1539-2017	EJECUCION	217.633.573	0	217.633.573	El contrato se encuentra en ejecución. En desarrollo la verificación del cumplimiento de obligaciones para el pago.	89.595.916	49.000.000	72.000.000	7.037.657
DTC	IDU-1478-2014	LIQUIDACION	217.500.990	0	217.500.990	Se programa su ejecución en otros trimestres		198.580.000		18.920.990
DTC	IDU-823-2013	TERMINADO	176.020.004	0	176.020.004	Saldo pendiente para pago contra acta de liquidación. Se continúan realizando gestiones para la liquidación del contrato.			176.020.004	0
DTC	IDU-1540-2014	LIQUIDACION	163.046.245	0	163.046.245	Se programa su ejecución en otros trimestres	148.346.000			14.700.245
DTC	IDU-849-2016	#N/A	351.334.394	218.081.219	133.253.175	Se programa su ejecución en otros trimestres		133.253.175		0
DTC	CONV-41-1999	EJECUCION	125.124.964	0	125.124.964	Convenio interadministrativo, se revisa la programación de los recursos en los próximos trimestres				125.124.964
DTC	IDU-914-2017	LIQUIDACION	115.436.042	0	115.436.042	Se programa su ejecución en otros trimestres		115.436.042		0
DTC	IDU-849-2016	#N/A	393.636.668	280.874.068	112.762.600	Se programa su ejecución en otros trimestres		112.762.600		0
DTC	IDU-1836-2015	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	100.714.522	0	100.714.522	Programado para liquidar en vigencia 2020, sin embargo se proyecta liquidar en octubre de 2019.			100.714.522	0
DTC	IDU-1839-2015	TERMINADO 2018	85.611.066	0	85.611.066	Se programa su ejecución en otros trimestres	31.103.000	3.155.186		51.352.880

DTC PASIVOS EXIGIBLES

IDU - DTC PASIVOS EXIGIBLES

AREA	CONTRATO	ESTADO	SALDO A 31 DIC/2018	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA AL PASIVO EXIGIBLE	PROGRAMACION DE GIROS 2019			SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019
							2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
DTC	IDU-1839-2015	TERMINADO 2018	80.114.138	0	80.114.138	Saldo pendiente para pago contra acta de liquidación. Se continúan realizando gestiones para la liquidación del contrato.				80.114.138
DTC	IDU-1843-2014	TERMINADO 26/09/2017 Y EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	70.224.654	0	70.224.654	Se programa su ejecución en otros trimestres	70.224.654			0
DTC	CONV-41-1999	EJECUCION	51.632.380	0	51.632.380	Se programa su ejecución en otros trimestres	30.000.000	21.632.380		0
DTC	IDU-643-2015	LIQUIDACION	45.427.472	0	45.427.472	Se programa su ejecución en otros trimestres	14.693.653			30.733.819
DTC	IDU-1836-2015	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	42.821.575	0	42.821.575	Programado para liquidar en vigencia 2020, sin embargo se proyecta liquidar en octubre de 2019.			42.821.575	0
DTC	IDU-1843-2014	TERMINADO 26/09/2017 Y EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	36.984.786	0	36.984.786	Se programa su ejecución en otros trimestres	36.984.786			0
DTC	IDU-1725-2014	EJECUCION	32.946.807	0	32.946.807	La justificación de no realizar los giros, corresponden al atraso presentado por el contratista por bajos rendimientos, suministro de materiales y mano de obra. Así mismo, los valores programados son los revisados y aprobados por la interventoría para la vigencia 2019. La programación prevé una futura prorroga.	1.351.761	31.595.046		0
DTC	IDU-1829-2015	TERMINADO-EN TRÁMITE ACTA DE RECIBO FINAL	24.389.225	0	24.389.225	Contrato terminado y en proceso de liquidación. De acuerdo al cronograma de liquidación del área, éste contrato se liquidaría en la vigencia 2020, sin embargo, la STEST está haciendo lo posible para que se liquide hacia octubre de 2019. Tiene pendientes con SDM, ETB cierre ambiental y social, cesión de derechos de autor y componente ARC-GIS			24.389.225	0
DTC	IDU-1859-2014	TERMINADO 26/09/2019 Y EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	5.274.425	0	5.274.425	En este momento de esta adelantando los tramites de la liquidación del contrato, solo esta pendiente el recibo de las bombas por parte del Transmilenio S.A, las actas de liquidación están en revisión de la DTC.	5.274.425			0
DTC	IDU-561-2015	LIQUIDACION	4.647.875	0	4.647.875	Contrato en proceso de liquidación, se deberá verificar los saldos correspondientes y si es del caso liberar los saldos correspondientes				4.647.875

IDU - DTC PASIVOS EXIGIBLES

AREA	CONTRATO	ESTADO	SALDO A 31 DIC/2018	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA AL PASIVO EXIGIBLE	PROGRAMACION DE GIROS 2019			SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019
							2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
DTC	IDU-1859-2014	TERMINADO 26/09/2019 Y EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	2.499.202	0	2.499.202	En este momento de esta adelantando los tramites de la liquidación del contrato, solo esta pendiente el recibo de las bombas por parte del Transmilenio S.A, las actas de liquidación están en revisión de la DTC.	2.499.202			0
DTC	IDU-1069-2016	#N/A	1	0	1	No hay saldos por tramitar			1	0
DTC	IDU-1346-2014	#N/A	1.791.245.485	1.778.369.265	0	No hay saldos por tramitar				0
DTC	IDU-1500-2014	LIQUIDADO	164.756.919	143.907.889	0	No hay saldos por tramitar				0
DTC	IDU-1724-2013	LIQUIDACION JUDICIAL	1.755.745.935	0	0	No hay saldos por tramitar				0
DTC	IDU-1832-2013	LIQUIDACION JUDICIAL	266.939.834	0	0	No hay saldos por tramitar				0
Total DTC			379.794.370.843	14.552.823.601	361.582.123.462		47.040.509.932	68.222.110.304	57.183.711.619	189.135.791.608

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
DETALLE DE PASIVOS EXIGIBLES CONSTITUIDOS PARA LA VIGENCIA 2019 A MARZO 31 DE 2019

AREA	CONTRATO	BENEFICIARIO	DETALLE DEL COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2018	LIBERACIONES	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA AL PASIVO EXIGIBLE	PROGRAMACION DE GIROS 2019			SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019	REZAGO 2020
									2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE		
DTP	IDU-1009-2014	CONSORCIO ESTUDIOS AVENIDA BOYACA	EST. Y DIS. AV. BOY. (AV. CR. 72) DESDE AV. SAN JOSE (CL. 170) HASTA LA AV. SAN ANTONIO (CL.183) VAL. AC. 523/2013.	640.185.237	0	0	640.185.237	SE REALIZO EL TRAMITE DE PAGO EN EL MES DE ABRIL CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN POR VALOR DE \$476.217.993 Y LA DIFERENCIA FUE REALIZO TRAMITE DE LIBERACIÓN DE RECURSOS	640.185.237			640.185.237	-
DTP	IDU-1257-2014	CONSORCIO INTERVENTORIA AV. SAN ANTONIO	INTERV. A EST. Y DIS. AV. SAN ANTONIO (AC 183) DESDE AV. BOY. (AK 72) HASTA CRA 54D, VAL. AC.523/2013.	156.892.094	9.197.319	141.244.637	6.450.138	ESTE SALDO CORRESPONDE AL VALOR RETENIDO EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS GLOSAS, POR LO QUE SE REALIZO AMPLIACIÓN DE TIEMPO AL CUMPLIMIENTO DE LA GLOSAS INDICADAS EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN.		6.450.138		6.450.138	-
DTP	IDU-1267-2014	CONSORCIO SP	EST. Y DIS. AV. SAN ANTONIO (AC 183) DESDE AV. BOY. (AK 72) HASTA CR. 54 D, VAL. ACUERDO 523/2013.	371.811.279	0	214.661.871	157.149.408	SE REALIZO LIBERACIÓN POR VALOR DE \$143.727.294, EL SALDO SE ENCUENTRA PENDIENTE DE PAGO CONTRA CIERRE DE GLOSAS	143.727.294	13.422.114		157.149.408	-
DTP	IDU-1841-2013	CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	CONSULTORÍA PARA FACTIBILIDAD, EST. Y DIS. PARA CONSTR. PASO PEAT. CL. 151 CON CR. 15 COSTADO SUR, SOBRE EL CANAL DEL NORTE.	15.922.403	0	0	15.922.403	CONTRATO LIQUIDADO, SALDO POR PAGAR UNA VEZ EL IDU CUENTE CON LA APROBACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD EN EL TEMA DE SEÑALIZACIÓN, EN ESPERA MESA DE TRABAJO CON LA SDM Y EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTÁ.		15.922.403		15.922.403	-
DTP	IDU-2166-2013	CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	CONSULT. PARA FACTIBILIDAD, EST. Y DIS. PARA CONSTR. PTE. PEAT. COSTADO SUR INTERS. AV. BOY. CON CL. 80.	334.492.699	282.584.862	51.907.837	0	SALDO EN TRAMITE DE LIBERACIÓN DE ACUERDO A DEMANDA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL ADMITIDA L 15 DE NOV. 2018	0			0	-
DTP	IDU-326-2014	CIVILTEC INGENIEROS LTDA	EST. Y DIS. AV. LAUREANO GÓMEZ (AV. CR. 9) DESDE AV. SAN ANTONIO (AV. CL.183) HASTA CL.193. AC. 527/2013 CUPO ENDEUDAMIENTO.	433.616.977	0	0	433.616.977	SALDO EN TRAMITE DE LIBERACIÓN DE ACUERDO A DEMANDA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL ADMITIDA L 15 DE NOV. 2018	433.616.977			433.616.977	-
DTP	IDU-416-2014	CONSORCIO GAB-MSC	INTERV. A EST. Y DIS. AV. LAUREANO GÓMEZ (AV. CR. 9) DESDE AV. SAN ANTONIO (AV. CL.183) HASTA CL.193, AC.527/2013 CUPO ENDEUDAMIENTO.	149.625.270	0	0	149.625.270	EN TRAMITE DE PAGO CONTRA ACTA DE CUMPLIMIENTO DE GLOSAS	149.625.270			149.625.270	-
DTP	IDU-42-2012	ESTUDIOS TECNICOS Y ASESORIAS S.A. - ETA	EST. Y DIS. PARA CONSTR. PTES. VEHICULARES Y/O PEATONALES SOBRE LA QUEBRADA LIMAS EN BOGOTA D.C.	97.114.002	0	0	97.114.002	CONTRATO LIQUIDADO EN TRAMITE DE PAGO	97.114.002			97.114.002	-
DTP	IDU-967-2014	CONSORCIO CALLE 170	INTERV. A EST. Y DIS. AV. BOY. (AV. CRA. 72) DESDE AV. SAN JOSE (CL.170) HASTA AV. SAN ANTONIO (CL.183) VAL. AC.523/2013.	137.452.570	33.680.174	0	103.772.396	SE PROGRAMA EL VALOR DE LOS PRODUCTOS QUE AUN NO HAN SIDO CANCELADOS POR NO HABERSEN OBTENIDO LAS APROBACIONES RESPECTIVAS Y EL PAGO PENDIENTE CONTRA LIQUIDACIÓN, LA CUAL DEBE DARSE A MAS TARDAR EL 14 DE MAYO DE 2019.	103.772.396			103.772.396	-
DTP	IDU-299-2015	CONSORCIO INTERPUENTES 075	FACTIBILIDAD, EST Y DIS. PARA CONSTR. DE UN (1) PUENTE VEHICULAR CL.129C ENTRE CRS. 99 A Y 100 A, SOBRE BRAZO DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO, LOCALIDAD SUBA. ANULA Y REEMPLAZA DISP. 4749/2014.	92.115.073	0	0	92.115.073	SE PROGRAMA EL VALOR DE LOS PRODUCTOS QUE AUN NO HAN SIDO CANCELADOS POR NO HABERSEN OBTENIDO LAS APROBACIONES RESPECTIVAS Y EL PAGO PENDIENTE CONTRA LIQUIDACIÓN, LA CUAL DEBE DARSE A MAS TARDAR EL 14 DE MAYO DE 2019.		92.115.073		92.115.073	-
DTP	IDU-300-2015	INTERSA S.A	INTERV. A FACTIBILIDAD, EST. Y DIS. PARA CONSTR DE UN PUENTE VEHICULAR CL.129C ENTRE CR.99 A Y 100 A, SOBRE BRAZO HUMEDAL JUAN AMARILLO, LOCALIDAD SUBA. ANULA Y REEMPLAZA DISP. 4739/2014.	28.872.316	0	0	28.872.316	ESTADO EN LIQUIDACIÓN ETAPA DE CONSULTORÍA, EN REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN PARA PROCEDER AL PAGO.		28.872.316		28.872.316	-
DTP	IDU-934-2016	BETTIN RECURSOS AMBIENTALES E INGENIERIA S.A.S.	INTERV. A CONSTR. ESP. PUBL. Y MALLA VIAL, PARA LA ATENCIÓN DE ACCIONES POPULARES A CARGO DEL IDU - GRUPO 1.	89.252.011	0	0	89.252.011	ESTADO EN LIQUIDACIÓN ETAPA DE CONSULTORÍA, EN REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN PARA PROCEDER AL PAGO.		89.252.011		89.252.011	-

AREA	CONTRATO	BENEFICIARIO	DETALLE DEL COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2018	LIBERACIONES	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA AL PASIVO EXIGIBLE	PROGRAMACION DE GIROS 2019				REZAGO 2020
									2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019	
DTP	IDU-933-2016	UNION TEMPORAL ESPACIO PUBLICO	AJUSTES, COMPLEMENT, ACTUALIZ DE EST. Y DIS.DE ESPACIO PÚBLICO, PARA ATENCIÓN DE ACCIONES POPULARES A CARGO DEL IDU GRUPO 1, EN BTÁ D.C. ANULA Y REEMPLAZA DISP. 1/2016 DEL 1/1/2016, POR \$1.456'000.000 POR ARMONIZACION PRESUPUESTAL.	247.794.530	0	0	247.794.530	EL CONTRATO ESTÁ EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN, EL INTERVENTOR TIENE PENDIENTE LA APROBACIÓN DE INFORME SST Y PENDIENTE LA APROBACIÓN DE LAS ENTIDADES : ACUEDUCTO, MOVILIDAD Y CODENSA.		247.794.530		247.794.530	-
DTP	IDU-942-2017	ARDANUY COLOMBIA S.A.S.	INTERV. A ACTUALIZ, COMPLEMENT O AJUSTES EST. Y DIS., O EST. Y DIS. DE AV RINCÓN DESDE AV BOYACÁ HASTA CRR 91 Y DE INTERSECCIÓN AV. RINCÓN POR AV. BOYACÁ, AC. 645/2016. INTERSECCIÓN.	415.545.059	0	0	415.545.059	CONTRATO TERMINADO , SE PAGARA EN 2 Y 3 TRIMESTRE EL VALOR CORRESPONDIENTE A APROBACION DE RECURSOS Y EL SALDO CONTRA LIQUIDACION EN EL ULTIMO TRIMESTRE		415.545.059		415.545.059	-
DTP	IDU-952-2017	HMV CONSULTORIA SAS	ACTUALIZ, COMPLEM O AJUST EST. Y DIS. INTERS. A DESNIVEL AV. C. CALI (AK.86) POR AV. FERROCARR. OCC. (AC. 22), CÓDIGO OBRA 175 (AC.645/2016), LOC FONTIBÓN.	590.203.170	0	0	590.203.170	CONTRADO EN ESTADO DE LIQUIDACIÓN , SE LIQUIDA UNA VEZ SEA LIQUIDADA LA CONSULTORÍA	158.392.581		431.810.589	590.203.170	-
DTP	IDU-927-2017	SESAC S.A.	INTERV EST. Y DIS. AV. TINT DE AV. BOSA.-AV. ALSAC, AV. ALSAC DE AV. TINT-AV. CONST, AV. CONST. DE AV.ALSAC-AV.CENTE Y AV.BOSA DE AV.C.CALI-AV.TINT, TRAMO: AV. TINT DE AV. M. CEPEDA A AV. ALSAC.	197.225.871	0	0	197.225.871	CONTRADO EN ESTADO DE LIQUIDACIÓN , PENDIENTE:		197.225.871		197.225.871	-
DTP	IDU-926-2017	CONSORCIO SEDIC CONCOL 023	EST. Y DIS. AV. TINT DE AV. BOSA - AV. ALSAC, AV. ALSAC DE AV. TINTAL-AV. CONSTIT, AV. CONSTIT. DE AV.ALSAC - AV.CENTEN Y AV.BOSA DE AV.C.CALI-AV.TINTAL, TRAMO: AV.TINTAL DE AV.MANUEL C. A AV. ALSACIA.	1.911.423.688	0	0	1.911.423.688			1.911.423.688		1.911.423.688	-
DTP	IDU-956-2017	INTEGRAL DISEÑOS E INTERVENTORÍA S.A.S.	INTERV., ACTUALIZ, COMPLEM. O AJUSTES A EST. Y DIS. INTERSECCION A DESNIVEL AV. CIUDAD DE CALI (AK 86) POR AV. FERROCARRIL DE OCCIDENTE (AC 22), PROY Cód OBRA 175 (AC. N° 645 DE 2016), LOCAL FONTIB. BTÁ.	171.807.096	0	0	171.807.096	1.APROBACIÓN FINAL DE CODENSA SERIE 1, SERIE 3 A SERIE 6.		117.876.617	53.930.479	171.807.096	-
DTP	IDU-928-2017	CONSORCIO AVENIDA BOYACA	ACTUALIZ, COMPLEMENTAC O AJUSTES EST. Y DIS., O EST. Y DIS. AV. RINCÓN DESDE AV. BOYACÁ HASTA LA CARRERA 91 Y INTERSECCIÓN AV. EL RINCÓN POR AV. BOYACÁ, AC. 645/2016, BTÁ. VÍA.	893.299.124	0	0	893.299.124	2. CONCERTACIÓN DE ACTAS DE COMPETENCIA.		893.299.124		893.299.124	-
DTP	IDU-1291-2017	CIVILTEC INGENIEROS LTDA	FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS REDES PEATONALES, GRUPO A. RED MINUTO.	2.931.686.499	0	0	2.931.686.499	3. TRÁMITE SECIÓN DE DERECHOS.		886.931.276		886.931.276	2.044.755.223
DTP	IDU-1292-2017	CONSORCIO CCC-JPS	FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS REDES PEATONALES, GRUPO B. RED VENECIA.	1.471.786.668	0	0	1.471.786.668	CONTRATO TERMINADO , SE PAGARA EN 2 Y 3 TRIMESTRE EL VALOR CORRESPONDIENTE A APROBACION DE RECURSOS Y EL SALDO CONTRA LIQUIDACION EN EL ULTIMO TRIMESTRE		268.515.597	755.848.142	1.024.363.739	447.422.929
DTP	IDU-1361-2017	CONSORCIO DISEÑO IDU 027	FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO DESDE LA CARRERA 3 ESTE HASTA LA CALLE 11 SUR, EN BOGOTÁ D.C.	574.752.249	0	112.714.552	462.037.697	EL CONTRATO ESTA EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN, EL CONSULTOR TIENE PENDIENTE LA APROBACIÓN DE INFORME SST Y PENDIENTE LA APROBACIÓN DE LAS ENTIDADES : ACUEDUCTO, MOVILIDAD Y CODENSA.			462.037.697	462.037.697	-
DTP	IDU-1403-2017	GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD PARA REALIZAR LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO DESDE LA CARRERA 3 ESTE HASTA LA CALLE 11 SUR, EN BOGOTA D.	170.232.594	0	0	170.232.594	CONTRATO TERMINADO EL 3 DE DICIEMBRE DE 2018 - EN PROCESO SANCCIONATORIO, EL CONSULTOR E INTERVENTORIA ESTAN REALIZANDO AJUSTES PARA PRESENTAR LOS PRODUCTOS APROBADOS AL ID. REZAGO PARA PAGO CONTRA LIQUIDACION EN EL 2020		170.232.594		170.232.594	-

AREA	CONTRATO	BENEFICIARIO	DETALLE DEL COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2018	LIBERACIONES	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA AL PASIVO EXIGIBLE	PROGRAMACION DE GIROS 2019				REZAGO 2020	
									2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019		
DTP	IDU-1423-2017	CONSORCIO ETA-CNS-PUENTES	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL Y ACTUALIZACION SISMICA DE PUENTES VEHICULARES AVENIDA DEL CONGRESO EUCHARÍSTICO (AV. KR 68) POR AVENIDA CIUDAD DE QUITO (CURVO), AUTOPISTA SUR POR AVENIDA VILLAVICENCIO (CENTRAL), ENTRE OTROS.	3.115.567.281	0	0	3.115.567.281	PROGRAMACION PENDIENTE DE APROBACION Y NO OBJECION DE PRODUCTOS DE CONSULTORIA, SALDO CONTRA LIQUIDACION EN EL 2020		947.114.011	785.671.105		1.732.785.116	1.382.782.165
DTP	IDU-1436-2017	CONSORCIO HMV-CCC	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL Y ACTUALIZACION SISMICA DE PUENTES VEHICULARES DE LA AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA DE LOS COMUNEROS (AV. CALLE 6), AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA CENTENARIO, ENTRE OTROS.	2.373.146.212	0	0	2.373.146.212	ESTADO EN EJECUCIÓN, PENDIENTE APROBACIONES DE ENTREGABLES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, Y APROBACIÓN POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS.		755.850.573			755.850.573	1.617.295.639
DTP	IDU-1484-2017	HMV CONSULTORIA SAS	FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACCESOS VIALES TRAMO I: ILLIMANI, TRAMO II: CABLE, TRAMO III, CARACOLI, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR EN BOGOTÁ DC	8.456.767.671	0	0	8.456.767.671	ESTADO EN EJECUCIÓN, PENDIENTE APROBACIONES DE ENTREGABLES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, Y APROBACIÓN POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS.		1.947.303.267			1.947.303.267	6.509.464.404
DTP	IDU-1497-2017	INTEGRAL S.A	ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN O AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO SOBRE LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.	1.158.755.684	0	0	1.158.755.684	CONTRATO EN EJECUCIÓN ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, ACTUALMENTE SE ESTA ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL IDU A LOS PRODUCTOS DE LA ETAPA DE RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN.		1.042.880.115	115.875.569		1.158.755.684	-
DTP	IDU-1496-2017	CONSORCIO VIAS CIUDAD BOLIVAR	INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACCESOS VIALES TRAMO I: ILLIMANI, TRAMO II: CABLE, TRAMO III CARACOLI, LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR.	1.298.251.772	0	0	1.298.251.772	PAGOS PENDIENTES CONTRA APROBACION DE PRODUCTOS Y SALDO DEL 2020 CONTRA APROBACION DE DE EMPRESAS		629.940.780			629.940.780	668.310.992
DTP	IDU-1507-2017	INTEGRAL S.A	FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INTERSECCION A DESNIVEL AUTOPISTA SUR (NGS) CON AVENIDA BOSA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. D.C.	1.658.941.858	0	0	1.658.941.858	CONTRATO TERMINADO. EN PROCESO SANCIONATORIO POR CLAUSULA PENAL, SE PROGRAMA PAGO DE FACTIBILIDAD AL MOMENTO DE RECIBIR LA FACTIBILIDAD, EL SALDO DE 2020 ES PARA LIBERACION		1.119.592.320			1.119.592.320	539.349.538
DTP	IDU-1511-2017	CB INGENIEROS S A S	INTERV. PARA PARA LA ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CALLE 153 POR AUTONORTE.	359.115.486	0	0	359.115.486	PENDIENTE LA ENTREGA DE INFORMES MENSUALES DEL CONSULTOR A LA INTERVENTORÍA. SE ESTA DEFINIENDO LA IMPLANTACIÓN DEFINITIVA DEL PUENTE PEATONAL EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD.		323.203.938	35.911.548		359.115.486	-
DTP	IDU-1514-2017	SESAC S.A.	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL ESPACIO PUBLICO DE LOS CENTROS FUNDACIONALES GRUPO 1 ENGATIVÁ Y GRUPO 2 USAQUEN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.	1.619.883.061	0	0	1.619.883.061	CONTRATO TERMINADO. EN PROCESO SANCIONATORIO POR CLAUSULA PENAL, SE PROGRAMA PAGO DE FACTIBILIDAD AL MOMENTO DE RECIBIR LA FACTIBILIDAD, EL SALDO DE 2020 ES PARA LIBERACION			1.288.493.248		1.288.493.248	331.389.813
DTP	IDU-1515-2017	SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S A	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ESPACIO PUBLICO DE LOS CENTROS FUNDACIONALES GRUPO 1 ENGATIVÁ Y GRUPO 2 USAQUEN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.	626.629.371	0	0	626.629.371	CONTRATO EN EJECUCION PAGOS CONTRA APROBACION DE PRODUCTOS Y REZAGO CONTRA LIQUIDACION EN EL 2020			563.966.434		563.966.434	62.662.937
DTP	IDU-1525-2017	HMV CONSULTORIA SAS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) POR CALLE 112 Y FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CICLOPUENTE CANAL MOLINOS POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	1.273.058.655	0	115.203.242	1.157.855.413	CONTRATO EN EJECUCION PAGOS CONTRA APROBACION DE PRODUCTOS E INFORMES Y REZAGO CONTRA LIQUIDACION EN EL 2020			1.030.549.548		1.030.549.548	127.305.865

AREA	CONTRATO	BENEFICIARIO	DETALLE DEL COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2018	LIBERACIONES	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA AL PASIVO EXIGIBLE	PROGRAMACION DE GIROS 2019				REZAGO 2020
									2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019	
DTP	IDU-1526-2017	EUROESTUDIOS S.A.S.	FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS EN LOS CORREDORES AMBIENTALES LOCALIZADOS EN EL CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 Y EN EL FACTIBILIDAD, ENTRE OTROS.	4.062.324.532	0	0	4.062.324.532	CONTRATO EN EJECUCION PAGOS CONTRA APROBACION DE PRODUCTOS E INFORMES Y REZAGO CONTRA LIQUIDACION EN EL 2020			4.062.324.532	4.062.324.532	-
DTP	IDU-1513-2017	CONSORCIO VIAPP 057	FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CONEXIONES PEATONALES SOBRE LA QUEBRADA LIMAS ENTRE CARRERA 21A Y CARRERA 19B.	955.053.121	0	0	955.053.121	CONTRATO EN EJECUCION PAGOS CONTRA APROBACION DE PRODUCTOS E INFORMES Y REZAGO CONTRA LIQUIDACION EN EL 2020		774.236.067		774.236.067	180.817.054
DTP	IDU-1502-2017	CSH INFRAESTRUCTURA S.A.S.	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO PARA ADELANTAR LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS REDES PEATONALES, RED MINUTO Y RED VENEZIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.	1.220.509.537	0	0	1.220.509.537	CONTRATO EN EJECUCION PAGOS CONTRA APROBACION DE PRODUCTOS E INFORMES Y REZAGO CONTRA LIQUIDACION EN EL 2020	452.865.686		176.426.610	629.292.296	591.217.241
DTP	IDU-1535-2017	CB INGENIEROS S A S	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) POR CALLE 112 Y FACTIBILIDAD, ENTRE OTRAS.	416.231.218	0	0	416.231.218	CONTRATO TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, EN CIERRE FACTIBILIDAD, SE INICIA TRÁMITE DE PROCESO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL IDU AL CONSULTOR.		395.718.613		395.718.613	20.512.605
DTP	IDU-1536-2017	PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS VÍAS PERIMETRALES Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO AL PARQUE GILMA JIMÉNEZ, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	270.548.880	0	0	270.548.880	DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FORMA DE PAGO DE LOS CONTRATOS SE PROGRAMA EL VALOR CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS DE LA ETAPA DE FACTIBILIDAD Y EL RESTANTE CONFORME LA PROGRAMACIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS PREVISTA POR LA CONSULTORÍA CONTANDO CON LAS APROBACIONES Y AVALES DE INTERVENTORÍA			243.493.992	243.493.992	27.054.888
DTP	IDU-1533-2017	CONSORCIO DARP GJ	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS VÍAS PERIMETRALES Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO AL PARQUE GILMA JIMÉNEZ, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	832.374.870	0	0	832.374.870	CONTRATO TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, EN CIERRE FACTIBILIDAD, SE INICIA TRÁMITE DE PROCESO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL IDU AL CONSULTOR Y REZAGO CONTRA LIQUIDACION EN EL 2020			749.137.383	749.137.383	83.237.487
DTP	IDU-1520-2017	CONSORCIO PLANES - JORGE FANDIÑO	FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO PARA LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	3.842.153.522	0	0	3.842.153.522	CONTRATO EN EJECUCION PAGOS CONTRA APROBACION DE PRODUCTOS E INFORMES Y REZAGO CONTRA LIQUIDACION EN EL 2020			3.551.044.834	3.551.044.834	291.108.688
DTP	IDU-1547-2017	COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LA FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL, ENTRE OTROS.	1.217.174.775	0	0	1.217.174.775	EL CONTRATO SE ENCUENTRA TERMINADO, NO SE LOGRÓ LA APROBACIÓN DE TODOS LOS PRODUCTOS DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL PARA PAGO NI INFORMES MENSUALES, NOS ENCONTRAMOS EN UN PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE PRESUENTO INCUMPLIMIENTO. HACEN FALTA LA APROBACIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 PARA PROCEDER AL PAGO, PERO NO HAN SIDO APROBADOS POR LA ENTIDAD AUNQUE SE HAN ENVIADO LAS OBSERVACIONES			1.217.174.775	1.217.174.775	-

AREA	CONTRATO	BENEFICIARIO	DETALLE DEL COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2018	LIBERACIONES	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA AL PASIVO EXIGIBLE	PROGRAMACION DE GIROS 2019				REZAGO 2020
									2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019	
DTP	IDU-1560-2017	CB INGENIEROS S A S	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, SST Y AMBIENTAL PARA LA FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INTERSECCION A DESNIVEL AUTOPISTA SUR (NQS) CON AVENIDA BOSA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. D.C.	527.106.037	0	0	527.106.037	EL CONTRATO SE ENCUENTRA TERMINADO, NO SE LOGRÓ LA APROBACIÓN DE TODOS LOS PRODUCTOS DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL PARA PAGO NI INFORMES MENSUALES, NOS ENCONTRAMOS EN UN PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO. HACEN FALTA LA APROBACIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 PARA PROCEDER AL PAGO, PERO NO HAN SIDO APROBADOS POR LA ENTIDAD AUNQUE SE HAN ENVIADO LAS OBSERVACIONES			474.395.431	474.395.431	52.710.606
DTP	IDU-1557-2017	EUROESTUDIOS S.A.S.	DESARROLLAR LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO ASOCIADO PARA: TRAMO 1 DE LA AVENIDA CONTADOR (AC 134) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y CARRERA 7ª. ENTRE OTRAS.	6.545.871.464	0	0	6.545.871.464	CONTRATO PENDIENTE DE ENTREGA DE FACTIBILIDAD POR PARTE DEL CONSORCIO PLANES JORGE FANDEÑO, PREBIA APROBACIÓN DE INTERVENTORÍA Y NO OBJECCIÓN DEL IDU.			1.933.806.705	1.933.806.705	4.612.064.759
DTP	IDU-1548-2017	COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACERAS, CICLORUTAS Y CONEXIONES PEATONALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	1.137.996.656	0	0	1.137.996.656	CONTRATO TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, LA INTERVENTORÍA NO CONTINUÓ LA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS DE RAI, Y FACTIBILIDAD, SE INICIA TRÁMITE DE PROCESO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL IDU AL INTERVENTOR.				-	1.137.996.656
DTP	IDU-1574-2017	SESAC S.A.	EST. DIS. DE DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL Y ACTUALIZACION SISMICA PUENTES VEHICULARES, AV. CARRERA 28 POR AV. AVENIDA CIUDAD DE QUITO, AV. FRANCISCO DE MIRANDA (CALLE 45) POR AVENIDA CIUDAD DE QUITO GRUPO B, ENTRE OTRAS.	2.746.226.048	0	0	2.746.226.048	CONTRATO TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION, EN CIERRE FACTIBILIDAD, SE INICIA TRÁMITE DE PROCESO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL IDU AL CONSULTOR Y REZAGO CONTRA LIQUIDACION EN EL 2020	615.692.065	492.453.940		1.108.146.005	1.638.080.043
DTP	IDU-1564-2017	CONSORCIO ESPACIO PUBLICO BOGOTA 2017	FACTIBILIDAD ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACERAS, CICLORUTAS Y CONEXIONES PEATONALES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	5.446.745.460	0	0	5.446.745.460	CONTRATO FINALIZADO POR NO PRORORGA DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORIA E INCUMPLIMIENTO REITERADO DE LA FIRMA EUROESTUDIOS S.A.S, SOLO SE CANCELARA PRODUCTOS DE FACTIBILIDAD, APROBADOS POR LA INTERVENTORIA Y SN OBJECCION DEL IDU. REZAGO CONTRA LIQUIDACION				-	5.446.745.460
DTP	IDU-1582-2017	JPS INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA.	INTERV. PARA EJECUTAR ESTUDIOS DISEÑOS DE DIAGNÓSTICO ESTRUCT. Y ACTUALIZACIÓN SISMICA PUENTES VEHICULARES AV. CARRERA 28 POR AV. CIUDAD DE QUITO, AV. FRANCISCO MIRANDA (CALLE 45) POR AV. GRUPO B, ENTRE OTRAS.	528.618.488	0	0	528.618.488	EL CONTRATO SE ENCUENTRA TERMINADO, NO SE LOGRÓ LA APROBACIÓN DE NINGÚN PRODUCTO PARA PAGO, NOS ENCONTRAMOS PRÓXIMOS A INICIAR UNA PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO.	66.841.320	394.133.296		460.974.616	67.643.872
DTP	IDU-1580-2017	SESAC S.A.	INTERV. PARA EJECUTAR LOS EST. DISEÑ. DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL Y ACTUALIZACIÓN SISMICA DE PTE VEHICULARES AVENIDA DEL CONGRESO EUCHARISTICO (AV. KR 68) POR AVENIDA CIUDAD DE QUITO (CURVO), GRUPO A, ENTRE OTRAS.	676.396.000	0	0	676.396.000	CONTRATO EN EJECUCION PAGOS CONTRA APROBACION DE PRODUCTOS Y REZAGO CONTRA LIQUIDACION EN EL 2020	100.513.723	282.294.393	31.191.884	414.000.000	262.396.000
DTP	IDU-1584-2017	GINPROSA COLOMBIA S.A.S	INTERV. PARA EJECUTAR LOS EST. DISEÑOS DE DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL Y ACTUALIZACIÓN SISMICA DE PTE. VEHICULARES, AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA CENTNERIO, AVENIDA CIUDAD DE LIMA (AV. CALLE 19) GRUPO C, ENTRE OTRAS.	528.618.432	0	0	528.618.432	EL CONTRATO SE ENCUENTRA TERMINADO, NO SE LOGRÓ LA APROBACIÓN DE NINGÚN PRODUCTO PARA PAGO, NOS ENCONTRAMOS PRÓXIMOS A INICIAR UNA PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO.	225.737.052	302.881.380		528.618.432	-

IDU - DTP PASIVOS EXIGIBLES

AREA	CONTRATO	BENEFICIARIO	DETALLE DEL COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2018	LIBERACIONES	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA AL PASIVO EXIGIBLE	PROGRAMACION DE GIROS 2019				REZAGO 2020	
									2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019		
DTP	IDU-1578-2017	HMV CONSULTORIA SAS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA DESARROLLAR LA FACTIBILIDAD, Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCION DE VIAS Y SU ESPACIO PUBLICO, ENTRE OTRAS.	1.115.725.397	0	0	1.115.725.397	CONTRATO EN EJECUCION PAGOS CONTRA APROBACION DE PRODUCTOS Y REZAGO CONTRA LIQUIDACION EN EL 2020		702.854.397			702.854.397	412.871.000
DTP	IDU-1568-2017	CONSORCIO MAB - JPS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CONEXIONES PEATONALES SOBRE LA QUEBRADA LIMAS, ENTRE OTRAS.	318.768.216	0	0	318.768.216	CONTRATO EN EJECUCIÓN , EL INTERVENTOR ADELANTA SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.		120.322.887	166.568.507		286.891.394	31.876.822
DTP	IDU-1573-2017	INTEGRAL S.A	INTERV. SST PARA DESARROLLAR LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO ASOCIADO PARA: TRAMO 1 DE LA AVENIDA CONTADOR (AC 134) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y CARRERA 7ª., ENTRE OTRAS.	2.210.111.259	0	0	2.210.111.259	CONTRATO EN EJECUCIÓN , EL INTERVENTOR ADELANTA SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.	231.745.694	25.749.522			257.495.216	1.952.616.043
Total DTP				68.661.779.442	325.462.355	635.732.139	67.700.584.948		3.419.829.297	15.611.407.910	18.129.659.012		37.160.896.219	30.539.688.729

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
DETALLE DE PASIVOS EXIGIBLES CONSTITUIDOS PARA LA VIGENCIA 2019 A ABRIL 30 DE 2019

AREA	CONTRATO	BENEFICIARIO	DETALLE DEL COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2018	LIBERACIONES	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA AL PASIVO EXIGIBLE	PROGRAMACION DE GIROS 2019			SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019
									2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
DTM	IDU-1694-2014	DIEGO FERNANDO FONSECA CHAVES	INTERV. A OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERV. MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SITP GRUPO 1.	5.020.649	0	0	5.020.649			\$ 5.020.649,00		\$ -
DTM	IDU-1862-2014	CONSORCIO SANTA MARIA 2014	EJECUCION A MONTO AGOTABLE DE EST., DIS. Y ACTIVIDADES DE CONSERV., ADECUACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EXISTENTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS BICICARRILES EN BTA D.C G2.	2.327.680.426	0	0	2.327.680.426	Ya fueron girados \$2,274,299,058, liberados \$2,214,951 y queda un saldo de \$51,166,417	\$ 2.276.514.009,00		\$ 51.166.417,00	\$ -
DTM	IDU-1863-2014	UNION TEMPORAL ALIANZA BICICARRILES	EJECUCION A MONTO AGOTABLE DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN, ADECUACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EXISTENTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS BICICARRILES EN BTA D.C G1	1.473.802.580	180.141.136	0	1.293.661.444	Ya fueron girados \$1,353,802,580 de los \$1,173,661,444 programados en segundo trimestre	\$ 1.173.661.444,00		\$ 120.000.000,00	\$ -
DTM	IDU-1888-2014	CONSORCIO INTEROBRAS GAB	INTERV. A LA COMPLEMENT. DE EST., DIS. Y OBRAS DE CONSERV. ADEC. Y MEJORAMIENTOS GEOMÉTRICOS DE LA INFRAESTR. VIAL EN BOGOTA.	393.574.247	0	213.079.314	180.494.933			\$ 180.494.933,00		\$ -
DTM	IDU-796-2014	CONSORCIO ESPACIOS URBANOS 008	EJEC. A MONTO AGOTABLE DE DIAGNOSTICO OBRAS DE MAN/TO., MEJORAMIENTO, ADEC., REHABILIT., CICLORRUTAS Y ESP. PUBL. ASOCIADO BTA ETAPA 1-2014 GRUPO 2.	25.376.542	0	25.376.542	0					\$ -
DTM	IDU-1890-2014	CONSORCIO CN-IDU-BICICARRILES-2015	INTERV. A EJEC DE EST., DIS. Y OBRAS DE CONSERV., ADEC. Y MAN/TO. DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EXISTENTE PARA IMPLEMENT. BICICARRILES GRUPO 2.	287.640.173	0	0	287.640.173	Se encuentra en trámite de pasivos para mayo/2019 \$258,876,156	\$ 287.640.173,00			\$ -
DTM	IDU-1896-2014	INCGROUP SAS	INTERV. A EJECUCION EST., DIS. Y OBRAS DE CONSERV. ADECUACIÓN Y MAN/TO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EXISTENTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BICICARRILES GRUPO 1.	264.347.230	0	0	264.347.230	Ya fueron girados \$237,912,507 y queda un saldo de \$26,434,723	\$ 237.912.507,00		\$ 26.434.723,00	\$ -
DTM	IDU-1899-2014	OSSA BERNARDO	EST., DIS. Y CONSTR. OBRAS DE MAN/TO. Y CONSERV. EN PTES VEHICULARES. INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS.	29.455.784	0	0	29.455.784		\$ 29.455.784,00			\$ -
DTM	IDU-1897-2014	CONSORCIO GAMA INFRAESTRUCTURA VIAL	EJECUCION A MONTO AGOTABLE DE COMPLEMENT. DE EST., DIS. Y OBRAS DE CONSERV., ADEC. Y MEJORAMIENTOS GEOMÉTRICOS DE LA INFRAESTR. VIAL EN BOGOTA.	610.927.966	0	0	610.927.966		\$ 610.927.966,00			\$ -
DTM	IDU-1947-2014	CONSTRUCCIONES AR & S LTDA	ACTIVIDADES PARA LA CONSERV. MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL Y MALLA VIAL INTERMEDIA CON MATERIAL DE PAV. ASFÁLTICO FRESADO ESTABILIZADO ACTIVIDADES DE MANEJO Y CLASIFICACION DEL MATERIAL DE FRESADO, ENTRE OTROS.	11.592.748	0	0	11.592.748					\$ 11.592.748,00

IDU - DTM PASIVOS EXIGIBLES

AREA	CONTRATO	BENEFICIARIO	DETALLE DEL COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2018	LIBERACIONES	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA AL PASIVO EXIGIBLE	PROGRAMACION DE GIROS 2019			SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019
									2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
DTM	IDU-1686-2014	CONSORCIO MALLA VIAL 017	OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERV. MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA RUTAS SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SITP GRUPO 1.	64.394.666	0	0	64.394.666			\$ 64.394.666,00		\$ -
DTM	IDU-1762-2015	FSC INGENIEROS S A S	DIAGNÓSTICO, OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LA REVITALIZACIÓN DEL EJE AMBIENTAL EN BOGOTÁ D.C.	887.049.786	101.616.476	746.161.645	39.271.665	Se encuentra en trámite de pasivos para mayo/2019 \$39,271,665	\$ 39.271.665,00			\$ -
DTM	IDU-1670-2015	CONSORCIO URBANO 05	INTERV. A EST., DIS. Y CONSTR. OBRAS MAN/TO. Y CONSERV. EN PTES. VEHIC. 2015, INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS.	166.114.661	0	0	166.114.661			\$ 166.114.661,00		\$ -
DTM	IDU-1667-2015	YAMIL ALONSO MONTENEGRO CALDERON	EST., DIS. Y CONSTR. OBRAS DE MAN/TO. Y CONSERV. EN PUENTES VEHIC., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS.	1.204.829.492	0	0	1.204.829.492			\$ 1.204.829.492,00		\$ -
DTM	IDU-935-2016	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL BOGOTA 2016	EST. Y DIS. MALLA VIAL PARA ATENCIÓN DE ACCIONES POPULARES A CARGO DEL IDU - GRUPO 2.	750.481.654	0	0	750.481.654				\$ 750.481.654,00	\$ -
DTM			EST., DIS. Y OBRAS DE MANTO., REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL, PARA LA ATENCIÓN DE ACCIONES POPULARES A CARGO DEL IDU - GRUPO 2.	728.267.336	0	0	728.267.336				\$ 728.267.336,00	\$ -
DTM	IDU-936-2016	CIVILE LTDA	INTERV. A AJUSTES, COMPLEMENT., ACTUALIZ.DE EST., DIS. Y OBRAS CONSTR., MAN/TO., REHABILIT. Y CONSERV. ESP. PUBL. Y MALLA VIAL PARA ATENCIÓN ACCIONES POPULARES A CARGO DEL IDU GRUPO 2.	225.522.117	0	0	225.522.117				\$ 225.522.117,00	\$ -
DTM	IDU-1092-2016	CONSORCIO JHG	OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, GRUPO 1.	1.586.485.516	0	0	1.586.485.516					\$ 1.586.485.516,00
DTM	IDU-1776-2015	CONSORCIO API AMBIENTAL	INTERV. PARA EL DIAGNÓSTICO, OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LA REVITALIZACIÓN DEL EJE AMBIENTAL EN BOGO TA.	78.668.079	4.833.659	0	73.834.420	1) Ya fueron girados \$69,134,798 de los \$73,834,420 programados para segundo trimestre. 2) Se encuentra en trámite de pasivos para mayo/2019 \$4,699,622	\$ 73.834.420,00			\$ -
DTM			INTERV. PARA EL DIAGNÓSTICO, OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LA REVITALIZACIÓN DEL EJE AMBIENTAL EN BOGOTA.	20.158.024	0	0	20.158.024	Ya fueron girados los \$20,158,024 programados para el segundo trimestre	\$ 20.158.024,00			\$ -
DTM	IDU-1116-2016	CI GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SITP, CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2.	2.473.939.195	0	0	2.473.939.195			\$ 2.473.939.195,00		\$ -

IDU - DTM PASIVOS EXIGIBLES

AREA	CONTRATO	BENEFICIARIO	DETALLE DEL COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2018	LIBERACIONES	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA AL PASIVO EXIGIBLE	PROGRAMACION DE GIROS 2019			SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019
									2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
DTM			OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS SITP GRUPO 2.	219.258.906	0	0	219.258.906			\$ 219.258.906,00		\$ -
DTM	IDU-1115-2016	VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. VICON S.A.	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1	1.110.887.517	0	0	1.110.887.517					\$ 1.110.887.517,00
DTM			OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO.	986.737.975	0	0	986.737.975					\$ 986.737.975,00
DTM	IDU-1131-2016	NORBERTO BAYONA ESPITIA	INTERV. A OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN BTA D.C.	63.625.212	0	0	63.625.212				\$ 63.625.212,00	\$ -
DTM			INTERV.A OBRAS OBRAS DE MAN/TO., MEJORAMIENTO, ADEC. Y REHABILITACION DE ESP. PUBL.	94.049.157	0	0	94.049.157				\$ 94.049.157,00	\$ -
DTM	IDU-1129-2016	CONSTRUCCIONES BENAVIDES INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.	EJECUCIÓN A MONTO AGOTABLE DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO EN BOGOTÁ D.C. 2016.	1.448.796.144	0	0	1.448.796.144				\$ 1.448.796.144,00	\$ -
DTM	IDU-581-2017	CONSORCIO INTERVIAL URBANO	INTERV. A LA BRIGADA DE REACCIÓN VIAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERV. MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, GRUPO 1 (ZONA ORIENTAL).	222.845.907	0	0	222.845.907					\$ 222.845.907,00
DTM	IDU-737-2017	CIVILTEC INGENIEROS LTDA	INTERV. A OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, ENTRE OTROS.	1.835.108.208	0	215.500.981	1.619.607.227	1) Ya fueron girados \$57,352,122 de los \$168,947,016 programados para el segundo trimestre. 2) Se encuentra en trámite de pasivos para mayo/2019 \$55,797,447	\$ 168.947.016,00		\$ 217.627.219,00	\$ 1.233.032.992,00
DTM	IDU-1255-2017	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PUENTES 2017	OBRAS DE CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS	1.480.743.014	0	0	1.480.743.014					\$ 1.480.743.014,00
DTM	IDU-1257-2017	CONSORCIO SAN ANTONIO	OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2.	536.749.729	0	0	536.749.729		\$ 536.749.729,00			\$ -
DTM	IDU-1287-2017	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S	INTERV. A OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN BTA D.C., GRUPO 2..	386.112.893	0	0	386.112.893		\$ 386.112.893,00			\$ -

IDU - DTM PASIVOS EXIGIBLES

AREA	CONTRATO	BENEFICIARIO	DETALLE DEL COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2018	LIBERACIONES	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA AL PASIVO EXIGIBLE	PROGRAMACION DE GIROS 2019			SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019
									2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
DTM	IDU-1339-2017	CONSORCIO INTERPUENTES ECG-SERVINC.	INTERV. PARA LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C.	312.049.167	0	55.924.921	256.124.246					\$ 256.124.246,00
DTM	IDU-1119-2016	JMV INGENIEROS S.A.S	OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SITP, DE BTA G3.	2.642.793.000	0	0	2.642.793.000			\$ 2.642.793.000,00		\$ -
DTM	IDU-708-2017	LA VIALIDAD LIMITADA	INTERVENTORIA A, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS SITP GRUPO 2. ANULA Y REEMPLAZA DISP.2857/2016.	80.318.249	0	0	80.318.249			\$ 80.318.249,00		\$ -
DTM	IDU-688-2017	CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS	INTERVENTORÍA A OBRAS Y ACTIVIDADES GRUPO 3.	23.116.750	0	0	23.116.750			\$ 23.116.750,00		\$ -
DTM	IDU-1386-2017	GISAICO S A	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN D ELA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP	4.076.359.086	0	1.629.756.812	2.446.602.274	Se encuentra en trámite de pasivos para mayo/2019 \$1,019,139,163		\$ 2.446.602.274,00		\$ -
DTM	IDU-1387-2017	MEYAN SA	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL, ENTRE OTROS.	4.979.796.232	0	1.428.331.585	3.551.464.647	1) Ya fueron girados los \$1,544,995,483 programados para el segundo trimestre. 2) Se encuentra en trámite de pasivos para mayo/2019 \$2,006,469,164	\$ 1.544.995.483,00	\$ 2.006.469.164,00		\$ -
DTM	IDU-909-2017	CONSTRUCCIONES A.P. S.A.S.	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL IDU, A REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE PUENTES PEATONALES EN BOGOTÁ D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS.	450.019.731	0	0	450.019.731	Se encuentra en trámite de pasivos para mayo/2019 \$51,326,944	\$ 51.326.944,00		\$ 398.692.787,00	\$ -
DTM	IDU-1463-2017	MAB INGENIERIA DE VALOR SA	INTERVENTORÍA PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN OBRAS DE CONSERV. DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, GRUPO 1.TIENE VIG. FUT.2018 \$2.138'848,413 Y 2019, \$2.138'848,413.	615.458.454	0	128.752.474	486.705.980		\$ 486.705.980,00			\$ -
DTM	IDU-937-2017	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS	INTERV. A OBRAS DE CONSERVACIÓN DE PUENTES PEATONALES EN BOGOTÁ D.C.	98.317.507	0	8.169.447	90.148.060				\$ 90.148.060,00	\$ -
DTM	IDU-1465-2017	SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S A	INTERV. PARA EJECUTAR ACTIVIDADES NEC. PARA EJEC. OBRAS DE CONSERV. MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS SITP GRUPO 2. IDU-CMA-SGI-026-2017 TIENE VIG. FUT. 2018, \$424.338.092 Y 2019 \$424.338.092.	91.627.884	0	0	91.627.884	Se encuentra en trámite de pasivos para mayo/2019 \$55,649,397	\$ 91.627.884,00			\$ -

AREA	CONTRATO	BENEFICIARIO	DETALLE DEL COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2018	LIBERACIONES	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA AL PASIVO EXIGIBLE	PROGRAMACION DE GIROS 2019			SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019
									2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
DTM	IDU-1467-2017	MAB INGENIERIA DE VALOR SA	INTERV.A ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS SITP, GRUPO 3. TIENE VIG. FUT. 2018, \$1.986.311.651 Y 2019, \$2.117.409.786.	75.804.002	0	75.804.002	0					\$ -
DTM	IDU-1471-2017	CONSORCIO WSP-CCC	INTERVENTORÍA PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN, ENTRE OTROS.	661.848.704	0	581.892.718	79.955.986		\$ 79.955.986,00			\$ -
DTM	IDU-1474-2017	BYR CONSTRUCCIONES SAS	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES Y OBRAS REQUERIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	4.623.266.414	0	1.800.007.881	2.823.258.533	Se encuentra en trámite de pasivos para mayo/2019 \$2,666,510,525	\$ 2.823.258.533,00			\$ -
DTM	IDU-1088-2016	ASFALTART S.A.S.	BRIGADA DE REACCIÓN VIAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, GRUPO 2 (ZONA OCCIDENTAL), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D. C.	2.061.430.532	0	0	2.061.430.532					\$ 2.061.430.532,00
DTM	IDU-549-2017	EUROESTUDIOS S.A.S.	INTERVENTORIA A OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, GRUPO 2, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	531.288.697	0	0	531.288.697			\$ 316.032.974,00		\$ 215.255.723,00
DTM	IDU-1505-2017	ITAC CONSTRUCCIONES LTDA .	OBRAS DE CONSERVACIÓN DE PUENTES PEATONALES DE LA MALLA VIAL ARTERIAL, GRUPO 3: TRONCALES AUTOPISTA NORTE, CALLE 26, CALLE 80, EN BOGOTÁ D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS.	4.122.596.608	0	0	4.122.596.608				\$ 4.122.596.608,00	\$ -
DTM	IDU-1504-2017	CONSORCIO PEATONALES BOGOTA 2020	OBRAS DE CONSERVACIÓN DE PUENTES PEATONALES GRUPO 2 EN BOGOTÁ D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS.	4.235.321.891	0	0	4.235.321.891	Ya fueron girados \$1,360,779,231 de los \$3,076,820,983 programados para el segundo trimestre	\$ 3.076.820.983,00		\$ 1.158.500.908,00	\$ -
DTM	IDU-1517-2017	PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOMBIA SAS	INTERV. PARA EJECUTAR ACTIVIDADES Y OBRAS REQUERIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN BOGOTA.	576.348.908	0	164.079.945	412.268.963	Se encuentra en trámite de pasivos para mayo/2019 \$252,511,535	\$ 412.268.963,00			\$ -
DTM	IDU-1509-2017	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PUENTES PEATONALES	OBRAS DE CONSERVACIÓN DE PUENTES PEATONALES DE LA MALLA VIAL ARTERIAL, GRUPO 4: TRONCALES AMÉRICAS, SUBA, CARACAS, NQS, EN BOGOTÁ D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS.	573.010.964	0	0	573.010.964			\$ 573.010.964,00		\$ -

IDU - DTM PASIVOS EXIGIBLES

AREA	CONTRATO	BENEFICIARIO	DETALLE DEL COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2018	LIBERACIONES	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA AL PASIVO EXIGIBLE	PROGRAMACION DE GIROS 2019			SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019
									2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
DTM	IDU-1534-2017	CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE PUENTES PEATONALES DE LA MALLA VIAL ARTERIAL, GRUPO 4:, ENTRE OTRAS.	188.279.294	0	16.840.253	171.439.041	Se encuentra en trámite de pasivos para mayo/2019 \$62,453,304	\$ 142.815.353,00	\$ 28.623.688,00		\$ -
DTM	IDU-1532-2017	JOYCO S.A.S	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE PUENTES PEATONALES DE LA MALLA VIAL ARTERIAL, GRUPO 3:, ENTRE OTRAS.	329.186.841	0	0	329.186.841	Se encuentra en trámite de pasivos para mayo/2019 \$35,412,353	\$ 35.412.353,00		\$ 293.774.488,00	\$ -
DTM	IDU-1538-2017	PROCOPAL S.A	EJECUCIÓN A MONTO AGOTABLE DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, LA RED DE CICLORRUTAS , ZONAS BAJO PUENTE Y PARADEROS SITP EN BOGOTÁ, D.C., GRUPO C.	4.205.073.677	0	2.847.242.982	1.357.830.695	Ya se giraron \$900,023,200 de los \$1,355,816,462 del segundo trimestre	\$ 1.355.816.462,00			\$ 2.014.233,00
DTM	IDU-1544-2017	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, ENTRE OTRAS.	452.915.263	0	0	452.915.263		\$ 193.878.996,00	\$ 259.036.267,00		\$ -
DTM	IDU-1531-2017	SESAC S.A.	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE PUENTES PEATONALES DE LA MALLA VIAL, GRUPO 2 EN BOGOTA DC., ENTRE OTRAS.	396.222.503	0	0	396.222.503	Se encuentra en trámite de pasivos para mayo/2019 \$126,747,052	\$ 260.325.397,00	\$ 135.897.106,00		\$ -
DTM	IDU-1542-2017	CONSORCIO BOLMR SGI 025	EJECUCIÓN A MONTO AGOTABLE DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, LA RED DE CICLORRUTAS , ZONAS BAJO PUENTE Y PARADEROS SITP EN BOGOTÁ, D.C., GRUPO A.	2.919.187.343	0	1.996.880.319	922.307.024	Se encuentra en trámite de pasivos para mayo/2019 \$154,539,892	\$ 171.710.997,00		\$ 750.596.027,00	\$ -
DTM	IDU-1558-2017	CONSORCIO BOLMER SEGURIDAD VIAL	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES Y OBRAS REQUERIDAS PARA LAS MEDIDAS DE GESTION DE SEGURIDAD VIAL EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.	4.667.987.371	0	664.549.522	4.003.437.849		\$ 1.950.000.000,00	\$ 1.364.264.112,00	\$ 689.173.737,00	\$ -
DTM	IDU-1571-2017	JOYCO S.A.S	INTERV. A OBRAS MAN/TO., REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN ESP.PUBL. RED CICLORUTAS ZONAS BAJO PTE. Y PARADEROS SITP. GRUPO A.	750.322.159	0	51.365.529	698.956.630					\$ 698.956.630,00

IDU - DTM PASIVOS EXIGIBLES

AREA	CONTRATO	BENEFICIARIO	DETALLE DEL COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2018	LIBERACIONES	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN REALIZADA AL PASIVO EXIGIBLE	PROGRAMACION DE GIROS 2019			SALDO POR GIRAR 31 DE DICIEMBRE 2019
									2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
DTM	IDU-1546-2017	CONSORCIO GAMA ESPACIO PUBLICO	EJECUCIÓN A MONTO AGOTABLE DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, LA RED DE CICLORRUTAS, ZONAS BAJO PUENTE Y PARADEROS SITP GRUPO B, ENTRE OTRAS.	5.088.469.024	0	916.485.281	4.171.983.743	1) Ya se giraron \$753,767,372 de los \$2,627,389,519 programados para el segundo trimestre. 2) Se encuentra en trámite de pasivos para mayo/2019 \$959,309,177	\$ 2.627.389.519,00	\$ 1.544.594.224,00		\$ -
DTM	IDU-1570-2017	MAB INGENIERIA DE VALOR SA	INTERV. A OBRAS MAN/TO., REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN ESP.PUBL. RED CICLORUTAS ZONAS BAJO PTE. Y PARADEROS SITP. GRUPO B.	449.690.081	0	0	449.690.081		\$ 205.091.873,00	\$ 244.598.208,00		\$ -
DTM	IDU-1575-2017	CONSORCIO BOGOTA 072	INTERV. A OBRAS MAN/TO., REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN ESP.PUBL. RED CICLORUTAS ZONAS BAJO PTE. Y PARADEROS SITP. GRUPO C.	499.338.070	0	277.500.783	221.837.287	Ya se giraron \$117,044,656 de los \$221,837,287 programados para el segundo trimestre	\$ 221.837.287,00			\$ -
Total DTM				72.777.687.939	286.591.271	13.843.702.936	58.647.393.732		\$ 23.408.098.931,00	\$ 14.143.735.174,00	\$ 11.229.452.594,00	\$ 9.866.107.033,00