



STEST

202634600992561

Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Julio 17 de 2026

Señor(a)

ANONIMO ANONIMO NO REGISTRA
NO REGISTRA

NO REGISTRA
Bogotá - Bogotá DC

REF: Respuesta Movil 283 - Consuelo Beltrán

Respetado(a) señor(a),

En atención a la petición efectuada a través de la red social Instagram, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en cumplimiento de las competencias fijadas en el Acuerdo 004 de 2025 *"Por el cual se establece la Estructura Organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano, las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones"*; y obrando dentro del término legal concedido, a continuación se procede a dar respuesta a las inquietudes que usted realiza, tal como se señala a continuación:

" Ciudadana solicita le envíen un informe del estado de los avances de las americas con avenida ciudad de Cali (IDU)" Sic

Respuesta: Respecto a su petición, esta se relaciona con el Contrato IDU-1670-2020, cuyo objeto corresponde a la **"CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI – TRAMO 1, ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C."**.

Dicho contrato fue adjudicado mediante la Resolución No. 005700 del 15 de octubre de 2020, expedida por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), una vez surtidos los trámites legales correspondientes, al contratista CONSORCIO MAHFER, para su ejecución.

De conformidad con la Modificación No. 8 del Contrato IDU-1670-2020 y con lo establecido en la Cláusula Cuarta – *Plazo Estimado*, el plazo contractual vigente

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

1



STEST

202634600992561

Información Pública

Al responder cite este número

corresponde a ciento diecinueve (119) meses, distribuidos en seis (6) meses de preconstrucción, treinta y nueve (39) meses de construcción y sesenta (60) meses de mantenimiento, contados a partir del 29 de enero de 2021, fecha de suscripción del Acta de Inicio.

Posteriormente, mediante la Modificación No. 12, se estableció un plazo de siete (7) meses para la ejecución de actividades de construcción durante la etapa de mantenimiento, asociadas a afectaciones derivadas de la entrega predial. Este plazo comenzó a contabilizarse a partir del inicio de la etapa de mantenimiento, el cual tuvo lugar el 29 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el **Informe Semanal No. 284 cargado en el aplicativo ZIPA** a corte del 13 de julio de 2026, el Contrato presenta un avance acumulado del 83,78%, mientras que el avance correspondiente a las actividades de construcción alcanza el 86,68%.

Entre las actividades desarrolladas en la semana se destacan:

COMPONENTE DE PAVIMENTOS

Cuadrante Nor-Oriental

- Instalación de rajón en Eje 135 K0+190 a K0+215 Carril derecho.
- Instalación de sello rajón en Eje 135 K0+190 a K0+215 Carril derecho.
- Instalación de seleccionado en Eje 135 K0+190 a K0+215 Carril derecho.
- Excavación en Eje 135 K0+170 a K0+180 Carril derecho.
- Extensión y compactación de Base granular tipo A en Eje 1322 entre K0+185 a K0+125 Carril Izquierdo.
- Vaciado de concreto en losas de Eje 1324 entre K0+086 a K0+054 Carril Izquierdo.
- Vaciado de concreto en losas de Eje 1324 entre K0+122 a K0+082 Carril Derecho.
- Vaciado de concreto en losas de Eje 1324 entre K0+082 a K0+054 Carril Derecho.
- Aplicación de emulsión asfáltica en Eje 1324 entre K0+130 a K0+169 Ambos Carriles.
- Demolición de pavimento en Eje 1324 entre K0+169 y K0+170 ambos carriles.

Cuadrante Nor-Occidental

- Instalación de rajón en eje 136 entre K0+095 a K0+140 Carril derecho.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

2



STEST

202634600992561

Información Pública

Al responder cite este número

Cuadrante Sur-Oriental

- Armado de acero de refuerzo en rampa de acceso a EDS en Eje 138 entre K0+084 a K0+096.
- Vaciado de concreto en rampa de acceso a EDS en Eje 138 entre K0+084 a K0+096.
- Excavación para bordillo en rampa de pompeyano en Eje 138 en K0+098 carril izquierdo.
- Vaciado de concreto en losas en Eje 1323 entre K0+084 a K0+130 Carril Izquierdo.
- Corte de losas, instalación de espuma y sello en juntas en Eje 1323 entre K0+084 a K0+130 Carril Izquierdo.
- Armado y encofrado de bordillo en Eje 1323 entre K0+084 a K0+130 Borde Izquierdo.

Cuadrante Sur-Occidental

- Excavación en eje 137 entre K0+175 a K0+155 ambos carriles.
- Instalación de rajón y sello en eje 137 entre K0+175 a K0+155 ambos carriles.

COMPONENTE DE REDES HIDROSANITARIAS

Cuadrante Nor-Oriental

- Construcción de la tubería pluvial de 24" Concreto MP 023268 (norte) al pozo MP 02307 (sur), Eje 135 Ramal C con excavación, entibado tipo cajón C2", instalación de tubo #4, tubo #5, tubo #6, tubo #7 y tubo #8 con rajón de mejoramiento de 30 cm, triturado de cama de 15 cm, colocación de atraque con triturado hasta mitad de tubo y con fresado desde la mitad de tubo a 40 cm a lomo tubo.
- Construcción de la tubería pluvial de 18" Concreto MP 0232 (norte) al pozo MP 02329 (sur), Eje 135 Ramal C con excavación, entibado tipo cajón C2" y la instalación de tubo #1 y tubo #2, con rajón de mejoramiento de 30 cm, triturado de cama de 15 cm, colocación de atraque con triturado hasta mitad de tubo y con fresado desde la mitad de tubo a 40 cm a lomo tubo.

Cuadrante Nor-Occidental

- Construcción sobre la conectante noroccidental Eje 136 Ramal B de la tubería pluvial de 24" PVC desde el pozo MP 02539 (sur) al pozo MP 02330 (norte), y

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

3



STEST

202634600992561

Información Pública
Al responder cite este número

sanitaria de 10" PVC desde el pozo CMP 97406A (sur) al pozo CMP 97407A (norte), con instalación de tubo #1, tubo #2, tubo #3 y tubo #4 de 6 m, con su cama de 15 cm con triturado, atraque hasta mitad de tubo con triturado y relleno en fresado desde mitad de tubo hasta 40 cm a lomo de tubo.

- Instalación de tubería de 10" PVC de rejilla monolítica monoblock a pozo MP 02508, con gravilla de 15 cm de cama y atraque hasta mitad de tubo con gravilla y relleno fresado como NP-040 desde mitad de tubo hasta 30 cm a lomo de tubo.

Cuadrante Nor-Occidental / Sur-Occidental

- Excavación del K0+000 al k0+002 de la colchoneta reno, demolición de placa inferior e instalación de rajón de mejoramiento de subrasante de 60 cm.

Cuadrante Sur-Oriental

- Instalación de mortero alrededor de la lámina metálica, apertura de la obturación de la boca de 1.9 m del Tunnel Liner con cortadora de las láminas metálicas, excavación manual con 41 secciones de anillo metálico de 0.46 m de ancho para la instalación de la tubería 1.6 M GRP desde la cámara PMC 99570A al MP 02302 (18.86 m), y realineación de anillos.
- Construcción de bypass con tubería de 24" PVC sanitaria con un pozo y una caja, e intersección a red sanitaria de 28" Concreto.
- Construcción de la red de 12" Pluvial en concreto conectante 138 Avenida Manuel Cepeda Vargas desde el pozo MP 02309 (oriente) al pozo PMC 99570B (occidente) con excavación, entibado tipo C2, instalación de rajón de 30 cm de mejoramiento de subrasante, cama de 15 cm de triturado, tubería, atraque hasta mitad de tubo con triturado, relleno en fresado hasta 40 cm a lomo de tubo, e instalación de placa de fondo y cilindros prefabricados.

Cuadrante Sur-Occidental

- Conexión del sumidero S1AM 372 (sur) al pozo MP 02283 (sur) con tubería corrugada de 10" PVC, con rajón de 30 cm, cama de 5 cm de gravilla y/o triturado, atraque de triturado hasta mitad de tubo e instalación de SBG-A RCD para estructura de vía provisional.
- Lavado de la tubería de 32" concreto desde el pozo CMP 91173 al pozo CMP 172860.
- Conexión de la tubería pluvial 20" PVC del pozo MP 02297 al pozo PMP 120828 con desviación.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

4



STEST

202634600992561

Información Pública

Al responder cite este número

Cuadrante Sur-Occidental / Cuadrante Sur Oriental / Separador Central

- Adecuación del separador central con construcción del bordillo en concreto y posterior instalación del pasto kikuyo en la cámara MP 02292 de la red pluvial de 1.3 M GRP.
- Construcción del carril occidental con la estructura de vía del Eje 1325 e instalación de la tubería de 10" PVC de conexión al sumidero S1AM 387.
- Desagüe y bombeo de aguas lluvias por medio de la instalación de tubería de tubo de 6" PVC hacia Tairona.

COMPONENTE DE REDES SECAS

Cuadrante Nor-Oriental

- Canalización de TIGO P#1 a caja tipo C con 1204" (6 m).
- Construcción de alumbrado público con construcción de cajas en mampostería con su mortero de pega CS-274 (04-C228) Castelo norte.
- Construcción de semaforización cajas de paso sencilla cajas C9 a C10 (6 m) y C9 a pedestal semáforo (7 m) Ramal C paso peatonal.

Cuadrante Nor-Occidental

- Construcción de cajas CS-274 (04-C253) con su pedestal P213 y caja CS-274 (04-C261) con su pedestal P220, con mampostería en ladrillo y fundida de pedestales con tubería de 3/4" y curva de 3/4".
- Excavación e instalación de 8 m de tubería ETB 1204" en BRT 1322 con arena de peña de 15 cm desde cámara T-14 (239A) Tintal a T-14 (238A) Castelo.

Cuadrante Sur-Oriental

- Construcción de red de semaforización con tubería TDP (10.30 m) con su arena de peña, desde cajas de paso sencilla de C1 a C2.

Cuadrante Sur-Occidental

- Construcción de cámara movistar LD 974TA.

Glorieta

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST

202634600992561

Información Pública

Al responder cite este número

- Construcción de cajas CS-274 de la glorieta BRT 1327 en alzada de muros en mampostería con mortero, con sus pedestales P172, P175, P-185, P186, y P182 en concreto de 3000 psi con tubería de 3/4" y curva de 3/4".
- Construcción de caja CS-276 (04-131) en mampostería con mortero con su pedestal P173 en concreto de 3000 psi con tubería de 3/4" y curva de 3/4".

COMPONENTE DE URBANISMO

Cuadrante Nor-Oriental

- Instalación de adoquín en concreto color gris 10x 20 cm, cuadrante Nor-oriental, Castello.
- Instalación de SBG Clase C, Ramal D, cuadrante Nor-oriental Castello.
- Compactación subbase eje 135 espacio público entre k0+140 y k0+145, cuadrante Nor-oriental, Castello, Z2.
- Instalación de adoquines bajo puente ramal D, cuadrante Nor-oriental, Castello.
- Instalación de adoquín en concreto color gris, espacio público, cuadrante Nor-oriental, Castello.
- Emboquillado de bordillo A-80 en abordador, cuadrante Nor-oriental, Castello Z2.

Cuadrante Sur-Oriental

- Instalación de arena de soporte para instalación de adoquín en concreto color gris, cuadrante Sur-oriental, María Paz, Z1 VÍA TERPEL.
- Instalación de adoquín en concreto color gris, cuadrante Sur-oriental, María Paz, Z1 VÍA TER.
- Instalación de loseta podo táctil, cuadrante Sur-oriental, María Paz.
- Excavación manual para instalación de bordillo A-80, cuadrante Sur-oriental, María Paz.
- Instalación bordillo A-80 de confinamiento, cuadrante Sur-oriental, ramo E, bajo puente ciclorruta.
- Armado y colocación de acero de refuerzo, acceso estación de servicio Terpel, María Paz.
- Instalación de Bordillo A-80, María Paz ramal F Z1 Vía TERP.
- Instalación de loseta podo táctil, cuadrante Sur-oriental, María Paz Z1VÍA TERP.
- Instalación de arena de soporte, ciclorruta, Z1 VÍA TERP, María Paz, cuadrante Sur-oriental.
- Compactación de bordes de la ciclorruta eje 138, cuadrante Sur-oriental, María Paz.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

6







STEST
202634600992561
Información Pública
Al responder cite este número

Cuadrante Sur-Occidental

- Instalación de cespedón, en espacio público abordador entre ramal F y G, cuadrante Sur-occidental, Tairona.
- Instalación de adoquín en concreto color gris e instalación de loseta podo táctil, cuadrante Sur-occidental, Tairona.
- Instalación de arena de soporte e instalaciones de loseta Panot A-20 color ocre, cuadrante Sur-occidental, calle 5B, Tairona.
- Instalación de arena de soporte e instalación de adoquín de concreto color Gris, cuadrante Sur-occidental, Tairona Z1vía TAI.
- Instalación de loseta podo táctil, cuadrante Sur-occidental, Tairona. Z1 VÍA TAI.
- Instalación de adoquín en concreto color gris, cuadrante Sur-occidental, Tairona Z2 vía TAI.

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE DE PAVIMENTOS

		
Instalación de rajón en Eje 135 K0+190 a K0+215 Carril derecho	Instalación de sello rajón en Eje 135 K0+190 a K0+215 Carril derecho	Instalación de rajón en eje 136 entre K0+095 a K0+140 Carril derecho
		
Instalacion de rajon y sello en eje 137 entre K0+175 a K0+155 ambos carriles	Toma de densidades en subbase granular tipo A en Eje 138 entre K0+000 a K0+010 Carril Derecho	Armado de acero de refuerzo en rampa de acceso a EDS en Eje 138 entre K0+084 a K0+096

Fuente: Informe No 284

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST
202634600992561
Información Pública
Al responder cite este número

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE DE REDES

		
Costado WS Sur Occidental – Tairona / Ramal G canal amaerica se realiza terminación de remate desde K0+000 al K0+002 con instalación de rajor de 60 cm y ancho 1.6 m.	Costado NW Nor Oriental - Castelo / Ramal C se continua en el Eje 135 con la construcción de la tubería pluvial 24" Concreto MP 02326B (norte) al pozo MP 02307 (sur).	Costado Glorieta BRT1327 construcción de pedestales.

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE ESPACIO PUBLICO

		
Instalación de cespedón, en espacio público aborador entre ramal F Y G, cuadrante Sur-occidental, Tairona.	Instalación de adoquín en concreto color gris e instalación de loseta podo táctil, cuadrante Sur- occidental, Tairona.	instalación de arena de soporte e instalaciones de loseta Panot A-20 color ocre, cuadrante Sur-occidental, calle 5B, Tairona.


Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST
202634600992561
Información Pública
Al responder cite este número

 11/06/2026, 10:37:11 a.m. Diagonal 3 85-45 110851 Bogotá Colombia Contrato 1670 Atrug 2020	 11/06/2026, 10:38:19 a.m. Avenida Carrera 86 5-23 110871 Bogotá Colombia Contrato 1670 Atrug 2020	 Jun 13, 2026 at 11:34:36 AM +4 639828-74 157079
Instalación de arena de soporte e instalación de adoquín de concreto color Gris, cuadrante Sur-occidental, Tairona Z1 vía TAI	Instalación de loseta piso táctil, cuadrante Sur-occidental, Tairona. Z1 VÍA TAI.	Instalación de adoquín en concreto color gris, cuadrante Sur-occidental, Tairona Z2 vía TAI.

Fuente: Informe No 284

En los anteriores términos proferimos respuesta de fondo, completa y de manera oportuna a su petición, de conformidad con la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye el correspondiente del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,



ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
Directora Técnica de Construcciones

Firma mecánica generada el 17-07-2026 02:59:50 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Aprobó: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Revisó: YAMILE CASTIBLANCO VENEGAS- Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Elaboró: CARLOS FERNANDO BARCELO AVENDANO-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.