



STEST
202634601273491

Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Septiembre 15 de 2026

Señor (a)

ANONIMO ANONIMO
NO REGISTRA

Bogotá - Bogotá DC

REF: Envío de respuesta al derecho de petición ciudadano radicado IDU No 202618501419922, radicado Bogotá te escucha No 6141332026, información actividades pendientes proyecto avenida Cali grupo 3.

CONTRATO: IDU-1653-2020 “Construcción al Sistema Transmilenio de Troncal Avenida Ciudad de Cali Grupo 3. Entre la Avenida Villavicencio y la Avenida Manuel Cepeda Vargas En Bogotá D.C”.

Cordial saludo,

En atención a su petición enviada a través del sistema "Bogotá Te Escucha" con radicado de la referencia, la Entidad en cumplimiento de las competencias fijadas en el Acuerdo 004 de 2025 “*Por el cual se adopta la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones*” y obrando dentro del término legal concedido, a continuación, procede a dar respuesta a la solicitud que eleva en los siguientes términos:

Petición No 1:

“Buenos días, reporto que a la fecha por fin algo de avance de lo faltante del grupo 3 de la avenida Cali y es la estación patio bonito, hay iluminación y están instalando torniquetes. además, los de recaudo Bogotá están instalando los otros componentes de recaudo en las taquillas, esperemos que sean en las

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

1



STEST
202634601273491

Información Pública
Al responder cite este número

cuatro taquillas, no como en la estación biblioteca Tintal, las taquillas del costado occidental funcionado pero los de oriental nada, la respuesta ya es competencia de Transmilenio. ahora lo que faltan en el grupo 3 de la avenida Cali son varias cosas: más alumbrado público, no se han soterrado el cableado en algunas partes, a la altura de la calle 40b sur falta un poste de luz, el costado oriental de la estación patio bonito no tienen nuevo alumbrado público.”

Respuesta: Se informa que las redes eléctricas existentes se encuentran actualmente en proceso de traslado hacia la nueva infraestructura construida en el marco del desarrollo del proyecto. Al respecto, se precisa que las actividades asociadas al traslado y conexión de dichas redes son competencia de ENEL Colombia, en su calidad de operador de la red eléctrica de la ciudad.

Actualmente, ENEL Colombia adelanta las actividades requeridas para efectuar el traslado de las redes, con el propósito de culminar este proceso y realizar las conexiones correspondientes en el menor tiempo posible, de acuerdo con los procedimientos técnicos y operativos establecidos por el operador.

De igual manera, se informa que el sistema de alumbrado correspondiente al costado oriental de la estación se encuentra en etapa de ajustes finales y ejecución de las conexiones definitivas por parte de ENEL Colombia, actividades necesarias para completar la puesta en servicio de la infraestructura eléctrica asociada a este sector de la estación.

Petición No 2.

“El cruce de la calle 38 sur abandonado y un lote pendiente y un paso peatonal exactamente a la altura de la calle 34 a sur no están habilitados los semáforos y llevan hace rato así”

Respuesta: Se informa que el predio que se encontraba pendiente de entrega al contratista estaba sujeto a la culminación del trámite administrativo y policivo de desalojo, requerido una vez finalizado el proceso de expropiación administrativa. Dicho procedimiento fue culminado el 28 de agosto de 2026. Posteriormente, se

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

2



STEST
202634601273491

Información Pública
Al responder cite este número

adelantaron las actividades de demolición de la estructura existente y, una vez habilitada el área, se realizó la entrega formal del predio al contratista el 9 de septiembre de 2026.

En consecuencia, actualmente el contratista se encuentra adelantando las actividades administrativas, técnicas y de coordinación previas requeridas para la reanudación de las labores constructivas pendientes en la intersección, las cuales podrán avanzar una vez se surtan las actividades preparatorias correspondientes.

En relación con el paso peatonal ubicado en la Calle 34, destinado al acceso a la estación Patio Bonito, se informa que este se encuentra en la etapa final de las actividades asociadas a la conexión y puesta en funcionamiento del semáforo correspondiente. Estas actuaciones se encuentran en proceso de finalización y se espera que, una vez culminadas las verificaciones y conexiones requeridas, entren en operación en el menor tiempo posible.

Petición No 3.

“a metros de la estación biblioteca Tintal había un espacio para colocar transformadores algo así, pero sigue abandonado

Respuesta: En relación con la comunicación de referencia, se informa que no se cuenta con áreas disponibles para la ubicación externa de transformadores en las inmediaciones de la estación Biblioteca Tintal. Las áreas actualmente habilitadas y ubicadas en el entorno de la estación corresponden a espacio público que ya fue entregado para el uso y disfrute de la comunidad, por lo que no se encuentran disponibles para la instalación de este tipo de infraestructura.

Petición No 4

“la parte oriental de la estación biblioteca Tintal las taquillas no están habilitadas y también llevan mucho tiempo así. todo es competencia de ustedes, al igual Transmilenio, Enel condensa y la secretaria de movilidad, la

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

3



STEST
202634601273491

Información Pública
Al responder cite este número

pregunta es: cuando terminara todo, es decir al 100%? ya que según IDU en la página web esta entre 93 y 98 %, entre 2 y 7 % faltante corresponde a los que he mencionado, agradezco la respuesta, muchas gracias.”

Respuesta: Se informa que las taquillas ubicadas en el costado oriental de la estación Biblioteca Tintal no habían sido entregadas formalmente a TRANSMILENIO, debido a que se encontraban pendientes algunas adecuaciones y actividades finales, las cuales estaban condicionadas a la disponibilidad de la conexión eléctrica definitiva por parte de ENEL Colombia. A la fecha, las taquillas se encuentran en proceso de recibo y verificación entre el IDU y TRANSMILENIO, con el propósito de culminar las actividades y validaciones requeridas para su posterior habilitación y puesta en servicio para los usuarios de la estación.

Por otra parte, se precisa que el contrato contempla una etapa de construcción y una etapa de mantenimiento. Con corte al 7 de septiembre de 2026, la etapa de construcción presenta un avance del 98 %. Las actividades pendientes para alcanzar el 100 % corresponden principalmente a las intervenciones previstas en la intersección de la Calle 38 Sur con Avenida Ciudad de Cali.

Actualmente, el contratista se encuentra estructurando y ajustando el cronograma definitivo para la ejecución de las actividades pendientes, el cual deberá ser objeto de revisión y aprobación por parte del IDU. La programación se encuentra sujeta, entre otros aspectos, a la culminación de los trámites administrativos requeridos ante la Secretaría Distrital de Movilidad para la implementación de los correspondientes Planes de Manejo de Tránsito (PMT).

Una vez se cuente con el cronograma definitivo y este haya surtido las instancias de revisión y aprobación correspondientes, se informarán oportunamente a la comunidad las fechas previstas para la ejecución y entrega de las intervenciones pendientes.

Finalmente, se informa que el avance general del contrato, incluyendo las etapas de construcción y mantenimiento, con corte al 7 de septiembre de 2026,

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

4



STEST
202634601273491

Información Pública
Al responder cite este número

corresponde al 93,29 %. La etapa de mantenimiento se encuentra actualmente en ejecución y tiene prevista su finalización en octubre de 2030.

Por lo anterior, se informa que el presente requerimiento ha sido tramitado en debida forma, emitiéndose respuesta de fondo, integral y oportuna, en estricto cumplimiento de los términos previstos en la **Ley 1755 de 2015**, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición.

Cordialmente,



ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
Directora Técnica de Construcciones

Firma mecánica generada el 15-09-2026 02:39:41 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Aprobó: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Elaboró: DIEGO ANDRES PEREZ CUBIDES-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

5