

Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

Observatorio Ciudadano Local

Localidad de Santa Fe

Informe de Ejecución 2025

Tabla de contenido

1	PRESENTACIÓN	3
2	INVENTARIO DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD.....	
2.1	ESTADO DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD	4
2.2	ESTADO DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD.....	7
3	PROYECTOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 2025	7
3.1	PROYECTOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.....	7
3.2	PROYECTOS DE CONSERVACIÓN - MANTENIMIENTO	11

1 Presentación

En atención a la solicitud del Observatorio Ciudadano, se presenta el siguiente informe, que registra la ejecución de obras y recursos en la Localidad de Santa Fe, durante la vigencia 2025.

El informe presenta inicialmente el inventario de vías y espacio público de la ciudad y luego está organizado de acuerdo con la distribución de las áreas funcionales de la entidad: proyectos, construcciones y conservación.

Es importante destacar que toda la información aquí contenida se puede consultar en la página web del Instituto: <https://www.idu.gov.co> y la información sobre el estado de las vías en el geoportal: <https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/>


2 INVENTARIO DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD

2.1 ESTADO DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD


Malla Vial Arterial




Malla Vial Intermedia



Malla Vial Local



2.2 ESTADO DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD



3 PROYECTOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 2025

3.1 PROYECTOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Contrato: IDU – 1772 - 2023


Objeto: Obras de estabilización en Bogotá – Grupo B – Estudios y Diseños y Construcción.

Información contractual:

Información contractual			
Número de contrato:		IDU-1772-2023	Número de contrato:
Tipo:		Contrato de Obra	IDU-1769-2023
Contratista:		CONSORCIO INFRAMIM	Tipo:
Valor total:		\$ 7.228.469.897,00	Consultoría (Interventoría)
Fecha de inicio:		31/05/2024	Contratista:
Fecha de finalización:		17/11/2026	CONSORCIO INT ESTABILIZACIONES 20
Empleos generados:		31	Valor total:
			\$ 2.085.509.692,00
			Fecha de inicio:
			31/05/2024
			Fecha de finalización:
			17/11/2026
			Empleos generados:
			30

Ejecución:

Fecha de actualización: 29/12/2025

Avance programado: 15,83% 

Avance ejecutado: 14,74% 

Estado del contrato: **SUSPENDIDO**

Registro Fotográfico:



Contrato: IDU – 1773 – 2023

Objeto: Sitios Inestables Grupo A – Diagnóstico, Diseños y Construcción

Información contractual:

Información contractual			
Número de contrato:	IDU-1773-2023	Número de contrato:	IDU-1768-2023
Tipo:	Contrato de Obra	Tipo:	Consultoría (Interventoría)
Contratista:	CONSORCIO ESTABILIZACION AMJ	Contratista:	ING INGENIERIA S.A.S.
Valor total:	\$ 7.503.645.904,00	Valor total:	\$ 2.198.146.823,00
Fecha de inicio:	16/05/2024	Fecha de inicio:	16/05/2024
Fecha de finalización:	19/11/2026	Fecha de finalización:	19/11/2026
Empleos generados:	43	Empleos generados:	34

Ejecución:

Fecha de actualización: 01/09/2025

Avance programado: 96,35%

Avance ejecutado: 14,87%

Estado del contrato: **SUSPENDIDO**

Registro Fotográfico:



Contrato: IDU – 1736 – 2021

Objeto: Inserción Urbana Regiotram Occidente – Plataforma peatonal Calle 26 – Factibilidad y Diseños

Información contractual:

Información contractual			
Número de contrato:	IDU-1736-2021	Número de contrato:	NO APLICA
Tipo:	Convenio Interadministrativo	Tipo:	Consultoría (Interventoría)
Contratista:	EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S	Contratista:	No aplica
Valor total:	\$ 4.178.050.591,00	Valor total:	\$ 0,00
Fecha de inicio:	18/11/2021	Fecha de inicio:	
Fecha de finalización:	08/10/2025	Fecha de finalización:	
Empleos generados:	0	Empleos generados:	0

Ejecución:

Nombre del proyecto
Inserción urbana Regiotram Occidente - Plataforma peatonal Calle 26 - Factibilidad y diseños
Fecha de actualización: 18/11/2021
Avance programado: 0,0%
Avance ejecutado: 0,0%
Estado del contrato: TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION

3.2 PROYECTOS DE CONSERVACIÓN - MANTENIMIENTO

Contrato: IDU – 1686 – 2022

Objeto: Conservación – Rehabilitación Eje Ambiental Fase II

Información contractual:

Información contractual			
Número de contrato:	IDU-1686-2022	Número de contrato:	IDU-1687-2022
Tipo:	Contrato de Obra	Tipo:	Consultoría (Interventoría)
Contratista:	CONSORCIO AG3 OBRAS	Contratista:	SERVINC LTDA
Valor total:	\$ 21.574.667.164,00	Valor total:	\$ 5.867.619.867,00
Fecha de inicio:	20/01/2023	Fecha de inicio:	20/01/2023
Fecha de finalización:	14/03/2025	Fecha de finalización:	14/03/2025
Empleos generados:	23	Empleos generados:	6

Ejecución:

Fase II	
Fecha de actualización:	14/03/2025
Avance programado:	100,0%
Avance ejecutado:	100,0%
Estado del contrato:	LIQUIDADO
Alcance del proyecto	

Registro Fotográfico:

