

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2018
204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	\$646,903	\$378,252	58.47	\$865,800	\$781,409	90.25	\$1,085,168	\$1,046,479	96.43	\$2,535,976	\$0	0.00	\$48,500	\$0	0.00	\$5,182,347	\$2,206,140	42.57
18 Mejor movilidad para todos	\$646,903	\$378,252	58.47	\$865,800	\$781,409	90.25	\$1,085,168	\$1,046,479	96.43	\$2,535,976	\$0	0.00	\$48,500	\$0	0.00	\$5,182,347	\$2,206,140	42.57
1059 Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público de calidad	\$30,141	\$12,667	42.03	\$30,130	\$28,428	94.35	\$27,096	\$25,814	95.27	\$51,022	\$0	0.00	\$2,050	\$0	0.00	\$140,438	\$66,909	47.64
2 Mantener 295.36 Km Carril Troncales	Tipo de anualización Magnitud	20.92	12.90	61.66	120.32	96.22	79.97	156.24	155.16	99.31	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.36	264.28	89.48
	Suma Recursos	\$12,676	\$11,992	94.61	\$27,121	\$27,121	100.00	\$22,013	\$22,013	100.00	\$26,500	\$0	0.00	\$0	\$0	\$88,310	\$61,127	69.22
3 Construir 57 Km De Troncales	Tipo de anualización Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	50.90	0.00	0.00	6.10	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00
	Suma Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,696	\$0	0.00	\$0	\$0	\$3,596	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$5,292	\$0	0.00
4 Construir 96.73 Km Ciclorruta Asociada A Troncales	Tipo de anualización Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	100.00	0.00	0.00	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.73	0.23	0.24
	Suma Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
5 Construir 1559145.45 M2 Espacio Publico Asociado A Troncales	Tipo de anualización Magnitud	0.00	0.00	0.00	10,352.00	10,352.00	100.00	18,044.45	17,567.72	97.36	1,530,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,145.45	27,919.72	1.79
	Suma Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
7 Realizar 12 Estudios Diseños Del Subsistema De Transporte	Tipo de anualización Magnitud	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	3.00	25.00
	Suma Recursos	\$16,790	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$16,790	\$0	0.00
8 Realizar 1002 Unidades De Gestion Social	Tipo de anualización Magnitud	42.00	42.00	100.00	27.00	27.00	100.00	414.00	31.00	7.49	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.00	100.00	9.98
	Suma Recursos	\$674	\$674	99.99	\$0	\$0	0.00	\$129	\$129	99.98	\$6,626	\$0	0.00	\$0	\$0	\$7,430	\$803	10.81
9 Adquirir 362 Predios Para La Construcción Del Subsistema De Transporte	Tipo de anualización Magnitud	0.00	0.00	0.00	81.00	80.00	98.77	282.00	87.00	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	167.00	46.13
	Suma Recursos	\$0	\$0	0.00	\$980	\$975	99.43	\$174	\$171	98.35	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$1,155	\$1,146	99.26
10 Realizar 100 Por Ciento De Las Asistencias Técnicas Y Operativas	Tipo de anualización Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	(*) Constante Recursos	\$0	\$0	0.00	\$333	\$333	100.00	\$162	\$1	0.85	\$517	\$0	0.00	\$0	\$0	\$1,012	\$334	33.02
11 Mantener 530 M2 De Espacio Publico	Tipo de anualización Magnitud	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	100.00
	Suma Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
12 Construcción De 24 Torres De Cable Aereo	Tipo de anualización Magnitud	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	100.00
	Suma Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
13 Construcción De 4 Estaciones De Cable Aereo	Tipo de anualización Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
	Suma Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
14 Montaje De 3.4 Km De Cable Aereo	Tipo de anualización Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.40	2.40	70.59	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	3.40	100.00
	Suma Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
15 Construcción De 1 Estacion Intermedia Del Sistema Tm	Tipo de anualización Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Suma Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
16 Mantener 90.49 Km Lineales De Elementos Segregadores En Las Troncales De Tm	Tipo de anualización Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.49	90.49	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.49	90.49	100.00
	Suma Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
17 Administrar 100 Por Ciento De Los Predios Adquiridos Por El Idu	Tipo de anualización Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(*) Constante Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,618	\$3,499	75.78	\$9,156	\$0	0.00	\$0	\$0	\$13,774	\$3,499	25.40
18 Pago Del 100 Por Ciento De Compromisos De Vigencias Anteriores	Tipo de anualización Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(*) Constante Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,627	\$0	0.00	\$2,050	\$0	\$6,677	\$0	0.00
1061 Infraestructura para peatones y bicicletas		\$43,821	\$32,717	74.66	\$189,986	\$165,239	86.97	\$92,774	\$89,711	96.70	\$732,131	\$0	0.00	\$27,100	\$0	\$1,085,813	\$287,667	26.49
1 Construir 1049239.72 M2 De Espacio Público	Tipo de anualización Magnitud	11,751.08	0.00	0.00	730,531.59	417,120.72	57.10	238,377.00	12,853.00	5.39	393,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,239.72	429,973.72	40.98
	Suma Recursos	\$20,544	\$19,409	94.48	\$70,571	\$65,997	93.52	\$57,804	\$55,717	96.39	\$529,137	\$0	0.00	\$0	\$0	\$678,056	\$141,123	20.81
2 Construir 26.1 Km De Ciclorrutas	Tipo de anualización Magnitud	0.04	0.00	0.00	23.57	16.86	71.53	6.34	4.03	63.56	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	26.10	20.89	80.04
	Suma Recursos	\$2,225	\$2,224	99.93	\$2,189	\$1,746	79.77	\$1,336	\$1,336	100.00	\$8,629	\$0	0.00	\$0	\$0	\$14,379	\$5,306	36.90
3 Conservar 1302008.66 M2 De Espacio Público	Tipo de anualización Magnitud	32,993.12	0.00	0.00	615,877.92	141,730.95	23.01	633,247.71	381,888.14	60.31	527,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,008.66	523,619.09	40.22
	Suma Recursos	\$12,694	\$6,126	48.26	\$47,647	\$33,104	69.48	\$20,005	\$19,797	98.96	\$11,086	\$0	0.00	\$0	\$0	\$91,433	\$59,027	64.56
4 Mantener 141 Unidades De Puentes Peatonales	Tipo de anualización Magnitud	9.00	0.00	0.00	185.00	8.00	4.32	47.00	35.00	74.47	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	43.00	30.50
	Suma Recursos	\$3,207	\$0	0.00	\$32,106	\$28,916	90.06	\$7,580	\$7,578	99.97	\$10,000	\$0	0.00	\$0	\$0	\$52,894	\$36,494	68.99
5 Mantener 99.26 Km De Ciclorrutas	Tipo de anualización Magnitud	0.00	0.00	0.00	27.01	14.00	51.83	35.37	19.30	54.57	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	99.26	33.30	33.55
	Suma Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$540	\$0	0.00	\$5,684	\$0	0.00	\$0	\$0	\$6,225	\$0	0.00
6 Realizar 17 Estudios Y Diseños Del Sistema De Espacio Publico De La Ciudad	Tipo de anualización Magnitud	2.00	0.00	0.00	21.00	5.00	23.81	11.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	5.00	29.41
	Suma Recursos	\$2,936	\$2,787	94.92	\$27,431	\$25,592	93.29	\$2,023	\$2,023	100.00	\$1,782	\$0	0.00	\$0	\$0	\$34,173	\$30,402	88.96

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2018

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
7 Construir 18 Unidades De Puentes Peatonales	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	13.00	2.00	15.38	8.00		8.00		0.00		0.00	18.00	2.00	11.11		
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$9,896	\$9,839	99.42	\$3,451	\$3,244	94.01	\$67,011	\$0	0.00	\$0	\$0	\$80,357	\$13,083	16.28	
8 Adquirir 32 Predios Para La Construcción Del Subsistema De Espacio Publico	Tipo de anualización	Magnitud	1.00			5.00	3.00	60.00	1.00		28.00		0.00		0.00	32.00	3.00	9.38		
	Suma	Recursos	\$1,480	\$1,437	97.08	\$0	\$0	0.00	\$2	\$0	0.00	\$20,079	\$0	0.00	\$0	\$21,561	\$1,437	6.66		
9 Pagar 1 Sentencias A Procesos Judiciales Estado: Suspendida	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	1.00	1.00	100.00		
	Suma	Recursos	\$735	\$735	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$735	\$735	100.00		
10 Realizar 100 Por Ciento De Las Asistencias Tecnicas, Logisticas Y Operativas Del Proyecto	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		0.00				0.00		
	(*) Constante	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$146	\$46	31.69	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$146	\$46	31.69	
11 Administrar 100 Por Ciento De Los Predios Adquiridos Por El Idu Con Ocasión De Los Proyectos	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		0.00		0.00			0.00		
	(*) Constante	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$32	\$16	48.32	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$32	\$16	48.32	
12 Rehabilitar 6.96 Km De Ciclorrutas	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	6.96	6.96	100.00		0.00		0.00	6.96	6.96	100.00		
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	
13 Pago Del 100 Por Ciento De Compromisos De Vigencias Anteriores	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		100.00		100.00					0.00		
	(*) Constante	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$78,723	\$0	0.00	\$27,100	\$0	\$105,823	\$0	0.00	
1062 Construcción de vías y calles completas para la ciudad			\$447,092	\$215,701	48.25	\$521,808	\$469,767	90.03	\$844,495	\$811,249	96.06	\$1,405,013	\$0	0.00	\$18,300	\$0	\$3,236,708	\$1,496,717	46.24	
3 Adquisición 2554 Unidades Prediales Para La Ejecución De Obras De Infraestructura Vial	Tipo de anualización	Magnitud	235.00	181.00	77.02	1,333.00	1,127.00	84.55	963.00	904.00	93.87	283.00		0.00		2,554.00	2,212.00	86.61		
	Suma	Recursos	\$171,214	\$132,154	77.19	\$254,614	\$249,437	97.97	\$365,521	\$363,275	99.39	\$125,821	\$0	0.00	\$0	\$0	\$917,170	\$744,866	81.21	
4 Construir 951183.92 M2 Espacio Público Asociado A Vias	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	231,330.49	120,303.21	52.00	252,418.71	77,902.49	30.86	578,462.00		0.00		951,183.92	198,205.70	20.84		
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	
5 Construir 61.6 Km Ciclorutas Asociado A La Malla Vial	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	11.83	5.81	49.11	33.30	3.53	10.60		0.00		0.00	61.60	9.34	15.16		
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,764	\$4,764	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$4,764	\$4,764	100.00		
6 Realizar 37 Estudios Y Diseños Para La Ejecución De Obras De Infraestructura Vial	Tipo de anualización	Magnitud	15.00	0.00	0.00	29.00	5.00	17.24	27.00	11.00	40.74		0.00		0.00	37.00	16.00	43.24		
	Suma	Recursos	\$22,420	\$1,361	6.07	\$56,051	\$53,658	95.73	\$16,874	\$16,872	99.99	\$9,282	\$0	0.00	\$0	\$0	\$104,627	\$71,890	68.71	
7 Construir 230.2 Km-Carril De Vías Arterias	Tipo de anualización	Magnitud	51.01	0.00	0.00	134.87	58.09	43.07	120.91	18.41	15.23		0.00		0.00	230.20	76.50	33.23		
	Suma	Recursos	\$234,647	\$66,672	28.41	\$120,484	\$93,755	77.81	\$319,131	\$308,619	96.71	\$730,220	\$0	0.00	\$0	\$0	\$1,404,484	\$469,046	33.40	
8 Realizar 1806 Unidades De Gestión Social	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	1.00	50.00	177.00	143.00	80.79	1,482.00	762.00	51.42			0.00		1,806.00	906.00	50.17		
	Suma	Recursos	\$1,189	\$546	45.94	\$1,804	\$1,804	100.00	\$0	\$0	0.00	\$2,665	\$0	0.00	\$0	\$0	\$5,658	\$2,350	41.54	
9 Pagar 34 Sentencias A Procesos Judiciales Fallados En Contra Del Idu	Tipo de anualización	Magnitud	8.00	8.00	100.00	10.00	5.00	50.00	15.00	10.00	66.67			0.00		34.00	23.00	67.65		
	Suma	Recursos	\$4,882	\$2,484	50.88	\$6,079	\$6,079	100.00	\$9,000	\$3,097	34.41	\$8,318	\$0	0.00	\$0	\$0	\$28,279	\$11,659	41.23	
10 Construir 22 Puentes Vehiculares Asociados A La Malla Vial	Tipo de anualización	Magnitud	2.00			16.00	9.00	56.25	12.00		1.00		0.00		0.00	22.00	9.00	40.91		
	Suma	Recursos	\$9,052	\$8,839	97.65	\$40,248	\$23,169	57.57	\$116,824	\$102,343	87.60	\$164,433	\$0	0.00	\$0	\$0	\$330,556	\$134,351	40.64	
11 Construir 18.13 Km-Carril De Vías Locales	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	18.13	0.00	0.00		
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$212,500	\$0	0.00	\$0	\$212,500	\$0	0.00		
12 Realizar 100 Por Ciento De Las Asistencias Técnicas, Logísticas Y Operativas Para El Desarrollo De Proyecto	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		0.00		0.00			0.00		
	(*) Constante	Recursos	\$3,689	\$3,645	98.82	\$556	\$520	93.38	\$63	\$38	60.63	\$25	\$0	0.00	\$0	\$0	\$4,333	\$4,203	96.99	
13 Realizar 100 Por Ciento De La Administracion De Los Predios Adquiridos Por El Idu	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00					0.00		
	(*) Constante	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$15,527	\$14,906	96.00	\$11,810	\$11,789	99.83	\$2,084	\$0	0.00	\$0	\$0	\$29,421	\$26,696	90.74	
14 Reforzar 11 Puentes Vehiculares Estructuralmente <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2018): Contrato Mixto, actualmente en supervisión de la DTP, se encuentra próximo a iniciar la etapa de Ejecución de obra. RESERVAS (a 31/12/2018): Contrato Mixto, actualmente en supervisión de la DTP, se encuentra próximo a iniciar la etapa de Ejecución de obra.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	10.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00		0.00		0.00	11.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$26,444	\$26,441	99.99	\$507	\$452	89.13	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$26,951	\$26,893	99.78	
15 Construir 260 MI De Muros De Contencion	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	92.00	92.00	100.00	168.00	84.74	50.44		0.00		0.00	260.00	176.74	67.98		
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	
16 Construir 3 Unidades De Puentes Peatonales <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2018): No presenta avance</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	3.00	0.00	0.00		0.00		0.00	3.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	
17 Pago Del 100 Por Ciento De Compromisos De Vigencias Anteriores	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		100.00		100.00					0.00		
	(*) Constante	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$149,665	\$0	0.00	\$18,300	\$0	\$167,965	\$0	0.00	
1063 Conservación de vías y calles completas para la ciudad			\$125,849	\$117,167	93.10	\$123,876	\$117,975	95.24	\$120,803	\$119,704	99.09	\$347,810	\$0	0.00	\$1,050	\$0	\$719,388	\$354,846	49.33	

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2018

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Mantener 16 Km-Carril Malla Vial Local Estado: Suspendida	Tipo de anualización	Magnitud	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00		
	Suma	Recursos	\$2,000	\$1,500	75.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$2,000	\$1,500	75.00	
2 Mantener 211.69 Km-Carril Malla Vial Intermedia	Tipo de anualización	Magnitud	101.51	0.00	0.00	157.04	53.08	33.80	157.61	142.62	90.49	1.00	0.00	0.00	0.00	211.69	195.70	92.45		
	Suma	Recursos	\$48,363	\$44,959	92.96	\$57,268	\$52,005	90.81	\$52,008	\$52,008	100.00	\$64,876	\$0	0.00	\$0	\$0	\$222,514	\$148,973	66.95	
3 Rehabilitar 34.46 Km-Carril Malla Vial Intermedia	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	13.71	13.71	100.00	20.75	20.75	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.46	34.46	100.00		
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$801	\$801	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$801	\$801	100.00	
4 Mantener 217.78 Km-Carril Malla Vial Arterial	Tipo de anualización	Magnitud	47.36	0.00	0.00	117.55	49.79	42.36	137.99	126.35	91.56	30.00	0.00	0.00	0.00	217.78	176.14	80.88		
	Suma	Recursos	\$27,016	\$24,383	90.25	\$42,217	\$42,215	100.00	\$43,495	\$43,495	100.00	\$50,000	\$0	0.00	\$0	\$0	\$162,729	\$110,094	67.65	
5 Rehabilitar 6.68 Km-Carril Malla Vial Arterial	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28	6.28	100.00	0.40	0.00	0.00	0.00	6.68	6.28	94.01		
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,091	\$0	0.00	\$0	\$0	\$2,091	\$0	0.00	
6 Mantener 134.38 Km-Carril Malla Vial Rural	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	135.30	0.00	0.00	134.38	108.15	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	134.38	108.15	80.48		
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$9,999	\$9,999	100.00	\$14,087	\$14,087	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$24,086	\$24,086	100.00	
7 Rehabilitar 20 Km-Carril Malla Vial Rural	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$8,301	\$0	0.00	\$0	\$0	\$8,301	\$0	0.00	
8 Mantener 15 Puentes Vehiculares Asociados A La Malla Vial Arterial	Tipo de anualización	Magnitud	8.00	3.00	37.50	10.00	1.00	10.00	10.00	8.00	80.00	1.00	0.00	0.00	0.00	15.00	12.00	80.00		
	Suma	Recursos	\$5,720	\$3,618	63.25	\$12,448	\$12,448	99.99	\$10,054	\$10,041	99.87	\$19,981	\$0	0.00	\$0	\$0	\$48,203	\$26,106	54.16	
9 Construir 10.4 Km-Carril Malla Vial Local Estado: Suspendida	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.40	0.00	0.00		
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	
10 Pagar 2 Sentencias A Procesos Judiciales Fallados En Contra Del Idu, Estado: Suspendida	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00		
	Suma	Recursos	\$37,232	\$37,231	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$37,232	\$37,231	100.00	
11 Realizar 1 Estudios Y Diseños Del Sistema Vial De La Ciudad Estado: Suspendida	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos	\$5,517	\$5,476	99.24	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$5,517	\$5,476	99.24	
12 Realizar 100 Por Ciento De Las Asistencias Técnicas Y Logísticas Del Proyecto	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	(*) Constante	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,143	\$507	44.36	\$1,158	\$73	6.28	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$2,301	\$580	25.20	
13 Pago Del 100 Por Ciento De Compromisos De Vigencias Anteriores	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	(*) Constante	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$202,562	\$0	0.00	\$1,050	\$0	\$203,612	\$0	0.00	
14 Mantener 4514.92 M2 De Espacio Público	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,514.92	4,514.92	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,514.92	4,514.92	100.00		
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	
04 Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$768,823	\$21,986	2.86	\$1,507,795	\$0	0.00	\$17,500	\$0	\$2,294,118	\$21,986	0.96	
29 Articulación regional y planeación integral del transporte			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$768,823	\$21,986	2.86	\$1,507,795	\$0	0.00	\$17,500	\$0	\$2,294,118	\$21,986	0.96	
1002 Desarrollo de la infraestructura para la articulación regional			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$768,823	\$21,986	2.86	\$1,507,795	\$0	0.00	\$17,500	\$0	\$2,294,118	\$21,986	0.96	
4 Realizar 1 Estudios Y Diseños Para La Estructuración De Apps	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$264	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$264	\$0	0.00	
5 Adquirir 2226 Predios Asociados A La Construcción De Vías Por Apps	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.00	33.00	4.26	1,452.00	0.00	0.00	0.00	2,226.00	33.00	1.48		
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$764,359	\$17,786	2.33	\$1,490,295	\$0	0.00	\$0	\$0	\$2,254,654	\$17,786	0.79	
6 Administrar El 100 Por Ciento De Los Predios Adquiridos Para El Proyecto	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	(*) Constante	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,200	\$4,200	100.00	\$17,500	\$0	0.00	\$17,500	\$0	\$39,200	\$4,200	10.71	
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia			\$40,641	\$23,975	58.99	\$100,799	\$87,920	87.22	\$108,898	\$104,031	95.53	\$197,769	\$0	0.00	\$1,500	\$0	\$449,606	\$215,926	48.03	
43 Modernización institucional			\$40,641	\$23,975	58.99	\$100,799	\$87,920	87.22	\$108,898	\$104,031	95.53	\$197,769	\$0	0.00	\$1,500	\$0	\$449,606	\$215,926	48.03	
1047 Fortalecimiento, modernización y optimización de la capacidad institucional y de las TICs en el IDU			\$40,641	\$23,975	58.99	\$100,799	\$87,920	87.22	\$108,898	\$104,031	95.53	\$197,769	\$0	0.00	\$1,500	\$0	\$449,606	\$215,926	48.03	
1 Alcanzar El 88 Por Ciento De Satisfacción Frente Al Servicio De Atención Al Ciudadano <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2018): que para el 2018 se logró un promedio de satisfacción para el 2018 es 91.32%, el cual es el resultado del promedio de las mediciones realizadas por cada trimestre en los canales de atención de la entidad (Puntos IDU, Canales PQRS, Trámite Valorización).</small>	Tipo de anualización	Magnitud	85.00	85.00	100.00	86.00	86.00	100.00	87.00	91.32	104.97	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	(*) Creciente	Recursos	\$80	\$0	0.00	\$535	\$469	87.66	\$1	\$0	0.00	\$808	\$0	0.00	\$0	\$0	\$1,424	\$469	32.92	
2 Adelantar El 100 Por Ciento De Las Acciones Requeridas Para El Aseguramiento De Las Obras Civiles	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	(*) Constante	Recursos	\$5,000	\$5,000	100.00	\$2,510	\$2,010	80.11	\$5,181	\$5,181	100.00	\$5,698	\$0	0.00	\$0	\$0	\$18,388	\$12,191	66.30	
3 Implementar El 100 Por Ciento De Acciones Para Mantener Una Infraestructura Física Y Operativa Adecuada	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	30.75	30.75	100.00	85.00	85.00	100.00	88.75	88.75	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	(*) Constante	Recursos	\$2,785	\$925	33.20	\$11,523	\$9,570	83.05	\$7,090	\$6,970	98.31	\$31,754	\$0	0.00	\$0	\$0	\$53,152	\$17,464	32.86	

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2018

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
4 Atender El 100 Por Ciento De La Programación De Las Necesidades De Las Dependencias	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	29.00	29.00	100.00	95.03	95.03	100.00	80.05	80.05	100.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	\$23,645	\$11,685	49.42	\$65,156	\$56,338	86.47	\$80,099	\$76,110	95.02	\$133,766	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$302,666	\$144,133	47.62
5 Desarrollar E Implementar El 100 Por Ciento De Proyectos Incluidos En El Petic Relacionados Con El Apoyo Tecnológico Al Sig	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	57.00	57.00	100.00	86.29	86.29	100.00	96.60	96.60	100.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	\$6,208	\$4,865	78.36	\$11,642	\$11,093	95.28	\$10,602	\$10,324	97.38	\$8,431	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$36,883	\$26,282	71.26
6 Ejecutar El 100 Por Ciento De Diagnósticos E Intervenciones Del Clima Y La Cultura Organizacional	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	80.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	\$150	\$150	100.00	\$800	\$695	86.88	\$548	\$548	100.00	\$880	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,378	\$1,393	58.59
7 Realizar 100 Por Ciento De Consultorias Relacionadas Con Estudios Técnicos	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	60.00	60.00	100.00	22.00	22.00	100.00	47.60	47.60	100.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	\$1,468	\$64	4.34	\$7,810	\$6,935	88.80	\$2,650	\$2,382	89.88	\$3,800	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$15,728	\$9,381	59.64
8 Realizar El 100 Por Ciento Del Diseño, Desarrollo Y Gestion De La Estrategia De Comunicaciones Para El Idu.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	75.00	75.00	100.00	67.00	67.00	100.00	98.00	98.00	100.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	\$605	\$600	99.16	\$654	\$641	98.00	\$1,556	\$1,445	92.87	\$10,480	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$13,296	\$2,687	20.21
9 Adelantar El 100 Por Ciento De Las Acciones Programadas Para El Cobro De Valorización	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	30.00	30.00	100.00	50.00	50.00	100.00	94.50	94.50	100.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	\$700	\$687	98.12	\$169	\$169	100.00	\$1,170	\$1,070	91.45	\$2	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,041	\$1,926	94.36
10 Pago Del 100 Por Ciento Compromisos De Vigencias Anteriores	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,150	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$3,650	\$0	0.00
TOTAL ENTIDAD 204-INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			\$687,544	\$402,227	58.50	\$966,599	\$869,330	89.94	\$1,962,889	\$1,172,495	59.73	\$4,241,540	\$0	0.00	\$67,500	\$0	0.00	\$7,926,071	\$2,444,052	30.84

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.