

SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO A METAS PLAN DE DESARROLLO IDU
CORTE 30/09/2018
(Decreto 215 de 2017)

Marca temporal	Dirección de correo electrónico	ENTIDAD	Nombre Jefe Oficina Control Interno	Año	Periodo reportado	Meta Producto	Proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	Análisis	Observación o Conclusión 1	Categoría	Observación o Conclusión 2	Categoría	Observación o Conclusión 3	Categoría	Recomendación 1	Categoría	Recomendación 2	Categoría	Recomendación 3	Categoría	Estado			
31/10/2018 02:41:42 p. m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	30 de Septiembre	225 Construir 30 km de nueva malla vial	1062 Construcción de vías y calles completas para la ciudad	Realizar 100 Por Ciento de la administración de los predios adquiridos por el IDU. Realizar 100 Por Ciento de las asistencias técnicas, logísticas y operativas para el desarrollo de proyecto. Adquisición 2.290 Unidades prediales para la ejecución de obras de infraestructura vial. Construir 156.72 Km-Carril De Vías Arteriales, Construir 20 Puentes Vehiculares. Asociados a la malla vial, Construir 3,515 ML de muros de contención, Pagar 28 Sentencias A Procesos Judiciales Fallados En Contra Del Idu. Realizar 1,633 Unidades De Gestión Social. Realizar 32 Estudios y Diseños para la ejecución de obras de infraestructura vial. Reforzar 11 Puentes Vehiculares Estructuralmente	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 30 de septiembre de 2018, el proyecto de inversión1062 contiene 10 Metas Proyecto que le apuntan al cumplimiento de la Meta Plan 225. A continuación se describe el comportamiento de las metas del proyecto: 1 meta proyecto (s)3 presenta un desempeño estable en la ejecución de la meta física y de la ejecución presupuestal, 5 metas proyecto (s)6, (s)8, (s)9, (k)12 y (k)13 presentan un desempeño mayor de las metas frente a la ejecución presupuestal, 2 metas proyecto(s)6, (s)7, (s)14, presenta un desempeño mayor de la ejecución presupuestal frente a la ejecución de la meta física debido al ciclo de maduración del proyecto y 2 metas proyecto (s)10, (s)15 presenta un desempeño bajo de la meta y de la ejecución presupuestal. En conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presenta un desempeño de 17,11% para el tercer trimestre de 2018 y 61,57% acumulado en el cuatrienio , de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN, situación que, en general, es aceptable con lo programado, lo cual requiere la debida atención para cumplir con lo propuesto. Al igual que la ejecución presupuestal que es de 50,32%	Desempeño menor de la meta frente a la ejecución presupuestal	Otro: Se presenta avance notorio en la ejecución presupuestal, sin embargo el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso.				Fortalecer seguimiento	13 - Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados del cumplimiento de sus metas.									Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente
31/10/2018 02:43:40 p. m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	30 de Septiembre	226 Conservar 750 km carril de malla vial arterial, troncal e intermedia local (por donde circulan las rutas de Transmilenio troncal y zonal)	1059 Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público de calidad	Mantener 221.18 km carril Troncales, Mantener 90.49 Km lineales de elementos segregadores en las troncales de TM	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 30 de septiembre de 2018, el proyecto de inversión1059 contiene 2 Metas Proyecto que le apuntan al cumplimiento de la Meta Plan 226. A continuación se describe el comportamiento de las metas del proyecto: 1 meta proyecto (s)2 presenta un desempeño estable de la ejecución de la meta física y de la ejecución presupuestal y 1 meta proyecto (s)16 presenta un desempeño mayor de las metas y no tienen programación presupuestal para 2018. En conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presenta un desempeño de 88,78% para el tercer trimestre de 2018 y 82,65% acumulado en el cuatrienio , de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN, situación que, en términos generales, es conforme con lo programado. La ejecución presupuestal es del 99,65%.	Desempeño estable de la meta y de la ejecución presupuestal	11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.				Mantener el desempeño	12 - Continuar con la ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.							Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente		
31/10/2018 02:51:27 p. m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	31 de Diciembre	226 Conservar 750 km carril de malla vial arterial, troncal e intermedia local (por donde circulan las rutas de Transmilenio troncal y zonal)	1063 Conservación de vías y calles completas para la ciudad	Mantener 125.64 Km-Carril Malla Vial Arterial, Mantener 33 Puentes Vehiculares Asociados a la malla vial arterial, Mantener 68.65 Km-Carril Malla Vial Rural, Mantener 727 Km-Carril Malla Vial Intermedia, Rehabilitar 55 Km-Carril Malla Vial Arterial, Rehabilitar 78.50 Km-Carril Malla Vial Intermedia	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 30 de septiembre de 2018, el proyecto de inversión1063 contiene 7 Metas Proyecto que le apuntan al cumplimiento de la Meta Plan 226. A continuación se describe el comportamiento de las metas del proyecto: 2 metas proyecto (s)2 y (s)4 presentan un desempeño estable de la ejecución de la meta física y de la ejecución presupuestal, 3 metas proyecto (s)3, (s)5 y (s)6 presentan un desempeño mayor de las metas frente a la ejecución presupuestal, y 2 metas proyecto (s)8 y (k)12 presentan un desempeño mayor de la ejecución presupuestal frente a la meta física, debido al ciclo de maduración del proyecto. En conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presenta un desempeño de 88,78% para el tercer trimestre de 2018 y 82,65% acumulado en el cuatrienio , de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN, situación que, en términos generales, es conforme con lo programado. La ejecución presupuestal es del 99,65%.	Desempeño estable de la meta y de la ejecución presupuestal	11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.				Mantener el desempeño	12 - Continuar con la ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.							Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente		
31/10/2018 02:56:18 p. m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	30 de Septiembre	228 Mantener periódicamente de 50 km carril de malla vial rural	1063 Conservación de vías y calles completas para la ciudad	Mantener 68.65 Km-Carril Malla Vial Rural	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 30 de septiembre de 2018, el proyecto de inversión1063 contiene 1 Meta Proyecto que le apunta al cumplimiento de la Meta Plan 228. La meta proyecto (s)6 presenta un desempeño mayor de la meta física con respecto al de la ejecución presupuestal. En conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presenta un desempeño de 98,93% para el tercer trimestre de 2018 y 98,93% acumulado en el cuatrienio , de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN, situación que, en términos generales, es conforme con lo programado. La ejecución presupuestal es de 0%.	Desempeño estable de la meta y de la ejecución presupuestal	Otro: cumplimiento de productos que conforman la meta física, con 0% de ejecución				Mantener el desempeño	Otro: Mantener los registros de ejecución de metas físicas y de la ejecución presupuestal							Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente		
31/10/2018 03:00:54 p. m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	30 de Septiembre	235 Habilitar 3,5 millones de m2 de espacio público	1059 Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público de calidad	Construir 28,101 m2 Espacio publico asociado a troncales	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 30 de septiembre de 2018, el proyecto de inversión1059 contiene 1 Meta Proyecto que le apunta al cumplimiento de la Meta Plan 235. La meta proyecto (s)5 presenta un desempeño reporta el 97,31% de cumplimiento de la meta física, y no tiene programación presupuestal para 2018. En conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presenta un desempeño de 45,79% para el tercer trimestre de 2018 y 24,11% acumulado en el cuatrienio , de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN, situación que es aceptable con lo programado, lo cual requiere la debida atención para cumplir con lo propuesto.La ejecución presupuestal es de 64,08%.	Desempeño menor de la meta y de la ejecución presupuestal.	Otro: Se presenta avance en la meta y baja ejecución presupuestal				Fortalecer seguimiento	Otro: mantener mecanismos de control y seguimiento que contribuyan al cumplimiento de la meta en los términos establecidos							Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente		

**SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO A METAS PLAN DE DESARROLLO IDU
CORTE 30/09/2018
(Decreto 215 de 2017)**

Marca temporal	Dirección de correo electrónico	ENTIDAD	Nombre Jefe Oficina Control Interno	Año	Periodo reportado	Meta Producto	Proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	Análisis	Observación o Conclusión 1	Categoría	Observación o Conclusión 2	Categoría	Observación o Conclusión 3	Categoría	Recomendación 1	Categoría	Recomendación 2	Categoría	Recomendación 3	Categoría	Estado		
31/10/2018 03:04:56 p. m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	30 de Septiembre	235 Habilitar 3,5 millones de m2 de espacio público	1061 Infraestructura para peatones y bicicletas	Administrar 100 por ciento de los predios adquiridos por el IDU con ocasión de los proyectos. Realizar 100 por ciento de las asistencias técnicas, logísticas y operativas del proyecto. Adquirir 4 predios Para La Construcción Del Subsistema De Espacio Publico. Construir 1,331,073.30 m2 de Espacio publico. Construir 11 unidades de Puentes peatonales. Realizar 16 Estudios y Diseños De Sistema de Espacio Publico De La Ciudad	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 30 de septiembre de 2018, el proyecto de inversión1061 contiene 6 Metas Proyecto que le apuntan al cumplimiento de la Meta Plan 235. A continuación se describe el comportamiento de las metas del proyecto: 2 metas proyecto (s)1 y (s)6 presenta un desempeño mayor de la ejecución presupuestal frente a la meta física debido al ciclo de maduración del proyecto, 3 metas proyecto (s)7, (s)8, y (k)11 presentan un desempeño bajo de la meta y de la ejecución presupuestal, y 1 meta proyecto (k)10 no reportan avance en el periodo. En conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presenta un desempeño de 45,79% para el tercer trimestre de 2018 y 24,11% acumulado en el cuatrienio, de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN, situación que es aceptable con lo programado, lo cual requiere la debida atención para cumplir con lo propuesto. La ejecución presupuestal es de 64,08%.	Desempeño menor de la meta y de la ejecución presupuestal.	Otro: Se presenta avance notorio en la ejecución presupuestal, sin embargo el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso.					Fortalecer seguimiento	Otro: mantener mecanismos de control y seguimiento que contribuyan al cumplimiento de la meta en los términos establecidos							Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente
31/10/2018 03:07:51 p. m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	30 de Septiembre	235 Habilitar 3,5 millones de m2 de espacio público	1062 Construcción de vías y calles completas para la ciudad	Construir 3 Unidades De Puentes Peadonales. Construir 364,153.12 m2 espacio público asociado a vías	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 30 de septiembre de 2018, el proyecto de inversión1062 contiene 2 Metas Proyecto que le apuntan al cumplimiento de la Meta Plan 235. A continuación se describe el comportamiento de las metas del proyecto: 1 meta proyecto (s)4 presenta un desempeño mayor de las metas frente a la ejecución presupuestal, y 1 meta proyecto (s)16 no reporta avance en el periodo. En conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presenta un desempeño de 45,79% para el tercer trimestre de 2018 y 24,11% acumulado en el cuatrienio, de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN, situación que es aceptable con lo programado, lo cual requiere la debida atención para cumplir con lo propuesto.La ejecución presupuestal es de 64,08%.	Desempeño estable de la meta y de la ejecución presupuestal	Otro: Se presenta avance notorio en la ejecución presupuestal, sin embargo el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso.					Fortalecer seguimiento	Otro: mantener mecanismos de control y seguimiento que contribuyan al cumplimiento de la meta en los términos establecidos						Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente	
31/10/2018 03:10:21 p. m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	30 de Septiembre	236 Construir 120 km de ciclorutas en calzada y/o nivel de andén	1061 Infraestructura para peatones y bicicletas	Construir 73.20 Km de Ciclorutas	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 30 de septiembre de 2018, el proyecto de inversión1061 contiene 1 Meta Proyecto que le apunta al cumplimiento de la Meta Plan 236. La meta proyecto (s)2 presenta un desempeño bajo de la meta y de la ejecución presupuestal. En conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presenta un desempeño de 87,92% para el tercer trimestre de 2018 y 81,29% acumulado en el cuatrienio, de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN, situación que es aceptable con lo programado, al igual que la ejecución presupuestal que es del 25,59%.	Desempeño menor de la meta y de la ejecución presupuestal.	Otro: Se presenta poco avance en la meta y baja ejecución presupuestal					Fortalecer seguimiento	Otro: mantener mecanismos de control y seguimiento que contribuyan al cumplimiento de la meta en los términos establecidos						Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente	
31/10/2018 03:13:10 p. m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	30 de Septiembre	236 Construir 120 km de ciclorutas en calzada y/o nivel de andén	1062 Construcción de vías y calles completas para la ciudad	Construir 37.70 km Ciclorutas asociado a la malla vial	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 30 de septiembre de 2018, el proyecto de inversión1062 contiene 1 Meta Proyecto que le apunta al cumplimiento de la Meta Plan 236. La meta proyecto (s)5 presenta un desempeño mayor de la ejecución presupuestal frente a la meta física debido al ciclo de maduración del proyecto. En conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presenta un desempeño de 87,92% para el tercer trimestre de 2018 y 81,29% acumulado en el cuatrienio, de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN, situación que es aceptable con lo programado, lo cual requiere la debida atención para cumplir con lo propuesto, al igual que la ejecución presupuestal que es del 25,59%.	Desempeño estable de la meta y de la ejecución presupuestal	Otro: Se presenta avance notorio en la ejecución presupuestal, sin embargo el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso.				Mantener el desempeño	10 - Reportar oportunamente el seguimiento al proyecto de inversión a través de SEGPLAN.							Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente	
31/10/2018 03:15:50 p. m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	30 de Septiembre	237 Conservar 1,2 millones de m2 de espacio público	1061 Infraestructura para peatones y bicicletas	Mantener 121 unidades de Puentes peatonales	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 30 de septiembre de 2018, el proyecto de inversión1061 contiene 2 Metas Proyecto que le apuntan al cumplimiento de la Meta Plan 237. A continuación se describe el comportamiento de las metas del proyecto: 1 meta proyecto (s)3 presenta un desempeño estable de la meta física y de la ejecución presupuestal, y 1 meta proyecto (s)4 presenta un desempeño mayor de la ejecución presupuestal frente a la meta física debido al ciclo de maduración del proyecto. En conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presenta un desempeño de 65,62% para el tercer trimestre de 2018 y 39,94% acumulado en el cuatrienio, de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN, situación que es estable con lo programado. La ejecución presupuestal es de 85,89%.	Desempeño estable de la meta y de la ejecución presupuestal	Otro: Se presenta avance notorio en la ejecución presupuestal, sin embargo el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso.					Mantener el desempeño	Otro: mantener mecanismos de control y seguimiento que contribuyan al cumplimiento de la meta en los términos establecidos							Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
31/10/2018 03:23:16 p. m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	30 de Septiembre	238 Conservar 100 km de ciclorutas	1061 Infraestructura para peatones y bicicletas	Mantener 100 Km de Ciclorutas, Rehabilitar 3.02 km De Ciclorutas	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 30 de septiembre de 2018, el proyecto de inversión1061 contiene 2 Metas Proyectos que le apunta al cumplimiento de la Meta Plan 238. A continuación se describe el comportamiento de las metas del proyecto: 1 meta proyecto (s)5 presenta un desempeño mayor de las metas frente a la ejecución presupuestal, y 1 meta proyecto (s)12 reporta el 100% de cumplimiento de la meta física, y no tiene programación presupuestal para 2018. En conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presenta un desempeño de 39,14% para el tercer trimestre de 2018 y 34,59% acumulado en el cuatrienio, de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN, situación que es aceptable con lo programado, lo cual requiere la debida atención para cumplir con lo propuesto.La ejecución presupuestal es de 0%.	Desempeño estable de la meta y de la ejecución presupuestal	Otro: Se presenta avance en la meta y baja ejecución presupuestal					Fortalecer seguimiento	Otro: mantener mecanismos de control y seguimiento que contribuyan al cumplimiento de la meta en los términos establecidos							Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente

SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO A METAS PLAN DE DESARROLLO IDU
CORTE 30/09/2018
(Decreto 215 de 2017)

Marca temporal	Dirección de correo electrónico	ENTIDAD	Nombre Jefe Oficina Control Interno	Año	Periodo reportado	Meta Producto	Proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	Análisis	Observación o Conclusión 1	Categoría	Observación o Conclusión 2	Categoría	Observación o Conclusión 3	Categoría	Recomendación 1	Categoría	Recomendación 2	Categoría	Recomendación 3	Categoría	Estado		
31/10/2018 03:27:40 p. m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	30 de Septiembre	248 Alcanzar 170 km de troncales (construir 57 km nuevos de troncal)	1059 Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público de calidad	Administrar 100 Por Ciento De Los Predios Adquiridos Por El Idu, Realizar 100 por ciento de las asistencias técnicas y operativas, Construcción de 4 Estaciones de Cable Aereo, Construir 58.70 km de Troncales, Montaje de 3.40 Km de Cable Aereo, Realizar 499 Unidades de Gestion Social	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 30 de septiembre de 2018, el proyecto de inversión 1059 contiene 7 Metas Proyecto que le apunta al cumplimiento de la Meta Plan 248. A continuación se describe el comportamiento de las metas del proyecto: : 2 Metas Proyecto (S)13 y (S)14 reportan el 100% de cumplimiento de la meta física, y no tienen programación presupuestal para 2018, 4 Metas Proyecto (S)3, (S)7, (S)8 y (K)17 no registran avance para periodo y 1 Meta Proyecto (K)10 presenta un desempeño bajo de la meta y de la ejecución presupuestal. En conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presenta un desempeño de 0% para el tercer trimestre de 2018 y 0% acumulado en el cuatrienio de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN. En el registro, se puede apreciar que la meta esta planeada para ejecutarse a partir de la vigencia 2019. La ejecución presupuestal es de 0,01%.	Desempeño estable de la meta y de la ejecución presupuestal	Otro: cumplimiento de productos que conforman la meta física, con 0% de ejecución					Fortalecer seguimiento	Otro: mantener mecanismos de control y seguimiento que contribuyan al cumplimiento de la meta en los términos establecidos							Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente
31/10/2018 03:30:17 p. m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	30 de Septiembre	253 Construir avenidas urbanas regionales (esquema de financiación por APP, supeditado al esquema y cierre financiero de las APP)	1002 Desarrollo de la infraestructura para la articulación regional	Adquirir 904 Predios asociados a la construcción de vías por APPs, Realizar 1 Estudios y Diseños para la estructuración de APPs	Desempeño estable de la meta y de la ejecución presupuestal	otro: La ejecución se encuentra acorde con lo planeado, toda vez que el inicio de la ejecución de la meta está prevista para 2019.	otro: La ejecución se encuentra acorde con lo planeado, toda vez que el inicio de la ejecución de la meta está prevista para 2019.					Fortalecer seguimiento	Otro: mantener mecanismos de control y seguimiento que contribuyan al cumplimiento de la meta en los términos establecidos					Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente		
31/10/2018 03:33:03 p. m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	30 de Septiembre	256 Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad	1047 Fortalecimiento, modernización y optimización de la capacidad institucional y de las TICs en el IDU	Adelantar el 100 Por ciento de las acciones programadas para el cobro de valorización, Adelantar el 100 Por ciento de las acciones requeridas para el aseguramiento de las obras civiles, Alcanzar el 88 Por ciento de satisfacción frente al servicio de atención al ciudadano, Atender el 100 Por ciento de la programación de las necesidades de las dependencias, Desarrollar e implementar el 100 Por ciento de proyectos incluidos en el PETIC relacionados con el apoyo tecnológico al SIG, Ejecutar el 100 Por ciento de diagnósticos e intervenciones de clima y la cultura organizacional, Implementar el 100 Por ciento de acciones para mantener una infraestructura física y operativa adecuada, Realizar 100 Por ciento de consultorias relacionadas con estudios técnicos, Realizar el 100 Por ciento del diseño, desarrollo y gestión de la estrategia de comunicaciones para el IDU.	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 30 de septiembre de 2018, el proyecto de inversión 1047 contiene 9 Metas Proyecto que le apunta al cumplimiento de la Meta Plan 256. A continuación se describe el comportamiento de las metas del proyecto: 5 metas proyecto (k)3, (k)4, (k)5, (k)6 y (k)8 presentan un desempeño estable de la meta física y de la ejecución presupuestal, 2 metas proyecto (k)7 y (k)9 presentan un desempeño mayor de las meta frente a la ejecución presupuestal y 2 metas proyecto (c)1, (k)2 que no registran avance en el periodo. En conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presenta un desempeño de 0% para el tercer trimestre de 2018 y 0% acumulado en el cuatrienio, de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN. La ejecución presupuestal es de 79,62%.	Desempeño estable de la meta y de la ejecución presupuestal	11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.			Mantener el desempeño	Otro: mantener mecanismos de control y seguimiento que contribuyan al cumplimiento de la meta en los términos establecidos					Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente				