

Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

Observatorio Ciudadano Local

Teusaquillo

Informe de Ejecución 2025


1 Presentación

En atención a la solicitud del Observatorio Ciudadano, se presenta el siguiente informe, que registra la ejecución de obras y recursos en la Localidad de Teusaquillo, durante la vigencia 2025.

El informe presenta inicialmente el inventario de vías y espacio público de la ciudad y luego está organizado de acuerdo con la distribución de las áreas funcionales de la entidad: Proyectos, construcciones y conservación.

Es importante destacar que toda la información aquí contenida se puede consultar en la página web del Instituto: <https://www.idu.gov.co> y la información sobre el estado de las vías en el geoportal

<https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/>



3 Proyectos ejecutados en la vigencia 2025

3.1 Proyectos de estudios y diseños

Consultoría IDU-1624-2025

Convenio Regiotram de Occidente

Número de contrato:	IDU-1624-2023	Número de contrato:	NO APLICA
Tipo:	Convenio Interadministrativo	Tipo:	Consultoría (Interventoría)
Contratista:	EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S	Contratista:	No aplica
Valor total:	\$ 136.500.000.000,00	Valor total:	\$ 0,00
Fecha de inicio:	10/07/2023	Fecha de inicio:	
Fecha de finalización:	09/02/2028	Fecha de finalización:	

3.2 Proyectos de construcción

Contrato de obra IDU-1785-2023

Contrato de interventoría IDU-1787-2023

Ciclorruta y el espacio público para la carrera 40 (av. pedro león trabuchy), entre la av. américas y la calle 26 y la conexión con la ciclorruta existente en el costado norte de la av calle 26

Número de contrato:	IDU-1787-2023	Número de contrato:	IDU-1785-2023
Tipo:	Contrato de Obra	Tipo:	Consultoría (Interventoría)
Contratista:	CONSORCIO CCA VIAS	Contratista:	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS
Valor total:	\$ 30.207.358.632,00	Valor total:	\$ 4.723.577.225,00

Fecha de inicio:	27/02/2024	Fecha de inicio:	27/02/2024
Fecha de finalización:	10/03/2027	Fecha de finalización:	10/03/2027
Empleos generados:	27	Empleos generados:	29

Subtramo 3: Se está efectuando altimetría para niveles de ciclorruta. - Subtramo 6: Desmonte manual de adoquín y acopio; mantenimiento de la protección de individuos arbóreos

Avance programado: 10,68%

Avance ejecutado: 7,6%

Estado del contrato: EN EJECUCION



Contrato de obra IDU-350-2020

Contrato de interventoría IDU-604-2020

Construcción para la adecuación al sistema Transmilenio de la avenida Congreso Eucarístico (carrera 68) desde la calle 46 hasta la avenida calle 66 y obras complementarias en Bogotá, D.C. Grupo 6

Número de contrato:	IDU-350-2020	Número de contrato:	IDU-604-2020
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

Tipo:	Contrato de Obra	Tipo:	Consultoría (Interventoría)
Contratista:	CONSORCIO LHS	Contratista:	AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A
Valor total:	\$ 216.363.454.208,00	Valor total:	\$ 29.225.360.409,00
Fecha de inicio:	12/06/2020	Fecha de inicio:	12/06/2020
Fecha de finalización:	11/06/2031	Fecha de finalización:	11/06/2031

Avance programado: 59,6%

Avance ejecutado: 48,84%

Estado del contrato: EN EJECUCION



Contrato de obra IDU-349-2020

Contrato de interventoría IDU-603-2020

Construcción para la adecuación al sistema Transmilenio de la avenida Congreso Eucarístico (carrera 68) desde la avenida Esperanza (calle 24) hasta la calle 46 y obras complementarias en Bogotá, D.C. GrUPO 5.

Avance programado: 91,55%

Avance ejecutado: 88,65%

Estado del contrato: EN EJECUCION

Número de contrato:	IDU-349-2020	Número de contrato:	IDU-603-2020
Tipo:	Contrato de Obra	Tipo:	Consultoría (Interventoría)
Contratista:	CONSTRUCTORA CONCRETO S.A.	Contratista:	AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A
Valor total:	\$ 228.915.779.563,00	Valor total:	\$ 28.062.581.585,0 0
Fecha de inicio:	18/06/2020	Fecha de inicio:	18/06/2020
Fecha de finalización:	17/09/2029	Fecha de finalización:	17/09/2029
Empleos generados:	53	Empleos generados:	10




3.3 Proyectos de Conservación – Mantenimiento

Proyecto	Ubicación	Localidad	Estado (Etapa y % avance) breve información del proyecto dificultades)	Foto, render, imagen EYD.
Brigada MVAT Grupo 2	AUTOPISTA NORTE CON CALLE 150	Usaquén Suba, Engativá Barrios Unidos, Fontibón Los Mártires Teusaquillo. Santafé	Estado: En ejecución. %Avance: 90,37%. Conservar la malla vial arterial troncal mediante diferentes tipos de alternativas mediante la modalidad de brigada de reacción	
Malla Vial Arterial Troncal Grupo 2	Avenida Calle 26 Conexión Calle 26 - NQS Avenida NQS Avenida Caracas Norte	Santafé Tunjuelito Bosa Kennedy Fontibón Engativá Barrios Unidos Teusaquillo Los Mártires Antonio Nariño Puente Aranda Ciudad Bolívar	En ejecución: Actividades preliminares, evaluación inicial, diagnósticos para inicio de obra. Acta de inicio firmada el 09- 12-2025	
Revitalización del Centro	Eje Ambiental entre Cra 8 y Av. caracas Plaza La Mariposa Cl 12B entre Cra 5 y 8 Cl 19 entre Cra 3 y Av. Caracas Cl 23 entre Cra 3 y 10 Cra 7 entre Cl 12b y 24 Cra 19 entre Cl 26 y 45d Cra 18 Bis entre Dg 45d y Cl53 Cr19b Bis entre Dg 45d y Cl53 Cra 16 entre Cl 32 y 45d Tv 16 entre Dg 45d y Cl 53 Av. Parkway entre Cra 20 y Cl 45	Santa Fe Teusaquillo Candelaria	En ejecución: Actividades preliminares, evaluación inicial, diagnósticos para inicio de obra. Acta de inicio firmada el 18-12-2025	

Mejoramiento integral de infraestructura en la ciudad de Bogotá D.C.	Malla vial de la ciudad – Lavado y pintura / recolección y reposición de elementos segregadores - Restauración de la demarcación horizontal y vertical entre otras	Carácter Metropolitano (Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristobal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La	Estado: En ejecución. %Avance: 4%. Convenido administrativo para ejecutar actividades de apoyo en la adecuación integral de infraestructuras urbanas en la ciudad de Bogotá D.C	
--	--	--	---	---

Espacio Público e Infraestructura Grupo 3 (*)	CI 22 entre Cra 86 y 101 CI 72 entre Cra 96 y 101 CI 72 entre Cra 111c y 105f Plaza fundacional Engativá Av. mutis entre Cra 72 y 112bbisa CI 63 entre Av. 68 y 70 Av. Cali entre CI 7 y 22 CI 64 c entre Cra 68 y 70 Cra96 entre CI 66a y 80 Av. calle 68 entre Cra 16 y 28	Kennedy Fontibón Engativá Barrios Unidos Teusaquillo	Contrato suscrito 17/12/2025	
---	---	--	------------------------------	--

Mejoramiento integral de infraestructura en la ciudad de Bogotá D.C	Vallados suba – cota, Autopista Norte, Calle 26, piletas Eje ambiental entre otras –Limpieza de estructuras de drenaje.	Carácter Metropolitano ((Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristobal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar)	Estado: En ejecución. %Avance: 4%. Convenido administrativo para ejecutar actividades de apoyo en la adecuación integral de infraestructuras urbanas en la ciudad de Bogotá D.C	
---	---	---	---	---

Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, COTC, COTC Cede 04 diciembre 2025

Puentes Peatonales Grupos 1 (*)	Kr 19 con CI 127b bis AK 68 por Ac 63 Av. Callejas por Kr 17a CI 63 con AK 68 costado noroccidental Kr 19 con CI 128b Av. Callejas por Kr 7b bis estación escuela militar Av. Montes por Kr 53d Av. Medellín por Kr 65	Usaquén Chapinero Santa Fe San Cristóbal Barrios Unidos Teusaquillo Puente Aranda	Contrato suscrito 29/12/2025	
---------------------------------	---	---	------------------------------	---

Puentes Peatonales reemplazo de tableros	Av. Ciudad de Quito por CL 63G (estación 7 de agosto) Avenida Ciudad de Quito por CL 10 (Estación Ricaurte) Avenida Ciudad de Quito por CL 45A (Estación Universidad Nacional sur) Av. del Sur por KR 72D (Portal Sur costado oriental) Av. Paseo de los Libertadores por CL 128B (Estación Prado) Av. Medellín por Av. de la Constitución (Estación Ferias costado Norte) Av. del Sur por KR 64B (Estación Madelena) Av. Ciudad de Quito por CL 53A BIS (Estación el Campin - UAN costado sur) Av. Villavicencio por Av. del Sur (costado Norte)	Usaquén Bosa Engativá Barrio Unidos Los Mártires Teusaquillo Ciudad Bolívar	Contrato suscrito 29/12/2025	
Brigada de reacción para espacio público grupo 5	AC 53 entre Carrera 60 y 66a AK 1 entre Calle 76 a y 83 AC 127A entre Carrera 81 y 87 A KR 68B entre calle 23 y 23b TV 130 entre AC 80 y acceso PTAR salitre KR 123 entre calle 15A y diagonal 16 CI 164 entre Carrera 20 y 21	Usaquén Chapinero Fontibón Engativá Suba Teusaquillo	Contrato suscrito 23/12/2025	

<https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/pages/5cbe0b49256b47acb2b9adec0a313d0c>