

Marca temporal	Dirección de correo electrónico	ENTIDAD	Nombre Jefe Oficina Control Interno	Año	Periodo reportado	Meta Producto	PROYECTO INVERSIÓN	META PROYECTO INVERSIÓN	Análisis	Observación o Conclusión 1	Categoría	Observación o Conclusión 2	Categoría	Observación o Conclusión 3	Categoría	Recomendación 1	Categoría	Recomendación 2	Categoría	Recomendación 3	Categoría	Estado				
4/30/2018 10:17:15	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	ISMAEL MARTÍNEZ GUERRERO	2018	31 de Marzo	225 Construir 30 km de nueva malla vial	1062 Construcción de vías y calles completas para la ciudad	Adquisición 2,492 Unidades prediales para la ejecución de obras de infraestructura vial, Realizar 38 Estudios y Diseños para la ejecución de obras de infraestructura vial, Construir 141.79 Km-Carril De Vías Arterias, Realizar 181 Unidades De Gestión Social, Pagar 28 Sentencias A Procesos Judiciales Fallados En Contra Del Idu, Construir 29 Puentes Vehiculares Asociados a la malla vial, Realizar 100 Por Ciento de las asistencias técnicas, logísticas y operativas para el desarrollo de proyecto, Realizar 100 Por Ciento de la administración de los predios adquiridos por el IDU, Reforzar 15 Puentes Vehiculares Estructuralmente, Construir 92 ML de muros de contención	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 31 de marzo de 2018, el proyecto de inversión 1062 contiene 10 Metas Proyecto programadas en 2018, que le apuntan al cumplimiento de la Meta Plan 225. A continuación se describe el comportamiento de las metas del proyecto: 4 Metas Proyecto identificadas como: (S)3, (S)7,(S)9 y (K)13 presentaron ejecución en el primer trimestre, con un promedio de 15,82% de desempeño. 6 Metas Proyecto identificadas como: (S)6, (S)8, (S)10, (K)12, (S)14 y (S)15 no registran inicio de avance para el primer trimestre. Las Metas Proyecto (S)3, (S)6, (S)7, (S)9, (K)12 y (S)14 reportan ejecución presupuestal, que en conjunto para el primer trimestre de la vigencia, la meta plan registra un 21,80% de avance. Siendo el primer reporte de la vigencia, en general presentan un desempeño menor de la meta frente a la ejecución presupuestal, situación que está principalmente asociada al ciclo de vida del proyecto en la mayoría de las metas y a la naturaleza del trámite para el reporte final del producto. En conjunto, la Meta Producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presenta un desempeño de 6,04% para el primer trimestres de 2018 y 56,43% acumulado en el cuatrienio, de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN.	Desempeño menor de la meta frente a la ejecución presupuestal	Otro: Se presenta avance notorio en la ejecución presupuestal, sin embargo el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso.				Fortalecer seguimiento	Otro: Fortalecer mecanismos de control y seguimiento que contribuyan al cumplimiento de la meta en los términos establecidos										Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente
4/30/2018 10:24:18	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	ISMAEL MARTÍNEZ GUERRERO	2018	31 de Marzo	226 Conservar 750 km carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local (por donde circulan las rutas de Transmilenio troncal y zonal)	1059 Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público de calidad	Mantener 187.52 km carril Troncales	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 31 de marzo de 2018, el proyecto de inversión 1059 contiene 2 Metas Proyecto programadas en 2018, que le apuntan al cumplimiento de la Meta Plan 226. A continuación se describe el comportamiento de las metas del proyecto: laMeta Proyecto (S)2 reporta un avance inicial de 12,45%, la Meta Proyecto (S)16 en espera de inicio de actividades. La Meta Proyecto (S)2 reporta ejecución presupuestal, que en conjunto para el primer trimestre de la vigencia, la meta plan registra un 96,09% de avance. Siendo el primer reporte de la vigencia, en general presentan un desempeño menor de la meta frente a la ejecución presupuestal, situación que está principalmente asociada al ciclo de vida del proyecto en la mayoría de las metas y a la naturaleza del trámite para el reporte final del producto. En conjunto, la Meta Producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presenta un desempeño de 12,79% para el primer trimestres de 2018 y 40,51% acumulado en el cuatrienio, de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN.	Desempeño menor de la meta frente a la ejecución presupuestal	Otro: Se presenta avance notorio en la ejecución presupuestal, sin embargo el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso.				Fortalecer seguimiento	Otro: Fortalecer mecanismos de control y seguimiento que contribuyan al cumplimiento de la meta en los términos establecidos							Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente			
4/30/2018 10:33:14	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	ISMAEL MARTÍNEZ GUERRERO	2018	31 de Marzo	226 Conservar 750 km carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local (por donde circulan las rutas de Transmilenio troncal y zonal)	1063 Conservación de vías y calles completas para la ciudad	Mantener 727 Km-Carril Malla Vial Intermedia, Rehabilitar 78.50 Km-Carril Malla Vial Arterial, Mantener 356 Km-Carril Malla Vial Intermedia, Mantener 149.80 Km-Carril Malla Vial Rural, Rehabilitar 20 Km-Carril Malla Vial Rural, Mantener 37 Puentes Vehiculares Asociados a la malla vial arterial, Realizar 100 por ciento de las asistencias técnicas y logísticas del proyecto	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 31 de marzo de 2018, el proyecto de inversión 1063 contiene 6 Metas Proyecto programadas en 2018, que le apuntan al cumplimiento de la Meta Plan 226. A continuación se describe el comportamiento de las metas del proyecto: 4 Metas Proyecto identificadas como: (S)2, (S)3, (S)4 y (S)6 presentaron una ejecución en el primer trimestre con un promedio de 20,84% de desempeño., 2 Metas Proyecto identificadas como: (S)8 y (K)12 no registran inicio de avance para el primer trimestre. Las Metas Proyecto: (S)2, (S)4 y (S)8 reporta ejecución presupuestal, que en conjunto para el primer trimestre de la vigencia, la meta plan registra un 96,06% de avance. Siendo el primer reporte de la vigencia, en general presentan un desempeño menor de la meta frente a la ejecución presupuestal, situación que está principalmente asociada al ciclo de vida del proyecto en la mayoría de las metas y a la naturaleza del trámite para el reporte final del producto. En conjunto, la Meta Producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presenta un desempeño de 12,79% para el primer trimestres de 2018 y 40,51% acumulado en el cuatrienio, de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN.	Desempeño menor de la meta frente a la ejecución presupuestal	Otro: Se presenta avance notorio en la ejecución presupuestal, sin embargo el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso.				Fortalecer seguimiento	Otro: Fortalecer mecanismos de control y seguimiento que contribuyan al cumplimiento de la meta en los términos establecidos							Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente			
4/30/2018 10:37:37	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	ISMAEL MARTÍNEZ GUERRERO	2018	31 de Marzo	235 Habilitar 3,5 millones de m2 de espacio público	1061 Infraestructura para peatones y bicicletas	Construir 1,545,963 m2 de Espacio público, Realizar 24 Estudios y Diseños Del Sistema de Espacio Publico De La Ciudad, Construir 15 unidades de Puentes peatonales, Adquirir 8 predios Para La Construcción Del Subsistema De Espacio Publico, Realizar 100 por ciento de las asistencias técnicas, logísticas y operativas del proyecto, Administrar 100 por ciento de los predios adquiridos por el IDU con ocasion de los proyectos	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 31 de marzo de 2018, el proyecto de inversión 1061 contiene 6 Metas Proyecto programadas en 2018, que le apuntan al cumplimiento de la Meta Plan 235. A continuación se describe el comportamiento: la Meta Proyecto(S)1, en el primer trimestre presentó ejecución con un avance de 0,36%, 5 Metas Proyecto (S)6, (S)7, (S)8, (K)10 y (K)11 no reportan ejecución. La meta(S)1, reporta ejecución presupuestal, que en conjunto para el primer trimestre de la vigencia, la meta plan registra un 58,52% de avance. Siendo el primer reporte de la vigencia, en general presentan un desempeño menor de la meta frente a la ejecución presupuestal, situación que está principalmente asociada al ciclo de vida del proyecto en la mayoría de las metas y a la naturaleza del trámite para el reporte final del producto. En conjunto, la Meta Producto del Plan a la que apuntan esta meta del proyecto de inversión, presenta un desempeño de 2,09% para el primer trimestres de 2018 y 45,79% acumulado en el cuatrienio, de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN. Siendo el primer reporte de la vigencia, en general presentan un desempeño menor de la meta frente a la ejecución presupuestal, situación que está principalmente asociada al ciclo de vida del proyecto en la mayoría de las metas y a la naturaleza del trámite para el reporte final del producto.	Desempeño menor de la meta frente a la ejecución presupuestal	Otro: Se presenta avance notorio en la ejecución presupuestal, sin embargo el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso.				Fortalecer seguimiento	Otro: Fortalecer mecanismos de control y seguimiento que contribuyan al cumplimiento de la meta en los términos establecidos							Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente			
4/30/2018 10:41:42	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	ISMAEL MARTÍNEZ GUERRERO	2018	31 de Marzo	235 Habilitar 3,5 millones de m2 de espacio público	1062 Construcción de vías y calles completas para la ciudad	Construir 470,758.73 m2 espacio público asociado a vías	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 31 de marzo de 2018, el proyecto de inversión1062 contiene 1 Meta Proyecto programada en 2018, que le apunta al cumplimiento de la Meta Plan 235. A continuación se describe el comportamiento: la Meta Proyecto (S)4 que en el primer trimestre inició ejecución de meta física con una avance del 7,03%. En conjunto, la Meta Producto del Plan a la que apuntan esta meta del proyecto de inversión, presenta un desempeño de 2,09% para el primer trimestres de 2018 y 45,79% acumulado en el cuatrienio, de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN. Siendo el primer reporte de la vigencia, en general presenta un desempeño menor de la meta frente a la ejecución presupuestal, situación que está principalmente asociada al ciclo de vida del proyecto en la mayoría de las metas y a la naturaleza del trámite para el reporte final del producto.	Desempeño menor de la meta frente a la ejecución presupuestal	Otro: Se presenta avance notorio en la ejecución presupuestal, sin embargo el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso.				Fortalecer seguimiento	Otro: Fortalecer mecanismos de control y seguimiento que contribuyan al cumplimiento de la meta en los términos establecidos							Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente			

Marca temporal	Dirección de correo electrónico	ENTIDAD	Nombre Jefe Oficina Control Interno	Año	Periodo reportado	Meta Producto	PROYECTO INVERSIÓN	META PROYECTO INVERSIÓN	Análisis	Observación o Conclusión 1	Categoría	Observación o Conclusión 2	Categoría	Observación o Conclusión 3	Categoría	Recomendación 1	Categoría	Recomendación 2	Categoría	Recomendación 3	Categoría	Estado	
4/30/2018 10:46:36	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	ISMAEL MARTÍNEZ GUERRERO	2018	31 de Marzo	236 Construir 120 km de ciclorrutas en calzada y/o a nivel de andén	Construir 73.54 Km de Ciclorrutas	1061 Infraestructura para peatones y bicicletas	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 31 de marzo de 2018, el proyecto de inversión 1061 contiene 1 Meta Proyecto programada en 2018, que le apunta al cumplimiento de la Meta Plan 236. A continuación se describe el comportamiento: la Meta Proyecto (S)2 que en el primer trimestre reporta una ejecución de meta física de 3,16% , y en el avance presupuestal registra 3,28%. En conjunto, la Meta Producto del Plan a la que apuntan esta meta del proyecto de inversión, presenta un desempeño de la meta física de 3,20% para el primer trimestres de 2018 y 23,59% acumulado en el cuatrienio y en ejecución presupuestal 9,09%, de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN. Siendo el primer reporte de la vigencia, en general presentan un desempeño menor de la meta y menor de la ejecución presupuestal, situación que está principalmente asociada al ciclo de vida del proyecto en la mayoría de las metas y a la naturaleza del trámite para el reporte final del producto.	Desempeño menor de la meta frente a la ejecución presupuestal	Otro: Se presenta avance notorio en la ejecución presupuestal, sin embargo el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso.					Fortalecer seguimiento	Otro: Fortalecer mecanismos de control y seguimiento que contribuyan al cumplimiento de la meta en los términos establecidos						Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente
4/30/2018 10:50:34	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	ISMAEL MARTÍNEZ GUERRERO	2018	31 de Marzo	236 Construir 120 km de ciclorrutas en calzada y/o a nivel de andén	1062 Construcción de vías y calles completas para la ciudad	Construir 54.90 km Ciclorutas asociado a la malla vial	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 31 de marzo de 2018, el proyecto de inversión 1062 contiene 1 Meta Proyecto programada en 2018, que le apunta al cumplimiento de la Meta Plan 236. A continuación se describe el comportamiento: la Meta Proyecto (S)5 que en el primer trimestre presentó ejecución de meta física con una avance del 3,47%, y en el avance presupuestal registra 59,43%. En conjunto, la Meta Producto del Plan a la que apuntan esta meta del proyecto de inversión, presenta un desempeño de la meta física de 3,20% para el primer trimestres de 2018, 23,59% acumulado en el cuatrienio y en ejecución presupuestal del 9,09%, de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN. Siendo el primer reporte de la vigencia, en general presentan un desempeño menor de la meta y menor de la ejecución presupuestal, situación que está principalmente asociada al ciclo de vida del proyecto en la mayoría de las metas y a la naturaleza del trámite para el reporte final del producto.	Desempeño menor de la meta frente a la ejecución presupuestal	Otro: Se presenta avance notorio en la ejecución presupuestal, sin embargo el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso.					Fortalecer seguimiento	Otro: Fortalecer mecanismos de control y seguimiento que contribuyan al cumplimiento de la meta en los términos establecidos					Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente	
4/30/2018 10:55:07	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	ISMAEL MARTÍNEZ GUERRERO	2018	31 de Marzo	237 Conservar 1,2 millones de m2 de espacio público	Construir 1,545,963 m2 de Espacio público, Mantener 185 unidades de Puentes peatonales	1061 Infraestructura para peatones y bicicletas	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 31 de marzo de 2018, el proyecto de inversión 1061 contiene 2 Metas Proyecto programadas en 2018, que le apuntan al cumplimiento de la Meta Plan 237. A continuación se describe el comportamiento: las Metas Proyecto (S)3 y (S)4 que en el primer trimestre reportan ejecución. En conjunto, la Meta Producto del Plan a la que apuntan esta meta del proyecto de inversión, presenta un desempeño de la meta física de 3,34% para el primer trimestres de 2018 y 28,40% acumulado en el cuatrienio. En cuanto a ejecución presupuestal para el primer trimestre de la vigencia, la meta plan registra un 70,25% de avance. , de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN. Siendo el primer reporte de la vigencia, en general presentan un desempeño menor de la meta frente a la ejecución presupuestal, situación que está principalmente asociada al ciclo de vida del proyecto en la mayoría de las metas y a la naturaleza del trámite para el reporte final del producto.	Desempeño menor de la meta frente a la ejecución presupuestal	Otro: Se presenta avance notorio en la ejecución presupuestal, sin embargo el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso.					Fortalecer seguimiento	Otro: Fortalecer mecanismos de control y seguimiento que contribuyan al cumplimiento de la meta en los términos establecidos					Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente	
4/30/2018 10:57:24	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	ISMAEL MARTÍNEZ GUERRERO	2018	31 de Marzo	238 Conservar 100 km de ciclorrutas	Mantener 100 Km de Ciclorrutas	1061 Infraestructura para peatones y bicicletas	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 31 de marzo de 2018, el proyecto de inversión 1061 contiene 1 Meta Proyecto programada en 2018, que le apunta al cumplimiento de la Meta Plan 238. A continuación se describe el comportamiento: la Meta Proyecto (S)5 en el primer trimestre no presentó ejecución de meta física. En conjunto, la Meta Producto del Plan a la que apuntan esta meta del proyecto de inversión, presenta un desempeño de 0% para el primer trimestres de 2018 y 58,33% acumulado en el cuatrienio. En cuanto a ejecución presupuestal para el primer trimestre de la vigencia, la meta plan registra un 0% de avance, de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN. Siendo el primer reporte de la vigencia, en general presentan un desempeño menor de la meta frente a la ejecución presupuestal, situación que está principalmente asociada al ciclo de vida del proyecto en la mayoría de las metas y a la naturaleza del trámite para el reporte final del producto.	Desempeño estable de la meta y de la ejecución presupuestal	Otro: Se presenta avance notorio en la ejecución presupuestal, sin embargo el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso.					Fortalecer seguimiento	Otro: Fortalecer mecanismos de control y seguimiento que contribuyan al cumplimiento de la meta en los términos establecidos					Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente	
4/30/2018 11:00:04	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	ISMAEL MARTÍNEZ GUERRERO	2018	31 de Marzo	248 Alcanzar 170 km de troncales (construir 57 km nuevos de troncal)	Construir 58.70 km de Troncales, Realizar 1,921 Unidades de Gestion Social, Realizar 100 por ciento de las asistencias técnicas y operativas, Construcción de 4 Estaciones de Cable Aereo, Montaje de 3.40 Km de Cable Aereo	1059 Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público de calidad	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 31 de marzo de 2018, el proyecto de inversión 1059 contiene 5 Metas Proyecto programadas en 2018, que le apuntan al cumplimiento de la Meta Plan 248. A continuación se describe el comportamiento: la Meta Proyecto (S)14 reporta un avance del 100%, 4 Metas Proyecto (S)3, (S)8, (K)10 y (S)13 no registran avance para el primer trimestre En conjunto, la Meta Producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presenta un desempeño de 0% para el primer trimestres de 2018 y 0% acumulado en el cuatrienio, en ejecución presupuestal registra un 0% de avance, de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN.	Desempeño menor de la meta frente a la ejecución presupuestal	Otro: Se presenta avance notorio en la ejecución presupuestal, sin embargo el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso.					Fortalecer seguimiento	Otro: Fortalecer mecanismos de control y seguimiento que contribuyan al cumplimiento de la meta en los términos establecidos					Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente	
4/30/2018 11:03:17	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	ISMAEL MARTÍNEZ GUERRERO	2018	31 de Marzo	253 Construir avenidas urbanas regionales (esquema de financiación por APP, supeditado al esquema y cierre financiero de las APP)	1002 Desarrollo de la infraestructura para la articulación regional	Realizar 1 Estudios y Diseños para la estructuración de APPs, Adquirir 940 Predios asociados a la construcción de vías por APPs	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 31 de marzo de 2018, el proyecto de inversión 1002 contiene 2 Metas Proyecto programadas en 2018, que le apuntan al cumplimiento de la Meta Plan 253. A continuación se describe el comportamiento de las metas del proyecto: 2 Metas Proyecto programadas en 2018, que le apuntan al cumplimiento de la Meta Plan (S)4 y (s)5 no presentan avance para el primer trimestre tanto en metas físicas y ejecución presupuestal. En conjunto, la Meta Producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presenta un desempeño de 0% para el primer trimestres de 2018 y 0% acumulado en el cuatrienio, de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN.	Desempeño menor de la meta frente a la ejecución presupuestal	Otro: Se presenta avance notorio en la ejecución presupuestal, sin embargo el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso.					Fortalecer seguimiento	Otro: Fortalecer mecanismos de control y seguimiento que contribuyan al cumplimiento de la meta en los términos establecidos					Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente	

Marca temporal	Dirección de correo electrónico	ENTIDAD	Nombre Jefe Oficina Control Interno	Año	Periodo reportado	Meta Producto	PROYECTO INVERSIÓN	META PROYECTO INVERSIÓN	Análisis	Observación o Conclusión 1	Categoría	Observación o Conclusión 2	Categoría	Observación o Conclusión 3	Categoría	Recomendación 1	Categoría	Recomendación 2	Categoría	Recomendación 3	Categoría	Estado		
4/30/2018 11:19:25	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	ISMAEL MARTÍNEZ GUERRERO	2018	31 de Marzo	256 Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad	1047 Fortalecimiento, modernización y optimización de la capacidad institucional y de las TICs en el IDU	Alcanzar el 88 Por ciento de satisfacción frente al servicio de atención al ciudadano. Adelantar el 100 Por ciento de las acciones requeridas para el aseguramiento de las obras civiles. Implementar el 100 Por ciento de acciones para mantener una infraestructura física y operativa adecuada. Atender el 100 Por ciento de la programación de las necesidades de las dependencias. Desarrollar e implementar el 100 Por ciento de proyectos incluidos en el PETIC relacionados con el apoyo tecnológico al SIG. Ejecutar el 100 Por ciento de diagnósticos e intervenciones del clima y la cultura organizacional. Realizar 100 Por ciento de consultorías relacionadas con estudios técnicos. Realizar el 100 Por ciento del diseño, desarrollo y gestión de la estrategia de comunicaciones para el IDU. Adelantar el 100 Por ciento de las acciones programadas para el cobro de valorización	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 31 de marzo de 2018, el proyecto de inversión 1047 contiene 9 Metas Proyecto programadas en 2018, que le apuntan al cumplimiento de la Meta Plan 256. A continuación se describe el comportamiento de las metas del proyecto: 5 Metas proyecto (K)4, (K)5, (K)6, (K)7 y (K)9 presentan avance para el primer trimestre en metas físicas. 3 Metas proyecto (K)3, (K)4 y (K)5 presentan avance para el primer trimestre en ejecución presupuestal con un promedio de 66,42%. En conjunto, la Meta Producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presenta un desempeño de 0% para el primer trimestre de 2018 y 0% acumulado en el cuatrienio, de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN.	Desempeño estable de la meta y de la ejecución presupuestal	11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.					Mantener el desempeño	12 - Continuar con la ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.							Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente