

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Reporte de Seguimiento a Metas Plan Distrital de Desarrollo, corte 30/06/2018

Marca temporal	Dirección de correo electrónico	ENTIDAD	Nombre Jefe Oficina Control Interno	Año	Período reportado	Meta Producto	Proyecto Inversión	Meta Proyecto Inversión	Análisis	Observación o Conclusión 1	Categoría	Recomendación 1	Categoría	Estado
31/07/2018 11:36:21 a.m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	30 de Junio	225 Construir 30 km de nueva mallla vial	1062 Construcción de vías y calles completas para la ciudad	Adquisición 2,473 Unidades prediales para la ejecución de obras de infraestructura vial, Realizar 33 Estudios y Diseños para la ejecución de obras de infraestructura vial, Construir 164.16 Km-Carril De Vías Arterias, Realizar 146 Unidades De Gestión Social, Pagar 28 Sentencias A Procesos Judiciales Fallados En Contra Del Idu, Construir 18 Puentes Vehiculares Asociados a la mallla vial, Realizar 100 Por Ciento de las asistencias técnicas, logísticas y operativas para el desarrollo del proyecto, Realizar 100 Por Ciento de la administración de los predios adquiridos por el IDU, Reforzar 11 Puentes Vehiculares Estructuralmente, Construir 3,363 ML de muros de contención	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 30 de junio de 2018, el proyecto de inversión1062 contiene 10 Metas Proyecto que le apuntan al cumplimiento de la Meta Plan 225. A continuación se describe el comportamiento de las metas del proyecto: 1 meta proyecto (s)3 presenta un desempeño estable de la meta física y de la ejecución presupuestal, 4 metas proyecto (s)8, (s)9, (K)12 y (K)13 presentan un desempeño mayor de las metas frente a la ejecución presupuestal, 2 metas proyecto(s)6, (s)7 presenta un desempeño mayor de la ejecución presupuestal frente a la meta física debido al ciclo de maduración del proyecto y 3 metas proyecto(s)10, (s)14, (s)15 presenta un desempeño bajo de la meta y de la ejecución presupuestal. En conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presenta un desempeño de 17,11% para el segundo trimestres 2018 y 61,57% acumulado en el cuatrenio , de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN, situación que es aceptable con lo programado, lo cual requiere la debida atención para cumplir con lo propuesto. Al igual que la ejecución presupuestal que es de 30,41%	Desempeño estable de la meta y de la ejecución presupuestal	11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	Fortalecer seguimiento	Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento al cumplimiento de las metas del proyecto de inversión.	Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente
31/07/2018 11:40:12 a.m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	30 de Junio	226 Conservar 750 km arterial, troncal e intermedia y local (por donde circulan las rutas de Transmilenio troncal y zonal)	1059 Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público de calidad	Mantener 168.90 km carril Troncales, Mantener 90.49 Km lineales de elementos segregadores en las troncales de TM	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 30 de junio de 2018, el proyecto de inversión1059 contiene 2 Metas Proyecto que le apuntan al cumplimiento de la Meta Plan 226. A continuación se describe el comportamiento de las metas del proyecto: 1 meta proyecto (s)2 presenta un desempeño estable de la meta física y de la ejecución presupuestal y 1 meta proyecto (s)16 presenta un desempeño mayor de las metas frente a la ejecución presupuestal. En conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presenta un desempeño de 50,47% para el segundo trimestres 2018 y 69,16% acumulado en el cuatrenio , de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN, situación que es conforme con lo programado. La ejecución presupuestal es del 99,30%.	Desempeño estable de la meta y de la ejecución presupuestal	11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	Mantener el desempeño	12 - Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.	Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente
31/07/2018 11:44:39 a.m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	30 de Junio	226 Conservar 750 km carril de mallla vial arterial, troncal e intermedia y local (por donde circulan las rutas de Transmilenio troncal y zonal)	1063 Conservación de vías y calles completas para la ciudad	Mantener 727 Km-Carril Malla Vial Intermedia, Rehabilitar 78.50 Km-Carril Malla Vial Intermedia, Mantener 107.85 Km-Carril Malla Vial Arterial, Rehabilitar 55 Km-Carril Malla Vial Arterial, Mantener 68.65 Km-Carril Malla Vial Rural, Mantener 33 Puentes Vehiculares Asociados a la mallla vial arterial, Realizar 100 por ciento de las asistencias técnicas y logísticas del proyecto	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 30 de junio de 2018, el proyecto de inversión1063 contiene 7 Metas Proyecto que le apuntan al cumplimiento de la Meta Plan 226. A continuación se describe el comportamiento de las metas del proyecto: 2 metas proyecto (s)2 y (s)4 presentan un desempeño estable de la meta física y de la ejecución presupuestal, 2 metas proyecto (s)3 y (s)6 presentan un desempeño mayor de las metas frente a la ejecución presupuestal, 1 meta proyecto (s)8 presenta un desempeño mayor de la ejecución presupuestal frente a la meta física debido al ciclo de maduración del proyecto, 1 meta proyecto (K)12 no reporta en el periodo, y 1 meta proyecto(s)5 presenta un desempeño bajo de la meta y de la ejecución presupuestal. En conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presenta un desempeño de 50,47% para el segundo trimestres 2018 y 69,16% acumulado en el cuatrenio , de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN, situación que es conforme con lo programado. La ejecución presupuestal es del 99,30%.	Desempeño estable de la meta y de la ejecución presupuestal	11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	Mantener el desempeño	12 - Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.	Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente
31/07/2018 11:52:55 a.m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	30 de Junio	235 Habilitar 3,5 millones de m2 de espacio público	1061 Infraestructura para peatones y bicicletas	Construir 1,331,073.30 m2 de Espacio público, Realizar 16 Estudios y Diseños Del Sistema de Espacio Publico De La Ciudad, Construir 11 unidades de Puentes peatonales, Adquirir 4 predios Para La Construcción Del Subsistema De Espacio Publico, Realizar 100 por ciento de las asistencias técnicas, logísticas y operativas del proyecto, Administrar 100 por ciento de los predios adquiridos por el IDU con ocasión de los proyectos	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 30 de junio de 2018, el proyecto de inversión1061 contiene 6 Metas Proyecto que le apuntan al cumplimiento de la Meta Plan 235. A continuación se describe el comportamiento de las metas del proyecto: 1 meta proyecto (s)1 presenta un desempeño mayor de la meta física debido al ciclo de maduración del proyecto, 3 metas proyecto (s)7, (s)8, y (K)11 presentan un desempeño bajo de la meta y de la ejecución presupuestal, y 2 metas proyecto (s)6 y (K)10no reportan avance en el periodo. En conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presenta un desempeño de 10,45% para el segundo trimestres 2018 y 49,72% acumulado en el cuatrenio , de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN, situación que es aceptable con lo programado, lo cual requiere la debida atención para cumplir con lo propuesto.La ejecución presupuestal es de 58,97%.	Desempeño estable de la meta y de la ejecución presupuestal	11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	Mantener el desempeño	12 - Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.	Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente
31/07/2018 02:23:32 p.m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	30 de Junio	235 Habilitar 3,5 millones de m2 de espacio público	1062 Construcción de vías y calles completas para la ciudad	Construir 300,252.70 m2 espacio público asociado a vías	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 30 de junio de 2018, el proyecto de inversión1062 contiene 2 Metas Proyecto que le apuntan al cumplimiento de la Meta Plan 235. A continuación se describe el comportamiento de las metas del proyecto: 1 meta proyecto (s)4 presenta un desempeño mayor de las metas frente a la ejecución presupuestal, y 1 meta proyecto (s)16 no reporta avance en el periodo. En conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presenta un desempeño de 10,45% para el segundo trimestres 2018 y 49,72% acumulado en el cuatrenio , de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN, situación que es aceptable con lo programado, lo cual requiere la debida atención para cumplir con lo propuesto.La ejecución presupuestal es de 58,97%	Desempeño mayor de la meta frente a la ejecución presupuestal	cumplimiento de productos que conforman la meta física, con 0% de ejecución	Fortalecer seguimiento	Fortalecer mecanismos de control y seguimiento que contribuyan al cumplimiento de la meta en los términos establecidos	Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente
31/07/2018 02:31:28 p.m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	30 de Junio	236 Construir 120 km de ciclorrutas en calzada y/o a nivel de andén	1061 Infraestructura para peatones y bicicletas	Construir 70.58 Km de Ciclorrutas	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 30 de junio de 2018, el proyecto de inversión1061 contiene 1 Meta Proyecto que le apunta al cumplimiento de la Meta Plan 236. A continuación se describe el comportamiento de las metas del proyecto: 1 meta proyecto (s)2 presenta un desempeño bajo de la meta y de la ejecución presupuestal. En conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presenta un desempeño de 33,92% para el segundo trimestres 2018 y 47,62% acumulado en el cuatrenio , de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN, situación que es aceptable con lo programado, lo cual requiere la debida atención para cumplir con lo propuesto, al igual que la ejecución presupuestal que es de 13,48%.	Desempeño mayor de la meta frente a una baja ejecución presupuestal	Se presenta avance en la meta y baja ejecución presupuestal	Fortalecer seguimiento	Fortalecer mecanismos de control y seguimiento que contribuyan al cumplimiento de la meta en los términos establecidos	Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente
31/07/2018 02:34:37 p.m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	30 de Junio	236 Construir 120 km de ciclorrutas en calzada y/o a nivel de andén	1062 Construcción de vías y calles completas para la ciudad	Construir 36.63 Km Ciclorutas asociado a la mallla vial	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 30 de junio de 2018, el proyecto de inversión1062 contiene 1 Meta Proyecto que le apunta al cumplimiento de la Meta Plan 236. A continuación se describe el comportamiento de las metas del proyecto: 1 meta proyecto (s)5 presenta un desempeño mayor de la meta física debido al ciclo de maduración del proyecto En conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presenta un desempeño de 33,92% para el segundo trimestres 2018 y 47,62% acumulado en el cuatrenio, de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN, situación que es aceptable con lo programado, lo cual requiere la debida atención para cumplir con lo propuesto, al igual que la ejecución presupuestal que es de 13,48%.	Desempeño menor de la meta frente a la ejecución presupuestal	Se presenta avance notorio en la ejecución presupuestal, sin embargo el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso	Fortalecer seguimiento	Fortalecer mecanismos de control y seguimiento que contribuyan al cumplimiento de la meta en los términos establecidos	Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente
31/07/2018 02:39:19 p.m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	30 de Junio	237 Conservar 1,2 millones de m2 de espacio público	1061 Infraestructura para peatones y bicicletas	Conservar 1,002,054.53 m2 De espacio público, Mantener 135 unidades de Puentes peatonales	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 30 de junio de 2018, el proyecto de inversión1061 contiene 2 Metas Proyecto que le apuntan al cumplimiento de la Meta Plan 237. A continuación se describe el comportamiento de las metas del proyecto: 1 meta proyecto (s)3 presenta un desempeño estable de la meta física y de la ejecución presupuestal, y 1 meta proyecto (s)4 presenta un desempeño mayor de la ejecución presupuestal frente a la meta física debido al ciclo de maduración del proyecto. En conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presenta un desempeño de 31,67% para el segundo trimestres 2018 y 47,09% acumulado en el cuatrenio, de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN, situación que es estable con lo programado.La ejecución presupuestal es de 69,17%.	Desempeño menor de la meta frente a la ejecución presupuestal	Se presenta avance notorio en la ejecución presupuestal, sin embargo el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso.	Fortalecer seguimiento	Fortalecer mecanismos de control y seguimiento que contribuyan al cumplimiento de la meta en los términos establecidos	Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente
31/07/2018 02:48:53 p.m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	30 de Junio	238 Conservar 100 km de ciclorrutas	1061 Infraestructura para peatones y bicicletas	Mantener 100 Km de Ciclorrutas	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 30 de junio de 2018, el proyecto de inversión1061 contiene 2 Metas Proyectos que le apunta al cumplimiento de la Meta Plan 238. A continuación se describe el comportamiento de las metas del proyecto: 1 meta proyecto (s)5 presenta un desempeño mayor de las metas frente a la ejecución presupuestal, y 1 meta proyecto (s)12no reporta avance en el periodo.En conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presenta un desempeño de 27,55% para el segundo trimestres 2018 y 43,59% acumulado en el cuatrenio , de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN, situación que es aceptable con lo programado, lo cual requiere la debida atención para cumplir con lo propuesto.La ejecución presupuestal es de 0%.	Desempeño menor de la meta y de la ejecución presupuestal.	cumplimiento de productos que conforman la meta física, con 0% de ejecución	Fortalecer seguimiento	Fortalecer mecanismos de control y seguimiento que contribuyan al cumplimiento de la meta en los términos establecidos	Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente
31/07/2018 02:55:14 p.m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	30 de Junio	248 Alcanzar 170 km de troncales (construir 57 km nuevos de troncal)	1059 Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público de calidad	Construir 58.70 km de Troncales, Realizar 499 Unidades de Gestion Social, Realizar 100 por ciento de las asistencias técnicas y operativas, Construcción de 4 Estaciones de Cable Aereo, Montaje de 3.40 Km de Cable Aereo	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 30 de junio de 2018, el proyecto de inversión1059 contiene 6 Metas Proyecto que le apunta al cumplimiento de la Meta Plan 248. A continuación se describe el comportamiento de las metas del proyecto: : 1 Meta Proyecto (S)14 reporta un avance del 100%, 4 Metas Proyecto (S)3, (S)8, y (S)13 y (K)17 no registran avance para periódy 1 Meta Proyecto (K)10 presenta un desempeño bajo de la meta y de la ejecución presupuestal. En conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presenta un desempeño de 0% para el segundo trimestres 2018 y 0% acumulado en el cuatrenio , de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN. En el registro, se puede apreciar que la meta esta planeada para ejecutarse a partir de la vigencia 2019.La ejecución presupuestal es de 0%.	Desempeño menor de la meta y de la ejecución presupuestal.	cumplimiento de productos que conforman la meta física, con 0% de ejecución	Fortalecer seguimiento	Fortalecer mecanismos de control y seguimiento que contribuyan al cumplimiento de la meta en los términos establecidos	Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Reporte de Seguimiento a Metas Plan Distrital de Desarrollo, corte 30/06/2018

Marca temporal	Dirección de correo electrónico	ENTIDAD	Nombre Jefe Oficina Control Interno	Año	Período reportado	Meta Producto	Proyecto Inversión	Meta Proyecto Inversión	Análisis	Observación o Conclusión 1	Categoría	Recomendación 1	Categoría	Estado
31/07/2018 02:58:26 p.m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	30 de Junio	253 Construir avenidas urbanas regionales (esquema de financiación por APP, supeditado al esquema y cierre financiero de las APP)	1002 Desarrollo de infraestructura para la articulación regional	Realizar 1 Estudios y Diseños para la estructuración de APPs, Adquirir 940 Predios asociados a la construcción de vías por APPs	Desempeño menor de la meta y de la ejecución presupuestal.		cumplimiento de productos que conforman la meta física, con 0% de ejecución	Fortalecer seguimiento	Fortalecer mecanismos de control y seguimiento que contribuyan al cumplimiento de la meta en los términos establecidos	Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente
31/07/2018 03:04:35 p.m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	30 de Junio	256 Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad	1047 Fortalecimiento, modernización y optimización de la capacidad institucional y de las TICs en el IDU	Alcanzar el 88 Por ciento de satisfacción frente al servicio de atención al ciudadano. Adelantar el 100 Por ciento de las acciones requeridas para el aseguramiento de las obras civiles. Implementar el 100 Por ciento de acciones para mantener una infraestructura física y operativa adecuada. Atender el 100 Por ciento de la programación de las necesidades de las dependencias. Desarrollar e implementar el 100 Por ciento de proyectos incluidos en el PETIC relacionados con el apoyo tecnológico al SIG. Ejecutar el 100 Por ciento de diagnósticos e intervenciones del clima y la cultura organizacional. Realizar 100 Por ciento de consultorías relacionadas con estudios técnicos. Realizar el 100 Por ciento del diseño, desarrollo y gestión de la estrategia de comunicaciones para el IDU. Adelantar el 100 Por ciento de las acciones programadas para el cobro de valorización	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 30 de junio de 2018, el proyecto de inversión 1047 contiene 9 Metas Proyecto que le apunta al cumplimiento de la Meta Plan 256. A continuación se describe el comportamiento de las metas del proyecto: 1 meta proyecto (k)4 presenta un desempeño estable de la meta física y de la ejecución presupuestal, 1 meta proyecto (k)5 presenta un desempeño mayor de la meta frente a la ejecución presupuestal, 5 metas proyecto (k)3, (k)5, (k)6, (k)7, (k)8 presenta un desempeño bajo de la meta y de la ejecución presupuestal. Pues se encuentran programadas para desarrollar en la segunda mitad de la vigencia, al igual que 2 metas proyecto (c)1, (k)2 que no registran avance en el periodoEn conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presenta un desempeño de 0% para el segundo trimestre 2018 y 0% acumulado en el cuatrénio, de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN. La ejecución presupuestal es de 68,22%.	Desempeño estable de la meta y de la ejecución presupuestal, dado que es una meta de proyecto transversal al sector.	11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	Mantener el desempeño	12 - Continuar con la eficiente ejecución contractual, y de metas físicas de los proyectos de inversión.	Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente