

**SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO A METAS PLAN DE DESARROLLO IDU  
CORTE 31/12/2018  
(Decreto 215 de 2017)**

Marca temporal	Dirección de correo electrónico	ENTIDAD	Nombre Jefe Oficina Control Interno	Año	Periodo reportado	Meta Producto	Proyecto Inversión	Meta Proyecto Inversión	Análisis	Observación o Conclusión 1	Categoría	Observación o Conclusión 2	Categoría	Observación o Conclusión 3	Categoría	Recomendación 1	Categoría	Recomendación 2	Categoría	Recomendación 3	Categoría	Estado			
31/01/2019 03:08:18 p.m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	31 de Diciembre	225 Construir 30 km de nueva malla vial	1062 Construcción de vías y calles completas para la ciudad	Adquisición 2,461 Unidades prediales para la ejecución de obras de infraestructura vial, Construir 22 Puentes Vehiculares Asociados a la malla vial, Construir 3,514 ML de muros de contención, Pagar 34 Sentencias A Procesos Judiciales Fallados En Contra Del Idu, Realizar 1,806 Unidades De Gestión Social, Realizar 100 Por Ciento de las asistencias técnicas, logísticas y operativas para el desarrollo de proyecto, Realizar 37 Estudios y Diseños para la ejecución de obras de infraestructura vial, Reforzar 11 Puentes Vehiculares Estructuralmente	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 31 de diciembre de 2018, el proyecto de inversión 1062 incluyó 10 Metas Proyecto que le apuntan al cumplimiento de la Meta Plan 225. A continuación, se describe el comportamiento de las metas del proyecto: 4 metas proyecto (s)3, (s)6, (s)7 y (k)13 presentaron un desempeño estable de la meta física y de la ejecución presupuestal, 4 metas proyecto (s)8, (s)9, (k)12 y (s)15, presentaron un desempeño mayor de las metas frente a la ejecución presupuestal, y 2 metas proyecto(s)10 y (s)14 presentaron un desempeño mayor de la ejecución presupuestal frente a la meta física debido al ciclo de maduración del proyecto. En conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presentó un desempeño de 24,59% para el cierre de la vigencia 2018 y 65,03% acumulado en el cuatrienio, de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN, situación que es aceptable con lo programado, lo cual requiere la debida atención para cumplir con lo propuesto en la Meta Plan. La ejecución presupuestal de la meta plan para la vigencia 2018 fue del 96,04%.	Desempeño estable de la meta y de la ejecución presupuestal	11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.					Fortalecer seguimiento	1 - Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual.	Realizar un balance general para lograr el cumplimiento de las metas	Proyectar las acciones necesarias para cumplir lo propuesto a partir de un análisis del estado actual de la meta.						Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente
31/01/2019 03:12:18 p.m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	31 de Diciembre	226 Conservar 750 km carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local (por donde circulan las rutas de Transmilenio troncal y zonal)	1059 Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público de calidad	Mantener 261.69 km carril Troncales, Mantener 90.49 Km lineales de elementos segregadores en las troncales de TM	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 31 de diciembre de 2018, el proyecto de inversión 1059 incluyó 2 Metas Proyecto que le apuntan al cumplimiento de la Meta Plan 226. A continuación, se describe el comportamiento de las metas del proyecto: una meta proyecto (s)2 presentó un desempeño estable de la meta física y de la ejecución presupuestal y una meta proyecto (s)16 presentó un desempeño mayor de la meta y no tuvo programación presupuestal para 2018. En conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presentó un desempeño de 99,78% para el cierre de la vigencia 2018 y 99,85% acumulado en el cuatrienio, de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN, situación que es conforme con lo programado. La ejecución presupuestal de la meta plan para la vigencia 2018 fue del 99,21%.	Desempeño estable de la meta y de la ejecución presupuestal	11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.				Mantener el desempeño	12 - Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.						Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente			
31/01/2019 03:21:47 p.m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	31 de Diciembre	226 Conservar 750 km carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local (por donde circulan las rutas de Transmilenio troncal y zonal)	1063 Conservación de vías y calles completas para la ciudad	Mantener 15 Puentes Vehiculares Asociados a la malla vial arterial, Mantener 191.85 Km-Carril Malla Vial Arterial, Mantener 193.31 Km-Carril Malla Vial Intermedia, Mantener 93.18 Km-Carril Malla Vial Rural, Pago del 100 por ciento de compromisos de vigencias anteriores, Realizar 100 por ciento de las asistencias técnicas y logísticas del proyecto, Rehabilitar 2.34 Km-Carril Malla Vial Arterial, Rehabilitar 35.39 Km-Carril Malla Vial Intermedia, Mantener 93.18 Km-Carril Malla Vial Rural	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 31 de diciembre de 2018, el proyecto de inversión 1063 incluyó 7 Metas Proyecto que le apuntan al cumplimiento de la Meta Plan 226. A continuación, se describe el comportamiento de las metas del proyecto: 5 metas proyecto (s)2, (s)4 (s)6, (s)8 y (k)12 presentaron un desempeño estable de la meta física y de la ejecución presupuestal, y 2 metas proyecto (s)3 y (s)5 presentaron un desempeño mayor de la meta y no tuvieron programación presupuestal para 2018. En conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presentó un desempeño de 99,78% para el cierre de la vigencia 2018 y 99,85% acumulado en el cuatrienio, de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN, situación que es conforme con lo programado. La ejecución presupuestal de la meta plan para la vigencia 2018 fue del 99,21%.	Desempeño estable de la meta y de la ejecución presupuestal	11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.				Mantener el desempeño	12 - Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.						Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente			
31/01/2019 03:29:20 p.m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	31 de Diciembre	228 Mantener periódicamente de 50 km carril de malla vial rural	1063 Conservación de vías y calles completas para la ciudad	Mantener 93.18 Km-Carril Malla Vial Rural, Mantener 93.18 Km-Carril Malla Vial Rural	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 31 de diciembre de 2018, el proyecto de inversión 1063 incluyó 1 Meta Proyecto que le apunta al cumplimiento de la Meta Plan 228. A continuación, se describe el comportamiento de las metas del proyecto: la meta proyecto (s)6 presentó un desempeño estable de la meta física y de la ejecución presupuestal. En conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presentó un desempeño de 83,69% para el cierre de la vigencia 2018 y 83,69% acumulado en el cuatrienio, de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN, situación que es conforme con lo programado. La ejecución presupuestal de la meta plan para la vigencia 2018 fue del 100%.	Desempeño estable de la meta y de la ejecución presupuestal	11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.				Mantener el desempeño	12 - Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.	Realizar un balance general para lograr el cumplimiento de las metas	Otro: Proyectar las acciones necesarias para cumplir lo propuesto a partir de un análisis del estado actual de la meta.				Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente			
31/01/2019 03:43:48 p.m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	31 de Diciembre	235 Habilitar 3,5 millones de m2 de espacio público	1059 Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público de calidad	Construir 1,558,850 m2 Espacio publico asociado a troncales	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 31 de diciembre de 2018, el proyecto de inversión 1059 incluyó 1 Meta Proyecto que le apunta al cumplimiento de la Meta Plan 235. A continuación, se describe el comportamiento de las metas del proyecto: la meta proyecto (s)5 presentó un desempeño mayor de la meta y no tuvo programación presupuestal para 2018. En conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presentó un desempeño de 60,30% para el cierre de la vigencia 2018 y 24,42% acumulado en el cuatrienio, de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN, lo cual requiere la debida atención para cumplir con lo propuesto. La ejecución presupuestal de la meta plan para la vigencia 2018 fue del 96,35%.	Desempeño menor de la meta frente a la ejecución presupuestal	Otro: Se presenta avance notorio en la ejecución presupuestal, sin embargo el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso / proyecto, dado el ciclo de vida del mismo.				Fortalecer seguimiento	Otro: Fortalecer mecanismos de control y seguimiento que contribuyan al cumplimiento de la meta en los términos establecidos	Realizar un balance general para lograr el cumplimiento de las metas	Otro: Proyectar las acciones necesarias para cumplir lo propuesto a partir de un análisis del estado actual de la meta.				Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados			

**SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO A METAS PLAN DE DESARROLLO IDU  
CORTE 31/12/2018  
(Decreto 215 de 2017)**

Marca temporal	Dirección de correo electrónico	ENTIDAD	Nombre Jefe Oficina Control Interno	Año	Periodo reportado	Meta Producto	Proyecto Inversión	Meta Proyecto Inversión	Análisis	Observación o Conclusión 1	Categoría	Observación o Conclusión 2	Categoría	Observación o Conclusión 3	Categoría	Recomendación 1	Categoría	Recomendación 2	Categoría	Recomendación 3	Categoría	Estado			
31/01/2019 03:49:49 p.m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	31 de Diciembre	235 Habilitar 3,5 millones de m2 de espacio público	1061 Infraestructura para peatones y bicicletas	Administrar 100 por ciento de los predios adquiridos por el IDU con ocasión de los proyectos, Adquirir 10 predios Para La Construcción Del Subsistema De Espacio Público, Construir 18 unidades de Puentes peatonales, Construir 906,778.72 m2 de Espacio público, Realizar 100 por ciento de las asistencias técnicas, logísticas y operativas del proyecto, Realizar 17 Estudios y Diseños Del Sistema de Espacio Público De La Ciudad	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 31 de diciembre de 2018, el proyecto de inversión 1061 incluyó 6 Metas Proyecto que le apuntan al cumplimiento de la Meta Plan 235. A continuación, se describe el comportamiento de las metas del proyecto: 3 metas proyecto (s1), (s)6 y (s)7 presentaron un desempeño mayor de la ejecución presupuestal frente a la meta física debido al ciclo de maduración del proyecto, 2 metas proyecto (k)10, y (k)11 presentaron un desempeño mayor de las metas frente a la ejecución presupuestal, y para el caso de (k)10 no programó ejecución presupuestal para 2018, y una meta proyecto (s)8 no reportó avance en el período. En conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presentó un desempeño de 60,30% para el cierre de la vigencia 2018 y 24,42% acumulado en el cuatrienio, de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN, lo cual requiere la debida atención para cumplir con lo propuesto. La ejecución presupuestal de la meta plan para la vigencia 2018 fue del 96,35%.	Desempeño menor de la meta frente a la ejecución presupuestal	Otro: Se presenta avance notorio en la ejecución presupuestal, sin embargo el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso / proyecto, dado el ciclo de vida del mismo.				Fortalecer seguimiento	Otro: Fortalecer mecanismos de control y seguimiento que contribuyan al cumplimiento de la meta en los términos establecidos	Realizar un balance general para lograr el cumplimiento de las metas	Otro: Proyectar las acciones necesarias para cumplir lo propuesto a partir de un análisis del estado actual de la meta.							Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
31/01/2019 03:56:14 p.m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	31 de Diciembre	235 Habilitar 3,5 millones de m2 de espacio público	1062 Construcción de vías y calles completas para la ciudad	Construir 951,183.92 m2 espacio público asociado a vías Construir 60.13 Km Ciclorutas asociado a la malla vial	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 31 de diciembre de 2018, el proyecto de inversión 1062 incluyó 2 Metas Proyecto que le apuntan al cumplimiento de la Meta Plan 235. A continuación, se describe el comportamiento de las metas del proyecto: una meta proyecto (s)4 presentó un desempeño mayor de la meta y no tuvo programación presupuestal para 2018, y una meta proyecto (s)16 no reportó avance en el período. En conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presentó un desempeño de 60,30% para el cierre de la vigencia 2018 y 24,42% acumulado en el cuatrienio, de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN, lo cual requiere la debida atención para cumplir con lo propuesto. La ejecución presupuestal de la meta plan para la vigencia 2018 fue del 96,35%.	Desempeño menor de la meta frente a la ejecución presupuestal	Otro: Se presenta avance notorio en la ejecución presupuestal, sin embargo el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso / proyecto, dado el ciclo de vida del mismo.				Fortalecer seguimiento	Otro: Fortalecer mecanismos de control y seguimiento que contribuyan al cumplimiento de la meta en los términos establecidos	Realizar un balance general para lograr el cumplimiento de las metas	Otro: Proyectar las acciones necesarias para cumplir lo propuesto a partir de un análisis del estado actual de la meta.						Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados	
31/01/2019 04:04:49 p.m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	31 de Diciembre	236 Construir 120 km de ciclorutas en calzada y/o a nivel de andén	1061 Infraestructura para peatones y bicicletas	Construir 74.97 Km de Ciclorutas	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 31 de diciembre de 2018, el proyecto de inversión 1061 incluyó 1 Meta Proyecto que le apunta al cumplimiento de la Meta Plan 236. A continuación, se describe el comportamiento de la meta del proyecto: una meta proyecto (s)2 presentó un desempeño mayor de la ejecución presupuestal frente a la meta física debido al ciclo de maduración del proyecto. En conjunto, la meta producto del Plan a la que apunta esta metas del proyecto de inversión, presentó un desempeño de 91,76% para el cierre de la vigencia 2018 y 94,37% acumulado en el cuatrienio, de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN, situación que es conforme con lo programado. La ejecución presupuestal de la meta plan para la vigencia 2018 fue del 100%.	Desempeño estable de la meta y de la ejecución presupuestal	11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.				Fortalecer seguimiento	Otro: Fortalecer mecanismos de control y seguimiento que contribuyan al cumplimiento de la meta en los términos establecidos	Realizar un balance general para lograr el cumplimiento de las metas	Otro: Proyectar las acciones necesarias para cumplir lo propuesto a partir de un análisis del estado actual de la meta.						Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente	
31/01/2019 04:08:42 p.m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	31 de Diciembre	236 Construir 120 km de ciclorutas en calzada y/o a nivel de andén	1062 Construcción de vías y calles completas para la ciudad	Construir 60.13 km Ciclorutas asociado a la malla vial	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 31 de diciembre de 2018, el proyecto de inversión 1062 incluyó 1 Meta Proyecto que le apunta al cumplimiento de la Meta Plan 236. A continuación, se describe el comportamiento de la meta del proyecto: una meta proyecto (s)5 presentó un desempeño mayor de la ejecución presupuestal frente a la meta física debido al ciclo de maduración del proyecto. En conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presentó un desempeño de 91,76% para el cierre de la vigencia 2018 y 94,37% acumulado en el cuatrienio, de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN, situación que es conforme con lo programado. La ejecución presupuestal de la meta plan para la vigencia 2018 fue del 100%.	Desempeño estable de la meta y de la ejecución presupuestal	11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.				Fortalecer seguimiento	Otro: Fortalecer mecanismos de control y seguimiento que contribuyan al cumplimiento de la meta en los términos establecidos	Realizar un balance general para lograr el cumplimiento de las metas	Otro: Proyectar las acciones necesarias para cumplir lo propuesto a partir de un análisis del estado actual de la meta.						Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente	
31/01/2019 04:15:32 p.m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	31 de Diciembre	237 Conservar 1,2 millones de m2 de espacio público	1061 Infraestructura para peatones y bicicletas	Conservar 1,183,572.72 m2 De espacio público, Mantener 159 unidades de Puentes peatonales	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 31 de diciembre de 2018, el proyecto de inversión 1061 incluyó 2 Metas Proyecto que le apuntan al cumplimiento de la Meta Plan 237. A continuación, se describe el comportamiento de las metas del proyecto: 2 metas proyecto (s)3 y (s)4 presentaron un desempeño mayor de la ejecución presupuestal frente a la meta física debido al ciclo de maduración del proyecto. En conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presentó un desempeño de 60,18% para el cierre de la vigencia 2018 y 43,64% acumulado en el cuatrienio, de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN, lo cual requiere la debida atención para cumplir con lo propuesto. La ejecución presupuestal de la meta plan para la vigencia 2018 fue del 99,24%.	Desempeño menor de la meta frente a la ejecución presupuestal	Otro: Se presenta avance notorio en la ejecución presupuestal, sin embargo el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso / proyecto, dado el ciclo de vida del mismo.				Fortalecer seguimiento	Otro: Fortalecer mecanismos de control y seguimiento que contribuyan al cumplimiento de la meta en los términos establecidos	Realizar un balance general para lograr el cumplimiento de las metas	Otro: Proyectar las acciones necesarias para cumplir lo propuesto a partir de un análisis del estado actual de la meta.						Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados	
31/01/2019 04:20:56 p.m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	31 de Diciembre	237 Conservar 1,2 millones de m2 de espacio público	1063 Conservación de vías y calles completas para la ciudad	Mantener 1,495 m2 de espacio público	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 31 de diciembre de 2018, el proyecto de inversión 1063 incluyó 1 Meta Proyecto que le apunta al cumplimiento de la Meta Plan 237. A continuación, se describe el comportamiento de la meta del proyecto: una meta proyecto (s)14 presentó un desempeño mayor de la meta y no tuvo programación presupuestal para 2018. En conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presentó un desempeño de 60,18% para el cierre de la vigencia 2018 y 43,64% acumulado en el cuatrienio, de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN, lo cual requiere la debida atención para cumplir con lo propuesto. La ejecución presupuestal de la meta plan para la vigencia 2018 fue del 99,24%.	Desempeño menor de la meta frente a la ejecución presupuestal	Otro: Se presenta avance notorio en la ejecución presupuestal, sin embargo el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso / proyecto, dado el ciclo de vida del mismo.				Fortalecer seguimiento	Otro: Fortalecer mecanismos de control y seguimiento que contribuyan al cumplimiento de la meta en los términos establecidos	Realizar un balance general para lograr el cumplimiento de las metas	Otro: Proyectar las acciones necesarias para cumplir lo propuesto a partir de un análisis del estado actual de la meta.						Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados	

**SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO A METAS PLAN DE DESARROLLO IDU  
CORTE 31/12/2018  
(Decreto 215 de 2017)**

Marca temporal	Dirección de correo electrónico	ENTIDAD	Nombre Jefe Oficina Control Interno	Año	Periodo reportado	Meta Producto	Proyecto Inversión	Meta Proyecto Inversión	Análisis	Observación o Conclusión 1	Categoría	Observación 2	Categoría	Observación 3	Categoría	Recomendación 1	Categoría	Recomendación 2	Categoría	Recomendación 3	Categoría	Estado	
31/01/2019 04:26:23 p. m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	31 de Diciembre	238 Conservar 100 km de ciclorrutas	1061 Infraestructura para peatones y bicicletas	Mantener 102.91 Km de Ciclorrutas, Rehabilitar 3.30 km De Ciclorrutas	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 31 de diciembre de 2018, el proyecto de inversión 1061 incluyó 2 Metas Proyecto que le apunta al cumplimiento de la Meta Plan 238. A continuación, se describe el comportamiento de las metas del proyecto: una meta proyecto (s)5 presentó un desempeño mayor de las metas frente a la ejecución presupuestal, y una meta proyecto (s)12 reportó el 100% de cumplimiento de la meta física, y no tuvo programación presupuestal para 2018. En conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presentó un desempeño de 54,57% para el cierre de la vigencia 2018 y 39,41% acumulado en el cuatrienio, de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN, lo cual requiere la debida atención para cumplir con lo propuesto. La ejecución presupuestal de la meta plan para la vigencia 2018 fue del 0%.	Desempeño menor de la meta y de la ejecución presupuestal.	Otro: Se presentó baja ejecución presupuestal y de avance de meta física. No obstante, esta situación está asociada al ciclo de vida del proyecto.				Fortalecer seguimiento	Otro: Fortalecer mecanismos de control y seguimiento que contribuyan al cumplimiento de la meta en los términos establecidos	Realizar un balance general para lograr el cumplimiento de las metas	Otro: Proyectar las acciones necesarias para cumplir lo propuesto a partir de un análisis del estado actual de la meta.					Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
31/01/2019 04:33:31 p. m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	31 de Diciembre	248 Alcanzar 170 km de troncales (construir 57 km nuevos de troncal)	1059 Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público de calidad	Administrar 100 Por Ciento De Los Predios Adquiridos Por El Idu, Construcción de 4 Estaciones de Cable Aereo, Construir 57 km de Troncales, Montaje de 3.40 Km de Cable Aereo, Pago del 100 por ciento de compromisos de vigencias anteriores, Realizar 1,002 Unidades de Gestión Social, Realizar 10 Estudios Diseños Del Subsistema De Transporte, Realizar 100 por ciento de las asistencias técnicas y operativas	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 31 de diciembre de 2018, el proyecto de inversión 1059 incluyó 7 Metas Proyecto que le apunta al cumplimiento de la Meta Plan 248. A continuación, se describe el comportamiento de las metas del proyecto: una Meta Proyecto (S)17 presentó un desempeño estable de la meta física y de la ejecución presupuestal, 3 Metas Proyecto (K)0, (s)13 y (s)14 reportaron el 100% de cumplimiento de la meta física, y no tuvieron programación presupuestal para 2018. 2 Metas Proyecto (S)8 y (S)9 presentaron un desempeño mayor de las metas frente a la ejecución presupuestal y una Meta Proyecto (K)10 presentó un desempeño bajo de la meta y de la ejecución presupuestal. En conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presentó un desempeño de 0% para el cierre de la vigencia 2018 y 0% acumulado en el cuatrienio, de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN. En el registro, se puede apreciar que la meta está planeada para ejecutarse a partir de la vigencia 2019. La ejecución presupuestal de la meta plan para la vigencia 2018 fue del 74,77%.	Desempeño estable de la meta y de la ejecución presupuestal	11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.				Fortalecer seguimiento	Otro: Fortalecer mecanismos de balance general para lograr el cumplimiento de las metas en los términos establecidos	Realizar un balance general para lograr el cumplimiento de las metas	Otro: Proyectar las acciones necesarias para cumplir lo propuesto a partir de un análisis del estado actual de la meta.				Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente	
31/01/2019 04:39:00 p. m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	31 de Diciembre	253 Construir avenidas urbanas regionales (esquema de financiación por APP, supeditado al esquema y cierre financiero de las APP)	1002 Desarrollo de la infraestructura para la articulación regional	Administrar el 100 por ciento de los predios adquiridos para el proyecto, Adquirir 2,206 Predios asociados a la construcción de vías por APPs. Realizar 1 Estudios y Diseños para la estructuración de APPs	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 31 de diciembre de 2018, el proyecto de inversión 1002 incluyó 3 Metas Proyecto que le apunta al cumplimiento de la Meta Plan 253. A continuación, se describe el comportamiento de las metas del proyecto: una Meta Proyecto (K)8 presentó un desempeño estable de la meta física y de la ejecución presupuestal, y 2 Metas Proyecto (S)4 y (s)5 presentaron un desempeño bajo de la meta y de la ejecución presupuestal. En conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presentó un desempeño de 0% para el cierre de la vigencia 2018 y 0% acumulado en el cuatrienio, de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN. En el registro, se puede apreciar que la meta está planeada para ejecutarse a partir de la vigencia 2019. La ejecución presupuestal de la meta plan para la vigencia 2018 fue del 2,86%.	Desempeño estable de la meta y de la ejecución presupuestal	11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.				Fortalecer seguimiento	Otro: Fortalecer mecanismos de control y seguimiento que contribuyan al cumplimiento de la meta en los términos establecidos	Realizar un balance general para lograr el cumplimiento de las metas	Otro: Proyectar las acciones necesarias para cumplir lo propuesto a partir de un análisis del estado actual de la meta.				Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente	
31/01/2019 04:44:59 p. m.	ismael.martinez@idu.gov.co	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Ismael Martínez Guerrero	2018	31 de Diciembre	256 Lograr un índice medio de desarrollo institucional en el sector movilidad	1047 Fortalecimiento, modernización y optimización de la capacidad institucional y de las TICs en el IDU	Adelantar el 100 Por ciento de las acciones programadas para el cobro de valorización, Adelantar el 100 Por ciento de las acciones requeridas para el aseguramiento de las obras civiles, Alcanzar el 88 Por ciento de satisfacción frente al servicio de atención al ciudadano, Atender el 100 Por ciento de la programación de las necesidades de las dependencias, Desarrollar e implementar el 100 Por ciento de proyectos incluidos en el PETIC relacionados con el apoyo tecnológico al SIG, Ejecutar el 100 Por ciento de diagnósticos e intervenciones del clima y la cultura organizacional, Implementar el 100 Por ciento de acciones para mantener una infraestructura física y operativa adecuada, Pago del 100 Por ciento compromisos de vigencias anteriores, Realizar 100 Por ciento de consultorías relacionadas con estudios técnicos, Realizar el 100 Por ciento del diseño, desarrollo y gestión de la estrategia de comunicaciones para el IDU.	Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 31 de diciembre de 2018, el proyecto de inversión 1047 incluyó 9 Metas Proyecto que le apunta al cumplimiento de la Meta Plan 256. A continuación, se describe el comportamiento de las metas del proyecto: 7 metas proyecto (K)2, (K)3, (K)4, (K)5, (K)6, (K)8 y (K)9 presentaron un desempeño estable de la meta física y de la ejecución presupuestal, una meta proyecto (C)1 presentó un desempeño mayor de la ejecución presupuestal frente a la meta física debido al ciclo de maduración del proyecto, y una meta proyecto (K)7 presentó un desempeño mayor de la meta y no tuvo programación presupuestal para 2018. En conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presentó un desempeño de 0% para el cierre de la vigencia 2018 y 0% acumulado en el cuatrienio, de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN. En el registro, se puede apreciar que la meta está planeada para ejecutarse a partir de la vigencia 2019. La ejecución presupuestal de la meta plan para la vigencia 2018 fue del 79,62%.	Desempeño estable de la meta y de la ejecución presupuestal	11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.				Mantener el desempeño	12 - Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.	Realizar un balance general para lograr el cumplimiento de las metas	Otro: Proyectar las acciones necesarias para cumplir lo propuesto a partir de un análisis del estado actual de la meta.				Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente	