

RENDICION DE CUENTAS

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

LOCALIDADES DE LOS MÁRTIRES, SANTAFÉ Y LA
CANDELARIA

CONTENIDO

1. Contratos de mantenimiento en ejecución.
2. Programa de conservación 2016.
3. Contratos de construcción en ejecución.
4. Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”

1. Contratos de mantenimiento en ejecución

CONTRATO DE OBRA IDU-1206-2014 ESPACIO PÚBLICO GRUPO 2

Los Mártires



CONTRATISTA:
CONSORCIO GAM EP
INTERVENTORÍA
CONSORCIO PARQUES
VECINALES 017: IDU-1339-2014



INICIO
20-octubre-2014

FIN
23-febrero-2016

PLAZO ACTUAL
16 MESES

**VALOR CONTRATO
DE OBRA**
\$ 8.699.049.319

**VALOR
INTERVENTORIA**
\$ 1.385.104.240

ANDENES PLAZOLETAS

Calle 11 A entre Carrera 18 y Carrera 19
Plaza España

**INVERSIÓN
APROXIMADA** \$1.267 MILLONES

- Rehabilitación
- Mantenimiento Periódico



CONTRATISTA:

CONSORCIO GAMA INFRAESTRUCTURA VIAL
INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTEROBRAS GAB: IDU-1888-2014

INICIO

05 - FEB - 2015

FIN

21 - AGO - 2016

PLAZO ACTUAL
13,5 MESES

**VALOR CONTRATO
DE OBRA**

\$ 6.499.188.244

**VALOR
INTERVENTORIA**

\$ 1.161.707.582

MEJORA GEOMÉTRICA

Avenida Caracas por Calle 6

**INVERSIÓN
APROXIMADA**

\$57 MILLONES

LOCALIDADES

**FONTIBÓN, ENGATIVÁ, PUENTE
ARANDA, CIUDAD BOLÍVAR, MÁRTIRES**

Contrato de Obra IDU-1806-2015

Brigada de reacción vial Fase 1

Los Mártires



- **Acciones de Movilidad**
- **Mantenimiento Periódico**



MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL

Cruce calle 19 con carrera 27
Calle 19 Entre Carrera 27 y Carrera 28

INVERSIÓN
APROXIMADA

\$155 MILLONES

RUTAS QUE SOPORTAN EL SITP

Carrera 19B entre Calle 24 y Calle 26

INVERSIÓN
APROXIMADA

\$7 MILLONES

CONTRATISTA:
CONSORCIO IDU VIAS 2015
INTERVENTORÍA
JOYCO S.A.S.: IDU-1807-2015

INICIO

26-enero-2016

FIN

25-octubre-2016

PLAZO ACTUAL
9 MESES

**VALOR CONTRATO
DE OBRA**

\$ 9,731,924,753

**VALOR
INTERVENTORIA**

\$ 1,012,554,273

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAL FASE 2

INTERVENTORÍA

CONSORCIO API CAPITAL: IDU-



RUTAS QUE SOPORTAN EL SITP

**CALLE 3 ENTRE CARRERA 26 Y
CARRERA 27 CALZADA NORTE**

**INVERSION
APROXIMADA**

\$19 MILLONES

INICIO

21/ENERO/2016

FIN

20/SEPTIEMBRE/2016

PLAZO FINAL

8 MESES

VALOR ACTUAL

\$ 7.883 MIL MILLONES

- Acciones de Movilidad
- Mantenimiento Rutinario

MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL

AV. CARACAS POR CALLES 9 Y 10 (AMBAS CALZADAS CARRILES EXTERNOS)

AV. CARACAS POR CALLES 4 SUR A 6 SUR (AMBAS CALZADAS)
AV CARACAS POR CALLE 11 A LA CALLE 12 CALZADA ORIENTAL
(ESTACIÓN AV. JIMÉNEZ)

AV. CALLE 13 ENTRE AV. CARACAS Y CRA 16; CALZADA
TRANSMILENIO SENTIDO OCCIDENTE ORIENTE - CARRIL INTERNO
AV. CALLE 13 ENTRE CRA 17 Y CRA 19; CALZADA SUR
TRANSMILENIO SENTIDO OCCIDENTE ORIENTE - CARRIL EXTERNO
AV. CALLE 13 ENTRE CRA 17 Y CRA 18 CALZADA SUR
TRANSMILENIO SENTIDO OCCIDENTE ORIENTE - CARRIL INTERNO

INVERSION APROXIMADA

\$157 MILLONES

CONTRATISTA:

CONSORCIO SANTA MARIA 2014

INTERVENTORÍA

CONSORCIO CN-IDU-BICICARRILES-2015: IDU-1890-2014



IMPLEMENTACION BICICARRILES

Diagonal 40 A entre Diagonal 40 A Bis y
Carrera 14

Calle 36 entre Carrera 13 y Carrera 14

**INVERSIÓN
APROXIMADA**

\$90 MILLONES

INICIO

10 - FEBRERO - 2015

FIN

9 - FEBRERO - 2016

**PLAZO ACTUAL
1 AÑO Y 7 MESES**

**VALOR CONTRATO
DE OBRA**

\$23.273.342.885

**VALOR
INTERVENTORIA**

\$3.250.452.798

LOCALIDADES

**SANTAFE, SAN CRISTOBAL, LOS MARTIRES,
CIUDAD BOLIVAR, PUENTE ARANDA, USME,
TUNJUELITO, BOSA, KENNEDY, TEUSQUILLO,
ANTONIO NARIÑO, LA CANDELARIA, RAFAEL
URIBE URIBE Y EL BICICARRIL DEL CANAL DE
FUCHA**

CONTRATISTA:

CONSORCIO GAMA - SAMUDIO

INTERVENTORÍA

CONSORCIO AMBIENTAL DMS - 008



ÁREA INTERVENIDA
2.400 M2

**EN RECIBO FINAL DE OBRA
Y REMATES PARA ENTREGA
A JARDÍN BOTÁNICO**

INICIO

29 - DICIEMBRE -
2015

FIN

28 - JUNIO - 2016

PLAZO FINAL
6 MESES

**VALOR CONTRATO
DE OBRA**

\$ 1.106.902.736

**VALOR
INTERVENTORÍA**

\$ 292.861.529

INTERVENCION EN SEPARADOR

**Calle 19 entre Carrera 3 y Avenida
Caracas**

**INVERSIÓN
APROXIMADA**

\$1.106 MILLONES

CONTRATISTA:

CONSORCIO GAM EP

INTERVENTORÍA

CONSORCIO PARQUES VECINALES 017: IDU-1339-2014

INICIO

20-octubre-2014

FIN

23-febrero-2016

PLAZO ACTUAL

16 MESES

VALOR CONTRATO DE OBRA

\$ 8.699.049.319

VALOR INTERVENTORIA

\$ 1.385.104.240

ANDENES y PLAZOLETAS

Calle 19 entre Carrera 2A y Carrera 10

Calle 20 entre Carrera 8 y Carrera 10

Calle 15 entre Carrera 9 y Carrera 10

Calle 13 entre Carrera 10 y Carrera 11

Calle 12 entre Carrera 11 y Carrera 13

Calle 12B entre Carrera 10 y Carrera 11

Carrera 11 entre Calle 12 y Calle 13

Calle 2 entre Carrera 6 y Carrera 10

Carrera 8 entre Calle 12C y Carrera 13

Carrera 9 entre Calle 11 y Calle 12B

Plazoleta La Mariposa

INVERSION
APROXIMADA

\$2.010 MILLONES



- **Rehabilitación**
- **Mantenimiento Periódico**

CONTRATISTA:

CONSORCIO IDU VIAS 2015

INTERVENTORÍA

JOYCO S.A.S.: IDU-1807-2015



MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL

Calle 19 entre Carrera 3 y Avenida Caracas

INVERSIÓN
APROXIMADA

\$1.250 MILLONES

INICIO

26-enero-2016

FIN

25-octubre-2016

PLAZO ACTUAL
9 MESES

**VALOR CONTRATO
DE OBRA**

\$ 9,731,924,753

**VALOR
INTERVENTORÍA**

\$ 1,012,554,273

- Acciones de Movilidad
- Mantenimiento Periódico

CONTRATISTA:
CONSORCIO VIAL FASE 2
INTERVENTORÍA
CONSORCIO API CAPITAL



- Acciones de Movilidad
- Mantenimiento Rutinario
- Mantenimiento Periódico

INICIO
21/ENERO/2016

FIN
20/SEPTIEMBRE/2016

PLAZO FINAL
8 MESES

VALOR ACTUAL
\$ 7.883 MIL
MILLONES

MALLA VIAL ARTERIAL

AV CARACAS ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE 49

INVERSIÓN APROXIMADA

\$307 MILLONES

RUTAS QUE SOPORTAN EL SITP

CALLE 1 ENTRE CARRERA 8 A LA CARRERA 10

INVERSIÓN APROXIMADA

\$63 MILLONES

CONTRATISTA:

FSC INGENIEROS S.A.S.

INTERVENTORÍA

CONSORCIO API AMBIENTAL



INICIO
05/ENERO/2016

FIN
04/FEBRERO/2017

PLAZO INICIAL
13 MESES

VALOR ACTUAL OBRA
\$ 5.334.878.065°°

VALOR ACTUAL INTERV.
\$ 690.213.569°°

EJE AMBIENTAL

**CALLE 13 ENTRE AVENIDA CARACAS
Y CARRERA 1E**

**INVERSIÓN
APROXIMADA**

\$439 MILLONES

CONTRATISTA:

CONSORCIO GAM EP

INTERVENTORÍA

CONSORCIO PARQUES VECINALES 017: IDU-1339-2014



ANDENES y SEPARADOR

CL 13 (actual CL 12B) entre Carrera 8 A y
Carrera 9

Calle 7 entre Carrera 1 y Carrera 7

INVERSION
APROXIMADA

\$183 MILLONES

INICIO

20-octubre-2014

FIN

23-febrero-2016

PLAZO ACTUAL

16 MESES

VALOR CONTRATO DE OBRA

\$ 8.699.049.319

VALOR INTERVENTORIA

\$ 1.385.104.240

- Rehabilitación
- Mantenimiento Periódico

CONTRATISTA:
CONSORCIO VIAL FASE 2
INTERVENTORÍA
CONSORCIO API CAPITAL



INICIO
21/ENERO/2016

FIN
20/SEPTIEMBRE/2016

PLAZO FINAL
8 MESES

VALOR ACTUAL
\$ 7.883 MIL MILLONES

MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL

TRONCAL EJE AMBIENTAL desde AC 19 hasta KR 9

INVERSIÓN APROXIMADA

\$2 MILLONES

- Acciones de Movilidad
- Mantenimiento Rutinario
- Mantenimiento Periódico

2. Programa de conservación malla vial vigencia 2016

Extensión Total


15.557 KM - Carril

Troncal 1.039 **6.7%**

Arterial 2.684 **17.3%**

Intermedia 3.548 **22.8%**

Local 8.286 **53.2%**



8.286 Km-Carril

LOCAL

3.548 Km-Carril

INTERMEDIA

2.684 Km-Carril

ARTERIAL

1.038,5 Km-Carril

TRONCAL



Rehabilitación y mantenimiento de la malla vial local.

ACUERDO 257 DE 2006 Artículo 109 (Normas básicas sobre estructura, organización y funcionamiento de los organismos y entidades del D.C.)



Construcción y mantenimiento vías locales e Intermedia

ACUERDO 6 DE 1992: "Artículo 3º (Reparto de competencias y organización Administrativa de las Localidades en el D.C.)



Construcción y mantenimiento de la malla arterial principal

Plan de ordenamiento territorial – DECRETO 190 de 2004 artículo 172




Podrá adelantar la construcción de las vías de la malla vial intermedia y local
Plan de ordenamiento territorial – DECRETO 190 de 2004 artículo 172




DECRETO 64 DE 2015: "Artículo 3º (atención inmediata de todo el subsistema de la malla vial cuando se presenten situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en el distrito capital.




► Estado Total



DIAGNÓSTICO






LOCALIDAD	Km-carril			
	TRONCAL	ARTERIAL	INTERMEDIA	LOCAL
1 Usaquén	54,2	332,56	251,11	535,26
2 Chapinero	65,87	138,72	176,85	220,3
3 Santafe	76,45	36,83	96,64	145,75
4 San Cristobal	18,17	64	181,18	476,44
5 Usme	5,22	119,17	143,65	460,71
6 Tunjuelito	13,45	61,63	86,85	184,44
7 Bosa	28,31	78,37	149,35	578,19
8 Kennedy	80,86	257,51	334,65	965,78
9 Fontibón	51,8	280,55	263,32	325,01
10 Engativá	75,54	218,78	359,97	736,62
11 Suba	136,33	346,26	279,47	1069,4
12 Barrios Unidos	93,65	116,92	199,84	264,99
13 Teusaquillo	97,6	150,12	212,39	244,12
14 Los Mártires	30,98	59,6	135,76	173,58
15 Antonio Nariño	15,95	60,47	87,44	128,89
16 Puente Aranda	124,49	198,84	216,44	478,84
17 La Candelaria	11,63	11,77	34,94	29,4
18 Rafael Uribe Uribe	48,82	54,33	176,93	458,68
19 Ciudad Bolívar	9,22	97,4	161,6	809,47
Total General (Km-carril)	1038,54	2683,83	3548,38	8285,87

PROGRAMA DE CONSERVACION DE MALLA VIAL VIGENCIA 2016

SANTAFE	\$ 1.388.653.396
LA CANDELARIA	\$ 444.433.723
LOS MÁRTIRES	\$ 1.468.671.114

-  Troncales
-  Priorización TRONCALES_SITP 2016
-  Puente_Vehicular
-  CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL 40%



3. Contratos de construcción en ejecución

Adicional No. 7 Contrato de Obra IDU-136-2007 Parque Bicentenario

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BOGOTA FASE III S.A. – CONFASE
INTERVENTORÍA: CONSORCIO BICENTENARIO



INICIO
17-Marzo-2011

FIN
07-septiembre-2016

PLAZO ACTUAL
32 MESES + 23 DIAS

**VALOR CONTRATO
DE OBRA**
\$ 30.000.000

**VALOR
INTERVENTORIA**
\$2.235.364.870

PARQUE BICENTENARIO

**INVERSIÓN
APROXIMADA**

\$32.235 MILLONES

**LOCALIDAD:
SANTA FE**

Contrato de Obra IDU-1746-2014

CONTRATISTA: CONSROCIO CERROS ORIENTALES
INTERVENTORÍA: GRUPO METRO COLOMBIA GMC
INGENIEROS SA



**Av. los Cerros (Av. Circunvalar), desde la
Calle 9 hasta la Av. los Comuneros**

**INVERSIÓN
APROXIMADA**

\$8,898 MILLONES

INICIO

26 diciembre 2014

FIN

26 septiembre 2016

**PLAZO ACTUAL
17,5 MESES**

**VALOR CONTRATO
DE OBRA**

\$ 7.457.327.764

**VALOR
INTERVENTORIA**

\$ 1.441.794.935

**LOCALIDAD:
SANTA FE**

PEATONALIZACION CARRERA SÉPTIMA FASE II



CARRERA SÉPTIMA ENTRE LA CALLE 7 A LA CALLE 10 DE LA CALLE 13 (AVENIDA JIMENEZ) HASTA LA CALLE 26

INVERSIÓN APROXIMADA	\$37.319 MILLONES
-----------------------------	--------------------------

INICIO
24 marzo 2014

FIN
7 julio 2017

PLAZO ACTUAL
24 MESES

VALOR CONTRATO DE OBRA
\$ 34.382.083.965

VALOR INTERVENTORIA
\$ 2.937.645.160

LOCALIDAD:
CANDELARIA – SANTA FE

Eje Estructurante de la Calle 22



Eje Estructurante de la Calle 24



Eje Estructurante de la Carrera 4



RAPS NIEVES

INICIO

7 Noviembre 2014

FIN

7 septiembre 2016

**PLAZO ACTUAL
22 MESES**

**VALOR CONTRATO
DE OBRA**

\$ 16.646.638.915

**VALOR
INTERVENTORIA**

\$ 1.902.155.567

**Ejes Estructurantes calle 22,
calle 24 y carrera 4**


**LOCALIDAD:
SANTA FE**

**INVERSION
APROXIMADA**

\$18.548 MILLONES

4. Próximos proyectos 2017

CARRERA 7 DESDE AV. CALLE 6 HASTA AV. DE LA HORTÚA (CALLE 1)



Longitud 0.6 Km

1 Calzadas
2 Carriles

ESTUDIOS Y DISEÑOS 2008

ETAPA PENDIENTE

Actualización de Diseños,
Adquisición Predial,
Construcción

POBLACIÓN BEN.

30.252

Actualización Diseños
\$ 560 millones


Obra e Interventoría:
\$ 5.500 millones

Predios:
No Requiere

Estimado Proyecto:
\$ 6.006 millones

Localidad: Santafé

AV. HORTÚA (CALLE 1) DESDE CARRERA 6 HASTA AV. CARRERA 10



Longitud 0.5 Km

**2 Calzadas
4 Carriles**

ESTUDIOS Y DISEÑOS 2006

ETAPA PENDIENTE

Estudios y diseños,
Adquisición Predial,
Construcción.

POBLACIÓN BEN.

43.601


Actualización Diseño
\$ 718 millones

Obra e Interventoría:
\$ 7.688 millones

Predios:
\$ 9.520 millones

Estimado Proyecto
\$ 17.926 millones

Localidad: Santafé y San
Cristóbal



4. Plan Distrital de Desarrollo

Peatones y Bicicletas



META PRODUCTO	INVERSIÓN (millones de \$)
Habilitar 3,5 millones de m2 de E.P	\$ 916.049
Construir 120 km de CR	
Conservar 1,2 millones de m2 E.P	\$ 123.755
Conservar 100 km de CR	
\$ 1.039.804	

Transporte público




META PRODUCTO	INVERSIÓN (millones de \$)
Alcanzar 170 km en la red troncal (57 km nuevos)	\$ 7.123.776
Reconfiguración de 8 km de troncales	

Malla vial



META PRODUCTO	INVERSIÓN (millones de \$)
Construir 30 km de nueva malla vial	\$ 2.778.721
Conservación de 750 km carril de malla vial	\$ 863.742
\$ 3.642.463	




Mejoramiento Troncales:

Reconfiguración Troncal Caracas

AVENIDAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL POR APP

- Autopista Norte - (Cl. 170 – Límite del Distrito)
- Carrera 7ma - (Cl. 170 – Límite del Distrito)
- ALO - (Chusacá – Límite del Distrito)
- Calle 13 - (Límite del Distrito – NQS por la Troncal Américas)



PROYECTOS VALORIZACIÓN Y CUPO DE ENDEUDAMIENTO

43

Proyectos

! Otros proyectos

Cupo

! Acuerdo 527 2013

! Acuerdo 527 2013

Valorización

! Acuerdo 523 2013

! Acuerdo 523 2013

! Acuerdo 180

! Acuerdo 180 2005

! Acuerdo 25 1995

! Acuerdo 25 1995 y 180 2005



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

PROYECTOS POR GESTIONAR FINANCIACIÓN





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

idu

Muchas Gracias