



**EMPRESA
DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO
DE BOGOTÁ-ESP**

GERENCIA TECNICA
Dirección de Diseño y Desarrollo Urbano

IDENTIFICACION DEL RECORD DE ACUEDUCTO

NOMBRE URBANIZACION

6 BARRIO MACARENA LOS ALPES

No. OBRA 18121

LOCALIDAD : 4(SAN CRISTOBAL)

No. PROYECTO 23-088

FECHA DE INSTALACION: 01/06/00

CONSTRUCTOR 6

CONTRATISTA : JAIRO DELGADILLO GONZALES

No.CONTRATO 101-7200-723-1999

Ing. Residente : JAIRO DELGADILLO GONZALES
M.P.No : 10008 CND

Topógrafo : _____
M.P.No : _____

FIRMA INTERVENTORA 6

INTERVENTOR : OSCAR ANDRES CAMACHO DIAZ

No.CONTRATO 202-7200-808-1999

Ingeniero : OSCAR ANDRES CAMACHO DIAZ
M.P.No : 25202-77883 CND

Topógrafo : _____
M.P.No : _____

Ing.Superv. Téc. : Marta Maria Ramirez
M.P.No : 0248/

Topógrafo : Orlando Mesa
M.P.No : 01118

Tecnologo O.C. Jorge Mateus
Registro No _____

18121

*Guillermo Barbosa S.*

Tecnólogo en obras Civiles
Interventoría y Asesoría de Acueducto y Alcantarillado
Pruebas Hidráulicas - Construcción de Accesorios de Acero

INFORME DE PRUEBA DE PRESION Y ESCAPESCONTRATO N° 1-01-7200-723-1999CONTRATISTA: Jairo DelgadilloINTERVENTOR: Osier Camacho DiazTRAMO N° Unico BARRIO Ascaran Los Alpes ZONA 4aUBICACION Calle 33A sur x Ctra. acental y Cn 12B EsteFECHA DE PRUEBA 18 de Febrero/2000LONGITUD TOTAL DE TUBERÍA 236 MATERIAL P.V.CDIAMETRO 3"VOLUMEN DE AGUA _____ N° TOTAL DE UNIONES 81VALVULAS 1 TEES 1 CODOS 16REDUCCIONES 0 HIDRANTES 0 TAPONES 3PRESION DE PRUEBA 155 ESCAPE REAL en Litros/ hora 5 LitrosTIEMPO DE DURACION DE LA PRUEBA 1 HoraESCAPE PERMISIBLE $\frac{N \times D \times \sqrt{P}}{488,77} = 6.0$ litros/horaVERIFICADA POR Ing. Jorge Cujer de InterventoriaOBSERVACIONES Liger fuga por escape de derivacion de la pruebaGuillermo Barbosa S.
Contratista de PruebasV°B INSPECTOR

