


FECHA	12/08/2021	HORA INICIO	5:00 pm	DURACIÓN (HORAS)	1	ACTA No.	02
ASUNTO	Solicitud topografía						
CONTRATO /PROYECTO	Contrato Consultoría IDU 1630 de 2020 – Contrato Interventoría IDU 1673 de 2020						
ÁREA RESPONSABLE	DTP	Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)				<input checked="" type="checkbox"/> Uso Interno. <input type="checkbox"/> Clasificada. <input type="checkbox"/> Reservada.	

ASISTENTES			
Nombre	Área / Entidad	Cargo	Firma
Mario Ernesto Vacca	Consorcio CS	Director Consultoría	
Juan Pablo Urbina Ibarra	Consorcio CS	Apoyo a la coordinación	
Luis Antonio Espinosa	Consorcio CS	Coordinación Consultoría	
Alejandro Wilches	Consorcio CS	Especialista topografía consultor	Invitado
Oscar Andrés Rico Gómez	Consorcio Ardanuy Ivicsa	Director Interventoría	
Wilmer Alexander Rozo	Consorcio Ardanuy Ivicsa	Coordinador Interventoría	
Nestor Fernandez	Consorcio Ardanuy Ivicsa	Especialista topografía Interventoría	
María del Pilar Ortiz	Consorcio Ardanuy Ivicsa	Ingeniera de apoyo	

TEMAS	
1	Solicitud prórroga fecha de entrega topografía
2	
3	
4	
5	

DESARROLLO
<ul style="list-style-type: none"> El CONSULTOR solicita la reunión para exponer las razones por las cuales se considera que el tiempo del contrato será insuficiente para la entrega del producto de Topografía.

DESARROLLO

- El producto de topografía de Factibilidad se inició en la misma fecha del acta de inicio, considerando la premura que existía de completar la actividad para cumplir con la fecha de entrega como insumo base de las demás especialidades.
- Se expone que la topografía de Estudios y Diseños presenta un retraso considerando que el aval de la Alternativa escogida se dio hasta el 15 de Julio, por tanto no se tiene la totalidad del alcance para ser entregado en la fecha prevista.
- La interventoría indica que los resultados de la alternativa escogida se dieron a mediados de junio, y adicionalmente fue una recomendación de la interventoría iniciar los trabajos necesarios del entregable de topografía de manera temprana como previsión de los tiempos contractuales.
- Se solicita por parte de la interventoría aumentar los esfuerzos del equipo de trabajo de topografía para cumplir con los tiempos contractuales.

CONCLUSIONES

La interventoría rechaza la solicitud del consultor y recalca la obligación de cumplir las fechas contractuales

COMPROMISOS PACTADOS

Descripción	Responsable	Fecha de Entrega

ANEXOS

No	Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)	Folios
1		
2		
3		
4		